Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 14 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г,Д)

за июнь 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/102 от 3.08.2016 г		Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**378 144 632**		**107 666 452**	**315 219 588**			**45 377 356**	**423 521 988**
За отчетный месяц		**146 805 511**	**49 159 719**	**143 926 972**			**17 616 661**	**164 422 172**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ақтөбе-Саулет» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Актобе

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 14 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г,Д)

А К Т
выполненных работ за июнь 2017 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей	
				Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	%	машинистов на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Вход в подвал									
E109-25-1	Монтаж лобовых балок		0,03128	5015,9	2020,02	157	63	78	14,1	0
		т		2272,5	502,43	71	16	90	1,79	0
E109-48-4	Электродуговая сварка		0,03128	2452,13	545,76	77	17	35	5,25	0
		т		1230,75	0	38	0	90	0	0
C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,0313	63600		1989				
E109-29-1	Монтаж металлических косоуров		0,11224	13565,47	5475,87	1523	615	666	28,9	3
		т		5040	1552,87	566	174	90	5,46	1
C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,1122	63600		7138				
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг		0,02292	13010,1	1826,1	298	42	282	42,7	1
		т		8100	690,75	186	16	140	3,37	0
C11011-876	Прокат полосовой , толщина 10-75 мм , ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*т*	0,0229	50100		1148				
E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		12	203,59	12,56	2443	151	3104	1,08	13
		м		180	4,75	2160	57	140	0,02	0
C12021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	*м*	12	995		11940				
E134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		0,16644	9752,34	3974,44	1623	662	775	22,93	4
		шт		3660,75	1514,25	609	252	90	7,4	1
	Прямые затраты					**28 337**		**4 940**		
	Стены									
E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем		237,83	6537,89	266,56	1554906	63396	256364	5,07	1206

	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичем М 125			814,5	99	193713	23545	118	0,49	117
		м3								
Е126-33-1	Утепление стен пеноплексом		15,3012	5016,88	185,63	76764	2840	51022	18,17	278
		м3		3264,75	69,75	49955	1067	100	0,34	5
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125		42,16	6889,39	282,71	290457	11919	50147	5,53	233
				902,25	105,75	38039	4458	118	0,52	22
		м3								
Е108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Bpl		0,583344	59479,65	422,15	34697	246	5792	56,4	33
		т		8257,5	157,5	4817	92	118	0,77	0
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой красным кирпичем М125		53,50	7459,93	305,8	399106	16360	72868	6,41	343
				1039,5	114,75	55613	6139	118	0,56	30
		м3								
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25		139,11	5701,66	337,41	793158	46937	130745	4,38	609
		м3		670,5	126	93273	17528	118	0,62	86
Е0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков		3,42	1596,81	372,83	5461	1275	2960	3,72	13
		м3		594	139,5	2031	477	118	0,68	2
С143004-2	Стоимость пеноблоков		3,42	3160		10807				
		м3								
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из керамического кирпича		1,71	6307,06	337,41	10785	577	1607	4,38	7
		м3		670,5	126	1147	215	118	0,62	1
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т		280	103,01	66,43	28843	18600	18698	0,15	42
		шт		23,85	23,85	6678	6678	140	0,11	31
Е107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наиболь-шей массе монтажных элемент. в здании до 5т		10	391,83	250,96	3918	2510	3065	0,81	8
		шт		130,73	88,22	1307	882	140	0,37	4
Е107-11-1	Монтаж прогонов		3	391,83	250,96	1175	753	920	0,81	2
		шт		130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
С143015-32	Ригели,прогоны, балки объемом до 1 м3		0,3	18600		5580				
		м3								
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек		2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	0
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
С143015-64	Стоимость опорных подушек		0,1	24000		2400				
		м3								
Е109-25-1	Монтаж металлических перемычек		0,13350	5015,90	2020,02	670	270	333	14,1	2
		т		2272,5	502,43	303	67	90	1,79	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,13350	2452,13	545,76	327	73	148	5,25	1
		т		1230,75	0	164	0	90	0	0
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали		0,0908	59200		5375				
		т								
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали		0,00286	59500		170				
		т								

С11011-893	Прокат угловой равнополочный , ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной	*т*	0,0030	62300		186				
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,0029	63600		182				
С11011-4150	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм	*т*	0,034	48847		1661				
Е110-5-1	Укладка деревянного бруса	*м3*	0,0999	22541,72 3487,5	316,57 119,25	2252 348	32 12	432 120	22,5 0,58	2 0
Е126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	*м3*	0,36	2139,46 1809	330,46 123,75	770 651	119 45	696 100	10,58 0,6	4 0
Е108-12-1	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 BpI	*т*	0,132	59479,65 8257,5	422,15 157,5	7851 1090	56 21	1311 118	56,4 0,77	7 0
	Арматурный пояс (2 шт)									
Е108-12-1	Устройство арматурных поясов	*т*	0,637	8679,65 8257,5	422,15 157,5	5528 5259	269 100	6324 118	56,4 0,77	36 0
МС143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	*1000ш*	191,2495	-8870		-1696383				
		т								
	Прямые затраты					**1 546 853**		**603 566**		
	Перегородки									
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25	*м2*	320,979	807,66 189	34,37 12,87	259241 60665	11032 4131	76459 118	1,21 0,06	388 20
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25	*м2*	168,92	884,77 189	34,37 12,87	149457 31926	5806 2174	40238 118	1,21 0,06	204 11
	Прямые затраты					**408 698**		**116 698**		
	Перекрытие и покрытие									
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	*шт*	113	859,04 299,25	200,77 71,15	97072 33815	22687 8040	58597 140	1,74 0,31	197 35
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	*шт*	140	1398,73 465,75	373,54 135,07	195822 65205	52296 18910	117761 140	2,66 0,61	372 85
Е107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	*шт*	8	411,58 139,73	188,37 66,45	3293 1118	1507 532	2309 140	0,85 0,28	7 2
Е107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	*шт*	12	719,09 221,18	363,02 129,23	8629 2654	4356 1551	5887 140	1,32 0,56	16 7
Е0107-53-6	Установка плит балконов площадью до 5 м2	*шт*	4	1860,12 807,75	924,97 316,76	7440 3231	3700 1267	6297 140	4,83 1,25	19 5
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*шт*	5	103,01 23,85	66,43 23,85	515 119	332 119	334 140	0,15 0,11	1 1
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	*м3*	0,35911	24000		8619				

E107-44-10	Монтаж опорных подушек		29	103,01	66,43	2987	1926	1937	0,15	4
		шт		23,85	23,85	692	692	140	0,11	3
C143015-64	Стоимость опорных подушек		0,79	24000		18960				
		м3								
E109-25-1	Монтаж металлических балок		2,7933	5015,9	2020,02	14011	5643	6976	14,1	39
		m		2272,5	502,43	6348	1403	90	1,79	5
C12021-120	Стоимость балок		2,7933	101700		284079				
		m								
E109-48-4	Электродуговая сварка		2,7933	2452,13	545,76	6850	1524	3094	5,25	15
		m		1230,75	0	3438	0	90	0	0
E134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза		2,7933	9752,34	3974,44	27241	11102	13010	22,93	64
		m		3660,75	1514,25	10226	4230	90	7,4	21
E0107-20-3	Установка анкеров		0,22945	41008,57	2434,57	9409	559	10559	28,9	7
		m		31950	920,25	7331	211	140	5,46	1
C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса A-III , d 12 мм		0,216	52400		11318				
		m								
C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса A-III , d 14 мм		0,01345	51000		686				
		m								
E0107-20-3	Закладная деталь		0,0180	175710,1	1826,1	3163	33	222	28,9	1
		m		8100	690,75	146	12	140	5,46	0
C12041-132	Металлизация закладных деталей		0,2475	40200		9948				
		m								
E106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона B15		0,8	9570,51	210,67	7656	169	832	5,75	5
		м3		911,25	79,58	729	64	105	0,39	0
C12041-5	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса A-I , d 8 мм		0,028	52102		1459				
		m								
C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса A-III , d 12 мм		0,032	52400		1677				
		m								
C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса A-III , d 16-18 мм		0,0747	50900		3801				
		m								
E112-13-1	Утепление пенопластом между плитой лоджий, балконов и плитой перекрытия		5,48667	148,03	4,93	812	27	203	0,19	1
		м2		29,25	1,85	160	10	119	0,01	0
C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40		1,24328	8390		10431				
		м3								
	Прямые затраты					**735 877**		**228 018**		
	Перекрытие в осях 4с-7с									
E107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	0
E107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		6	1398,73	373,54	8392	2241	5047	2,66	16
		шт		465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
E0107-20-1	Установка анкеров д.12 A-I		0,01099	90510,57	2434,57	994	27	506	170	2
		m		31950	920,25	351	10	140	4,49	0
C12041-132	Металлизация анкеров		0,01099	40200		442				
		m								
E0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона B15		0,680	9570,51	210,67	6508	143	707	5,75	4

		м3		911,25	79,58	620	54	105	0,39	0
С12041-63	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-II , d 12 мм	*т*	0,124	63500		7874				
Е0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-1 из бетона В25		2,430	10366,27	210,67	25190	512	2528	5,75	14
		м3		911,25	79,58	2214	193	105	0,39	1
С12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 12 мм	*т*	0,2306	65900		15197				
Е0106-11-9	Дополнительные элементы усиления отверстия		0,103	3792,87	304,24	392	31	374	20	2
		т		3330	114,75	344	12	105	0,56	0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,08186	63600		5206				
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*т*	0,02144	59200		1269				
Е134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		0,1033	9752,34	3974,44	1007	411	481	22,93	2
		шт		3660,75	1514,25	378	156	90	7,4	1
	Прямые затраты					**73 331**		**10 161**		
	Лестница									
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек и перемычек		15	103,01	66,43	1545	996	1002	0,15	2
		шт		23,85	23,85	358	358	140	0,11	2
С143015-64	Стоимость опорных подушек и перемычек	*м3*	0,66133	24000		15872				
Е109-25-1	Монтаж лобовых балок		0,6108	5015,90	2020,02	3064	1234	1525	14,1	9
		т		2272,5	502,43	1388	307	90	1,79	1
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,6108	2452,13	545,76	1498	333	677	5,25	3
		т		1230,75	0	752	0	90	0	0
Е109-29-1	Монтаж металлических косоуров		0,58324	13565,47	5475,87	7912	3194	3461	28,9	17
		т		5040	1552,87	2940	906	90	5,46	3
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,001005	13010,1	1826,1	13	2	12	42,7	0
		т		8100	690,75	8	1	140	3,37	0
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм , немерной длины	*т*	0,001005	59500		60				
Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		51,953	203,59	12,56	10577	653	13438	1,08	56
		м		180	4,75	9352	247	140	0,02	1
С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	*т*	0,17612	63800		11237				
С12041-132	Металлизация закладных деталей	*т*	0,17612	40200		7080				
	Прямые затраты					**58 857**		**20 114**		
	Ограждение лоджий и балконов									
Е0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича		41,084	1128,99	34,37	46384	1412	9787	1,21	50
		м2		189	12,87	7765	529	118	0,06	2
Е0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения		0,63424	175710,10	1826,1	111442	1158	7806	42,7	27

	Прямые затраты	*т*		8100	690,75	5137 **157 826**	438	140 **17 592**	3,37	2
	Строительная часть лифта									
Е0107-20-3	Закладные детали		0,014324	175710,1	1826,1	2517	26	176	42,7	1
		т		8100	690,75	116	10	140	3,37	0
С12041-132	Металлизация закладных деталей		0,014324	40200		576				
		т								
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т		3	103,01	66,43	309	199	200	0,15	0
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	0
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15		0,0870	24000		2088				
		м3								
	Прямые затраты					**5 490**		**377**		
	Окна									
Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2		543,80	348,93	18,88	189749	10267	115882	1,02	414
		м2		171,01	6,57	92995	3573	120	0,03	13
Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2		255,20	427,50	19,32	109098	4930	58865	1,11	144
		м2		185,83	6,39	47424	1631	120	0,03	4
Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		113,00	346,04	18,87	39103	2132	19368	0,82	66
		м2		136,44	6,39	15418	722	120	0,03	3
Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2		247,96	447,28	20,21	110910	5011	66070	1,29	267
		м2		215,16	6,88	53352	1706	120	0,03	7
С12061-196	Доски подоконные из ПВХ профилей		1474,9	3680		5427632				
		м								
	Прямые затраты					**5 876 491**		**260 184**		
	Внутренняя отделка									
Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен		15371,4	250,54	4,07	3851200	62562	2205527	0,74	267
		м2		135,68	0,97	2085564	14938	105	0,05	7
Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		8258,7	77,28	3,43	638225	28327	650712	0,46	267
		м2		73,73	1,31	608907	10819	105	0,01	7
С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе		111491,0	29		3233239				
		кг								
	Прямые затраты					**7 722 664**		**2 856 239**		
	Отопление выше отм.0.00									

	Сантехнические работы									
E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб д.20мм	*м*	2302,22	59,48 52,20	3,96 1,49	136936 120176	9117 3430	158216 128	0,30 0,01	691 23
С-цена	Труба металлопластиковая д.26х3мм (д.20мм)	*м*	2302,22	178,64		411259				
	Прямые затраты					**548 195**		**158 216**		
	Электроосвещение									
E0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный в пустотах плит перекрытий	*м*	2600	30,30 18,70	7,30 2,10	78780 48620	18980 5460	51376 95	0,11 0,01	267 7
E0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	*м*	7000	47,20 26,30	14,80 4,30	330400 184100	103600 30100	203490 95	0,16 0,02	267 7
С151601-333	Провод ВВГп сеч.2х2,5 мм2	*1000м*	2,60	39700,00		103220				
С151601-342	Провод ВВГп сеч.3х2,5 мм2	*1000м*	7,00	60500,00		423500				
	Прямые затраты					**935 900**		**254 866**		
	Блок Б									
	Вход в подвал									
E109-25-1	Монтаж лобовых балок	*т*	0,03128	5015,9 2272,5	2020,02 502,43	157 71	63 16	78 90	14,1 1,79	0 0
E109-48-4	Электродуговая сварка	*т*	0,03128	2452,13 1230,75	545,76 0	77 38	17 0	35 90	5,25 0	0 0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,0313	63600		1989				
E109-29-1	Монтаж металлических косоуров	*т*	0,11224	13565,47 5040	5475,87 1552,87	1523 566	615 174	666 90	28,9 5,46	3 1
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,1122	63600		7138				
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	*т*	0,02292	13010,1 8100	1826,1 690,75	298 186	42 16	282 140	42,7 3,37	1 0
С11011-876	Прокат полосовой , толщина 10-75 мм , ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*т*	0,0229	50100		1148				
E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	*м*	12	203,59 180	12,56 4,75	2443 2160	151 57	3104 140	1,08 0,02	13 0
С12021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	*м*	12	995		11940				
E134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	*шт*	0,16644	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	1623 609	662 252	775 90	22,93 7,4	4 1

Прямые затраты

						28 337		**4 940**		
	Стены									
E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичем М 125	*м3*	187,60	6537,89 814,5	266,56 99	1226508 152800	50007 18572	202220 118	5,07 0,49	951 92
E126-33-1	Утепление стен пеноплексом	*м3*	12,3044	5016,88 3264,75	185,63 69,75	61730 40171	2284 858	41029 100	18,17 0,34	224 4
E0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	38,70	6889,39 902,25	282,71 105,75	266619 34917	10941 4093	46031 118	5,53 0,52	214 20
E108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Bpl	*т*	0,583344	59479,65 8257,5	422,15 157,5	34697 4817	246 92	5792 118	56,4 0,77	33 0
E0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой красным кирпичем М125	*м3*	53,50	7459,93 1039,5	305,8 114,75	399106 55613	16360 6139	72868 118	6,41 0,56	343 30
E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25	*м3*	165,07	5701,66 670,5	337,41 126	941173 110679	55696 20799	155144 118	4,38 0,62	723 102
E0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков	*м3*	3,42	1596,81 594	372,83 139,5	5461 2031	1275 477	2960 118	3,72 0,68	13 2
C143004-2	Стоимость пеноблоков	*м3*	3,42	3160		10807				
E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из керамического кирпича	*м3*	1,71	6307,06 670,5	337,41 126	10785 1147	577 215	1607 118	4,38 0,62	7 1
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*шт*	276	103,01 23,85	66,43 23,85	28431 6583	18335 6583	18431 140	0,15 0,11	41 30
E107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элемент. в здании до 5т	*шт*	10	391,83 130,73	250,96 88,22	3918 1307	2510 882	3065 140	0,81 0,37	8 4
E107-11-1	Монтаж прогонов	*шт*	3	391,83 130,73	250,96 88,22	1175 392	753 265	920 140	0,81 0,37	2 1
C143015-32	Ригели,прогоны, балки объемом до 1 м3	*м3*	0,3	18600		5580				
E107-44-10	Монтаж опорных подушек	*шт*	2	103,01 23,85	66,43 23,85	206 48	133 48	134 140	0,15 0,11	0 0
C143015-64	Стоимость опорных подушек	*м3*	0,1	24000		2400				
E109-25-1	Монтаж металлических перемычек	*т*	0,1335	5015,90 2272,5	2020,02 502,43	670 303	270 67	333 90	14,1 1,79	2 0
E109-48-4	Электродуговая сварка	*т*	0,1335	2452,13 1230,75	545,76 0	327 164	73 0	148 90	5,25 0	1 0
C11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм ,		0,0908	59200		5375				

	ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	m								
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали		0,00286	59500		170				
С11011-893	Прокат угловой равнополочный , ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной	m	0,0030	62300		186				
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	m	0,0029	63600		182				
С11011-4150	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм	m	0,034	48847		1661				
Е110-5-1	Укладка деревянного бруса	м3	0,09064	22541,72 3487,5	316,57 119,25	2043 316	29 11	392 120	22,5 0,58	2 0
Е126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	м3	0,36	2139,46 1809	330,46 123,75	770 651	119 45	696 100	10,58 0,6	4 0
Е108-12-1	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 Bpl	m	0,132	59479,65 8257,5	422,15 157,5	7851 1090	56 21	1311 118	56,4 0,77	7 0
Е107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м3	6,67	212,81 87,3	0,9 0,34	1419 582	6 2	818 140	0,54 0	4 0
	Арматурный пояс (2 шт)									
Е108-12-1	Устройство арматурных поясов	m	0,637	8679,65 8257,5	422,15 157,5	5528 5259	269 100	6324 118	56,4 0,77	36 0
МС143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	1000ш	187,3971	-8870		-1662212				
	Прямые затраты	m				**1 362 568**		**560 224**		
	Перегородки									
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25	м2	318,5	807,66 189	34,37 12,87	257239 60197	10947 4099	75869 118	1,21 0,06	385 20
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25	м2	168,92	884,77 189	34,37 12,87	149457 31926	5806 2174	40238 118	1,21 0,06	204 11
	Прямые затраты					**406 696**		**116 107**		
	Перекрытие и покрытие									
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	77	859,04 299,25	200,77 71,15	66146 23042	15459 5479	39929 140	1,74 0,31	134 24
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	140	1398,73 465,75	373,54 135,07	195822 65205	52296 18910	117761 140	2,66 0,61	372 85
Е107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	8	411,58 139,73	188,37 66,45	3293 1118	1507 532	2309 140	0,85 0,28	7 2
Е107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных		12	719,09	363,02	8629	4356	5887	1,32	16

	площадью до 10 м2										
E0107-53-6	Установка плит балконов площадью до 5 м2	шт	4	221,18 1860,12	129,23 924,97	2654 7440	1551 3700	140 6297	0,56 4,83	7 19
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	5	807,75 103,01	316,76 66,43	3231 515	1267 332	140 334	1,25 0,15	5 1
C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт	0,35911	23,85 24000	23,85	119 8619	119	140	0,11	1
E107-44-10	Монтаж опорных подушек	м3	9	103,01	66,43	927	598	601	0,15	1
C143015-64	Стоимость опорных подушек	шт	0,45	23,85 24000	23,85	215 10800	215	140	0,11	1
E109-25-1	Монтаж металлических балок	м3	2,7933	5015,9	2020,02	14011	5643	6976	14,1	39
C12021-120	Стоимость балок	т	2,7933	2272,5 101700	502,43	6348 284079	1403	90	1,79	5
E109-48-4	Электродуговая сварка	т	2,7933	2452,13	545,76	6850	1524	3094	5,25	15
E134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	т	2,7933	1230,75 9752,34	0 3974,44	3438 27241	0 11102	90 13010	0 22,93	0 64
E0107-20-3	Установка анкеров	т	0,19105	3660,75 41008,57	1514,25 2434,57	10226 7835	4230 465	90 8792	7,4 28,9	21 6
C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 12 мм	т	0,17760	31950 52400	920,25	6104 9306	176	140	5,46	1
C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 14 мм	т	0,01345	51000		686				
C12041-132	Металлизация анкеров	т	0,19105	40200		7680				
E0107-20-3	Закладная деталь	т	0,0120	175710,1	1826,1	2109	22	148	28,9	0
C12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,0120	8100 161100	690,75	97 1933	8	140	5,46	0
E106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	м3	0,8	9570,51	210,67	7656	169	832	5,75	5
C12041-5	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I , d 8 мм	т	0,02800	911,25 52102	79,58	729 1459	64	105	0,39	0
C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 12 мм	т	0,0320	52400		1677				
C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 16-18 мм	т	0,0747	50900		3801				
E112-13-1	Утепление пенопластом между плитой лоджий, балконов и плитой перекрытия	м2	5,48667	148,03	4,93	812	27	203	0,19	1
C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	1,24328	29,25 8390	1,85	160 10431	10	119	0,01	0
	Прямые затраты					**689 756**		**206 173**		

Перекрытие в осях 4с-7с

E107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	*шт*	1	859,04 299,25	200,77 71,15	859 299	201 71	519 140	1,74 0,31	2 0
E107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	*шт*	6	1398,73 465,75	373,54 135,07	8392 2795	2241 810	5047 140	2,66 0,61	16 4
E0107-20-1	Установка анкеров д.12 А-I	*m*	0,01099	90510,57 31950	2434,57 920,25	994 351	27 10	506 140	170 4,49	2 0
C12041-132	Металлизация анкеров	*m*	0,01099	40200		442				
E0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15	*м3*	0,680	9570,51 911,25	210,67 79,58	6508 620	143 54	707 105	5,75 0,39	4 0
C12041-63	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-II , d 12 мм	*m*	0,124	63500		7874				
E0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-1 из бетона В25	*м3*	2,430	10366,27 911,25	210,67 79,58	25190 2214	512 193	2528 105	5,75 0,39	14 1
C12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 12 мм	*m*	0,2306	65900		15197				
E0106-11-9	Дополнительные элементы усиления отверстия	*m*	0,103	3792,87 3330	304,24 114,75	392 344	31 12	374 105	20 0,56	2 0
C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*m*	0,08186	63600		5206				
C11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*m*	0,02144	59200		1269				
E134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	*m*	0,1033	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	1007 378	411 156	481 90	22,93 7,4	2 1
	Прямые затраты	*шт*				**73 331**		**10 161**		
	Лестница									
E107-44-10	Монтаж опорных подушек и перемычек	*шт*	15	103,01 23,85	66,43 23,85	1545 358	996 358	1002 140	0,15 0,11	2 2
C143015-64	Стоимость опорных подушек и перемычек	*м3*	0,66133	24000		15872				
E109-25-1	Монтаж лобовых балок	*m*	0,61080	5015,90 2272,5	2020,02 502,43	3064 1388	1234 307	1525 90	14,1 1,79	9 1
E109-48-4	Электродуговая сварка	*m*	0,61080	2452,13 1230,75	545,76 0	1498 752	333 0	677 90	5,25 0	3 0
E109-29-1	Монтаж металлических косоуров	*m*	0,58324	13565,47 5040	5475,87 1552,87	7912 2940	3194 906	3461 90	28,9 5,46	17 3
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	*m*	0,001005	13010,1 8100	1826,1 690,75	13 8	2 1	12 140	42,7 3,37	0 0
C11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм , немерной длины	*m*	0,001005	59500		60				
E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	*м*	51,953	203,59 180	12,56 4,75	10577 9352	653 247	13438 140	1,08 0,02	56 1
C12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой		0,17612	63800		11237				

	прокатной стали	*т*								
С12041-132	Металлизация закладных деталей		0,17612	40200		7080				
		т								
	Прямые затраты					**58 857**		**20 114**		
	Ограждение лоджий и балконов									
Е0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича		41,084	1128,99	34,37	46384	1412	9787	1,21	50
		м2		189	12,87	7765	529	118	0,06	2
Е0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения		0,63424	175710,10	1826,1	111442	1158	7806	42,7	27
		т		8100	690,75	5137	438	140	3,37	2
	Прямые затраты					**157 826**		**17 592**		
	Строительная часть лифта									
Е0107-20-3	Закладные детали		0,014324	175710,1	1826,1	2517	26	176	42,7	1
		т		8100	690,75	116	10	140	3,37	0
С12041-132	Металлизация закладных деталей		0,014324	40200		576				
		т								
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т		3	103,01	66,43	309	199	200	0,15	0
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	0
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15		0,0870	24000		2088				
		м3								
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг		0,00640	13010,10	1826,1	83	12	79	42,7	0
		т		8100	690,75	52	4	140	3,37	0
С11011-899	Прокат угловой,равнополочный,толщина 4-10мм,ширина полки 60-100мм,немерной длины, нормальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп , Ст3пс		0,00615	59200		364				
		т								
С12041-9	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I , диаметром от 16 мм до 18 мм		0,00025	49131		12				
		т								
	Прямые затраты					**5 949**		**455**		
	Отопление выше отм.0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб д.20мм		2970	59,48	3,96	176656	11761	204108	0,30	891
		м		52,20	1,49	155034	4425	128	0,01	30
С-цена	Труба металлопластиковая д.26х3мм (д.20мм)		2970	178,64		530547				
		м								
	Прямые затраты					**707 203**		**204 108**		
	Электроосвещение									
Е0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный в пустотах плит перекрытий		2600	30,30	7,30	78780	18980	51376	0,11	267
		м		18,70	2,10	48620	5460	95	0,01	7
Е0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах		7000	47,20	14,80	330400	103600	203490	0,16	267
		м		26,30	4,30	184100	30100	95	0,02	7

С151601-333	Провод ВВГп сеч.2х2,5 мм2	*1000м*	2,60	39700,00		103220				
С151601-342	Провод ВВГп сеч.3х2,5 мм2	*1000м*	7,00	60500,00		423500				
	Прямые затраты					**935 900**		**254 866**		
	Блок В									
	Вход в подвал									
Е109-25-1	Монтаж лобовых балок	*m*	0,03128	5015,9	2020,02	157	63	78	14,1	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка			2272,5	502,43	71	16	90	1,79	0
		m	0,03128	2452,13	545,76	77	17	35	5,25	0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40		0,0313	1230,75	0	38	0	90	0	0
				63600		1989				
Е109-29-1	Монтаж металлических косоуров	*m*	0,10524	13565,47	5475,87	1428	576	624	28,9	3
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*m*	0,1052	5040	1552,87	530	163	90	5,46	1
				63600		6693				
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	*m*	0,02292	13010,1	1826,1	298	42	282	42,7	1
С11011-876	Прокат полосовой , толщина 10-75 мм , ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*m*	0,0229	8100	690,75	186	16	140	3,37	0
				50100		1148				
Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	*т*	10,8	203,59	12,56	2199	136	2793	1,08	12
С12021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	*м*	10,8	180	4,75	1944	51	140	0,02	0
				995		10746				
Е134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	*м*	0,15944	9752,34	3974,44	1555	634	743	22,93	4
		шт		3660,75	1514,25	584	241	90	7,4	1
	Прямые затраты					**26 290**		**4 555**		
	Стены									
Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичем М 125		185,00	6537,89	266,56	1209510	49314	199417	5,07	938
				814,5	99	150683	18315	118	0,49	91
Е126-33-1	Утепление стен пеноплексом	*м3*	12,4567	5016,88	185,63	62494	2312	41537	18,17	226
		м3		3264,75	69,75	40668	869	100	0,34	4
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125		38,70	6889,39	282,71	266619	10941	46031	5,53	214
				902,25	105,75	34917	4093	118	0,52	20
		м3								