Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 14 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г,Д)

за июнь 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/102 от 3.08.2016 г		Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**231 339 121**		**58 506 733**	**171 292 616**			**27 760 695**	**259 099 816**
За отчетный месяц		**231 339 121**	**58 506 733**	**171 292 616**			**27 760 695**	**259 099 816**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 14 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г,Д)

А К Т
выполненных работ за июнь 2017 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге: Всего / з/прабочих строителей	Стоимость ед.,тенге: экспл. машин / в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг: Всего / з/прабочих строителей	Общая стоимость,тг: экспл. машин / в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге / %	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей / машинистов: на ед-цу	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Стены									
Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М 125	*м3*	302,38	7006,79 / 814,5	266,56 / 99	2118713 / 246289	80602 / 29936	325944 / 118	5,07 / 0,49	1533 / 148
Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М 125	*м3*	151,19	6620,69 / 814,5	266,56 / 99	1000982 / 123144	40301 / 14968	162972 / 118	5,07 / 0,49	767 / 74
Е126-33-1	Утепление стен пеноплексом	*м3*	45,9033	5016,88 / 3264,75	185,63 / 69,75	230292 / 149863	8521 / 3202	153065 / 100	18,17 / 0,34	834 / 16
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	16,28	7329,69 / 902,25	282,71 / 105,75	119327 / 14689	4603 / 1722	19364 / 118	5,53 / 0,52	90 / 8
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	8,14	6972,19 / 902,25	282,71 / 105,75	56754 / 7344	2301 / 861	9682 / 118	5,53 / 0,52	45 / 4
Е108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Bpl	*т*	1,750032	59479,65 / 8257,5	422,15 / 157,5	104091 / 14451	739 / 276	17377 / 118	56,4 / 0,77	99 / 1
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из желтого кирпича М125 на растворе М 25	*м3*	7,88	9025,66 / 769,5	337,41 / 126	71122 / 6064	2659 / 993	8327 / 118	4,76 / 0,62	38 / 5
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М100 на растворе М 25	*м3*	32,30	5903,74 / 769,5	337,41 / 126	190691 / 24855	10898 / 4070	34131 / 118	4,76 / 0,62	154 / 20
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем		25,84	7459,93	305,8	192765	7902	35194	6,41	166

	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3		1039,5	114,75	26861	2965	118	0,56	14
			197,22	6331,46	337,41	1248691	66544	185361	4,38	864
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75	м3		670,5	126	132236	24850	118	0,62	122
			151,31	5788,06	337,41	875791	51054	142212	4,38	663
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75	м3		670,5	126	101453	19065	118	0,62	94
			420	103,01	66,43	43264	27901	28048	0,15	63
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт		23,85	23,85	10017	10017	140	0,11	46
			9	391,83	250,96	3526	2259	2759	0,81	7
Е107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элемент. в здании до 5т	шт		130,73	88,22	1177	794	140	0,37	3
			9	391,83	250,96	3526	2259	2759	0,81	7
Е107-11-1	Монтаж прогонов	шт		130,73	88,22	1177	794	140	0,37	3
			0,9	18600		16740				
С143015-32	Ригели,прогоны, балки объемом до 1 м3	м3								
			6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
			0,3	24000		7200				
С143015-64	Стоимость опорных подушек	м3								
			0,40051	5015,90	2020,02	2009	809	1000	14,1	6
Е109-25-1	Монтаж металлических перемычек	т		2272,5	502,43	910	201	90	1,79	1
			0,40051	2452,13	545,76	982	219	444	5,25	2
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т		1230,75	0	493	0	90	0	0
			0,2724	59200		16126				
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т								
			0,00858	59500		511				
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т								
			0,0089	62300		557				
С11011-893	Прокат угловой равнополочный , ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной	т								
			0,0086	63600		547				
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	т								
			0,102	48847		4982				
С11011-4150	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм	т								
			0,2997	22541,72	316,57	6755	95	1297	22,5	7
Е110-5-1	Укладка деревянного бруса	м3		3487,5	119,25	1045	36	120	0,58	0
			1,08	2139,46	330,46	2311	357	2087	10,58	11
Е126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	м3		1809	123,75	1954	134	100	0,6	1
			0,396	59479,65	422,15	23554	167	3932	56,4	22
Е108-12-1	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 Вpl	т		8257,5	157,5	3270	62	118	0,77	0

	Монолитный консольный пояс на отм. 5.51 ; 11,51									
Е110-5-1	Укладка досок	м3	0,1940	22541,72	316,57	4373	61	840	22,5	4
				3487,5	119,25	677	23	120	0,58	0
Е106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	м3	27,00	13253,77	316,01	357852	8532	42168	8,25	223
				1368	119,39	36936	3224	105	0,58	16
	Арматурный пояс (2 шт)									
Е108-12-1	Устройство арматурных поясов	т	1,274	8679,65	422,15	11055	538	12648	56,4	72
				8257,5	157,5	10518	201	118	0,77	1
МС143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	1000шт	191,2495	-8870		-1696383				
	Прямые затраты					**5 019 324**		**1 192 011**		
	Перегородки									
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25	м2	962,937	807,66	34,37	777724	33096	229378	1,21	1165
				189	12,87	181995	12393	118	0,06	61
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25	м2	506,77	884,77	34,37	448372	17418	120715	1,21	613
				189	12,87	95779	6522	118	0,06	32
	Прямые затраты					**1 226 095**		**350 093**		
	Перекрытие и покрытие									
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	108	859,04	200,77	92776	21683	56004	1,74	188
				299,25	71,15	32319	7684	140	0,31	33
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	135	1398,73	373,54	188828	50428	113555	2,66	359
				465,75	135,07	62876	18234	140	0,61	82
Е0107-53-6	Установка плит балконов площадью до 5 м2	шт	6	1860,12	924,97	11161	5550	9446	4,83	29
				807,75	316,76	4847	1901	140	1,25	8
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,53867	24000		12928				
Е0107-20-3	Установка анкеров	т	0,22945	41008,57	2434,57	9409	559	10559	28,9	7
				31950	920,25	7331	211	140	5,46	1
С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 12 мм	т	0,21600	52400		11318				
С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 14 мм	т	0,01345	51000		686				
Е0107-20-3	Закладная деталь	т	0,0120	175710,1	1826,1	2109	22	148	28,9	0
				8100	690,75	97	8	140	5,46	0
С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,2415	40200		9706				
Е106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	м3	1,2	9570,51	210,67	11485	253	1248	5,75	7
				911,25	79,58	1094	95	105	0,39	0

С12041-5	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I , d 8 мм	т	0,04200	52102		2188			
С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 12 мм	т	0,0480	52400		2515			
С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 16-18 мм	т	0,1120	50900		5701			
Е112-13-1	Утепление пенопластом между плитой лоджий, балконов и плитой перекрытия	м2	8,23000	148,03	4,93	1218	41	305	0,19	2
				29,25	1,85	241	15	119	0,01	0
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	1,86492	8390		15647				
	Прямые затраты					**378 294**		**191 666**		
	Перекрытие в осях 4с-7с									
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
				299,25	71,15	299	71	140	0,31	0
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	12	1398,73	373,54	16785	4482	10094	2,66	32
				465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 А-I	т	0,01648	90510,57	2434,57	1492	40	758	170	3
				31950	920,25	527	15	140	4,49	0
С12041-132	Металлизация анкеров	т	0,0165	40200		662				
	Прямые затраты					**19 798**		**11 371**		
	Лестница									
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек и перемычек	шт	18	103,01	66,43	1854	1196	1202	0,15	3
				23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
С143015-64	Стоимость опорных подушек и перемычек	м3	0,992	24000		23808				
Е109-25-1	Монтаж лобовых балок	т	0,91619	5015,90	2020,02	4596	1851	2288	14,1	13
				2272,5	502,43	2082	460	90	1,79	2
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,91619	2452,13	545,76	2247	500	1015	5,25	5
				1230,75	0	1128	0	90	0	0
Е109-29-1	Монтаж металлических косоуров	т	0,87485	13565,47	5475,87	11868	4791	5191	28,9	25
				5040	1552,87	4409	1359	90	5,46	5
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,001508	13010,1	1826,1	20	3	19	42,7	0
				8100	690,75	12	1	140	3,37	0
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм , немерной длины	т	0,001508	59500		90				
Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	77,930	203,59	12,56	15866	979	20157	1,08	84
				180	4,75	14027	370	140	0,02	2
С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,26419	63800		16855				
С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,26419	40200		10620				
	Прямые затраты					**87 823**		**29 871**		

	Ограждение лоджий и балконов									
E0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича	м2	123,253	1128,99 189	34,37 12,87	139152 23295	4236 1586	29360 118	1,21 0,06	149 7
E0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения	т	1,90271	175710,10 8100	1826,1 690,75	334325 15412	3475 1314	23417 140	42,7 3,37	81 6
	Прямые затраты					**473 477**		**52 776**		
	Строительная часть лифта									
E0107-20-3	Закладные детали	т	0,042971	175710,1 8100	1826,1 690,75	7550 348	78 30	529 140	42,7 3,37	2 0
C12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,042971	40200		1727				
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	9	103,01 23,85	66,43 23,85	927 215	598 215	601 140	0,15 0,11	1 1
C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,2610	24000		6264				
C11011-899	Прокат угловой,равнополочный,толщина 4-10мм,ширина полки 60-100мм,немерной длины, нормальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп , Ст3пс	т	0,02459	59200		1456				
C12041-9	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I , диаметром от 16 мм до 18 мм	т	0,00100	49131		49				
	Прямые затраты					**17 974**		**1 130**		
	Окна									
E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	679,75	348,93 171,01	18,88 6,57	237186 116244	12834 4466	144852 120	1,02 0,03	414 13
E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	319,00	427,50 185,83	19,32 6,39	136373 59280	6163 2038	73582 120	1,11 0,03	144 4
E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	141,25	346,04 136,44	18,87 6,39	48878 19272	2665 903	24210 120	0,82 0,03	66 3
C12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1223,55	6433,00		7871097				

С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	821,25	6433,00		5283101				
Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	309,96	447,28 215,16	20,21 6,88	138637 66690	6264 2132	82587 120	1,29 0,03	267 7
СПрайслист	Двери балконные с тройным остеклением	м2	557,92	8981,62		5011025				
	Прямые затраты					**18 726 297**		**325 231**		
	Двери									
Е109-44-1	Монтаж металлических дверей	т	2,03974	27230,93 15052,5	9420,05 1613,63	55544 30703	19214 3291	30595 90	80,3 5,52	164 11
С12021-85	Стоимость металлических дверей	т	43,92114	120300		5283713				
	Прямые затраты					**5 339 257**		**30 595**		
	Холодное водоснабжение ниже отм.0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	13	67,67 59,85	4,19 1,58	880 778	54 21	1022 128	0,34 0,01	4 0
С130804-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13	107		1391				
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	23	67,67 59,85	4,19 1,58	1556 1377	96 36	1808 128	0,34 0,01	8 0
С130804-1930	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23	281		6463				
Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	14	67,67 59,85	4,19 1,58	947 838	59 22	1101 128	0,34 0,01	5 0
С130804-1918	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63x12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14	746		10444				
Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4	93,07 76,95	10,34 3,87	372 308	41 15	414 128	0,43 0,02	2 0
С130804-1933	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4	1068		4272				
Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	32	115,42 92,93	12,21 4,57	3693 2974	391 146	3994 128	0,56 0,02	18 1

C130804-1934	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32	1645		52640				
C130804-2095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	21		42				
C130804-2104	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	56		280				
C130804-2108	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	266		1330				
C130804-2109	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	268		268				
C130804-2204	Тройник П.П. д.40мм	шт	2	73		146				
C130804-2225	Тройник П.П. д.90мм	шт	5	807		4035				
C130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	3	8		24				
C130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	7	45		315				
C130804-2126	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	1	214		214				
C130804-2127	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	2	412		824				
C130804-2121	Колено 90" П.П. д.25мм	шт	3	8		24				
C130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	61		244				
C130804-2058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16	382		6112				
C130804-2076	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 75x2 1/2 СТ РК ГОСТ Р	шт	2	2296		4592				
C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	200		7600				
	Прямые затраты					**108 709**		**8 339**		
	Горячее водоснабжение ниже отм.0.00									
	Сантехнические работы									
E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	13	67,67 59,85	4,19 1,58	880 778	54 21	1022 128	0,34 0,01	4 0
C130804-1927	Труба полипропиленовая армированная д-20x3,4мм	м	13	67		871				
E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных		12	67,67	4,19	812	50	944	0,34	4

	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	0
С130804-1928	Труба полипропиленовая армированная д-25х4,2мм	м	12	107		1284				
Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	6	67,67 59,85	4,19 1,58	406 359	25 9	472 128	0,34 0,01	2 0
С130804-1931	Труба полипропиленовая армированная д-50х8,4мм	м	6	468		2808				
Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	39	93,07 76,95	10,34 3,87	3630 3001	403 151	4035 128	0,43 0,02	17 1
С130804-1918	Труба полипропиленовая армированная д-63х10,5мм	м	35	746		26110				
С130804-1933	Труба полипропиленовая армированная д-75х12,5мм	м	4	1068		4272				
С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	61		366				
С130804-2058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16	382		6112				
С130804-2060	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	708		1416				
С130804-2076	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 75х2 1/2 СТ РК ГОСТ Р	шт	2	2296		4592				
С130804-2210	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63х40х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	139		556				
С130804-2204	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50х25х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	73		146				
С130804-2095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	21		42				
С130804-2104	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	56		112				
С130804-2100	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	33		33				
С130804-2107	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	158		316				
С130804-2204	Тройник П.П. д.40мм	шт	2	73		146				
С130804-2215	Тройник П.П. д.75мм	шт	1	254		254				
С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	3	8		24				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	7	45		315				

С130804-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	4	6		24				
С130804-2125	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	1	109		109				
С130804-2125	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	1	214		214				
С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN-25мм (колено)	шт	3	8		24				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN-40мм (колено)	шт	2	45		90				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36	200		7200				
	Прямые затраты					**63 164**		**6 472**		
	Блок Б									
	Стены									
Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М 125	м3	243,28	7006,79 814,5	266,56 99	1704612 198152	64849 24085	262239 118	5,07 0,49	1233 119
Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М 125	м3	121,64	6620,69 814,5	266,56 99	805341 99076	32424 12042	131119 118	5,07 0,49	617 60
Е126-33-1	Утепление стен пеноплексом	м3	36,9133	5016,88 3264,75	185,63 69,75	185190 120513	6852 2575	123088 100	18,17 0,34	671 13
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	12,20	7329,69 902,25	282,71 105,75	89422 11007	3449 1290	14511 118	5,53 0;52	67 6
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	6,10	6972,19 902,25	282,71 105,75	42530 5504	1725 645	7256 118	5,53 0,52	34 3
Е108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 BpI	т	1,750032	59479,65 8257,5	422,15 157,5	104091 14451	739 276	17377 118	56,4 0,77	99 1
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из желтого кирпича М125 на растворе М 25	м3	9,40	9025,66 769,5	337,41 126	84841 7233	3172 1184	9933 118	4,76 0,62	45 6
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М100 на растворе М 25	м3	32,30	5903,74 769,5	337,41 126	190691 24855	10898 4070	34131 118	4,76 0,62	154 20
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем	м3	25,84	7459,93	305,8	192765	7902	35194	6,41	166

	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3		1039,5	114,75	26861	2965	118	0,56	14
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75	м3	229,14	6331,46	337,41	1450791	77314	215362	4,38	1004
				670,5	126	153638	28872	118	0,62	142
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75	м3	167,27	5788,06	337,41	968169	56439	157212	4,38	733
				670,5	126	112155	21076	118	0,62	104
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	420,0	103,01	66,43	43264	27901	28048	0,15	63
				23,85	23,85	10017	10017	140	0,11	46
Е107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элемент. в здании до 5т	шт	9	391,83	250,96	3526	2259	2759	0,81	7
				130,73	88,22	1177	794	140	0,37	3
Е107-11-1	Монтаж прогонов	шт	9	391,83	250,96	3526	2259	2759	0,81	7
				130,73	88,22	1177	794	140	0,37	3
С143015-32	Ригели,прогоны, балки объемом до 1 м3	м3	0,9	18600		16740				
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	шт	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
С143015-64	Стоимость опорных подушек	м3	0,3	24000		7200				
Е109-25-1	Монтаж металлических перемычек	т	0,4005	5015,90	2020,02	2009	809	1000	14,1	6
				2272,5	502,43	910	201	90	1,79	1
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,4005	2452,13	545,76	982	219	444	5,25	2
				1230,75	0	493	0	90	0	0
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т	0,2724	59200		16126				
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т	0,00858	59500		511				
С11011-893	Прокат угловой равнополочный , ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной	т	0,0089	62300		557				
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	т	0,0086	63600		547				
С11011-4150	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм	т	0,102	48847		4982				
Е110-5-1	Укладка деревянного бруса	м3	0,2719	22541,72	316,57	6130	86	1177	22,5	6
				3487,5	119,25	948	32	120	0,58	0
Е126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	м3	1,08	2139,46	330,46	2311	357	2087	10,58	11
				1809	123,75	1954	134	100	0,6	1
Е108-12-1	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 Вpl	т	0,396	59479,65	422,15	23554	167	3932	56,4	22
				8257,5	157,5	3270	62	118	0,77	0
Е107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в		20,01	212,81	0,9	4258	18	2455	0,54	11

	зданиях кирпичных и крупноблочных	м3		87,3	0,34	1747	7	140	0	0
	Монолитный консольный пояс на отм. 5.51 ; 11,51									
Е110-5-1	Укладка досок		0,1940	22541,72	316,57	4373	61	840	22,5	4
		м3		3487,5	119,25	677	23	120	0,58	0
Е106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона		27,00	13253,77	316,01	357852	8532	42168	8,25	223
		м3		1368	119,39	36936	3224	105	0,58	16
	Арматурный пояс (2 шт)									
Е108-12-1	Устройство арматурных поясов		1,274	8679,65	422,15	11055	538	12648	56,4	72
		т		8257,5	157,5	10518	201	118	0,77	1
МС143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	1000шт	187,3971	-8870		-1662212				
	Прямые затраты					**4 666 351**		**1 108 138**		
	Перегородки									
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25		955,5	807,66	34,37	771717	32841	227606	1,21	1156
		м2		189	12,87	180590	12297	118	0,06	60
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25		506,77	884,77	34,37	448372	17418	120715	1,21	613
		м2		189	12,87	95779	6522	118	0,06	32
	Прямые затраты					**1 220 089**		**348 322**		
	Перекрытие и покрытие									
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		72	859,04	200,77	61851	14455	37336	1,74	125
		шт		299,25	71,15	21546	5123	140	0,31	22
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		135	1398,73	373,54	188828	50428	113555	2,66	359
		шт		465,75	135,07	62876	18234	140	0,61	82
Е0107-53-6	Установка плит балконов площадью до 5 м2		6	1860,12	924,97	11161	5550	9446	4,83	29
		шт		807,75	316,76	4847	1901	140	1,25	8
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т		6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15		0,53867	24000		12928				
		м3								
Е0107-20-3	Установка анкеров		0,19105	41008,57	2434,57	7835	465	8792	28,9	6
		т		31950	920,25	6104	176	140	5,46	1
С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 12 мм		0,17760	52400		9306				
		т								
С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 14 мм		0,01345	51000		686				
		т								
С12041-132	Металлизация анкеров		0,19105	40200		7680				
		т								
Е0107-20-3	Закладная деталь		0,0180	175710,1	1826,1	3163	33	222	28,9	1
		т		8100	690,75	146	12	140	5,46	0
С12041-132	Металлизация закладных деталей		0,0180	161100		2900				

		т								
Е106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15		1,2	9570,51	210,67	11485	253	1248	5,75	7
		м3		911,25	79,58	1094	95	105	0,39	0
С12041-5	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I , d 8 мм		0,04200	52102		2188				
		т								
С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 12 мм		0,0480	52400		2515				
		т								
С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 16-18 мм		0,1120	50900		5701				
		т								
Е112-13-1	Утепление пенопластом между плитой лоджий, балконов и плитой перекрытия		8,23000	148,03	4,93	1218	41	305	0,19	2
		м2		29,25	1,85	241	15	119	0,01	0
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40		1,86492	8390		15647				
		м3								
	Прямые затраты					**345 710**		**171 304**		
	Перекрытие в осях 4с-7с									
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	0
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		12	1398,73	373,54	16785	4482	10094	2,66	32
		шт		465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 А-I		0,01648	90510,57	2434,57	1492	40	758	170	3
		т		31950	920,25	527	15	140	4,49	0
С12041-132	Металлизация анкеров		0,0165	40200		662				
		т								
	Прямые затраты					**19 798**		**11 371**		
	Лестница									
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек и перемычек		18	103,01	66,43	1854	1196	1202	0,15	3
		шт		23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
С143015-64	Стоимость опорных подушек и перемычек		0,992	24000		23808				
		м3								
Е109-25-1	Монтаж лобовых балок		0,91619	5015,90	2020,02	4596	1851	2288	14,1	13
		т		2272,5	502,43	2082	460	90	1,79	2
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,91619	2452,13	545,76	2247	500	1015	5,25	5
		т		1230,75	0	1128	0	90	0	0
Е109-29-1	Монтаж металлических косоуров		0,87485	13565,47	5475,87	11868	4791	5191	28,9	25
		т		5040	1552,87	4409	1359	90	5,46	5
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,001508	13010,1	1826,1	20	3	19	42,7	0
		т		8100	690,75	12	1	140	3,37	0
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм , немерной длины		0,001508	59500		90				
		т								
Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		77,930	203,59	12,56	15866	979	20157	1,08	84
		м		180	4,75	14027	370	140	0,02	2
С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали		0,26419	63800		16855				
		т								

C12041-132	Металлизация закладных деталей		0,26419	40200		10620				
		т								
	Прямые затраты					**87 823**		**29 871**		
	Ограждение лоджий и балконов									
E0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича		123,253	1128,99	34,37	139152	4236	29360	1,21	149
		м2		189	12,87	23295	1586	118	0,06	7
E0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения		1,90271	175710,10	1826,1	334325	3475	23417	42,7	81
		т		8100	690,75	15412	1314	140	3,37	6
	Прямые затраты					**473 477**		**52 776**		
	Строительная часть лифта									
E0107-20-3	Закладные детали		0,042971	175710,1	1826,1	7550	78	529	42,7	2
		т		8100	690,75	348	30	140	3,37	0
C12041-132	Металлизация закладных деталей		0,042971	40200		1727				
		т								
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т		9	103,01	66,43	927	598	601	0,15	1
		шт		23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15		0,2610	24000		6264				
		м3								
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг		0,01919	13010,10	1826,1	250	35	236	42,7	1
		т		8100	690,75	155	13	140	3,37	0
C11011-899	Прокат угловой,равнополочный,толщина 4-10мм,ширина полки 60-100мм,немерной длины, нормальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп , Ст3пс		0,01844	59200		1092				
		т								
C12041-9	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I , диаметром от 16 мм до 18 мм		0,00075	49131		37				
		т								
	Прямые затраты					**17 847**		**1 366**		
	Холодное водоснабжение ниже отм.0.00									
	Сантехнические работы									
E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		13	67,67	4,19	880	54	1022	0,34	4
		м		59,85	1,58	778	21	128	0,01	0
C130804-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		13	107		1391				
		м								
E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		23	67,67	4,19	1556	96	1808	0,34	8
		м		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	0
C130804-1930	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		23	281		6463				
		м								
E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм		4	93,07	10,34	372	41	414	0,43	2
		м		76,95	3,87	308	15	128	0,02	0

C130804-1933	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4	1068		4272				
E0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	47	115,42	12,21	5425	574	5866	0,56	26
				92,93	4,57	4368	215	128	0,02	1
C130804-1934	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	47	1645		77315				
C130804-2095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	21		42				
C130804-2104	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	56		336				
C130804-2108	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	266		1596				
C130804-2109	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	268		268				
C130804-2204	Тройник П.П. д.40мм	шт	2	73		146				
C130804-2225	Тройник П.П. д.90мм	шт	7	807		5649				
C130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	3	8		24				
C130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	6	45		270				
C130804-2126	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	1	214		214				
C130804-2127	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	2	412		824				
C130804-2121	Колено 90" П.П. д.25мм	шт	3	8		24				
C130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	61		244				
C130804-2058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16	382		6112				
C130804-2076	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 75x2 1/2 СТ РК ГОСТ Р	шт	2	2296		4592				
C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	200		7600				
	Прямые затраты					**125 615**		**9 110**		

Горячее водоснабжение ниже отм.0.00

Сантехнические работы

E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	13	67,67 59,85	4,19 1,58	880 778	54 21	1022 128	0,34 0,01	4 0
C130804-1927	Труба полипропиленовая армированная д-20х3,4мм	м	13	67		871				
E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	12	67,67 59,85	4,19 1,58	812 718	50 19	944 128	0,34 0,01	4 0
C130804-1928	Труба полипропиленовая армированная д-25х4,2мм	м	12	107		1284				
E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	6	67,67 59,85	4,19 1,58	406 359	25 9	472 128	0,34 0,01	2 0
C130804-1931	Труба полипропиленовая армированная д-50х8,4мм	м	6	468		2808				
E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	39	93,07 76,95	10,34 3,87	3630 3001	403 151	4035 128	0,43 0,02	17 1
C130804-1918	Труба полипропиленовая армированная д-63х10,5мм	м	35	746		26110				
C130804-1933	Труба полипропиленовая армированная д-75х12,5мм	м	4	1068		4272				
C130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	61		366				
C130804-2058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16	382		6112				
C130804-2060	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	708		1416				
C130804-2076	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 75х2 1/2 СТ РК ГОСТ Р	шт	2	2296		4592				
C130804-2210	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63х40х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	139		556				
C130804-2204	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50х25х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	73		146				
C130804-2095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	21		42				
C130804-2104	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	56		112				
C130804-2100	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	33		33				
C130804-2107	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	158		316				
C130804-2204	Тройник П.П. д.40мм	шт	2	73		146				

С130804-2215	Тройник П.П. д.75мм	шт	1	254		254				
С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	3	8		24				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	7	45		315				
С130804-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	4	6		24				
С130804-2125	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	1	109		109				
С130804-2126	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	1	214		214				
С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN-25мм (колено)	шт	3	8		24				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN-40мм (колено)	шт	2	45		90				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36	200		7200				
	Прямые затраты					**63 164**		**6 472**		
	Блок В									
	Стены									
Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М 125	м3	245,30	7006,79 814,5	266,56 99	1718766 199797	65387 24285	264416 118	5,07 0,49	1244 120
Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М 125	м3	122,65	6620,69 814,5	266,56 99	812028 99898	32694 12142	132208 118	5,07 0,49	622 60
Е126-33-1	Утепление стен пеноплексом	м3	37,37	5016,88 3264,75	185,63 69,75	187481 122004	6937 2607	124610 100	18,17 0,34	679 13
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	12,20	7329,69 902,25	282,71 105,75	89422 11007	3449 1290	14511 118	5,53 0,52	67 6
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	6,10	6972,19 902,25	282,71 105,75	42530 5504	1725 645	7256 118	5,53 0,52	34 3
Е108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Врl	т	1,838172	59479,65 8257,5	422,15 157,5	109334 15179	776 290	18252 118	56,4 0,77	104 1

Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из желтого кирпича М125 на растворе М 25	м3	10,92	9025,66	337,41	98560	3685	11539	4,76	52
				769,5	126	8403	1376	118	0,62	7
Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М100 на растворе М 25	м3	37,21	5903,74	337,41	219678	12555	39319	4,76	177
				769,5	126	28633	4688	118	0,62	23
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	30,10	7459,93	305,8	224544	9205	40997	6,41	193
				1039,5	114,75	31289	3454	118	0,56	17
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75	м3	199,36	6331,46	337,41	1262240	67266	187372	4,38	873
				670,5	126	133671	25119	118	0,62	124
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75	м3	152,38	5788,06	337,41	881985	51415	143217	4,38	667
				670,5	126	102171	19200	118	0,62	94
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	447,0	103,01	66,43	46045	29694	29851	0,15	67
				23,85	23,85	10661	10661	140	0,11	49
Е107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элемент. в здании до 5т	шт	12,0	391,83	250,96	4702	3012	3678	0,81	10
				130,73	88,22	1569	1059	140	0,37	4
Е107-11-1	Монтаж прогонов	шт	9	391,83	250,96	3526	2259	2759	0,81	7
				130,73	88,22	1177	794	140	0,37	3
С143015-32	Ригели,прогоны, балки объемом до 1 м3	м3	0,9	18600		16740				
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	шт	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
С143015-64	Стоимость опорных подушек	м3	0,3	24000		7200				
Е109-25-1	Монтаж металлических перемычек	т	0,4005	5015,90	2020,02	2009	809	1000	14,1	6
				2272,5	502,43	910	201	90	1,79	1
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,4005	2452,13	545,76	982	219	444	5,25	2
				1230,75	0	493	0	90	0	0
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т	0,2724	59200		16126				
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т	0,00858	59500		511				
С11011-893	Прокат угловой равнополочный , ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной	т	0,0089	62300		557				
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	т	0,0086	63600		547				
С11011-4150	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм	т	0,102	48847		4982				
Е110-5-1	Укладка деревянного бруса		0,4042	22541,72	316,57	9111	128	1749	22,5	9

		м3		3487,5	119,25	1410	48	120	0,58	0
Е126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом		1,05	2139,46	330,46	2239	346	2023	10,58	11
		м3		1809	123,75	1893	130	100	0,6	1
Е108-12-1	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 Врl		0,487	59479,65	422,15	28947	205	4832	56,4	27
		т		8257,5	157,5	4019	77	118	0,77	0
Е107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных		20,01	212,81	0,9	4258	18	2455	0,54	11
		м3		87,3	0,34	1747	7	140	0	0
	Монолитный консольный пояс на отм. 5.51 ; 11,51									
Е110-5-1	Укладка досок		0,2004	22541,72	316,57	4517	63	867	22,5	5
		м3		3487,5	119,25	699	24	120	0,58	0
Е106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона		28,06	13253,77	316,01	371901	8867	43823	8,25	231
		м3		1368	119,39	38386	3350	105	0,58	16
	Арматурный пояс (2 шт)									
Е108-12-1	Устройство арматурных поясов		1,341	8679,65	422,15	11642	566	13319	56,4	76
		т		8257,5	157,5	11076	211	118	0,77	1
МС143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	1000ш т	184,6802	-8870		-1638114				
	Прямые затраты					**4 545 614**		**1 090 900**		
	Перегородки									
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25		959,7	807,66	34,37	775109	32985	228607	1,21	1161
		м2		189	12,87	181383	12351	118	0,06	60
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25		506,77	884,77	34,37	448372	17418	120715	1,21	613
		м2		189	12,87	95779	6522	118	0,06	32
	Прямые затраты					**1 223 481**		**349 322**		
	Перекрытие и покрытие									
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		66	859,04	200,77	56697	13251	34225	1,74	115
		шт		299,25	71,15	19751	4696	140	0,31	20
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		171	1398,73	373,54	239183	63875	143836	2,66	455
		шт		465,75	135,07	79643	23097	140	0,61	104
Е0107-53-6	Установка плит балконов площадью до 5 м2		6	1860,12	924,97	11161	5550	9446	4,83	29
		шт		807,75	316,76	4847	1901	140	1,25	8
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т		6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15		0,53867	24000		12928				
		м3								
Е0107-20-3	Установка анкеров		0,221006	41008,57	2434,57	9063	538	10170	28,9	6
		т		31950	920,25	7061	203	140	5,46	1
С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 12 мм		0,20966	52400		10986				
		т								
С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки		0,01134	51000		578				

	сталь периодическ. профиля класса А-III , d 14 мм	т	0,221006	40200		8884				
С12041-132	Металлизация анкеров	т	0,0140	175710,1	1826,1	2460	26	172	28,9	0
				8100	690,75	113	10	140	5,46	0
Е0107-20-3	Закладная деталь	т	0,0140	161100		2255				
С12041-132	Металлизация закладных деталей	т	1,08	9570,51	210,67	10336	228	1124	5,75	6
				911,25	79,58	984	86	105	0,39	0
Е106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	м3	0,03780	52102		1969				
С12041-5	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I , d 8 мм	т	0,0432	52400		2264				
С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 12 мм	т	0,1008	50900		5131				
С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-III , d 16-18 мм	т	8,46667	148,03	4,93	1253	42	313	0,19	2
				29,25	1,85	248	16	119	0,01	0
Е112-13-1	Утепление пенопластом между плитой лоджий, балконов и плитой перекрытия	м2	1,91855	8390		16097				
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3								
	Прямые затраты					**391 864**		**199 687**		
	Перекрытие в осях 4с-7с									
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
				299,25	71,15	299	71	140	0,31	0
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	12	1398,73	373,54	16785	4482	10094	2,66	32
				465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 А-I	т	0,01648	90510,57	2434,57	1492	40	758	170	3
				31950	920,25	527	15	140	4,49	0
С12041-132	Металлизация анкеров	т	0,01648	40200		662				
	Прямые затраты					**19 798**		**11 371**		
	Лестница									
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек и перемычек	шт	18	103,01	66,43	1854	1196	1202	0,15	3
				23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
С143015-64	Стоимость опорных подушек и перемычек	м3	0,992	24000		23808				
Е109-25-1	Монтаж лобовых балок	т	0,91619	5015,90	2020,02	4596	1851	2288	14,1	13
				2272,5	502,43	2082	460	90	1,79	2
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,91619	2452,13	545,76	2247	500	1015	5,25	5
				1230,75	0	1128	0	90	0	0
Е109-29-1	Монтаж металлических косоуров	т	0,87485	13565,47	5475,87	11868	4791	5191	28,9	25
				5040	1552,87	4409	1359	90	5,46	5
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,001508	13010,1	1826,1	20	3	19	42,7	0
				8100	690,75	12	1	140	3,37	0

C11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм , немерной длины	т	0,001508	59500		90				
E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	77,930	203,59 180	12,56 4,75	15866 14027	979 370	20157 140	1,08 0,02	84 2
C12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,26419	63800		16855				
C12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,26419	40200		10620				
	Прямые затраты					**87 823**		**29 871**		
	Ограждение лоджий и балконов									
E0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича	м2	137,510	1128,99 189	34,37 12,87	155247 25989	4726 1770	32756 118	1,21 0,06	166 8
E0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения	т	2,12978	175710,10 8100	1826,1 690,75	374223 17251	3889 1471	26211 140	42,7 3,37	91 7
	Прямые затраты					**529 471**		**58 967**		
	Строительная часть лифта									
E0107-20-3	Закладные детали	т	0,042971	175710,1 8100	1826,1 690,75	7550 348	78 30	529 140	42,7 3,37	2 0
C12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,042971	40200		1727				
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	9	103,01 23,85	66,43 23,85	927 215	598 215	601 140	0,15 0,11	1 1
C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,2610	24000		6264				
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01919	13010,10 8100	1826,1 690,75	250 155	35 13	236 140	42,7 3,37	1 0
C11011-899	Прокат угловой,равнополочный,толщина 4-10мм,ширина полки 60-100мм,немерной длины, нормальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп , Ст3пс	т	0,01844	59200		1092				
C12041-9	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I , диаметром от 16 мм до 18 мм	т	0,00075	49131		37				
	Прямые затраты					**17 847**		**1 366**		
	Холодное водоснабжение ниже отм.0.00									
	Сантехнические работы									
E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	13	67,67 59,85	4,19 1,58	880 778	54 21	1022 128	0,34 0,01	4 0
C130804-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13	107		1391				
E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных		23	67,67	4,19	1556	96	1808	0,34	8

	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	0
С130804-1930	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23	281		6463				
Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4	93,07 76,95	10,34 3,87	372 308	41 15	414 128	0,43 0,02	2 0
С130804-1933	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4	1068		4272				
Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	18	115,42 92,93	12,21 4,57	2078 1673	220 82	2246 128	0,56 0,02	10 0
С130804-1934	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18	1645		29610				
Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	18	115,42 92,93	12,21 4,57	2078 1673	220 82	2246 128	0,56 0,02	10 0
С130804-1935	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18	2371		42678				
С130804-2095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	21		42				
С130804-2104	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	56		280				
С130804-2108	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	266		266				
С130804-2110	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	373		1492				
С130804-2111	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	369		369				
С130804-2111	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	369		369				
С130804-2204	Тройник П.П. д.40мм	шт	1	73		73				
С130804-2225	Тройник П.П. д.90мм	шт	2	807		1614				
С130804-2225	Тройник П.П. д.100мм	шт	5	807		4035				
С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	3	8		24				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	5	45		225				
С130804-2126	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	1	214		214				

С130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	*шт*	2	686		1372				
С130804-2121	Колено 90" П.П. д.25мм	*шт*	3	8		24				
С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	4	61		244				
С130804-2058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	16	382		6112				
С130804-2076	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 75х2 1/2 СТ РК ГОСТ Р	*шт*	2	2296		4592				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	*кг*	36	200		7200				
	Прямые затраты					**119 925**		**7 737**		
	Горячее водоснабжение ниже отм.0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	*м*	13	67,67 59,85	4,19 1,58	880 778	54 21	1022 128	0,34 0,01	4 0
С130804-1927	Труба полипропиленовая армированная д-20х3,4мм	*м*	13	67		871				
Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	*м*	12	67,67 59,85	4,19 1,58	812 718	50 19	944 128	0,34 0,01	4 0
С130804-1928	Труба полипропиленовая армированная д-25х4,2мм	*м*	12	107		1284				
Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	*м*	6	67,67 59,85	4,19 1,58	406 359	25 9	472 128	0,34 0,01	2 0
С130804-1931	Труба полипропиленовая армированная д-50х8,4мм	*м*	6	468		2808				
Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	*м*	39	93,07 76,95	10,34 3,87	3630 3001	403 151	4035 128	0,43 0,02	17 1
С130804-1918	Труба полипропиленовая армированная д-63х10,5мм	*м*	35	746		26110				
С130804-1933	Труба полипропиленовая армированная д-75х12,5мм	*м*	4	1068		4272				
С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	6	61		366				
С130804-2058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40х1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	16	382		6112				
С130804-2060	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	2	708		1416				

С130804-2076	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 75х2 1/2 СТ РК ГОСТ Р	шт	2	2296		4592			
С130804-2210	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63х40х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	139		556			
С130804-2204	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50х25х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	73		146			
С130804-2095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	21		42			
С130804-2104	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	56		112			
С130804-2100	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	33		33			
С130804-2107	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	158		316			
С130804-2204	Тройник П.П. д.40мм	шт	2	73		146			
С130804-2215	Тройник П.П. д.75мм	шт	1	254		254			
С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	3	8		24			
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	7	45		315			
С130804-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	4	6		24			
С130804-2125	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	1	109		109			
С130804-2126	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	1	214		214			
С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN-25мм (колено)	шт	3	8		24			
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN-40мм (колено)	шт	2	45		90			
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36	200		7200			
	Прямые затраты					**63 164**		**6 472**	
	Блок Г								
	Стены								
Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем		260,94	7006,79	266,56	1828352	69556	281275	5,07	1323

	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М 125			814,5	99	212536	25833	118	0,49	128
		м3	130,47	6620,69	266,56	863801	34778	140638	5,07	661
				814,5	99	106268	12917	118	0,49	64
E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М 125	м3	39,6233	5016,88	185,63	198786	7355	132124	18,17	720
				3264,75	69,75	129360	2764	100	0,34	13
E126-33-1	Утепление стен пеноплексом	м3	16,28	7329,69	282,71	119327	4603	19364	5,53	90
				902,25	105,75	14689	1722	118	0,52	8
E0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	8,14	6972,19	282,71	56754	2301	9682	5,53	45
				902,25	105,75	7344	861	118	0,52	4
E0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	1,609025	59479,65	422,15	95704	679	15977	56,4	91
				8257,5	157,5	13287	253	118	0,77	1
E108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Bpl	т	7,88	9025,66	337,41	71122	2659	8327	4,76	38
				769,5	126	6064	993	118	0,62	5
E0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из желтого кирпича М125 на растворе М 25	м3	41,30	5903,74	337,41	243824	13935	43641	4,76	197
				769,5	126	31780	5204	118	0,62	26
E0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М100 на растворе М 25	м3	25,84	7459,93	305,8	192765	7902	35194	6,41	166
				1039,5	114,75	26861	2965	118	0,56	14
E0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	230,22	6331,46	337,41	1457629	77679	216377	4,38	1008
				670,5	126	154363	29008	118	0,62	143
E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75	м3	130,61	5788,06	337,41	755979	44069	122756	4,38	572
				670,5	126	87574	16457	118	0,62	81
E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75	м3	417,0	103,01	66,43	42955	27701	27847	0,15	63
				23,85	23,85	9945	9945	140	0,11	46
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	9,0	391,83	250,96	3526	2259	2759	0,81	7
				130,73	88,22	1177	794	140	0,37	3
E107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элемент. в здании до 5т	шт	9	391,83	250,96	3526	2259	2759	0,81	7
				130,73	88,22	1177	794	140	0,37	3
E107-11-1	Монтаж прогонов	шт	0,9	18600		16740				
C143015-32	Ригели,прогоны, балки объемом до 1 м3	м3	6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
E107-44-10	Монтаж опорных подушек	шт	0,3	24000		7200				
C143015-64	Стоимость опорных подушек	м3								