*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23** | **030140002400** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответсвенности "Рубин и К" , Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, д. 11В, кв. 85** | **170340008257** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №54 от 28.02.2024 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **42** | **13.12.2024** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство медицинского пункта в селе Мичурино Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети) | | | усл | 1 | 2 768 390,07 | 2 768 390,07 | 296 613,22 |
| | | | | Итого | 1 | x | 2 768 390,07 | 296 613,22 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанбаев Д.Т.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) за любезность / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2024

М.П.

**Заказчик:** КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

**Технический надзор:** ТОО "Аманат Инжиниринг"

**Подрядчик:** ТОО "Рубин и К"

**Договор:** №54 от 28.02.2024 г.

**Наименование объекта:** Строительство медицинского пункта в селе Мичурино Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

Приложение №1

Типовая межведомственная форма №КС-3

заказчику и финансирующему банку

**СПРАВКА №3**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Декабрь месяц 2024 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая наименование | Организационно-правовая код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №54 от 28.02.2024 г. | | | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство медицинского пункта в селе Мичурино Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети) | 27 284 709,36 | 2 471 776,85 | | | | | | | 296 613,22 | 2 768 390,07 |
| Удержание аванса - 30% | 830 517,02 | 741 533,05 | | | | | | | 88 983,97 | 830 517,02 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего к оплате | | 1 730 243,79 | | | | | | | 207 629,26 | 1 937 873,05 |

**Заказчик:**

**Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

_____ Галеев К. Т.

**Технический надзор :**

**Руководитель ТОО "Аманат Инжиниринг"**

_____ Құрмашев К. М.

**Подрядчик:**

**Руководитель ТОО "Рубин и К"**

_____ Жанбаев Д. К.

**Наименование стройки -** Строительство медицинского пункта в селе Мичурино Тимирязевский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

# АКТ №3
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Декабрь месяц 2024 г.

**Заказчик:** КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

**Технический надзор:** ТОО "Аманат Инжиниринг"

**Авторский надзор:** ТОО "Севгражданпроект"

**Подрядчик:** ТОО "Рубин и К" договор №54 от 28.02.2024 г.

| Номер по порядку | № п/п по локальной смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1978211** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 688281 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *335329* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 95227 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *22991* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1194703 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 158 | | |
| | | **Раздел 1.** | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01 / Электроснабжение** | | | | **1978211** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 688281 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *335329* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 95227 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *22991* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1194703 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 158 | | |
| | | | ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС (12 лист) | | | НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| 1 | 64 | 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | **Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом** | $м^2$ | 17,5 | 9 037 | 158148 |
| 2 | 65 | 6103-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 $м^3$. Устройство** | $м^3$ | 6,03 | 52 701 | 317787 |
| 3 | 66 | 212-101-0603 *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4** | $м^3$ | 6,1506 | 31 654 | 194691 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 67 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,48778 | 343 657 | 167629 |
| | | | КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | |
| 5 | 68 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 27,1 | 7 789 | 211082 |
| 6 | 69 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | $м^3$ | 27,1 | 4 066 | 110189 |
| 7 | 70 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 9 | 7 400 | 66600 |
| 8 | 71 | 6124-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 105 | 1 219 | 127995 |
| 9 | 72 | 1308-0502-0902<br>*РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах | м кабеля | 10 | 1 030 | 10300 |
| 10 | 73 | 243-113-0906<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1 | км | 0,105 | 1 453 881 | 152658 |
| 11 | 74 | 243-113-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1 | км | 0,01 | 612 038 | 6120 |
| 12 | 75 | 6124-0201-3101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | м | 10 | 557 | 5570 |
| 13 | 76 | 241-207-1105<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 10 | 2 036 | 20360 |
| 14 | 77 | 6125-0704-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.<br>*Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3* | км кабеля | 0,185 | 81 758 | 15125 |
| 15 | 78 | 249-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м | м | 185 | 1 118 | 206830 |
| 16 | 79 | 6124-0203-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 5 | 1 218 | 6090 |
| 17 | 80 | 243-602-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2 | км | 0,005 | 657 703 | 3289 |
| 18 | 81 | 6124-0201-2501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 37 577 | 150308 |
| 19 | 82 | 243-903-7301<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25 | шт. | 4 | 11 860 | 47440 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1978211** |
| | | | *из них* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 688281 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *335329* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 95227 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *22991* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1194703 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 158 | | |
| | | | Всего прямые затраты | | | | 1 978 211 |
| | | | в том числе оборудование | | | | - |
| | | | Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,5% | | | | 148 366 |
| | | | Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | | | | 6 380 |
| | | | Итого | | | | 2 132 957 |
| | | | Сметная прибыль - 5% | | | | 106 648 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 5% | | | | 106 648 |
| | | | Итого | | | | 2 346 252 |
| | | | Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075: | | | | 2 522 221 |
| | | | Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,98 | | | | 2 471 776,85 |
| | | | НДС- 12% | | | | 296 613,22 |
| | | | Стоимость строительства | | | | 2 768 390,07 |

**Заказчик:**

**Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

_____ Галеев К. Т.

**Технический надзор :**

**Инженер-эксперт ТОО "Аманат Инжиниринг"**

_____ Курмашев К. М.

**Авторский надзор:**

**Инженер-эксперт ТОО "Севгражданпроект"**

_____ Каирбеков А. Т.

**Подрядчик:**

**Руководитель ТОО "Рубин и К"**

_____ Жанбаев Д. Ж.