Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии
«02» мая 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Калдыгайта», ЗКО, Каратобинский р-н, п.Каратоба, ул. С.Датова 27
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Сарсенгалиева Ерболата Нурмуканбетовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 16-ти 2-х комнатных 2-х квартирных жилых домов согласно генплана № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района», руководитель Жангалиев К.М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «АлюмПрофСтрой», БИН 130540003117, ГСЛ №15006496 от 09.04.2015 г.
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ЗКО АО «КурылысКонсалтинг»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Приказом руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района №7 от 10.01.2018 г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кромежилыхдомов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 16-ти 2-х комнатных 2-х квартирных жилых домов согласно генплана № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО	ЛЭП Вл-10кв	78,0		78,0	
	ЛЭП Вл-0,4кв	1636,0		1636,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Вл-0,4 кВ выполнен путем подвески провода СИП-0,4*35+2*25+2*16мм, установлен КТПН-160кВа, установлены светильники для наружного освещения**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве____ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 04.2019 г.;
(месяц, год)
окончание работ 05.2019 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 1;
фактически, месяц 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Бокейординский РЭС АО «ЗапКазРэк», Унаев Самат Кайырболатович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

(дата) *(М.П.)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 16-ти 2-х комнатных 2-х квартирных жилых домов согласно генплана № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО**
(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович .
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

(дата) *(М.П.)*

ТОО "КАЛДЫҒАЙТА" ЖШС
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАТОБИНСКИЙ Р.Н.