Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Договор: №16 от 20.04.2016 г
Наименование стройки: "реконструкция водопроводных сетей в с. Тандай Махамбетского района Атырауской области"

РЕЕСТР №4
принятых актов выполненных работ за июль 2016 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору на 2016 год	Выполнено с начала года	Выполнение 2016 года		
				май	июль	10-20июля
1.	реконструкция водопроводных сетей в с. Тандай Махамбетского района Атырауской области"	180 847 240	129 985 829	30 000 000	50 000 000	49 985 829
	ИТОГО:	180 847 240	129 985 829	30 000 000	50 000 000	49 985 829

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Махамбетского районого отдела строительства архитектуры и градостроительства"
Аманов М.Х.

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Akcent KZ"
Жарлемов А.А.

ТЕХНАДЗОР
Сагынов А.А.

Сагынов А.А. Технадзор
KZ30VJE00018669
KZ03VJE00018670
KZ73VJE00018671

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гранд-Мастер"
Лиманов М.К.

Заказчик: ГУ "Махамбетский районнный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"
Договор: №16 от 20.04.2016 г
Наименование стройки:" реконструкция водопроводных сетей в с. Тандай Махамбетского района Атырауской области"

АКТ № 7
выполненных работ за июль месяц 2016 года.

Составлен(а) 2001 г

с 10-

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	3402,08	28,03	26,50	95364	90138	27080	0,01	36
		м3		1,54	6,67	5226	22692	97	0,02	79
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1553,29	30,83	29,14	47894	45270	13600	0,01	18
		м3		1,69	7,34	2624	11397	97	0,03	40
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	126,64	302,12	--	38261	--	43235	2,13	269
		м3		302,12	--	38261	--	113	--	--
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1097,69	289,15	289,15	317392	317392	198700	--	--
		м3		--	186,62	--	204845	97	0,86	942

187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта при пересечении коммуникации, сильно налипающего на инструмент	14,89	302,12	–	4497	–	5082	2,13	32
		м3		302,12	–	4497	–	113	–	–
6	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	103,3	306,20	152,52	31631	15756	28313	1,02	105
		м3		153,68	57,15	15876	5904	130	0,28	29
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	303,47	134,10	–	40696	–	45986	0,97	295
		м3		134,10	–	40696	–	113	–	–
8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5034,38	6,83	6,83	34364	34364	9115	–	–
		м3		–	1,87	–	9397	97	0,01	31
9	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	163,76	6,32	6,32	1034	1034	223	–	–
		м3		–	1,40	–	230	97	–	1
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0465	78245,00	36133,62	3637	1680	3110	247,00	11
		км		41850,00	9612,90	1945	447	130	37,30	2
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,807	58881,69	25695,31	47519	20737	41848	194,00	157
		км		33075,00	6813,45	26692	5499	130	26,38	21
12	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0225	51202,26	20326,01	1154	458	1060	179,00	4
		км		30825,00	5353,43	695	121	130	20,64	–
13	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,24	47611,09	17877,09	58895	22114	55317	173,00	214
		км		29700,00	4698,68	36739	5812	130	18,10	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130804-286 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм	46,48	797,00	–	37046	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
15	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 57,6 мм	22,54	129,00	–	2907	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
16	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	520,74	57,00	–	29682	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	20	411,46	17,71	8229	354	6201	1,40	28
		шт		231,75	6,75	4635	135	130	0,03	1
18	С130902-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	15100,00	–	30200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	20	8500,00	–	170000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	С130805-101	Втулка под фланец ПНД, d-110 мм	78	4130,00	–	322140	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	С130805-101	Свободный фланец ПНД, d-100 мм	77	4130,00	–	318010	–	–	–	–

289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	6,96	166,00	–	1155	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	12	18075,87	36,99	216910	444	4703	1,82	22
		шт		288,00	13,50	3456	162	130	0,07	1
24	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,7836	107786,81	398,18	84462	312	7030	42,10	33
		т		6750,00	150,75	5289	118	130	0,74	1
25	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	137	440,21	332,43	60309	45543	33705	0,61	84
		шт		102,38	86,87	14026	11901	130	0,33	46
26	С130805-101	Тройники ПНД, d-110X110 мм	7	4130,00	–	28910	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	С130805-101	Тройники ПНД, d-110X63 мм	2	4130,00	–	8260	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	287	300,57	225,64	86263	64758	47947	0,41	119
		шт		69,53	58,98	19955	16927	130	0,23	65
29	С130805-101	Отвод 90 град ПНД, d-110 мм	12	4130,00	–	49560	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	С130805-101	Отвод 45 град ПНД, d-110 мм	2	4130,00	–	8260	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	С130805-101	Отвод 30 град ПНД, d-110 мм	2	4130,00	–	8260	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	С130805-101	Отвод 90 град ПНД, d-63 мм	4	4130,00	–	16520	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0132	121294,13	49389,75	1601	652	1397	312,70	4
		т		62775,00	18657,00	829	246	130	91,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	24	243,00	–	5832	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,2049	136500,00	–	27969	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм(футляр)	0,0434	78245,00	36133,62	3396	1568	2904	247,00	11
		км		41850,00	9612,90	1816	417	130	37,30	2
37	С130804-190 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 129 мм	43,88	1770,00	–	77661	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Колодцы водопроводные-186 шт								
38	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	23,9	18953,55	2104,76	452990	50304	92774	13,90	332
		м3		2362,50	623,48	56464	14901	130	2,48	59
39	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	76	1170,00	–	88920	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,1301	23500,00	–	3058	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2870850	712879			1774
			Тенге			279721	311152			1341
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3110959				
		Материалы -	Тенге			427460				
		Всего заработная плата -	Тенге				590873,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			179477				

391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			305360				
		Накладные расходы -	Тенге			669332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100400,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226817				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4007109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3450
		Сметная заработная плата -	Тенге				691273,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			965952				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			965952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57957				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1023909				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5031018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3450
		Сметная заработная плата -	Тенге				691273,00			

Итого по акту:	5031018
Временными зданиями и сооружениями 3,4%	171055
Итого по акту:	5202072
Затраты в зимнее время- 2,457%	127815
Затраты на выслугу лет 1%	52021
затраты на доп.отпуска 0,4%	20808
Итого по акту:	5402716
Итого в ценах 2012г. К=2,08774	11279467
Налоги,сборы и обязательные платежи-2%	225589
Итого по акту:	11505056
НДС 12%	1380607
Всего по акту:	12885663

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" _____ **Аманов М.Х.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Гранд- Мастер" _____ **Лиманов М.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Akcent kz" _____ **Жардемов А.А.**

Технадзор: _____ **Сагынов А.А.**

Сагынов А.А.-технадзор
KZ30VJE00018669
KZ03VJE00018670
KZ73VJE00018671