**Заказчик / Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

**Подрядчик / Субподрядчик:** ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

**Договор:** Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 40 501,71 | 36 162,24 | | | | | | | 4 339,47 | 40 501,71 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 40 501,71 | 36 162,24 | | | | | | | 4 339,47 | 40 501,71 |

**Заказчик / Генподрядчик:**
**ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Директор** _____ **Елемесов Н. Ж.**

**Подрядчик / СубПодрядчик**
**ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"**

**Руководитель** _____ **Ануар С. Е.**

**Наименование стройки** - Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Заказчик / Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"

**Подрядчик/ Субподрядчик:** ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER" Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **29947** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 11766 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *6157* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 8193 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2055* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 9989 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **23242** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 8968 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *4619* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 5003 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1252* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 9272 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 | | |
| **1** | **1320-0203-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах<br>Формула объема = (2,6).0,001 | **км** | **0,0026** | **3 432 778** | **8925** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = (2,6).1,02 | м | 2,652 | 1 986 | 5267 |
| | | Металлопрокат | | | | |
| 3 | 6124-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Установка<br>3. Приварка | м | 1,5 | 1 243 | 1865 |
| 4 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Монтаж и заглубление заземлителя<br>3. Приварка | шт. | 1 | 7 185 | 7185 |
| | **Раздел 2.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **6705** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2798 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1538* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3190 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *803* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 717 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 5 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах<br>Формула объема = (1,82).0,001 | км | 0,00182 | 3 432 778 | 6248 |
| 6 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 1,82.1,02 | м | 1,8564 | 246 | 457 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **29947** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 11766 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *6157* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 8193 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2055* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 9989 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **29 947,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **2 066,34** |
| | | **Итого** | | | | **32 013,34** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **1 600,67** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **640,27** |
| | | **Итого** | | | | **34 254,28** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **36 162,24** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **4 339,47** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **40 501,71** |

**Заказчик / Генподрядчик:**

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

**Подрядчик / Субподрядчик:**

Руководитель ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Ануар Е. Е.