Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 г.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Экостройсервис ПВ"

Договор: № 81 от 05.06.2017г

Наименование строительства и его адрес:
Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г.Павлодаре.

Патологоанатомический корпус.

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику или финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	с начала года (отчетный месяц включительно)	в том числе строительно-монтажные работы	прочие затраты
всего за июнь месяц	235 016	235 016	
НДС 12%	28 202	28 202	
итого	263 218	263 218	

Субподрядчик

Директор ТОО "Экостройсервис ПВ"

_____ К. Аронов

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

М.П.

Генподрядчик ТОО "ГСУ Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Экостройсервис ПВ"

Форма № 2

СМЕТА 2-5-1

Объект: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиника на 100 посещений в смену в г.Павлодаре.

Патологоанатомический корпус.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ или затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел-чач	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п		осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п	%	тенге	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1 .Землянные работы			0				0	0	0	0		0		0
2	1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 1 гр.	м3	40,25	200,88	200,88			8085	8085	0	0	113	9136	1,42	57
		Раздел 2 . Фундаменты			0				0	0	0	0		0		0
8	8-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты	м3	13,916	209,57	112,5	97,07	36	2916	1566	1350,82612	500,976	118	2439	0,78	11
10	7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5тн в котловане глубиной до 4м	шт	2	104,85	104,85			210	210	0	0	140	294	0,65	1
11	7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 1.5тн в котловане	шт	9	135,68	135,68			1221	1221	0	0	140	1709	0,83	7
12	7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 3,5 тн в котловане	шт	23	201,83	201,83			4642	4642	0	0	140	6499	1,21	28
14	6-1-22	Замоноличивание между ФЛ бетоном В15	м3	0,378	938,46	585	353,46	133,52	355	221	133,60788	50,47056	105	285	3,6	1
		бетон	м3	0,38												
17	8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементная 1:2	м2	54,271	63,04	58,05	4,19	1,58	3421	3150	227,39549	85,74818	118	3818	0,38	21
		раствор	м3	1,68												
19	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн	шт	37,2	76,28	76,28			2838	2838	0	0	140	3973	0,48	18
		раствор	м3	0,45												
		бетон	м3	0,15												
20	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1тн	шт	33	106,88	106,88			3527	3527	0	0	140	4938	0,67	22
		раствор	м3	0,54												
		бетон	м3	0,23												
21	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5тн	шт	13,20	153,9	153,9			2031	2031	0	0	140	2843	0,94	12
		раствор	м3	0,39												

		бетон	м3	0,06												
22	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5тн	шт	30,30	195,53	195,53			5925	5925	0	0	140	8295	1,18	36
		раствор	м3	1,26												
		бетон	м3	0,22												
31	6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном В7,5	м3	2,23	752,32	441	311,32	117,61	1678	983	694,2436	262,2703	105	1308	2,82	6
		бетон	м3	2,26												
32	8-12-1	Армирование кладки фундаментных блоков	тн	0,0342	8257,5	8257,5			282	282	0	0	118	333	56,4	2
	6-45-2	Приготовление бетона класса В7,5	м3	3,30	556,83	378	178,83	83,83	1838	1247	590,139	276,639		0		0
	6-48-6	Приготовление тяжелых цементных растворов состава 1/3	м3	4,3	481,32	283,5	197,82	107,95	2070	1219	851	464	105	1767	2,01	9
		Прямые затраты			0				**41 039**	**37 147**	**1 351**	**501**		**47 637**		**231**
		Накладные расходы			0				47 637							
	0,15	зар.плата в накладных расходах								7 146				7 146		
	0,05	трудоемкость в накладных расходах														2 382
		ИТОГО							**88 676**	**44 293**	**1 351**	**501**		**40 491**		
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							5 321							
		Итого по смете в ценах 2001 года							93 997							
	2,737	**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2015г.**							**257 270**	**121 230**	**3697,687**	**1371,237**		**110 824**		
	0,015	Налоги, сборы, обязательные платежи 1,5%							3 859							
		Итого по смете в ценах 2015 года							**261 129**							
	0,9	**Итого с понижающим коэффициентом**							**235 016**							
	0,12	НДС 12%							28 202							
		Итого стоимость работ							**263 218**							

«Подрядчик»:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темироулатов Н.К..

Нач.участка _____

«Субподрядчик»:

Директор ТОО «Экостройсервис ПВ»

_____ Аронов К.