Заказчик: КГУ "Центр социального обслуживания №2" ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Центр социального обслуживание №2" государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		152	10.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Центр социального обслуживание №2" государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"	**40 000 000**	**35 714 286**							**4 285 714**	**40 000 000**
Удержание аванса 30%	**12 000 000**	**10 714 286**							**1 285 714**	**12 000 000**
Итого к оплате:	**28 000 000**	**25 000 000**							**3 000 000**	**28 000 000**

Заказчик:
КГУ "Центр социального обслуживания №2"
ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"
БИН 941040000969

Директор_____ Нуртазина С.О.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
БИН 050140000110

Директор_____ Кусаинов С.А.

Заказчик: КГУ «Центр социального обслуживания №2» ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области»
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Центр социального обслуживания №2" государственного учереждения "Управлени координаци занятости и социальных программ Актюбинской области"

Форма 2

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Центр социального обслуживания №2" государственного учереждения "Управлени координаци занятости и социальных программ Актюбинской области"

Договор №152 от 10.07.2023г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За октябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2022.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2022**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**152,26**	1124,36	36,98	171195	5630	--	121663	316287
					1087,38	22,41	165564	3412		23428	
2	**1207-0101-0208 РСНБ РК 2022**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**2020**	2618,48	887,90	5289330	1793558	--	3076723	9035339
					1730,58	384,88	3495772	777458		669287	
3	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2022**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**793,76**	151,69	3,34	120405	2651	--	85940	222856
					148,35	2,02	117754	1603		16510	
4	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2022**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**1170**	49,11	--	57459	--	--	41371	106739
					49,11	--	57459	--		7909	

5	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	136	186,00	--	25296	--	--	18213	46989
					186,00	--	25296	--		3480	
6	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	992,51	2618,48	887,90	2598868	881249	--	1511722	4439438
					1730,58	384,88	1717618	381997		328848	
7	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	2873,36	174,03	22987	1392	--	15973	42077
					2699,33	73,79	21595	590		3117	
8	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022	Полотна дверные. Снятие	м2	16,8	490,57	--	8242	--	--	5934	15310
					490,57	--	8242	--		1134	
10	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	626,92	1067,08	80,88	668974	50705	--	461369	1220770
					986,20	35,93	618269	22525		90427	
11	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	97,93	33799,18	6936,11	3309954	679253	--	2104265	5847357
					26863,07	2980,60	2630700	291890		433138	
12	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	2937	1307,74	--	3840832	--	--	2765391	7134707
					1307,74	--	3840832	--		528484	
15	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Отмостка. Разборка покрытия	м2	225	2618,48	887,90	589158	199778	--	342704	1006412
					1730,58	384,88	389381	86598		74549	
		Итого по разделу 1									29 434 281
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									13 088 482
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									3 614 216
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									1 566 073
		- накладные расходы, тенге									10 551 268
		- сметная прибыль (8 %), тенге									2 180 311

РАЗДЕЛ 2.Стены

16	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	80,09041	35471,98	4402,41	2840965	352591	--	590474	3705955
					9215,79	1023,93	738096	82007		274515	

Итого по разделу 2 3 705 955

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 738 096
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 352 591
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 82 007
- накладные расходы, тенге 590 474
- сметная прибыль (8 %), тенге 274 515

РАЗДЕЛ 7.Фасад

Отмостка

72	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,75	8738,35	2592,54	58984	17499	33066	11220	75821
					1247,31	1061,40	8419	7164		5616	
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	18	26085,37	1659,26	469537	29867	407141	27910	537242
					1807,19	346,34	32529	6234		39796	

Итого по разделу 7 613 063

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 40 948
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 47 366
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 398
- накладные расходы, тенге 39 130
- сметная прибыль (8 %), тенге 45 412

Итого по смете №2-1 33 753 299

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 867 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 014 173

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 661 478
- накладные расходы, тенге	11 180 872
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 500 238
Итого по объекту:	33 753 299
Временные здания и сооружения 1,2%	405 040
ИТОГО	34 158 339
Непредвиденные работы и затраты 2%	683 167
ИТОГО в текущих ценах 2022г.	34 841 506
ИТОГО в текущих ценах 2023г. K=1,079	37 593 985
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	35 714 286
НДС 12%	4 285 714
Всего по объекту:	**40 000 000**

Заказчик:
КГУ «Центр социального обслуживания №2»
ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области»
БИН 941040000969

Директор_____ Нуртазина Г.О.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
БИН 050140000110

Директор_____ Кусаинов С.А.

Авторский надзор:
ИП "Табын" КЗ
ИИН 880101306109

Директор_____ Ибрагимов С.Т.