Заказчик: КГУ "Центр социального обслуживания №2" ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Центр социального обслуживание №2" государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		152	10.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за май 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Центр социального обслуживание №2" государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"	**273 000 000**	**116 071 428**							**13 928 572**	**130 000 000**
Удержание аванса 30%	**81 900 000**	**34 821 428**							**4 178 572**	**39 000 000**
Итого к оплате:	**191 100 000**	**81 250 000**							**9 750 000**	**91 000 000**

Заказчик:
КГУ "Центр социального обслуживания №2"
ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"
БИН 941040000969
И.о. директора_____ Байдрахманов М.Б.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор_____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
БИН 050140000110

Директор_____ Кусаинов С.А.

Заказчик: КГУ «Центр социального обслуживания №2» ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области»
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Центр социального обслуживания №2" государственного учереждения "Управлени координаци занятости и социальных программ Актюбинской области" Форма 2

Договор №152 от 10.07.2023г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2022.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	8769,35	305,48	--	2678861	--	--	1928819	4976255
					305,48	--	2678861	--		368576	
13	1206-0101-1213 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 19	**Демонтаж базового комплекта поворотных устройств окон**	шт.	77	1746,11	--	134450	--	6468	92147	244726
					1662,11	--	127982	--		18128	
14	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Демонтаж прокладки уплотиящие резиновые для оконных створок**	м	400	33,08	--	13232	--	--	9528	24580
					33,08	--	13232	--		1820	
		Итого по разделу 1									5 245 561
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									2 820 075
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									--
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									--

		- накладные расходы, тенге										2 030 494
		- сметная прибыль (8 %), тенге										388 524
		РАЗДЕЛ 4.Проемы										
		Двери										
26	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 КЭТР и КЭМ=1,11 ИЗМ. и доп. Вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	16,8	4049,11	66,91	68025	1124	10740	40784	117513
					3342,94	28,73	56161	483		8705	
27	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Доводчики дверные. Установка	шт.	8	1818,65	2,83	14549	23	--	10459	27009
					1815,82	--	14527	--		2001	
28	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	16,8	55181,00	--	927041	--	927041	--	1001204
					--	--	--	--		74163	
29	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	161,91	2376,14	118,62	384721	19206	103120	194677	625750
					1620,62	49,35	262395	7990		46352	
30	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	119,07	11316,00	--	1347396	--	1347396	--	1455188
					--	--	--	--		107792	

31	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	38,22	9366,00	--	357969	--	357969	--	386606
					--	--	--	--		28637	
32	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	2,94	16706,00	--	49116	--	49116	--	53045
										3929	
33	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	250	527,00	--	131750	--	131750	--	142290
					--	--	--	--		10540	
34	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	5075,00	--	5075	--	5075	--	5481
					--	--	--	--		406	
35	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	125	2110,00	--	263750	--	263750	--	284850
					--	--	--	--		21100	
				Окна							
37	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных губинойпроема (шириной) до 0,50 м	м	222,5	1481,67	7,07	329672	1573	258915	50343	410415
					310,94	3,31	69184	736		30400	

39	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	222,5	1733,00	--	385593	--	385593	--	416440
					--	--	--	--		30847	
40	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/перегородка/	м2	3,78	46011,81	4,09	173925	15	167691	4478	192675
					1645,25	--	6219	--		14272	
		Итого по разделу 4									5 118 466
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									408 486
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									21 926
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									9 209
		- накладные расходы, тенге									300 741
		- сметная прибыль (8 %), тенге									379 144
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		1 этаж									
		Тип 1									
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	616,54	1140,11	33,81	702923	20845	393537	216282	992740
					468,00	19,22	288541	11850		73535	
46	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	616,54	4447,28	29,06	2741926	17917	2385707	249939	3231212
					548,71	14,33	338302	8835		239347	
47	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	488	295,09	2,96	1440004	1445	85673	41373	200207
					116,57	1,18	56886	576		14830	
		Тип 2									

48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	417,72	1140,11	33,81	476247	14124	266630	146536	672605
					468,00	19,22	195493	8029		49821	
49	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	417,72	4877,20	93,32	2037304	38982	1302334	515057	2756551
					1666,16	46,37	695988	19370		204190	
50	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	312	295,09	2,96	92068	923	54775	26451	128001
					116,57	1,18	36370	368		9482	
				Тип 3							
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,19	1140,00	33,81	32140	953	17994	9889	45391
					468,00	19,22	13193	542		3362	
52	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,19	4877,20	93,32	137488	2631	87888	34759	186027
					1666,16	46,37	469669	1307		13780	
53	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	63	2410,09	16,69	151836	1052	127141	17300	182668
					375,29	6,11	23643	385		13531	
				2 этаж							
				Тип 1							
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	659,72	1140,11	33,81	752153	22305	421099	231430	1062268
					468,00	19,22	308749	12680		78685	
55	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	659,72	4447,28	29,06	2933960	19172	2552793	267444	3457514

					548,71	14,33	361995	9454		256110	
56	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	469	295,09	2,96	138397	1388	82338	39762	192412
				Тип 2	116,57	1,18	54671	553		14253	
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	265,03	1140,11	33,81	302163	8961	169168	92973	426746
					468,00	19,22	124034	5094		31610	
58	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	265,03	4877,20	93,32	1292604	24732	826290	326787	1748943
					1666,16	46,37	441582	12289		129552	
59	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	234	295,09	2,96	69051	693	41081	19839	96001
					116,57	1,18	27277	276		7111	
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,99	1140,11	33,81	36472	1082	20419	11222	51510
					468,00	19,22	14971	615		3815	
61	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31,99	4877,20	93,32	156022	2985	99737	39444	211104
					1666,16	46,37	53300	1483		15637	
62	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	73	2410,09	16,69	175937	1218	147323	20047	211662
					375,29	6,11	27396	446		15679	
		Итого по разделу 5									15 853 562
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									3 532 060
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									181 408
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									94 152
		- накладные расходы, тенге									2 306 534
		- сметная прибыль (8 %), тенге									1 174 330

РАЗДЕЛ 6.Внутреняя отделка

63	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3011,7	1397,58	9,30	4209092	28009	1315420	2070333	6781776
					951,51	3,25	2865663	9788		502352	
64	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3011,7	1089,23	7,00	3280434	21082	851407	1740642	5422777
					799,53	3,19	2407945	9607		401701	
65	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5758,35	767,30	5,94	4418382	34205	1754742	1901753	6825718
					456,63	2,07	2629435	11920		505583	
66	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5758,35	902,18	6,60	5195068	38005	1492679	2650856	8473585
					636,36	3,01	3664384	17333		627660	
67	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	434,64	4867,64	20,86	2115671	121301	1029236	778623	3125835
					2478,76	9,32	1077368	4051		231541	

	Итого по разделу 6	30 629 691
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 644 795
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	242 602
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 699
	- накладные расходы, тенге	9 142 207
	- сметная прибыль (8 %), тенге	2 268 837

		Итого по смете №2-1-1										**56 847 280**
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге										19 405 416
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге										445 936
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										156 060
		- накладные расходы, тенге										13 779 976
		- сметная прибыль (8 %), тенге										4 210 835

Локальная смета 2-1-2

РАЗДЕЛ 1.Отопление

Отопительные приборы

42	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**330,75**	943,99	20,14	312225	6662	--	221808	576756
					923,85	7,57	305536	2504		42723	
43	**245-103-0109 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**2205**	3839,00	--	8464995	--	8464995	--	9142195
					--	--	--	--		677200	
44	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**214**	380,24	--	81371	--	29853	37093	127942
					240,74	--	51518	--		9478	
46	**245-510-0101 РСНБ РК 2022**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**428**	6333,00	--	2710524	--	2710524	--	2927366
					--	--	--	--		216842	
48	**245-510-0403 РСНБ РК 2022**	**Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов**	**шт.**	**856**	493,00	--	422008	--	422008	--	455769
					--	--	--	--		33761	

Трубопроводы и фитинги

49	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	520	3822,67	65,58	1987788	34102	1423780	388908	2566834
					1019,05	19,70	529906	10244		190138	
50	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	321	1979,44	26,65	635400	8554	454565	126256	822588
					536,70	9,58	172281	3075		60932	
				Трубопроводы и фитинги							
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	178,8162	222,92	6,30	39862	1127	21968	15685	59991
		НР - 69%; СП - 8%			121,11	0,72	21656	129		4444	
52	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	230	314,73	8,14	72388	1872	58291	8982	87879
		НР - 69%; СП - 8%			53,15	1,08	12225	248		6509	
53	245-201-0202 РСНБ РК 2022	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	1	21131,00	--	21131	--	21131	--	22821
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
		Итого по разделу 1									16 790 141
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									1 093 122
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									52 317
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									16 200
		- накладные расходы, тенге									798 732
		- сметная прибыль (8 %), тенге									1 243 717

		Итого по смете №2-1-2									**16 790 141**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									1 093 122
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									52 317
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									16 200
		- накладные расходы, тенге									798 732
		- сметная прибыль (8 %), тенге									1 243 717

Локальная смета 2-1-3

РАЗДЕЛ 2.Холодное водоснабжение В1

23	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**5,4**	2265,12	25,88	12232	140	70	8657	22560
					2226,28	0,35	12022	2		1671	
24	**241-201-0605 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	**м**	**5,4**	139,00	--	751	--	751	--	811
					--	--	--	--		60	
25	**241-208-0401 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм**	**шт.**	**4**	264,00	--	1056	--	1056	--	1140
					--	--	--	--		84	
26	**241-210-0603 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	**шт.**	**1**	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
					--	--	--	--		168	
27	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	2735,78	30,51	8207	92	6288	1340	10310
					608,98	11,20	1827	34		764	

28	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2510,86	30,73	37663	461	297	26577	69379
					2460,30	0,53	36905	8		5139	
29	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	2265,12	25,88	158558	1812	906	112222	292442
					2226,28	0,35	155840	25		21662	
30	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	58	2073,81	21,80	120281	1265	676	85214	221934
					2040,34	0,22	118340	13		16440	
31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	112	1920,29	18,00	215072	2016	1356	152434	396906
					1890,18	0,13	211700	15		29400	
32	241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	15	800,00	--	12000	--	12000	--	12960
					--	--	--	--		960	
33	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	70	578,00	--	40460	--	40460	--	43697

					--	--	--	--		3237	
34	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	58	319,00	--	18502	--	18502	--	19982
					--	--	--	--		1480	
35	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	112	217,00	--	24304	--	24304	--	26248
					--	--	--	--		1944	
36	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2908,73	163,24	8726	489	912	5352	15205
					2441,82	36,14	7325	108		1126	
37	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	57	2868,09	122,60	163481	6988	17309	100954	285590
					2441,82	18,07	139184	1030		21155	
38	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	16416,00	--	16416	--	16416	--	17729
					--	--	--	--		1313	

39	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6850,00	--	13700	--	13700	--	14796
					--	--	--	--		1096	
40	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	5675,00	--	17025	--	17025	--	18387
					--	--	--	--		1362	
41	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	54	3644,00	--	196776	--	196776	--	212518
					--	--	--	--		15742	
42	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	143	908,79	107,42	129957	15361	54712	48034	192231
					418,77	47,76	59884	6830		14240	
43	234-303-0509 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 42 мм	м	15	2189,00	--	32835	--	32835	--	35462
					--	--	--	--		2627	
44	234-303-0507 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 35 мм	м	70	1851,00	--	129570	--	129570	--	139936
					--	--	--	--		10366	

45	234-303-0504 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 25 мм	м	58	1439,00	--	83462	--	83462	--	90139
					--	--	--	--		6677	
		Итого по разделу 2									2 142 633
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									743 027
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									28 624
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									8 065
		- накладные расходы, тенге									540 784
		- сметная прибыль (8 %), тенге									158 713
		РАЗДЕЛ 4.Хоз-бытовая канализация К1									
66	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	162,3	1064,80	4,71	172817	764	1421	123022	319505
					1051,34	1,42	170632	230		23667	
67	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	61,3	1101,39	1,92	67515	118	188	48418	125207
					1096,40	0,62	67209	38		9275	
68	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	162,3	832,00	--	135034	--	135034	--	145837
					--	--	--	--		10803	

69	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	61,3	344,00	--	21087	--	21087	--	22774
					--	--	--	--		1687	
70	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	797,00	--	11955	--	11955	--	12911
					--	--	--	--		956	
71	241-212-0401 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	25	271,00	--	6775	--	6775	--	7317
					--	--	--	--		542	
72	241-210-1103 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х75 мм	шт.	14	344,00	--	4816	--	4816	--	5201
					--	--	--	--		385	
73	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	17	176,00	--	2992	--	2992	--	3231
					--	--	--	--		239	
74	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	583,00	--	9328	--	9328	--	10074
					--	--	--	--		746	

75	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	488,00	--	6832	--	6832	--	7379
					--	--	--	--		547	
76	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	162,00	--	2430	--	2430	--	2624
					--	--	--	--		194	
77	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	94,00	--	2350	--	2350	--	2538
					--	--	--	--		188	
78	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	260,00	--	1300	--	1300	--	1404
					--	--	--	--		104	
79	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	58	79,00	--	4582	--	4582	--	4949
					--	--	--	--		367	
80	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	846,00	--	11844	--	11844	--	12792

					--	--	--	--		948	
81	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	125,00	--	1750	--	1750	--	1890
					--	--	--	--		140	
		Итого по разделу 4									685 633
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									237 841
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									882
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									268
		- накладные расходы, тенге									171 440
		- сметная прибыль (8 %), тенге									50 788
		Итого по смете №2-1-3									**2 828 266**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									980 868
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									29 506
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									8 333
		- накладные расходы, тенге									712 224
		- сметная прибыль (8 %), тенге									209 501

Локальная смета 2-1-4

РАЗДЕЛ 1.Низковольтное оборудование

ЩУ

1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6431,79	161,45	6432	161	1988	3129	10326
					4283,05	63,10	4283	63		765	
2	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	156646,00	--	15646	--	15646	--	16898
					--	--	--	--			

ЩРН

3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6431,79	161,45	6432	161	1988	3129	10326
					4283,05	63,10	4283	63		765	
4	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6901,00	--	6901	--	6901	--	7453
					--	--	--	--		552	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3672,74	31,96	36727	320	18101	13180	53900
					1830,60	--	18306	--		3993	
6	247-204-1029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	5730,00	--	5730	--	5730	--	6188
					--	--		--		458	
7	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	9	536,00	--	4824	--	4824	--	5210
					--	--	--	--		386	
				ЩРВ1							
8	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6431,79	161,45	12864	323	3975	6258	20652
					4283,05	63,10	8566	126		1530	
9	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7384,00	--	14768	--	14768	--	15949

					--	--	--	--		1181	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	3672,74	31,96	117528	1023	57926	42177	172481
					1830,60	--	58579	--		12776	
11	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	2	5685,00	--	11370	--	11370	--	12280
					--	--	--	--		910	
12	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	30	536,00	--	16080	--	16080	--	17366
					--	--	--	--		1286	
				ЩВ2							
13	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6431,79	161,45	6432	161	1988	3129	10326
					4283,05	63,10	4283	63		765	
14	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	
15	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6926,52	166,21	6927	166	3100	2669	10363
					3661,20	45,14	3661	45		768	

16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3672,74	31,96	36727	320	18101	13180	53900
					1830,60	--	18306	--		3993	
17	247-204-1033 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	1	5549,00	--	5549	--	5549	--	5993
					--	--	--	--		444	
18	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4063,00	--	40630	--	40630	--	43880
					--	--	--	--		3250	
				ЩРВ3							
19	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6431,79	161,45	6432	161	1988	3129	10326
					4283,05	63,10	4283	63		765	
20	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	
21	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6926,52	166,21	6927	166	3100	2669	10363
					3661,20	45,14	3661	45		768	

22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3672,74	31,96	40400	352	19911	14498	59290
					1830,60	--	20137	--		4392	
23	247-204-1033 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	1	5549,00	--	5549	--	5549	--	5993
					--	--	--	--		444	
24	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	11	4063,00	--	44693	--	44693	--	48268
					--	--	--	--		3575	
				ЩР4							
25	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6431,79	161,45	6432	161	1988	3129	10326
					4283,05	63,10	4283	63		765	
26	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	
27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	3672,74	31,96	80800	703	39824	28997	118580
					1830,60	--	40273	--		8784	

28	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
29	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	21	536,00	--	11256	--	11256	--	12156
					--	--	--	--		900	
		Итого по разделу 1									778 858
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									192 904
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									4 178
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									531
		- накладные расходы, тенге									139 273
		- сметная прибыль (8 %), тенге									56 443
		РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование									
30	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	473	788,39	5,60	372908	2648	43724	235895	657507
					690,35	2,32	326536	1097		48705	
31	247-102-0149 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	66	10785,00	--	711810	--	711810	--	768755
					--	--	--	--		56945	
32	247-102-0159 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/B/M/4000 эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	316	20153,00	--	6368348	--	6368348	--	6877816

					--	--	--	--		509468		
33	247-102-0150 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-24-d250/B/M/4000, мощность 24 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	47	12235,00	--	575045	--	575045	--		621049
					--	--	--	--		46004		
34	247-102-0150 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-24-d250/B/M/4000, мощность 24 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	44	12235,00	--	538340	--	538340	--		581407
					--	--	--	--		43067		
		Итого по разделу 2										9 506 534
		- зарплата рабочих-строителей, тенге										326 536
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге										2 648
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										1 097
		- накладные расходы, тенге										235 895
		- сметная прибыль (8 %), тенге										704 189
		РАЗДЕЛ 4.Электроустановочное оборудование										
43	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	257	408,81	0,47	105064	121	11305	67457		186322
					364,35	0,21	93638	54		13801		
44	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	17	332,64	0,41	5655	7	217	3912		10333
					319,46	0,17	5431	3		765		

45	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	131	390,00	--	51090	--	51090	--	55177
					--	--	--	--		4087	
46	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	438,00	--	9198	--	9198	--	9934
					--	--	--	--		736	
47	247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	350,00	--	5250	--	5250	--	5670
					--	--	--	--		420	
48	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1003,00	--	2006	--	2006	--	2166
					--	--	--	--		160	
49	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	105	431,00	--	45255	--	45255	--	48875
					--	--	--	--		3620	
50	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	561	112,00	--	62832	--	62832	--	67859
					--	--	--	--		5027	
51	247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	63	1590,00	--	100170	--	100170	--	108184
					--	--	--	--		8014	

		Итого по разделу 4									494 520
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									99 069
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									128
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									57
		- накладные расходы, тенге									71 369
		- сметная прибыль (8 %), тенге									36 630
		РАЗДЕЛ 6.Материалы									
55	**241-221-0102 РСНБ РК 2022**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**4416**	8,00	--	35328	--	35328	--	38154
						--	--	--		2826	
56	**241-221-0103 РСНБ РК 2022**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**1231**	12,00	--	14772	--	14772	--	15954
					--	--	--	--		1182	
		Итого по разделу 6									54 108
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									--
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									--
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									--
		- накладные расходы, тенге									--
		- сметная прибыль (8 %), тенге									4 008
		Итого по смете №2-1-4									**10 834 020**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									618 509
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									6 954
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									1 685
		- накладные расходы, тенге									446 537
		- сметная прибыль (8 %), тенге									801 270

Локальная смета 4-1-1

РАЗДЕЛ 1.Щитовое оборудование

1	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	4256,88	1416,78	4257	1417	599	2036	6796
					2240,65	586,87	2241	587		503	
		Итого по разделу 1									6 796
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									2 241
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									1 417
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									587
		- накладные расходы, тенге									2 036
		- сметная прибыль (8 %), тенге									503
		Итого по смете №4-1-1									**6 796**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									2 241
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									1 417
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									587
		- накладные расходы, тенге									2 036
		- сметная прибыль (8 %), тенге									503

Локальная смета 7-1-1

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	2493	450,77	424,99	1123770	1059500	--	273731	1509312
					25,78	126,72	64270	315913		111800	
2	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	740	1490,46	407,50	1102940	301550	--	670092	1914875
					1082,96	174,72	801390	129293		141843	

Земляные работы

3	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	450	2,27	2,27	1022	1022	--	203	1324
					--	0,63	--	284		99	
4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	146,5	161,42	153,16	23648	22438	--	4621	30531
					8,26	35,54	1210	5207		2262	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	146,5	98,48	98,48	14427	14427	--	2879	18690
					--	27,00	--	3998		1384	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10	236,84	115,88	2368	1159	--	1232	3888
					120,96	50,15	1210	502		288	
Покрытие тип 1 (внутриплощадочное)											
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	237	8667,63	1407,68	2054228	333620	1672307	91074	2316926
					203,80	329,92	48301	78191		171624	
8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2370	1251,60	328,01	2966292	777384	2074129	258567	3482857

					48,43	103,10	114779	244347		257998	
9	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	2370	458,01	88,72	1085484	210267	875217	50197	1226546
					--	29,41	--	69702		90866	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,659	202822,81	3016,20	336483	5004	331479	1582	365110
					--	1324,30	--	2197		27045	
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2370	2712,96	247,59	6429715	586789	5766683	112717	7065823
					32,17	33,88	76243	80296		523391	
12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2370	609,03	0,05	1443401	119	1429868	9670	1569319
					5,66	--	13414	--		116249	
Покрытие тротуара тип 2 (внутриплощадочное)											

13	1127-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	290	718,91	183,86	208484	53319	244889	25085	252255
					66,81	53,33	19375	15466		18686	
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28	8667,63	1407,68	242694	39415	369036	10760	273730
					203,80	329,92	5706	9238		20276	
15	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	281,1745	2586,18	246,85	727168	69408	5576	490805	1315411
					2328,67	95,71	654763	26911		97438	
16	212-402-0103 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	м3	1,8	22974,00	--	41353	--	81689	--	44661
					--	--	--	--		3308	
17	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	287,331	3224,00	--	926355	--	1686152	--	1000463
					--	--	--	--		74108	
		Итого по разделу 1									22 391 720
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									1 800 660
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									3 475 421
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									981 545
		- накладные расходы, тенге									2 003 216
		- сметная прибыль (8 %), тенге									1 658 665
		Итого по смете №7-1-1									**22 391 720**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									1 800 660
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									3 475 421
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									981 545
		- накладные расходы, тенге									2 003 216

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 658 665
Итого по объекту:	109 698 223
Временные здания и сооружения 1,2%	1 316 379
ИТОГО	111 014 602
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 220 292
ИТОГО в текущих ценах 2023г.	113 234 894
ИТОГО в текущих ценах 2023г. K=1,079	122 180 451
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	116 071 428
НДС 12%	13 928 572
Всего по объекту:	130 000 000

Заказчик:
КГУ «Центр социального обслуживания №2»
ГУ «Управление координации занятости и социальных
БИН 941040000969

И.о. директора_____ Байдрахманов М.Б.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
БИН 050140000110

Директор_____ Кусаинов С.А.

Авторский надзор:
ИП "Табын" КЗ
ИИН 880101306109

Директор_____ Ибрагимов С.Т.