Заказчик: КГУ "Центр социального обслуживания №2" ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Центр социального обслуживание №2" государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		152	10.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Центр социального обслуживание №2" государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"	**306 952 648,18**	**30 314 864,45**							**3 637 783,73**	**33 952 648,18**
Удержание аванса 30%	**92 085 794,45**	**9 094 459,34**							**1 091 335,12**	**10 185 794,45**
Итого к оплате:	**214 866 853,73**	**21 220 405,11**							**2 546 448,61**	**23 766 853,73**

Заказчик:
КГУ "Центр социального обслуживания №2"
ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"
БИН 941040000969
И.о. директора_____ Кулов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор_____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
БИН 050140000110

Директор_____ Кусаинов С.А.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Центр социального обслуживания №2" государственного учереждения "Управлени координаци занятости и социальных программ Актюбинской области"

Форма 2

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Центр социального обслуживания №2" государственного учереждения "Управлени координаци занятости и социальных программ Актюбинской области"

Договор №152 от 10.07.2023г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июнь месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2022.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		В1									
54	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7299,42	310,52	7299	311	62	5061	13348
					6925,52	103,01	6926	103		989	
55	246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	25661,00	--	25661	--	25661	--	27714
					--	--	--	--		2053	
56	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	2	9742,49	42,68	19485	85	420	13693	35832
					9490,05	18,97	18980	38		2654	
57	246-305-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	2	4984,00	--	9968	--	9968	--	10765
					--	--	--	--		797	

58	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,62731	9525,70	73,62	34553	267	25067	6713	44569
					2541,68	28,90	9219	105		3301	
59	246-102-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0,8	6290,00	--	5032	--	5032	--	5435
					--	--	--	--		403	
60	1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	4	4369,56	10,96	17478	44	1039	11816	31637
					4098,85	3,79	16395	15		2344	
61	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	4	9113,00	--	36452	--	36452	--	39368
					--	--	--	--		2916	
62	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2103,45	63,03	2103	63	307	1261	3634
					1732,89	18,97	1733	19		269	
63	246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578,00	--	15578	--	15578	--	16824
					--	--	--	--		1246	
64	1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	24103,35	63,81	24103	64	22205	1334	27472
					1833,84	18,97	1834	19		2035	

					--	--	--	--		3645	
73	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	**2103,45**	63,03	2103	63	307	1261	**3634**
					1732,89	18,97	1733	19		269	
74	246-302-1305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	**15578,00**	--	15578	--	15578	--	**16824**
					--	--	--	--		1246	
75	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	**24103,35**	63,81	24103	64	22205	1334	**27472**
					1833,84	18,97	1834	19		2035	
				В3							
76	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	**7299,42**	310,52	7299	311	62	5061	**13348**
					6925,52	103,01	6926	103		989	
77	246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	**32538,00**	--	32538	--	32538	--	**35141**
					--	--	--	--		2603	
78	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	2	**9742,49**	42,68	19485	85	420	13693	**35832**
					9490,05	18,97	18980	38		2654	
79	246-305-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,55	шт.	1	**5404,00**	--	5404	--	5404	--	**5836**

					--	--	--	--			
80	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,57749	9525,70	73,62	43604	337	31632	8472	56242
					2541,68	28,90	11635	132		4166	
81	246-102-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,2	6290,00	--	7548	--	7548	--	8152
					--	--	--	--		604	
82	1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	6	4369,56	10,96	26217	66	1558	17723	47456
					4098,85	3,79	24593	23		3515	
83	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	6	9113,00	--	54678	--	54678	--	59052
					--	--	--	--		4374	
84	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2103,45	63,03	2103	63	307	1261	3634
					1732,89	18,97	1733	19		269	
85	246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578,00	--	15578	--	15578	--	16824
					--	--	--	--		1246	
86	1120-1001-0102 РСНБ РК 2022	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	24103,35	63,81	24103	64	22205	1334	27472

					1833,84	18,97	1834	19		2035	
				В4							
87	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7299,42	310,52	7299	311	62	5061	13348
					6925,52	103,01	6926	103		989	
88	246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250м3/ч	комплект	1	25661,00	--	25661	--	25661	--	27714
					--	--	--	--		2053	
89	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	2	9742,49	42,68	19485	85	420	13693	35832
					9490,05	18,97	18980	38		2654	
90	246-305-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	2	4984,00	--	9968	--	9968	--	10765
					--	--	--	--		797	
91	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,43183	9525,70	73,62	23165	179	16805	4501	29879
					2541,68	28,90	6181	70		2213	
92	246-102-0101 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0,6	6290,00	--	3774	--	3774	--	4076
					--	--	--	--		302	
93	1120-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	5	4369,56	10,96	21848	55	1299	14770	39547
					4098,85	3,79	20494	19		2929	
94	246-301-0601 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	5	9113,00	--	45565	--	45565	--	49210

					--	--	--	--		3645	
95	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2103,45	63,03	2103	63	307	1261	3634
					1732,89	18,97	1733	19		269	
96	246-302-1305 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578,00	--	15578	--	15578	--	16824
					--	--	--	--		1246	
97	1120-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр иКэм=1,05	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	24103,35	63,81	24103	64	22205	1334	27472
					1833,84	18,97	1834	19		2035	
		Итого по разделу 2									1 082 189
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									233 084
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									3274
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									1 169
		- накладные расходы, тенге									168 662
		- сметная прибыль (8 %), тенге									77 673
		Итого по смете №2-1-2									1 082 189
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									233 084
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									3274
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									1 169
		- накладные расходы, тенге									168 662
		- сметная прибыль (8 %), тенге									77 673

Локальная смета 2-1-3

РАЗДЕЛ 1.Бойлер (обвязка)

1	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	5763,22	59,03	5763	59	102	4051	10599
					5602,22	24,02	5602	24		785	
2	513-106-0301 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	183005,00	--	183005	--		--	183005
					--	--	--	--	183005	--	
3	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	14455,55	603,81	14456	604	77	10122	26544
					13775,25	282,98	13775	283		1966	
4	245-201-0203 РСНБ РК 2022	Электрический тэн	шт.	1	24824,00	--	24824	--	24824	--	26810
					--	--	--	--		1986	
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	2908,73	163,24	52357	2939	5465	32114	91229
					2441,82	36,14	43953	651		6758	
6	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	5629,00	--	33774	--	33774	--	36476
					--	--	--	--		2702	
7	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	8477,00	--	25431	--	25431	--	27465

					--	--	--	--		2034	
8	241-223-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм	шт.	8	652,00	--	5216	--	5216	--	5633
					--	--	--	--		417	
9	242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	3422,00	--	3422	--	3422	--	3696
					--	--	--	--		274	
10	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	628,10	0,81	628	--	20	438	1151
					607,79	0,36	608	--		85	
11	245-505-0120 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 16,0 м3/ч, DN 32	шт.	1	88438,00	--	88438	--	88438	--	95513
					--	--	--	--		7075	
12	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	21890,52	211,60	21891		20328	1015	24739
					1352,14	58,24	1352			1832	
13	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1585,52	211,60	1586		23	1015	2810
					1352,14	58,24	1352			208	
14	241-222-0203 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 32 мм	шт.	1	1301,00	--	1301	--	1301	--	1405

					--	--	--	--		104	
15	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	30207,65	587,35	30208		6576	16727	50690
					23043,52	188,81	23044			3755	
16	511-403-0111 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	65671,00	--	65671	--		--	65671
					--	--	--	--	65671	--	
17	1118-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	25597,78	924,83	25598		18682	4534	32542
					5990,84	305,79	5991			2411	
18	1116-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт.	1	5598,55	121,10	5599		2277	2331	8564
					3200,97	36,14	3201			634	
19	242-309-0104 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	1	8024,00	--	8024	--	8024	--	8666
					--	--	--	--		642	
20	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	3314,92	--	19890	--	17337	1838	23466
					425,42	--	2553	--		1738	
21	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	663,68	--	1991	--	314	1207	3454
					558,89	--	1677	--		256	

22	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	4432,00	--	13296	--	13296	--	14360
					--	--	--	--		1064	
		Итого по разделу 1									744 488
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									103 108
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									3602
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									958
		- накладные расходы, тенге									75 392
		- сметная прибыль (8 %), тенге									36 726
		РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение Т3,Т4									
52	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	2265,12	25,88	124582	1423	714	88174	229777
					2226,28	0,35	122445	19		17020	
53	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	58	2073,81	21,80	120281	1265	676	85214	221934
					2040,34	0,22	118340	13		16440	
54	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	84	1920,29	18,00	161304	1512	1017	114326	297680
					1890,18	0,13	158775	11		22050	

55	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	55	578,00	--	31790	--	31790	--	34333
					--	--	--	--		2543	
56	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	58	319,00	--	18502	--	18502	--	19982
					--	--	--	--		1480	
57	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	84	217,00	--	18228	--	18228	--	19686
					--	--	--	--		1458	
58	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2908,73	163,24	2909	163	304	1784	5069
					2441,82	36,14	2442	36		375	
59	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	73	2868,09	122,60	209371	8950	22168	129292	365756
					2441,82	18,07	178253	1319		27093	

60	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	6850,00	--	6850	--	6850	--	7398
					--	--	--	--		548	
61	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	5675,00	--	17025	--	17025	--	18387
					--	--	--	--		1362	
62	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	70	3644,00	--	255080	--	255080	--	275486
					--	--	--	--		20406	
63	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	113	908,79	107,42	102693	12139	43233	37957	151902
					418,77	47,76	47321	5397		11253	
64	234-303-0507 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 35 мм	м	55	1851,00	--	101805	--	101805	--	109949
					--	--	--	--		8144	

65	234-303-0504 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 25 мм	м	58	1439,00	--	83462	--	83462	--	90139
					--	--	--	--		6677	
		Итого по разделу 3									1 847 478
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									627 576
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									25452
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									6 795
		- накладные расходы, тенге									456 747
		- сметная прибыль (8 %), тенге									136 849
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические приборы									
82	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	18	17940,08	80,37	322921	1447	271496	36458	388129
					2776,53	36,56	49978	658		28750	
83	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	34	4073,87	122,19	138512	4154	14550	87716	244326
					3523,75	59,42	119808	2020		18098	
84	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Смесители. Установка	шт.	36	1300,74	0,16	46827	6	1283	32787	85983
					1264,94	--	45538	--		6369	
85	1117-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3359,72	83,67	6719	168	1216	3897	11466
					2667,56	38,85	5335	78		849	
86	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	18	19691,00	--	354438	--	354438	--	382793

					--	--	--	--		28355	
87	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	18	14807,00	--	266526	--	266526	--	287848
					--	--	--	--		21322	
88	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	18	1783,00	--	32094	--	32094	--	34662
					--	--	--	--		2568	
89	261-301-0372 РСНБ РК 2022	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	18	2277,00	--	40986	--	40986	--	44265
					--	--	--	--		3279	
90	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	34	9912,00	--	337008	--	337008	--	363969
					--	--	--	--		26961	
91	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	34	5326,00	--	181084	--	181084	--	195571
					--	--	--	--		14487	
92	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукоятоочный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	34	7965,00	--	270810	--	270810	--	292475
					--	--	--	--		21665	
93	244-103-0106 РСНБ РК 2022	Ванна акриловая ассимметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм	шт.	2	120908,00	--	241816	--	241816	--	261161
					--	--	--	--		19345	

94	244-104-0508 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукоятточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	11437,00	--	22874	--	22874	--	24704
					--	--	--	--		1830	
95	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	34	922,00	--	31348	--	31348	--	33856
					--	--	--	--		2508	
96	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	1583,00	--	3166	--	3166	--	3419
					--	--	--	--		253	
97	261-301-1725 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	68	348,00	--	23664	--	23664	--	25557
					--	--	--	--		1893	
		Итого по разделу 5									2 680 184
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									220 659
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									5775
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									2 756
		- накладные расходы, тенге									160 858
		- сметная прибыль (8 %), тенге									198 532
		Итого по смете №2-1-3									**5 272 150**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									220 659

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									5775
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									2 756
		- накладные расходы, тенге									160 858
		- сметная прибыль (8 %), тенге									198 532

Локальная смета 2-1-5

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

1	521-101-0401005 СпрСЦ 11.2022	Системный блок HP Pavillion Gaming TG01-2087ur (60Q9EA), AMG Ryzen 5 5600G-3.9GHZ/16Gh/512GbSSD/RX6600XT,8Gb/DOS	шт.	1	587521,00	--	587521	--		--	587521
					--	--	--	--	587521	--	
2	521-101-0411002 СпрСЦ 11.2022	Монитор 27" Aser E1272URPhmiiipx, Black, V A, 2560x1440x144Hz, 320кл/м2, DC100M:1,H:178/V^178178,4m , 3HDMI,DP	шт.	1	162633,00	--	162633	--		--	162633
					--	--	--	--	162633	--	
3	519-101-0108 СпрСЦ 11.2022	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD,1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V,3 розет.	шт.	1	47190,00	--	47190	--		--	47190
					--	--	--	--	47190	--	
4	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	18	21020,94	2,11	378377	38	3050	270208	700472
					20849,40	--	375289	--		51887	
5	248-201-0101 СпрСЦ 11.2022	Громкоговоритель рупорный ITC T-710E	шт.	4	7693,00	--	30772	--	30772	--	33234
					--	--	--	--		2462	
6	248-202-0103 СпрСЦ 11.2022	Динамик потолочный HSR 179-6T, МОЩНОСТЬ 10W, уровень шума 92dB	шт.	14	3695,00	--	51730	--	51730	--	55868
					--	--	--	--		4138	

7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	3785,71	2,59	3786	3	66	2677	6979
					3717,36	--	3717	--		517	
8	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2890,00	--	2890	--	2890	--	3121
					--	--	--	--		231	
9	Прайс	Программное обеспечение АРМ "Орион" исполнение 127		1	806922,00	--	806922	--		--	806922
					--	--	--	--	806922	--	
10	247-216-0901 РСНБ РК 2022	Световой фильтр	шт.	1	4783,00	--	4783	--	4783	--	5166
					--	--	--	--		383	
11	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	5973,33	7,62	5973	8	39	4268	11060
					5926,27	1,67	5926	2		819	
12	Прайс	Пульт контроля и управления "С2000М		1	99628,00	--	99628	--		--	99628
					--	--	--	--	99628	--	
13	Прайс	Преобразователь интерфейсов "С2000-USB"		1	17687,00	--	17687	--		--	17687
					--	--	--	--	17687	--	
14	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	24	21020,94	2,11	504503	51	4066	360278	933963
					20849,40	--	500386	--		69182	
15	Прайс	Конроллер двух проводных линий "С2000-КДЛ"		15	33274,00	--	499110	--		--	499110
					--	--	--	--	499110	--	

16	248-303-0701 РСНБ РК 2022	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	9	15419,00	--	138771	--	138771	--	149873
					--	--	--	--		11102	
17	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. И доп. Вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	18	4068,21	--	73228	--	6316	48177	131117
					3717,36	--	66912	--		9712	
18	248-306-0302 РСНБ РК 2022	Блок питания Скат 1200 А	шт.	9	6113,00	--	55017	--	55017	--	59418
					--	--	--	--		4401	
19	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	9	20353,00	--	183177	--	183177	--	197831
					--	--	--	--		14654	
20	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	55	3785,71	2,59	208214	142	3617	147208	383855
					3717,36	--	204455	--		28434	
21	1310-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	15	21020,94	2,11	315314	32	2541	225174	583727
					20849,40	--	312741	--		43239	
22	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	140	1901,37	0,97	266192	136	5841	187355	489831
					1858,68	--	260215	--		36284	
23	248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	15	1931,00	--	28965	--	28965	--	31282

					--	--	--	--		2317	
24	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 212-45	шт.	55	2482,00	--	136510	--	136510	--	147431
					--	--	--	--		10921	
25	248-302-0106 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3	шт.	140	530,00	--	74200	--	74200	--	80136
					--	--	--	--		5936	
26	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Указатели световые настенные. Установка	шт.	32	990,49	23,40	31696	749	277	22297	58312
					958,45	9,28	30670	297		4319	
27	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	32	1126,00	--	36032	--	36032	--	38915
					--	--	--	--		2883	
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3672,74	31,96	14691	128	7241	5272	21560
					1830,60	--	7322	--		1597	
29	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	536,00	--	2144	--	2144	--	2316
					--	--	--	--		172	
30	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	200	203,00	--	40600	--	40600	--	43848
					--	--	--	--		3248	
31	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1735	130,12	1,63	225758	2828	30067	139373	394348
					111,16	0,41	192863	711		29217	

32	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	290	181,64	2,27	52676	658	6668	32738	92247
					156,38	0,41	45350	119		6832	
33	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	504	301,25	2,35	151830	1184	24792	90644	261873
					249,71	0,08	125854	40		19399	
34	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	1,674	47824,00	--	80057	--	80057	--	86462
					--	--	--	--		6405	
35	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,15	427277,00	--	64092	--	64092	--	69219
					--	--	--	--		5127	
36	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,32	128533,00	--	41131	--	41131	--	44421
					--	--	--	--		3290	
37	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,355	86368,00	--	30661	--	30661	--	33114
					--	--	--	--		2453	

38	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,03	159942,00	--	4798	--	4798	--	5182
					--	--	--	--		384	
39	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	260	1068,35	67,90	277771	17654	124371	99596	407555
					522,10	9,93	135746	2582		30189	
40	243-904-0101 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	260	193,00	--	50180	--	50180	--	54194
					--	--	--	--		4014	
41	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	1380	122,00	--	168360	--	168360	--	181829
					--	--	--	--		13469	
42	243-907-0106 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	355	228,00	--	80940	--	80940	--	87415
					--	--	--	--		6475	
43	1121-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	1735	399,15	5,24	692525	9091	19554	478461	1264659
					382,64	0,38	663880	659		93673	
44	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	459,66	4,23	13790	127	426	9533	25189
					441,24	0,12	13237	4		1866	
45	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	30	31,00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
		Итого по разделу 1									9 398 717

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									2 944 563
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									32829
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									4 414
		- накладные расходы, тенге									2 123 259
		- сметная прибыль (8 %), тенге									531 705
		Итого по смете №2-1-5									**9 398 717**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									2 944 563
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									32829
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									4 414
		- накладные расходы, тенге									2 123 259
		- сметная прибыль (8 %), тенге									531 705

Локальная смета 2-1-6

РАЗДЕЛ 1.Видеонаблюдение

1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**4513,16**	70,04	4513	70	--	3212	**8343**
					4443,12	18,59	4443	19		618	
2	248-403-0216 СпрСЦ 11.2022	**Видеорегистратор модели RVI RVI-IPN64/8-4K V.2 64-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb + 4 eSATA до 10 Tb)**	**шт.**	**1**	**320892,00**	--	320892	--	320892	--	**346563**
					--	--	--	--		25671	
3	248-404-0302 РСНБ РК 2022	**Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб**	**шт.**	**2**	**29619,00**	--	59238	--	59238	--	**63977**
					--	--	--	--		4739	
4	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**14**	**5834,25**	6,49	81680	91	--	58744	**151658**
					5827,76	--	81589	--		11234	
5	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**9**	**6799,71**	11,58	61197	104	--	43987	**113599**
					6788,13	--	61093	--		8415	

6	248-402-0203 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	14	36239,00	--	507346	--	507346	--	547934
					--	--	--	--		40588	
7	248-402-0103 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	9	32966,00	--	296694	--	296694	--	320430
					--	--	--	--		23736	
8	261-404-0303 РСНБ РК 2022	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	5668,00	--	51012	--	51012	--	55093
					--	--	--	--		4081	
9	Прайс	Термобоке для видеокамер		9	56500,00	--	508500	--		--	508500
					--	--	--	--	508500	--	
10	248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	10789,00	--	10789	--	10789	--	11652
					--	--	--	--		863	
11	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4068,21	--	4068	--	351	2677	7284
					3717,36	--	3717	--		540	
12	248-306-0307 СпрСЦ 11.2022	Аккумулятор	шт.	1	24322,00	--	24322	--	24322	--	26268
					--	--	--	--		1946	
13	248-404-0204 СпрСЦ 11.2022	Мониторс RVI-2M22F-1P диагональю 21,5"	шт.	1	86070,00	--	86070	--	86070	--	92956
					--	--	--	--		6886	

14	521-101-0401025 СпрСЦ 11.2022	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W. 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47190,00	--	47190	--		--	47190
					--	--	--	--	47190	--	
15	Прайс	Комплект для передачи видеосигнала по симетричной линии		1	990,00	--	990	--		--	990
					--	--	--	--	990	--	
16	248-401-0501 РСНБ РК 2022	USB 1200 VA	шт.	1	3228,00	--	3228	--	3228	--	3486
					--	--	--	--		258	
17	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	440	103,05	0,87	45342	383	4281	29317	80630
					92,45	0,09	40678	40		5971	
18	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	410	148,27	1,57	60791	644	5781	39180	107970
					132,60	0,12	54366	49		7999	
19	243-304-0204 СпрСЦ 11.2022	Кабель сетевой F/UTP 5E Cat6 LSZH 4p 500m	км	0,91	1050223,00	--	955703	--	955703	--	1032159
					--	--	--	--		76456	
20	247-216-0901 РСНБ РК 2022	Сетевой фильтр	шт.	1	4783,00	--	4783	--	4783	--	5166
					--	--	--	--		383	
21	1121-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	160	620,41	8,40	99266	1344	3607	67973	180618
					589,47	0,57	94315	91		13379	
22	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	280	399,15	5,24	111762	1467	3156	77216	204095

					382,64	0,38	107139	106		15117	
23	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	410	459,66	4,23	188461	1734	5819	130290	344253
					441,24	0,12	180908	49		25502	
24	243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	160	584,00	--	93440	--	93440	--	100915
					--	--	--	--		7475	
25	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	280	324,00	--	90720	--	90720	--	97978
					--	--	--	--		7258	
26	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	410	31,00	--	12710	--	12710	--	13727
					--	--	--	--		1017	
27	247-211-0501 РСНБ РК 2022	Разъем	шт.	50	405,00	--	20250	--	20250	--	21870
					--	--	--	--		1620	
		Итого по разделу 1									4 495 304
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									628 248
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									5837
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									354
		- накладные расходы, тенге									452 596
		- сметная прибыль (8 %), тенге									291 752
		Итого по смете №2-1-6									**4 495 304**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									628 248
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									5837
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									354
		- накладные расходы, тенге									452 596
		- сметная прибыль (8 %), тенге									291 752

Локальная смета 7-1-1

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

		Покрытие тротуара тип 2 (внутриплощадочное)									
13	1127-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	233	718,91	183,86	167506	42839	244889	20155	202677
					66,81	53,33	15567	12426		15013	
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,3	8667,63	1407,68	210623	34207	369036	9338	237558
					203,80	329,92	4952	8017		17597	
15	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	241,8255	2586,18	246,85	625404	59695	5576	422119	1131325
					2328,67	95,71	563132	23145		83802	
16	212-402-0103 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	м3	1,75572	22974,00	--	40336	--	81689	--	43563
					--	--	--	--		3227	
17	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	235,669	3224,00	--	759797	--	1686152	--	820580
					--	--	--	--		60784	
		Бортовые камни									
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	904	2647,17	43,83	2393042	39623	1362355	724900	3367373
					1096,31	17,41	991064	15739		2494432	
19	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	41,848	47338,00	--	1981001	--	1981001	--	2139481
					--	--	--	--		158480	
		Площадка ТБО									

28	224-102-0508 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	12,76	3801,00	--	48501	--	48501	--	52381
					--	--	--	--		3880	
29	222-509-1501 РСНБ РК 2022	**Металлический мусоросборник**	комплект	4	141236,00	--	564944	--	564944	--	610140
					--	--	--	--		45196	
		Итого по разделу 1									8 768 142
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									1 601 342
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									186104
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									62 255
		- накладные расходы, тенге									1 197 791
		- сметная прибыль (8 %), тенге									2 894 489
		Итого по смете №7-1-1									**8 768 142**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									1 601 342
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									186104
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									62 255
		- накладные расходы, тенге									1 197 791
		- сметная прибыль (8 %), тенге									2 894 489

Итого по объекту:	29 016 502
Временные здания и сооружения 1,2%	348 198
ИТОГО	29 364 700
Непредвиденные работы и затраты 2%	587 294
ИТОГО в текущих ценах 2023г.	29 951 994
ИТОГО в текущих ценах 2023г. К=1,079	32 318 201
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	30 314 864,45
НДС 12%	3 637 783,73
Всего по объекту:	**33 952 648,18**

Заказчик:
КГУ «Центр социального обслуживания №2»
ГУ «Управление координации занятости и социальных
БИН 941040000969

Директор_____Кулов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор_____Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
БИН 050140000110

Директор_____Кусаинов С.А.

Авторский надзор:
ИП "Табын KZ"
ИИН 880101306109

Директор_____Ибрагимов С.Т.