**Заказчик / Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

**Подрядчик / Субподрядчик:** ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

**Договор:** Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 124 648,21 | 111 293,05 | | | | | | | 13 355,17 | 124 648,21 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | 124 648,21 | 111 293,05 | | | | | | | 13 355,17 | 124 648,21 |

**Заказчик / Генподрядчик:**
**ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Директор** _____ **Елемесов Н. Ж.**

**Подрядчик / СубПодрядчик**
**ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"**

**Руководитель** _____ **Ануар Е. Е.**

**Наименование стройки** - Строительство электроснабжения на жилой дом №41 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Заказчик / Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"

**Подрядчик/ Субподрядчик:** ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER" Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **92165** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 18975 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *9782* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 10725 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2684* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 62466 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 5 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛ-10кВ** | | | | **66076** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 5535 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *3043* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 6311 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1589* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 54230 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,0036** | **3 432 778** | **12358** |
| | | Формула объема = (3,6).0,001 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = 3,6.1,02 | м | 3,672 | 1 986 | 7293 |
| | | Линейная арматура | | | | |
| 3 | 252-207-1018<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим ответвительный типа SL37.2** | шт. | 5 | 2 421 | 12105 |
| 4 | 252-207-2613<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим прокалывающий типа SLIP22.1** | шт. | 6 | 3 120 | 18720 |
| 5 | 252-207-2615<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** | шт. | 5 | 3 120 | 15600 |
| | **Раздел 2.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **18721** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 10365 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *5048* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 907 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *212* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 7450 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 | | |
| | | Металлопрокат | | | | |
| 6 | 6124-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Установка<br>3. Приварка | м | 3,5 | 1 243 | 4351 |
| 7 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Монтаж и заглубление заземлителя<br>3. Приварка | шт. | 2 | 7 185 | 14370 |
| | **Раздел 3.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **7368** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3075 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1691* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3507 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *883* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 786 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 8 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | км | 0,002 | 3 432 778 | 6866 |
| | | Формула объема = (2).0,001 | | | | |
| 9 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 2.1,02 | м | 2,04 | 246 | 502 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **92165** |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **92 165,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **6 359,39** |
| | | **Итого** | | | | **98 524,39** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **4 926,22** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **1 970,49** |
| | | **Итого** | | | | **105 421,09** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **111 293,05** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **13 355,17** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **124 648,21** |

**Заказчик / Генподрядчик:**

**Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Елемесов Н. Ж.**

**Подрядчик / Субподрядчик:**

**Руководитель ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"**

**Ануар Е. Е.**