Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №50 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №50 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	29 238,73	26 106,01							3 132,72	29 238,73
Всего по стройке	29 238,73	26 106,01							3 132,72	29 238,73

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бакыт М. А.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №50 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" Договор субподряда №09 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20654**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13575
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6751*
		машины и механизмы	тенге			6094
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1677*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			985
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Ответвления к вводам в здания**				**20654**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13575
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6751*
		машины и механизмы	тенге			6094
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1677*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			985
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,35+0,1).0,001	км	0,00145	3 432 778	4978

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	2229
		в том числе оплата труда рабочих			845 313	1226
1.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,457011	4 878	2229
1.2		машины и механизмы			1 753 210	2542
		в том числе оплата труда машинистов			441 449	640
1.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,0944938	26 875	2540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,1889876*	*6 774*	*640*
1.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0061831	426	3
1.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	207
1.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02987	193	6
1.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,11948	228	27
1.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02987	126	4
1.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02987	5 668	169
2	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,35).1,02	**м**	**1,377**	**246**	**339**
3	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (0,1).1,02	**м**	**0,102**	**1 986**	**203**
		Узел электроэнергии				
4	**6124-0303-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20654**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13575
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6751*
		машины и механизмы	тенге			6094
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1677*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			985
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Всего прямые затраты				**20 654,00**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				1 425,13
		Итого				22 079,13
		Сметная прибыль - 5%				1 103,96
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				1 545,54
		Итого				24 728,62
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				26 106,01
		НДС- 12%				3 132,72
		Стоимость строительства				29 238,73

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____**Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____**Бақыт М. А.**