Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-1**
Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Срок исполнения:	08.01.2018 -18.04.2018г.г.
Договор:	№ 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)
Заказчик:	ТОО «СП «Сине Мидас Строй»
Подрядчик:	ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Технический надзор:	ТОО "Zertec"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	5 096 923 599,90 тенге
Дата начала работ:	15.12.2017г.
Срок завершения:	30.09.2019г.

г.КАРАГАНДА

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				63 245 434,01		-		140 507,28		140 507,28	0,22%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1 739 367 444,72		-		25 814 785,15		25 814 785,15	1,48%
4	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				243 610 419,12		-		-		-	0,00%
5	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ				3 050 700 302,05		-		13 341 206,66		13 341 206,66	0,44%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 096 923 599,90**		-		**39 296 499,09**		**39 296 499,09**	**0,77%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1-1	**I - ЭТАП новое строительство**											
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	21,00		-		-		-	-	-	
2	Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км	шт	76,00	1 848,78	140 507,28	-	-	76,00	140 507,28	76,00	140 507,28	100,00%
3	Устройство временной объездной дороги			2 506 811,09	2 506 811,09				-		-	0,00%
5	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65	шт	1	-	-				-		-	
6	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+25 (линия АБ)	шт	1	-	-				-		-	
7	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+79 (линия АБ)	шт	1	-	-				-		-	
8	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15	шт	1	-	-				-		-	
9	Переустройство контактной сети	шт	1	-	-				-		-	
1-2	**II-ЭТАП. Реконструкция**										-	
1	Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)	км	11	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	Вырубка деревьев и корчевска пней	шт	51	1 768,82	90 209,82				-		-	0,00%
3	Разборка существующей дорожной одежды	м2	88 191	358,40	31 607 654,40				-		-	0,00%
4	Разборка дорожных знаков	шт	17	14 658,81	249 199,77				-		-	0,00%
5	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	1	2 082 741,62	2 082 741,62				-		-	0,00%
6	Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт	шт	3	1 395 819,25	4 187 457,75				-		-	0,00%
7	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	2	738 139,86	1 476 279,72				-		-	0,00%
8	Демонтаж ж/б труб д=1,0 м	шт	1	2 845 316,08	2 845 316,08				-		-	0,00%
9	Рекультивация грунтовых внетрассовых карьеров	м2	529 023	33,88	17 923 299,24				-		-	0,00%
10	Рекультивация участков временной объездной дороги	м2	10 207	13,32	135 957,24				-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**63 245 434,01**		-		**140 507,28**		**140 507,28**	**0,22%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-1

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	Размер выплаты							
1	Итого по ВОР	5 096 923 599,90	-	39 296 499,09	-	39 296 499,09	39 296 499,09	0,77%
2	Материалы на стройплощадке	-			-	-	-	
II	Совокупный Итог (1+2)	**5 096 923 599,90**	-	**39 296 499,09**	-	39 296 499,09	**39 296 499,09**	0,77%
III	Вычеты							
3	Гарантия исполнения 5%. (1*5%*1.12)	254 846 179,99		1 964 824,95		1 964 824,95	1 964 824,95	
VI	Сумма данного промежуточного сертификата			37 331 674,14	-	37 331 674,14	37 331 674,14	

Подрядчик:	Заказчик:	Заказчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Заместитель директора Борисова У.В.	Руководитель проекта Абилов И.А.	Генеральный директор А.Будан
Подпись Дата 04.18	Подпись Дата 18.04.18г	Подпись Дата

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
1	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м	м3	105 801,00	30,90	3 269 250,90		-		-		-	0,00%
2	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м	м3	5 980,00	64,22	384 035,60		-		-		-	0,00%
3	Выемка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	3 154,00	242,46	764 718,84		-		-		-	0,00%
4	Разработка грунта 2 группы экскаватором из сосредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	1 800 990,00	520,42	937 271 215,80		-		-		-	0,00%
5	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	1 706 948,00	134,07	228 850 518,36							0,00%
6	Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	443 944,00	29,06	12 901 012,64							0,00%
7	Закрепление откосов насыпи кокосовым волокном	м2	12 640,00	124,84	1 577 977,60							0,00%
8	Кокосовое волокно, вшитое биоразлагаемой нитью, между двумя биоразлагаемыми полипропиленовыми сетками	м2	13 272,00	561,52	7 452 493,44							0,00%
9	Укрепление откосов из растительного слоя, толщиной 15 см	м2	12 640,00	281,13	3 553 483,20							0,00%
	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой от ПК111 - 15 до ПК112 - 47, ПК114 - 80 до ПК120 - 16, ПК120 - 87 до 123 - 00			0,00	0,00							
10	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	14 000,00	3 161,59	44 262 260,00	-	-	3 694,08	11 679 166,39	3 694,08	11 679 166,39	26,39%
11	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	46 667,00	32,70	1 526 010,90	-	-	12 313,60	402 654,72	12 313,60	402 654,72	26,39%
12	Стоимость георешетки триакс-170	м2	51 333,70	1 013,88	52 046 211,76	-	-	13 544,96	13 732 964,04	13 544,96	13 732 964,04	26,39%
	Усиление подошвы насыпи 2 -слойной георешеткой от ПК123 - 50 до ПК139 - 11			0,00	0,00							
13	Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	19 376,00	3 161,59	61 258 967,84	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	Укладка верхнего слоя георешетки	м2	64 587,00	32,70	2 111 994,90	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	19 808,00	3 161,59	62 624 774,72	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	Укладка нижнего слоя георешетки	м2	66 027,00	32,70	2 159 082,90	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	Стоимость георешетки триакс-170	м2	143 675,40	1 013,88	145 669 614,55	-	-	-	-	-	-	0,00%
	II-ЭТАП. Реконструкция											
1	Снятие ПСП	м3	7 307,00	30,06	219 648,42							0,00%
2	Доуплотнение верха существующего земляного полотна с поливом водой с учетом досыпки	м3	27 251,00	112,69	3 070 915,19							0,00%
3	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	4 833,00	54,76	264 655,08		-		-		-	0,00%
4	Разработка выемки 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	1 675,00	235,92	395 166,00		-		-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5	Разработка грунта 2 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	252 666,00	476,47	120 387 769,02		-		-		-	0,00%
6	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	244 450,00	172,44	42 152 958,00		-		-		-	0,00%
7	Планировка верха земляного полотна	м2	157 498,00	32,97	5 192 709,06		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**1 739 367 444,72**		-		25 814 785,15		**25 814 785,15**	**1,48%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилев И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

ВЕДОМОСТЬ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 2. Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км

№	Наименование документа	Дата документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
			от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
1	Акт №3	26.03.2018				км	76,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА						76,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :						**76,00**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 10. Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№	Наименование документа	Дата документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
			от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
1	ГР-005	25.03.2018	118+60,00	119+80,00	120,00	м3	1 987,83	
2	ГР-009	09.04.2018	117+20,00	118+20,00	100,00	м3	1 706,25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА						0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА						3 694,08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :						**3 694,08**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 11. Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой

№	Наименование документа	Дата документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
			от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
1	ГР-001	25.02.2018	118+60,00	119+80,00	120,00	м2	6 626,10	
2	ГР-002	03.03.2018	117+20,00	118+20,00	100,00	м2	5 687,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА						0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА						12 313,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :						**12 313,60**	

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Заказчик: ТОО "СП «Сине Мидас Строй"

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 12. Стоимость георешетки триакс-170

№	Наименование документа	Дата документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
			от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
1	ГР-001	25.02.2018	118+60,00	119+80,00	120,00	м2	7 288,71	
2	ГР-002	03.03.2018	117+20,00	118+20,00	100,00	м2	6 256,25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :						13 544,96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :						**13 544,96**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 418. Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами

№	Наименование документа	Дата документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
			от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
1	М 120-003	16.03.2018	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	83,20	
2	М 120-005	04.04.2018	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	83,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :						166,40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :						**166,40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 419. Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)

№	Наименование документа	Дата документа	Местоположение			Ед. изм.	Объем	Примечание
			от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
1	М 120-003	16.03.2018	Путепровод ПК120+52, опора №1			шт	64,00	
2	М 120-005	04.04.2018	Путепровод ПК120+52, опора №4			шт	64,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :						0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :						128,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :						**128,00**	

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 446. Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами

№	Наименование документа	Дата документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Един. изм.	Объем	Примечание
1	М 120-007	09.04.2018	Путепровод ПК120+52, опора №2	м3	26,00	
2	М 120-009	09.04.2018	Путепровод ПК120+52, опора №3	м3	26,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :				0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА				52,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :				**52,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 447. Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)

№	Наименование документа	Дата документа	Местоположение от ПК до ПК Расстояние (м)	Един. изм.	Объем	Примечание
1	М 120-007	09.04.2018	Путепровод ПК120+52, опора №2	шт	20,00	
2	М 120-009	09.04.2018	Путепровод ПК120+52, опора №3	шт	20,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :				0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :				40,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :				**40,00**	

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м**	**шт**	**2,00**									
	Земляные работы											
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	124,60	210,30	26 203,38							0,00%
2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на самосвалы и перевозкой на 1 км (излишний грунт)	м3	4,10	294,12	1 205,89							0,00%
	Тело трубы			0,00								
3	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	35,30	2 617,43	92 395,28							0,00%
4	Укладка декальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	13,68	3 597,14	49 208,88							0,00%
5	Декальный блок №8	шт	18,00	68 079,37	1 225 428,66							0,00%
6	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	14,28	17 838,39	254 732,21							0,00%
7	Круглые звенья блок №13	шт	34,00	33 497,30	1 138 908,20							0,00%
8	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	12,28	7 756,90	95 254,73							0,00%
9	Портальная стенка СТ-12	шт	4,00	109 714,64	438 858,56							0,00%
10	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	8,00	94 906,21	759 249,68							0,00%
11	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4,40	17 369,53	76 425,93							0,00%
12	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой	м2	284,90	1 102,71	314 162,08							0,00%
13	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	12,40	3 221,95	39 952,18							0,00%
14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	115,88	170,41	19 747,11							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе			0,00								
15	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	588,60	2 262,14	1 331 495,60							0,00%
16	Установка блоков упоров	м	44,06	7 608,87	335 246,81							0,00%
17	Устройство асфальтовых планок	м3	0,30	29 833,20	8 949,96							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе			0,00								
18	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	267,30	2 958,16	790 716,17							0,00%
19	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	169,74	2 303,84	391 053,80							0,00%
20	Установка блоков упоров	м	25,18	7 665,99	193 029,63							0,00%
21	Устройство асфальтовых планок	м3	0,41	29 836,63	12 233,02							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе			**0,00**								
22	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	20,20	1 191,33	24 064,87							0,00%
23	Устройство подготовки из щебня	м3	23,00	4 804,56	110 504,88							0,00%
24	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	281,07	2 928,35	823 071,33							0,00%
25	Устройство каменной рисбермы	м3	4,60	3 699,66	17 018,44							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м**	**шт**	**3,00**	**0,00**								
	Земляные работы			**0,00**								
26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	293,10	210,30	61 638,93							0,00%
	Тело трубы			0,00								
27	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	164,70	4 804,46	791 294,56							0,00%
28	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	119,00	3 597,14	428 059,66							0,00%
29	Лекальный блок №9	шт	10,00	51 674,11	516 741,10							0,00%
30	Лекальный блок №8	шт	96,00	69 079,37	6 631 619,52							0,00%
31	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	50,63	12 276,99	621 584,00							0,00%
32	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	61,00	65 877,14	4 018 505,54							0,00%
33	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	52,64	7 756,90	408 323,22							0,00%
34	Портальная стенка СТ-12	шт	8,00	109 714,64	877 717,12							0,00%
35	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	24,00	94 906,21	2 277 749,04							0,00%
36	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	9,60	17 369,53	166 747,49							0,00%
37	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	962,60	1 102,71	1 061 468,65							0,00%
38	Устройство гидроизоляции двухслойной	м2	52,50	3 222,05	169 157,63							0,00%
39	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	2101,10	476,10	1 000 333,71							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе			0,00	-							
40	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18,00	1 191,43	21 445,74							0,00%
41	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	294,30	2 382,48	701 163,86							0,00%
42	Установка блоков упоров	м	44,06	7 608,87	335 246,81							0,00%
43	Устройство асфальтовых планок	м3	1,00	29 836,63	29 836,63							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе			0,00	-							
44	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	218,12	2 708,44	590 764,93							0,00%
45	Установка блоков упоров	м	28,80	7 414,56	213 539,33							0,00%
46	Устройство асфальтовых планок	м3	0,70	29 830,73	20 881,51							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе			0,00	-							
47	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	35,30	1 191,43	42 057,48							0,00%
48	Устройство подготовки из щебня	м3	40,50	4 804,46	194 580,63							0,00%
49	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	140,54	3 027,36	425 465,17							0,00%
50	Устройство каменной рисбермы	м3	8,10	3 699,95	29 969,60							0,00%
4-3	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м**	**шт**	**1,00**	**0,00**								
	Земляные работы			**0,00**								
51	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	89,80	210,30	18 884,94							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Кр 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Тело трубы			0,00								
52	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	47,00	4 804,46	225 809,62							0,00%
53	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	16,67	3 597,14	59 964,32							0,00%
54	Лекальный блок №9	шт	2,00	51 674,11	103 348,22							0,00%
55	Лекальный блок №8	шт	13,00	69 079,37	898 031,81							0,00%
56	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	24,07	29 849,96	718 488,54							0,00%
57	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	29,00	65 877,14	1 910 437,06							0,00%
58	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	12,96	11 141,26	144 390,73							0,00%
59	Портальная стенка СТ-12	шт	4,00	109 714,64	438 858,56							0,00%
60	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4,00	94 906,21	379 624,84							0,00%
61	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5,36	17 369,53	93 100,68							0,00%
62	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	497,00	1 102,71	548 046,87							0,00%
63	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	28,60	3 222,05	92 150,63							0,00%
64	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	163,01	345,58	56 333,00							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе			0,00								
65	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	8,40	1 191,43	10 008,01							0,00%
66	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	39,50	2 677,51	105 761,65							0,00%
67	Установка блоков упоров	м	2,45	7 608,87	18 641,73							0,00%
68	Устройство асфальтовых планок	м3	0,40	29 836,63	11 934,65							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе			0,00								
69	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	20,80	3 354,28	69 769,02		-		-		-	0,00%
70	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	9,40	2 737,00	25 727,80							0,00%
71	Установка блоков упоров	м	1,40	7 610,01	10 654,01							0,00%
72	Устройство асфальтовых планок	м3	0,30	29 832,82	8 949,85							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе			**0,00**								
73	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	16,50	1 191,43	19 658,60							0,00%
74	Устройство подготовки из щебня	м3	18,90	4 804,46	90 804,29							0,00%
75	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	21,87	3 283,45	71 809,05							0,00%
76	Устройство каменной рисбермы	м3	3,80	3 699,95	14 059,81							0,00%
4-4	**Труба ж/б прямоугольная 4х2,5**	**шт**	**1,00**	**0,00**								
77	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78,00	192,83	15 040,74							0,00%
78	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	300,00	262,94	78 882,00							0,00%
	Тело трубы			0,00								
79	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	23,50	2 617,43	61 509,61							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
80	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	84,40	17 369,53	1 465 988,33							0,00%
81	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	183,08	6 826,32	1 249 762,67							0,00%
82	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	46,00	360 898,00	16 601 308,00							0,00%
83	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	501,80	1 102,71	553 339,88							0,00%
84	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	126,60	3 222,05	407 911,53							0,00%
85	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18,90	2 617,43	49 469,43							0,00%
86	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10,60	17 166,08	181 960,45							0,00%
87	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4,30	17 369,43	74 688,55							0,00%
88	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30,72	6 513,58	200 097,18							0,00%
89	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2,00	343 407,83	686 815,66							0,00%
90	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4,00	156 072,81	624 291,24							0,00%
91	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	73 316,11	293 264,44							0,00%
92	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10,70	1 102,71	11 799,00							0,00%
93	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,70	3 222,05	8 699,54							0,00%
94	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78,00	205,35	16 017,30							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе			0,00								
95	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	114,70	2 998,04	343 875,19							0,00%
96	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5,50	6 710,65	36 908,58							0,00%
97	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	29 829,97	17 897,98							0,00%
98	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43,40	2 733,43	118 630,86							0,00%
99	Устройство асфальтовых планок	м3	0,20	29 829,97	5 965,99							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе			0,00								
100	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68,90	145,28	10 009,79							0,00%
101	Устройство подготовки из щебня	м3	5,90	4 804,46	28 346,31							0,00%
102	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	79,10	2 776,03	219 583,97							0,00%
103	Устройство каменной наброски	м3	25,10	3 699,95	92 868,75							0,00%
104	Асфальтовые планки	м3	0,30	29 836,63	8 950,99							0,00%
4-5	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2**	**шт**	**6,00**	0,00								
105	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	468,00	192,83	90 244,44							0,00%
106	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	736,00	262,94	193 523,84							0,00%
	Тело трубы			0,00								

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
107	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	55,20	2 617,43	144 482,14							0,00%
108	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	220,80	17 369,53	3 835 192,22							0,00%
109	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	320,37	12 692,06	4 066 155,26							0,00%
110	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	181,00	147 094,13	26 624 037,53							0,00%
111	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	1453,70	1 102,71	1 603 009,53							0,00%
112	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	368,00	3 222,05	1 185 714,40							0,00%
113	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	73,80	2 617,43	193 166,33							0,00%
114	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	42,00	17 369,43	729 516,06							0,00%
115	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	13,20	17 369,43	229 276,48							0,00%
116	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	111,78	8 349,04	933 255,69							0,00%
117	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	22,00	168 220,08	3 700 841,76							0,00%
118	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	24,00	82 158,09	1 971 794,16							0,00%
119	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	24,00	73 316,07	1 759 585,68							0,00%
120	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	64,20	1 102,71	70 793,98							0,00%
121	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16,20	3 222,05	52 197,21							0,00%
122	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	435,24	274,66	119 543,02							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе			0,00								
123	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	411,00	2 998,04	1 232 194,44							0,00%
124	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	33,00	6 710,65	221 451,45							0,00%
125	Устройство асфальтовых планок	м3	2,40	29 829,97	71 591,93							0,00%
126	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	216,60	2 730,38	591 400,31							0,00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	1,20	29 829,97	35 795,96							0,00%
	Устройство конца укрепления русла			0,00								
128	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	234,80	145,28	34 111,74							0,00%
129	Устройство подготовки из щебня	м3	30,60	4 804,46	147 016,48							0,00%
130	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	361,30	2 927,78	1 057 806,91							0,00%
131	Устройство каменной наброски	м3	139,00	3 699,95	514 293,05							0,00%
132	Асфальтовые планки	м3	1,90	29 836,63	56 689,60							0,00%
4-6	**Скотопрогон с отверстием 4х2,5 на ПК107+22,5**	**шт**	**1,00**	**0,00**								
133	Подготовительные работы	шт	1,00	692 928,01	692 928,01							0,00%
134	Земляные работы	м3	748,50	187,96	140 688,06							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
135	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	528,75	289,22	152 925,08							0,00%
	Тело трубы			0,00								
136	Подготовка из щебня	м3	103,00	4 804,46	494 859,38							0,00%
137	Устройво монолитных фундаментов из сульфастойкого бетона В27,5	м3	40,00	22 289,47	891 578,80							0,00%
138	Устройство сборных фундаментов	м3	14,76	6 133,27	90 527,07							0,00%
139	Блоки фундаментные железобетонные фодопропускных труб ФБС 14.5.6	шт	36,00	21 985,24	791 468,64							0,00%
140	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	170,20	6 826,32	1 161 839,66							0,00%
141	Блок ЗП 19.100 (№94)	шт	47,00	360 898,00	16 962 206,00							0,00%
142	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	500,00	1 102,71	551 355,00							0,00%
143	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	116,00	3 222,05	373 757,80							0,00%
144	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	8,60	22 289,47	191 689,44							0,00%
145	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	22,80	6 804,43	155 141,00							0,00%
146	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2,00	343 407,83	686 815,66							0,00%
147	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4,00	156 072,81	624 291,24							0,00%
148	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	73 316,11	293 264,44							0,00%
149	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	387,25	192,88	74 692,78							0,00%
	Укрепительные работы			0,00								
150	Земляные работы	м3	200,00	202,88	40 576,00							0,00%
151	Устройство подготовки из щебня	м3	23,00	4 804,46	110 502,58							0,00%
152	Укрепление откосов на входе русла монолитным бетоном В25 при толщине 10 см	м2	360,00	3 209,20	1 155 312,00							0,00%
153	Устройство рисбермы из рваного камня	м3	73,00	3 699,95	270 096,35							0,00%
4-7	**Водоотвод с проезжей части**			0,00								
	Устройство прикромочных водоотводных лотков			0,00								
154	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	631,75	9 349,78	5 906 723,52							0,00%
155	блок Б-1-20-75	шт	4269,00	4 371,49	18 661 890,81							0,00%
	Водосброс			0,00								
156	Устройство щебеночной подготовки	м3	85,20	3 662,34	312 031,37							0,00%
157	Устройство монолитного бетона	м3	23,43	16 532,43	387 354,83							0,00%
158	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	29,97	33 927,38	1 016 803,58							0,00%
159	Блоки Б2-22-40	м3	7,25	47 010,81	340 828,37							0,00%
160	Блок Б-5	шт	284,00	2 787,41	791 624,44							0,00%
	По откосу			0,00								
161	Укладка монолитного бетона	м3	56,41	16 532,72	932 610,74							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-I/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
162	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м3	987,50	2 809,26	2 774 144,25							0,00%
163	Блок Б-6	шт	1975,00	1 550,84	3 062 909,00							0,00%
	Устройство отводов воды из гасителей			0,00								
164	Устройство щебеночной подготовки	м3	46,15	3 662,34	169 016,99							0,00%
165	Укладка монолитного бетона	м3	50,00	16 532,70	826 635,00							0,00%
166	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	шт	71,00	24 893,66	1 767 449,86							0,00%
167	Блок Б-5	шт	426,00	2 787,41	1 187 436,66							0,00%
168	Блок Б-9	шт	71,00	3 091,48	219 495,08							0,00%
169	Растекатель	м3	0,29	24 377,86	7 069,58							0,00%
	II-ЭТАП. Реконструкция											
4-8	**Труба ж/б прямоугольная 4х2,5**	**шт**	**1,00**	**0,00**								
170	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78,00	214,55	16 734,90							0,00%
171	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	238,30	255,94	60 990,50							0,00%
	Тело трубы			0,00								
172	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	98,10	2 546,79	249 840,10							0,00%
173	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	1,80	16 900,28	30 420,50							0,00%
174	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	139,30	6 642,01	925 231,99							0,00%
175	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	35,00	360 898,00	12 631 430,00							0,00%
176	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	381,90	1 072,90	409 740,51							0,00%
177	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	96,40	3 134,89	302 203,40							0,00%
178	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18,90	2 546,70	48 132,63							0,00%
179	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10,60	16 702,46	177 046,08							0,00%
180	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4,30	16 900,39	72 671,68							0,00%
181	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30,72	6 337,46	194 686,77							0,00%
182	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2,00	343 407,83	686 815,66							0,00%
183	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4,00	156 072,81	624 291,24							0,00%
184	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	73 316,11	293 264,44							0,00%
185	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10,70	1 072,90	11 480,03							0,00%
186	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,70	3 135,04	8 464,61							0,00%
187	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	72,54	267,13	19 377,61							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе			0,00								
188	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	114,70	2 917,12	334 593,66							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
189	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5,50	6 529,49	35 912,20							0,00%
190	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	29 027,58	17 416,55							0,00%
191	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43,40	2 659,61	115 427,07							0,00%
192	Устройство асфальтовых планок	м3	0,20	29 023,43	5 804,69							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе			**0,00**								
193	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68,90	141,38	9 741,08							0,00%
194	Устройство подготовки из щебня	м3	5,90	4 674,42	27 579,08							0,00%
195	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	76,10	2 812,88	214 060,17							0,00%
196	Устройство каменной наброски	м3	25,10	3 599,99	90 359,75							0,00%
197	Асфальтовые планки	м3	0,30	29 035,91	8 710,77							0,00%
4-9	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (скотопрогон)**	**шт**	**1,00**	0,00								
198	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78,00	187,69	14 639,82							0,00%
199	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	122,00	255,95	31 225,90							0,00%
	Тело трубы			0,00	-							
200	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	9,10	2 546,89	23 176,70							0,00%
201	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	36,60	16 900,24	618 548,78							0,00%
202	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	53,10	12 350,02	655 786,06							0,00%
203	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	30,00	360 898,00	10 826 940,00							0,00%
204	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	240,90	1 072,90	258 461,61							0,00%
205	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	61,00	3 134,90	191 228,90							0,00%
206	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	12,30	2 546,79	31 325,52							0,00%
207	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	7,00	16 900,18	118 301,26							0,00%
208	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2,20	16 899,90	37 179,78							0,00%
209	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	19,36	8 079,62	156 421,44							0,00%
210	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	4,00	168 220,08	672 880,32							0,00%
211	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	4,00	82 158,09	328 632,36							0,00%
212	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	73 316,07	293 264,28							0,00%
213	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10,70	1 072,90	11 480,03							0,00%
214	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,70	3 135,04	8 464,61							0,00%
215	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	72,54	267,13	19 377,61							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе			0,00	-							
216	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	68,50	2 916,84	199 803,54							0,00%
217	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	36,10	2 654,94	95 843,33							0,00%
218	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5,50	6 529,44	35 911,92							0,00%
219	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	29 023,53	17 414,12							0,00%
	Устройство конца укрепления русла			0,00	-							#ДЕЛ/0!
220	Разработка грунта 2 группы	м3	39,10	141,38	5 527,96							0,00%
221	Устройство подготовки из щебня	м3	5,10	4 674,51	23 840,00							0,00%
222	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	60,20	2 850,10	171 576,02							0,00%
223	Устройство каменной наброски	м3	23,20	3 599,89	83 517,45							0,00%
224	Асфальтовые планки	м3	0,30	29 027,53	8 708,26							0,00%
4-10	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м**	**шт**	**1,00**	**0,00**								
	Земляные работы			**0,00**								
225	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	65,30	115,29	7 528,44							0,00%
	Тело трубы			0,00								
226	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	18,40	2 546,75	46 860,20							0,00%
227	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	6,84	3 499,93	23 939,52							0,00%
228	Лекальный блок №8	шт	9,00	68 079,37	612 714,33							0,00%
229	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	7,56	17 356,86	131 217,86							0,00%
230	Круглые звенья блок №13	шт	18,00	33 497,30	602 951,40							0,00%
231	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	9,00	5 149,22	46 342,98							0,00%
232	Портальная стенка СТ-12	шт	2,00	109 714,64	219 429,28							0,00%
233	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4,00	94 906,21	379 624,84							0,00%
234	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2,20	16 899,90	37 179,78							0,00%
235	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой	м2	151,50	1 072,90	162 544,35							0,00%
236	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	12,40	1 719,12	21 317,09							0,00%
237	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	64,90	116,33	7 549,82							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе			0,00								
238	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	25,60	2 991,48	76 581,89							0,00%
239	Установка блоков упоров	м	44,06	7 403,42	326 194,69							0,00%
240	Устройство асфальтовых планок	м3	0,30	29 027,62	8 708,29							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе			0,00								

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
241	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	22,00	3 053,76	67 182,72							0,00%
242	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	6,00	3 057,72	18 346,32							0,00%
243	Установка блоков упоров	м	52,94	7 403,70	391 951,88							0,00%
244	Устройство асфальтовых планок	м3	0,41	29 031,24	11 902,81							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе			**0,00**								
245	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	10,10	1 159,26	11 708,53							0,00%
246	Устройство подготовки из щебня	м3	11,50	4 674,89	53 761,24							0,00%
247	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	13,00	2 894,21	37 624,73							0,00%
248	Устройство каменной рисбермы	м3	2,30	3 600,27	8 280,62							0,00%
4-11	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м**	**шт**	**3,00**	**0,00**								
	Земляные работы			**0,00**								
249	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	224,00	204,61	45 832,64							0,00%
	Тело трубы			0,00	-							
250	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103,40	4 674,70	483 363,98							0,00%
251	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	38,51	3 499,55	134 767,67							0,00%
252	Лекальный блок №9	шт	6,00	51 674,11	310 044,66							0,00%
253	Лекальный блок №8	шт	29,00	69 079,37	2 003 301,73							0,00%
254	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	55,61	11 945,70	664 300,38							0,00%
255	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	67,00	65 877,14	4 413 768,38							0,00%
256	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	29,46	7 547,46	222 348,17							0,00%
257	Портальная стенка СТ-12	шт	6,00	109 714,64	658 287,84							0,00%
258	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	12,00	94 906,21	1 138 874,52							0,00%
259	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	9,60	16 900,39	162 243,74							0,00%
260	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой	м2	573,80	1 072,90	615 630,02							0,00%
261	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	27,90	3 134,94	87 464,83							0,00%
262	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	208,32	179,93	37 483,02							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе			0,00	-							
263	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18,00	1 159,26	20 866,68							0,00%
264	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	294,30	390,13	114 815,26							0,00%
265	Установка блоков упоров	м	44,06	7 403,42	326 194,69							0,00%
266	Устройство асфальтовых планок	м3	1,00	29 030,89	29 030,89							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе			0,00	-							
267	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	267,00	2 890,60	771 790,20							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 19-1/СМС /Кр/ 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
268	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	169,74	2 282,81	387 484,17							0,00%
269	Установка блоков упоров	м	25,18	7 403,42	186 418,12							0,00%
270	Устройство асфальтовых планок	м3	0,70	29 025,25	20 317,68							0,00%
271	*Устройство конца укрепления русла на выходе*			0,00	-							
272	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	35,30	1 159,26	40 921,88							0,00%
273	Устройство подготовки из щебня	м3	40,50	4 674,80	189 329,40							0,00%
274	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	281,07	2 876,94	808 621,53							0,00%
275	Устройство каменной рисбермы	м3	8,10	3 600,65	29 165,27							0,00%
4-12	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м**	**шт**	**2,00**	**0,00**								
	Земляные работы			0,00								
276	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	188,60	204,61	38 589,45							0,00%
	Тело трубы			0,00	-							
277	Устройство подготовки из шебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103,00	4 674,77	481 501,31							0,00%
278	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	29,29	3 022,82	88 538,40							0,00%
279	Лекальный блок №9	шт	4,00	51 674,11	206 696,44							0,00%
280	Лекальный блок №8	шт	19,00	69 079,37	1 312 508,03							0,00%
281	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	36,52	29 044,57	1 060 707,70							0,00%
282	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	44,00	65 877,14	2 898 594,16							0,00%
283	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	25,92	10 840,42	280 983,69							0,00%
284	Портальная стенка СТ-12	шт	8,00	109 714,64	877 717,12							0,00%
285	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	8,00	94 906,21	759 249,68							0,00%
286	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	10,72	16 899,90	181 166,93							0,00%
287	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1109,10	1 072,90	1 189 953,39							0,00%
288	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	64,50	3 134,88	202 199,76							0,00%
289	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	354,10	341,87	121 056,17							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе			0,00	-							
290	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	16,80	1 159,26	19 475,57							0,00%
291	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	79,10	2 604,29	205 999,34							0,00%
292	Установка блоков упоров	м	7,00	6 529,52	45 706,64							0,00%
293	Устройство асфальтовых планок	м3	0,80	29 029,72	23 223,78							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе			0,00	-							
294	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	41,60	3 263,88	135 777,41							0,00%
295	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	18,90	2 661,79	50 307,83							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
296	Установка блоков упоров	м	4,00	6 529,34	26 117,36							0,00%
297	Устройство асфальтовых планок	м3	0,70	24 877,28	17 414,10							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе			0,00								
298	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	87,40	4,19	366,21							0,00%
299	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	32,90	1 159,26	38 139,65							0,00%
300	Устройство подготовки из щебня	м3	37,80	4 674,80	176 707,44							0,00%
301	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	43,74	3 199,67	139 953,57							0,00%
302	Устройство каменной рисбермы	м3	7,50	3 602,94	27 022,05							0,00%
4-13	**Водоотвод**			0,00								
	С проезжей части			0,00								
303	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	81,32	11 280,25	917 309,93							0,00%
304	Блок Б-1-20-75	шт	521,00	4 253,46	2 216 052,66							0,00%
305	Блок Б-5	шт	40,00	3 878,57	155 142,80							0,00%
306	Устройство водоотвода с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	80,00	3 646,19	291 695,20							0,00%
307	Блок Б-6	шт	160,00	1 508,96	241 433,60							0,00%
308	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10,00	37 893,05	378 930,50							0,00%
309	Блок Б-5	шт	60,00	2 712,17	162 730,20							0,00%
310	Блок Б-9	шт	10,00	3 008,00	30 080,00							0,00%
	С разделительной полосы			0,00	-							
311	Водоотвод с разделительной полосы из водоприемных бетонных колодцев	колодец	4,00	189 326,73	757 306,92							0,00%
312	Устройство монолитных бетонных лотков В15	м3	10,22	36 177,90	369 738,14							0,00%
313	Устройство водоотвода с разделительной полосы по откосу насыпи в открытых лотках	м	21,50	2 733,38	58 767,67							0,00%
314	Блок Б-6	шт	43,00	1 508,96	64 885,28							0,00%
315	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10,00	30 069,02	300 690,20							0,00%
316	Блок Б-5	шт	30,00	2 712,17	81 365,10							0,00%
317	Блок Б-9	шт	10,00	3 008,00	30 080,00							0,00%
4-14	**Подземный пешеходный переход на ПК76+56**			0,00								
318	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	383 099,37	766 198,74							0,00%
319	Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием дорожек	м2	163,50	5 241,35	856 960,73							0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**243 610 419,13**		-		-		-	**0,00%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будаев

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Кр г.08.01.2018 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
5-1	Путепровод на развязке Компанейск ПК89+26											
	Подготовительные работы.											
17	Восстановление оси моста	км	0,10	56 975,11	5 697,51							0,00%
18	Подготовительные работы: устройство монтажных площадок, в том числе:			0,00								
19	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	825,00	496,68	409 761,00							0,00%
20	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	113,00	2 617,41	295 767,33							0,00%
21	- покрытие из ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	115,00	44 457,31	5 112 590,65							0,00%
22	Возврат стоимости плит 70%	м2	536,67	-5 423,54	- 2 910 651,21							0,00%
23	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м2	750,00	1 661,78	1 246 335,00							0,00%
	Сооружение опор.			0,00								
	Крайние опоры №1 и 2			0,00								
24	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	1980,00	504,15	998 217,00							0,00%
25	Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	33,20	12 682,64	421 063,65							0,00%
26	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	560,00	19 912,75	11 151 140,00							0,00%
27	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	27,24	43 638,26	1 188 706,20							0,00%
28	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2,40	184 568,45	442 964,28							0,00%
29	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4,00	172 764,89	691 059,56							0,00%
30	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0,40	166 594,64	66 637,86							0,00%
31	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	15,60	160 692,69	2 506 805,96							0,00%
32	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	4,80	158 546,36	761 022,53							0,00%
33	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из сульфастойкого бетона В30	м3	1134,00	32 766,23	37 156 904,82							0,00%
34	Установка армокаркасов пространственных, в том числе:	тн	77,04	43 637,78	3 361 854,57							0,00%
35	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8,42	184 568,14	1 554 063,74							0,00%
36	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	17,35	172 764,87	2 997 470,49							0,00%
37	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	19,17	160 692,69	3 080 478,87							0,00%
38	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	32,09	158 546,56	5 087 759,11							0,00%
39	-муфты Lenton EL28A12	шт	372,00	1 809,36	673 081,92							0,00%
40	Устройство монолитных ж.б. открылков бетон В30 F300 W8 на сульфатостойком цементе	м3	604,00	26 840,63	16 211 740,52							0,00%
41	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	8,38	160 692,69	1 346 604,74							0,00%
42	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	19,15	166 594,73	3 190 289,08							0,00%
43	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,69	172 764,87	1 155 796,98							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zeptec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
44	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0,47	184 571,14	86 748,44							0,00%
45	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1,44	190 738,67	274 663,68							0,00%
46	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1524,00	1 102,70	1 680 514,80							0,00%
47	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	460,00	334,62	153 925,20							0,00%
	Пролетное строение			0,00								
48	Временные опоры из металлоконструкций	тн	93,10	100 679,71	9 373 281,00							0,00%
49	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	тн	152,08	133 719,35	20 336 038,75							0,00%
50	Стоимость металлоконструкций пролетного строения из стали:	тн	152,08	363 615,00	55 298 569,20							0,00%
51	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений	м3	176,00	26 633,35	4 687 469,60							0,00%
52	-арматура АI Ø 8 мм	тн	1,00	177 057,18	177 057,18							0,00%
53	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	3,87	176 789,26	684 174,44							0,00%
54	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	11,06	164 179,30	1 815 823,06							0,00%
55	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	3,86	166 595,33	643 057,97							0,00%
56	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	21,06	160 692,69	3 384 188,05							0,00%
57	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	605,00	698,17	422 392,85							0,00%
58	Обработка нижней бетонной поверхности плиты проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	404,00	1 491,97	602 755,88							0,00%
59	Устройство и разборка сплошных подмостей	м2	605,00	1 414,96	856 050,80							0,00%
60	Окраска м\конструкций пролетного строения составами Политон-УР (УФ) в два слоя	тн	152,08	29 991,09	4 561 044,97							0,00%
	Мостовое полотно.			0,00								
61	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Технозластмост-С"	м2	677,00	6 544,20	4 430 423,40							0,00%
62	Защитный слой из бетона толщ. 4см. армированного металлической сеткой	м2	579,00	851,42	492 972,18							0,00%
63	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	1,99	129 790,92	258 283,93							0,00%
64	Двухслойное а\б покрытие толщ. 8 см, мелкозернистый, плотный	м2	679,00	2 659,56	1 805 841,24							0,00%
65	Деформационные швы с заполнением резино-битумной мастикой	пм	98,00	1 809,34	177 315,32							0,00%
66	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы):	пм	84,00	2 753,00	231 252,00							0,00%
67	Устройство монолитных ж.б. тротуарных блоков	м3	62,00	38 933,46	2 413 874,52							0,00%
68	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	7,73	181 655,88	1 404 199,95							0,00%
69	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	1,46	219 807,28	320 918,63							0,00%
70	- ПХВ труба d 100х3	пм	624,00	1 250,39	780 243,36							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zeriec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
71	Обработка бетонных поверхностей блоков проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	390,00	1 491,99	581 876,10							0,00%
72	Устройство металлического барьерного ограждения 15-МО/250 из оцинкованной стали	пм	156,00	22 618,48	3 528 482,88							0,00%
73	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали 09Г2С-12	пм	64,00	12 259,20	784 588,80							0,00%
74	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь 09Г2С-12	тн	6,87	628 386,64	4 317 016,22							0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.			0,00								
75	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	124,00	4 240,87	525 867,88							0,00%
76	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	67,00	7 222,28	483 892,76							0,00%
77	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	18,00	211 674,03	3 810 132,54							0,00%
78	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	4,00	273 710,47	1 094 841,88							0,00%
79	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	345,00	1 102,70	380 431,50							0,00%
80	Омоноличивание переходных плит	м3	4,60	26 632,96	122 511,62							0,00%
81	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0,29	86 972,82	25 222,12							0,00%
82	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	23,00	2 290,23	52 675,29							0,00%
83	-Техноэластомост С	м2	26,91	1 326,14	35 686,43							0,00%
84	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	330,00	2 628,64	867 451,20							0,00%
85	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	14,00	25 893,93	362 515,02							0,00%
86	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	33,00	13 289,77	438 562,41							0,00%
87	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической	м2	48,00	783,41	37 603,68							0,00%
88	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	340 528,41	681 056,82							0,00%
89	Стоимость металлоконструкций	тн	2,81	366 108,74	1 028 765,56							0,00%
	Укрепительные работы			0,00								
90	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, толщиной слоя 30см, уплотнением пневмотрамбовками с поливом водой	м3	10014,00	723,15	7 241 624,10							0,00%
91	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1286,00	3 025,87	3 891 268,82							0,00%
92	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	1414,00	378,19	534 760,66							0,00%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата:	№-1
Заказчик	ТОО «СП «Сине Мидас Строй»	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик	ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»	Срок исполнения:	08.01.2018 -18.04.2018г.г.
Инженер	ТОО "Zertec"		
Договор	№ 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
93	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном В20	м	220,00	7 241,05	1 593 031,00							0,00%
94	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков бетон В25	м3	17,66	41 530,05	733 420,68							0,00%
95	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	176,00	2 787,43	490 587,68							0,00%
96	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152,00	1 550,84	235 727,68							0,00%
97	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4,00	3 091,48	12 365,92							0,00%
98	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3,20	21 712,17	69 478,94							0,00%
5-2	**Путепровод на ПК107+86**			**0,00**								
	Подготовительные работы.			**0,00**								
99	Восстановление оси моста	км	0,10	67 296,12	6 729,61	-	-	-	-	-	-	0,00%
100	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0,00								
101	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3250,00	496,34	1 613 105,00							0,00%
102	- основание толщ 15 см из ГПС	м3	190,00	2 617,43	497 311,70							0,00%
103	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190,00	45 465,82	8 638 505,80							0,00%
104	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	190,00	13 454,49	2 556 353,10							0,00%
105	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133,00	-37 106,22	- 4 935 127,26							0,00%
	Сооружение опор.			**0,00**								
	Крайние опоры №1 и 4			**0,00**								
106	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2470,00	479,67	1 184 784,90	-	-	-	-	-	-	0,00%
107	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см	м3	40,40	12 682,69	512 380,68							0,00%
108	Устройство монолитных ж.б. фундаментов	м3	628,00	19 912,74	12 505 200,72							0,00%
109	Установка арматурных сеток:	тн	26,08	43 638,26	1 138 085,82							0,00%
110	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,64	177 057,15	113 316,58							0,00%
111	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,45	184 568,75	1 375 037,19							0,00%
112	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,41	172 764,87	1 107 422,82							0,00%
113	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,58	166 594,33	1 929 162,34							0,00%
114	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м	м3	122,00	48 655,69	5 935 994,18							0,00%
115	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10,10	20 978,56	211 883,46							0,00%
116	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	68,40	38 779,96	2 652 549,26							0,00%
117	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,89	190 738,67	360 496,09							0,00%
118	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,26	184 569,15	232 557,13							0,00%
119	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,06	172 745,87	10 364,75							0,00%
120	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3,19	166 594,33	531 435,91							0,00%
121	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	23,20	26 633,34	617 893,49							0,00%
122	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0,12	166 604,33	19 992,52							0,00%
123	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,06	172 764,87	10 365,89							0,00%
124	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,56	184 569,15	103 358,72							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
125	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,02	177 057,15	3 541,14							0,00%
126	Установка опорных частей, РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80							0,00%
127	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	1300,00	1 102,70	1 433 510,00							0,00%
128	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110,00	416,62	45 828,20							0,00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.			**0,00**								
129	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2160,00	487,12	1 052 179,20	-	-	-	-	-	-	0,00%
130	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	33,60	12 682,69	426 138,38							0,00%
131	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из бетона В25	м3	640,00	19 912,74	12 744 153,60							0,00%
132	Установка арматурных сеток пространственных	тн	27,01	43 637,78	1 178 656,44							0,00%
133	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,24	190 738,67	45 777,28							0,00%
134	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4,64	184 569,15	856 400,86							0,00%
135	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,14	172 764,87	888 011,43							0,00%
136	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9,83	166 594,33	1 637 622,26							0,00%
137	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7,16	158 546,56	1 135 193,37							0,00%
138	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	85,00	38 996,01	3 314 660,85							0,00%
139	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2,97	190 738,67	566 493,85							0,00%
140	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	16,38	158 546,56	2 596 992,65							0,00%
141	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	85,60	31 901,05	2 730 729,88							0,00%
142	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	185 104,93	1 851,05							0,00%
143	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,81	190 738,67	345 236,99							0,00%
144	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,38	184 569,15	70 136,28							0,00%
145	-арматура AIII Ø22 мм	тн	5,68	166 594,33	946 255,79							0,00%
146	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	24,00	24 716,47	593 195,28							0,00%
147	-арматура AIII Ø10 мм	тн	0,99	181 655,88	179 839,32							0,00%
148	Опорные части РОЧ 20х25х5.2	шт	40,00	6 050,35	242 014,00							0,00%
149	Опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	6 169,92	370 195,20							0,00%
150	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом	м2	676,00	1 102,70	745 425,20							0,00%
151	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444,00	334,62	148 571,28							0,00%
	Пролетное строение.			**0,00**								
152	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21 м	шт	20,00	90 815,38	1 816 307,60							0,00%
153	Балка ВТК-21У	шт	20,00	1 426 047,99	28 520 959,80							0,00%
154	Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м	шт	52,00	25 978,51	1 350 882,52							0,00%
155	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52,00	632 201,38	32 874 471,76							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
156	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения с демонтажом и возвратом стоимости материалов -85%	тн	11,60	100 784,15	1 169 096,14							0,00%
157	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	78,00	26 633,36	2 077 402,08							0,00%
158	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,68	98 200,70	66 776,48							0,00%
159	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	284,00	26 850,54	7 625 553,36							0,00%
160	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,04	181 617,32	1 641 820,57							0,00%
161	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,60	176 788,96	1 343 596,10							0,00%
162	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,16	164 180,30	518 809,75							0,00%
163	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2,26	172 713,74	390 333,05							0,00%
164	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1352,00	698,17	943 925,84							0,00%
165	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	121,00	709,79	85 884,59							0,00%
	Мостовое полотно			**0,00**								
166	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1384,00	6 544,20	9 057 172,80							0,00%
167	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1352,00	840,17	1 135 909,84							0,00%
168	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	1352,00	11,26	15 223,52							0,00%
169	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4,65	129 790,92	603 527,78							0,00%
170	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	1248,00	2 659,47	3 319 018,56							0,00%
171	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	104,00	1 314,34	136 691,36							0,00%
172	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	208,00	1 819,15	378 383,20							0,00%
173	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы):	пм	104,00	2 084,92	216 831,68							0,00%
174	Установка водоотводных ПХВ труб (Стандартпарк)	шт	26,00	6 271,69	163 063,94							0,00%
175	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	208,00	29 180,01	6 069 442,08							0,00%
176	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	23 458,36	1 501 335,04							0,00%
177	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	пм	104,00	7 189,88	747 747,52							0,00%
178	Устройстзо водоотвода с пролетного строения	м	168,00	1 958,13	328 965,84							0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.			**0,00**								#ДЕЛ/0!

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
179	Щебеночные-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381,00	3 828,12	1 458 513,72							0,00%
180	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134,00	7 222,28	967 785,52							0,00%
181	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36,00	211 674,10	7 620 267,60							0,00%
182	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8,00	273 710,79	2 189 686,32							0,00%
183	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736,00	1 102,70	811 587,20							0,00%
184	Омоноличивание переходных плит бетон В30	м2	736,00	318,44	234 371,84							0,00%
185	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0,69	86 970,91	60 009,93							0,00%
186	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	48,00	3 987,57	191 403,36							0,00%
187	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	372,00	2 628,63	977 850,36							0,00%
188	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	32,00	1 314,28	42 056,96							0,00%
189	Устройство выравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41,00	25 893,74	1 061 643,34							0,00%
190	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29,00	13 289,82	385 404,78							0,00%
191	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала: геосетка СП KGS 100	м2	100,00	783,45	78 345,00							0,00%
192	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	247 782,96	495 565,92							0,00%
193	Стоимость металлоконструкций	тн	1,76	366 110,64	644 354,73							0,00%
	Укрепительные работы			**0,00**								
194	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением с поливом водой	м3	7720,00	1 059,15	8 176 638,00							0,00%
195	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1920,00	2 974,08	5 710 233,60							0,00%
196	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2112,00	344,01	726 549,12							0,00%
197	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,00	176 790,25	176 790,25							0,00%
198	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	199,00	7 306,80	1 454 053,20							0,00%
199	Устройство водоотвода с насыпи	м3	4,75	38 775,91	184 185,57							0,00%
200	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42,00	2 787,43	117 072,06							0,00%
201	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	54,00	1 550,84	83 745,36							0,00%
202	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2,00	3 091,48	6 182,96							0,00%
203	Монолитный бетон лотка из бетона В25, F300,W8	м3	1,80	21 552,33	38 794,19							0,00%
5-3	**Эстакада через ж/д пути и р. Солонку**			0,00								
	Подготовительные работы.			0,00								

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
204	Восстановление оси моста	км	0,30	58 273,44	17 482,03							0,00%
205	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0,00								
206	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	5800,00	496,52	2 879 816,00							0,00%
207	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3	590,00	2 617,42	1 544 277,80							0,00%
208	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	590,00	44 132,50	26 038 175,00							0,00%
209	Устройство временных проездов и ж.д. переездов, в том числе:			0,00								
210	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3720,00	392,57	1 460 360,40							0,00%
211	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3	280,00	2 617,43	732 880,40							0,00%
212	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	280,00	44 423,06	12 438 456,80							0,00%
213	Устройство стальной трубы 1020х20, L=7000, для устройства временной водопропускной трубы	м	14,00	93 482,79	1 308 759,06							0,00%
214	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит, с устройством асфальтобетонного покрытия	шт	2,00	1 169 686,20	2 339 372,40							0,00%
215	Разборка монтажных площадок	м3	590,00	11 560,86	6 820 907,40							0,00%
216	Возврат стоимости плит 70%	м2	2730,00	-5 423,22	- 14 805 390,60							0,00%
	Сооружение опор.			0,00								
	Крайние опоры №1 и 8			0,00								
217	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	3260,00	449,41	1 465 076,60							0,00%
218	Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением	м3	575,00	1 565,66	900 254,50							0,00%
219	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	1200,00	169 661,49	203 593 788,00							0,00%
220	-арматура AI Ø 8 мм	тн	8,40	177 057,15	1 487 280,06							0,00%
221	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,60	172 764,87	967 483,27							0,00%
222	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	90,72	160 692,69	14 578 040,84							0,00%
223	Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ. 10см	м3	38,60	12 682,69	489 551,83							0,00%
224	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	642,00	19 912,75	12 783 985,50							0,00%
225	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26,88	43 637,78	1 172 983,53							0,00%
226	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	0,23	193 153,71	44 425,35							0,00%
227	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,51	190 738,67	97 276,72							0,00%
228	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	5,15	184 569,15	950 531,12							0,00%
229	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,31	172 764,87	1 090 146,33							0,00%
230	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,45	166 594,73	1 907 509,66							0,00%
231	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	3,23	160 692,69	519 037,39							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zeptec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
232	Установка сборных железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	163,80	5 962,67	976 685,35							0,00%
233	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона В22,5	м3	87,00	42 493,72	3 696 953,64							0,00%
234	Звенья труб №13а бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	шт	72,00	59 973,18	4 318 068,96							0,00%
235	Заполнение звеньев бетоном В30	м3	115,20	19 434,70	2 238 877,44							0,00%
236	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	35,83	43 637,78	1 563 541,66							0,00%
237	-арматура АIII Ø 8 мм	тн	1,63	193 153,71	314 840,55							0,00%
238	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	4,87	182 122,12	886 934,72							0,00%
239	-арматура АIII Ø 25-28 мм	тн	29,33	160 692,69	4 713 116,60							0,00%
240	Омоноличивание стоек в стаканах фундаментов из бетона В30	м3	10,00	20 978,60	209 786,00							0,00%
241	Устройство монолитных ж.б.перемычек из монолитного бетона В30	м3	8,00	24 754,79	198 038,32							0,00%
242	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0,25	190 738,67	47 684,67							0,00%
243	-арматура АIII Ø 14 мм	тн	0,16	173 033,27	27 685,32							0,00%
244	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	109,20	30 767,24	3 359 782,61							0,00%
245	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1,49	190 738,67	284 200,62							0,00%
246	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0,46	184 569,15	84 901,81							0,00%
247	-арматура АIII Ø 14 мм	тн	0,70	173 033,27	121 123,29							0,00%
248	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0,84	172 764,87	145 122,49							0,00%
249	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	6,18	166 594,84	1 029 556,11							0,00%
250	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	60,00	26 633,35	1 598 001,00							0,00%
251	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	0,25	160 688,70	40 172,18							0,00%
252	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	2,03	172 764,87	350 712,69							0,00%
253	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	1,25	184 569,15	230 711,44							0,00%
254	-арматура АIII Ø14 мм	тн	0,76	173 032,76	131 504,90							0,00%
255	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,17	185 104,93	31 467,84							0,00%
256	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	6,00	25 480,39	152 882,34							0,00%
257	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1,00	181 656,32	181 656,32							0,00%
258	Установка опорных частей, РОЧ20х40х5,2	шт	40,00	9 796,91	391 876,40							0,00%
259	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300,00	1 102,70	1 433 510,00							0,00%
260	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	666,00	334,62	222 856,92							0,00%
	Промежуточные опоры № 2, 3, 6 и 7.			0,00	-							
261	Устройство ограждения из металлического шпунта Ларсен-V при устройстве котлованов, L шпунта =6м	пм стенки	388,00	336 762,42	130 663 818,96							0,00%
262	- металлический шпунт Ларсен-V длиной 6м (возврат 90%)	тн	555,00	-148 596,13	- 82 470 852,15							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
263	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе:	м3	10350,00	457,62	4 736 367,00							0,00%
264	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3	2160,00	153 992,77	332 624 383,20							0,00%
265	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2160,00	14 468,72	31 252 435,20							0,00%
266	-арматура AI Ø 8 мм	тн	14,40	177 057,15	2 549 622,96							0,00%
267	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,90	172 764,87	1 192 077,60							0,00%
268	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	155,52	160 692,69	24 990 927,15							0,00%
	Устройство монолитных ж/б фундаментов			0,00	-							
269	Устройство бетонной подготовки из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	148,00	12 682,68	1 877 036,64							0,00%
270	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2216,00	21 912,74	48 558 631,84							0,00%
271	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	192,89	43 637,78	8 417 291,38							0,00%
272	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	36,32	184 569,15	6 703 551,53							0,00%
273	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,89	172 763,87	153 759,84							0,00%
274	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	33,32	166 594,33	5 550 923,08							0,00%
275	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	122,36	158 546,56	19 399 757,08							0,00%
276	Устройство монолитных ж.б. тела опор из сульфастойкого бетона В25	м3	1760,00	30 700,36	54 032 633,60							0,00%
277	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	80,06	43 637,78	3 493 640,67							0,00%
278	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	6,98	190 738,67	1 331 355,92							0,00%
279	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	6,30	184 569,15	1 162 785,65							0,00%
280	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,78	172 763,87	1 171 339,04							0,00%
281	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	58,83	158 546,56	9 327 294,12							0,00%
282	-сетка сварная 5Вр-100	тн	1,16	105 263,59	122 105,76							0,00%
283	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	132,00	24 754,79	3 267 632,28							0,00%
284	-арматура AIII d10	тн	4,64	190 738,67	885 027,43							0,00%
285	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	21,60	158 546,56	3 424 605,70							0,00%
286	- муфты Lenton EL32A12	шт	960,00	2 152,52	2 066 419,20							0,00%
287	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	292,00	31 887,27	9 311 082,84							0,00%
288	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7,50	190 738,67	1 430 540,03							0,00%
289	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2,90	184 569,15	535 250,54							0,00%
290	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	13,46	166 594,33	2 242 359,68							0,00%
291	-арматура AI Ø8 мм	тн	0,03	177 057,15	5 311,71							0,00%
292	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	24,80	25 480,00	631 904,00							0,00%
293	-арматура AIII Ø10 мм	тн	3,64	181 655,88	661 227,40							0,00%
294	Установка опорных частей РСЧ 20х40х5.2	шт	160,00	9 796,89	1 567 502,40							0,00%
295	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1880,00	1 102,70	2 073 076,00							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
296	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	2576,00	334,62	861 981,12							0,00%
297	***Промежуточные опоры № 4 и 5.***			0,00	-							
298	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	3840,00	426,82	1 638 988,80							0,00%
299	Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350	м3	1080,00	169 661,49	183 234 409,20							0,00%
300	-арматура AI Ø 8 мм	тн	7,20	177 057,15	1 274 811,48							0,00%
301	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4,80	172 764,87	829 271,38							0,00%
302	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	77,76	160 692,69	12 495 463,57							0,00%
303	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого	м3	48,80	12 682,73	618 917,22							0,00%
304	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	1108,00	19 912,74	22 063 315,92							0,00%
305	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	96,44	43 637,78	4 208 427,50							0,00%
306	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	18,16	184 569,15	3 351 775,76							0,00%
307	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,44	172 766,86	76 017,42							0,00%
308	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	16,66	166 594,33	2 775 461,54							0,00%
309	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	61,18	158 546,56	9 699 878,54							0,00%
310	Устройство монолитных ж.б. тела опор из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкого	м3	880,00	28 700,36	25 256 316,80							0,00%
311	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	40,03	43 637,78	1 746 820,33							0,00%
312	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3,49	190 738,67	665 677,96							0,00%
313	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3,15	184 569,15	581 392,82							0,00%
314	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,39	172 766,86	585 679,66							0,00%
315	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	29,42	158 546,56	4 664 439,80							0,00%
316	-сетка сварная 5Вр-100	тн	0,58	105 263,59	61 052,88							0,00%
317	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	66,00	24 754,79	1 633 816,14							0,00%
318	-арматура AIII d10	кг	2,32	190 738,67	442 513,71							0,00%
319	-арматура AIII Ø 32 мм	кг	10,80	158 546,56	1 712 302,85							0,00%
320	- муфты Lenton EL32A12	шт	480,00	2 152,47	1 033 185,60							0,00%
321	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	146,00	31 887,25	4 655 538,50							0,00%
322	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3,75	190 738,67	715 270,01							0,00%
323	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,45	184 569,15	267 625,27							0,00%
324	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6,73	166 594,33	1 121 179,84							0,00%
325	-арматура AI Ø8 мм	тн	0,02	177 057,15	3 541,14							0,00%
326	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	12 40	25 479,71	315 948,40							0,00%
327	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,82	181 655,88	330 613,70							0,00%
328	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	80,00	9 796,88	783 750,40							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
329	Обмазочная гидоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	940,00	1 102,70	1 036 538,00							0,00%
330	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	1288,00	334,62	430 990,56							0,00%
	Пролетное строение.			0,00	-							
331	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 33м и весом 38т а/краном г/п 50тн.	шт	40,00	217 858,83	8 714 353,20							0,00%
332	Вызов ж/д крана (тепловозы широкой колеи маневровые)	шт	20,00	9 967,19	199 343,80							0,00%
333	Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами ж/б балочных пролетных строений длиной до 33 м	шт	100,00	181 791,28	18 179 128,00							0,00%
334	Железобетонные балки пролетного строения ВТК-33У	шт	140,00	2 769 764,37	387 767 011,80							0,00%
335	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения	тн	11,60	76 989,10	893 073,56							0,00%
336	Разборка металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения с транспортировкой после разборки на базу, (возврат 85% по цене двутавра № 55)	тн	11,60	13 525,55	156 896,38							0,00%
337	Омоноличивание балок пролетных строений, монолитные участки УМС и УМДШ	м3	324,00	26 633,38	8 629 215,12							0,00%
338	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	4,42	93 365,15	412 673,96							0,00%
339	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	7,42	91 318,46	677 582,97							0,00%
340	-арматура АI Ø 8 мм	м3	3,40	103 111,45	350 578,93							0,00%
341	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений из бетона В30	м3	1246,00	26 633,38	33 185 191,48							0,00%
342	-арматура АI Ø 8 мм	тн	18,16	166 326,45	3 020 488,33							0,00%
343	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9,55	181 617,32	1 734 445,41							0,00%
344	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	30,18	176 789,26	5 335 499,87							0,00%
345	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	9,42	172 713,74	1 626 963,43							0,00%
346	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	5960,00	698,17	4 161 093,20							0,00%
347	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	650,00	709,78	461 357,00							0,00%
	Мостовое полотно.			0,00								0,00%
348	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	6020,00	5 544,20	33 376 084,00							
349	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	7043,40	1 325,86	9 338 562,32							0,00%
350	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	6020,00	804,82	4 845 016,40							0,00%
351	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	20,22	129 790,92	2 624 372,40							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
352	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	5544,00	1 347,85	7 472 480,40							0,00%
353	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	5544,00	1 314,32	7 286 590,08							0,00%
354	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	462,00	1 314,32	607 215,84							0,00%
355	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	924,00	1 812,68	1 674 916,32							0,00%
356	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	462,00	1 652,44	763 427,28							0,00%
357	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	126,00	5 854,80	737 704,80							0,00%
358	- сталь уг. 25х4	тн	0,25	117 912,40	29 478,10							0,00%
359	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0,25	90 659,72	22 664,93							0,00%
360	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	956,00	29 180,01	27 896 089,56							0,00%
361	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	23 458,36	1 501 335,04							0,00%
362	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3сп, в том числе:	тн	6,40	543 027,84	3 475 378,18							0,00%
363	Устройство деформационных швов MAURER D-100	пм	266,00	122 883,60	32 687 037,60							0,00%
364	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб диам.160мм	пм	364,00	2 194,68	798 863,52							0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.			0,00								0,00%
365	Щебеночные подушки под переходные плиты	м3	216,00	6 752,37	1 458 511,92							
366	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т	м3	148,20	7 222,30	1 070 344,86							0,00%
367	- сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	46,00	211 674,08	9 737 007,68							0,00%
368	- то же П8000.124.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	4,00	273 710,46	1 094 841,84							0,00%
369	Монтаж сборных ж.б. блоков лежней вес до 5т	м3	8,62	11 404,49	98 306,70							0,00%
370	- ж.б. лежни Л480.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	4,00	84 637,41	338 549,64							0,00%
371	- ж.б. лежни Л465.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	2,00	94 011,49	188 022,98							0,00%
372	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	574,00	1 102,70	632 949,80							0,00%
373	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	13,30	31 668,57	421 191,98							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
374	Устройство гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	244,00	3 379,54	824 607,76							0,00%
375	Устройство монолитной накладной плиты	м3	49,40	26 633,44	1 315 691,94							0,00%
376	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,93	172 969,83	333 831,77							0,00%
377	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2,45	168 370,15	412 506,87							0,00%
378	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	0,42	172 713,74	72 539,77							0,00%
379	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	406,00	1 314,32	533 613,92							0,00%
380	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	406,00	1 314,32	533 613,92							0,00%
381	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	16,00	1 314,36	21 029,76							0,00%
382	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	21,00	25 893,81	543 770,01							0,00%
383	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	43,00	13 289,77	571 460,11							0,00%
384	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	369 974,14	739 948,28							0,00%
385	Стоимость металлоконструкций	тн	3,40	366 109,60	1 244 772,64							0,00%
	Укрепительные работы			0,00								0,00%
386	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением грунта 2-й группы пневмотрамбовками с поливом водой	м3	14025,00	954,20	13 382 655,00							0,00%
387	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном В20 толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1640,00	3 018,03	4 949 569,20							0,00%
388	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	1640,00	378,40	620 576,00							0,00%
389	Устройство монолитных бетонных упоры 0.4х0.5м из бетона В20 F300 W8 сульфатостойкий	м	153,00	7 281,72	1 114 103,16							0,00%
390	Устройство водоотвода с насыпи	м3	10,00	41 530,00	415 300,00							0,00%
391	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	68,00	2 787,43	189 545,24							0,00%
392	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	208,00	1 550,84	322 574,72							0,00%
393	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	11,40	21 552,05	245 693,37							0,00%
394	Устройство очистных сооружений из бетона В25	м3	8,80	54 466,35	479 303,88							0,00%
395	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	103 059,76	1 030,60							0,00%
396	-арматура AI Ø 10 мм	тн	0,78	97 158,12	75 783,33							0,00%
397	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,28	95 197,90	26 655,41							0,00%
	Регуляционные работы			0,00	-							0,00%
398	Разработка грунта 2-й группы экскаватором 0.65 м3 с погрузкой и транспортом в тело дамб до 1км при срезке и регуляции русла реки Солонка	м3	24000,00	362,49	8 699 760,00							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Кр(08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
399	Укрепление откосов дамб монолитным бетоном толщиной 15см по слою синтетического материала	м2	1950,00	4 812,38	9 384 141,00							0,00%
400	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,40	168,37	67,35							0,00%
401	Монолитные бетонные упоры 0.6х0.5м из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3	265,00	9 274,51	2 457 745,15							0,00%
402	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	26,65	181 617,72	4 840 112,24							0,00%
403	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,88	166 326,45	146 367,28							0,00%
404	Рисбермы из рваного камня разм. >250мм	м3	1134,00	3 699,83	4 195 607,22							0,00%
	Подпорная стена армогрунтовой системы Tensar			0,00	-							
405	Разработка грунта 2-й гр. в отвал экскаватором (20% вручную)	м3	1520,00	827,20	1 257 344,00							0,00%
406	Устройство подпорной стенки с заустойной засыпкой дренирующим грунтом (послойная отсыпка и уплотнение) и с использованием материалов Тенсар	м3	12100,00	1 054,20	12 755 820,00							0,00%
407	Устройство сплошной прослойки из плоской георешетки	м2	27565,00	3 067,79	84 563 631,35							0,00%
408	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	6942,00	167,65	1 163 826,30							0,00%
409	Заполнение георешетки щебнем	м3	1328,00	2 893,77	3 842 926,56							0,00%
410	Фундамент ленточный из бетона В25	м3	20,00	19 927,94	398 558,80							0,00%
411	Установка накрывочных плит из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,81	132 304,20	371 774,80							0,00%
5-4	**Путепровод на ПК120+52**			**0,00**								
	Подготовительные работы.			0,00								
412	Восстановление оси моста	км	0,10	67 296,03	6 729,60	-	-	0,10	6 729,60	0,10	6 729,60	100,00%
	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0,00								
413	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650,00	497,58	323 427,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
414	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	209,00	2 617,42	547 040,78							0,00%
415	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	209,00	45 465,82	9 502 356,38							0,00%
416	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства	м3	209,00	9 773,00	2 042 557,00							0,00%
417	- возврат ж.б. плит 70%	м3	146,00	-37 182,47	- 5 428 640,62							0,00%
	Сооружение опор.			0,00								
	Крайние опоры №1 и 4			0,00								
418	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	166,40	20 530,64	3 416 298,50	-	-	166,40	3 416 298,50	166,40	3 416 298,50	100,00%
419	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	128,00	52 682,06	6 743 303,68	-	-	128,00	6 743 303,68	128,00	6 743 303,68	100,00%
420	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	шт	128,00	2 477,99	317 182,72							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
421	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2184,00	474,12	1 035 478,08							0,00%
422	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	40,40	12 682,64	512 378,66							0,00%
423	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20	м3	652,80	19 912,70	12 999 010,56							0,00%
424	Установка арматурных сеток	тн	27,40	43 637,78	1 195 675,17							0,00%
425	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,64	177 057,15	113 316,58							0,00%
426	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	9,00	184 568,76	1 661 118,84							0,00%
427	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,18	172 764,87	1 067 686,90							0,00%
428	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,58	166 594,33	1 929 162,34							0,00%
429	Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0.6х0.6м	м3	122,00	5 962,68	727 446,96							0,00%
430	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	шт	40,00	130 213,68	5 208 547,20							0,00%
431	Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30	м3	10,10	20 978,56	211 883,46							0,00%
432	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	77,60	33 765,83	2 620 228,41							0,00%
433	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2,00	190 738,67	381 477,34							0,00%
434	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,44	184 569,15	265 779,58							0,00%
435	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,07	172 771,86	12 094,03							0,00%
436	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3,59	166 594,73	598 075,08							0,00%
437	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В25	м3	22,00	25 546,70	562 027,40							0,00%
438	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0,18	160 698,70	28 925,77							0,00%
439	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0,31	166 594,33	51 644,24							0,00%
440	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,45	184 568,14	83 055,66							0,00%
441	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,15	177 057,15	26 558,57							0,00%
442	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80							0,00%
443	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1430,00	1 102,70	1 576 861,00							0,00%
444	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	121,00	334,63	40 490,23							0,00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.			0,00								0,00%
446	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	52,00	20 530,64	1 067 593,28	-	-	52,00	1 067 593,28	52,00	1 067 593,28	100,00%
447	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	40,00	52 682,04	2 107 281,60	-	-	40,00	2 107 281,60	40,00	2 107 281,60	100,00%
448	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	свай	40,00	2 477,97	99 118,80							0,00%
449	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2016,00	466,74	940 947,84							0,00%
450	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	28,40	12 682,64	360 186,98							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
451	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	640,00	19 912,74	12 744 153,60							0,00%
452	Установка арматурных сеток	тн	27,18	43 637,78	1 186 074,86							0,00%
453	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0,24	190 738,67	45 777,28							0,00%
454	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	4,91	184 569,15	906 234,53							0,00%
455	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	5,04	172 764,87	870 734,94							0,00%
456	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	9,83	157 472,98	1 547 959,39							0,00%
457	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	7,16	148 889,42	1 066 048,25							0,00%
458	Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона, сеч. 0.8х0.8м	м3	92,00	38 071,13	3 502 543,96							0,00%
459	-арматура АIII d10	тн	3,22	190 738,67	614 178,52							0,00%
460	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	17,14	158 546,56	2 717 488,04							0,00%
461	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	91,60	31 887,24	2 920 871,18							0,00%
462	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1,88	190 738,67	358 588,70							0,00%
463	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0,41	184 571,14	75 674,17							0,00%
464	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	6,01	157 472,98	946 412,61							0,00%
465	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0,01	185 104,93	1 851,05							0,00%
466	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	26,80	24 754,77	663 427,84							0,00%
467	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1,15	181 655,88	208 904,26							0,00%
468	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5,2	шт	40,00	9 796,91	391 876,40							0,00%
469	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80							0,00%
470	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	724,00	1 102,70	798 354,80							0,00%
471	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444,00	334,62	148 571,28							0,00%
	Пролетное строение			0,00								0,00%
472	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м и весом 22т а\краном г\п 50тн.	шт	20,00	104 368,69	2 087 373,80							0,00%
473	Балка ВТК-24У	шт	20,00	1 657 605,95	33 152 119,00							0,00%
474	Установка на опоры моста ж.б. плит пролетных строений длиной до 15 м	шт	52,00	25 978,51	1 350 882,52							0,00%
475	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52,00	632 201,38	32 874 471,76							0,00%
476	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11,60	100 571,37	1 166 627,89							0,00%
477	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56,40	26 633,34	1 502 120,38							0,00%
478	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0,34	98 200,70	33 388,24							0,00%
479	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298,00	26 845,21	7 999 872,58							0,00%
480	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9,54	181 617,32	1 732 629,23							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
481	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	8,03	176 789,26	1 419 617,76							0,00%
482	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	3,30	164 180,60	541 795,98							0,00%
483	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	2,42	172 713,74	417 967,25							0,00%
484	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430,00	698,17	998 383,10							0,00%
485	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130,00	709,77	92 270,10							0,00%
	Мостовое полотно.			0,00								0,00%
486	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1470,00	6 544,20	9 619 974,00							
487	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	1440,00	851,42	1 226 044,80							0,00%
488	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4,84	129 790,92	628 188,05							0,00%
489	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1328,00	1 345,18	1 786 399,04							0,00%
490	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1328,00	1 314,32	1 745 416,96							0,00%
491	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	112,00	1 314,33	147 204,96							0,00%
492	Устройство штраб 20х30мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	222,00	1 815,05	402 941,10							0,00%
493	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110,00	2 374,25	261 167,50							0,00%
494	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	28,00	5 854,82	163 934,96							0,00%
495	- сталь уг. 25х4	тн	0,06	117 891,87	7 073,51							0,00%
496	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0,06	90 654,68	5 439,28							0,00%
497	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220,00	29 180,01	6 419 602,20							0,00%
498	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	23 458,36	1 501 335,04							0,00%
499	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	тн	1,46	543 028,42	792 821,49							0,00%
500	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб д. 160 мм	м	168,00	1 958,12	328 964,16							0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.			0,00								0,00%
501	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381,00	3 828,12	1 458 513,72							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
502	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134,00	7 222,28	967 785,52							0,00%
503	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАШ-67 (В30.F300.W8)	шт	36,00	211 674,10	7 620 267,60							0,00%
504	- то же П800.124.40-ТАШ-67 (В30.F300.W8)	шт	8,00	273 710,79	2 189 686,32							0,00%
505	Обмазочная гидоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736,00	1 102,70	811 587,20							0,00%
506	Омоноличивание переходных плит из бетона В30	м3	8,80	26 632,92	234 369,70							0,00%
507	-арматура АIII О 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0,69	86 970,91	60 009,93							0,00%
508	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной Технэластмост-С	м2	48,00	3 987,57	191 403,36							0,00%
509	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	372,00	1 314,31	488 923,32							0,00%
510	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	372,00	1 314,31	488 923,32							0,00%
511	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32,00	1 314,28	42 056,96							0,00%
512	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	41,00	25 893,74	1 061 643,34							0,00%
513	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29,00	13 289,82	385 404,78							0,00%
514	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100,00	783,45	78 345,00							0,00%
515	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	289 551,08	579 102,16							0,00%
516	Стоимость металлоконструкций	тн	2,21	366 109,69	809 102,41							0,00%
	Укрепительные работы			0,00								0,00%
517	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9890,00	1 059,15	10 474 993,50							0,00%
518	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2335,00	2 981,08	6 960 821,80							0,00%
519	- геотекстиль ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2569,00	344,00	883 736,00							0,00%
520	-арматура АIII О 12 мм	тн	0,39	176 789,26	68 947,81							0,00%
521	Монолитные бетонные упоры 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	222,00	7 241,05	1 607 513,10							0,00%
522	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	м3	10,35	41 530,05	429 836,02							0,00%
523	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	84,00	2 787,43	234 144,12							0,00%
524	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152,00	1 550,84	235 727,68							0,00%
525	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4,00	3 091,48	12 365,92							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг.08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
526	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3,20	21 553,28	68 970,50							0,00%
5-5	**Путепровод на ПК 139+67**			0,00								
	Подготовительные работы.			0,00								
527	Восстановление оси моста	км	0,10	67 296,03	6 729,60	-	-	-	-	-	-	0,00%
528	Устройство монтажных площадок, в том числе			0,00								
529	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650,00	497,44	323 336,00							0,00%
530	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	190,00	2 617,43	497 311,70							0,00%
531	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190,00	45 465,82	8 638 505,80							0,00%
532	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	190,00	9 854,84	1 872 419,60							0,00%
533	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133,00	-37 107,73	- 4 935 328,09							0,00%
	Сооружение опор.			0,00								
534	*Крайние опоры №1 и 4*			0,00								
535	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	5840,00	480,17	2 804 192,80	-	-	-	-	-	-	0,00%
536	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	37,20	12 682,64	471 794,21							0,00%
537	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	628,00	19 912,74	12 505 200,72							0,00%
538	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26,08	43 637,78	1 138 073,30							0,00%
539	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,64	177 057,15	113 316,58							0,00%
540	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,45	184 569,15	1 375 040,17							0,00%
541	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,41	172 764,87	1 107 422,82							0,00%
542	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,58	166 594,33	1 929 162,34							0,00%
543	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30	м3	122,00	5 962,68	727 446,96							0,00%
544	Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	122,00	42 693,01	5 208 547,22							0,00%
545	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10,10	20 978,56	211 883,46							0,00%
546	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	71,60	33 765,83	2 417 633,43							0,00%
547	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,89	190 738,67	360 496,09							0,00%
548	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,16	184 569,15	214 100,21							0,00%
549	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,06	172 745,87	10 364,75							0,00%
550	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	3,19	166 594,33	531 435,91							0,00%
551	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	19,60	26 633,25	522 011,70							0,00%
552	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0,06	166 578,34	9 994,70							0,00%
553	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,07	172 745,87	12 092,21							0,00%
554	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,66	184 569,15	121 815,64							0,00%
555	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,02	177 057,15	3 541,14							0,00%
556	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zeptec"

Договор: № 19-1/СМС /Кр/ 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
557	Обмазочная гизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1436,00	1 102,70	1 583 477,20							0,00%
558	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110,00	334,63	36 809,30							0,00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.			0,00								
559	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2200,00	479,10	1 054 020,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
560	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20	м3	32,40	12 682,73	410 920,45							0,00%
561	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	640,00	19 912,74	12 744 153,60							0,00%
562	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26,96	43 637,78	1 176 474,55							0,00%
563	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0,28	190 738,67	53 406,83							0,00%
564	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	4,59	184 569,15	847 172,40							0,00%
565	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	5,10	172 764,87	881 100,84							0,00%
566	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	9,83	166 594,33	1 637 622,26							0,00%
567	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	7,16	158 546,56	1 135 193,37							0,00%
568	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	92,00	38 071,13	3 502 543,96							0,00%
569	-арматура АIII d10	тн	3,32	190 738,67	633 252,38							0,00%
570	-арматура АIII d32	тн	17,38	158 546,56	2 755 539,21							0,00%
571	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	87,80	31 887,24	2 799 699,67							0,00%
572	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0,02	174 374,22	3 487,48							0,00%
573	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1,82	190 738,67	347 144,38							0,00%
574	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0,39	184 571,14	71 982,74							0,00%
575	-арматура АIII Ø22 мм	тн	6,02	166 594,33	1 002 897,87							0,00%
576	Устройство монолитных ж.б.подферменников из монолитного бетона В35	м3	27,60	25 480,13	703 251,59							0,00%
577	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0,01	174 374,22	1 743,74							0,00%
578	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1,13	190 738,67	215 534,70							0,00%
579	Установка опорных частей, РОЧ 20х25х5.2	шт	40,00	9 796,91	391 876,40							0,00%
580	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80							0,00%
581	Обмазочная гизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	540,00	1 102,70	595 458,00							0,00%
582	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	728,00	334,62	243 603,36							0,00%
	Пролетное строение			0,00								
583	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м	шт	20,00	104 368,69	2 087 373,80							0,00%
584	-железобетонные балки пролетного строения ВТК-24У	шт	20,00	1 657 605,95	33 152 119,00							0,00%
585	Установка на опоры мостов плит длиной 15м и весом 14тн	шт	52,00	25 978,51	1 350 882,52							0,00%
586	- плиты пустотные П15-А14К7	шт	52,00	632 201,38	32 874 471,76							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Кр/ 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
587	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11,60	100 784,15	1 169 096,14							0,00%
588	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56,40	26 633,34	1 502 120,38							0,00%
589	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,34	98 200,70	33 388,24							0,00%
590	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298,00	26 633,38	7 936 747,24							0,00%
591	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,48	181 618,32	1 721 741,67							0,00%
592	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,79	176 789,26	1 377 188,34							0,00%
593	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,16	164 180,30	518 809,75							0,00%
594	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2,42	219 806,33	531 931,32							0,00%
595	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430,00	741,31	1 060 073,30							0,00%
596	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130,00	709,77	92 270,10							0,00%
	Мостовое полотно			0,00								0,00%
597	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1460,00	6 544,20	9 554 532,00							0,00%
598	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1430,00	804,82	1 150 892,60							0,00%
599	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4,80	129 790,54	622 994,59							0,00%
600	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1320,00	1 345,20	1 775 664,00							0,00%
601	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1320,00	1 314,32	1 734 902,40							0,00%
602	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	110,00	1 314,30	144 573,00							0,00%
603	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	220,00	1 815,61	399 434,20							0,00%
604	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110,00	2 374,25	261 167,50							0,00%
605	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	м	56,00	3 135,96	175 613,76							0,00%
606	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220,00	29 180,01	6 419 602,20							0,00%
607	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	23 458,44	1 501 340,16							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
608	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	т	1,46	543 026,51	792 818,70							0,00%
609	Устройство водоотвода из ПВХ труб с пролетного строения	м	168,00	1 958,12	328 964,16							0,00%
	Сопряжение моста с насыпью			0,00								
610	Щебеночно-песчаных подушек под переходные плиты	м3	381,00	3 828,12	1 458 513,72							0,00%
611	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134,00	7 222,28	967 785,52							0,00%
612	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36,00	211 674,10	7 620 267,60							0,00%
613	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8,00	273 710,79	2 189 686,32							0,00%
614	Обмазочная гидоизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	748,00	1 102,70	824 819,60							0,00%
615	Омоноличивание переходных плит бетоном В30	м3	8,80	26 632,92	234 369,70							0,00%
616	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,69	86 970,91	60 009,93							0,00%
617	Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной Техноэластомостом	м2	48,00	3 987,57	191 403,36							0,00%
618	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	372,00	1 314,31	488 923,32							0,00%
619	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	372,00	1 314,31	488 923,32							0,00%
620	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32,00	1 314,28	42 056,96							0,00%
621	Устройство вравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41,00	25 893,74	1 061 643,34							0,00%
622	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29,00	13 289,82	385 404,78							0,00%
623	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100,00	783,45	78 345,00							0,00%
624	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	693 369,56	1 386 739,12							0,00%
	Укрепительные работы			0,00								0,00%
625	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9170,00	1 059,15	9 712 405,50							#ДЕЛ/0!
626	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2265,00	2 947,99	6 677 197,35							0,00%
627	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,37	168 370,72	62 297,17							0,00%
628	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	226,50	3 784,03	857 082,80							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
629	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	210,00	7 241,06	1 520 622,60							0,00%
630	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков, бетон В25	м3	5,260	41 530,05	218 448,06							0,00%
631	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42,00	2 787,43	117 072,06							0,00%
632	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	76,00	1 550,84	117 863,84							0,00%
633	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2,00	3 091,52	6 183,04							0,00%
634	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	1,90	21 551,67	40 948,17							0,00%
5-6	**Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2**			**0,00**								
	Усиление фундаментов опор			**0,00**								
635	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах, с обратной засыпкой	м3	1440,00	1 485,41	2 138 990,40							0,00%
636	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	24,00	4 674,72	112 193,28							0,00%
637	Устройство бетонной подготовки, бетон В15	м3	48,00	11 196,61	537 437,28							0,00%
638	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	8,27	499 673,38	4 132 298,85							0,00%
639	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами из бетона В25	м3	240,00	40 468,14	9 712 353,60							0,00%
640	Арматура А-III, д=32 мм	тн	1,80	89 297,07	160 734,73							0,00%
641	Арматура А-III, д=20 мм	тн	2,96	89 644,13	265 346,62							0,00%
	Усиление стоек промежуточных опор			0,00								0,00%
642	Крепление швеллеров №40П к арматуре стоек опор, с заполнением пустот между швеллерами и бетоном стоек эпоксидным компаудом	тн	14,78	124 618,70	1 841 864,39							0,00%
643	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Ст09Г2с	тн	14,78	282 823,97	4 180 138,28							0,00%
644	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	195,84	142,08	27 824,95							0,00%
	Усиление ригелей опор			0,00	-							0,00%
645	Изготовление и монтаж составных коробов из листовой стали с заполнением пустот между коробами и бетоном ригелей эпоксидным компаудом	тн	19,63	171 505,66	3 366 656,11							0,00%
646	Прокат тонколистовой толщиной 2 мм из стали	тн	19,63	158 495,62	3 111 269,02							0,00%
647	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	125,00	142,14	17 767,50							0,00%
648	Подмости для бетонирования опор	тн	8,50	101 467,02	862 469,67							0,00%
	Пролетные строения			0,00								0,00%
649	Восстановление балок до проектного контура эпоксидным компаудом	м2	8471,00	1 411,57	11 957 409,47							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Кр от 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
650	Ремонт диафрагм пролетного строения №2 (восстановление стыков объединения балок металлическими накладками)	тн	9,50	364 904,46	3 466 592,37							0,00%
651	Поднятие и установка на опоры мостов железобетонных балок пролетных строений	шт	42,00	153 936,03	6 465 313,26							0,00%
652	Демонтаж и установка РОЧ	шт	84,00	1 275,65	107 154,60							0,00%
653	РОЧ 200х250х70	шт	84,00	5 972,24	501 668,16							0,00%
654	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	5,92	374 528,22	2 217 207,06							0,00%
655	Подъем железобетонных пролетных строений на высоту 0,5 м длиной до 18 м	шт	5,00	81 190,24	405 951,20							0,00%
656	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	187,74	25 914,39	4 865 167,58							0,00%
657	Арматура А-III, д=16 мм	тн	6,84	152 140,07	1 040 638,08							0,00%
	Мостовое полотно			0,00	-							
658	Демонтажные работы	тн	840,25	2 302,89	1 935 003,32							0,00%
659	Бетон сточного треугольника В30	м3	69,90	29 000,78	2 027 154,52							0,00%
660	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэластомост С"	м2	1109,60	6 544,20	7 261 444,32							0,00%
661	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	1298,23	1 289,96	1 674 664,77							0,00%
662	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В30, с устройством металлической сетки	м2	1109,60	949,76	1 053 853,70							0,00%
663	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов	м	73,00	22 262,05	1 625 129,65							0,00%
664	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4,5 см	м2	874,00	1 408,49	1 231 020,26							0,00%
665	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 3 см	м2	874,00	1 076,81	941 131,94							0,00%
666	Устройство скрытого дренажа	м	14,00	15 885,93	222 403,02							0,00%
667	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	216,00	16 403,25	3 543 102,00							0,00%
668	Установка перильного ограждения из оцинкованной стали	тн	6,78	592 254,43	4 015 485,04							0,00%
	Сопряжение моста с подходами			0,00								
669	Демонтаж сборных переходных плит и лежней под переходными плитами	м3	95,40	3 992,69	380 902,63							0,00%
670	Устройство ж//б уступов на шкафных стенках для опирания переходных плит бетон	м3	6,70	25 914,39	173 626,41							0,00%
671	Укладка переходных сборных плит и лежней под переходные плиты	м3	98,22	34 734,67	3 411 639,29							0,00%
672	Плита переходная П800.98.40	шт	28,00	183 863,19	5 148 169,32							0,00%

Проект	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)	Номер Сертификата:	№-1
Заказчик	ТОО «СП «Сине Мидас Строй»	Дата Сертификата:	18.04.2018г.
Подрядчик	ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»	Срок исполнения:	08.01.2018 -18.04.2018г.г.
Инженер	ТОО "Zertec"		
Договор	№ 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года		

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
673	Плита переходная П800.124.40	шт	2,00	238 171,17	476 342,34							0,00%
674	Лежень Л480.63.50	шт	4,00	82 352,00	329 408,00							0,00%
675	Блок лежня Л-5	шт	2,00	91 472,92	182 945,84							0,00%
676	Устройстводвухслойной обмазочной гидроизоляции битумом	м2	574,00	1 072,90	615 844,60							0,00%
677	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	5,60	37 549,84	210 279,10							0,00%
678	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345,00	3 596,47	1 240 782,15							0,00%
679	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345,00	3 648,06	1 258 580,70							0,00%
680	Укрепление конусов бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см по слою щебня 15 см, из бетона В20	м2	245,00	3 080,20	754 649,00							0,00%
681	Устройство лестничных сходов сборных из бетона В30	м3	27,64	107 974,89	2 984 425,96							0,00%
682	Устройство водоприемных круглых колодцев из сборного ж/б д=1 м	шт	4,00	89 054,75	356 219,00							0,00%
683	Устройство отводов воды из асбестоцементных труб д=300мм	м	144,00	5 259,70	757 396,80							0,00%
684	Устройство отводов воды из гасителей	шт	4,00	34 314,18	137 256,72							0,00%
685	Устройство отводов воды из сборных ж/б лотков	м	76,00	7 194,07	546 749,32							0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				3 050 700 302,05		-		13 341 206,66		13 341 206,66	0,44%

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Буран

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
650	Ремонт диафрагм пролетного строения №2 (восстановление стыков объединения балок металлическими накладками)	тн	9,50	364 904,46	3 466 592,37							0,00%
651	Поднятие и установка на опоры мостов железобетонных балок пролетных строений	шт	42,00	153 936,03	6 465 313,26							0,00%
652	Демонтаж и установка РОЧ	шт	84,00	1 275,65	107 154,60							0,00%
653	РОЧ 200х250х70	шт	84,00	5 972,24	501 668,16							0,00%
654	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	5,92	374 528,22	2 217 207,06							0,00%
655	Подъем железобетонных пролетных строений на высоту 0,5 м длиной до 18 м	шт	5,00	81 190,24	405 951,20							0,00%
656	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	187,74	25 914,39	4 865 167,58							0,00%
657	Арматура А-III, д=16 мм	тн	6,84	152 140,07	1 040 638,08							0,00%
	Мостовое полотно			0,00	-							
658	Демонтажные работы	тн	840,25	2 302,89	1 935 003,32							0,00%
659	Бетон сточного треугольника В30	м3	69,90	29 000,78	2 027 154,52							0,00%
660	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэластомост С"	м2	1109,60	6 544,20	7 261 444,32							0,00%
661	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	1298,23	1 289,96	1 674 664,77							0,00%
662	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В30, с устройством металлической сетки	м2	1109,60	949,76	1 053 853,70							0,00%
663	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов	м	73,00	22 262,05	1 625 129,65							0,00%
664	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4,5 см	м2	874,00	1 408,49	1 231 020,26							0,00%
665	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 3 см	м2	874,00	1 076,81	941 131,94							0,00%
666	Устройство скрытого дренажа	м	14,00	15 885,93	222 403,02							0,00%
667	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	216,00	16 403,25	3 543 102,00							0,00%
668	Установка перильного ограждения из оцинкованной стали	тн	6,78	592 254,43	4 015 485,04							0,00%
	Сопряжение моста с подходами			0,00								
669	Демонтаж сборных переходных плит и лежней под переходными плитами	м3	95,40	3 992,69	380 902,63							0,00%
670	Устройство ж//б уступов на шкафных стенках для опирания переходных плит бетон	м3	6,70	25 914,39	173 626,41							0,00%
671	Укладка переходных сборных плит и лежней под переходные плиты	м3	98,22	34 734,67	3 411 639,29							0,00%
672	Плита переходная П800.98.40	шт	28,00	183 863,19	5 148 169,32							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде. примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС/Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-1

Дата Сертификата: 18.04.2018г.

Срок исполнения: 08.01.2018 -18.04.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
673	Плита переходная П800.124.40	шт	2,00	238 171,17	476 342,34							0,00%
674	Лежень Л480.63.50	шт	4,00	82 352,00	329 408,00							0,00%
675	Блок лежня Л-5	шт	2,00	91 472,92	182 945,84							0,00%
676	Устройстводвухслойной обмазочной гидроизоляции битумом	м2	574,00	1 072,90	615 844,60							0,00%
677	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	5,60	37 549,84	210 279,10							0,00%
678	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345,00	3 596,47	1 240 782,15							0,00%
679	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345,00	3 648,06	1 258 580,70							0,00%
680	Укрепление конусов бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см по слою щебня 15 см, из бетона В20	м2	245,00	3 080,20	754 649,00							0,00%
681	Устройство лестничных сходов сборных из бетона В30	м3	27,64	107 974,89	2 984 425,96							0,00%
682	Устройство водоприемных круглых колодцев из сборного ж/б д=1 м	шт	4,00	89 054,75	356 219,00							0,00%
683	Устройство отводов воды из асбестоцементных труб д=300мм	м	144,00	5 259,70	757 396,80							0,00%
684	Устройство отводов воды из гасителей	шт	4,00	34 314,18	137 256,72							0,00%
685	Устройство отводов воды из сборных ж/б лотков	м	76,00	7 194,07	546 749,32							0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				3 050 700 302,05		-		13 341 206,66		13 341 206,66	0,44%

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Бидан