Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-9**
Дата Сертификата:	26.10.2018г.
Срок исполнения:	26.09.2018 -26.10.2018г.г.
Договор:	№ 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)
Заказчик:	ТОО «СП «Сине Мидас Строй»
Подрядчик:	ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Технический надзор:	ТОО "Zertec"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	5 132 814 951,90 тенге
Дата начала работ:	15.12.2017г.
Срок завершения:	30.09.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-9

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	Итого по ВОР	5 132 814 951,90	1 692 625 839,62	300 216 483,38	-	300 216 483,38	1 992 842 322,99	38,83%
2	Материалы на стройплощадке	-			-	-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**5 132 814 951,90**	**1 692 625 839,62**	**300 216 483,38**	**-**	**300 216 483,38**	**1 992 842 322,99**	**38,83%**
III	**Вычеты**							
3	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	256 640 747,59	66 207 262,57	15 010 824,17		15 010 824,17	99 642 116,15	**38,83%**
VI	**Сумма данного промежуточного сертификата**		**1 626 418 577,05**	**285 205 659,21**	**-**	**285 205 659,21**	**1 893 200 206,84**	

Подрядчик: **ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»** **Заместитель директора** **Борисова У.В.**	**Заказчик:** **ТОО "СП "Сине Мидас Строй"** **Руководитель проекта** **Абилов И.А.**	**Заказчик:** **ТОО "СП "Сине Мидас Строй"** **Генеральный директор** **А.Будан**
Подпись **Дата**	**Подпись** **Дата**	**Подпись** **Дата**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				63 245 434,01		9 594 204,16		-		9 594 204,16	15,17%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1 775 258 796,72		767 334 453,24		151 323 246,33		918 657 699,57	51,75%
3	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				243 610 419,12		48 421 217,31		20 801,82		48 442 019,13	19,89%
4	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ				3 050 700 302,05		867 275 964,91		148 872 435,22		1 016 148 400,13	33,31%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 132 814 951,90**		**1 692 625 839,62**		**300 216 483,38**		**1 992 842 322,99**	**38,83%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-9

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1-1	**I - ЭТАП новое строительство**											
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	21,00		-		-		-	-	-	
2	Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км	шт	76,00	1 848,78	140 507,28	76,00	140 507,28	-	-	76,00	140 507,28	100,00%
3	Устройство временной объездной дороги			2 506 811,09	2 506 811,09				-		-	0,00%
5	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65	шт	1	-	-				-		-	
6	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+25 (линия АБ)	шт	1	-	-				-		-	
7	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+79 (линия АБ)	шт	1	-	-				-		-	
8	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15	шт	1	-	-				-		-	
9	Переустройство контактной сети	шт	1	-	-				-		-	
1-2	**II-ЭТАП. Реконструкция**										-	
10	Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)	км	10,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Вырубка деревьев и корчевка пней	шт	51,00	1 768,82	90 209,82	51,00	90 209,82	-	-	51,00	90 209,82	100,00%
12	Разборка существующей дорожной одежды	м2	88 191,00	358,40	31 607 654,40	12 525,41	4 489 106,94	-	-	12 525,41	4 489 106,94	14,20%
13	Разборка дорожных знаков	шт	17,00	14 658,81	249 199,77		-		-	-	-	0,00%
14	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	1	2 082 741,62	2 082 741,62	1,00	2 082 741,62	-	-	1,00	2 082 741,62	100,00%
15	Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт	шт	3	1 395 819,25	4 187 457,75	2,00	2 791 638,50	-	-	2,00	2 791 638,50	66,67%
16	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	2	738 139,86	1 476 279,72		-		-	-	-	0,00%
17	Демонтаж ж/б труб д=1,0 м	шт	1	2 845 316,08	2 845 316,08		-		-	-	-	0,00%
18	Рекультивация грунтовых внетрассовых карьеров	м2	529 023,00	33,88	17 923 299,24		-		-		-	0,00%
19	Рекультивация участков временной объездной дороги	м2	10 207,00	13,32	135 957,24		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**63 245 434,01**		**9 594 204,16**		-		**9 594 204,16**	**15,17%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
1	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м	м3	105 801,00	30,90	3 269 250,90	25 502,00	788 011,80	11 211,00	346 419,90	36 713,00	1 134 431,70	34,70%
2	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м	м3	5 980,00	64,22	384 035,60		-		-	-	-	0,00%
3	Выемка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	3 154,00	242,46	764 718,84		-		-	-	-	0,00%
4	Разработка грунта 2 группы экскаватором из сосредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	1 800 990,00	520,42	937 271 215,80	619 438,72	322 368 296,40	208 269,93	108 387 839,55	827 708,65	430 756 135,95	45,96%
5	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	1 706 948,00	134,07	228 850 518,36	587 093,59	78 711 637,03	197 394,74	26 464 712,51	784 488,32	105 176 349,53	45,96%
6	Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	443 944,00	29,06	12 901 012,64	48 511,50	1 409 744,19	82 590,00	2 400 065,40	131 101,50	3 809 809,59	29,53%
7	Закрепление откосов насыпи кокосовым волокном	м2	12 640,00	124,84	1 577 977,60		-		-	-	-	0,00%
8	Кокосовое волокно, вшитое биоразлагаемой нитью, между двумя биоразлагаемыми полипропиленовыми сетками	м2	13 272,00	561,52	7 452 493,44		-		-	-	-	0,00%
9	Укрепление откосов из растительного слоя, толщиной 15 см	м2	12 640,00	281,13	3 553 483,20		-		-	-	-	0,00%
	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой от ПК111+15 до ПК112+47, ПК114+80 до ПК120+16, ПК120+87 до 123+00			0,00	0,00					-		
10	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	14 000,00	3 161,59	44 262 260,00	6 272,76	19 831 895,29	-	-	6 272,76	19 831 895,29	44,81%
11	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	46 667,00	32,70	1 526 010,90	26 741,24	874 438,55	-	-	26 741,24	874 438,55	57,30%
12	Стоимость георешетки триакс-170	м2	51 333,70	1 013,88	52 046 211,76	29 415,36	29 823 649,25	-	-	29 415,36	29 823 649,25	57,30%
	Усиление подошвы насыпи 2 -слойной георешеткой от ПК123+50 до ПК139+11			0,00	0,00					-	-	
13	Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	19 376,00	3 161,59	61 258 967,84	18 675,99	59 045 832,71	-	-	18 675,99	59 045 832,71	96,39%
14	Укладка верхнего слоя георешетки	м2	64 587,00	32,70	2 111 994,90	62 253,31	2 035 683,24	-	-	62 253,31	2 035 683,24	96,39%
15	Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	19 808,00	3 161,59	62 624 774,72	19 497,09	61 641 804,77	-	-	19 497,09	61 641 804,77	98,43%
16	Укладка нижнего слоя георешетки	м2	66 027,00	32,70	2 159 082,90	64 990,31	2 125 183,14	-	-	64 990,31	2 125 183,14	98,43%
17	Стоимость георешетки триакс-170	м2	143 675,40	1 013,88	145 669 614,55	139 967,98	141 910 737,59	-	-	139 967,98	141 910 737,59	97,42%
	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой от ПК 70+60 до ПК 73+00									-		
Нов	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2		32,70	-	4 491,30	146 865,51		-	4 491,30	146 865,51	
Нов	Стоимость георешетки триакс-170	м2		1 013,88	-	5 299,73	5 373 294,31		-	5 299,73	5 373 294,31	
	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой от ПК 92+80 до ПК 95+80									-		

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
Нов	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2		32,70	-	11 630,41	380 314,41		-	11 630,41	380 314,41	
Нов	Стоимость георешетки триакс-170	м2		1 013,88	-	13 723,88	13 914 371,31		-	13 723,88	13 914 371,31	
	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой от ПК 140+00 до ПК 146+00									-		
Нов	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2		32,70	-	21 929,19	717 084,51		-	21 929,19	717 084,51	
Нов	Стоимость георешетки триакс-170	м2		1 013,88	-	25 876,44	26 235 609,25		-	25 876,44	26 235 609,25	
	Усиление подошвы насыпи 2-го слоя георешеткой от ПК 117+00 до ПК 123+00									-		
Нов	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2		32,70	-			11 166,26	365 136,70	11 166,26	365 136,70	
Нов	Стоимость георешетки триакс-170	м2	35400,00	1 013,88	35 891 352,00			13 176,19	13 359 072,27	13 176,19	13 359 072,27	
	II-ЭТАП. Реконструкция									-		
1	Снятие ПСП	м3	7 307,00	30,06	219 648,42					-		0,00%
2	Доуплотнение верха существующего земляного полотна с поливом водой с учетом досыпки	м3	27 251,00	112,69	3 070 915,19					-		0,00%
3	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	4 833,00	54,76	264 655,08		-		-	-	-	0,00%
4	Разработка выемки 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	1 675,00	235,92	395 166,00		-		-	-	-	0,00%
5	Разработка грунта 2 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	252 666,00	476,47	120 387 769,02		-		-	-	-	0,00%
6	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	244 450,00	172,44	42 152 958,00		-		-	-	-	0,00%
7	Планировка верха земляного полотна	м2	157 498,00	32,97	5 192 709,06		-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**1 775 258 796,72**		**767 334 453,24**		**151 323 246,33**		**918 657 699,57**	**51,75%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м**	**шт**	**2,00**									
	Земляные работы											
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	124,60	225,75	28 128,45							0,00%
2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на самосвалы и перевозкой на 1 км (излишний грунт)	м3	4,10	315,73	1 294,49							0,00%
	Тело трубы											
3	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	35,30	2 809,72	99 183,12							0,00%
4	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	13,68	3 861,40	52 823,95							0,00%
5	Лекальный блок №8	шт	18,00	69 860,45	1 257 488,10							0,00%
6	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	14,28	19 148,89	273 446,15							0,00%
7	Круглые звенья блок №13	шт	34,00	33 811,26	1 149 582,84							0,00%
8	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	12,28	8 326,76	102 252,61							0,00%
9	Портальная стенка СТ-12	шт	4,00	109 187,13	436 748,52							0,00%
10	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	8,00	93 290,80	746 326,40							0,00%
11	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4,40	18 645,58	82 040,55							0,00%
12	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мнастикой	м2	284,90	1 183,71	337 238,98							0,00%
13	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	12,40	3 458,65	42 887,26							0,00%
14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	115,88	182,93	21 197,93							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе											
15	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	588,60	2 428,33	1 429 315,04							0,00%
16	Установка блоков упоров	м	44,06	8 167,85	359 875,47							0,00%
17	Устройство асфальтовых планок	м3	0,30	32 024,90	9 607,47							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе											
18	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	267,30	3 175,47	848 803,13							0,00%
19	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	169,74	2 473,09	419 782,30							0,00%
20	Установка блоков упоров	м	25,18	8 229,16	207 210,25							0,00%
21	Устройство асфальтовых планок	м3	0,41	32 028,59	13 131,72							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе			#ДЕЛ/0!								

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-9

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
22	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	20,20	1 278,85	25 832,77							0,00%
23	Устройство подготовки из щебня	м3	23,00	5 157,53	118 623,19							0,00%
24	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	281,07	3 143,48	883 537,92							0,00%
25	Устройство каменной рисбермы	м3	4,60	3 971,46	18 268,72							0,00%
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м**	**шт**	**3,00**	**0,00**								
	Земляные работы											
26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	293,10	225,75	66 167,33	97,70	22 055,78	-	-	97,70	22 055,78	33,33%
	Тело трубы					-	-			-	-	
27	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	164,70	5 157,42	849 427,07	54,90	283 142,36	-	-	54,90	283 142,36	33,33%
28	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	119,00	3 861,40	459 506,60	21,27	82 131,98	-	-	21,27	82 131,98	17,87%
29	Лекальный блок №9	шт	10,00	52 249,97	522 499,70	2,00	104 499,94	-	-	2,00	104 499,94	20,00%
30	Лекальный блок №8	шт	96,00	69 860,45	6 706 603,20	17,00	1 187 627,65	-	-	17,00	1 187 627,65	17,71%
31	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	50,63	13 178,93	667 249,23	30,71	404 724,94	-	-	30,71	404 724,94	60,66%
32	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	61,00	66 422,97	4 051 801,17	37,00	2 457 649,89	-	-	37,00	2 457 649,89	60,66%
33	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	52,64	8 326,76	438 320,65	9,82	81 768,78	-	-	9,82	81 768,78	18,66%
34	Портальная стенка СТ-12	шт	8,00	109 187,13	873 497,04	2,00	218 374,26	-	-	2,00	218 374,26	25,00%
35	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	24,00	93 290,80	2 238 979,20	4,00	373 163,20	-	-	4,00	373 163,20	16,67%
36	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	9,60	18 645,58	178 997,57	-	-		-	-	-	0,00%
37	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой	м2	962,60	1 183,71	1 139 439,25	320,87	379 813,08	-	-	320,87	379 813,08	33,33%
38	Устройство гидроизоляции двухслойной	м2	52,50	3 458,75	181 584,38	17,50	60 528,13	-	-	17,50	60 528,13	33,33%
39	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	2101,10	511,07	1 073 809,18		-		-	-	-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе									-	-	
40	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18,00	1 278,96	23 021,28		-		-	-	-	0,00%
41	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	294,30	2 557,50	752 672,25		-		-	-	-	0,00%
42	Установка блоков упоров	м	44,06	8 167,85	359 875,47		-		-	-	-	0,00%
43	Устройство асфальтовых планок	м3	1,00	32 028,59	32 028,59		-		-	-	-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе									-	-	
44	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	218,12	2 907,42	634 166,45		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
45	Установка блоков упоров	м	25,18	9 105,07	229 220,14		-		-	-	-	0,00%
46	Устройство асфальтовых планок	м3	0,70	32 022,26	22 415,58		-		-	-	-	0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе									-	-	
47	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	35,30	1 278,96	45 147,29		-		-	-	-	0,00%
48	Устройство подготовки из щебня	м3	40,50	5 157,42	208 875,51		-		-	-	-	0,00%
49	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	140,54	3 249,77	456 722,68		-		-	-	-	0,00%
50	Устройство каменной рисбермы	м3	8,10	3 971,77	32 171,34		-		-	-	-	0,00%
4-3	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м**	**шт**	**1,00**	**0,00**			-		-			
	Земляные работы							-				
51	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	89,80	225,75	20 272,35	89,80	20 272,35	-	-	89,80	20 272,35	100,00%
	Тело трубы											
52	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	47,00	5 157,42	242 398,74	47,00	242 398,74	-	-	47,00	242 398,74	100,00%
53	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	16,67	3 861,40	64 369,54	16,67	64 369,54	-	-	16,67	64 369,54	100,00%
54	Лекальный блок №9	шт	2,00	52 249,98	104 499,96	2,00	104 499,96	-	-	2,00	104 499,96	100,00%
55	Лекальный блок №8	шт	13,00	69 860,45	908 185,85	13,00	908 185,85	-	-	13,00	908 185,85	100,00%
56	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	24,07	32 042,90	771 272,60	24,07	771 272,60	-	-	24,07	771 272,60	100,00%
57	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	29,00	65 877,14	1 926 266,13	29,00	1 910 437,06	-	-	29,00	1 910 437,06	99,18%
58	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	12,96	11 959,75	154 998,36	12,96	154 998,36	-	-	12,96	154 998,36	100,00%
59	Портальная стенка СТ-12	шт	4,00	109 187,13	436 748,52	4,00	436 748,52	-	-	4,00	436 748,52	100,00%
60	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4,00	93 290,80	373 163,20	4,00	373 163,20	-	-	4,00	373 163,20	100,00%
61	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5,36	18 645,58	99 940,31	-	-	-	-	-	-	0,00%
62	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой	м2	497,00	1 183,71	588 303,87		-		-	-	-	0,00%
63	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	28,60	3 458,75	98 920,25		-		-	-	-	0,00%
64	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	163,01	370,96	60 470,19		-		-	-	-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе									-	-	
65	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	8,40	1 278,96	10 743,26							0,00%
66	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	39,50	2 874,20	113 530,90							0,00%
67	Установка блоков упоров	м	2,45	8 167,85	20 011,23							0,00%
68	Устройство асфальтовых планок	м3	0,40	32 028,60	12 811,44							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе											
69	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	20,80	3 600,70	74 894,56		-		-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
70	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	9,40	2 938,07	27 617,86							0,00%
71	Установка блоков упоров	м	1,40	8 169,07	11 436,70							0,00%
72	Устройство асфальтовых планок	м3	0,30	32 024,50	9 607,35							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе											
73	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	16,50	1 278,96	21 102,84							0,00%
74	Устройство подготовки из щебня	м3	18,90	5 157,42	97 475,24							0,00%
75	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	21,87	3 524,67	77 084,53							0,00%
76	Устройство каменной рисбермы	м3	3,80	3 971,77	15 092,73							0,00%
4-4	**Труба ж/б прямоугольная 4х2,5**	**шт**	**1,00**	**0,00**								
77	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78,00	206,99	16 145,22							0,00%
78	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	300,00	282,26	84 678,00							0,00%
	Тело трубы											
79	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	23,50	2 809,72	66 028,42							0,00%
80	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	84,40	18 645,58	1 573 686,95							0,00%
81	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	183,08	7 327,81	1 341 575,45							0,00%
82	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	46,00	365 942,19	16 833 340,74							0,00%
83	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	501,80	1 183,71	593 985,68							0,00%
84	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	126,60	3 458,75	437 877,75							0,00%
85	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18,90	2 809,72	53 103,71							0,00%
86	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10,60	18 427,20	195 328,32							0,00%
87	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4,30	18 645,48	80 175,56							0,00%
88	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30,72	6 992,11	214 797,62							0,00%
89	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2,00	347 167,10	694 334,20							0,00%
90	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4,00	156 804,10	627 216,40							0,00%
91	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	74 408,43	297 633,72							0,00%
92	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10,70	1 183,71	12 665,70							0,00%
93	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,70	3 458,75	9 338,63							0,00%
94	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78,00	220,43	17 193,54							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе			#ДЕЛ/0!								

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-9

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

Инжевер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
95	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	114,70	3 218,29	369 137,86							0,00%
96	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5,50	7 203,65	39 620,08							0,00%
97	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	32 021,43	19 212,86							0,00%
98	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43,40	2 934,24	127 346,02							0,00%
99	Устройство асфальтовых планок	м3	0,20	32 021,45	6 404,29							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе											
100	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68,90	155,95	10 744,96							0,00%
101	Устройство подготовки из щебня	м3	5,90	5 157,42	30 428,78							0,00%
102	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	79,10	2 979,97	235 715,63							0,00%
103	Устройство каменной наброски	м3	25,10	3 971,77	99 691,43							0,00%
104	Асфальтовые планки	м3	0,30	32 028,60	9 608,58							0,00%
4-5	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2**	**шт**	**6,00**	0,00	-							
105	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	468,00	206,99	96 874,30							0,00%
106	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	736,00	282,26	207 743,36							0,00%
	Тело трубы											
107	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	55,20	2 809,72	155 096,54							0,00%
108	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	220,80	18 645,58	4 116 944,06							0,00%
109	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	320,37	13 624,49	4 364 877,86							0,00%
110	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	181,00	147 165,80	26 637 009,80							0,00%
111	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	1453,70	1 183,71	1 720 759,23							0,00%
112	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	368,00	3 458,75	1 272 820,00							0,00%
113	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	73,80	2 809,72	207 357,34							0,00%
114	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	42,00	18 645,48	783 110,16							0,00%
115	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	13,20	18 645,48	246 120,34							0,00%
116	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	111,78	8 962,41	1 001 818,19							0,00%
117	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	22,00	171 990,70	3 783 795,40							0,00%
118	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	24,00	83 900,01	2 013 600,24							0,00%
119	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	24,00	74 408,40	1 785 801,60							0,00%
120	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	64,20	1 183,71	75 994,18							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
121	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16,20	3 458,75	56 031,75							0,00%
122	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	468,00	274,19	128 320,92							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
123	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	411,00	3 218,29	1 322 717,19							0,00%
124	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	33,00	7 203,65	237 720,45							0,00%
125	Устройство асфальтовых планок	м3	2,40	32 021,44	76 851,46							0,00%
126	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	216,60	2 930,97	634 848,10							0,00%
127	Устройство асфальтовых планок	м3	1,20	32 021,43	38 425,72							0,00%
	Устройство конца укрепления русла											
128	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	234,80	155,95	36 617,06							0,00%
129	Устройство подготовки из щебня	м3	30,60	5 157,42	157 817,05							0,00%
130	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	361,30	3 142,87	1 135 518,93							0,00%
131	Устройство каменной наброски	м3	139,00	3 971,77	552 076,03							0,00%
132	Асфальтовые планки	м3	1,90	32 028,59	60 854,32							0,00%
4-6	**Скотопрогон с отверстием 4х2,5 на ПК107+22,5**	**шт**	**1,00**	**0,00**								0,00%
133	Подготовительные работы	шт	1,00	743 834,21	743 834,21							
134	Земляные работы	м3	748,50	201,77	151 024,85							0,00%
135	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	528,75	310,47	164 161,01							0,00%
	Тело трубы											0,00%
136	Подготовка из щебня	м3	103,00	5 157,42	531 214,26							
137	Устройво монолитных фундаментов из сульфастойкого бетона В27,5	м3	40,00	23 926,98	957 079,20							0,00%
138	Устройство сборных фундаментов	м3	14,76	6 583,84	97 177,48							0,00%
139	Блоки фундаментные железобетонные фодопропускных труб ФБС 14.5.6	шт	36,00	23 600,39	849 614,04							0,00%
140	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	170,20	7 327,81	1 247 193,26							0,00%
141	Блок ЗП 19.100 (№94)	шт	47,00	331 121,25	15 562 698,75							0,00%
142	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	500,00	1 183,71	591 855,00							0,00%
143	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	116,00	3 458,75	401 215,00							0,00%
144	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	8,60	23 926,97	205 771,94							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
145	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	22,80	7 304,31	166 538,27							0,00%
146	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2,00	347 167,11	694 334,22							0,00%
147	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4,00	156 804,10	627 216,40							0,00%
148	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	74 408,43	297 633,72							0,00%
149	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	387,25	207,04	80 176,24							0,00%
	Укрепительные работы											
150	Земляные работы	м3	200,00	217,78	43 556,00							0,00%
151	Устройство подготовки из щебня	м3	23,00	5 157,42	118 620,66							0,00%
152	Укрепление откосов на входе русла монолитным бетоном В25 при толщине 10 см	м2	360,00	3 444,97	1 240 189,20							0,00%
153	Устройство рисбермы из рваного камня	м3	73,00	3 971,77	289 939,21							0,00%
4-7	**Водоотвод с проезжей части**											
	Устройство прикромочных водоотводных лотков											
154	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	631,75	10 036,67	6 340 666,27							0,00%
155	блок Б-1-20-75	шт	4269,00	4 692,65	20 032 922,85							0,00%
	Водосброс											
156	Устройство щебеночной подготовки	м3	85,20	3 931,40	334 955,28							0,00%
157	Устройство монолитного бетона	м3	23,43	17 746,99	415 811,98							0,00%
158	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	29,97	36 419,86	1 091 503,20							0,00%
159	Блоки Б2-22-40	м3	7,25	50 464,47	365 867,41							0,00%
160	Блок Б-5	шт	284,00	2 992,19	849 781,96							0,00%
	По откосу			#ДЕЛ/0!								
161	Укладка монолитного бетона	м3	56,41	17 747,30	1 001 125,19							0,00%
162	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м3	987,50	3 015,64	2 977 944,50							0,00%
163	Блок Б-6	шт	1975,00	1 664,78	3 287 940,50							0,00%
	Устройство отводов воды из гасителей											
164	Устройство щебеночной подготовки	м3	46,15	3 931,40	181 434,11							0,00%
165	Укладка монолитного бетона	м3	50,00	17 747,28	887 364,00							0,00%
166	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	шт	71,00	26 722,48	1 897 296,08							0,00%
167	Блок Б-5	шт	426,00	2 992,19	1 274 672,94							0,00%
168	Блок Б-9	шт	71,00	3 318,59	235 619,89							0,00%
169	Растекатель	м3	0,29	26 168,79	7 588,95							0,00%
	II-ЭТАП. Реконструкция											
4-8	**Труба ж/б прямоугольная 4х2,5**	**шт**	**1,00**	**0,00**								
170	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78,00	230,31	17 964,18	78,00	17 964,18	-	-	78,00	17 964,18	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-9

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
171	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	238,30	274,75	65 472,93	238,30	65 472,93	-	-	238,30	65 472,93	100,00%
	Тело трубы									-	-	
172	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	98,10	2 733,89	268 194,61	98,10	268 194,61	-	-	98,10	268 194,61	100,00%
173	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	1,80	18 141,87	32 655,37	1,80	32 655,37	-	-	1,80	32 655,37	100,00%
174	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	139,30	7 129,97	993 204,82	139,30	993 204,82	-	-	139,30	993 204,82	100,00%
175	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	35,00	355 972,27	12 459 029,45	35,00	12 459 029,45	-	-	35,00	12 459 029,45	100,00%
176	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	381,90	1 151,73	439 845,69	381,90	439 845,69	-	-	381,90	439 845,69	100,00%
177	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	96,40	3 365,19	324 404,32	96,40	324 404,32	-	-	96,40	324 404,32	100,00%
178	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18,90	2 733,79	51 668,63	18,90	51 668,63	-	-	18,90	51 668,63	100,00%
179	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10,60	17 929,51	190 052,81	10,60	190 052,81	-	-	10,60	190 052,81	100,00%
180	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	4,30	18 141,97	78 010,47		-		-	-	-	0,00%
181	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30,72	6 803,05	208 989,70	30,72	208 989,70	-	-	30,72	208 989,70	100,00%
182	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2,00	337 799,90	675 599,80	2,00	675 599,80	-	-	2,00	675 599,80	100,00%
183	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4,00	152 569,97	610 279,88	4,00	610 279,88	-	-	4,00	610 279,88	100,00%
184	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	72 399,20	289 596,80	4,00	289 596,80	-	-	4,00	289 596,80	100,00%
185	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10,70	1 151,73	12 323,51	10,70	12 323,51	-	-	10,70	12 323,51	100,00%
186	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,70	3 365,35	9 086,45	2,70	9 086,45	-	-	2,70	9 086,45	100,00%
187	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78,00	266,69	20 801,82		-	78,00	20 801,82	78,00	20 801,82	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе											
188	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	114,70	3 131,43	359 175,02				-			0,00%
189	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5,50	7 009,17	38 550,44				-			0,00%
190	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	31 160,10	18 696,06				-			0,00%
191	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43,40	2 854,99	123 906,57							0,00%
192	Устройство асфальтовых планок	м3	0,20	31 155,65	6 231,13							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе											
193	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68,90	151,76	10 456,26							0,00%
194	Устройство подготовки из щебня	м3	5,90	5 017,82	29 605,14							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НГ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
195	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	76,10	3 019,52	229 785,47							0,00%
196	Устройство каменной наброски	м3	25,10	3 864,46	96 997,95							0,00%
197	Асфальтовые планки	м3	0,30	31 169,03	9 350,71							0,00%
4-9	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (скотопрогон)**	**шт**	**1,00**	0,00								
198	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78,00	201,48	15 715,44	78,00	14 639,82		-	78,00	14 639,82	93,16%
199	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	122,00	274,76	33 520,72	122,00	31 225,90		-	122,00	31 225,90	93,15%
	Тело трубы						-			-	-	
200	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	9,10	2 733,99	24 879,31	9,10	23 176,70		-	9,10	23 176,70	93,16%
201	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	36,60	18 141,82	663 990,61	36,60	618 548,78		-	36,60	618 548,78	93,16%
202	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	53,10	13 257,31	703 963,16	53,10	703 963,16	-	-	53,10	703 963,16	100,00%
203	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	30,00	143 193,28	4 295 798,40	30,00	4 295 798,40	-	-	30,00	4 295 798,40	100,00%
204	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	240,90	1 151,73	277 451,76	240,90	277 451,76	-	-	240,90	277 451,76	100,00%
205	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	61,00	3 365,20	205 277,20	61,00	205 277,20	-	-	61,00	205 277,20	100,00%
206	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	12,30	2 733,89	33 626,85	12,30	33 626,85	-	-	12,30	33 626,85	100,00%
207	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	7,00	18 141,76	126 992,32	7,00	126 992,32	-	-	7,00	126 992,32	100,00%
208	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2,20	18 141,46	39 911,21		-		-	-	-	0,00%
209	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	19,36	8 673,20	167 913,15	19,36	167 913,15	-	-	19,36	167 913,15	100,00%
210	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	4,00	167 344,56	669 378,24	4,00	669 378,24	-	-	4,00	669 378,24	100,00%
211	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	4,00	81 634,48	326 537,92	4,00	326 537,92	-	-	4,00	326 537,92	100,00%
212	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	72 399,20	289 596,80	4,00	289 596,80	-	-	4,00	289 596,80	100,00%
213	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10,70	1 151,73	12 323,51	10,70	12 323,51	-	-	10,70	12 323,51	100,00%
214	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,70	3 365,35	9 086,45	2,70	9 086,45	-	-	2,70	9 086,45	100,00%
215	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78,00	266,69	20 801,82		-		-		-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе										-	
216	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	68,50	3 131,12	214 481,72		-		-		-	0,00%
217	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	36,10	2 849,98	102 884,28				-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
218	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5,50	7 009,13	38 550,22				-			0,00%
219	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	31 155,75	18 693,45							0,00%
	Устройство конца укрепления русла											
220	Разработка грунта 2 группы	м3	39,10	151,76	5 933,82							0,00%
221	Устройство подготовки из щебня	м3	5,10	5 017,93	25 591,44							0,00%
222	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	60,20	3 059,48	184 180,70							0,00%
223	Устройство каменной наброски	м3	23,20	3 864,36	89 653,15							0,00%
224	Асфальтовые планки	м3	0,30	31 160,03	9 348,01							0,00%
4-10	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м**	**шт**	**1,00**	**0,00**								
	Земляные работы											
225	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	65,30	123,76	8 081,53							0,00%
	Тело трубы											
226	Устройство подготовки из песчаной-гравийной смеси под тело и оголовки трубы	м3	18,40	2 733,84	50 302,66							0,00%
227	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетоннных труб	м3	6,84	3 757,06	25 698,29							0,00%
228	Лекальный блок №8	шт	9,00	67 974,03	611 766,27							0,00%
229	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	7,56	18 631,99	140 857,84							0,00%
230	Круглые звенья блок №13	шт	18,00	32 894,83	592 106,94							0,00%
231	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	6,14	8 102,44	49 748,98							0,00%
232	Портальная стенка СТ-12	шт	2,00	106 238,78	212 477,56							0,00%
233	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4,00	90 771,70	363 086,80							0,00%
234	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2,20	18 141,46	39 911,21							0,00%
235	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	151,50	1 151,73	174 487,10							0,00%
236	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	6,80	3 365,25	22 883,70							0,00%
237	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	65,30	124,17	8 108,30							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе											
238	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	25,60	3 211,24	82 207,74							0,00%
239	Установка блоков упоров	м	44,06	7 947,31	350 158,48							0,00%
240	Устройство асфальтовых планок	м3	0,30	31 160,13	9 348,04							0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе											
241	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	22,00	3 278,10	72 118,20							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
242	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	6,00	3 282,36	19 694,16							0,00%
243	Установка блоков упоров	м	52,94	7 947,62	420 747,00							0,00%
244	Устройство асфальтовых планок	м3	0,41	31 164,02	12 777,25							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе											
245	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	10,10	1 244,41	12 568,54							0,00%
246	Устройство подготовки из щебня	м3	11,50	5 018,33	57 710,80							0,00%
247	Укрепление русла монолитным бетоном В20, толщиной 12см	м2	13,00	3 106,84	40 388,92							0,00%
248	Устройство каменной рисбермы	м3	2,30	3 864,77	8 888,97							0,00%
4-11	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м**	**шт**	**3,00**	**0,00**								
	Земляные работы											
249	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	224,00	219,65	49 201,60	97,40	21 393,91	-		97,40	21 393,91	43,48%
	Тело трубы					-	-	-		-	-	
250	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103,40	5 018,13	518 874,64	46,35	232 590,33	-		46,35	232 590,33	44,83%
251	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	38,51	3 756,65	144 668,59	15,51	58 265,64	-		15,51	58 265,64	40,28%
252	Лекальный блок №9	шт	6,00	50 839,09	305 034,54	2,00	101 678,18	-		2,00	101 678,18	33,33%
253	Лекальный блок №8	шт	29,00	67 974,03	1 971 246,87	13,00	883 662,39	-		13,00	883 662,39	44,83%
254	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	55,61	12 823,29	713 103,16	24,90	319 299,92	-		24,90	319 299,92	44,78%
255	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	67,00	64 629,96	4 330 207,32	30,00	1 938 898,80	-		30,00	1 938 898,80	44,78%
256	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	29,46	8 101,93	238 682,86	9,82	79 560,95	-		9,82	79 560,95	33,33%
257	Портальная стенка СТ-12	шт	6,00	106 238,78	637 432,68	2,00	212 477,56	-		2,00	212 477,56	33,33%
258	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	12,00	90 771,70	1 089 260,40	4,00	363 086,80	-		4,00	363 086,80	33,33%
259	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	9,60	18 141,97	174 162,91	-	-			-	-	0,00%
260	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	573,80	1 151,73	660 862,67	316,96	365 052,34	-		316,96	365 052,34	55,24%
261	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	27,90	3 365,25	93 890,48	16,56	55 728,54	-		16,56	55 728,54	59,35%
262	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	224,00	179,63	40 237,12						-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе										-	
263	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18,00	1 244,42	22 399,56						-	0,00%
264	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	294,30	418,79	123 249,90						-	0,00%
265	Установка блоков упоров	м	44,06	7 947,31	350 158,48						-	0,00%
266	Устройство асфальтовых планок	м3	1,00	31 174,80	31 174,80						-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Укрепление откосов и дна русла на выходе										-	
267	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	267,00	3 102,95	828 487,65						-	0,00%
268	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	169,74	2 450,51	415 949,57						-	0,00%
269	Установка блоков упоров	м	25,18	7 947,31	200 113,27						-	0,00%
270	Устройство асфальтовых планок	м3	0,70	31 157,59	21 810,31						-	0,00%
271	*Устройство конца укрепления русла на выходе*										-	
272	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	35,30	1 244,42	43 928,03						-	0,00%
273	Устройство подготовки из щебня	м3	40,50	5 018,23	203 238,32						-	0,00%
274	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	281,07	3 088,30	868 028,48						-	0,00%
275	Устройство каменной рисбермы	м3	8,10	3 865,18	31 307,96						-	0,00%
4-12	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м**	**шт**	**2,00**	**0,00**							-	
	Земляные работы										-	
276	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	188,60	219,65	41 425,99	188,60	41 425,99	-		188,60	41 425,99	100,00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
277	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103,00	5 018,20	516 874,60	103,00	516 874,60	-		103,00	516 874,60	100,00%
278	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	25,29	3 757,67	95 031,47	25,29	95 031,47	-		25,29	95 031,47	100,00%
279	Лекальный блок №9	шт	4,00	50 839,09	203 356,36	4,00	203 356,36	-		4,00	203 356,36	100,00%
280	Лекальный блок №8	шт	19,00	67 974,03	1 291 506,57	19,00	1 291 506,57	-		19,00	1 291 506,57	100,00%
281	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	36,52	31 178,34	1 138 632,98	36,52	1 138 632,98	-		36,52	1 138 632,98	100,00%
282	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	44,00	64 629,96	2 843 718,24	44,00	2 843 718,24	-		44,00	2 843 718,24	100,00%
283	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	25,92	11 636,82	301 626,37	12,96	150 813,19	-		12,96	150 813,19	50,00%
284	Портальная стенка СТ-12	шт	8,00	106 238,78	849 910,24	4,00	424 955,12	-		4,00	424 955,12	50,00%
285	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	8,00	90 771,70	726 173,60	4,00	363 086,80	-		4,00	363 086,80	50,00%
286	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	10,72	18 141,46	194 476,45	-	-			-	-	0,00%
287	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1109,10	1 151,73	1 277 383,74	1 109,10	1 277 383,74	-		1 109,10	1 277 383,74	100,00%
288	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	64,50	3 365,18	217 054,11	64,50	217 054,11	-		64,50	217 054,11	100,00%
289	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	367,30	353,80	129 950,74	367,30	129 950,74	-	-	367,30	129 950,74	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе									-	-	
290	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	16,80	1 244,41	20 906,09		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
291	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	79,10	2 795,62	221 133,54		-		-	-	-	0,00%
292	Установка блоков упоров	м	7,00	7 009,21	49 064,47				-	-	-	0,00%
293	Устройство асфальтовых планок	м3	0,80	31 162,40	24 929,92				-	-	-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе										-	
294	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	41,60	3 503,67	145 752,67						-	0,00%
295	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	18,90	2 857,34	54 003,73							0,00%
296	Установка блоков упоров	м	4,00	7 009,02	28 036,08							0,00%
297	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	31 155,75	18 693,45							0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе											
298	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	87,40	4,50	393,30							0,00%
299	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	32,90	1 244,42	40 941,42							0,00%
300	Устройство подготовки из щебня	м3	37,80	5 018,23	189 689,09							0,00%
301	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	43,74	3 434,74	150 235,53							0,00%
302	Устройство каменной рисбермы	м3	7,50	3 867,63	29 007,23							0,00%
4-13	**Водоотвод**											0,00%
	С проезжей части											
303	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	81,32	12 108,96	984 700,63							0,00%
304	Блок Б-1-20-75	шт	521,00	4 565,94	2 378 854,74							0,00%
305	Блок Б-5	шт	40,00	4 163,51	166 540,40							0,00%
306	Устройство водоотвода с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	80,00	3 914,07	313 125,60							0,00%
307	Блок Б-6	шт	160,00	1 619,82	259 171,20							0,00%
308	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10,00	40 676,87	406 768,70							0,00%
309	Блок Б-5	шт	60,00	2 911,42	174 685,20							0,00%
310	Блок Б-9	шт	10,00	3 228,98	32 289,80							0,00%
	С разделительной полосы											0,00%
311	Водоотвод с разделительной полосы из водоприемных бетонных колодцев	колодец	4,00	203 235,68	812 942,72							0,00%
312	Устройство монолитных бетонных лотков В15	м3	10,22	38 835,73	396 901,16							0,00%
313	Устройство водоотвода с разделительной полосы по откосу насыпи в открытых лотках	м	21,50	2 934,19	63 085,09							0,00%
314	Блок Б-6	шт	43,00	1 619,82	69 652,26							0,00%
315	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10,00	32 278,06	322 780,60							0,00%
316	Блок Б-5	шт	30,00	2 911,42	87 342,60							0,00%
317	Блок Б-9	шт	10,00	3 228,98	32 289,80							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-14	**Подземный пешеходный переход на ПК76+56**											
318	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	411 243,90	822 487,80							0,00%
319	Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием дорожек	м2	163,50	5 626,41	919 918,04							0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**243 610 419,12**		**48 421 217,31**		**20 801,82**		**48 442 019,13**	**19,89%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
5-1	**Путепровод на развязке Компанейск ПК89+26**											
	Подготовительные работы.											
17	Восстановление оси моста	км	0,10	56 975,11	5 697,51	0,10	5 697,51	-	-	0,10	5 697,51	100,00%
18	Подготовительные работы: устройство монтажных площадок, в том числе:			0,00								
19	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	825,00	496,68	409 761,00							0,00%
20	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	113,00	2 617,41	295 767,33							0,00%
21	- покрытие из ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	115,00	44 457,31	5 112 590,65							0,00%
22	Возврат стоимости плит 70%	м2	536,67	-5 423,54	- 2 910 651,21							0,00%
23	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м2	750,00	1 661,78	1 246 335,00							0,00%
	Сооружение опор.			0,00								
	Крайние опоры №1 и 2			0,00								
24	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	1980,00	504,15	998 217,00	990,00	499 108,50	-	-	990,00	499 108,50	50,00%
25	Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	33,20	12 682,64	421 063,65	16,60	210 531,82	-	-	16,60	210 531,82	50,00%
26	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	560,00	19 912,75	11 151 140,00		-		-	-	-	0,00%
27	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	27,24	43 638,26	1 188 706,20	10,90	475 482,48	-	-	10,90	475 482,48	40,00%
28	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2,40	184 568,45	442 964,28	0,96	177 185,71	-	-	0,96	177 185,71	40,00%
29	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4,00	172 764,89	691 059,56	1,60	276 423,82	-	-	1,60	276 423,82	40,00%
30	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0,40	166 594,64	66 637,86	0,16	26 655,14	-	-	0,16	26 655,14	40,00%
31	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	15,60	160 692,69	2 506 805,96	6,24	1 002 722,39	-	-	6,24	1 002 722,39	40,00%
32	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	4,80	158 546,36	761 022,53	1,92	304 409,01	-	-	1,92	304 409,01	40,00%
33	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из сульфастойкого бетона В30	м3	1134,00	32 766,23	37 156 904,82		-		-	-	-	0,00%
34	Установка армокаркасов пространственных, в том числе:	тн	77,04	43 637,78	3 361 854,57		-			-	-	0,00%
35	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8,42	184 568,14	1 554 063,74		-			-	-	0,00%
36	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	17,35	172 764,87	2 997 470,49		-			-	-	0,00%
37	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	19,17	160 692,69	3 080 478,87		-			-	-	0,00%
38	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	32,09	158 546,56	5 087 759,11					-	-	0,00%
39	-муфты Lenton EL28A12	шт	372,00	1 809,36	673 081,92							0,00%
40	Устройство монолитных ж.б. открылков бетон В30 F300 W8 на сульфатостойком цементе	м3	604,00	26 840,63	16 211 740,52							0,00%
41	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	8,38	160 692,69	1 346 604,74							0,00%
42	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	19,15	166 594,73	3 190 289,08							0,00%
43	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,69	172 764,87	1 155 796,98							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-9

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
44	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,47	184 571,14	86 748,44							0,00%
45	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,44	190 738,67	274 663,68							0,00%
46	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1524,00	1 102,70	1 680 514,80							0,00%
47	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	460,00	334,62	153 925,20							0,00%
	Пролетное строение			0,00								
48	Временные опоры из металлоконструкций	тн	93,10	100 679,71	9 373 281,00							0,00%
49	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	тн	152,08	133 719,35	20 336 038,75							0,00%
50	Стоимость металлоконструкций пролетного строения из стали:	тн	152,08	363 615,00	55 298 569,20							0,00%
51	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений	м3	176,00	26 633,35	4 687 469,60							0,00%
52	-арматура AI Ø 8 мм	тн	1,00	177 057,18	177 057,18							0,00%
53	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3,87	176 789,26	684 174,44							0,00%
54	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	11,06	164 179,30	1 815 823,06							0,00%
55	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3,86	166 595,33	643 057,97							0,00%
56	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	21,06	160 692,69	3 384 188,05							0,00%
57	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	605,00	698,17	422 392,85							0,00%
58	Оброботка нижней бетонной поверхности плиты проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	404,00	1 491,97	602 755,88							0,00%
59	Устройство и разборка сплошных подмостей	м2	605,00	1 414,96	856 050,80							0,00%
60	Окраска м\конструкций пролетного строения составами Политон-УР (УФ) в два слоя	тн	152,08	29 991,09	4 561 044,97							0,00%
	Мостовое полотно.			0,00								
61	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	677,00	6 544,20	4 430 423,40							0,00%
62	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	579,00	851,42	492 972,18							0,00%
63	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	1,99	129 790,92	258 283,93							0,00%
64	Двухслойное а\б покрытие толщ. 8 см, мелкозернистый, плотный	м2	679,00	2 659,56	1 805 841,24							0,00%
65	Деформационные швы с заполнением резино-битумной мастикой	пм	98,00	1 809,34	177 315,32							0,00%
66	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы):	пм	84,00	2 753,00	231 252,00							0,00%
67	Устройство монолитных ж.б. тротуарных блоков	м3	62,00	38 933,46	2 413 874,52							0,00%
68	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7,73	181 655,88	1 404 199,95							0,00%
69	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	1,46	219 807,28	320 918,63							0,00%
70	- ПХВ труба d 100х3	пм	624,00	1 250,39	780 243,36							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
71	Обработка бетонных поверхностей блоков проникающей гидроизоляцией "Лахта" в 2 слоя (расход 80кг\м2)	м2	390,00	1 491,99	581 876,10							0,00%
72	Устройство металлического барьерного ограждения 15-МО/250 из оцинкованной стали	пм	156,00	22 618,48	3 528 482,88							0,00%
73	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали 09Г2С-12	пм	64,00	12 259,20	784 588,80							0,00%
74	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь 09Г2С-12	тн	6,87	628 386,64	4 317 016,22							0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.			0,00								
75	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	124,00	4 240,87	525 867,88							0,00%
76	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	67,00	7 222,28	483 892,76							0,00%
77	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	18,00	211 674,03	3 810 132,54							0,00%
78	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	4,00	273 710,47	1 094 841,88							0,00%
79	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	345,00	1 102,70	380 431,50							0,00%
80	Омоноличивание переходных плит	м3	4,60	26 632,96	122 511,62							0,00%
81	-арматура АIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0,29	86 972,82	25 222,12							0,00%
82	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	23,00	2 290,23	52 675,29							0,00%
83	-Техноэластомост С	м2	26,91	1 326,14	35 686,43							0,00%
84	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	330,00	2 628,64	867 451,20							0,00%
85	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	14,00	25 893,93	362 515,02							0,00%
86	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	33,00	13 289,77	438 562,41							0,00%
87	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической	м2	48,00	783,41	37 603,68							0,00%
88	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	340 528,41	681 056,82							0,00%
89	Стоимость металлоконструкций	тн	2,81	366 108,74	1 028 765,56							0,00%
	Укрепительные работы			0,00								
90	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, толщиной слоя 30см, уплотнением пневмотрамбовками с поливом водой	м3	10014,00	723,15	7 241 624,10							0,00%
91	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1286,00	3 025,87	3 891 268,82							0,00%
92	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	1414,00	378,19	534 760,66							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
93	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном В20	м	220,00	7 241,05	1 593 031,00							0,00%
94	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков бетон В25	м3	17,66	41 530,05	733 420,68							0,00%
95	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	176,00	2 787,43	490 587,68							0,00%
96	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152,00	1 550,84	235 727,68							0,00%
97	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4,00	3 091,48	12 365,92							0,00%
98	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3,20	21 712,17	69 478,94							0,00%
5-2	**Путепровод на ПК107+86**			**0,00**								
	Подготовительные работы.			**0,00**								
99	Восстановление оси моста	км	0,10	67 296,12	6 729,61	0,10	6 729,61	-	-	0,10	6 729,61	100,00%
100	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0,00								
101	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3250,00	496,34	1 613 105,00							0,00%
102	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	190,00	2 617,43	497 311,70							0,00%
103	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190,00	45 465,82	8 638 505,80							0,00%
104	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	190,00	13 454,49	2 556 353,10							0,00%
105	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133,00	-37 106,22	- 4 935 127,26							0,00%
	Сооружение опор.			**0,00**								
	Крайние опоры №1 и 4			**0,00**								
106	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2470,00	479,67	1 184 784,90	1 235,00	592 392,45	-	-	1 235,00	592 392,45	50,00%
Нов	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3		169 661,49	-	344,00	58 363 552,56		-	344,00	58 363 552,56	#ДЕЛ/0!
Нов	-арматура AI Ø 8 мм	тн		177 057,15	-	2,38	422 104,25		-	2,38	422 104,25	#ДЕЛ/0!
Нов	-арматура AIII Ø 16 мм	тн		172 764,87	-	1,62	279 188,03		-	1,62	279 188,03	#ДЕЛ/0!
Нов	-арматура AIII Ø 25 мм	тн		160 692,69	-	27,74	4 458 257,99		-	27,74	4 458 257,99	#ДЕЛ/0!
Нов	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. d 1200 м из сульфастойкого бетона В30	м3		38 996,01	-	88,00	3 431 648,88		-	88,00	3 431 648,88	#ДЕЛ/0!
Нов	-арматура AI Ø 8 мм	тн		177 057,15	-	0,75	133 146,98		-	0,75	133 146,98	#ДЕЛ/0!
Нов	-арматура AIII Ø 16 мм	тн		172 764,87	-	0,66	113 333,75		-	0,66	113 333,75	#ДЕЛ/0!
Нов	-арматура AIII Ø 25 мм	тн		160 692,69	-	7,90	1 268 829,48		-	7,90	1 268 829,48	#ДЕЛ/0!
107	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см	м3	40,40	12 682,69	512 380,68	-				-		0,00%
108	Устройство монолитных ж.б. фундаментов	м3	628,00	19 912,74	12 505 200,72							0,00%
109	Установка арматурных сеток:	тн	26,08	43 638,26	1 138 085,82							0,00%
110	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,64	177 057,15	113 316,58							0,00%
111	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,45	184 568,75	1 375 037,19							0,00%
112	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,41	172 764,87	1 107 422,82							0,00%
113	-арматура AI!I Ø 20 мм	тн	11,58	166 594,33	1 929 162,34							0,00%
114	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м	м3	122,00	48 655,69	5 935 994,18							0,00%
115	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10,10	20 978,56	211 883,46							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
116	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	68,40	38 779,96	2 652 549,26							0,00%
117	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,89	190 738,67	360 496,09							0,00%
118	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,26	184 569,15	232 557,13							0,00%
119	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,06	172 745,87	10 364,75							0,00%
120	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3,19	166 594,33	531 435,91							0,00%
121	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	23,20	26 633,34	617 893,49							0,00%
122	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0,12	166 604,33	19 992,52							0,00%
123	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,06	172 764,87	10 365,89							0,00%
124	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,56	184 569,15	103 358,72							0,00%
125	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,02	177 057,15	3 541,14							0,00%
126	Установка опорных частей, РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80							0,00%
127	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300,00	1 102,70	1 433 510,00							0,00%
128	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110,00	416,62	45 828,20							0,00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.			0,00								
Нов	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3		153 992,77	-	320,00	49 277 686,40		-	320,00	49 277 686,40	
Нов	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3		14 468,72	-	320,00	4 629 990,40		-	320,00	4 629 990,40	
Нов	-арматура AI Ø 8 мм	тн		177 057,15	-	2,36	417 854,87		-	2,36	417 854,87	
Нов	-арматура AIII Ø 16 мм	тн		172 764,87	-	1,62	279 879,09		-	1,62	279 879,09	
Нов	-арматура AIII Ø 25 мм	тн		160 692,69	-	24,92	4 004 461,83		-	24,92	4 004 461,83	
129	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2160,00	487,12	1 052 179,20	-	-	1 235,00	601 593,20	1 235,00	601 593,20	57,18%
130	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	33,60	12 682,69	426 138,38	-	-	33,60	426 138,38	33,60	426 138,38	100,00%
Нов	Устройство монолитных ж.б.цоколей из бетона В25	м3		19 912,74	-			85,20	1 696 565,45	85,20	1 696 565,45	#ДЕЛ/0!
Нов	Установка арматурных сеток пространственных	тн		43 637,78	-			5,87	256 066,49	5,87	256 066,49	#ДЕЛ/0!
Нов	-арматура AIII Ø 12 мм	тн		184 569,15	-			2,24	412 696,62	2,24	412 696,62	#ДЕЛ/0!
Нов	-арматура AIII Ø 16 мм	тн		172 764,87	-			2,34	404 960,86	2,34	404 960,86	#ДЕЛ/0!
Нов	-арматура AIII Ø 22 мм	тн		166 594,33	-			1,29	214 573,50	1,29	214 573,50	#ДЕЛ/0!
Нов	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3		38 996,01	-			55,20	2 152 579,75	55,20	2 152 579,75	#ДЕЛ/0!
Нов	-арматура AIII Ø 10 мм	тн		190 738,67	-			2,09	398 262,34	2,09	398 262,34	#ДЕЛ/0!
Нов	-арматура AIII Ø 25 мм	тн		160 692,69	-			6,78	1 090 139,21	6,78	1 090 139,21	#ДЕЛ/0!
131	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из бетона В25	м3	640,00	19 912,74	12 744 153,60		-		-		-	0,00%
132	Установка арматурных сеток пространственных	тн	27,01	43 637,78	1 178 656,44		-		-			0,00%
133	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,24	190 738,67	45 777,28		-		-			0,00%
134	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4,64	184 569,15	856 400,86		-		-			0,00%
135	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,14	172 764,87	888 011,43		-		-			0,00%
136	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9,83	166 594,33	1 637 622,26		-					0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
137	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7,16	158 546,56	1 135 193,37							0,00%
138	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	85,00	38 996,01	3 314 660,85							0,00%
139	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2,97	190 738,67	566 493,85							0,00%
140	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	16,38	158 546,56	2 596 992,65							0,00%
141	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	85,60	31 901,05	2 730 729,88							0,00%
142	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	185 104,93	1 851,05							0,00%
143	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,81	190 738,67	345 236,99							0,00%
144	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,38	184 569,15	70 136,28							0,00%
145	-арматура AIII Ø22 мм	тн	5,68	166 594,33	946 255,79							0,00%
146	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	24,00	24 716,47	593 195,28							0,00%
147	-арматура AIII Ø10 мм	тн	0,99	181 655,88	179 839,32							0,00%
148	Опорные части РОЧ 20х25х5.2	шт	40,00	6 050,35	242 014,00							0,00%
149	Опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	6 169,92	370 195,20							0,00%
150	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	676,00	1 102,70	745 425,20							0,00%
151	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444,00	334,62	148 571,28							0,00%
	Пролетное строение.			**0,00**								
152	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21 м	шт	20,00	90 815,38	1 816 307,60							0,00%
153	Балка ВТК-21У	шт	20,00	1 426 047,99	28 520 959,80							0,00%
154	Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м	шт	52,00	25 978,51	1 350 882,52							0,00%
155	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52,00	632 201,38	32 874 471,76							0,00%
156	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения с демонтажом и возвратом стоимости материалов -85%	тн	11,60	100 784,15	1 169 096,14							0,00%
157	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	78,00	26 633,36	2 077 402,08							0,00%
158	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,68	98 200,70	66 776,48							0,00%
159	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	284,00	26 850,54	7 625 553,36							0,00%
160	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,04	181 617,32	1 641 820,57							0,00%
161	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,60	176 788,96	1 343 596,10							0,00%
162	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,16	164 180,30	518 809,75							0,00%
163	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2,26	172 713,74	390 333,05							0,00%
164	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1352,00	698,17	943 925,84							0,00%
165	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	121,00	709,79	85 884,59							0,00%
	Мостовое полотно			**0,00**								
166	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1384,00	6 544,20	9 057 172,80							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НГ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
167	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1352,00	840,17	1 135 909,84							0,00%
168	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	1352,00	11,26	15 223,52							0,00%
169	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4,65	129 790,92	603 527,78							0,00%
170	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	1248,00	2 659,47	3 319 018,56							0,00%
171	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	104,00	1 314,34	136 691,36							0,00%
172	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	208,00	1 819,15	378 383,20							0,00%
173	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы):	пм	104,00	2 084,92	216 831,68							0,00%
174	Установка водоотводных ПХВ труб (Стандартпарк)	шт	26,00	6 271,69	163 063,94							0,00%
175	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	208,00	29 180,01	6 069 442,08							0,00%
176	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	23 458,36	1 501 335,04							0,00%
177	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	пм	104,00	7 189,88	747 747,52							0,00%
178	Устройство водоотвода с пролетного строения	м	168,00	1 958,13	328 965,84							0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.			**0,00**								#ДЕЛ/0!
179	Щебеночные-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381,00	3 828,12	1 458 513,72							0,00%
180	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134,00	7 222,28	967 785,52							0,00%
181	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36,00	211 674,10	7 620 267,60							0,00%
182	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8,00	273 710,79	2 189 686,32							0,00%
183	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736,00	1 102,70	811 587,20							0,00%
184	Омоноличивание переходных плит бетон В30	м2	736,00	318,44	234 371,84							0,00%
185	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0,69	86 970,91	60 009,93							0,00%
186	Гидроизоляция Технэластмост-С	м2	48,00	3 987,57	191 403,36							0,00%
187	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	372,00	2 628,63	977 850,36							0,00%
188	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	32,00	1 314,28	42 056,96							0,00%
189	Устройство выравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41,00	25 893,74	1 061 643,34							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
190	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29,00	13 289,82	385 404,78							0,00%
191	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала: геосетка СП KGS 100	м2	100,00	783,45	78 345,00							0,00%
192	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	247 782,96	495 565,92							0,00%
193	Стоимость металлоконструкций	тн	1,76	366 110,64	644 354,73							0,00%
	Укрепительные работы			**0,00**								
194	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением с поливом водой	м3	7720,00	1 059,15	8 176 638,00							0,00%
195	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1920,00	2 974,08	5 710 233,60							0,00%
196	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2112,00	344,01	726 549,12							0,00%
197	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,00	176 790,25	176 790,25							0,00%
198	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	199,00	7 306,80	1 454 053,20							0,00%
199	Устройство водоотвода с насыпи	м3	4,75	38 775,91	184 185,57							0,00%
200	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42,00	2 787,43	117 072,06							0,00%
201	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	54,00	1 550,84	83 745,36							0,00%
202	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2,00	3 091,48	6 182,96							0,00%
203	Монолитный бетон лотка из бетона В25, F300,W8	м3	1,80	21 552,33	38 794,19							0,00%
5-3	**Эстакада через ж/д пути и р. Солонку**			0,00								
	Подготовительные работы.			0,00								
204	Восстановление оси моста	км	0,30	58 273,44	17 482,03	0,30	17 482,03	-	-	0,30	17 482,03	100,00%
205	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0,00					-			
206	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	5800,00	496,52	2 879 816,00	4 800,00	2 383 296,00	-	-	4 800,00	2 383 296,00	82,76%
207	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3	590,00	2 617,42	1 544 277,80		-		-			0,00%
208	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	590,00	44 132,50	26 038 175,00		-		-			0,00%
209	Устройство временных проездов и ж.д. переездов, в том числе:			0,00			-		-	-	-	
210	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3720,00	392,57	1 460 360,40		-		-	-	-	0,00%
211	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3	280,00	2 617,43	732 880,40		-		-	-	-	0,00%
212	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	280,00	44 423,06	12 438 456,80		-		-	-	-	0,00%
213	Устройство стальной трубы 1020х20, L=7000, для устройства временной водопропускной трубы	м	14,00	93 482,79	1 308 759,06		-		-	-	-	0,00%
214	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит, с устройством асфальтобетонного покрытия	шт	2,00	1 169 686,20	2 339 372,40		-		-	-	-	0,00%
215	Разборка монтажных площадок	м3	590,00	11 560,86	6 820 907,40		-		-	-	-	0,00%
216	Возврат стоимости плит 70%	м2	2730,00	-5 423,22	- 14 305 390,60		-		-	-	-	0,00%
	Сооружение опор.			0,00			-		-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Крайние опоры №1 и 8			0,00			-		-	-	-	
217	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	3260,00	449,41	1 465 076,60	1 630,00	732 538,30	1 630,00	732 538,30	3 260,00	1 465 076,60	100,00%
218	Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением	м3	575,00	1 565,66	900 254,50	575,00	900 254,50	-	-	575,00	900 254,50	100,00%
219	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	1200,00	169 661,49	203 593 788,00	1 200,00	203 593 788,00	-	-	1 200,00	203 593 788,00	100,00%
220	-арматура AI Ø 8 мм	тн	8,40	177 057,15	1 487 280,06	8,40	1 487 280,06	-	-	8,40	1 487 280,06	100,00%
221	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,60	172 764,87	967 483,27	5,60	967 483,27	-	-	5,60	967 483,27	100,00%
222	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	90,72	160 692,69	14 578 040,84	90,72	14 578 040,84	-	-	90,72	14 578 040,84	100,00%
223	Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ. 10см	м3	38,60	12 682,69	489 551,83	19,30	244 775,92	-	-	19,30	244 775,92	50,00%
224	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	642,00	19 912,75	12 783 985,50	370,00	7 367 717,50	-	-	370,00	7 367 717,50	57,63%
225	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26,88	43 637,78	1 172 983,53	13,78	601 241,33	-	-	13,78	601 241,33	51,26%
226	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	0,23	193 153,71	44 425,35		-		-	-	-	0,00%
227	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,51	190 738,67	97 276,72	0,27	51 499,44	-	-	0,27	51 499,44	52,94%
228	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	5,15	184 569,15	950 531,12	3,46	638 240,12	-	-	3,46	638 240,12	67,15%
229	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,31	172 764,87	1 090 146,33	3,75	648 213,79	-	-	3,75	648 213,79	59,46%
230	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,45	166 594,73	1 907 509,66	6,30	1 049 213,61	-	-	6,30	1 049 213,61	55,00%
231	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	3,23	160 692,69	519 037,39		-		-			0,00%
232	Установка сборных железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	163,80	5 962,67	976 685,35		-		-	-	-	0,00%
233	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона В22,5	м3	87,00	42 493,72	3 696 953,64		-		-	-	-	0,00%
234	Звенья труб №13а бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	шт	72,00	59 973,18	4 318 068,96		-		-	-	-	0,00%
235	Заполнение звеньев бетоном В30	м3	115,20	19 434,70	2 238 877,44		-		-	-	-	0,00%
236	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	35,83	43 637,78	1 563 541,66		-		-	-	-	0,00%
237	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	1,63	193 153,71	314 840,55		-		-	-	-	0,00%
238	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	4,87	182 122,12	886 934,72		-		-	-	-	0,00%
239	-арматура AIII Ø 25-28 мм	тн	29,33	160 692,69	4 713 116,60		-		-	-	-	0,00%
240	Омоноличивание стоек в стаканах фундаментов из бетона В30	м3	10,00	20 978,60	209 786,00		-		-	-	-	0,00%
241	Устройство монолитных ж.б.перемычек из монолитного бетона В30	м3	8,00	24 754,79	198 038,32		-		-	-	-	0,00%
242	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,25	190 738,67	47 684,67		-		-	-	-	0,00%
243	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0,16	173 033,27	27 685,32		-		-	-	-	0,00%
244	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	109,20	30 767,24	3 359 782,61		-		-	-	-	0,00%
245	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,49	190 738,67	284 200,62		-		-	-	-	0,00%
246	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,46	184 569,15	84 901,81		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
247	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0,70	173 033,27	121 123,29		-		-	-	-	0,00%
248	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,84	172 764,87	145 122,49		-		-	-	-	0,00%
249	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6,18	166 594,84	1 029 556,11		-		-	-	-	0,00%
250	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	60,00	26 633,35	1 598 001,00		-		-	-	-	0,00%
251	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0,25	160 688,70	40 172,18		-		-	-	-	0,00%
252	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	2,03	172 764,87	350 712,69		-		-	-	-	0,00%
253	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,25	184 569,15	230 711,44		-		-	-	-	0,00%
254	-арматура AIII Ø14 мм	тн	0,76	173 032,76	131 504,90		-		-	-	-	0,00%
255	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,17	185 104,93	31 467,84		-		-	-	-	0,00%
256	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	6,00	25 480,39	152 882,34		-		-	-	-	0,00%
257	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,00	181 656,32	181 656,32		-		-	-	-	0,00%
258	Установка опорных частей, РОЧ20х40х5,2	шт	40,00	9 796,91	391 876,40		-		-	-	-	0,00%
259	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300,00	1 102,70	1 433 510,00		-		-	-	-	0,00%
260	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	666,00	334,62	222 856,92		-		-	-	-	0,00%
	Промежуточные опоры № 2, 3, 6 и 7.			0,00	-		-		-	-	-	
261	Устройство ограждения из металлического шпунта Ларсен-V при устройстве котлованов, L шпунта =6м	пм стенки	388,00	336 762,42	130 663 818,96		-		-	-	-	0,00%
262	- металлический шпунт Ларсен-V длиной 6м (возврат 90%)	тн	555,00	-148 596,13	- 82 470 852,15		-		-	-	-	0,00%
263	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе:	м3	10350,00	457,62	4 736 367,00		-		-	-	-	0,00%
264	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3	2160,00	153 992,77	332 624 383,20	1 080,00	166 312 191,60	540,00	83 156 095,80	1 620,00	249 468 287,40	75,00%
265	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2160,00	14 468,72	31 252 435,20	1 080,00	15 626 217,60	540,00	7 813 108,80	1 620,00	23 439 326,40	75,00%
266	-арматура AI Ø 8 мм	тн	14,40	177 057,15	2 549 622,96	7,20	1 274 811,48	3,60	637 405,74	10,80	1 912 217,22	75,00%
267	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,90	172 764,87	1 192 077,60	3,45	596 038,80	1,73	298 019,40	5,18	894 058,20	75,00%
268	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	155,52	160 692,69	24 990 927,15	77,76	12 495 463,57	38,88	6 247 731,79	116,64	18 743 195,36	75,00%
	Устройство монолитных ж/б фундаментов			0,00	-		-		-	-	-	
269	Устройство бетонной подготовки из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	148,00	12 682,68	1 877 036,64	-	-	37,00	469 259,16	37,00	469 259,16	25,00%
270	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2216,00	21 912,74	48 558 631,84	-	-	554,00	12 139 657,96	554,00	12 139 657,96	25,00%
271	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	192,89	43 637,78	8 417 291,38	-	-	48,22	2 104 301,03	48,22	2 104 301,03	25,00%
272	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	36,32	184 569,15	6 703 551,53	-	-	9,08	1 675 887,88	9,08	1 675 887,88	25,00%
273	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,89	172 763,87	153 759,84	-	-	0,22	38 353,58	0,22	38 353,58	24,94%
274	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	33,32	166 594,33	5 550 923,08	-	-	8,33	1 387 730,77	8,33	1 387 730,77	25,00%
275	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	122,36	158 546,56	19 399 757,08	-	-	30,59	4 849 939,27	30,59	4 849 939,27	25,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
276	Устройство монолитных ж.б. тела опор из сульфастойкого бетона В25	м3	1760,00	30 700,36	54 032 633,60		-		-	-	-	0,00%
277	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	80,06	43 637,78	3 493 640,67		-		-	-	-	0,00%
278	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	6,98	190 738,67	1 331 355,92		-		-	-	-	0,00%
279	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	6,30	184 569,15	1 162 785,65		-		-	-	-	0,00%
280	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,78	172 763,87	1 171 339,04		-		-	-	-	0,00%
281	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	58,83	158 546,56	9 327 294,12		-		-	-	-	0,00%
282	-сетка сварная 5Вр-100	тн	1,16	105 263,59	122 105,76		-		-	-	-	0,00%
283	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	132,00	24 754,79	3 267 632,28		-		-	-	-	0,00%
284	-арматура AIII d10	тн	4,64	190 738,67	885 027,43		-		-	-	-	0,00%
285	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	21,60	158 546,56	3 424 605,70		-		-	-	-	0,00%
286	- муфты Lenton EL32A12	шт	960,00	2 152,52	2 066 419,20		-		-	-	-	0,00%
287	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	292,00	31 887,27	9 311 082,84		-		-	-	-	0,00%
288	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	7,50	190 738,67	1 430 540,03		-		-	-	-	0,00%
289	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2,90	184 569,15	535 250,54		-		-	-	-	0,00%
290	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	13,46	166 594,33	2 242 359,68		-		-	-	-	0,00%
291	-арматура AI Ø8 мм	тн	0,03	177 057,15	5 311,71		-		-	-	-	0,00%
292	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	24,80	25 480,00	631 904,00		-		-	-	-	0,00%
293	-арматура AIII Ø10 мм	тн	3,64	181 655,88	661 227,40		-		-	-	-	0,00%
294	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	160,00	9 796,89	1 567 502,40		-		-	-	-	0,00%
295	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1880,00	1 102,70	2 073 076,00		-		-	-	-	0,00%
296	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	2576,00	334,62	861 981,12		-		-	-	-	0,00%
297	***Промежуточные опоры № 4 и 5.***			0,00	-				-	-	-	
298	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	3840,00	426,82	1 638 988,80		-		-	-	-	0,00%
299	Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350	м3	1080,00	169 661,49	183 234 409,20	1 080,00	183 234 409,20	-	-	1 080,00	183 234 409,20	100,00%
300	-арматура AI Ø 8 мм	тн	7,20	177 057,15	1 274 811,48	7,20	1 274 811,48	-	-	7,20	1 274 811,48	100,00%
301	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4,80	172 764,87	829 271,38	4,80	829 271,38	-	-	4,80	829 271,38	100,00%
302	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	77,76	160 692,69	12 495 463,57	77,76	12 495 463,57	-	-	77,76	12 495 463,57	100,00%
303	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого	м3	48,80	12 682,73	618 917,22		-		-	-	-	0,00%
304	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	1108,00	19 912,74	22 063 315,92		-		-	-	-	0,00%
305	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	96,44	43 637,78	4 208 427,50		-		-	-	-	0,00%
306	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	18,16	184 569,15	3 351 775,76		-		-	-	-	0,00%
307	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,44	172 766,86	76 017,42		-		-	-	-	0,00%
308	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	16,66	166 594,33	2 775 461,54		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
309	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	61,18	158 546,56	9 699 878,54		-		-	-	-	0,00%
310	Устройство монолитных ж.б. тела опор из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкого	м3	880,00	28 700,36	25 256 316,80		-		-	-	-	0,00%
311	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	40,03	43 637,78	1 746 820,33		-		-	-	-	0,00%
312	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3,49	190 738,67	665 677,96		-		-	-	-	0,00%
313	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3,15	184 569,15	581 392,82		-		-	-	-	0,00%
314	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,39	172 766,86	585 679,66		-		-	-	-	0,00%
315	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	29,42	158 546,56	4 664 439,80		-		-	-	-	0,00%
316	-сетка сварная 5Вр-100	тн	0,58	105 263,59	61 052,88		-		-	-	-	0,00%
317	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	66,00	24 754,79	1 633 816,14		-		-	-	-	0,00%
318	-арматура AIII d10	кг	2,32	190 738,67	442 513,71		-		-	-	-	0,00%
319	-арматура AIII Ø 32 мм	кг	10,80	158 546,56	1 712 302,85		-		-	-	-	0,00%
320	- муфты Lenton EL32A12	шт	480,00	2 152,47	1 033 185,60		-		-	-	-	0,00%
321	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	146,00	31 887,25	4 655 538,50		-		-	-	-	0,00%
322	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3,75	190 738,67	715 270,01		-		-	-	-	0,00%
323	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,45	184 569,15	267 625,27		-		-	-	-	0,00%
324	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6,73	166 594,33	1 121 179,84		-		-	-	-	0,00%
325	-арматура AI Ø8 мм	тн	0,02	177 057,15	3 541,14		-		-	-	-	0,00%
326	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	12,40	25 479,71	315 948,40		-		-	-	-	0,00%
327	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,82	181 655,88	330 613,70		-		-	-	-	0,00%
328	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	80,00	9 796,88	783 750,40		-		-	-	-	0,00%
329	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	940,00	1 102,70	1 036 538,00		-		-	-	-	0,00%
330	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	1288,00	334,62	430 990,56		-		-	-	-	0,00%
	Пролетное строение.			0,00	-		-		-	-	-	
331	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 33м и весом 38т а\краном г\п 50тн.	шт	40,00	217 858,83	8 714 353,20		-		-	-	-	0,00%
332	Вызов ж/д крана (тепловозы широкой колеи маневровые)	шт	20,00	9 967,19	199 343,80		-		-	-	-	0,00%
333	Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами ж/б балочных пролетных строений длиной до 33 м	шт	100,00	181 791,28	18 179 128,00		-		-	-	-	0,00%
334	Железобетонные балки пролетного строения ВТК-33У	шт	140,00	2 769 764,37	387 767 011,80		-		-	-	-	0,00%
335	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения	тн	11,60	76 989,10	893 073,56		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
336	Разборка металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения с транспортировкой после разборки на базу, (возврат 85% по цене двутавра № 55)	тн	11,60	13 525,55	156 896,38		-		-	-	-	0,00%
337	Омоноличивание балок пролетных строений, монолитные участки УМС и УМДШ	м3	324,00	26 633,38	8 629 215,12		-		-	-	-	0,00%
338	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4,42	93 365,15	412 673,96		-		-	-	-	0,00%
339	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	7,42	91 318,46	677 582,97		-		-	-	-	0,00%
340	-арматура AI Ø 8 мм	м3	3,40	103 111,45	350 578,93		-		-	-	-	0,00%
341	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений из бетона В30	м3	1246,00	26 633,38	33 185 191,48		-		-	-	-	0,00%
342	-арматура AI Ø 8 мм	тн	18,16	166 326,45	3 020 488,33		-		-	-	-	0,00%
343	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,55	181 617,32	1 734 445,41		-		-	-	-	0,00%
344	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	30,18	176 789,26	5 335 499,87		-		-	-	-	0,00%
345	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	9,42	172 713,74	1 626 963,43		-		-	-	-	0,00%
346	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	5960,00	698,17	4 161 093,20		-		-	-	-	0,00%
347	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	650,00	709,78	461 357,00		-		-	-	-	0,00%
	Мостовое полотно.			0,00			-		-	-	-	
348	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	6020,00	5 544,20	33 376 084,00		-		-	-	-	0,00%
349	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	7043,40	1 325,86	9 338 562,32		-		-	-	-	0,00%
350	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	6020,00	804,82	4 845 016,40		-		-	-	-	0,00%
351	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	20,22	129 790,92	2 624 372,40		-		-	-	-	0,00%
352	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	5544,00	1 347,85	7 472 480,40		-		-	-	-	0,00%
353	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	5544,00	1 314,32	7 286 590,08		-		-	-	-	0,00%
354	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	462,00	1 314,32	607 215,84		-		-	-	-	0,00%
355	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	924,00	1 812,68	1 674 916,32		-		-	-	-	0,00%
356	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	462,00	1 652,44	763 427,28		-		-	-	-	0,00%
357	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	126,00	5 854,80	737 704,80		-		-	-	-	0,00%
358	- сталь уг. 25х4	тн	0,25	117 912,40	29 478,10		-		-	-	-	0,00%
359	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,25	90 659,72	22 664,93		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
360	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	956,00	29 180,01	27 896 089,56		-		-	-	-	0,00%
361	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	23 458,36	1 501 335,04		-		-	-	-	0,00%
362	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3сп, в том числе:	тн	6,40	543 027,84	3 475 378,18		-		-	-	-	0,00%
363	Устройство деформационных швов MAURER D-100	пм	266,00	122 883,60	32 687 037,60		-		-	-	-	0,00%
364	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб диам.160мм	пм	364,00	2 194,68	798 863,52		-		-	-	-	0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.			0,00			-		-	-	-	
365	Щебеночные подушки под переходные плиты	м3	216,00	6 752,37	1 458 511,92		-		-	-	-	0,00%
366	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т	м3	148,20	7 222,30	1 070 344,86		-		-	-	-	0,00%
367	- сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	46,00	211 674,08	9 737 007,68		-		-	-	-	0,00%
368	- то же П8000.124.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	4,00	273 710,46	1 094 841,84		-		-	-	-	0,00%
369	Монтаж сборных ж.б. блоков лежней вес до 5т	м3	8,62	11 404,49	98 306,70		-		-	-	-	0,00%
370	- ж.б. лежни Л480.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	4,00	84 637,41	338 549,64		-		-	-	-	0,00%
371	- ж.б. лежни Л465.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	2,00	94 011,49	188 022,98		-		-	-	-	0,00%
372	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	574,00	1 102,70	632 949,80		-		-	-	-	0,00%
373	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	13,30	31 668,57	421 191,98		-		-	-	-	0,00%
374	Устройство гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	244,00	3 379,54	824 607,76		-		-	-	-	0,00%
375	Устройство монолитной накладной плиты	м3	49,40	26 633,44	1 315 691,94		-		-	-	-	0,00%
376	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,93	172 969,83	333 831,77		-		-	-	-	0,00%
377	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2,45	168 370,15	412 506,87		-		-	-	-	0,00%
378	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	0,42	172 713,74	72 539,77		-		-	-	-	0,00%
379	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	406,00	1 314,32	533 613,92		-		-	-	-	0,00%
380	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	406,00	1 314,32	533 613,92		-		-	-	-	0,00%
381	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	16,00	1 314,36	21 029,76		-		-	-	-	0,00%
382	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	21,00	25 893,81	543 770,01		-		-	-	-	0,00%
383	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	43,00	13 289,77	571 460,11		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
384	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	369 974,14	739 948,28		-		-	-	-	0,00%
385	Стоимость металлоконструкций	тн	3,40	366 109,60	1 244 772,64		-		-	-	-	0,00%
	Укрепительные работы			0,00			-		-	-	-	
386	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением грунта 2-й группы пневмотрамбовками с поливом водой	м3	14025,00	954,20	13 382 655,00		-		-	-	-	0,00%
387	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном В20 толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1640,00	3 018,03	4 949 569,20		-		-	-	-	0,00%
388	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	1640,00	378,40	620 576,00		-		-	-	-	0,00%
389	Устройство монолитных бетонных упоры 0.4х0.5м из бетона В20 F300 W8 сульфатостойкий	м	153,00	7 281,72	1 114 103,16		-		-	-	-	0,00%
390	Устройство водоотвода с насыпи	м3	10,00	41 530,00	415 300,00		-		-	-	-	0,00%
391	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	68,00	2 787,43	189 545,24		-		-	-	-	0,00%
392	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	208,00	1 550,84	322 574,72		-		-	-	-	0,00%
393	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	11,40	21 552,05	245 693,37		-		-	-	-	0,00%
394	Устройство очистных сооружений из бетона В25	м3	8,80	54 466,35	479 303,88		-		-	-	-	0,00%
395	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	103 059,76	1 030,60		-		-	-	-	0,00%
396	-арматура AI Ø 10 мм	тн	0,78	97 158,12	75 783,33		-		-	-	-	0,00%
397	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,28	95 197,90	26 655,41		-		-	-	-	0,00%
	Регуляционные работы			0,00	-		-		-	-	-	
398	Разработка грунта 2-й группы экскаватором 0.65 м3 с погрузкой и транспортом в тело дамб до 1км при срезке и регуляции русла реки Солонка	м3	24000,00	362,49	8 699 760,00		-		-	-	-	0,00%
399	Укрепление откосов дамб монолитным бетоном толщиной 15см по слою синтетического материала	м2	1950,00	4 812,38	9 384 141,00		-		-	-	-	0,00%
400	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,40	168,37	67,35		-		-	-	-	0,00%
401	Монолитные бетонные упоры 0.6х0.5м из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3	265,00	9 274,51	2 457 745,15		-		-	-	-	0,00%
402	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	26,65	181 617,72	4 840 112,24		-		-	-	-	0,00%
403	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,88	166 326,45	146 367,28		-		-	-	-	0,00%
404	Рисбермы из рваного камня разм. >250мм	м3	1134,00	3 699,83	4 195 607,22		-		-	-	-	0,00%
	Подпорная стена армогрунтовой системы Tensar			0,00	-		-		-	-	-	
405	Разработка грунта 2-й гр. в отвал экскаватором (20% вручную)	м3	1520,00	827,20	1 257 344,00		-		-	-	-	0,00%
406	Устройство подпорной стенки с заустойной засыпкой дренирующим грунтом (послойная отсыпка и уплотнение) и с использованием материалов Тенсар	м3	12100,00	1 054,20	12 755 820,00		-		-	-	-	0,00%
407	Устройство сплошной прослойки из плоской георешетки	м2	27565,00	3 067,79	84 563 631,35		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание-к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
408	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	6942,00	167,65	1 163 826,30		-		-	-	-	0,00%
409	Заполнение георешетки щебнем	м3	1328,00	2 893,77	3 842 926,56		-		-	-	-	0,00%
410	Фундамент ленточный из бетона В25	м3	20,00	19 927,94	398 558,80		-		-		-	0,00%
411	Установка накрывочных плит из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,81	132 304,20	371 774,80		-		-		-	0,00%
5-4	**Путепровод на ПК120+52**			**0,00**					-		-	
	Подготовительные работы.			0,00					-		-	
412	Восстановление оси моста	км	0,10	67 296,03	6 729,60	0,10	6 729,60	-	-	0,10	6 729,60	100,00%
	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0,00					-			
413	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650,00	497,58	323 427,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
414	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	209,00	2 617,42	547 040,78		-		-			0,00%
415	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	209,00	45 465,82	9 502 356,38		-		-			0,00%
416	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	209,00	9 773,00	2 042 557,00		-		-			0,00%
417	- возврат ж.б. плит 70%	м3	146,00	-37 182,47	- 5 428 640,62		-		-			0,00%
	Сооружение опор.			0,00					-			
	Крайние опоры №1 и 4			0,00					-			
418	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	166,40	20 530,64	3 416 298,50	166,40	3 416 298,50	-	-	166,40	3 416 298,50	100,00%
419	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	128,00	52 682,06	6 743 303,68	128,00	6 743 303,68	-	-	128,00	6 743 303,68	100,00%
420	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	шт	128,00	2 477,99	317 182,72	128,00	317 182,72	-	-	128,00	317 182,72	100,00%
421	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2184,00	474,12	1 035 478,08	1 100,00	521 532,00	-	-	1 100,00	521 532,00	50,37%
422	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	40,40	12 682,64	512 378,66	40,40	512 378,66	-	-	40,40	512 378,66	100,00%
423	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20	м3	652,80	19 912,70	12 999 010,56	652,80	12 999 010,56	-	-	652,80	12 999 010,56	100,00%
424	Установка арматурных сеток	тн	27,40	43 637,78	1 195 675,17	27,40	1 195 675,17	-	-	27,40	1 195 675,17	100,00%
425	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,64	177 057,15	113 316,58	0,64	113 316,58	-	-	0,64	113 316,58	100,00%
426	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	9,00	184 568,76	1 661 118,84	9,00	1 661 118,84	-	-	9,00	1 661 118,84	100,00%
427	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,18	172 764,87	1 067 686,90	6,18	1 067 686,90	-	-	6,18	1 067 686,90	100,00%
428	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,58	166 594,33	1 929 162,34	11,58	1 929 162,34	-	-	11,58	1 929 162,34	100,00%
429	Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0.6х0.6м	м3	122,00	5 962,68	727 446,96	122,00	727 446,96	-	-	122,00	727 446,96	100,00%
430	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	шт	40,00	130 213,68	5 208 547,20	40,00	5 208 547,20	-	-	40,00	5 208 547,20	100,00%
431	Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30	м3	10,10	20 978,56	211 883,46	10,10	211 883,46	-	-	10,10	211 883,46	100,00%
432	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	77,60	33 765,83	2 620 228,41	77,60	2 620 228,41	-	-	77,60	2 620 228,41	100,00%
433	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2,00	190 738,67	381 477,34	2,00	381 477,34	-	-	2,00	381 477,34	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
434	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,44	184 569,15	265 779,58	1,44	265 779,58	-	-	1,44	265 779,58	100,00%
435	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,07	172 771,86	12 094,03	0,07	12 094,03	-	-	0,07	12 094,03	100,00%
436	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3,59	166 594,73	598 075,08	3,59	598 075,08	-	-	3,59	598 075,08	100,00%
437	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В25	м3	22,00	25 546,70	562 027,40		-		-	-	-	0,00%
438	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0,18	160 698,70	28 925,77		-		-	-	-	0,00%
439	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0,31	166 594,33	51 644,24		-		-	-	-	0,00%
440	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,45	184 568,14	83 055,66		-		-	-	-	0,00%
441	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,15	177 057,15	26 558,57		-		-	-	-	0,00%
442	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80		-		-	-	-	0,00%
443	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1430,00	1 102,70	1 576 861,00	1 430,00	1 576 861,00	-	-	1 430,00	1 576 861,00	100,00%
444	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	121,00	334,63	40 490,23				-	-	-	0,00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.			0,00					-		-	
446	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	52,00	20 530,64	1 067 593,28	52,00	1 067 593,28	-	-	52,00	1 067 593,28	100,00%
447	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	40,00	52 682,04	2 107 281,60	40,00	2 107 281,60	-	-	40,00	2 107 281,60	100,00%
448	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	свай	40,00	2 477,97	99 118,80	40,00	99 118,80	-	-	40,00	99 118,80	100,00%
449	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2016,00	466,74	940 947,84	2 016,00	940 947,84	-	-	2 016,00	940 947,84	100,00%
450	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	28,40	12 682,64	360 186,98	28,40	360 186,98	-	-	28,40	360 186,98	100,00%
451	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	640,00	19 912,74	12 744 153,60	320,00	6 372 076,80	320,00	6 372 076,80	640,00	12 744 153,60	100,00%
452	Установка арматурных сеток	тн	27,18	43 637,78	1 186 074,86	13,59	593 037,43	13,59	593 037,43	27,18	1 186 074,86	100,00%
453	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,24	190 738,67	45 777,28	0,12	22 888,64	0,12	22 888,64	0,24	45 777,28	100,00%
454	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4,91	184 569,15	906 234,53	2,46	453 117,26	2,46	453 117,26	4,91	906 234,53	100,00%
455	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,04	172 764,87	870 734,94	2,52	435 367,47	2,52	435 367,47	5,04	870 734,94	100,00%
456	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9,83	157 472,98	1 547 959,39	4,92	773 979,70	4,92	773 979,70	9,83	1 547 959,39	100,00%
457	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7,16	148 889,42	1 066 048,25	3,58	533 024,12	3,58	533 024,12	7,16	1 066 048,25	100,00%
458	Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона, сеч. 0.8х0.8м	м3	92,00	38 071,13	3 502 543,96	-	-	92,00	3 502 543,96	92,00	3 502 543,96	100,00%
459	-арматура AIII d10	тн	3,22	190 738,67	614 178,52	-	-	3,22	614 178,52	3,22	614 178,52	100,00%
460	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	17,14	158 546,56	2 717 488,04	-	-	17,14	2 717 488,04	17,14	2 717 488,04	100,00%
461	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	91,60	31 887,24	2 920 871,18		-		-	-	-	0,00%
462	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,88	190 738,67	358 588,70		-		-	-	-	0,00%
463	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,41	184 571,14	75 674,17		-		-	-	-	0,00%
464	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6,01	157 472,98	946 412,61		-		-		-	0,00%
465	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	185 104,93	1 851,05		-		-		-	0,00%
466	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	26,80	24 754,77	663 427,84		-		-		-	0,00%
467	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,15	181 655,88	208 904,26		-		-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
468	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5,2	шт	40,00	9 796,91	391 876,40		-		-		-	0,00%
469	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80		-		-		-	0,00%
470	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	724,00	1 102,70	798 354,80		-		-		-	0,00%
471	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444,00	334,62	148 571,28		-		-		-	0,00%
	Пролетное строение			0,00			-		-		-	
472	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м и весом 22т а\краном г\п 50тн.	шт	20,00	104 368,69	2 087 373,80				-		-	0,00%
473	Балка ВТК-24У	шт	20,00	1 657 605,95	33 152 119,00				-		-	0,00%
474	Установка на опоры моста ж.б. плит пролетных строений длиной до 15 м	шт	52,00	25 978,51	1 350 882,52				-			0,00%
475	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52,00	632 201,38	32 874 471,76				-			0,00%
476	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11,60	100 571,37	1 166 627,89				-			0,00%
477	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56,40	26 633,34	1 502 120,38				-			0,00%
478	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,34	98 200,70	33 388,24				-			0,00%
479	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298,00	26 845,21	7 999 872,58				-			0,00%
480	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,54	181 617,32	1 732 629,23				-			0,00%
481	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8,03	176 789,26	1 419 617,76				-			0,00%
482	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,30	164 180,60	541 795,98				-			0,00%
483	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	2,42	172 713,74	417 967,25				-			0,00%
484	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430,00	698,17	998 383,10				-			0,00%
485	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130,00	709,77	92 270,10				-			0,00%
	Мостовое полотно.			0,00					-			0,00%
486	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1470,00	6 544,20	9 619 974,00				-			0,00%
487	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	1440,00	851,42	1 226 044,80				-			0,00%
488	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4,84	129 790,92	628 188,05				-			0,00%
489	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1328,00	1 345,18	1 786 399,04							0,00%
490	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1328,00	1 314,32	1 745 416,96							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
491	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	112,00	1 314,33	147 204,96							0,00%
492	Устройство штраб 20х30мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	222,00	1 815,05	402 941,10							0,00%
493	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110,00	2 374,25	261 167,50							0,00%
494	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	28,00	5 854,82	163 934,96							0,00%
495	- сталь уг. 25х4	тн	0,06	117 891,87	7 073,51							0,00%
496	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,06	90 654,68	5 439,28							0,00%
497	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220,00	29 180,01	6 419 602,20							0,00%
498	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	23 458,36	1 501 335,04							0,00%
499	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	тн	1,46	543 028,42	792 821,49							0,00%
500	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб д. 160 мм	м	168,00	1 958,12	328 964,16							0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.			0,00								0,00%
501	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381,00	3 828,12	1 458 513,72							0,00%
502	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134,00	7 222,28	967 785,52							0,00%
503	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-67 (В30.F300.W8)	шт	36,00	211 674,10	7 620 267,60							0,00%
504	- то же П800.124.40-ТАIII-67 (В30.F300.W8)	шт	8,00	273 710,79	2 189 686,32							0,00%
505	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736,00	1 102,70	811 587,20							0,00%
506	Омоноличивание переходных плит из бетона В30	м3	8,80	26 632,92	234 369,70							0,00%
507	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0,69	86 970,91	60 009,93							0,00%
508	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной Технэластмост-С	м2	48,00	3 987,57	191 403,36							0,00%
509	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372,00	1 314,31	488 923,32							0,00%
510	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372,00	1 314,31	488 923,32							0,00%
511	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32,00	1 314,28	42 056,96							0,00%
512	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	41,00	25 893,74	1 061 643,34							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
513	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29,00	13 289,82	385 404,78							0,00%
514	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100,00	783,45	78 345,00							0,00%
515	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	289 551,08	579 102,16							0,00%
516	Стоимость металлоконструкций	тн	2,21	366 109,69	809 102,41							0,00%
	Укрепительные работы			0,00								
517	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9890,00	1 059,15	10 474 993,50							0,00%
518	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2335,00	2 981,08	6 960 821,80							0,00%
519	- геотекстиль ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2569,00	344,00	883 736,00							0,00%
520	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,39	176 789,26	68 947,81							0,00%
521	Монолитные бетонные упоры 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	222,00	7 241,05	1 607 513,10							0,00%
522	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	м3	10,35	41 530,05	429 836,02							0,00%
523	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	84,00	2 787,43	234 144,12							0,00%
524	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152,00	1 550,84	235 727,68							0,00%
525	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4,00	3 091,48	12 365,92							0,00%
526	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3,20	21 553,28	68 970,50							
5-5	**Путепровод на ПК 139+67**			0,00								
	Подготовительные работы.			0,00								
527	Восстановление оси моста	км	0,10	67 296,03	6 729,60	0,10	6 729,60	-	-	0,10	6 729,60	100,00%
528	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0,00								
529	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650,00	497,44	323 336,00							0,00%
530	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	190,00	2 617,43	497 311,70							0,00%
531	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190,00	45 465,82	8 638 505,80							0,00%
532	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	190,00	9 854,84	1 872 419,60							0,00%
533	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133,00	-37 107,73	- 4 935 328,09							
	Сооружение опор.			0,00								
534	*Крайние опоры №1 и 4*			0,00								
535	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	5840,00	480,17	2 804 192,80	5 840,00	2 804 192,80	-	-	5 840,00	2 804 192,80	100,00%
536	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	37,20	12 682,64	471 794,21	37,20	471 794,21	-	-	37,20	471 794,21	100,00%
537	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	628,00	19 912,74	12 505 200,72	628,00	12 505 200,72	-	-	628,00	12 505 200,72	100,00%
538	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26,08	43 637,78	1 138 073,30	26,08	1 138 073,30	-	-	26,08	1 138 073,30	100,00%
		тн	0,64	177 057,15	113 316,58	0,64	113 316,58	-	-	0,64	113 316,58	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
540	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,45	184 569,15	1 375 040,17	7,45	1 375 040,17	-	-	7,45	1 375 040,17	100,00%
541	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,41	172 764,87	1 107 422,82	6,41	1 107 422,82	-	-	6,41	1 107 422,82	100,00%
542	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,58	166 594,33	1 929 162,34	11,58	1 929 162,34	-	-	11,58	1 929 162,34	100,00%
543	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30	м3	122,00	5 962,68	727 446,96	122,00	727 446,96	-	-	122,00	727 446,96	100,00%
544	Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	122,00	42 693,01	5 208 547,22	122,00	5 208 547,22	-	-	122,00	5 208 547,22	100,00%
545	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10,10	20 978,56	211 883,46	10,10	211 883,46	-	-	10,10	211 883,46	100,00%
546	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	71,60	33 765,83	2 417 633,43		-		-	-	-	0,00%
547	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,89	190 738,67	360 496,09		-		-	-	-	0,00%
548	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,16	184 569,15	214 100,21		-		-	-	-	0,00%
549	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,06	172 745,87	10 364,75							0,00%
550	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	3,19	166 594,33	531 435,91							0,00%
551	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	19,60	26 633,25	522 011,70							0,00%
552	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0,06	166 578,34	9 994,70							0,00%
553	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,07	172 745,87	12 092,21							0,00%
554	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,66	184 569,15	121 815,64							0,00%
555	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,02	177 057,15	3 541,14							0,00%
556	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80							0,00%
557	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1436,00	1 102,70	1 583 477,20							0,00%
558	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110,00	334,63	36 809,30							
	Промежуточные опоры №2 и 3.			0,00								
559	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2200,00	479,10	1 054 020,00	2 200,00	1 054 020,00	-	-	2 200,00	1 054 020,00	100,00%
560	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20	м3	32,40	12 682,73	410 920,45	16,20	205 460,23	16,20	205 460,23	32,40	410 920,45	100,00%
561	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	640,00	19 912,74	12 744 153,60	640,00	12 744 153,60	-	-	640,00	12 744 153,60	100,00%
562	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26,96	43 637,78	1 176 474,55	26,96	1 176 474,55	-	-	26,96	1 176 474,55	100,00%
563	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,28	190 738,67	53 406,83	0,28	53 406,83	-	-	0,28	53 406,83	100,00%
564	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4,59	184 569,15	847 172,40	4,59	847 172,40	-	-	4,59	847 172,40	100,00%
565	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,10	172 764,87	881 100,84	5,10	881 100,84	-	-	5,10	881 100,84	100,00%
566	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9,83	166 594,33	1 637 622,26	9,83	1 637 622,26	-	-	9,83	1 637 622,26	100,00%
567	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7,16	158 546,56	1 135 193,37	7,16	1 135 193,37	-	-	7,16	1 135 193,37	100,00%
568	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	92,00	38 071,13	3 502 543,96	46,00	1 751 271,98	46,00	1 751 271,98	92,00	3 502 543,96	100,00%
569	-арматура AIII d10	тн	3,32	190 738,67	633 252,38	1,66	316 626,19	1,66	316 626,19	3,32	633 252,38	100,00%
570	-арматура AIII d32	тн	17,38	158 546,56	2 755 539,21	8,69	1 377 769,61	8,69	1 377 769,61		2 755 539,21	100,00%
[illegible]	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	87,80	31 887,24	2 799 699,67		-		-		-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
572	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,02	174 374,22	3 487,48		-		-		-	0,00%
573	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,82	190 738,67	347 144,38		-		-		-	0,00%
574	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,39	184 571,14	71 982,74		-		-		-	0,00%
575	-арматура AIII Ø22 мм	тн	6,02	166 594,33	1 002 897,87		-		-		-	0,00%
576	Устройство монолитных ж.б.подферменников из монолитного бетона В35	м3	27,60	25 480,13	703 251,59		-		-		-	0,00%
577	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	174 374,22	1 743,74		-		-		-	0,00%
578	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,13	190 738,67	215 534,70		-		-		-	0,00%
579	Установка опорных частей, РОЧ 20х25х5.2	шт	40,00	9 796,91	391 876,40		-		-		-	0,00%
580	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80		-		-		-	0,00%
581	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	540,00	1 102,70	595 458,00	540,00	595 458,00	-	-		595 458,00	100,00%
582	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	728,00	334,62	243 603,36		-		-		-	0,00%
	Пролетное строение			0,00			-		-		-	
583	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м	шт	20,00	104 368,69	2 087 373,80		-		-		-	0,00%
584	-железобетонные балки пролетного строения ВТК-24У	шт	20,00	1 657 605,95	33 152 119,00		-		-		-	0,00%
585	Установка на опоры мостов плит длиной 15м и весом 14тн	шт	52,00	25 978,51	1 350 882,52		-		-		-	0,00%
586	- плиты пустотные П15-А14К7	шт	52,00	632 201,38	32 874 471,76		-		-		-	0,00%
587	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11,60	100 784,15	1 169 096,14		-		-		-	0,00%
588	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56,40	26 633,34	1 502 120,38		-		-		-	0,00%
589	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,34	98 200,70	33 388,24		-		-		-	0,00%
590	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298,00	26 633,38	7 936 747,24		-		-		-	0,00%
591	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,48	181 618,32	1 721 741,67		-		-		-	0,00%
592	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,79	176 789,26	1 377 188,34		-		-		-	0,00%
593	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,16	164 180,30	518 809,75		-		-		-	0,00%
594	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2,42	219 806,33	531 931,32						-	0,00%
595	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430,00	741,31	1 060 073,30						-	0,00%
596	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130,00	709,77	92 270,10						-	
	Мостовое полотно			0,00							-	0,00%
597	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1460,00	6 544,20	9 554 532,00						-	0,00%
598	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1430,00	804,82	1 150 892,60						-	0,00%
599	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4,80	129 790,54	622 994,59							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
600	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1320,00	1 345,20	1 775 664,00						-	0,00%
601	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	1320,00	1 314,32	1 734 902,40						-	0,00%
602	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	110,00	1 314,30	144 573,00						-	0,00%
603	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	220,00	1 815,61	399 434,20						-	0,00%
604	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110,00	2 374,25	261 167,50						-	0,00%
605	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	м	56,00	3 135,96	175 613,76						-	0,00%
606	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220,00	29 180,01	6 419 602,20						-	0,00%
607	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	23 458,44	1 501 340,16						-	0,00%
608	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	т	1,46	543 026,51	792 818,70						-	0,00%
609	Устройство водоотвода из ПВХ труб с пролетного строения	м	168,00	1 958,12	328 964,16						-	0,00%
	Сопряжение моста с насыпью			0,00							-	0,00%
610	Щебеночно-песчаных подушек под переходные плиты	м3	381,00	3 828,12	1 458 513,72						-	0,00%
611	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134,00	7 222,28	967 785,52						-	0,00%
612	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36,00	211 674,10	7 620 267,60						-	0,00%
613	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8,00	273 710,79	2 189 686,32						-	0,00%
614	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	748,00	1 102,70	824 819,60						-	0,00%
615	Омоноличивание переходных плит бетоном В30	м3	8,80	26 632,92	234 369,70						-	0,00%
616	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,69	86 970,91	60 009,93						-	0,00%
617	Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной Техноэластомостом	м2	48,00	3 987,57	191 403,36						-	0,00%
618	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372,00	1 314,31	488 923,32						-	0,00%
619	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	372,00	1 314,31	488 923,32							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
620	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	32,00	1 314,28	42 056,96						-	0,00%
621	Устройство вравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41,00	25 893,74	1 061 643,34						-	0,00%
622	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29,00	13 289,82	385 404,78						-	0,00%
623	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100,00	783,45	78 345,00						-	0,00%
624	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	693 369,56	1 386 739,12						-	#ДЕЛ/0!
	Укрепительные работы			0,00							-	0,00%
625	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9170,00	1 059,15	9 712 405,50							0,00%
626	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2265,00	2 947,99	6 677 197,35							0,00%
627	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,37	168 370,72	62 297,17							0,00%
628	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	226,50	3 784,03	857 082,80							0,00%
629	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	210,00	7 241,06	1 520 622,60							0,00%
630	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков, бетон В25	м3	5,260	41 530,05	218 448,06							0,00%
631	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42,00	2 787,43	117 072,06							0,00%
632	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	76,00	1 550,84	117 863,84							0,00%
633	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2,00	3 091,52	6 183,04							0,00%
634	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	1,90	21 551,67	40 948,17							
5-6	**Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2**			**0,00**								
	Усиление фундаментов опор			**0,00**								0,00%
635	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах, с обратной засыпкой	м3	1440,00	1 485,41	2 138 990,40							0,00%
636	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	24,00	4 674,72	112 193,28							0,00%
637	Устройство бетонной подготовки, бетон В15	м3	48,00	11 196,61	537 437,28							0,00%
638	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	8,27	499 673,38	4 132 298,85							0,00%
639	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами из бетона В25	м3	240,00	40 468,14	9 712 353,60							0,00%
640	Арматура А-III, д=32 мм	тн	1,80	89 297,07	160 734,73							0,00%
641	Арматура А-III, д=20 мм	тн	2,96	89 644,13	265 346,62							
	Усиление стоек промежуточных опор			0,00								

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
642	Крепление швеллеров №40П к арматуре стоек опор, с заполнением пустот между швеллерами и бетоном стоек эпоксидным компаудом	тн	14,78	124 618,70	1 841 864,39							0,00%
643	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Ст09Г2с	тн	14,78	282 823,97	4 180 138,28							0,00%
644	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	195,84	142,08	27 824,95							0,00%
	Усиление ригелей опор			0,00	-							
645	Изготовление и монтаж составных коробов из листовой стали с заполнением пустот между коробами и бетоном ригелей эпоксидным компаудом	тн	19,63	171 505,66	3 366 656,11							0,00%
646	Прокат тонколистовой толщиной 2 мм из стали	тн	19,63	158 495,62	3 111 269,02							0,00%
647	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	125,00	142,14	17 767,50							0,00%
648	Подмости для бетонирования опор	тн	8,50	101 467,02	862 469,67							0,00%
	Пролетные строения			0,00								
649	Восстановление балок до проектного контура эпоксидным компаудом	м2	8471,00	1 411,57	11 957 409,47							0,00%
650	Ремонт диафрагм пролетного строения №2 (восстановление стыков объединения балок металлическими накладками)	тн	9,50	364 904,46	3 466 592,37							0,00%
651	Поднятие и установка на опоры мостов железобетонных балок пролетных строений	шт	42,00	153 936,03	6 465 313,26							0,00%
652	Демонтаж и установка РОЧ	шт	84,00	1 275,65	107 154,60							0,00%
653	РОЧ 200х250х70	шт	84,00	5 972,24	501 668,16							0,00%
654	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	5,92	374 528,22	2 217 207,06							0,00%
655	Подъем железобетонных пролетных строений на высоту 0,5 м длиной до 18 м	шт	5,00	81 190,24	405 951,20							0,00%
656	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	187,74	25 914,39	4 865 167,58							0,00%
657	Арматура А-III, д=16 мм	тн	6,84	152 140,07	1 040 638,08							0,00%
	Мостовое полотно			0,00	-							0,00%
658	Демонтажные работы	тн	840,25	2 302,89	1 935 003,32							0,00%
659	Бетон сточного треугольника В30	м3	69,90	29 000,78	2 027 154,52							0,00%
660	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэластомост С"	м2	1109,60	6 544,20	7 261 444,32							0,00%
661	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	1298,23	1 289,96	1 674 664,77							0,00%
662	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В30, с устройством металлической сетки	м2	1109,60	949,76	1 053 853,70							0,00%
663	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов	м	73,00	22 262,05	1 625 129,65							0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
664	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4,5 см	м2	874,00	1 408,49	1 231 020,26							0,00%
665	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 3 см	м2	874,00	1 076,81	941 131,94							0,00%
666	Устройство скрытого дренажа	м	14,00	15 885,93	222 403,02							0,00%
667	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	216,00	16 403,25	3 543 102,00							0,00%
668	Установка перильного ограждения из оцинкованной стали	тн	6,78	592 254,43	4 015 485,04							
	Сопряжение моста с подходами			0,00								0,00%
669	Демонтаж сборных переходных плит и лежней под переходными плитами	м3	95,40	3 992,69	380 902,63							0,00%
670	Устройство ж//б уступов на шкафных стенках для опирания переходных плит бетон	м3	6,70	25 914,39	173 626,41							0,00%
671	Укладка переходных сборных плит и лежней под переходные плиты	м3	98,22	34 734,67	3 411 639,29							0,00%
672	Плита переходная П800.98.40	шт	28,00	183 863,19	5 148 169,32							0,00%
673	Плита переходная П800.124.40	шт	2,00	238 171,17	476 342,34							0,00%
674	Лежень Л480.63.50	шт	4,00	82 352,00	329 408,00							0,00%
675	Блок лежня Л-5	шт	2,00	91 472,92	182 945,84							0,00%
676	Устройстводвухслойной обмазочной гидроизоляции битумом	м2	574,00	1 072,90	615 844,60							0,00%
677	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	5,60	37 549,84	210 279,10							0,00%
678	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345,00	3 596,47	1 240 782,15							0,00%
679	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 4 см	м2	345,00	3 648,06	1 258 580,70							0,00%
680	Укрепление конусов бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см по слою щебня 15 см, из бетона В20	м2	245,00	3 080,20	754 649,00							0,00%
681	Устройство лестничных сходов сборных из бетона В30	м3	27,64	107 974,89	2 984 425,96							0,00%
682	Устройство водоприемных круглых колодцев из сборного ж/б д=1 м	шт	4,00	89 054,75	356 219,00							0,00%
683	Устройство отводов воды из асбестоцементных труб д=300мм	м	144,00	5 259,70	757 396,80							0,00%
684	Устройство отводов воды из гасителей	шт	4,00	34 314,18	137 256,72							0,00%
685	Устройство отводов воды из сборных ж/б лотков	м	76,00	7 194,07	546 749,32							0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**3 050 700 302,05**		**867 275 964,91**		**148 872 435,22**		**1 016 148 400,13**	**33,31%**

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Срок исполнения: 26.09.2018 -26.10.2018г.г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде.

Номер Сертификата: №-9

Дата Сертификата: 26.10.2018г.

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 1. Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ПРС-001	097+00,00	107+00,00	1 000,00	м3	13 941,00	
ПСО-4	ПРС-002	049+00,00	057+00,00	800,00	м3	4 516,00	
ПСО-5	ПРС-004	Съезд Р2 ПК 156			м3	3 365,00	
ПСО-5	ПРС-005	Съезд Р3 ПК 156			м3	3 680,00	
ПСО-9	ПРС-005	Съезд С1 ПК 89			м3	6 427,00	
ПСО-9	ПРС-005	Съезд С2 ПК 89			м3	2 092,00	
ПСО-9	ПРС-005	Съезд С4 ПК 89			м3	2 692,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					25 502,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					11 211,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36 713,00**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 4. Разработка грунта 2 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	РГ-001	035+00,00	065+00,00	3 000,00	м3	29 769,62	
ПСО-3	РГ-002	124+20,00	138+80,00	1 460,00	м3	65 873,81	
ПСО-4	РГ-003	033+89,77	065+80,00	3 190,23	м3	80 480,17	
ПСО-4	РГ-004	097+00,00	106+80,00	980,00	м3	50 238,48	
ПСО-4	РГ-005	124+20,00	138+80,00	1 460,00	м3	11 892,98	
ПСО-4	РГ-006	150+00,00	155+40,00	540,00	м3	28 474,22	
ПСО-4	РГ-007	ТР ПК 156 Съезд R2			м3	1 603,96	
ПСО-4	РГ-008	ТР ПК 156 Съезд R3			м3	2 727,69	
ПСО-5	РГ-009	033+89,77	077+20,00	4 330,23	м3	33 371,27	
ПСО-5	РГ-010	081+40,00	083+80,00	240,00	м3	1 349,06	
ПСО-5	РГ-011	087+40,00	089+90,81	250,81	м3	696,31	
ПСО-5	РГ-012	095+80,00	106+80,00	1 100,00	м3	31 695,34	
ПСО-5	РГ-013	124+60,00	138+60,00	1 400,00	м3	2 399,03	
ПСО-5	РГ-014	150+00,00	155+40,00	540,00	м3	15 921,13	
ПСО-5	РГ-015	ТР 156 Съезд R2			м3	15 981,21	
ПСО-5	РГ-016	ТР 156 Съезд R3			м3	7 794,07	
ПСО-6	РГ-017	033+89,77	079+00,00	4 510,23	м3	24 150,91	
ПСО-6	РГ-018	081+40,00	084+40,00	300,00	м3	4 206,61	
ПСО-6	РГ-019	087+40,00	091+60,00	420,00	м3	8 049,56	
ПСО-6	РГ-020	093+00,00	107+00,00	1 400,00	м3	6 695,45	
ПСО-6	РГ-021	124+60,00	138+80,00	1 420,00	м3	174,88	
ПСО-6	РГ-022	146+60,00	155+59,73	899,73	м3	4 219,80	
ПСО-6	РГ-023	ТР 156 Съезд R2			м3	3 867,65	
ПСО-6	РГ-024	ТР 156 Съезд R3			м3	7 853,10	
ПСО-7	РГ-025	033+89,77	079+00,00	4 510,23	м3	24 150,91	
ПСО-7	РГ-026	000+00,00	007+00,00	700,00	м3	14 385,83	
ПСО-7	РГ-027	081+40,00	084+40,00	300,00	м3	4 206,61	
ПСО-7	РГ-028	087+40,00	091+60,00	420,00	м3	8 049,56	
ПСО-7	РГ-029	093+00,00	107+00,00	1 400,00	м3	6 695,45	
ПСО-7	РГ-030	140+20,00	144+40,00	420,00	м3	16 718,44	
ПСО-7	РГ-031	146+60,00	155+59,73	899,73	м3	4 219,80	
ПСО-7	РГ-032	ТР 156 Съезд R2			м3	3 867,65	
ПСО-7	РГ-033	ТР 156 Съезд R3			м3	7 853,10	
ПСО-7	РГ-034	ТР 89 Съезд С4			м3	1 650,28	
ПСО-8	РГ-035	033+89,77	079+00,00	4 510,23	м3	11 445,97	
ПСО-8	РГ-036	087+40,00	107+00,00	1 960,00	м3	14 472,43	
ПСО-8	РГ-037	140+20,00	144+40,00	420,00	м3	15 940,80	
ПСО-8	РГ-038	145+80,00	155+59,73	979,73	м3	18 608,12	
ПСО-8	РГ-039	ТР 156 Съезд R2			м3	10 628,44	
ПСО-8	РГ-040	ТР 156 Съезд R3			м3	10 054,17	
ПСО-8	РГ-041	ТР 89 Съезд С4			м3	4 924,45	
ПСО-8	РГ-042	ТР 89 Съезд С2			м3	1 300,91	
ПСО-8	РГ-043	ТР 89 Съезд С1			м3	779,49	
ПСО-9	УГ-035	033+89,77	085+20,00	5 130,23	м3	24 605,94	
ПСО-9	УГ-036	087+40,00	107+00,00	1 960,00	м3	44 982,13	
ПСО-9	УГ-037	118+00,00	120+00,00	200,00	м3	4 431,39	
ПСО-9	УГ-013	124+60,00	138+80,00	1 420,00	м3	667,92	
ПСО-9	УГ-037	140+20,00	144+40,00	420,00	м3	64 384,82	
ПСО-9	УГ-038	145+60,00	155+59,73	999,73	м3	15 060,03	
ПСО-9	УГ-039	ТР 139 Съезд R1			м3	639,53	
ПСО-9	УГ-040	ТР 139 Съезд R4			м3	25 711,94	
ПСО-9	УГ-039	ТР 156 Съезд R2			м3	2 558,85	
ПСО-9	УГ-040	ТР 156 Съезд R3			м3	14 880,25	
ПСО-9	УГ-041	ТР 89 Съезд С4			м3	551,38	
ПСО-9	УГ-042	ТР 89 Съезд С2			м3	3 812,89	
ПСО-9	УГ-043	ТР 89 Съезд С1			м3	5 982,87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					619 438,72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					208 269,93	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**827 708,65**	

Заказчик:ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 5. Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	УГ-001	035+00,00	065+00,00	3 000,00	м3	28 215,14	
ПСО-4	УГ-002	124+20,00	138+80,00	1 460,00	м3	62 434,09	
ПСО-4	УГ-003	033+89,77	065+80,00	3 190,23	м3	76 277,75	
ПСО-4	УГ-004	097+00,00	106+80,00	980,00	м3	47 615,19	
ПСО-4	УГ-005	124+20,00	138+80,00	1 460,00	м3	11 271,96	
ПСО-4	УГ-006	150+00,00	155+40,00	540,00	м3	26 987,39	
ПСО-4	УГ-007	ТР 156 Съезд R2			м3	1 520,20	
ПСО-4	УГ-008	ТР 156 Съезд R3			м3	2 585,26	
ПСО-5	УГ-009	033+89,77	077+20,00	4 330,23	м3	31 628,73	
ПСО-5	УГ-010	081+40,00	083+80,00	240,00	м3	1 278,61	
ПСО-5	УГ-011	087+40,00	089+90,81	250,81	м3	659,95	
ПСО-5	УГ-012	095+80,00	106+80,00	1 100,00	м3	30 040,31	
ПСО-5	УГ-013	124+60,00	138+60,00	1 400,00	м3	2 273,76	
ПСО-5	УГ-014	150+00,00	155+40,00	540,00	м3	15 089,78	
ПСО-5	УГ-015	ТР 156 Съезд R2			м3	15 146,72	
ПСО-5	УГ-016	ТР 156 Съезд R3			м3	7 387,09	
ПСО-6	УГ-017	033+89,77	079+00,00	4 510,23	м3	22 889,83	
ПСО-6	УГ-018	081+40,00	084+40,00	300,00	м3	3 986,95	
ПСО-6	УГ-019	087+40,00	091+60,00	420,00	м3	7 629,24	
ПСО-6	УГ-020	093+00,00	107+00,00	1 400,00	м3	6 345,84	
ПСО-6	УГ-021	124+60,00	138+80,00	1 420,00	м3	165,74	
ПСО-6	УГ-022	146+60,00	155+59,73	899,73	м3	3 999,45	
ПСО-6	УГ-023	ТР 156 Съезд R2			м3	3 665,70	
ПСО-6	УГ-024	ТР 156 Съезд R3			м3	7 443,03	
ПСО-7	УГ-025	033+89,77	079+00,00	4 510,23	м3	22 889,83	
ПСО-7	УГ-026	000+00,00	007+00,00	700,00	м3	13 634,65	
ПСО-7	УГ-027	081+40,00	084+40,00	300,00	м3	3 986,95	
ПСО-7	УГ-028	087+40,00	091+60,00	420,00	м3	7 629,24	
ПСО-7	УГ-029	093+00,00	107+00,00	1 400,00	м3	6 345,84	
ПСО-7	УГ-030	140+20,00	144+40,00	420,00	м3	15 845,45	
ПСО-7	УГ-031	146+60,00	155+59,73	899,73	м3	3 999,45	
ПСО-7	УГ-032	ТР 156 Съезд R2			м3	3 665,70	
ПСО-7	УГ-033	ТР 156 Съезд R3			м3	7 443,03	
ПСО-7	УГ-034	ТР 89 Съезд C4			м3	1 564,11	
ПСО-8	УГ-035	033+89,77	079+00,00	4 510,23	м3	10 848,30	
ПСО-8	УГ-036	087+40,00	107+00,00	1 960,00	м3	13 716,73	
ПСО-8	УГ-037	140+20,00	144+40,00	420,00	м3	15 108,42	
ПСО-8	УГ-038	145+80,00	155+59,73	979,73	м3	17 636,46	
ПСО-8	УГ-039	ТР 156 Съезд R2			м3	10 073,45	
ПСО-8	УГ-040	ТР 156 Съезд R3			м3	9 529,17	
ПСО-8	УГ-041	ТР 89 Съезд C4			м3	4 667,31	
ПСО-8	УГ-042	ТР 89 Съезд C2			м3	1 232,98	
ПСО-8	УГ-043	ТР 89 Съезд C1			м3	738,79	
ПСО-9	УГ-035	033+89,77	085+20,00	5 130,23	м3	23 321,09	
ПСО-9	УГ-036	087+40,00	107+00,00	1 960,00	м3	42 633,31	
ПСО-9	УГ-037	118+00,00	120+00,00	200,00	м3	4 200,00	
ПСО-9	УГ-013	124+60,00	138+80,00	1 420,00	м3	633,04	
ПСО-9	УГ-037	140+20,00	144+40,00	420,00	м3	61 022,85	
ПСО-9	УГ-038	145+60,00	155+59,73	999,73	м3	14 273,64	
ПСО-9	УГ-039	ТР 139 Съезд R1			м3	606,14	
ПСО-9	УГ-040	ТР 139 Съезд R4			м3	24 369,34	
ПСО-9	УГ-039	ТР 156 Съезд R2			м3	2 425,24	
ПСО-9	УГ-040	ТР 156 Съезд R3			м3	14 103,25	
ПСО-9	УГ-041	ТР 89 Съезд C4			м3	522,59	
ПСО-9	УГ-042	ТР 89 Съезд C2			м3	3 613,79	
ПСО-9	УГ-043	ТР 89 Съезд C1			м3	5 670,47	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					587 093,59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					197 394,74	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**784 488,32**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 6. Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ПВЗ-002	126+00,00	136+00,00	1 000,00	м2	16 170,50	
ПСО-7	ПВЗ-001	034+00,00	067+00,00	3 300,00	м2	16 170,50	левая
ПСО-8	ПВЗ-001	034+00,00	067+00,00	3 300,00	м2	16 170,50	левая
ПСО-9	ПВЗ-003	067+00,00	076+00,00	900,00	м2	28 602,00	левая
ПСО-9	ПВЗ-004	076+00,00	083+00,00	700,00	м2	23 300,00	левая
ПСО-9	ПВЗ-005	096+00,00	106+00,00	1 000,00	м2	30 688,00	левая+ правая
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					48 511,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					82 590,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**131 101,50**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 10. Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ГР-005	118+60,00	119+80,00	120,00	м3	1 987,83	
ПСО-2	ГР-009	117+20,00	118+20,00	100,00	м3	1 706,25	
ПСО-3	ГР-016	121+20,00	122+80,00	160,00	м3	2 578,68	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6 272,76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6 272,76**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 11. Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ГР-001	118+60,00	119+80,00	120,00	м2	6 626,10	
ПСО-2	ГР-002	117+20,00	118+20,00	100,00	м2	5 687,50	
ПСО-3	ГР-006	121+20,00	122+80,00	160,00	м2	8 595,59	
ПСО-3	ГР-017	116+22,05	117+20,00	97,95	м2	5 832,05	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					26 741,24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**26 741,24**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 12. Стоимость георешетки триакс-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	ГР-001	118+60,00	119+80,00	120,00	м2	7 288,71	
ПСО-2	ГР-002	117+20,00	118+20,00	100,00	м2	6 256,25	
ПСО-3	ГР-006	121+20,00	122+80,00	160,00	м2	9 455,15	
ПСО-3	ГР-017	114+80,00	117+20,00	240,00	м2	6 415,26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					29 415,36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**29 415,36**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 13. Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-008	133+00,00	138+00,00	500,00	м3	6 304,80	
ПСО-3	ГР-011	130+00,00	133+00,00	300,00	м3	4 110,48	
ПСО-3	ГР-021	124+20,00	130+00,00	580,00	м3	7 326,15	
ПСО-3	ГР-019	138+00,00	138+80,00	80,00	м3	934,56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18 675,99	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18 675,99**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 14. Укладка верхнего слоя георешетки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-007	132+50,00	138+00,00	550,00	м2	23 347,36	
ПСО-3	ГР-010	130+00,00	132+50,00	250,00	м2	11 370,25	
ПСО-3	ГР-020	124+20,00	130+00,00	580,00	м2	24 420,50	
ПСО-3	ГР-018	138+00,00	138+80,00	80,00	м2	3 115,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					62 253,31	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**62 253,31**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 15. Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-004	126+00,00	138+00,00	1 200,00	м3	16 182,51	
ПСО-3	ГР-014	124+20,00	126+00,00	180,00	м3	2 357,34	
ПСО-3	ГР-015	138+00,00	138+80,00	80,00	м3	957,24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19 497,09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19 497,09**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 16. Укладка нижнего слоя георешетки

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-003	126+00,00	138+00,00	1 200,00	м2	53 941,71	
ПСО-3	ГР-013	124+20,00	126+00,00	180,00	м2	7 857,80	
ПСО-3	ГР-012	138+00,00	138+80,00	80,00	м2	3 190,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					64 990,31	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**64 990,31**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Пункт - 17. Стоимость георешетки триакс-170

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	ГР-003	126+00,00	138+00,00	1 200,00	м2	59 335,88	
ПСО-3	ГР-007	132+50,00	138+00,00	550,00	м2	25 682,10	
ПСО-3	ГР-010	130+00,00	132+50,00	250,00	м2	12 507,28	
ПСО-3	ГР-013	124+20,00	126+00,00	180,00	м2	8 643,58	
ПСО-3	ГР-020	124+20,00	130+00,00	580,00	м2	26 862,55	
ПСО-3	ГР-012	138+00,00	138+80,00	80,00	м2	3 509,88	
ПСО-3	ГР-018	138+00,00	138+80,00	80,00	м2	3 426,72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					139 967,98	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**139 967,98**	

ВЕДОМОСТЬ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 26. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-025	124+00			м3	97,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					97,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**97,70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 27 Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-026	124+00			м3	54,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					54,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**54,90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 28. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-027	124+00			м3	21,27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					21,27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**21,27**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 29. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-027	124+00			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 30. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-027	124+00			шт	17,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					17,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**17,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 31. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-027	124+00			м3	30,71	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30,71	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30,71**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 32. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-027	124+00			шт	37,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					37,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**37,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 33. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-027	124+00			м3	9,82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9,82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9,82**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 34. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-027	124+00			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 35. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-027	124+00			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-028	124+00			м2	320,87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					320,87	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**320,87**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 38.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-028	124+00			м2	17,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					17,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**17,50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 51. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-019	91+75			м3	89,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					89,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**89,80**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 52. Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-020	91+75			м3	47,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					47,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**47,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 53. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-021	91+75			м3	16,67	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16,67	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16,67**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 54. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-021	91+75			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 55. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-021	91+75			шт	13,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 56. Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-021	91+75			м3	24,07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24,07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24,07**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 57. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-021	91+75			шт	29,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					29,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**29,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 58. Сооружение оголовков двухочковыхх круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-022	91+75			м3	12,96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12,96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12,96**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 59. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-022	91+75			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 60. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-022	91+75			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 61. Устройство монолитных лотков бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-023	91+75			м3	0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					**0,00**	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :						

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 62. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-024	91+75			м2	497,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					497,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**497,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 63.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-024	91+75			м2	28,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					28,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**28,60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 170.Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-078	076+56,00			м3	78,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**78,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 171.Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-078	076+56,00			м3	238,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					238,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**238,30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 172.Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-079	076+56,00			м3	98,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					98,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**98,10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 173.Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-080	076+56,00			м3	1,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,80**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 174.Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-081	076+56,00			м3	139,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					139,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**139,30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 175.Блок ЗП 20.100 (№95)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-081	076+56,00			шт	35,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					35,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**35,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 176.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-082	076+56,00			м2	381,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					381,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**381,90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 177.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-082	076+56,00			м2	96,40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					96,40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**96,40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 178.Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-079	076+56,00			м3	18,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					18,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**18,90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 179.Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-080	076+56,00			м3	10,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10,60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 181.Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-081	076+56,00			м3	30,72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30,72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30,72**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 182.Звенья ЗП38 (блок №107)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-081	076+56,00			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 183.Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-081	076+56,00			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 184.Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-081	076+56,00			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 185.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-082	076+56,00			м2	10,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10,70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 186.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-10	ИСО-082	076+56,00			м2	2,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 198. Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-029	47+27			м3	78,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					78,00	

	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :		0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :		**78,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 199. Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-029	47+27			м3	122,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					122,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**122,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 200. Подготовка из гравийно-песчаной смеси

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-030	47+27			м3	9,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9,10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 201. Устройво монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	ИСО-031	47+27			м3	36,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36,60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 202. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-032	47+27			м3	53,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					53,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**53,10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 203. Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-032	47+27			шт	30,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 204. Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-033	47+27			м2	240,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					240,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**240,90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 205. Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-033	47+27			м2	61,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					61,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**61,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 206. Устройство подготовки под оголовки из ГПС

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Еди. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-030	47+27			м3	12,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12,30**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 207. Устройство монолитных фундаментов из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-031	47+27			м3	7,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 209. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-032	47+27			м3	19,36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19,36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19,36**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 210. Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-032	47+27			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 211. Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-032	47+27			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 212. Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-032	47+27			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 213.Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-033	47+27			м2	10,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10,70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 214 .Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	ИСО-033	47+27			м2	2,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,70**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 249. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-001	67+20			м3	97,40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					97,40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**97,40**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 250.Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-002	67+20			м3	46,35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					46,35	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**46,35**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 251. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			м3	15,51	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					15,51	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**15,51**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 252. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 253. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			шт	13,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 254. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			м3	24,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					24,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**24,90**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 255. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-003	67+20			шт	30,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					30,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 256. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-004	67+20			м3	9,82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9,82	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9,82**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 257. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-004	67+20			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 258. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-004	67+20			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 259. Устройство монолитных лотков бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-005	67+20			м3	3,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 260. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-006	67+20			м2	316,96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					316,96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**316,96**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 261.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-006	67+20			м2	16,56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16,56	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16,56**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 276. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3

№	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-007	25+83			м3	94,30	
ПСО-4	ИСО-013	36+41			м3	94,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					188,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**188,60**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 277.Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-008	25+83			м3	51,50	
ПСО-4	ИСО-014	36+41			м3	51,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					103,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**103,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 278. Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			м3	12,65	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			м3	12,65	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					25,29	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**25,29**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 279. Лекальный блок №9

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			шт	2,00	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			шт	2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 280. Лекальный блок №8

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			шт	9,00	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			шт	10,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 281. Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			м3	18,26	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			м3	18,26	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					36,52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**36,52**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 282. Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-009	25+83			шт	22,00	
ПСО-4	ИСО-015	36+41			шт	22,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					44,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**44,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 283. Сооружение оголовков одноочковых круглых труб

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-010	25+83			м3	12,96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					12,96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**12,96**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 284. Портальная стенка СТ-12

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-010	25+83			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 285. Стенка откосная СТ-6 (пл)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-010	25+83			шт	4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 286. Устройство монолитных лотков бетон В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-011	25+83			м3	5,36	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,00**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 287. Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-012	25+83			м2	554,55	
ПСО-4	ИСО-018	36+41			м2	554,55	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 109,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 109,10**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 288.Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	ИСО-012	25+83			м2	32,25	
ПСО-4	ИСО-018	36+41			м2	32,25	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					64,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**64,50**	

ВЕДОМОСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Пункт - 289.Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	ИСО-018/1	25+83			м3	183,65	
ПСО-8	ИСО-019/1	36+41			м3	183,65	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					367,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**367,30**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 17. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М89-001	Путепровод ПК 89+26			км	0,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 24. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М89-001	Путепровод ПК 89+26			м3	990,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					990,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**990,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 25. Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М89-002	Путепровод ПК 89+26 (опора №2)			м3	16,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**16,60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 27. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М89-003	Путепровод ПК 89+26 (опора №2)			тн	10,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10,90**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 28. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М89-003	Путепровод ПК 89+26 (опора №2)			тн	0,96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,96**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 29. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М89-003	Путепровод ПК 89+26 (опора №2)			тн	1,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 30. -арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М89-003	Путепровод ПК 89+26 (опора №2)			тн	0,16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 31. -арматура AIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М89-003	Путепровод ПК 89+26 (опора №2)			тн	6,24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6,24	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6,24**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 32. -арматура AIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9	М89-003	Путепровод ПК 89+26 (опора №2)			тн	1,92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,92**	

Пункт - 99. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М107-001	Путепровод ПК107+86			км	0,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 106. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М107-002	Путепровод ПК107+86 опора №4			м3	1 235,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 235,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 235,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 129. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М107-002	Путепровод ПК107+86 опора №4			м3	1 235,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 235,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 235,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 130. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9		Путепровод ПК107+86 опора №2			м3	16,80	
ПСО-9		Путепровод ПК107+86 опора №3			м3	16,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					33,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**33,60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 204. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М113-001	Путепровод ПК113+67			км	0,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,30**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 206. Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М113-001/1	Путепровод ПК113+67			м3	2 900,00	
ПСО-7	М113-001/2	Путепровод ПК113+67			м3	1 900,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4 800,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4 800,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 217. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М113-002	Путепровод ПК113+67			м3	1 630,00	
ПСО-7	М113-002	Путепровод ПК113+67			м3	1 630,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 630,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 630,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3 260,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 218. Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М113-002	Путепровод ПК113+67			м3	575,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					575,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**575,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 219. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	БНС 113-001	Путепровод ПК113+67 оп 8			м3	36,00	
ПСО-4	БНС 113-002	Путепровод ПК113+67 оп 8			м3	684,00	
ПСО-8	БНС 113-057	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)			м3	240,00	
ПСО-8	БНС 113-059	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			м3	102,86	
ПСО-8	БНС 113-059	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			м3	137,14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 200,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 200,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 220. -арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	БНС-003	Путепровод ПК113+67 оп 8			тн	0,24	
ПСО-5	М113-033	Путепровод ПК113+67 оп 8			тн	4,80	
ПСО-8	БНС 113-056	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)			тн	1,68	
ПСО-8	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	0,72	
ПСО-8	БНС 113-059	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	0,96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8,40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8,40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 221. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М113-004	Путепровод ПК113+67 оп 8			тн	0,16	
ПСО-5	М113-031	Путепровод ПК113+67 оп 8			тн	3,20	
ПСО-8	БНС 113-056	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)			тн	1,12	
ПСО-8	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	0,48	
ПСО-8	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	0,64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5,60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 222. -арматура AIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М113-005	Путепровод ПК113+67 оп 8			тн	2,59	
ПСО-5	М113-031	Путепровод ПК113+67 оп 8			тн	51,84	
ПСО-8	БНС 113-056	Путепровод ПК113+64 оп 1 (левая)			тн	18,14	
ПСО-8	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	7,78	
ПСО-8	БНС 113-058	Путепровод ПК113+64 оп 1 (правая)			тн	10,37	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					90,72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**90,72**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 223. Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ. 10см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М113-003	Путепровод ПК113+67			м3	19,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					19,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**19,30**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 224. Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М113-005	Путепровод ПК113+64			м3	370,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					370,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**370,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 225. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	13,78	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13,78	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**13,78**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 226. -арматура AIII Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн		
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 227. -арматура AIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	0,27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,27	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,27**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 228. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	3,46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3,46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3,46**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 229. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	3,75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3,75	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3,75**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 230. -арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М113-004	Путепровод ПК113+64			тн	6,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6,30**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 264. Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М113-002	Путепровод ПК113+67 опора №7			м3	36,00	
ПСО-4	М113-032	Путепровод ПК113+67 опора №7			м3	504,00	
ПСО-5	БНС-0039	Путепровод ПК113+67 опора №6 (левая)			м3	270,00	
ПСО-5	БНС-0041	Путепровод ПК113+67 опора №6 (правая)			м3	270,00	
ПСО-9	БНС-0039	Путепровод ПК113+67 опора №3 (левая)			м3	270,00	
ПСО-9	БНС-0041	Путепровод ПК113+67 опора №3 (правая)			м3	270,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 080,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					540,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 620,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 265. -бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М113-002	Путепровод ПК113+67 опора №7			м3	36,00	
ПСО-4	М113-032	Путепровод ПК113+67 опора №7			м3	504,00	
ПСО-5	БНС-0039	Путепровод ПК113+67 опора №6 (левая)			м3	270,00	
ПСО-5	БНС-0041	Путепровод ПК113+67 опора №6 (правая)			м3	270,00	
ПСО-9	БНС-0039	Путепровод ПК113+67 опора №3 (левая)			м3	270,00	
ПСО-9	БНС-0041	Путепровод ПК113+67 опора №3 (правая)			м3	270,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 080,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					540,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 620,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 266. -арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М113-003	Путепровод ПК113+67 опора №7			тн	0,24	
ПСО-4	М113-030	Путепровод ПК113+67 опора №7			тн	3,36	
ПСО-5	БНС-0038	Путепровод ПК113+67 опора №6 (левая)			тн	1,80	
ПСО-5	БНС-0040	Путепровод ПК113+67 опора №6 (правая)			тн	1,80	
ПСО-9	БНС-0039	Путепровод ПК113+67 опора №3 (левая)			тн	1,80	
ПСО-9	БНС-0041	Путепровод ПК113+67 опора №3 (правая)			тн	1,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					3,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10,80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 267. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М113-004	Путепровод ПК113+67 опора №7			тн	0,12	
ПСО-4	М113-030	Путепровод ПК113+67 опора №7			тн	1,61	
ПСО-5	БНС-0038	Путепровод ПК113+67 опора №6 (левая)			м3	0,86	
ПСО-5	БНС-0040	Путепровод ПК113+67 опора №6 (правая)			м3	0,86	
ПСО-9	БНС-0039	Путепровод ПК113+67 опора №3 (левая)			тн	0,86	
ПСО-9	БНС-0041	Путепровод ПК113+67 опора №3 (правая)			тн	0,86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3,45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,73	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5,18**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 268. -арматура AIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М113-005	Путепровод ПК113+67 опора №7			тн	2,59	
ПСО-4	М113-030	Путепровод ПК113+67 опора №7			тн	36,29	
ПСО-5	БНС-0038	Путепровод ПК113+67 опора №6 (левая)			м3	19,44	
ПСО-5	БНС-0040	Путепровод ПК113+67 опора №6 (правая)			м3	19,44	
ПСО-9	БНС-0039	Путепровод ПК113+67 опора №3 (левая)			тн	19,44	
ПСО-9	БНС-0041	Путепровод ПК113+67 опора №3 (правая)			тн	19,44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					77,76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					38,88	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**116,64**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 269. Устройство бетонной подготовки из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (левая)			м3	18,50	
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (правая)			м3	18,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					37,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**37,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 270. Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (левая)			м3	277,00	
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (правая)			м3	277,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					554,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**554,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 271. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (левая)			тн	24,11	
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (правая)			тн	24,11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					48,22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**48,22**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 272. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (левая)			тн	4,54	
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (правая)			тн	4,54	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					9,08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9,08**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 273. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (левая)			тн	0,11	
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (правая)			тн	0,11	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,22**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 274. -арматура AIII Ø 22 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (левая)			тн	4,17	
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (правая)			тн	4,17	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					8,33	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**8,33**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 275. -арматура AIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (левая)			тн	15,30	
ПСО-9		Путепровод ПК113+67 опора №7 (правая)			тн	15,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					30,59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**30,59**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 299. Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	БНС 113-0044	Путепровод ПК113+67 оп 4 (левая)			м3	270,00	
ПСО-6	БНС 113-0047	Путепровод ПК113+67 оп 4 (правая)			м3	270,00	
ПСО-6	БНС 113-0050	Путепровод ПК113+67 оп 5 (правая)			м3	270,00	
ПСО-6	БНС 113-0050	Путепровод ПК113+67 оп 5 (правая)			м3	270,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 080,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 080,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 300. -арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	БНС 113-0045	Путепровод ПК113+67 оп 4 (левая)			тн	1,80	
ПСО-6	БНС 113-0048	Путепровод ПК113+67 оп 4 (правая)			тн	1,80	
ПСО-6	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+67 оп 5 (правая)			тн	1,80	
ПСО-6	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+67 оп 5 (правая)			тн	1,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7,20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 301. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	БНС 113-0045	Путепровод ПК113+67 оп 4 (левая,)			тн	1,20	
ПСО-6	БНС 113-0048	Путепровод ПК113+67 оп 4 (правая)			тн	1,20	
ПСО-6	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+67 оп 5 (правая)			тн	1,20	
ПСО-6	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+67 оп 5 (правая)			тн	1,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 302. -арматура АIII Ø 28 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	БНС 113-0045	Путепровод ПК113+67 оп 4 (левая)			тн	19,44	
ПСО-6	БНС 113-0048	Путепровод ПК113+67 оп 4 (правая)			тн	19,44	
ПСО-6	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+67 оп 5 (правая)			тн	19,44	
ПСО-6	БНС 113-0051	Путепровод ПК113+67 оп 5 (правая)			тн	19,44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					77,76	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**77,76**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 412. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-001	Путепровод ПК120+52			км	0,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 418. Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-003	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	83,20	
ПСО-2	М 120-005	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	83,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					166,40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**166,40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 419. Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-003	Путепровод ПК120+52, опора №1			шт	64,00	
ПСО-2	М 120-005	Путепровод ПК120+52, опора №4			шт	64,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					128,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**128,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 420. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-011	Путепровод ПК120+52, опора №1			шт	64,00	
ПСО-4	М 120-012	Путепровод ПК120+52, опора №4			шт	64,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					128,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**128,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 421. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М 120-010	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	1 092,00	
ПСО-4	М 120-014	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	8,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 100,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 100,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 422. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М 120-013	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	20,20	
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	20,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40,40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40,40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 423. Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М 120-019	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	326,40	
ПСО-4	М 120-020	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	326,40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					652,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**652,80**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 424. Установка арматурных сеток

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	13,70	
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	13,70	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					27,40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27,40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 425. арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	0,32	
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	0,32	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,64**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 426. арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	4,50	
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	4,50	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 427. арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	3,09	
ПСО-4	М 120-015	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	3,09	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6,18	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6,18**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 428. арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М 120-011	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	5,79	
ПСО-4	М 120-011	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	5,79	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11,58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11,58**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 429. Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0.6х0.6м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М 120-021	Путепровод ПК120+52, опора №1,4			м3	122,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					122,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**122,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 430. Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22,5

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М 120-021	Путепровод ПК120+52, опора №1,4			шт	40,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 431. Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М 120-021	Путепровод ПК120+52, опора №1,4			м3	10,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10,10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 432. Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-027	Путепровод ПК120+52, опора №1			м3	38,80	
ПсО-8	М 120-030	Путепровод ПК120+52, опора №4			м3	38,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					77,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**77,60**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 433. -арматура AIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	1,00	
ПСО-8	М 120-029	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	1,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 434. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	0,72	
ПСО-8	М 120-029	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	0,72	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,44	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1,44**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 435. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	0,04	
ПСО-8	М 120-029	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	0,04	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,07	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,07**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 436. -арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-028	Путепровод ПК120+52, опора №1			тн	1,80	
ПСО-8	М 120-029	Путепровод ПК120+52, опора №4			тн	1,80	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3,59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3,59**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 443. Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-031	Путепровод ПК120+52			м2	1 430,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1 430,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**1 430,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 446. Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-007	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	26,00	
ПСО-2	М 120-009	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	26,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					52,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**52,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 447. Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-2	М 120-007	Путепровод ПК120+52, опора №2			шт	20,00	
ПСО-2	М 120-009	Путепровод ПК120+52, опора №3			шт	20,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 448. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	М 120-022	Путепровод ПК120+52, опора №2			шт	40,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					40,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**40,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 449. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-6	М 120-023	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	1 008,00	
ПСО-8	М 120-030	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	1 008,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 016,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 016,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 450. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-024	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	14,20	
ПСО-8	М 120-030	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	14,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					28,40	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**28,40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 451. Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-025	Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	320,00	
ПСО-9	М 120-025	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	320,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					320,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					320,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**640,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 452. Установка арматурных сеток

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	13,59	
ПСО-9	М 120-025	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	13,59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					13,59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					13,59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**27,18**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 453. -арматура AIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	0,12	
ПСО-9	М 120-025	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	0,12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,12	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,24**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 454. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	2,46	
ПСО-9	М 120-025	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	2,46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,46	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,91**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 455. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-7	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	2,52	
ПСО-9	М 120-025	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	2,52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					2,52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5,04**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 456. -арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	4,92	
ПСО-9	М 120-025	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	4,92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9,83**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 457. -арматура AIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М 120-026	Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	3,58	
ПСО-9	М 120-025	Путепровод ПК120+52, опора №3			м3	3,58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					3,58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					3,58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7,16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 458. Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона, сеч. 0.8х0.8м

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9		Путепровод ПК120+52, опора №2			м3	46,00	
ПСО-9		Путепровод ПК120+52, опора №3				46,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					92,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**92,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 459. -арматура AIII d10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9		Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	1,61	
ПСО-9		Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	1,61	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					3,22	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3,22**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 460. -арматура AIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9		Путепровод ПК120+52, опора №2			тн	8,57	
ПСО-9		Путепровод ПК120+52, опора №3			тн	8,57	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					17,14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**17,14**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 470. Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-9		Путепровод ПК120+52, опора №2			м2	362,00	
ПСО-9		Путепровод ПК120+52, опора №3			м2	362,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					724,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**724,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 527. Восстановление оси моста

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-001	Путепровод ПК139+64			км	0,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 535. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-002	Путепровод ПК139+64 опора №1			м3	2 920,00	
ПСО-4	М139-010	Путепровод ПК139+64 опора №4			м3	2 920,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5 840,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5 840,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 536. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-4	М139-004	Путепровод ПК139+64 опора №1			м3	18,60	
ПСО-4	М139-005	Путепровод ПК139+64 опора №4			м3	18,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					37,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**37,20**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 537. Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-008	Путепровод ПК139+64 опора №1			м3	314,00	
ПСО-3	М139-009	Путепровод ПК139+64 опора №4			м3	157,00	
ПСО-4	М139-010	Путепровод ПК139+64 опора №4 (л)			м3	157,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					628,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**628,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 538. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-006	Путепровод ПК139+64 опора №1			тн	13,04	
ПСО-3	М139-007	Путепровод ПК139+64 опора №4			тн	6,52	
ПСО-4	М139-011	Путепровод ПК139+64 опора №4 (л)			тн	6,52	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					26,08	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**26,08**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 539. арматура AI Ø 8 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-006	Путепровод ПК139+64 опора №1			тн	0,32	
ПСО-3	М139-007	Путепровод ПК139+64 опора №4			тн	0,16	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+64 опора №4 (л)			тн	0,16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,64	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,64**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 540. арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-006	Путепровод ПК139+64 опора №1			тн	3,73	
ПСО-3	М139-007	Путепровод ПК139+64 опора №4			тн	1,86	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+64 опора №4 (л)			тн	1,86	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7,45	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7,45**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 541. арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-006	Путепровод ПК139+64 опора №1			тн	3,21	
ПСО-3	М139-007	Путепровод ПК139+64 опора №4			тн	1,60	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+64 опора №4 (л)			тн	1,60	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					6,41	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**6,41**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 542. арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-006	Путепровод ПК139+64 опора №1			тн	5,79	
ПСО-3	М139-007	Путепровод ПК139+64 опора №4			тн	2,90	
ПСО-4	М139-007	Путепровод ПК139+64 опора №4 (л)			тн	2,90	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					11,58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**11,58**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 543. Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-006	Путепровод ПК139+64 опора №1,4			м3	122,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					122,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**122,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 544. Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-006	Путепровод ПК139+64 опора №1,4			м3	122,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					122,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**122,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 545. Омоноличивание стоек в стаканах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-006	Путепровод ПК139+64 опора №1,4			м3	10,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					10,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**10,10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 559. Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-3	М139-003	Путепровод ПК139+64 опора №2			м3	1 100,00	
ПСО-6	М139-004	Путепровод ПК139+64 опора №3			м3	1 100,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					2 200,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**2 200,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 560. Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+64 опора №2			м3	16,20	
ПСО-9	М139-003	Путепровод ПК139+64 опора №3			м3	16,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					16,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					16,20	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**32,40**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 561. Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+64 опора №2			м3	320,00	
ПСО-8	М139-014	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	320,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					640,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**640,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 562. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+64 опора №2			тн	13,48	
ПСО-8	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	13,48	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					26,96	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**26,96**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 563. -арматура AIII Ø 10 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+64 опора №2			тн	0,14	
ПСО-8	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	0,14	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,28	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**0,28**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 564. -арматура AIII Ø 12 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+64 опора №2			тн	2,30	
ПСО-8	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	2,30	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					4,59	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**4,59**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 565. -арматура AIII Ø 16 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+64 опора №2			тн	2,55	
ПСО-8	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	2,55	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					5,10	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**5,10**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 566. - -арматура AIII Ø 20 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+64 опора №2			тн	4,92	
ПСО-8	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	4,92	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					9,83	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**9,83**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 567. - -арматура AIII Ø 32 мм

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-5	М139-003	Путепровод ПК139+64 опора №2			тн	3,58	
ПСО-8	М139-013	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	3,58	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					7,16	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**7,16**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 568. Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М139-016	Путепровод ПК139+67 опора №2			м3	46,00	
ПСО-9	М139-016	Путепровод ПК139+67 опора №3			м3	46,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					46,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					46,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**92,00**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 569. -арматура AIII d10

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М139-015	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	1,66	
ПСО-9	М139-015	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	1,66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					1,66	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**3,32**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 570. -арматура AIII d32

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М139-015	Путепровод ПК139+67 опора №2			тн	8,69	
ПСО-9	М139-015	Путепровод ПК139+67 опора №3			тн	8,69	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					8,69	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					8,69	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**17,38**	

ВЕДОМОСТЬ 5. МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Пункт - 581. Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.

№ ПСО	Наименование документа	Местоположение			Едн. изм.	Объем	Примечание
		от ПК	до ПК	Расстояние (м)			
ПСО-8	М139-017	Путепровод ПК139+67			м2	540,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО МЕСЯЦА :					540,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА :					0,00	
	ОБЩИЙ ОБЪЕМ :					**540,00**	