Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**№-12**
Дата Сертификата:	12.03.2019
Срок исполнения:	26.12.2018 -12.03.2019 г.
Договор:	№ 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года
Объект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)
Заказчик:	ТОО «СП «Сине Мидас Строй»
Подрядчик:	ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Технический надзор:	ТОО "Zertec"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	5 176 708 015,80 тенге
Дата начала работ:	15.12.2017г.
Срок завершения:	30.09.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-12

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	Итого по ВОР	5 176 708 015,80	2 302 074 995,97	262 528 300,86	-	262 528 300,86	2 564 603 296,83	49,54%
2	Материалы на стройплощадке	-			-	-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**5 176 708 015,80**	**2 302 074 995,97**	**262 528 300,86**	**-**	**262 528 300,86**	**2 564 603 296,83**	**49,54%**
III	**Вычеты**							
3	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	258 835 400,79	115 103 749,80	13 126 415,04		13 126 415,04	128 230 164,84	**49,54%**
VI	**Сумма данного промежуточного сертификата**		**2 186 971 246,17**	**249 401 885,82**	**-**	**249 401 885,82**	**2 436 373 131,99**	

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»	Заказчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Заказчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Заместитель директора Борисова У.В.	Руководитель проекта Абилов И.А.	Генеральный директор А.Будан
Подпись Дата	Подпись Дата	Подпись Дата

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				68 764 229,02		12 451 968,81		-		12 451 968,81	18,11%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2 195 533 974,69		1 046 095 949,49		151 069 493,15		1 197 165 442,65	54,53%
3	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				139 987 252,32		82 729 893,51		- 321 834,90		82 408 058,61	58,87%
4	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ				2 772 422 559,77		1 160 797 184,17		111 780 642,61		1 272 577 826,77	45,90%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 176 708 015,80**		**2 302 074 995,97**		**262 528 300,86**		**2 564 603 296,83**	**49,54%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1-1	**I - ЭТАП новое строительство**											
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	21,00		-		-		-	-	-	
2	Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км	шт	76,00	1 848,78	140 507,28	76,00	140 507,28	-	-	76,00	140 507,28	100,00%
3	Устройство временной объездной дороги	км	2,171	5 364 575,73	5 364 575,73	1,14	2 857 764,64	-	-	1,14	2 857 764,64	53,27%
5	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65	шт	1		-				-		-	
6	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+25 (линия АБ)	шт	1	-	-				-		-	
7	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+79 (линия АБ)	шт	1	-	-				-		-	
8	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15	шт	1	-	-				-		-	
9	Переустройство контактной сети	шт	1	-	-				-		-	
1-2	**II-ЭТАП. Реконструкция**										-	
10	Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)	км	10,72	-	-		-		-	-	-	
11	Вырубка деревьев и корчевска пней	шт	51,00	1 768,82	90 209,82	51,00	90 209,82	-	-	51,00	90 209,82	100,00%
12	Разборка существующей дорожной одежды	м2	95 196,30	358,40	34 118 353,92	12 525,41	4 489 106,94	-	-	12 525,41	4 489 106,94	13,16%
13	Разборка дорожных знаков	шт	17,00	14 658,81	249 199,77		-		-	-	-	0,00%
14	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	1	2 082 741,62	2 082 741,62	1,00	2 082 741,62	-	-	1,00	2 082 741,62	100,00%
15	Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт	шт	3	1 395 819,25	4 187 457,75	2,00	2 791 638,50	-	-	2,00	2 791 638,50	66,67%
16	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	2	738 139,86	1 476 279,72		-		-	-	-	0,00%
17	Демонтаж ж/б труб д=1,0 м	шт	1	2 845 316,08	2 845 316,08		-		-	-	-	0,00%
18	Рекультивация грунтовых внетрассовых карьеров	м2	529 023,00	33,88	17 923 299,24		-		-		-	0,00%
19	Рекультивация участков временной объездной дороги	м2	21 493,10	13,32	286 288,09		-		-		-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**68 764 229,02**		**12 451 968,81**		-		**12 451 968,81**	**18,11%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Проект: Реконструкция коридора центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Синс Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
1	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м	м3	95 709,64	30,90	2 957 427,88	36 713,00	1 134 431,70	-	-	36 713,00	1 134 431,70	38,36%
2	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м	м3	5 653,02	64,22	363 036,94		-		-	-	-	0,00%
3	Выемка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	2 936,02	242,46	711 867,41		-		-	-	-	0,00%
4	Разработка грунта 2 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	1 720 865,22	520,42	895 572 677,79	889 334,47	462 827 443,97	-	-	889 334,47	462 827 443,97	51,68%
5	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	1 631 007,08	134,07	218 669 119,22	842 896,24	113 007 098,35	-	-	842 896,24	113 007 098,35	51,68%
6	Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	443 944,00	29,06	12 901 012,64	131 101,50	3 809 809,59	-	-	131 101,50	3 809 809,59	29,53%
7	Закрепление откосов насыпи кокосовым волокном	м2	12 640,00	124,84	1 577 977,60		-		-	-	-	0,00%
8	Кокосовое волокно, вшитое биоразлагаемой нитью, между двумя биоразлагаемыми полипропиленовыми сетками	м2	13 272,00	561,52	7 452 493,44		-		-	-	-	0,00%
9	Укрепление откосов из растительного слоя, толщиной 15 см	м2	12 640,00	281,13	3 553 483,20		-		-	-	-	0,00%
	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой от ПК 70+60 до ПК 73+40						-			-	-	
Нов 2.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	2694,78	1 500,00	4 042 170,00	2 694,78	4 042 170,00		-	2 694,78	4 042 170,00	100,00%
Нов 2.2	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	4491,30	32,70	146 865,51	4 491,30	146 865,51		-	4 491,30	146 865,51	100,00%
Нов 2.3	Стоимость георешетки триакс-170	м2	5299,73	1 013,88	5 373 294,31	5 299,73	5 373 294,31		-	5 299,73	5 373 294,31	100,00%
	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой от ПК 92+80 до ПК 95+80						-			-	-	
Нов 2.4	Отсыпка скальным грунтом	м3	6978,25	1 500,00	10 467 375,00	6 570,00	9 855 000,00	408,25	612 375,00	6 978,25	10 467 375,00	100,00%
Нов 2.5	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	11630,41	32,70	380 314,41	11 630,41	380 314,41		-	11 630,41	380 314,41	100,00%
Нов 2.6	Стоимость георешетки триакс-170	м2	13723,88	1 013,88	13 914 371,31	13 723,88	13 914 371,31		-	13 723,88	13 914 371,31	100,00%
	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой от ПК 140+00 до ПК 146+00									-	-	
Нов 2.7	Отсыпка скальным грунтом	м3	15685,85	1 500,00	23 528 775,00	12 683,80	19 025 700,00		-	12 683,80	19 025 700,00	80,86%
Нов 2.8	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	26143,09	32,70	854 879,04	21 969,19	718 392,51		-	21 969,19	718 392,51	84,03%
Нов 2.9	Стоимость георешетки триакс-170	м2	30848,85	1 013,88	31 277 032,04	25 923,64	26 283 464,38		-	25 923,64	26 283 464,38	84,03%
	Усиление подошвы насыпи 2-го слоя георешеткой от ПК 117+00 до ПК 123+00								-	-	-	
Нов 2.10	Отсыпка скальным грунтом	м3	17291,04	1 500,00	25 936 560,00	6 699,76	10 049 634,00		-	6 699,76	10 049 634,00	38,75%
Нов 2.11	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	28818,40	32,70	942 361,68	11 166,26	365 136,70		-	11 166,26	365 136,70	38,75%
Нов 2.12	Стоимость георешетки триакс-170	м2	34005,71	1 013,88	34 477 709,25	13 176,19	13 359 072,27		-	13 176,19	13 359 072,27	38,75%
	Усиление шламоотстойника в основании насыпи на съезде Р1 транспортной развязки на ПК 139+67:									-	-	-
Нов I.13	Отсыпка скальным грунтом	м3	5 543,45	1 500,00	8 315 175,00							0,00%
Нов I.14	Укладка верхнего слоя георешетки	м2	9 239,08	32,70	302 117,92	3 016,20	98 629,74		-	3 016,20	98 629,74	32,65%
Нов I.15	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	2 771,72	3 161,59	8 763 042,23	904,86	2 860 796,33		-	904,86	2 860 796,33	32,65%
Нов I.16	Укладка нижнего слоя георешетки	м2	9 239,08	32,70	302 117,92	5 663,90	185 209,53		-	5 663,90	185 209,53	61,30%
Нов I.17	Стоимость георешетки триакс-170	м2	21 804,23	1 013,88	22 106 872,71	10 242,52	10 384 684,15		-	10 242,52	10 384 684,15	46,97%

Проект: Реконструкция коридора центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Усиление шламоотстойника в основании насыпи на съезде Р4 транспортной развязки на ПК 139+67:				-		-		-	-	-	
Нов I.18	Отсыпка скальным грунтом	м3	4085,06	1 500,00	6 127 587,00	4 085,06	6 127 587,00		-	4 085,06	6 127 587,00	100,00%
Нов I.19	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	6 808,43	32,70	222 635,66	6 808,43	222 635,66		-	6 808,43	222 635,66	100,00%
Нов I.20	Стоимость георешетки триакс-170	м2	8 033,95	1 013,88	8 145 461,23	8 033,95	8 145 461,23		-	8 033,95	8 145 461,23	100,00%
	Устройство дополнительного слоя георешетки с отсыпкой скальным грунтом на высоких насыпях (свыше 10 м) от ПК 110+00 до ПК 112+06; ПК 114+55 до ПК 117+00											
Нов I.21	Отсыпка скальным грунтом	м3	104532,00	1 950,00	203 837 400,00			53 033,95	103 416 202,50	53 033,95	103 416 202,50	50,73%
Нов I.22	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	34844,00	32,70	1 139 398,80			26 186,77	856 307,38	26 186,77	856 307,38	75,15%
Нов I.23	Стоимость георешетки триакс-170	м2	41115,92	1 013,88	41 686 608,97			30 900,39	31 329 285,99	30 900,39	31 329 285,99	75,15%
	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой от ПК111+15 до ПК112+47, ПК114+80 до ПК120+16, ПК120+87 до 123+00									-	-	
10	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	14 000,00	3 161,59	44 262 260,00	7 997,24	25 283 994,01	2 780,82	8 791 812,70	10 778,06	34 075 806,72	76,99%
11	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	46 667,00	32,70	1 526 010,90	32 489,49	1 062 406,32	5 281,95	172 719,77	37 771,44	1 235 126,09	80,94%
12	Стоимость георешетки триакс-170	м2	51 333,70	1 013,88	52 046 211,76	35 738,44	36 234 488,53	5 810,15	5 890 789,81	41 548,58	42 125 278,35	80,94%
	Усиление подошвы насыпи 2 -слойной георешеткой от ПК123+50 до ПК139+11									-	-	
13	Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	20 929,27	3 161,59	66 169 770,74	18 675,99	59 045 832,71	-	-	18 675,99	59 045 832,71	89,23%
14	Укладка верхнего слоя георешетки	м2	69 764,22	32,70	2 281 289,99	63 621,39	2 080 419,45	-	-	63 621,39	2 080 419,45	91,19%
15	Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	21 361,27	3 161,59	67 535 577,62	19 907,51	62 939 397,19	-	-	19 907,51	62 939 397,19	93,19%
16	Укладка нижнего слоя георешетки	м2	71 204,22	32,70	2 328 377,99	66 358,39	2 169 919,35	-	-	66 358,39	2 169 919,35	93,19%
17	Стоимость георешетки триакс-170	м2	155 893,64	1 013,88	158 057 443,72	142 977,76	144 962 289,28	-	-	142 977,76	144 962 289,28	91,71%
	II-ЭТАП. Реконструкция		12915,88							-		
1	Снятие ПСП	м3	32 026,49	30,06	962 716,29					-		0,00%
2	Доуплотнение верха существующего земляного полотна с поливом водой с учетом досыпки	м3	27 251,00	112,69	3 070 915,19					-		0,00%
3	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	4 833,00	54,76	264 655,08		-		-	-	-	0,00%
4	Разработка выемки 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	1 675,00	235,92	395 166,00		-		-	-	-	0,00%
5	Разработка грунта 2 группы экскаватором из соредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	303 732,04	476,47	144 719 205,10		-		-	-	-	0,00%
6	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	293 855,51	172,44	50 672 444,14		-		-	-	-	0,00%
7	Планировка верха земляного полотна	м2	157 498,00	32,97	5 192 709,06		-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 195 533 974,69**		**1 046 095 949,49**		**151 069 493,15**		**1 197 165 442,65**	**54,53%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Синс Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м (ПК 2+40, 9+30)**	шт	2									
14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	124,59	170,41	21 231,38							
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК 112+00, 142+00, 3+98)**	шт	3,00									
39,1	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	1669,11	511,07	853 032,05							
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м(ПК 124+00, ПК 142+00 обр зас)**	шт	1,00									
	Земляные работы											
26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	87,93	225,75	19 850,20	97,70	22 055,78	- 9,77	- 2 205,58	87,93	19 850,20	100,00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов I.2	Укладка георешетки	м2	849,20	32,70	27 768,84	849,20	27 768,84		-	849,20	27 768,84	100,00%
Нов I.3	Стоимость георешетки триакс-170	м2	1002,06	1 013,88	1 015 968,59	1 002,06	1 015 968,59		-	1 002,06	1 015 968,59	100,00%
Нов I.4	Отсыпка скальным грунтом	м3	370,38	1 500,00	555 570,00	370,38	555 570,00		-	370,38	555 570,00	100,00%
27	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	45,13	5 157,42	232 754,36	54,90	283 142,36	- 9,77	- 50 387,99	45,13	232 754,36	100,00%
28	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	21,27	3 861,40	82 131,98	21,27	82 131,98	-	-	21,27	82 131,98	100,00%
29	Лекальный блок №9	шт	2,00	52 249,97	104 499,94	2,00	104 499,94	-	-	2,00	104 499,94	100,00%
30	Лекальный блок №8	шт	17,00	69 860,45	1 187 627,65	17,00	1 187 627,65	-	-	17,00	1 187 627,65	100,00%
31	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	30,71	13 178,93	404 724,94	30,71	404 724,94	-	-	30,71	404 724,94	100,00%
32	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	37,00	66 422,97	2 457 649,89	37,00	2 457 649,89	-	-	37,00	2 457 649,89	100,00%
33	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	9,82	8 326,76	81 768,78	9,82	81 768,78	-	-	9,82	81 768,78	100,00%
34	Портальная стенка СТ-12	шт	2,00	109 187,13	218 374,26	2,00	218 374,26	-	-	2,00	218 374,26	100,00%
35	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4,00	93 290,80	373 163,20	4,00	373 163,20	-	-	4,00	373 163,20	100,00%
36	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	3,20	18 645,58	59 665,86	-	-		-	-	-	0,00%
37	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	320,87	1 183,71	379 813,08	320,87	379 813,08	-	-	320,87	379 813,08	100,00%
38	Устройство гидроизоляции двухслойной	м2	13,57	3 458,75	46 935,24	17,50	60 528,13	- 3,93	- 13 592,89	13,57	46 935,24	100,00%
39	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	822,66	511,07	420 436,85	822,66	420 436,85	-	-	822,66	420 436,85	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе									-	-	
40	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	5,99	1 278,96	7 660,97		-		-	-	-	0,00%
41	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	98,10	2 557,50	250 890,75		-		-	-	-	0,00%
42	Установка блоков упоров	м	3,50	8 167,85	28 587,48		-		-	-	-	0,00%
43	Устройство асфальтовых планок	м3	0,33	32 028,59	10 569,43		-		-	-	-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе									-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Синс Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
44	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	72,84	2 907,42	211 776,47		-		-	-	-	0,00%
45	Установка блоков упоров	м	9,00	9 105,07	81 945,63		-		-	-	-	0,00%
46	Устройство асфальтовых планок	м3	0,24	32 022,26	7 685,34		-		-	-	-	0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе									-	-	
47	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	11,75	1 278,96	15 027,78		-		-	-	-	0,00%
48	Устройство подготовки из щебня	м3	13,50	5 157,42	69 625,17		-		-	-	-	0,00%
49	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	46,85	3 249,77	152 251,72		-		-	-	-	0,00%
50	Устройство каменной рисбермы	м3	2,69	3 971,77	10 684,06		-		-	-	-	0,00%
4-3	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 2х1,5м (ПК 91+75)**	**шт**	**1,00**				-		-		-	
	Земляные работы							-			-	
51	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	89,80	225,75	20 272,35	89,80	20 272,35	-	-	89,80	20 272,35	100,00%
	Тело трубы										-	
Нов 2.4	Отсыпка скальным грунтом	м3	395,09	1 500,00	592 635,00	395,09	592 635,00		-	395,09	592 635,00	
52	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	47,00	5 157,42	242 398,74	47,00	242 398,74	-	-	47,00	242 398,74	100,00%
53	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	44,84	3 861,40	173 145,18	44,84	173 145,18	-	-	44,84	173 145,18	100,00%
54	Лекальный блок №9	шт	4,00	52 249,98	208 999,92	4,00	208 999,92	-	-	4,00	208 999,92	100,00%
55	Лекальный блок №8	шт	36,00	69 860,45	2 514 976,20	36,00	2 514 976,20	-	-	36,00	2 514 976,20	100,00%
56	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	64,74	32 042,90	2 074 457,35	64,74	2 074 457,35	-	-	64,74	2 074 457,35	100,00%
57	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	78,00	65 877,14	5 138 416,92	78,00	5 138 416,92	-	-	78,00	5 138 416,92	100,00%
58	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	12,96	11 959,75	154 998,36	12,96	154 998,36	-	-	12,96	154 998,36	100,00%
59	Портальная стенка СТ-12	шт	4,00	109 187,13	436 748,52	4,00	436 748,52	-	-	4,00	436 748,52	100,00%
60	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4,00	93 290,80	373 163,20	4,00	373 163,20	-	-	4,00	373 163,20	100,00%
61	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5,36	18 645,58	99 940,31	-	-	-	-	-	-	0,00%
62	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1336,86	1 183,71	1 582 454,55	497,00	588 303,87	-	-	497,00	588 303,87	37,18%
63	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	77,11	3 458,75	266 704,21	28,60	98 920,25	-	-	28,60	98 920,25	37,09%
64	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	169,26	370,96	62 788,69	163,01	60 470,19	6,25	2 318,50	169,26	62 788,69	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе									-	-	
65	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	8,40	1 278,96	10 743,26						-	0,00%
66	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	10,76	2 874,20	30 926,39						-	0,00%
67	Установка блоков упоров	м	2,45	8 167,85	20 011,23						-	0,00%
68	Устройство асфальтовых планок	м3	0,40	32 028,60	12 811,44						-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе										-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Синс Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
69	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	20,80	3 600,70	74 894,56		-		-		-	0,00%
70	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	9,40	2 938,07	27 617,86						-	0,00%
71	Установка блоков упоров	м	1,40	8 169,07	11 436,70						-	0,00%
72	Устройство асфальтовых планок	м3	0,30	32 024,50	9 607,35						-	0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе										-	
73	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	16,50	1 278,96	21 102,84						-	0,00%
74	Устройство подготовки из щебня	м3	18,90	5 157,42	97 475,24						-	0,00%
75	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	21,87	3 524,67	77 084,53						-	0,00%
76	Устройство каменной рисбермы	м3	3,80	3 971,77	15 092,73						-	0,00%
4-4	**Труба ж/б прямоугольная 4х2,5 (ПК 118+30)**	**шт**	**1,00**									
94	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78,00	205,35	16 017,30							0,00%
4-5	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (ПК3+37, 4+61, 2+67, 139+11, 122+98, 2+55)**	**шт**	**6,00**									
122	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	636,00	274,66	174 683,76							0,00%
4-6	**Скотопрогон с отверстием 4х2,5 на ПК107+22,5**	**шт**	**1,00**									
149	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	387,25	192,88	74 692,78							0,00%
4-7	**Водоотвод с проезжей части**										-	
	Устройство прикромочных водоотводных лотков										-	
154	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	631,75	10 036,67	6 340 666,27						-	0,00%
155	блок Б-1-20-75	шт	4269,00	4 692,65	20 032 922,85						-	0,00%
	Водосброс										-	
156	Устройство щебеночной подготовки	м3	85,20	3 931,40	334 955,28						-	0,00%
157	Устройство монолитного бетона	м3	23,43	17 746,99	415 811,98						-	0,00%
158	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	29,97	36 419,86	1 091 503,20						-	0,00%
159	Блоки Б2-22-40	м3	7,25	50 464,47	365 867,41						-	0,00%
160	Блок Б-5	шт	284,00	2 992,19	849 781,96						-	0,00%
	По откосу										-	
161	Укладка монолитного бетона	м3	56,41	17 747,30	1 001 125,19						-	0,00%
162	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м3	987,50	3 015,64	2 977 944,50						-	0,00%
163	Блок Б-6	шт	1975,00	1 664,78	3 287 940,50						-	0,00%
	Устройство отводов воды из гасителей										-	
164	Устройство щебеночной подготовки	м3	46,15	3 931,40	181 434,11						-	0,00%
165	Укладка монолитного бетона	м3	50,00	17 747,28	887 364,00						-	0,00%
166	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	шт	71,00	26 722,48	1 897 296,08						-	0,00%
167	Блок Б-5	шт	426,00	2 992,19	1 274 672,94						-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Синс Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
168	Блок Б-9	шт	71,00	3 318,59	235 619,89						-	0,00%
169	Растекатель	м3	0,29	26 168,79	7 588,95						-	0,00%
	II-ЭТАП. Реконструкция										-	
4-8	**Труба ж/б прямоугольная 4х2,5 ПК76+56**	**шт**	**1,00**	**0,00**							-	
170	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78,00	230,31	17 964,18	78,00	17 964,18	-	-	78,00	17 964,18	100,00%
171	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	238,30	274,75	65 472,93	238,30	65 472,93	-	-	238,30	65 472,93	100,00%
	Тело трубы									-	-	
172	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	98,10	2 733,89	268 194,61	98,10	268 194,61	-	-	98,10	268 194,61	100,00%
173	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	69,70	18 141,87	1 264 488,34	69,70	1 264 488,34	-	-	69,70	1 264 488,34	100,00%
174	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	139,30	7 129,97	993 204,82	139,30	993 204,82	-	-	139,30	993 204,82	100,00%
175	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	35,00	355 972,27	12 459 029,45	35,00	12 459 029,45	-	-	35,00	12 459 029,45	100,00%
176	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	381,90	1 151,73	439 845,69	381,90	439 845,69	-	-	381,90	439 845,69	100,00%
177	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	96,40	3 365,19	324 404,32	96,40	324 404,32	-	-	96,40	324 404,32	100,00%
178	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18,90	2 733,79	51 668,63	18,90	51 668,63	-	-	18,90	51 668,63	100,00%
179	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10,60	17 929,51	190 052,81	10,60	190 052,81	-	-	10,60	190 052,81	100,00%
180	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	0,00	18 141,97			-		-	-	-	
181	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30,72	6 803,05	208 989,70	30,72	208 989,70	-	-	30,72	208 989,70	100,00%
182	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2,00	337 799,90	675 599,80	2,00	675 599,80	-	-	2,00	675 599,80	100,00%
183	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4,00	152 569,97	610 279,88	4,00	610 279,88	-	-	4,00	610 279,88	100,00%
184	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	72 399,20	289 596,80	4,00	289 596,80	-	-	4,00	289 596,80	100,00%
185	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10,70	1 151,73	12 323,51	10,70	12 323,51	-	-	10,70	12 323,51	100,00%
186	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,70	3 365,35	9 086,45	2,70	9 086,45	-	-	2,70	9 086,45	100,00%
187	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78,00	266,69	20 801,82	78,00	20 801,82		-	78,00	20 801,82	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе										-	
188	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	123,00	3 131,43	385 165,89				-		-	0,00%
189	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5,50	7 009,17	38 550,44				-		-	0,00%
190	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	31 160,10	18 696,06				-		-	0,00%
191	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43,40	2 854,99	123 906,57						-	0,00%
192	Устройство асфальтовых планок	м3	0,20	31 155,65	6 231,13						-	0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе										-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
193	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68,90	151,76	10 456,26						-	0,00%
194	Устройство подготовки из щебня	м3	5,90	5 017,82	29 605,14						-	0,00%
195	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	70,30	3 019,52	212 272,26						-	0,00%
196	Устройство каменной наброски	м3	25,10	3 864,46	96 997,95						-	0,00%
197	Асфальтовые планки	м3	0,30	31 169,03	9 350,71						-	0,00%
4-9	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (скотопрогон) (ПК 47+27)**	**шт**	**1,00**	0,00							-	
198	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78,00	187,69	14 639,82	78,00	14 639,82		-	78,00	14 639,82	100,00%
199	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	262,70	118,87	31 225,90	122,00	31 225,90		-	122,00	31 225,90	100,00%
	Тело трубы						-			-	-	
Нов 2.5	Отсыпка скальным грунтом	м3	353,58	1 500,00	530 370,00	353,58	530 370,00		-	353,58	530 370,00	100,00%
200	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	18,29	1 267,18	23 176,7	9,10	23 176,70		-	9,10	23 176,70	100,00%
201	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	36,60	16 900,24	618 548,78	36,60	618 548,78		-	36,60	618 548,78	100,00%
202	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	106,20	13 257,31	1 407 926,32	106,20	1 407 926,32	-	-	106,20	1 407 926,32	100,00%
203	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	60,00	143 193,28	8 591 596,80	60,00	8 591 596,80	-	-	60,00	8 591 596,80	100,00%
204	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	240,90	1 151,73	277 451,76	240,90	277 451,76	-	-	240,90	277 451,76	100,00%
205	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	61,00	3 365,20	205 277,20	61,00	205 277,20	-	-	61,00	205 277,20	100,00%
206	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	12,30	2 733,89	33 626,85	12,30	33 626,85	-	-	12,30	33 626,85	100,00%
207	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	7,00	18 141,76	126 992,32	7,00	126 992,32	-	-	7,00	126 992,32	100,00%
208	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2,20	18 141,46	39 911,21		-		-	-	-	0,00%
209	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	19,36	8 673,20	167 913,15	19,36	167 913,15	-	-	19,36	167 913,15	100,00%
210	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	4,00	167 344,56	669 378,24	4,00	669 378,24	-	-	4,00	669 378,24	100,00%
211	Стенки откосные СТ1 пл (блок №57)	шт	4,00	81 634,48	326 537,92	4,00	326 537,92	-	-	4,00	326 537,92	100,00%
212	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4,00	72 399,20	289 596,80	4,00	289 596,80	-	-	4,00	289 596,80	100,00%
213	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10,70	1 151,73	12 323,51	10,70	12 323,51	-	-	10,70	12 323,51	100,00%
214	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,70	3 365,35	9 086,45	2,70	9 086,45	-	-	2,70	9 086,45	100,00%
215	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	134,00	266,69	35 736,46	78,00	20 801,82	-	-	78,00	20 801,82	58,21%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе										-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Синс Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
216	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	68,50	3 131,12	214 481,72		-		-		-	0,00%
217	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	36,10	2 849,98	102 884,28				-		-	0,00%
218	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5,50	7 009,13	38 550,22				-		-	0,00%
219	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	31 155,75	18 693,45						-	0,00%
	Устройство конца укрепления русла										-	
220	Разработка грунта 2 группы	м3	39,10	151,76	5 933,82						-	0,00%
221	Устройство подготовки из щебня	м3	5,10	5 017,93	25 591,44						-	0,00%
222	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	60,20	3 059,48	184 180,70						-	0,00%
223	Устройство каменной наброски	м3	23,20	3 864,36	89 653,15						-	0,00%
224	Асфальтовые планки	м3	0,30	31 160,03	9 348,01						-	0,00%
4-10	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м (ПК 5+30)**	**шт**	**1,00**									
237	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	65,30	116,33	7 596,35							0,00%
4-11	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК 12+43, 15+27)**	**шт**	**2,00**									
262.1	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	160,73	179,93	28 920,15							0,00%
4-11	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК 67+20)**	**шт**	**1,00**	**0,00**							-	
	Земляные работы										-	
249	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	80,59	219,65	17 701,59	97,40	21 393,91	- 16,81	- 3 692,32	80,59	17 701,59	100,00%
	Тело трубы					-	-	-		-	-	
Нов 2.6	Отсыпка скальным грунтом	м3	291,80	1 500,00	437 700,00	291,80	437 700,00		-	291,80	437 700,00	100,00%
250	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	37,79	5 018,13	189 635,13	46,35	232 590,33	- 8,56	- 42 955,19	37,79	189 635,13	100,00%
251	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	16,67	3 756,65	62 623,36	15,51	58 265,64	1,16	4 357,71	16,67	62 623,36	100,00%
252	Лекальный блок №9	шт	2,00	50 839,09	101 678,18	2,00	101 678,18	-		2,00	101 678,18	100,00%
253	Лекальный блок №8	шт	13,00	67 974,03	883 662,39	13,00	883 662,39	-		13,00	883 662,39	100,00%
254	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	24,07	12 823,29	308 656,59	24,90	319 299,92	- 0,83	- 10 643,33	24,07	308 656,59	100,00%
255	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	29,00	64 629,96	1 874 268,84	30,00	1 938 898,80	- 1,00	- 64 629,96	29,00	1 874 268,84	100,00%
256	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	9,82	8 101,93	79 560,95	9,82	79 560,95	-		9,82	79 560,95	100,00%
257	Портальная стенка СТ-12	шт	2,00	106 238,78	212 477,56	2,00	212 477,56	-		2,00	212 477,56	100,00%
258	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	4,00	90 771,70	363 086,80	4,00	363 086,80	-		4,00	363 086,80	100,00%
259	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	3,20	18 141,97	58 054,30	-	-			-	-	0,00%
260	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	212,38	1 151,73	244 604,42	316,96	365 052,34	- 104,58	- 120 447,92	212,38	244 604,42	100,00%
261	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	10,63	3 365,25	35 772,61	16,56	55 728,54	- 5,93	- 19 955,93	10,63	35 772,61	100,00%
262	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	82,39	179,93	14 824,43						-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Синс Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Укрепление откосов и дна русла на входе										-	
263	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	6,02	1 244,42	7 491,41						-	0,00%
264	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	98,10	418,79	41 083,30						-	0,00%
265	Установка блоков упоров	м	3,50	7 947,31	27 815,59						-	0,00%
266	Устройство асфальтовых планок	м3	0,34	31 174,80	10 599,43						-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе										-	
267	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	44,55	3 102,95	138 236,42						-	0,00%
268	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	28,29	2 450,51	69 324,93						-	0,00%
269	Установка блоков упоров	м	2,00	7 947,31	15 894,62						-	0,00%
270	Устройство асфальтовых планок	м3	0,22	31 157,59	6 854,67						-	0,00%
271	*Устройство конца укрепления русла на выходе*										-	
272	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	11,80	1 244,42	14 684,16						-	0,00%
273	Устройство подготовки из щебня	м3	13,50	5 018,23	67 746,11						-	0,00%
274	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	93,69	3 088,30	289 342,83						-	0,00%
275	Устройство каменной рисбермы	м3	2,70	3 865,18	10 435,99						-	0,00%
4-12	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м (ПК 25+83, 36+41)**	**шт**	**2,00**	**0,00**							-	
	Земляные работы										-	
276	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	188,60	219,65	41 425,99	188,60	41 425,99	-		188,60	41 425,99	100,00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 2.7	Отсыпка скальным грунтом	м3	479,20	1 500,00	718 800,00	479,20	718 800,00		-	479,20	718 800,00	
277	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103,00	5 018,20	516 874,60	103,00	516 874,60	-		103,00	516 874,60	100,00%
278	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонниых труб	м3	79,72	3 757,67	299 561,45	79,72	299 561,45	-	-	79,72	299 561,45	100,00%
279	Лекальный блок №9	шт	8,00	50 839,09	406 712,72	8,00	406 712,72	-	-	8,00	406 712,72	100,00%
280	Лекальный блок №8	шт	82,00	67 974,03	5 573 870,46	82,00	5 573 870,46	-	-	82,00	5 573 870,46	100,00%
281	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	146,08	31 178,34	4 554 531,91	146,08	4 554 531,91	-	-	146,08	4 554 531,91	100,00%
282	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	176,00	64 629,96	11 374 872,96	176,00	11 374 872,96	-	-	176,00	11 374 872,96	100,00%
283	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	25,92	11 636,82	301 626,37	12,96	150 813,19	-		12,96	150 813,19	50,00%
284	Портальная стенка СТ-12	шт	8,00	106 238,78	849 910,24	4,00	424 955,12	-		4,00	424 955,12	50,00%
285	Стенка откосная СТ-6 (пл)	шт	8,00	90 771,70	726 173,60	4,00	363 086,80	-		4,00	363 086,80	50,00%
286	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	10,72	18 141,46	194 476,45	-	-			-	-	0,00%
287	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной миастикой	м2	1109,10	1 151,73	1 277 383,74	1 109,10	1 277 383,74	-		1 109,10	1 277 383,74	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Синс Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
288	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	64,50	3 365,18	217 054,11	64,50	217 054,11	-		64,50	217 054,11	100,00%
289	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	367,30	353,80	129 950,74	367,30	129 950,74	-	-	367,30	129 950,74	100,00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе									-	-	
290	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	16,80	1 244,41	20 906,09		-		-	-	-	0,00%
291	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	21,52	2 795,62	60 161,74		-		-	-	-	0,00%
292	Установка блоков упоров	м	8,00	7 009,21	56 073,68				-	-	-	0,00%
293	Устройство асфальтовых планок	м3	0,80	31 162,40	24 929,92				-	-	-	0,00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе										-	
294	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	41,60	3 503,67	145 752,67						-	0,00%
295	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	18,90	2 857,34	54 003,73						-	0,00%
296	Установка блоков упоров	м	4,00	7 009,02	28 036,08						-	0,00%
297	Устройство асфальтовых планок	м3	0,60	31 155,75	18 693,45						-	0,00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе										-	
298	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	87,40	4,50	393,30						-	0,00%
299	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	32,90	1 244,42	40 941,42						-	0,00%
300	Устройство подготовки из щебня	м3	37,80	5 018,23	189 689,09						-	0,00%
301	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	43,74	3 434,74	150 235,53						-	0,00%
302	Устройство каменной рисбермы	м3	7,50	3 867,63	29 007,23						-	0,00%
4-13	**Водоотвод**										-	
	С проезжей части										-	
303	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	81,32	12 108,96	984 700,63						-	0,00%
304	Блок Б-1-20-75	шт	521,00	4 565,94	2 378 854,74						-	0,00%
305	Блок Б-5	шт	40,00	4 163,51	166 540,40						-	0,00%
306	Устройство водоотвода с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	80,00	3 914,07	313 125,60						-	0,00%
307	Блок Б-6	шт	160,00	1 619,82	259 171,20						-	0,00%
308	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10,00	40 676,87	406 768,70						-	0,00%
309	Блок Б-5	шт	60,00	2 911,42	174 685,20						-	0,00%
310	Блок Б-9	шт	10,00	3 228,98	32 289,80						-	0,00%
	С разделительной полосы										-	
311	Водоотвод с разделительной полосы из водоприемных бетонных колодцев	колодец	4,00	203 235,68	812 942,72						-	0,00%
312	Устройство монолитных бетонных лотков В15	м3	10,22	38 835,73	396 901,16						-	0,00%
313	Устройство водоотвода с разделительной полосы по откосу насыпи в открытых лотках	м	21,50	2 934,19	63 085,09						-	0,00%
314	Блок Б-6	шт	43,00	1 619,82	69 652,26						-	0,00%
315	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10,00	32 278,06	322 780,60						-	0,00%
316	Блок Б-5	шт	30,00	2 911,42	87 342,60						-	0,00%
317	Блок Б-9	шт	10,00	3 228,98	32 289,80						-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора центр-юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы. Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-14	**Подземный пешеходный переход на ПК76+56**											
318	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	411 243,90	822 487,80						-	
319	Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием дорожек	м2	163,50	5 626,41	919 918,04						-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**139 987 252,32**		**82 729 893,51**		**- 321 834,90**		**82 408 058,61**	**58,87%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	I - ЭТАП новое строительство											
5-1	**Путепровод на развязке Компанейск ПК89+26**											
	Подготовительные работы.											
17	Восстановление оси моста	км	0,10	56 975,11	5 697,51	0,10	5 697,51	-	-	0,10	5 697,51	100,00%
	Сооружение опор.			0,00						-	-	
	Крайние опоры №1 и 2			0,00						-	-	
Нов 5.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	1756,32	1 500,00	2 634 480,00	1 756,32	2 634 480,00		-	1 756,32	2 634 480,00	100,00%
24	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	990,00	504,15	499 108,50	990,00	499 108,50	-	-	990,00	499 108,50	100,00%
25	Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	16,60	12 682,64	210 531,824	16,60	210 531,82	-	-	16,60	210 531,82	100,00%
26	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3		19 912,75			-		-	-	-	
27	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	10,90	43 638,26	475 482,481	10,90	475 482,48	-	-	10,90	475 482,48	100,00%
28	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,96	184 568,45	177 185,712	0,96	177 185,71	-	-	0,96	177 185,71	100,00%
29	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	1,60	172 764,89	276 423,824	1,60	276 423,82	-	-	1,60	276 423,82	100,00%
30	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0,16	166 594,64	26 655,142	0,16	26 655,14	-	-	0,16	26 655,14	100,00%
31	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	6,24	160 692,69	1 002 722,386	6,24	1 002 722,39	-	-	6,24	1 002 722,39	100,00%
32	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	1,92	158 546,36	304 409,011	1,92	304 409,01	-	-	1,92	304 409,01	100,00%
90	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с	м3	10014,00	723,15	7 241 624,10							0,00%
5-2	**Путепровод на ПК107+86**									-	-	
	Подготовительные работы.									-	-	
99	Восстановление оси моста	км	0,10	67 296,12	6 729,61	0,10	6 729,61	-	-	0,10	6 729,61	100,00%
100	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0,00						-	-	
101	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3250,00	496,34	1 613 105,00					-	-	0,00%
102	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	190,00	2 617,43	497 311,70					-	-	0,00%
103	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190,00	45 465,82	8 638 505,80					-	-	0,00%
104	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	190,00	13 454,49	2 556 353,10					-	-	0,00%
105	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133,00	-37 106,22	- 4 935 127,26					-	-	0,00%
	Сооружение опор.			**0,00**						-	-	
	Крайние опоры №1 и 4			**0,00**						-	-	
106	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	1235,00	479,67	592 392,45	1 235,00	592 392,45	-	-	1 235,00	592 392,45	100,00%
Нов 5.2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	344,00	169 661,49	58 363 552,56	344,00	58 363 552,56		-	344,00	58 363 552,56	100,00%
Нов 5.3	-арматура AI Ø 8 мм	тн	2,38	177 057,15	422 104,25	2,38	422 104,25		-	2,38	422 104,25	100,00%
Нов 5.4	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	1,62	172 764,87	279 188,03	1,62	279 188,03		-	1,62	279 188,03	100,00%
Нов 5.5	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	27,74	160 692,69	4 458 257,99	27,74	4 458 257,99		-	27,74	4 458 257,99	100,00%
Нов 5.6	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. d 1200 м из сульфастойкого бетона В30	м3	88,00	38 996,01	3 431 648,88	88,00	3 431 648,88		-	88,00	3 431 648,88	100,00%
Нов 5.7	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,75	177 057,15	133 146,98	0,75	133 146,98		-	0,75	133 146,98	100,00%
Нов 5.8	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,66	172 764,87	113 333,75	0,66	113 333,75		-	0,66	113 333,75	100,00%
Нов 5.9	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	7,90	160 692,69	1 268 829,48	7,90	1 268 829,48		-	7,90	1 268 829,48	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Един. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
116	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	68,40	38 779,96	2 652 549,26	68,40	2 652 549,26	-	-	68,40	2 652 549,26	100,00%
117	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,89	190 738,67	360 496,09	1,89	360 496,09	-	-	1,89	360 496,09	100,00%
118	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,26	184 569,15	232 557,13	1,26	232 557,13	-	-	1,26	232 557,13	100,00%
119	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,06	172 745,87	10 364,75	0,06	10 364,75	-	-	0,06	10 364,75	100,00%
120	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3,19	166 594,33	531 435,91	3,19	531 435,91	-	-	3,19	531 435,91	100,00%
121	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	23,20	26 633,34	617 893,49		-			-	-	0,00%
122	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0,12	166 604,33	19 992,52		-			-	-	0,00%
123	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,06	172 764,87	10 365,89					-	-	0,00%
124	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,56	184 569,15	103 358,72					-	-	0,00%
125	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,02	177 057,15	3 541,14					-	-	0,00%
126	Установка опорных частей, РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80			60,00	339 106,80	60,00	339 106,80	100,00%
127	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300,00	1 102,70	1 433 510,00					-	-	0,00%
128	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110,00	416,62	45 828,20					-	-	0,00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.									-	-	
Нов 5.10	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3	320,00	153 992,77	49 277 686,40	320,00	49 277 686,40		-	320,00	49 277 686,40	100,00%
Нов 5.11	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	320,00	14 468,72	4 629 990,40	320,00	4 629 990,40		-	320,00	4 629 990,40	100,00%
Нов 5.12	-арматура AI Ø 8 мм	тн	2,36	177 057,15	417 854,87	2,36	417 854,87		-	2,36	417 854,87	100,00%
Нов 5.13	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	1,62	172 764,87	279 879,09	1,62	279 879,09		-	1,62	279 879,09	100,00%
Нов 5.14	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	24,92	160 692,69	4 004 461,83	24,92	4 004 461,83		-	24,92	4 004 461,83	100,00%
129	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	1235,00	487,12	601 593,20	1 235,00	601 593,20	-	-	1 235,00	601 593,20	100,00%
130	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	33,60	12 682,69	426 138,38	33,60	426 138,38	-	-	33,60	426 138,38	100,00%
Нов 5.15	Устройство монолитных ж.б.цоколей из бетона В25	м3	85,20	19 912,74	1 696 565,45	85,20	1 696 565,45		-	85,20	1 696 565,45	100,00%
Нов 5.16	Установка арматурных сеток пространственных	тн	5,87	43 637,78	256 066,49	5,87	256 066,49		-	5,87	256 066,49	100,00%
Нов 5.17	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2,24	184 569,15	412 696,62	2,24	412 696,62		-	2,24	412 696,62	100,00%
Нов 5.18	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	2,34	172 764,87	404 960,86	2,34	404 960,86		-	2,34	404 960,86	100,00%
Нов 5.19	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	1,29	166 594,33	214 573,50	1,29	214 573,50		-	1,29	214 573,50	100,00%
Нов 5.20	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	55,20	38 996,01	2 152 579,75	55,20	2 152 579,75		-	55,20	2 152 579,75	100,00%
Нов 5.21	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2,09	190 738,67	398 262,34	2,09	398 262,34		-	2,09	398 262,34	100,00%
Нов 5.22	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	6,78	160 692,69	1 090 139,21	6,78	1 090 139,21		-	6,78	1 090 139,21	100,00%
141	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	85,60	31 901,05	2 730 729,88	85,60	2 730 729,88	-	-	85,60	2 730 729,88	100,00%
142	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	185 104,93	1 851,05	0,01	1 851,05	-	-	0,01	1 851,05	100,00%
143	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,81	190 738,67	345 236,99	1,81	345 236,99	-	-	1,81	345 236,99	100,00%
144	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,38	184 569,15	70 136,28	0,38	70 136,28	-	-	0,38	70 136,28	100,00%
145	-арматура AIII Ø22 мм	тн	5,68	166 594,33	946 255,79	5,68	946 255,79	-	-	5,68	946 255,79	100,00%
146	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	24,00	24 716,47	593 195,28	24,00	593 195,28	-	-	24,00	593 195,28	100,00%
147	-арматура AIII Ø10 мм	тн	0,99	181 655,88	179 839,32	0,99	179 839,32	-	-	0,99	179 839,32	100,00%
148	Опорные части РОЧ 20х25х5.2	шт	40,00	6 050,35	242 014,00	40,00	242 014,00	-	-	40,00	242 014,00	100,00%
149	Опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	6 169,92	370 195,20		-	60,00	370 195,20	60,00	370 195,20	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
150	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	676,00	1 102,70	745 425,20		-		-	-	-	0,00%
151	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444,00	334,62	148 571,28		-		-	-	-	0,00%
	Пролетное строение.			**0,00**			-		-	-	-	
152	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21 м	шт	20,00	90 815,38	1 816 307,60	20,00	1 816 307,60	-	-	20,00	1 816 307,60	100,00%
153	Балка ВТК-21У	шт	20,00	1 426 047,99	28 520 959,80	20,00	28 520 959,80	-	-	20,00	28 520 959,80	100,00%
154	Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м	шт	52,00	25 978,51	1 350 882,52		-	52,00	1 350 882,52	52,00	1 350 882,52	100,00%
155	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52,00	632 201,38	32 874 471,76			52,00	32 874 471,76	52,00	32 874 471,76	100,00%
156	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок. пролетного строения с демонтажом и возвратом стоимости материалов -85%	тн	11,60	100 784,15	1 169 096,14			11,60	1 169 096,14	11,60	1 169 096,14	100,00%
157	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	78,00	26 633,36	2 077 402,08					-	-	0,00%
158	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,68	98 200,70	66 776,48					-	-	0,00%
159	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	284,00	26 850,54	7 625 553,36					-	-	0,00%
160	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,04	181 617,32	1 641 820,57					-	-	0,00%
161	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,60	176 788,96	1 343 596,10					-	-	0,00%
162	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,16	164 180,30	518 809,75					-	-	0,00%
163	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2,26	172 713,74	390 333,05					-	-	0,00%
164	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1352,00	698,17	943 925,84					-	-	0,00%
165	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	121,00	709,79	85 884,59					-	-	0,00%
	Мостовое полотно			**0,00**						-	-	0,00%
166	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1384,00	6 544,20	9 057 172,80					-	-	
167	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1352,00	840,17	1 135 909,84					-	-	0,00%
168	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	1352,00	11,26	15 223,52					-	-	0,00%
169	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4,65	129 790,92	603 527,78					-	-	0,00%
170	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2								-	-	0,00%
171	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2								-	-	
172	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	208,00	1 819,15	378 383,20					-	-	
173	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы):	пм	104,00	2 084,92	216 831,68					-	-	0,00%
174	Установка водоотводных ПХВ труб (Стандартпарк)	шт	26,00	6 271,69	163 063,94					-	-	0,00%
175	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	208,00	29 180,01	6 069 442,08					-	-	0,00%
176	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	23 458,36	1 501 335,04					-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
177	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	пм	104,00	7 189,88	747 747,52					-	-	0,00%
178	Устройство водоотвода с пролетного строения	м	168,00	1 958,13	328 965,84					-	-	0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.									-	-	
179	Щебеночные-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381,00	3 828,12	1 458 513,72					-	-	0,00%
180	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134,00	7 222,28	967 785,52					-	-	0,00%
181	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36,00	211 674,10	7 620 267,60					-	-	0,00%
182	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8,00	273 710,79	2 189 686,32					-	-	0,00%
183	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736,00	1 102,70	811 587,20					-	-	0,00%
184	Омоноличивание переходных плит бетон В30	м2	736,00	318,44	234 371,84					-	-	0,00%
185	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0,69	86 970,91	60 009,93					-	-	0,00%
186	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	48,00	3 987,57	191 403,36					-	-	0,00%
187	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	372,00	2 628,63						-	-	
188	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	32,00	1 314,28						-	-	
189	Устройство выравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41,00	25 893,74						-	-	
190	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29,00	13 289,82						-	-	
191	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала: геосетка СП KGS 100	м2	100,00	783,45	78 345,00					-	-	0,00%
192	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	247 782,96	495 565,92					-	-	0,00%
193	Стоимость металлоконструкций	тн	1,76	366 110,64	644 354,73					-	-	0,00%
	Укрепительные работы			**0,00**						-	-	
194	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением с поливом водой	м3	7720,00	1 059,15	8 176 638,00					-	-	0,00%
195	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1920,00	2 974,08	5 710 233,60					-	-	0,00%
196	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2112,00	344,01	726 549,12					-	-	0,00%
197	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,00	176 790,25	176 790,25					-	-	0,00%
198	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	199,00	7 306,80	1 454 053,20					-	-	0,00%
199	Устройство водоотвода с насыпи	м3	4,75	38 775,91	184 185,57					-	-	0,00%
200	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42,00	2 787,43	117 072,06					-	-	0,00%
201	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	54,00	1 550,84	83 745,36					-	-	0,00%
202	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2,00	3 091,48	6 182,96					-	-	0,00%
203	Монолитный бетон лотка из бетона В25, F300,W8	м3	1,80	21 552,33	38 794,19					-	-	0,00%
5-3	**Эстакада через ж/д пути и р. Солонку**			0,00						-	-	0,00%
	Подготовительные работы.			0,00						-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
204	Восстановление оси моста	км	0,30	58 273,44	17 482,03	0,30	17 482,03	-	-	0,30	17 482,03	100,00%
205	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0,00					-	-	-	
206	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	5800,00	496,52	2 879 816,00	4 800,00	2 383 296,00	-	-	4 800,00	2 383 296,00	82,76%
207	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3	590,00	2 617,42	1 544 277,80		-		-	-	-	0,00%
208	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	590,00	44 132,50	26 038 175,00		-		-	-	-	0,00%
209	Устройство временных проездов и ж.д. переездов, в том числе:			0,00			-		-	-	-	
210	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3720,00	392,57	1 460 360,40		-		-	-	-	0,00%
211	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3	280,00	2 617,43	732 880,40		-		-	-	-	0,00%
212	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	280,00	44 423,06	12 438 456,80		-		-	-	-	0,00%
213	Устройство стальной трубы 1020х20, L=7000, для устройства временной водопропускной трубы	м	14,00	93 482,79	1 308 759,06		-		-	-	-	0,00%
214	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит, с устройством асфальтобетонного покрытия	шт	2,00	1 169 686,20	2 339 372,40		-		-	-	-	0,00%
215	Разборка монтажных площадок	м3	590,00	11 560,86	6 820 907,40		-		-	-	-	0,00%
216	Возврат стоимости плит 70%	м2	2730,00	-5 423,22	- 14 805 390,60		-		-	-	-	0,00%
	Сооружение опор.			0,00			-		-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 8			0,00			-		-	-	-	
217	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	3260,00	449,41	1 465 076,60	3 260,00	1 465 076,60	-	-	3 260,00	1 465 076,60	100,00%
218	Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением	м3	575,00	1 565,66	900 254,50	575,00	900 254,50	-	-	575,00	900 254,50	100,00%
219	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	1200,00	169 661,49	203 593 788,00	1 200,00	203 593 788,00	-	-	1 200,00	203 593 788,00	100,00%
220	-арматура AI Ø 8 мм	тн	8,40	177 057,15	1 487 280,06	8,40	1 487 280,06	-	-	8,40	1 487 280,06	100,00%
221	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,60	172 764,87	967 483,27	5,60	967 483,27	-	-	5,60	967 483,27	100,00%
222	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	90,72	160 692,69	14 578 040,84	90,72	14 578 040,84	-	-	90,72	14 578 040,84	100,00%
223	Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ. 10см	м3	38,60	12 682,69	489 551,83	19,30	244 775,92	-	-	19,30	244 775,92	50,00%
224	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	642,00	19 912,75	12 783 985,50	370,00	7 367 717,50	-	-	370,00	7 367 717,50	57,63%
225	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26,88	43 637,78	1 172 983,53	13,78	601 241,33	-	-	13,78	601 241,33	51,26%
226	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	0,23	193 153,71	44 425,35		-		-	-	-	0,00%
227	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,51	190 738,67	97 276,72	0,27	51 499,44	-	-	0,27	51 499,44	52,94%
228	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	5,15	184 569,15	950 531,12	3,46	638 240,12	-	-	3,46	638 240,12	67,15%
229	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,31	172 764,87	1 090 146,33	3,75	648 213,79	-	-	3,75	648 213,79	59,46%
230	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,45	166 594,73	1 907 509,66	6,30	1 049 213,61	-	-	6,30	1 049 213,61	55,00%
231	-арматура AIII Ø 25 мм	тн	3,23	160 692,69	519 037,39		-		-	-	-	0,00%
232	Установка сборных железобетонных стоек опор из сульфастойкого бетона В30	м3	163,80	5 962,67	976 685,35		-		-	-	-	0,00%
233	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона В22,5	м3	87,00	42 493,72	3 696 953,64		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
234	Звенья труб №13а бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	шт	72,00	59 973,18	4 318 068,96		-		-	-	-	0,00%
235	Заполнение звеньев бетоном В30	м3	115,20	19 434,70	2 238 877,44		-		-	-	-	0,00%
236	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	35,83	43 637,78	1 563 541,66		-		-	-	-	0,00%
237	-арматура AIII Ø 8 мм	тн	1,63	193 153,71	314 840,55		-		-	-	-	0,00%
238	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	4,87	182 122,12	886 934,72		-		-	-	-	0,00%
239	-арматура AIII Ø 25-28 мм	тн	29,33	160 692,69	4 713 116,60		-		-	-	-	0,00%
240	Омоноличивание стоек в стаканах фундаментов из бетона В30	м3	10,00	20 978,60	209 786,00		-		-	-	-	0,00%
241	Устройство монолитных ж.б.перемычек из монолитного бетона В30	м3	8,00	24 754,79	198 038,32		-		-	-	-	0,00%
242	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,25	190 738,67	47 684,67		-		-	-	-	0,00%
243	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0,16	173 033,27	27 685,32		-		-	-	-	0,00%
244	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	109,20	30 767,24	3 359 782,61		-		-	-	-	0,00%
245	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,49	190 738,67	284 200,62		-		-	-	-	0,00%
246	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,46	184 569,15	84 901,81		-		-	-	-	0,00%
247	-арматура AIII Ø 14 мм	тн	0,70	173 033,27	121 123,29		-		-	-	-	0,00%
248	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,84	172 764,87	145 122,49		-		-	-	-	0,00%
249	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6,18	166 594,84	1 029 556,11		-		-	-	-	0,00%
250	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из монолитного бетона В30	м3	60,00	26 633,35	1 598 001,00		-		-	-	-	0,00%
251	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0,25	160 688,70	40 172,18		-		-	-	-	0,00%
252	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	2,03	172 764,87	350 712,69		-		-	-	-	0,00%
253	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,25	184 569,15	230 711,44		-		-	-	-	0,00%
254	-арматура AIII Ø14 мм	тн	0,76	173 032,76	131 504,90		-		-	-	-	0,00%
255	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,17	185 104,93	31 467,84		-		-	-	-	0,00%
256	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	6,00	25 480,39	152 882,34		-		-	-	-	0,00%
257	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,00	181 656,32	181 656,32		-		-	-	-	0,00%
258	Установка опорных частей, РОЧ20х40х5,2	шт	40,00	9 796,91	391 876,40		-		-	-	-	0,00%
259	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300,00	1 102,70	1 433 510,00		-		-	-	-	0,00%
260	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	666,00	334,62	222 856,92		-		-	-	-	0,00%
	Промежуточные опоры № 2, 3, 6 и 7.			0,00	-		-		-	-	-	
261	Устройство ограждения из металлического шпунта Ларсен-V при устройстве котлованов, L шпунта =6м	пм стенки	388,00	336 762,42	130 663 818,96		-		-	-	-	0,00%
262	- металлический шпунт Ларсен-V длиной 6м (возврат 90%)	тн	555,00	-148 596,13	- 82 470 852,15		-		-	-	-	0,00%
Нов 5.23	Отсыпка скальным грунтом	м3	810,00	1 500,00	1 215 000,00	810,00	1 215 000,00		-	810,00	1 215 000,00	
263	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе:	м3	10350,00	457,62	4 736 367,00		-		-	-	-	0,00%
264	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3	2340,00	153 992,77	360 343 081,80	1 710,00	263 327 636,70	-	-	1 710,00	263 327 636,70	73,08%
265	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2340,00	14 468,72	33 856 804,80	1 710,00	24 741 511,20	-	-	1 710,00	24 741 511,20	73,08%
266	-арматура AI Ø 8 мм	тн	15,60	177 057,15	2 762 091,54	11,40	2 018 451,51	-	-	11,40	2 018 451,51	73,08%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-12

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Дата Сертификата: 12.03.2019

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
267	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	14,91	172 764,87	2 575 924,21	9,19	1 586 845,33	-	-	9,19	1 586 845,33	61,60%
268	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	155,52	160 692,69	24 990 927,15	116,64	18 743 195,36		-	116,64	18 743 195,36	75,00%
	Устройство монолитных ж/б фундаментов			0,00	-		-		-	-	-	
269	Устройство бетонной подготовки из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	148,00	12 682,68	1 877 036,64	37,00	469 259,16	-	-	37,00	469 259,16	25,00%
270	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	1662,00	21 912,74	36 418 973,88	554,00	12 139 657,96	-	-	554,00	12 139 657,96	33,33%
271	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	144,67	43 637,78	6 313 077,63	48,22	2 104 301,03	-	-	48,22	2 104 301,03	33,33%
272	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	27,24	184 569,15	5 027 663,65	9,08	1 675 887,88	-	-	9,08	1 675 887,88	33,33%
273	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,67	172 763,87	115 751,79	0,22	38 353,58	-	-	0,22	38 353,58	33,13%
274	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	24,99	166 594,33	4 163 192,31	8,33	1 387 730,77	-	-	8,33	1 387 730,77	33,33%
275	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	91,77	158 546,56	14 549 817,81	30,59	4 849 939,27	-	-	30,59	4 849 939,27	33,33%
276	Устройство монолитных ж.б. тела опор из сульфастойкого бетона В25	м3	1035,00	30 700,36	31 774 872,60		-		-	-	-	0,00%
277	- армокаркасы пространственные, в том числе:	тн	50,27	43 637,78	2 193 671,20		-		-	-	-	0,00%
278	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	4,19	190 738,67	799 195,03		-		-	-	-	0,00%
279	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3,49	184 569,15	644 146,33		-		-	-	-	0,00%
280	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4,10	172 763,87	708 331,87		-		-	-	-	0,00%
281	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	37,62	158 546,56	5 964 521,59		-		-	-	-	0,00%
282	-сетка сварная 5Вр-100	тн	0,87	105 263,59	91 579,32		-		-	-	-	0,00%
283	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	99,00	24 754,79	2 450 724,21		-		-	-	-	0,00%
284	-арматура AIII d10	тн	3,48	190 738,67	663 770,57		-		-	-	-	0,00%
285	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	16,20	158 546,56	2 568 454,27		-		-	-	-	0,00%
286	- муфты Lenton EL32A12	шт	720,00	2 152,52	1 549 814,40		-		-	-	-	0,00%
287	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	219,00	31 887,27	6 983 312,13		-		-	-	-	0,00%
288	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	5,63	190 738,67	1 073 858,71		-		-	-	-	0,00%
289	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2,18	184 569,15	402 360,75		-		-	-	-	0,00%
290	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	10,10	166 594,33	1 682 602,73		-		-	-	-	0,00%
291	-арматура AI Ø8 мм	тн	0,02	177 057,15	3 541,14		-		-	-	-	0,00%
292	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	18,60	25 480,00	473 928,00		-		-	-	-	0,00%
293	-арматура AIII Ø10 мм	тн	2,73	181 655,88	495 920,55		-		-	-	-	0,00%
294	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	160,00	9 796,89	1 567 502,40		-		-	-	-	0,00%
295	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1410,00	1 102,70	1 554 807,00		-		-	-	-	0,00%
296	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	2576,00	334,62	861 981,12		-		-	-	-	0,00%
297	***Промежуточные опоры № 4 и 5.***			0,00	-				-	-	-	
298	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3		426,82			-		-	-	-	
299	Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350	м3	1080,00	169 661,49	183 234 409,20	1 080,00	183 234 409,20	-	-	1 080,00	183 234 409,20	100,00%
300	-арматура AI Ø 8 мм	тн	7,20	177 057,15	1 274 811,48	7,20	1 274 811,48	-	-	7,20	1 274 811,48	100,00%
301	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	4,80	172 764,87	829 271,38	4,80	829 271,38	-	-	4,80	829 271,38	100,00%
302	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	77,76	160 692,69	12 495 463,57	77,76	12 495 463,57	-	-	77,76	12 495 463,57	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г Караганда (а/д подъезд к г Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
303	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого	м3	48,80	12 682,73			-		-	-	-	
304	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	1108,00	19 912,74			-		-	-	-	
305	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	96,44	43 637,78			-		-	-	-	
306	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	18,16	184 569,15			-		-	-	-	
307	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,44	172 766,86			-		-	-	-	
308	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	16,66	166 594,33			-		-	-	-	
309	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	61,18	158 546,56			-		-	-	-	
310	Устройство монолитных ж.б. тела опор из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкого	м3	880,00	28 700,36			-		-	-	-	
311	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	40,03	43 637,78			-		-	-	-	
312	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3,49	190 738,67			-		-	-	-	
313	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	3,15	184 569,15			-		-	-	-	
314	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,39	172 766,86			-		-	-	-	
315	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	29,42	158 546,56			-		-	-	-	
316	-сетка сварная 5Вр-100	тн	0,58	105 263,59			-		-	-	-	
317	Устройство монолитных ж.б. стоек из сульфастойкого бетона В30	м3	66,00	24 754,79			-		-	-	-	
318	-арматура AIII d10	кг	2,32	190 738,67			-		-	-	-	
319	-арматура AIII Ø 32 мм	кг	10,80	158 546,56			-		-	-	-	
320	- муфты Lenton EL32A12	шт	480,00	2 152,47			-		-	-	-	
321	Устройство монолитных ж.б.насадок из сульфастойкого бетона В30	м3	146,00	31 887,25			-		-	-	-	
322	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	3,75	190 738,67			-		-	-	-	
323	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,45	184 569,15			-		-	-	-	
324	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6,73	166 594,33			-		-	-	-	
325	-арматура AI Ø8 мм	тн	0,02	177 057,15			-		-	-	-	
326	Устройство монолитных ж.б.подферменников из сульфастойкого бетона В35	м3	12,40	25 479,71			-		-	-	-	
327	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,82	181 655,88			-		-	-	-	
328	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	80,00	9 796,88	783 750,40		-		-	-	-	0,00%
329	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	940,00	1 102,70			-		-	-	-	
330	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	1288,00	334,62	430 990,56		-		-	-	-	0,00%
	Пролетное строение.			0,00	-		-		-	-	-	
331	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 33м и весом 38т а\краном г\п 50тн.	шт	40,00	217 858,83	8 714 353,20		-		-	-	-	0,00%
332	Вызов ж/д крана (тепловозы широкой колеи маневровые)	шт	20,00	9 967,19	199 343,80		-		-	-	-	0,00%
333	Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами ж/б балочных пролетных строений длиной до 33 м	шт	100,00	181 791,28	18 179 128,00		-		-	-	-	0,00%
334	Железобетонные балки пролетного строения ВТК-33У	шт	140,00	2 769 764,37	387 767 011,80		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
335	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения	тн	11,60	76 989,10	893 073,56		-		-	-	-	0,00%
336	Разборка металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения с транспортировкой после разборки на базу, (возврат 85% по цене двутавра № 55)	тн	11,60	13 525,55	156 896,38		-		-	-	-	0,00%
337	Омоноличивание балок пролетных строений, монолитные участки УМС и УМДШ	м3	324,00	26 633,38	8 629 215,12		-		-	-	-	0,00%
338	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4,42	93 365,15	412 673,96		-		-	-	-	0,00%
339	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	7,42	91 318,46	677 582,97		-		-	-	-	0,00%
340	-арматура AI Ø 8 мм	м3	3,40	103 111,45	350 578,93		-		-	-	-	0,00%
341	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений из бетона В30	м3	1246,00	26 633,38	33 185 191,48		-		-	-	-	0,00%
342	-арматура AI Ø 8 мм	тн	18,16	166 326,45	3 020 488,33		-		-	-	-	0,00%
343	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,55	181 617,32	1 734 445,41		-		-	-	-	0,00%
344	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	30,18	176 789,26	5 335 499,87		-		-	-	-	0,00%
345	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	9,42	172 713,74	1 626 963,43		-		-	-	-	0,00%
346	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	5960,00	698,17	4 161 093,20		-		-	-	-	0,00%
347	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	650,00	709,78	461 357,00		-		-	-	-	0,00%
	Мостовое полотно.			0,00			-		-	-	-	
348	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	6020,00	5 544,20	33 376 084,00		-		-	-	-	0,00%
349	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	7043,40	1 325,86	9 338 562,32		-		-	-	-	0,00%
350	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	6020,00	804,82	4 845 016,40		-		-	-	-	0,00%
351	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	20,22	129 790,92	2 624 372,40		-		-	-	-	0,00%
352	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2		1 347,85			-		-	-	-	
353	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2		1 314,32			-		-	-	-	
354	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2		1 314,32			-		-	-	-	
355	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	924,00	1 812,68	1 674 916,32		-		-	-	-	0,00%
356	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	462,00	1 652,44	763 427,28		-		-	-	-	0,00%
357	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	126,00	5 854,80	737 704,80		-		-	-	-	0,00%
358	- сталь уг. 25х4	тн	0,25	117 912,40	29 478,10		-		-	-	-	0,00%
359	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,25	90 659,72	22 664,93		-		-	-	-	0,00%
360	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	956,00	29 180,01	27 896 089,56		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
361	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	23 458,36	1 501 335,04		-		-	-	-	0,00%
362	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3сп, в том числе:	тн	6,40	543 027,84	3 475 378,18		-		-	-	-	0,00%
363	Устройство деформационных швов MAURER D-100	пм	266,00	122 883,60	32 687 037,60		-		-	-	-	0,00%
364	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб диам.160мм	пм	364,00	2 194,68	798 863,52		-		-	-	-	0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.			0,00			-		-	-	-	
365	Щебеночные подушки под переходные плиты	м3	216,00	6 752,37	1 458 511,92		-		-	-	-	0,00%
366	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т	м3	148,20	7 222,30	1 070 344,86		-		-	-	-	0,00%
367	- сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	46,00	211 674,08	9 737 007,68		-		-	-	-	0,00%
368	- то же П8000.124.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	4,00	273 710,46	1 094 841,84		-		-	-	-	0,00%
369	Монтаж сборных ж.б. блоков лежней вес до 5т	м3	8,62	11 404,49	98 306,70		-		-	-	-	0,00%
370	- ж.б. лежни Л480.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	4,00	84 637,41	338 549,64		-		-	-	-	0,00%
371	- ж.б. лежни Л465.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	2,00	94 011,49	188 022,98		-		-	-	-	0,00%
372	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	574,00	1 102,70	632 949,80		-		-	-	-	0,00%
373	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	13,30	31 668,57	421 191,98		-		-	-	-	0,00%
374	Устройство гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	244,00	3 379,54	824 607,76		-		-	-	-	0,00%
375	Устройство монолитной накладной плиты	м3	49,40	26 633,44	1 315 691,94		-		-	-	-	0,00%
376	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,93	172 969,83	333 831,77		-		-	-	-	0,00%
377	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	2,45	168 370,15	412 506,87		-		-	-	-	0,00%
378	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	0,42	172 713,74	72 539,77		-		-	-	-	0,00%
379	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	406,00	1 314,32			-		-	-	-	
380	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2	406,00	1 314,32			-		-	-	-	
381	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2	16,00	1 314,36			-		-	-	-	
382	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3	21,00	25 893,81			-		-	-	-	
383	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	43,00	13 289,77	571 460,11		-		-	-	-	0,00%
384	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	369 974,14	739 948,28		-		-	-	-	0,00%
385	Стоимость металлоконструкций	тн	3,40	366 109,60	1 244 772,64		-		-	-	-	0,00%
	Укрепительные работы			0,00			-		-	-	-	
386	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением грунта 2-й группы пневмотрамбовками с поливом водой	м3	14025,00	954,20	13 382 655,00		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
387	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном В20 толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1640,00	3 018,03	4 949 569,20		-		-	-	-	0,00%
388	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	1640,00	378,40	620 576,00		-		-	-	-	0,00%
389	Устройство монолитных бетонных упоры 0.4х0.5м из бетона В20 F300 W8 сульфатостойкий	м	153,00	7 281,72	1 114 103,16		-		-	-	-	0,00%
390	Устройство водоотвода с насыпи	м3	10,00	41 530,00	415 300,00		-		-	-	-	0,00%
391	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	68,00	2 787,43	189 545,24		-		-	-	-	0,00%
392	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	208,00	1 550,84	322 574,72		-		-	-	-	0,00%
393	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	11,40	21 552,05	245 693,37		-		-	-	-	0,00%
394	Устройство очистных сооружений из бетона В25	м3	8,80	54 466,35	479 303,88		-		-	-	-	0,00%
395	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	103 059,76	1 030,60		-		-	-	-	0,00%
396	-арматура AI Ø 10 мм	тн	0,78	97 158,12	75 783,33		-		-	-	-	0,00%
397	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,28	95 197,90	26 655,41		-		-	-	-	0,00%
	Регуляционные работы			0,00	-		-		-	-	-	
398	Разработка грунта 2-й группы экскаватором 0.65 м3 с погрузкой и транспортом в тело дамб до 1км при срезке и регуляции русла реки Солонка	м3	24000,00	362,49	8 699 760,00		-		-	-	-	0,00%
399	Укрепление откосов дамб монолитным бетоном толщиной 15см по слою синтетического материала	м2	1950,00	4 812,38	9 384 141,00		-		-	-	-	0,00%
400	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,40	168,37	67,35		-		-	-	-	0,00%
401	Монолитные бетонные упоры 0.6х0.5м из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3	265,00	9 274,51	2 457 745,15		-		-	-	-	0,00%
402	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	26,65	181 617,72	4 840 112,24		-		-	-	-	0,00%
403	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,88	166 326,45	146 367,28		-		-	-	-	0,00%
404	Рисбермы из рваного камня разм. >250мм	м3	1134,00	3 699,83	4 195 607,22		-		-	-	-	0,00%
	Подпорная стена армогрунтовой системы Tensar			0,00	-		-		-	-	-	
405	Разработка грунта 2-й гр. в отвал экскаватором (20% вручную)	м3	1520,00	827,20	1 257 344,00		-		-	-	-	0,00%
406	Устройство подпорной стенки с заустойной засыпкой дренирующим грунтом (послойная отсыпка и уплотнение) и с использованием материалов Тенсар	м3	14481,00	1 054,20	15 265 870,20		-		-	-	-	0,00%
407	Устройство сплошной прослойки из плоской георешетки	м2	35540,00	3 067,79	109 029 256,60		-		-	-	-	0,00%
408	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	7290,00	167,65	1 222 168,50		-		-	-	-	0,00%
409	Заполнение георешетки щебнем	м3	1540,00	2 893,77	4 456 405,80		-		-	-	-	0,00%
410	Фундамент ленточный из бетона В25	м3	20,00	19 927,94	398 558,80		-		-	-	-	0,00%
411	Установка накрывочных плит из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,81	132 304,20	371 774,80		-		-	-	-	0,00%
5-4	**Путепровод на ПК120+52**								-	-	-	
	Подготовительные работы.								-	-	-	
412	Восстановление оси моста	км	0,10	67 296,03	6 729,60	0,10	6 729,60	-	-	0,10	6 729,60	100,00%
	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0,00					-	-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
413	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650,00	497,58	323 427,00	650,00	323 427,00		-	650,00	323 427,00	100,00%
414	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	209,00	2 617,42	547 040,78		-		-	-	-	0,00%
415	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	209,00	45 465,82	9 502 356,38		-		-	-	-	0,00%
416	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	209,00	9 773,00	2 042 557,00		-		-	-	-	0,00%
417	- возврат ж.б. плит 70%	м3	146,00	-37 182,47	- 5 428 640,62		-		-	-	-	0,00%
	Сооружение опор.			0,00					-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 4			0,00					-	-	-	
418	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	166,40	20 530,64	3 416 298,50	166,40	3 416 298,50	-	-	166,40	3 416 298,50	100,00%
419	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	128,00	52 682,06	6 743 303,68	128,00	6 743 303,68	-	-	128,00	6 743 303,68	100,00%
420	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	шт	128,00	2 477,99	317 182,72	128,00	317 182,72	-	-	128,00	317 182,72	100,00%
421	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2184,00	474,12	1 035 478,08	1 100,00	521 532,00	-	-	1 100,00	521 532,00	50,37%
422	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	40,40	12 682,64	512 378,66	40,40	512 378,66	-	-	40,40	512 378,66	100,00%
423	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20	м3	652,80	19 912,70	12 999 010,56	652,80	12 999 010,56	-	-	652,80	12 999 010,56	100,00%
424	Установка арматурных сеток	тн	27,40	43 637,78	1 195 675,17	27,40	1 195 675,17	-	-	27,40	1 195 675,17	100,00%
425	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,64	177 057,15	113 316,58	0,64	113 316,58	-	-	0,64	113 316,58	100,00%
426	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	9,00	184 568,76	1 661 118,84	9,00	1 661 118,84	-	-	9,00	1 661 118,84	100,00%
427	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,18	172 764,87	1 067 686,90	6,18	1 067 686,90	-	-	6,18	1 067 686,90	100,00%
428	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,58	166 594,33	1 929 162,34	11,58	1 929 162,34	-	-	11,58	1 929 162,34	100,00%
429	Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0.6х0.6м	м3	122,00	5 962,68	727 446,96	122,00	727 446,96	-	-	122,00	727 446,96	100,00%
430	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	шт	40,00	130 213,68	5 208 547,20	40,00	5 208 547,20	-	-	40,00	5 208 547,20	100,00%
431	Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30	м3	10,10	20 978,56	211 883,46	10,10	211 883,46	-	-	10,10	211 883,46	100,00%
432	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	77,60	33 765,83	2 620 228,41	77,60	2 620 228,41	-	-	77,60	2 620 228,41	100,00%
433	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	2,00	190 738,67	381 477,34	2,00	381 477,34	-	-	2,00	381 477,34	100,00%
434	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,44	184 569,15	265 779,58	1,44	265 779,58	-	-	1,44	265 779,58	100,00%
435	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,07	172 771,86	12 094,03	0,07	12 094,03	-	-	0,07	12 094,03	100,00%
436	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	3,59	166 594,73	598 075,08	3,59	598 075,08	-	-	3,59	598 075,08	100,00%
437	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В25	м3	22,00	25 546,70	562 027,40		-		-	-	-	0,00%
438	-арматура AIII Ø 28 мм	тн	0,18	160 698,70	28 925,77		-		-	-	-	0,00%
439	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	0,31	166 594,33	51 644,24		-		-	-	-	0,00%
440	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,45	184 568,14	83 055,66		-		-	-	-	0,00%
441	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,15	177 057,15	26 558,57		-		-	-	-	0,00%
442	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80		-	60,00	339 106,80	60,00	339 106,80	100,00%
443	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1430,00	1 102,70	1 576 861,00	1 430,00	1 576 861,00	-	-	1 430,00	1 576 861,00	100,00%
444	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	121,00	334,63	40 490,23				-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Промежуточные опоры №2 и 3.			0,00					-	-	-	
446	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	52,00	20 530,64	1 067 593,28	52,00	1 067 593,28	-	-	52,00	1 067 593,28	100,00%
447	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	40,00	52 682,04	2 107 281,60	40,00	2 107 281,60	-	-	40,00	2 107 281,60	100,00%
448	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	свай	40,00	2 477,97	99 118,80	40,00	99 118,80	-	-	40,00	99 118,80	100,00%
449	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2016,00	466,74	940 947,84	2 016,00	940 947,84	-	-	2 016,00	940 947,84	100,00%
450	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	28,40	12 682,64	360 186,98	28,40	360 186,98	-	-	28,40	360 186,98	100,00%
451	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	640,00	19 912,74	12 744 153,60	640,00	12 744 153,60	-	-	640,00	12 744 153,60	100,00%
452	Установка арматурных сеток	тн	27,18	43 637,78	1 186 074,86	27,18	1 186 074,86	-	-	27,18	1 186 074,86	100,00%
453	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,24	190 738,67	45 777,28	0,24	45 777,28	-	-	0,24	45 777,28	100,00%
454	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4,91	184 569,15	906 234,53	4,91	906 234,53	-	-	4,91	906 234,53	100,00%
455	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,04	172 764,87	870 734,94	5,04	870 734,94	-	-	5,04	870 734,94	100,00%
456	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9,83	157 472,98	1 547 959,39	9,83	1 547 959,39	-	-	9,83	1 547 959,39	100,00%
457	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7,16	148 889,42	1 066 048,25	7,16	1 066 048,25	-	-	7,16	1 066 048,25	100,00%
458	Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона, сеч. 0.8х0.8м	м3	92,00	38 071,13	3 502 543,96	92,00	3 502 543,96	-	-	92,00	3 502 543,96	100,00%
459	-арматура AIII d10	тн	3,22	190 738,67	614 178,52	3,22	614 178,52	-	-	3,22	614 178,52	100,00%
460	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	17,14	158 546,56	2 717 488,04	17,14	2 717 488,04	-	-	17,14	2 717 488,04	100,00%
461	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	91,60	31 887,24	2 920 871,18	91,60	2 920 871,18	-	-	91,60	2 920 871,18	100,00%
462	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,88	190 738,67	358 588,70	1,88	358 588,70	-	-	1,88	358 588,70	100,00%
463	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,41	184 571,14	75 674,17	0,41	75 674,17	-	-	0,41	75 674,17	100,00%
464	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	6,01	157 472,98	946 412,61	6,01	946 412,61	-	-	6,01	946 412,61	100,00%
465	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	185 104,93	1 851,05	0,01	1 851,05	-	-	0,01	1 851,05	100,00%
466	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	26,80	24 754,77	663 427,84	26,80	663 427,84	-	-	26,80	663 427,84	100,00%
467	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,15	181 655,88	208 904,26	1,15	208 904,26	-	-	1,15	208 904,26	100,00%
468	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5,2	шт	40,00	9 796,91	391 876,40	40,00	391 876,40	-	-	40,00	391 876,40	100,00%
469	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80		-	60,00	339 106,80	60,00	339 106,80	100,00%
470	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	724,00	1 102,70	798 354,80	724,00	798 354,80	-	-	724,00	798 354,80	100,00%
471	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444,00	334,62	148 571,28		-		-	-	-	0,00%
	Пролетное строение			0,00			-		-	-	-	
472	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м и весом 22т а\краном г\п 50тн.	шт	20,00	104 368,69	2 087 373,80	20,00	2 087 373,80	-	-	20,00	2 087 373,80	100,00%
473	Балка ВТК-24У	шт	20,00	1 657 605,95	33 152 119,00	20,00	33 152 119,00	-	-	20,00	33 152 119,00	100,00%
474	Установка на опоры моста ж.б. плит пролетных строений длиной до 15 м	шт	52,00	25 978,51	1 350 882,52	-	-	52,00	1 350 882,52	52,00	1 350 882,52	100,00%
475	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52,00	632 201,38	32 874 471,76	-	-	52,00	32 874 471,76	52,00	32 874 471,76	100,00%
476	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11,60	100 571,37	1 166 627,89	-	-	11,60	1 166 627,89	11,60	1 166 627,89	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
477	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56,40	26 633,34	1 502 120,38				-	-	-	0,00%
478	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,34	98 200,70	33 388,24				-	-	-	0,00%
479	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298,00	26 845,21	7 999 872,58				-	-	-	0,00%
480	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,54	181 617,32	1 732 629,23				-	-	-	0,00%
481	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	8,03	176 789,26	1 419 617,76				-	-	-	0,00%
482	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,30	164 180,60	541 795,98				-	-	-	0,00%
483	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	2,42	172 713,74	417 967,25				-	-	-	0,00%
484	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430,00	698,17	998 383,10				-	-	-	0,00%
485	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130,00	709,77	92 270,10				-	-	-	0,00%
	Мостовое полотно.			0,00					-	-	-	0,00%
486	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1470,00	6 544,20	9 619 974,00				-	-	-	
487	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	1440,00	851,42	1 226 044,80				-	-	-	0,00%
488	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4,84	129 790,92	628 188,05				-	-	-	0,00%
489	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2							-	-	-	0,00%
490	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2							-	-	-	
491	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2							-	-	-	
492	Устройство штраб 20х30мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	222,00	1 815,05	402 941,10				-	-	-	
493	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110,00	2 374,25	261 167,50				-	-	-	0,00%
494	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	28,00	5 854,82	163 934,96				-	-	-	0,00%
495	- сталь уг. 25х4	тн	0,06	117 891,87	7 073,51				-	-	-	0,00%
496	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,06	90 654,68	5 439,28				-	-	-	0,00%
497	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220,00	29 180,01	6 419 602,20				-	-	-	0,00%
498	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	23 458,36	1 501 335,04				-	-	-	0,00%
499	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	тн	1,46	543 028,42	792 821,49				-	-	-	0,00%
500	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб д. 160 мм	м	168,00	1 958,12	328 964,16				-	-	-	0,00%
	Сопряжение моста с насыпью.			0,00					-	-	-	0,00%
501	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381,00	3 828,12	1 458 513,72				-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
502	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134,00	7 222,28	967 785,52					-	-	0,00%
503	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-67 (В30.F300.W8)	шт	36,00	211 674,10	7 620 267,60					-	-	0,00%
504	- то же П800.124.40-ТАIII-67 (В30.F300.W8)	шт	8,00	273 710,79	2 189 686,32					-	-	0,00%
505	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736,00	1 102,70	811 587,20					-	-	0,00%
506	Омоноличивание переходных плит из бетона В30	м3	8,80	26 632,92	234 369,70					-	-	0,00%
507	-арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0,69	86 970,91	60 009,93					-	-	0,00%
508	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной Техноэластмост-С	м2	48,00	3 987,57	191 403,36					-	-	0,00%
509	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2								-	-	
510	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2								-	-	
511	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2								-	-	
512	Устройство выравнивающего слоя из пористой асфальтобетонной смеси	м3								-	-	
513	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29,00	13 289,82	385 404,78					-	-	0,00%
514	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100,00	783,45	78 345,00					-	-	0,00%
515	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	289 551,08	579 102,16					-	-	0,00%
516	Стоимость металлоконструкций	тн	2,21	366 109,69	809 102,41					-	-	0,00%
	Укрепительные работы			0,00						-	-	
517	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9890,00	1 059,15	10 474 993,50					-	-	0,00%
518	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2335,00	2 981,08	6 960 821,80					-	-	0,00%
519	- геотекстиль ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	2569,00	344,00	883 736,00					-	-	0,00%
520	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,39	176 789,26	68 947,81					-	-	0,00%
521	Монолитные бетонные упоры 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	222,00	7 241,05	1 607 513,10					-	-	0,00%
522	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	м3	10,35	41 530,05	429 836,02					-	-	0,00%
523	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	84,00	2 787,43	234 144,12					-	-	0,00%
524	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152,00	1 550,84	235 727,68					-	-	0,00%
525	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4,00	3 091,48	12 365,92					-	-	0,00%
526	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3,20	21 553,28	68 970,50					-	-	0,00%
5-5	**Путепровод на ПК 139+67**			0,00						-	-	0,00%
	Подготовительные работы.			0,00						-	-	
527	Восстановление оси моста	км	0,10	67 296,03	6 729,60	0,10	6 729,60	-	-	0,10	6 729,60	100,00%
528	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0,00						-	-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
529	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650,00	497,44	323 336,00					-	-	0,00%
530	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	190,00	2 617,43	497 311,70					-	-	0,00%
531	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190,00	45 465,82	8 638 505,80					-	-	0,00%
532	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	190,00	9 854,84	1 872 419,60					-	-	0,00%
533	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133,00	-37 107,73	- 4 935 328,09					-	-	0,00%
	Сооружение опор.			0,00						-	-	0,00%
534	*Крайние опоры №1 и 4*			0,00						-	-	
Нов 5.24	Отсыпка скальным грунтом	м3	473,60	1 500,00	710 400,00	473,60	710 400,00		-	473,60	710 400,00	
535	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	5840,00	480,17	2 804 192,80	5 840,00	2 804 192,80	-	-	5 840,00	2 804 192,80	100,00%
536	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	37,20	12 682,64	471 794,21	37,20	471 794,21	-	-	37,20	471 794,21	100,00%
537	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	628,00	19 912,74	12 505 200,72	628,00	12 505 200,72	-	-	628,00	12 505 200,72	100,00%
538	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26,08	43 637,78	1 138 073,30	26,08	1 138 073,30	-	-	26,08	1 138 073,30	100,00%
539	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,64	177 057,15	113 316,58	0,64	113 316,58	-	-	0,64	113 316,58	100,00%
540	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,45	184 569,15	1 375 040,17	7,45	1 375 040,17	-	-	7,45	1 375 040,17	100,00%
541	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	6,41	172 764,87	1 107 422,82	6,41	1 107 422,82	-	-	6,41	1 107 422,82	100,00%
542	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	11,58	166 594,33	1 929 162,34	11,58	1 929 162,34	-	-	11,58	1 929 162,34	100,00%
543	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30	м3	122,00	5 962,68	727 446,96	122,00	727 446,96	-	-	122,00	727 446,96	100,00%
544	Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	122,00	42 693,01	5 208 547,22	122,00	5 208 547,22	-	-	122,00	5 208 547,22	100,00%
545	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10,10	20 978,56	211 883,46	10,10	211 883,46	-	-	10,10	211 883,46	100,00%
546	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	71,60	33 765,83	2 417 633,43	-	-	71,60	2 417 633,43	71,60	2 417 633,43	100,00%
547	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,89	190 738,67	360 496,09	-	-	1,89	360 496,09	1,89	360 496,09	100,00%
548	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	1,16	184 569,15	214 100,21	-	-	1,16	214 100,21	1,16	214 100,21	100,00%
549	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,06	172 745,87	10 364,75	-	-	0,06	10 364,75	0,06	10 364,75	100,00%
550	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	3,19	166 594,33	531 435,91	-	-	3,190	531 435,91	3,19	531 435,91	100,00%
551	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	19,60	26 633,25	522 011,70				-	-	-	0,00%
552	-арматура AIII Ø 22 мм	тн	0,06	166 578,34	9 994,70				-	-	-	0,00%
553	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,07	172 745,87	12 092,21				-	-	-	0,00%
554	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,66	184 569,15	121 815,64				-	-	-	0,00%
555	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,02	177 057,15	3 541,14				-	-	-	0,00%
556	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4,2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80	-		60,00	339 106,80	60,00	339 106,80	100,00%
557	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1436,00	1 102,70	1 583 477,20	1 436,00	1 583 477,20	-	-	1 436,00	1 583 477,20	100,00%
558	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110,00	334,63	36 809,30				-	-	-	0,00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.			0,00					-	-	-	
Нов 5.26	Отсыпка скальным грунтом	м3	403,30	1 500,00	604 950,00	403,30	604 950,00		-	403,30	604 950,00	
559	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2200,00	479,10	1 054 020,00	2 200,00	1 054 020,00	-	-	2 200,00	1 054 020,00	100,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
560	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20	м3	32,40	12 682,73	410 920,45	32,40	410 920,45	-	-	32,40	410 920,45	100,00%
561	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	640,00	19 912,74	12 744 153,60	640,00	12 744 153,60	-	-	640,00	12 744 153,60	100,00%
562	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26,96	43 637,78	1 176 474,55	26,96	1 176 474,55	-	-	26,96	1 176 474,55	100,00%
563	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	0,28	190 738,67	53 406,83	0,28	53 406,83	-	-	0,28	53 406,83	100,00%
564	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	4,59	184 569,15	847 172,40	4,59	847 172,40	-	-	4,59	847 172,40	100,00%
565	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	5,10	172 764,87	881 100,84	5,10	881 100,84	-	-	5,10	881 100,84	100,00%
566	-арматура AIII Ø 20 мм	тн	9,83	166 594,33	1 637 622,26	9,83	1 637 622,26	-	-	9,83	1 637 622,26	100,00%
567	-арматура AIII Ø 32 мм	тн	7,16	158 546,56	1 135 193,37	7,16	1 135 193,37	-	-	7,16	1 135 193,37	100,00%
568	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	92,00	38 071,13	3 502 543,96	92,00	3 502 543,96	-	-	92,00	3 502 543,96	100,00%
569	-арматура AIII d10	тн	3,32	190 738,67	633 252,38	3,32	633 252,38	-	-	3,32	633 252,38	100,00%
570	-арматура AIII d32	тн	17,38	158 546,56	2 755 539,21	17,38	2 755 539,21	-	-	17,38	2 755 539,21	100,00%
571	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	87,80	31 887,24	2 799 699,67	87,80	2 799 699,67	-	-	87,80	2 799 699,67	100,00%
572	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,02	174 374,22	3 487,48	0,02	3 487,48	-	-	0,02	3 487,48	100,00%
573	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	1,82	190 738,67	347 144,38	1,82	347 144,38	-	-	1,82	347 144,38	100,00%
574	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,39	184 571,14	71 982,74	0,39	71 982,74	-	-	0,39	71 982,74	100,00%
575	-арматура AIII Ø22 мм	тн	6,02	166 594,33	1 002 897,87	6,02	1 002 897,87	-	-	6,02	1 002 897,87	100,00%
576	Устройство монолитных ж.б.подферменников из монолитного бетона В35	м3	27,60	25 480,13	703 251,59	27,60	703 251,59	-	-	27,60	703 251,59	100,00%
577	-арматура AI Ø 6 мм	тн	0,01	174 374,22	1 743,74	0,01	1 743,74	-	-	0,01	1 743,74	100,00%
578	-арматура AIII Ø10 мм	тн	1,13	190 738,67	215 534,70	1,13	215 534,70	-	-	1,13	215 534,70	100,00%
579	Установка опорных частей, РОЧ 20х25х5.2	шт	40,00	9 796,91	391 876,40	40,00	391 876,40	-	-	40,00	391 876,40	100,00%
580	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60,00	5 651,78	339 106,80	-	-	60,00	339 106,80	60,00	339 106,80	100,00%
581	Обмазочная г\изоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	540,00	1 102,70	595 458,00	540,00	595 458,00	-	-	540,00	595 458,00	100,00%
582	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	728,00	334,62	243 603,36		-		-	-	-	0,00%
	Пролетное строение			0,00			-		-	-	-	
583	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м	шт	20,00	104 368,69	2 087 373,80	20,00	2 087 373,80	-	-	20,00	2 087 373,80	100,00%
584	-железобетонные балки пролетного строения ВТК-24У	шт	20,00	1 657 605,95	33 152 119,00	20,00	33 152 119,00	-	-	20,00	33 152 119,00	100,00%
585	Установка на опоры мостов плит длиной 15м и весом 14тн	шт	52,00	25 978,51	1 350 882,52	-	-	52,00	1 350 882,52	52,00	1 350 882,52	100,00%
586	- плиты пустотные П15-А14К7	шт	52,00	632 201,38	32 874 471,76	-	-	52,00	32 874 471,76	52,00	32 874 471,76	100,00%
587	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11,60	100 784,15	1 169 096,14		-	11,60	1 169 096,14	11,60	1 169 096,14	100,00%
588	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56,40	26 633,34	1 502 120,38		-		-	-	-	0,00%
589	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0,34	98 200,70	33 388,24		-		-	-	-	0,00%
590	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298,00	26 633,38	7 936 747,24		-		-	-	-	0,00%
591	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9,48	181 618,32	1 721 741,67		-		-	-	-	0,00%
592	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7,79	176 789,26	1 377 188,34		-		-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
593	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3,16	164 180,30	518 809,75		-		-	-	-	0,00%
594	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2,42	219 806,33	531 931,32		-		-	-	-	0,00%
595	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430,00	741,31	1 060 073,30				-	-	-	0,00%
596	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130,00	709,77	92 270,10				-	-	-	0,00%
	Мостовое полотно			0,00					-	-	-	
597	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1460,00	6 544,20	9 554 532,00				-	-	-	0,00%
598	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1430,00	804,82	1 150 892,60				-	-	-	0,00%
599	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4,80	129 790,54	622 994,59				-	-	-	0,00%
600	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2							-	-	-	
601	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2							-	-	-	
602	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2							-	-	-	
603	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	220,00	1 815,61	399 434,20				-	-	-	0,00%
604	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110,00	2 374,25	261 167,50				-	-	-	0,00%
605	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	м	56,00	3 135,96	175 613,76				-	-	-	0,00%
606	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	220,00	29 180,01	6 419 602,20				-	-	-	0,00%
607	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64,00	23 458,44	1 501 340,16				-	-	-	0,00%
608	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	т	1,46	543 026,51	792 818,70				-	-	-	0,00%
609	Устройство водоотвода из ПВХ труб с пролетного строения	м	168,00	1 958,12	328 964,16				-	-	-	0,00%
	Сопряжение моста с насыпью			0,00					-	-	-	
610	Щебеночно-песчаных подушек под переходные плиты	м3	381,00	3 828,12	1 458 513,72				-	-	-	0,00%
611	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134,00	7 222,28	967 785,52				-	-	-	0,00%
612	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36,00	211 674,10	7 620 267,60				-	-	-	0,00%
613	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8,00	273 710,79	2 189 686,32				-	-	-	0,00%
614	Обмазочная г\изоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	748,00	1 102,70	824 819,60				-	-	-	0,00%
615	Омоноличивание переходных плит бетоном В30	м3	8,80	26 632,92	234 369,70				-	-	-	0,00%
616	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	0,69	86 970,91	60 009,93				-	-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
617	Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной Техноэластомостом	м2	48,00	3 987,57	191 403,36				-	-	-	0,00%
618	Нижний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2								-	-	
619	Верхний слой двухслойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2								-	-	
620	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ	м2								-	-	
621	Устройство вравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41,00	25 893,74	1 061 643,34					-	-	0,00%
622	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29,00	13 289,82	385 404,78					-	-	0,00%
623	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100,00	783,45	78 345,00					-	-	0,00%
624	Устройство лестничных сходов	шт	2,00	693 369,56	1 386 739,12					-	-	0,00%
	Укрепительные работы			0,00						-	-	0,00%
625	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9170,00	1 059,15	9 712 405,50					-	-	#ДЕЛ/0!
626	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2265,00	2 947,99	6 677 197,35					-	-	0,00%
627	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	0,37	168 370,72	62 297,17					-	-	0,00%
628	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	226,50	3 784,03	857 082,80					-	-	0,00%
629	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	210,00	7 241,06	1 520 622,60					-	-	0,00%
630	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков, бетон В25	м3	5,260	41 530,05	218 448,06					-	-	0,00%
631	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42,00	2 787,43	117 072,06					-	-	0,00%
632	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	76,00	1 550,84	117 863,84					-	-	0,00%
633	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2,00	3 091,52	6 183,04					-	-	0,00%
634	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	1,90	21 551,67	40 948,17					-	-	0,00%
										-	-	0,00%
5-6	**Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на км 11+0,2**									-	-	
	Усиление фундаментов опор									-	-	
635	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах, с обратной засыпкой	м3	1440,00	1 485,41	2 138 990,40					-	-	
636	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	24,00	4 674,72	112 193,28					-	-	0,00%
637	Устройство бетонной подготовки, бетон В15	м3	48,00	11 196,61	537 437,28					-	-	0,00%
638	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	8,27	499 673,38	4 132 298,85					-	-	0,00%
639	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами из бетона В25	м3	240,00	40 468,14	9 712 353,60					-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
640	Арматура А-III, д=32 мм	тн	1,80	89 297,07	160 734,73					-	-	0,00%
641	Арматура А-III, д=20 мм	тн	2,96	89 644,13	265 346,62					-	-	0,00%
	Усиление стоек промежуточных опор			0,00						-	-	
642	Крепление швеллеров №40П к арматуре стоек опор, с заполнением пустот между швеллерами и бетоном стоек эпоксидным компаудом	тн	14,78	124 618,70	1 841 864,39					-	-	0,00%
643	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Ст09Г2с	тн	14,78	282 823,97	4 180 138,28					-	-	0,00%
644	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	195,84	142,08	27 824,95					-	-	0,00%
	Усиление ригелей опор			0,00	-					-	-	
645	Изготовление и монтаж составных коробов из листовой стали с заполнением пустот между коробами и бетоном ригелей эпоксидным компаудом	тн	19,63	171 505,66	3 366 656,11					-	-	0,00%
646	Прокат тонколистовой толщиной 2 мм из стали	тн	19,63	158 495,62	3 111 269,02					-	-	0,00%
647	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	125,00	142,14	17 767,50					-	-	0,00%
648	Подмости для бетонирования опор	тн	8,50	101 467,02	862 469,67					-	-	0,00%
	Пролетные строения			0,00						-	-	
649	Восстановление балок до проектного контура эпоксидным компаудом	м2	8471,00	1 411,57	11 957 409,47					-	-	0,00%
650	Ремонт диафрагм пролетного строения №2 (восстановление стыков объединения балок металлическими накладками)	тн	9,50	364 904,46	3 466 592,37					-	-	0,00%
651	Поднятие и установка на опоры мостов железобетонных балок пролетных строений	шт	42,00	153 936,03	6 465 313,26					-	-	0,00%
652	Демонтаж и установка РОЧ	шт	84,00	1 275,65	107 154,60					-	-	0,00%
653	РОЧ 200х250х70	шт	84,00	5 972,24	501 668,16					-	-	0,00%
654	Установка арматурных стержней длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой эпоксидным компаудом	тн	5,92	374 528,22	2 217 207,06					-	-	0,00%
655	Подъем железобетонных пролетных строений на высоту 0,5 м длиной до 18 м	шт	5,00	81 190,24	405 951,20					-	-	0,00%
656	Устройство монолитной плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	187,74	25 914,39	4 865 167,58					-	-	0,00%
657	Арматура А-III, д=16 мм	тн	6,84	152 140,07	1 040 638,08					-	-	0,00%
	Мостовое полотно			0,00	-					-	-	
658	Демонтажные работы	тн	840,25	2 302,89	1 935 003,32					-	-	0,00%
659	Бетон сточного треугольника В30	м3	69,90	29 000,78	2 027 154,52					-	-	0,00%
660	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэластомост С"	м2	1109,60	6 544,20	7 261 444,32					-	-	0,00%
661	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	1298,23	1 289,96	1 674 664,77					-	-	0,00%
662	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В30, с устройством металлической сетки	м2	1109,60	949,76	1 053 853,70					-	-	0,00%
663	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов	м	73,00	22 262,05	1 625 129,65					-	-	0,00%
666	Устройство скрытого дренажа	м	14,00	15 885,93	222 403,02					-	-	0,00%
667	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	216,00	16 403,25	3 543 102,00					-	-	0,00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-12

Дата Сертификата: 12.03.2019

Срок исполнения: 26.12.2018 -12.03.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
668	Установка перильного ограждения из оцинкованной стали	тн	6,78	592 254,43	4 015 485,04					-	-	0,00%
	Сопряжение моста с подходами			0,00						-	-	
669	Демонтаж сборных переходных плит и лежней под переходными плитами	м3	95,40	3 992,69	380 902,63					-	-	0,00%
670	Устройство ж//б уступов на шкафных стенках для опирания переходных плит бетон	м3	6,70	25 914,39	173 626,41					-	-	0,00%
671	Укладка переходных сборных плит и лежней под переходные плиты	м3	98,22	34 734,67	3 411 639,29					-	-	0,00%
672	Плита переходная П800.98.40	шт	28,00	183 863,19	5 148 169,32					-	-	0,00%
673	Плита переходная П800.124.40	шт	2,00	238 171,17	476 342,34					-	-	0,00%
674	Лежень Л480.63.50	шт	4,00	82 352,00	329 408,00					-	-	0,00%
675	Блок лежня Л-5	шт	2,00	91 472,92	182 945,84					-	-	0,00%
676	Устройстводвухслойной обмазочной гидроизоляции битумом	м2	574,00	1 072,90	615 844,60					-	-	0,00%
677	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	5,60	37 549,84	210 279,10					-	-	0,00%
678										-	-	0,00%
679										-	-	
680	Укрепление конусов бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см по слою щебня 15 см, из бетона В20	м2	245,00	3 080,20	754 649,00					-	-	0,00%
681	Устройство лестничных сходов сборных из бетона В30	м3	27,64	107 974,89	2 984 425,96					-	-	0,00%
682	Устройство водоприемных круглых колодцев из сборного ж/б д=1 м	шт	4,00	89 054,75	356 219,00					-	-	0,00%
683	Устройство отводов воды из асбестоцементных труб д=300мм	м	144,00	5 259,70	757 396,80					-	-	0,00%
684	Устройство отводов воды из гасителей	шт	4,00	34 314,18	137 256,72					-	-	0,00%
685	Устройство отводов воды из сборных ж/б лотков	м	76,00	7 194,07	546 749,32					-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**2 772 422 559,77**		**1 160 797 184,17**		**111 780 642,61**		**1 272 577 826,77**	**45,90%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан