Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АО "НК КазАвтоЖол"

SMS

Сине Мидас Строй

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата: **№-13**

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

Договор: № 19-1/СМС /Крг 08.01.2018 года

Объект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Технический надзор: ТОО "Zertec"

Финансирование: Республиканский бюджет

Сумма договора: 4 491 595 625.62 тенге

Дата начала работ: 15.12.2017 г.

Срок завершения: 30.09.2019г.

г.КАРАГАНДА

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ №-13

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта Сумма	Накопленная сумма до конца предыдущего периода Сумма	Сумма за текущий месяц Сумма	Корректировка суммы до конца предыдущего периода Сумма	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки Сумма	Накопленная сумма до конца текущего месяца Сумма	% от ВОР
I	**Размер выплаты**							
1	Итого по ВОР	4 491 595 625.62	2 564 603 296.83	319 881 993.36	-	319 881 993.36	2 884 485 290.19	64.22%
2	Материалы на стройплощадке	-			-	-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2)**	**4 491 595 625.62**	**2 564 603 296.83**	**319 881 993.36**	-	319 881 993.36	**2 884 485 290.19**	**64.22%**
III	**Вычеты**							
3	Гарантия исполнения 5%, (1*5%*1.12)	224 579 781.28	128 230 164.84	15 994 099.67		15 994 099.67	144 224 264.51	**64.22%**
VI	**Сумма данного промежуточного сертификата**		**2 436 373 131.99**	**303 887 893.69**	-	303 887 893.69	**2 740 261 025.68**	

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ» Заместитель директора Борисова У.В.	Заказчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Руководитель проекта Абалов И.А.	Заказчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Генеральный директор А.Бунай
Подпись Дата	Подпись Дата	Подпись Дата

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (ад подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Договор: № 19-1/СМС-Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ Вед-ти	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				68 764 229.02		12 451 968.81		12 829 139.46		25 281 108.26	36.76%
2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1 760 590 558.36		1 197 165 442.65		183 372 739.82		1 380 538 182.46	78.41%
3	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				139 987 252.32		82 408 058.61		669 389.63		83 077 448.24	59.35%
4	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ				2 522 253 585.91		1 272 577 826.77		123 010 724.45		1 395 588 551.23	55.33%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				4 491 595 625.62		2 564 603 296.83		319 881 993.36		2 884 485 290.19	64.22%

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абилов И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д. "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а.д. подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Договор: № 19-1/СМС-Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
1-1	**I - ЭТАП новое строительство**											
1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	21.00		-		-	-	-	-	-	
2	Очистка и токсация деревьев, с погрузкой и перевозкой на расстояние 3 км	шт	76.00	1 848.78	140 507.28	76.00	140 507.28	-	-	76.00	140 507.28	100.00%
3	Устройство временной объездной дороги	км	2.171	5 364 575.73	5 364 575.73	1.14	2 857 764.64	-	-	1.14	2 857 764.64	53.27%
5	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК111+65	шт	1		-				-		-	
6	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+25 (линия АБ)	шт	1	-	-				-		-	
7	Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК113+79 (линия АБ)	шт	1	-	-				-		-	
8	Переустройство ВЛ-35 кВ на ПК111+15	шт	1	-	-				-		-	
9	Переустройство контактной сети	шт	1	-	-				-		-	
1-2	**II-ЭТАП. Реконструкция**											
10	Восстановление и закрепление оси трассы (9,140+1,576)	км	10.72	-	-		-	-	-	-	-	
11	Вырубка деревьев и корчевка пней	шт	51.00	1 768.82	90 209.82	51.00	90 209.82	-	-	51.00	90 209.82	100.00%
12	Разборка существующей дорожной одежды	м2	95 196.30	358.40	34 118 353.92	12 525.41	4 489 106.94	35 795.59	12 829 139.46	48 321.00	17 318 246.40	50.76%
13	Разборка дорожных знаков	шт	17.00	14 658.81	249 199.77		-		-	-	-	0.00%
14	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	1	2 082 741.62	2 082 741.62	1.00	2 082 741.62	-	-	1.00	2 082 741.62	100.00%
15	Демонтаж ж/б труб д=2х1,5-2 шт, д=5х1,5-1 шт	шт	3	1 395 819.25	4 187 457.75	2.00	2 791 638.50	-	-	2.00	2 791 638.50	66.67%
16	Демонтаж ж/б труб д=1,5 м	шт	2	738 139.86	1 476 279.72		-		-	-	-	0.00%
17	Демонтаж ж/б труб д=1,0 м	шт	1	2 845 316.08	2 845 316.08		-		-	-	-	0.00%
18	Рекультивация грунтовых внетрассовых карьеров	м2	529 023.00	33.88	17 923 299.24		-		-		-	0.00%
19	Рекультивация участков временной объездной дороги	м2	21 493.10	13.32	286 288.09		-		-		-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**68 764 229.02**		**12 451 968.81**		12 829 139.46		**25 281 108.26**	**36.76%**

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абдров И.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Проект: [illegible]

Бюджет: [illegible]

Подрядчик: [illegible]

Договор: [illegible]

Номер Сертификата: №13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019-24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство											
1	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером, толщиной слоя 30 см с перемещением во временные валки на расстояние до 20 м	м3	95 709.64	30.90	2 957 427.88	36 713.00	1 134 431.70	-	-	36 713.00	1 134 431.70	38.36%
2	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 40 м	м3	5 653.02	64.22	363 036.94	-	-	-	-	-	-	0.00%
3	Выемка грунта 2 гр. экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	2 936.02	242.46	711 867.41	-	-	-	-	-	-	0.00%
4	Разработка грунта 2 группы экскаватором из сосредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	889 334.47	520.42	462 827 443.97	889 334.47	462 827 443.97	63 012.62	32 792 217.53	952 346.49	495 620 161.50	107.09%
5	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	1 631 007.08	134.07	218 669 119.22	842 896.24	113 007 098.35	60 011.45	8 045 735.29	902 907.69	121 052 833.64	55.36%
6	Планировка верха и откосов земполотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	443 944.00	29.06	12 901 012.64	131 101.50	3 809 809.59	-	-	131 101.50	3 809 809.59	29.53%
7	Закрепление откосов насыпи кокосовым волокном	м2	12 640.00	124.84	1 577 977.60	-	-	-	-	-	-	0.00%
8	Кокосовое волокно, вшитое биоразлагаемой нитью, между двумя биоразлагаемыми полипропиленовыми сетками	м2	13 272.00	561.52	7 452 493.44	-	-	-	-	-	-	0.00%
9	Укрепление откосов из растительного слоя, толщиной 15 см	м2	12 640.00	281.13	3 553 483.20	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой от ПК 70+60 до ПК 73+40											
Нов 2.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	2694.78	1 500.00	4 042 170.00	2 694.78	4 042 170.00	-	-	2 694.78	4 042 170.00	100.00%
Нов 2.2	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	4491.30	32.70	146 865.51	4 491.30	146 865.51	-	-	4 491.30	146 865.51	100.00%
Нов 2.3	Стоимость георешетки триакс-170	м2	5299.73	1 013.88	5 373 294.31	5 299.73	5 373 294.31	-	-	5 299.73	5 373 294.31	100.00%
	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой от ПК 92+80 до ПК 95+80											
Нов 2.4	Отсыпка скальным грунтом	м3	6978.25	1 500.00	10 467 375.00	6 978.25	10 467 375.00	-	-	6 978.25	10 467 375.00	100.00%
Нов 2.5	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	11630.41	32.70	380 314.41	11 630.41	380 314.41	-	-	11 630.41	380 314.41	100.00%
Нов 2.6	Стоимость георешетки триакс-170	м2	13723.88	1 013.88	13 914 371.31	13 723.88	13 914 371.31	-	-	13 723.88	13 914 371.31	100.00%
	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой от ПК 140+00 до ПК 146+00											
Нов 2.7	Отсыпка скальным грунтом	м3	12683.80	1 500.00	19 025 700.00	12 683.80	19 025 700.00	-	-	12 683.80	19 025 700.00	100.00%
Нов 2.7.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	3002.05	1 950.00	5 853 997.50					-	-	0.00%
Нов 2.8	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	26143.09	32.70	854 879.04	21 969.19	718 392.51	3 048.90	99 697.03	25 018.09	818 091.54	95.70%
Нов 2.9	Стоимость георешетки триакс-170	м2	30848.85	1 013.88	31 277 052.04	25 923.64	26 283 464.38	3 592.70	3 643 638.10	29 521.35	29 931 102.49	95.70%
	Усиление подошвы насыпи 2-го слоя георешеткой от ПК 117+00 до ПК 123+00											
Нов 2.10	Отсыпка скальным грунтом	м3	6699.76	1 500.00	10 049 634.00	6 699.76	10 049 634.00	-	-	6 699.76	10 049 634.00	100.00%
Нов 2.10.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	10591.28	1 950.00	20 652 996.00	-	-	8 770.64	17 102 745.99	8 770.64	17 102 745.99	82.81%
Нов 2.11	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	28818.40	32.70	942 362.68	11 166.26	365 136.70	12 899.67	421 679.21	23 865.93	780 415.91	82.81%
Нов 2.12	Стоимость георешетки триакс-170	м2	34005.71	1 013.88	34 477 709.25	13 176.79	13 359 072.27	14 985.01	15 193 620.88	28 161.80	28 552 683.15	82.81%
	Усиление шламонитонника в основании насыпи на съезде P1 транспортной развязки на ПК 139+67:											
Нов 1.14	Укладка верхнего слоя георешетки	м2	9 239.08	32.70	302 117.92	3 016.20	98 629.74	2 557.88	83 642.58	5 574.08	182 272.42	60.33%
Нов 1.15	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	2 771.72	3 161.59	8 763 042.23	904.86	2 860 796.33	-	-	904.86	2 860 796.33	32.65%
Нов 1.16	Укладка нижнего слоя георешетки	м2	9 239.08	32.70	302 117.92	5 663.90	185 209.53	-	-	5 663.90	185 209.53	61.30%
Нов 1.17	Стоимость георешетки триакс-170	м2	22 804.23	1 013.88	22 106 872.71	10 242.52	10 384 684.15	3 018.30	3 060 192.38	13 260.82	13 444 876.53	60.82%

Проект: Транспортная магистраль Центр-Юг "Астана-Кокшетау-Петропавловск" на "Граница РФ (на Кокшетау) «Атырау-Самара» Участок Северная обход г. Кокшетау" приходящийся к Акмолинской области

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Договор: №19-1 СМС Хр от 08.08.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Усиление земляного полотна в основании насыпи на съезде Р4 транспортной развязки на ПК 139+67:									-	-	
Нов 1.18	Отсыпка скальным грунтом	м3	4085.06	1 500.00	6 127 587.00	4 085.06	6 127 587.00			4 085.06	6 127 587.00	100.00%
Нов 1.19	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	6 808.43	32.70	222 635.66	6 808.43	222 635.66			6 808.43	222 635.66	100.00%
Нов 1.20	Стоимость георешетки тригакс-170	м2	8 033.95	1 013.88	8 145 461.23	8 033.95	8 145 461.23			8 033.95	8 145 461.23	100.00%
	Устройство дополнительного слоя георешетки с отсыпкой скальным грунтом на высоких насыпях (свыше 10 м) от ПК 110+00 до ПК 112+06; ПК 114+55 до ПК 117+00											
Нов 1.21	Отсыпка скальным грунтом	м3	104532.00	1 950.00	203 837 400.00	53 033.95	103 416 202.50	29 515.45	57 555 127.50	82 549.40	160 971 330.00	78.97%
Нов 1.22	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	34844.00	32.70	1 139 398.80	26 186.77	856 307.38	4 212.98	137 764.42	30 399.75	994 071.80	87.25%
Нов 1.23	Стоимость георешетки тригакс-170	м2	41115.92	1 013.88	41 686 608.97	30 900.39	31 329 285.99	4 971.32	5 040 317.26	35 871.70	36 369 603.25	87.25%
	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой от ПК111+15 до ПК112+47, ПК114+80 до ПК120+16, ПК120+87 до 123+00									-	-	
10	Укладка слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	14 000.00	3 161.59	44 262 260.00	10 778.06	34 075 806.72	2 835.62	8 965 074.16	13 613.68	43 040 880.87	97.24%
11	Усиление подошвы насыпи 1 -слойной георешеткой	м2	46 667.00	32.70	1 526 010.90	37 771.44	1 235 126.09	8 695.56	284 344.81	46 467.00	1 519 470.90	99.57%
12	Стоимость георешетки тригакс-170	м2	51 333.70	1 013.88	52 046 211.76	41 548.58	42 125 278.35	9 565.12	9 697 879.81	51 113.70	51 823 158.16	99.57%
	Усиление подошвы насыпи 2 -слойной георешеткой от ПК123+50 до ПК139+11									-	-	
13	Укладка верхнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	20 929.27	3 161.59	66 169 770.74	18 675.99	59 045 832.71	1 446.99	4 574 779.63	20 122.98	63 620 612.34	96.15%
14	Укладка верхнего слоя георешетки	м2	69 764.22	32.70	2 281 289.99	63 621.39	2 080 419.45	4 840.00	158 268.99	68 461.39	2 238 687.45	98.13%
15	Укладка нижнего слоя щебня фр. 20-40, толщиной 30 см	м3	21 361.27	3 161.59	67 535 577.62	19 907.51	62 939 397.19	1 052.49	3 264 310.06	20 960.00	66 203 707.25	98.03%
16	Укладка нижнего слоя георешетки	м2	71 204.22	32.70	2 328 377.99	66 358.39	2 169 919.35	4 845.83	158 458.64	71 204.22	2 328 377.99	100.00%
17	Стоимость георешетки тригакс-170	м2	155 893.64	1 013.88	158 057 443.72	142 977.76	144 962 289.28	12 915.88	13 095 154.44	155 893.64	158 057 443.72	100.00%
	II-ЭТАП. Реконструкция		12915.88							-	-	0.00%
1	Снятие ПСП	м3	32 026.49	30.06	962 716.29					-	-	0.00%
2	Доуплотнение верха существующего земляного полотна с поливом водой с учетом досыпки	м3	27 251.00	112.69	3 070 915.19					-	-	0.00%
3	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	4 833.00	54.76	264 655.08		-			-	-	0.00%
4	Разработка выемки 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 1 км	м3	1 675.00	235.92	395 166.00		-			-	-	0.00%
5	Разработка грунта 2 группы экскаватором из сосредоточенных резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь	м3	303 732.04	476.47	144 719 205.10		-			-	-	0.00%
6	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками с поливом водой	м3	293 855.51	172.44	50 672 444.14		-			-	-	0.00%
7	Планировка верха земляного полотна	м2	157 408.00	32.97	5 192 709.06		-			-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				1 760 590 558.4		1 197 165 442.65		183 372 739.82		1 380 538 182.46	78.41%

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова Г.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Главный инженер проекта
Ш.Ш.Ибрагимов

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Б.Ж.

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганды (от подъезда к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Малас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zetec"

Договор: № 19-1 СМС/Кре 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство											
4-1	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м (ПК 2+40, 9+30)**	шт	2									0.00%
14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	124.59	170.41	21 231.38							
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК 112+00, 142+00, 3+98)**	шт	3.00									
39.1	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	1669.11	511.07	853 032.05	-	-	1 278.44	653 372.33	1 278.44	653 372.33	76.59%
4-2	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м(ПК 124+00, ПК 142+00 обр зас)**	шт	1.00							-	-	
	Земляные работы									-	-	
26	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	87.93	225.75	19 850.20	87.93	19 850.20	-	-	87.93	19 850.20	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 1.2	Укладка георешетки	м2	849.20	32.70	27 768.84	849.20	27 768.84		-	849.20	27 768.84	100.00%
Нов 1.3	Стоимость георешетки триакс-170	м2	1002.06	1 013.88	1 015 968.59	1 002.06	1 015 968.59		-	1 002.06	1 015 968.59	100.00%
Нов 1.4	Отсыпка скальным грунтом	м3	370.38	1 500.00	555 570.00	370.38	555 570.00		-	370.38	555 570.00	100.00%
27	Устройство подготовки из песчаного-песчаной смеси под тело и оголовки труб	м3	45.13	5 157.42	232 754.364600	45.13	232 754.36	-	-	45.13	232 754.36	100.00%
28	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	21.27	3 861.40	82 131.98	21.27	82 131.98	-	-	21.27	82 131.98	100.00%
29	Лекальный блок №9	шт	2.00	52 249.97	104 499.94	2.00	104 499.94	-	-	2.00	104 499.94	100.00%
30	Лекальный блок №8	шт	17.00	69 860.45	1 187 627.65	17.00	1 187 627.65	-	-	17.00	1 187 627.65	100.00%
31	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	30.71	13 178.93	404 724.94	30.71	404 724.94	-	-	30.71	404 724.94	100.00%
32	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	37.00	66 422.97	2 457 649.89	37.00	2 457 649.89	-	-	37.00	2 457 649.89	100.00%
33	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	9.82	8 326.76	81 768.78	9.82	81 768.78	-	-	9.82	81 768.78	100.00%
34	Портальная стенка СТ-12	шт	2.00	109 187.13	218 374.26	2.00	218 374.26	-	-	2.00	218 374.26	100.00%
35	Стенка откосная СТ-6 (1шт)	шт	4.00	93 290.80	373 163.20	4.00	373 163.20	-	-	4.00	373 163.20	100.00%
36	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	3.20	18 645.58	59 665.86	-	-	-	-	-	-	0.00%
37	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	320.87	1 183.71	379 813.08	320.87	379 813.08	-	-	320.87	379 813.08	100.00%
38	Устройство [illegible] мастикой	м2	[illegible]	3 458.75	46 935.24	13.57	46 935.24	-	-	13.57	46 935.24	100.00%
39	Обратная засыпка [illegible]	м3	[illegible]	511.07	420 436.85	822.66	420 436.85	-	-	822.66	420 436.85	100.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе									-	-	
40	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	5.99	1 278.96	7 660.97		-				-	0.00%
41	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	98.10	2 557.50	250 890.75		-				-	0.00%
42	Установка блоков укрепл	м	3.50	8 167.85	28 587.48		-				-	0.00%
43	Устройство лофа из бетонных планок	м3	0.33	32 028.59	10 569.43		-				-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-ЮГ: "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СТ-Сервис Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zetas"

Договор: № 19-1 СМС Кр от 08.02.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Укрепление откосов и дна русла на выходе										-	
44	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	72.84	2 907.42	211 776.47		-	-	-	-	-	0.00%
45	Установка блоков упоров	м	9.00	9 105.07	81 945.63		-	-	-	-	-	0.00%
46	Устройство асфальтовых планок	м3	0.24	32 022.26	7 685.34		-	-	-	-	-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе										-	
47	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	11.75	1 278.96	15 027.78		-	-	-	-	-	0.00%
48	Устройство подготовки из щебня	м3	13.50	5 157.42	69 625.17		-	-	-	-	-	0.00%
49	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	46.85	3 249.77	152 251.72		-	-	-	-	-	0.00%
50	Устройство каменной рисбермы	м3	2.69	3 971.77	10 684.06		-	-	-	-	-	0.00%
4-3	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 2х1,5м (ПК 91+75)**	**шт**	**1.00**								-	
	Земляные работы							-	-	89.80	20 272.35	100.00%
51	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	89.80	225.75	20 272.35	89.80	20 272.35				-	
	Тело трубы								-	395.09	592 635.00	
Нов 2.4	Отсыпка скальным грунтом	м3	395.09	1 500.00	592 635.00	395.09	592 635.00	-	-	47.00	242 398.74	100.00%
52	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	47.00	5 157.42	242 398.74	47.00	242 398.74	-	-	44.84	173 145.18	100.00%
53	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	44.84	3 861.40	173 145.18	44.84	173 145.18	-	-	4.00	208 999.92	100.00%
54	Лекальный блок №9	шт	4.00	52 249.98	208 999.92	4.00	208 999.92	-	-	36.00	2 514 976.20	100.00%
55	Лекальный блок №8	шт	36.00	69 860.45	2 514 976.20	36.00	2 514 976.20	-	-	64.74	2 074 457.35	100.00%
56	Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб	м3	64.74	32 042.90	2 074 457.35	64.74	2 074 457.35	-	-	78.00	5 138 416.92	100.00%
57	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	78.00	65 877.14	5 138 416.92	78.00	5 138 416.92	-	-	12.96	154 998.36	100.00%
58	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб	м3	12.96	11 959.75	154 998.36	12.96	154 998.36	-	-	4.00	436 748.52	100.00%
59	Портальная стенка СТ-12	шт	4.00	109 187.13	436 748.52	4.00	436 748.52	-	-	4.00	373 163.20	100.00%
60	Стенка откосная СТ-6 (пр)	шт	4.00	93 290.80	373 163.20	4.00	373 163.20	-	-	-	-	0.00%
61	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	5.36	18 645.58	99 940.31	-	-	-	-	497.00	588 303.87	37.18%
62	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1336.86	1 183.71	1 582 454.55	497.00	588 303.87	-	-	28.60	98 920.25	37.09%
63	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	77.11	3 458.75	266 704.21	28.60	98 920.25	-	-	169.26	62 788.69	100.00%
64	Обратная засыпка котлована с уплотнением грунта 2 группы	м3	169.26	370.96	62 788.69	169.26	62 788.69	-	-		-	
	Укрепление откосов и дна русла на выходе										-	0.00%
65	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	8.40	1 278.96	10 743.26						-	0.00%
66	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	10.76	2 874.20	30 926.39						-	0.00%
67	Установка блоков упоров	м	2.45	8 167.85	20 011.23						-	0.00%
68	Устройство асфальтовых планок	м3	0.40	32 128.60	12 851.44							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (от подъезда к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Заказчик: ТОО «СП «Саяк Мадас Строй»

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1 СМС Кр от 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Укрепление откосов в оба русла на выходе										-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СЗ»Сик Мадас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1 СМС Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
69	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	20.80	3 600.70	74 894.56		-		-		-	0.00%
70	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	9.40	2 938.07	27 617.86						-	0.00%
71	Установка блоков упоров	м	1.40	8 169.07	11 436.70						-	0.00%
72	Устройство асфальтовых планок	м3	0.30	32 024.50	9 607.35						-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе										-	0.00%
73	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	16.50	1 278.96	21 102.84						-	0.00%
74	Устройство подготовки из щебня	м3	18.90	5 157.42	97 475.24						-	0.00%
75	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	21.87	3 524.67	77 084.53						-	0.00%
76	Устройство каменной рисбермы	м3	3.80	3 971.77	15 092.73						-	0.00%
4-4	**Труба ж/б прямоугольная 4х2,5 (ПК 118+30)**	**шт**	**1.00**									
94	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78.00	205.35	16 017.30	-	-	78.00	16 017.30	78.00	16 017.30	100.00%
4-5	**Труба ж/б прямоугольная 2,5х2 (ПК3+37, 4+61, 2+67, 139+11, 122+98, 2+55)**	**шт**	**6.00**									
122	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	636.00	274.66	174 683.76							0.00%
4-6	**Скотопрогон с отверстием 4х2,5 на ПК107+22,5**	**шт**	**1.00**									
149	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	387.25	192.88	74 692.78							0.00%
4-7	**Водоотвод с проезжей части**										-	
	Устройство прикромочных водоотводных лотков										-	
154	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	631.75	10 036.67	6 340 666.27						-	0.00%
155	блок Б-1-20-75	шт	4269.00	4 692.65	20 032 922.85						-	0.00%
	Водосброс										-	
156	Устройство щебеночной подготовки	м3	85.20	3 931.40	334 955.28						-	0.00%
157	Устройство монолитного бетона	м3	23.43	17 746.99	415 811.98						-	0.00%
158	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	29.97	36 419.86	1 091 503.20						-	0.00%
159	Блоки Б2-22-40	м3	7.25	50 464.47	365 867.41						-	0.00%
160	Блок Б-5	шт	284.00	2 992.19	849 781.96						-	0.00%
	По откосу										-	0.00%
161	Укладка монолитного бетона	м3	56.41	17 747.39	1 001 125.19						-	0.00%
162	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м3	987.50	3 015.64	2 977 944.50						-	0.00%
163	Блок Б-6	шт	1975.00	1 664.78	3 287 940.50						-	0.00%
	Устройство отводных лотков из гасителей										-	0.00%
164	Устройство щебеночной подготовки	м3	46.15	3 931.40	181 434.11						-	0.00%
165	Укладка монолитного бетона	м3	50.00	17 747.28	887 364.00						-	0.00%
166	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	шт	71.00	26 722.48	1 897 296.08						-	0.00%
167	Блок Б-5	шт	426.00	2 992.19	1 274 672.94							0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (с 0 км по ст.Н г.Караганды, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Спис Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zettec"

Договор: № 19-1 СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
168	Блок Б-9	шт	71.00	3 318.59	235 619.89						-	0.00%
169	Растекатель	м3	0.29	26 168.79	7 588.95						-	0.00%
	II-ЭТАП. Реконструкция										-	

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Заказчик: ТОО «СП «Сокс Мидас Строй»

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zettec"

Договор: № 19-1 СМС /Кр от 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
4-8	Труба ж/б прямоугольная 4х2,5 ПК76+56	шт	1.00	0.00							-	
170	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78.00	230.31	17 964.18	78.00	17 964.18	-	-	78.00	17 964.18	100.00%
171	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (излишний грунт) с учетом работы на отвале	м3	238.30	274.75	65 472.93	238.30	65 472.93	-	-	238.30	65 472.93	100.00%
										-	-	
	Тело трубы									98.10	268 194.61	100.00%
172	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	98.10	2 733.89	268 194.61	98.10	268 194.61	-	-	69.70	1 264 488.34	100.00%
173	Устройво монолитных фундаментов из бетона В20	м3	69.70	18 141.87	1 264 488.34	69.70	1 264 488.34	-	-	139.30	993 204.82	100.00%
174	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	139.30	7 129.97	993 204.82	139.30	993 204.82	-	-	35.00	12 459 029.45	100.00%
175	Блок ЗП 20.100 (№95)	шт	35.00	355 972.27	12 459 029.45	35.00	12 459 029.45	-	-	381.90	439 845.69	100.00%
176	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	381.90	1 151.73	439 845.69	381.90	439 845.69	-	-	96.40	324 404.32	100.00%
177	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	96.40	3 365.19	324 404.32	96.40	324 404.32	-	-	18.90	51 668.63	100.00%
178	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	18.90	2 733.79	51 668.63	18.90	51 668.63	-	-	10.60	190 052.81	100.00%
179	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10.60	17 929.51	190 052.81	10.60	190 052.81	-	-	-	-	
180	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	0.00	18 141.97			-	-	-	30.72	208 989.70	100.00%
181	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж/б труб	м3	30.72	6 803.05	208 989.70	30.72	208 989.70	-	-	2.00	675 599.80	100.00%
182	Звенья ЗП38 (блок №107)	шт	2.00	337 799.90	675 599.80	2.00	675 599.80	-	-	4.00	610 279.88	100.00%
183	Стенки откосные СТ2 пл (блок №58)	шт	4.00	152 569.97	610 279.88	4.00	610 279.88	-	-	4.00	289 596.80	100.00%
184	Стенки откосные СТ3 пл (блок №59)	шт	4.00	72 399.20	289 596.80	4.00	289 596.80	-	-	10.70	12 323.51	100.00%
185	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 151.73	12 323.51	10.70	12 323.51	-	-	2.70	9 086.45	100.00%
186	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 365.35	9 086.45	2.70	9 086.45	-	-	78.00	20 801.82	100.00%
187	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	78.00	266.69	20 801.82	78.00	20 801.82	-	-		-	
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе										-	0.00%
188	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 10 см	м2	123.00	3 131.43	385 165.89						-	0.00%
189	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	7 009.17	38 550.44						-	0.00%
190	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	31 160.10	18 696.06						-	0.00%
191	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	43.40	2 854.99	123 906.57						-	0.00%
192	Устройство асфальтовых планок	м3	0.20	31 155.65	6 231.13						-	
	Устройство конца укрепления русла на выходе										-	0.00%
193	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	68.90	151.76	10 456.26							

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (в границах г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сино Модас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 19-1/СМС Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019-24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
194	Устройство подготовки из щебня	м3	5.90	5 017.82	29 605.14						-	0.00%
195	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	70.30	3 019.52	212 272.26						-	0.00%
196	Устройство каменной наброски	м3	25.10	3 864.46	96 997.95						-	0.00%
197	Асфальтовые планки	м3	0.30	31 169.03	9 350.71						-	0.00%
4-9	**Труба ж/б прямоугольная 2.5х2 (скотопрогон) (ПК 47+27)**	шт	1.00	0.00							-	
198	Разработка грунта 2 группы экскаватором в отвал	м3	78.00	187.69	14 639.82	78.00	14 639.82		-	78.00	14 639.82	100.00%
199	Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы с перевозкой на 1 км (основной грунт) с учетом работы на отвале	м3	262.70	118.87	31 225.90	122.00	31 225.90		-	122.00	31 225.90	100.00%
	Тело трубы						-			-	-	
Нов 2.5	Отсыпка скальным грунтом	м3	353.58	1 500.00	530 370.00	353.58	530 370.00		-	353.58	530 370.00	100.00%
200	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	м3	18.29	1 267.18	23 176.7	9.10	23 176.70		-	9.10	23 176.70	100.00%
201	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	36.60	16 900.24	618 548.78	36.60	618 548.78		-	36.60	618 548.78	100.00%
202	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб	м3	106.20	13 257.31	1 407 926.32	106.20	1 407 926.32	-	-	106.20	1 407 926.32	100.00%
203	Блок ЗП 13.100 (№49)	шт	60.00	143 193.28	8 591 596.80	60.00	8 591 596.80	-	-	60.00	8 591 596.80	100.00%
204	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	240.90	1 151.73	277 451.76	240.90	277 451.76	-	-	240.90	277 451.76	100.00%
205	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	61.00	3 365.20	205 277.20	61.00	205 277.20	-	-	61.00	205 277.20	100.00%
206	Устройство подготовки под оголовки из ГПС	м3	12.30	2 733.89	33 626.85	12.30	33 626.85	-	-	12.30	33 626.85	100.00%
207	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	7.00	18 141.76	126 992.32	7.00	126 992.32	-	-	7.00	126 992.32	100.00%
208	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	2.20	18 141.46	39 911.21		-		-	-	-	0.00%
209	Сооружение входных и выходных оголовков прямоугольных ж б труб	м3	19.36	8 673.20	167 913.15	19.36	167 913.15		-	19.36	167 913.15	100.00%
210	Звенья ЗП36 (блок №56)	шт	4.00	167 344.56	669 378.24	4.00	669 378.24	-	-	4.00	669 378.24	100.00%
211	Стенки откосные СТ1 пр (блок №57)	шт	4.00	81 634.48	326 537.92	4.00	326 537.92	-	-	4.00	326 537.92	100.00%
212	Стенки откосные СТ3 пр (блок №59)	шт	4.00	72 399.20	289 596.80	4.00	289 596.80	-	-	4.00	289 596.80	100.00%
213	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой двухслойной	м2	10.70	1 151.73	12 323.51	10.70	12 323.51	-	-	10.70	12 323.51	100.00%
214	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2.70	3 365.35	9 086.45	2.70	9 086.45	-	-	2.70	9 086.45	100.00%
215	Обратная засыпка котлована с уплотнением грунта 2 группы	м3	134.00	266.69	35 736.46	78.00	20 801.82		-	78.00	20 801.82	58.21%
	Укрепление откосов и дна русла на входе и выходе										-	
216	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 20 см	м2	68.50	3 131.12	214 481.72		-		-		-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганды (а/д подъезд к г.Караганде примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Заказчик: ТОО «СТ «Сник Мидас Строй»

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Кр 08.01 2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
217	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	36.10	2 849.98	102 884.28				-		-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора "Центр-Юг" "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (от подъезда к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Заказчик: ТОО «СТ «Сине Милас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж ЗТ»

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1 СМС /Кр 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
218	Установка блоков упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитным бетоном	м	5.50	7 009.13	38 550.22				-		-	0.00%
219	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	31 155.75	18 693.45						-	0.00%
	Устройство конца укрепленны русла										-	
220	Разработка грунта 2 группы	м3	39.10	151.76	5 933.82						-	0.00%
221	Устройство подготовки из щебня	м3	5.10	5 017.93	25 591.44						-	0.00%
222	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 10см	м2	60.20	3 059.48	184 180.70						-	0.00%
223	Устройство каменной наброски	м3	23.20	3 864.36	89 653.15						-	0.00%
224	Асфальтовые планки	м3	0.30	31 160.03	9 348.01							
4-10	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,0 м (ПК 5+30)**	**шт**	**1.00**									0.00%
237	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	65.30	116.33	7 596.35							
4-11	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК 12+43, 15+27)**	**шт**	**2.00**									0.00%
262.1	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	160.73	179.93	28 920.15						-	
4-11	**Железобетонная круглая труба диаметром 1,5м (ПК 67+20)**	**шт**	**1.00**	**0.00**							-	
	Земляные работы											
249	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	80.59	219.65	17 701.59	80.59	17 701.59	-	-	80.59	17 701.59	100.00%
	Тело трубы					-	-	-		-	-	
Нов 2.6	Отсыпка скальным грунтом	м3	291.80	1 500.00	437 700.00	291.80	437 700.00		-	291.80	437 700.00	100.00%
250	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	37.79	5 018.13	189 635.13	37.79	189 635.13	-	-	37.79	189 635.13	100.00%
251	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	16.67	3 756.65	62 623.36	16.67	62 623.36	-	-	16.67	62 623.36	100.00%
252	Лекальный блок №9	шт	2.00	50 839.09	101 678.18	2.00	101 678.18	-		2.00	101 678.18	100.00%
253	Лекальный блок №8	шт	13.00	67 974.03	883 662.39	13.00	883 662.39	-		13.00	883 662.39	100.00%
254	Укладка звеньев однорядных водопропускных железобетонных труб	м3	24.07	12 823.29	308 656.59	24.07	308 656.59	-	-	24.07	308 656.59	100.00%
255	Круглые звенья ЖК 9.100 (блок №17)	шт	29.00	64 629.96	1 874 268.84	29.00	1 874 268.84	-	-	29.00	1 874 268.84	100.00%
256	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	9.82	8 101.93	79 560.95	9.82	79 560.95	-		9.82	79 560.95	100.00%
257	Портальная стенка СТ-12	шт	2.00	106 238.78	212 477.56	2.00	212 477.56	-		2.00	212 477.56	100.00%
258	Стенка откосная СТ-6 (шт)	шт	4.00	90 771.70	363 086.80	4.00	363 086.80	-		4.00	363 086.80	100.00%
259	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	3.20	18 141.97	58 054.30	-	-			-	-	0.00%
260	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	212.38	1 151.73	244 604.42	212.38	244 604.42		-	212.38	244 604.42	100.00%
261	[illegible]	м2	10.63	3 365.25	35 772.61	10.63	35 772.61		-	10.63	35 772.61	100.00%
262	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	82.39	179.93	14 824.43						-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на входе										-	
263	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	6.62	1 244.42	7 391.31						-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг: "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Стоне Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zeteс"

Договор: № 196-1 СМС Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
264	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	98.10	418.79	41 083.30						-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-13

Заказчик: ТОО «СТ «Спецмедстройинвест»

Дата Сертификата: 24.06.2019

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

Инженер: ТОО "Zetsv"

Договор: № 19-1/СМС /Кр 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
265	Установка блоков упоров	м	3.50	7 947.31	27 815.59						-	0.00%
266	Устройство асфальтовых планок	м3	0.34	31 174.80	10 599.43						-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе										-	
267	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	44.55	3 102.95	138 236.42						-	0.00%
268	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	28.29	2 450.51	69 324.93						-	0.00%
269	Установка блоков упоров	м	2.00	7 947.31	15 894.62						-	0.00%
270	Устройство асфальтовых планок	м3	0.22	31 157.59	6 854.67						-	0.00%
271	*Устройство конца укрепления русла на выходе*										-	
272	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	11.80	1 244.42	14 684.16						-	0.00%
273	Устройство подготовки из щебня	м3	13.50	5 018.23	67 746.11						-	0.00%
274	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	93.69	3 088.30	289 342.83						-	0.00%
275	Устройство каменной рисбермы	м3	2.70	3 865.18	10 435.99						-	0.00%
4-12	**Железобетонная круглая двухочковая труба диаметром 1,5м (ПК 25+83, 36+41)**	**шт**	**2.00**	**0.00**							-	
	Земляные работы										-	
276	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	188.60	219.65	41 425.99	188.60	41 425.99	-		188.60	41 425.99	100.00%
	Тело трубы					-	-			-	-	
Нов 2.7	Отсыпка скальным грунтом	м3	479.20	1 500.00	718 800.00	479.20	718 800.00		-	479.20	718 800.00	
277	Устройство подготовки из щебеночно-песчаной смеси под тело и оголовки трубы	м3	103.00	5 018.20	516 874.60	103.00	516 874.60	-		103.00	516 874.60	100.00%
278	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб	м3	79.72	3 757.67	299 561.45	79.72	299 561.45	-	-	79.72	299 561.45	100.00%
279	Лекальный блок №9	шт	8.00	50 839.09	406 712.72	8.00	406 712.72	-	-	8.00	406 712.72	100.00%
280	Лекальный блок №8	шт	82.00	67 974.03	5 573 870.46	82.00	5 573 870.46	-	-	82.00	5 573 870.46	100.00%
281	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	146.08	31 178.34	4 554 531.91	146.08	4 554 531.91	-	-	146.08	4 554 531.91	100.00%
282	Круглые звенья ЗК 9.100 (блок №17)	шт	176.00	64 629.96	11 374 872.96	176.00	11 374 872.96	-	-	176.00	11 374 872.96	100.00%
283	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	м3	25.92	11 636.82	301 626.37	12.96	150 813.19	-		12.96	150 813.19	50.00%
284	Портальная стенка СТ-12	шт	8.00	106 238.78	849 910.24	4.00	424 955.12	-		4.00	424 955.12	50.00%
285	Стенка откосная СТ-6 (шт)	шт	8.00	90 771.70	726 173.60	4.00	363 086.80	-		4.00	363 086.80	50.00%
286	Устройство монолитных лотков бетон В20	м3	10.72	18 241.36	194 476.45	-	-			-	-	0.00%
287	Устройство обмазочной двухслойной гидроизоляции битумной мастикой	м2	1109.10	1 151.73	1 277 383.74	1 109.10	1 277 383.74	-		1 109.10	1 277 383.74	100.00%
288	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	64.50	3 365.18	217 054.11	64.50	217 054.11	-		64.50	217 054.11	100.00%
289	Обратная засыпка котлована с уплотнением грунта 2 группы	м3	367.30	353.80	129 950.74	367.30	129 950.74	-	-	367.30	129 950.74	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д."Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганды (а.д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

Инженер: ТОО "Zetse"

Договор: № 19-1/СМС/Кре 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Едн. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Укрепление откосов и отмостка на входе									-	-	

Проект: Реконструкция коридора «Центр-Юг» "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганды (от подъезда к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Номер Сертификата: №-13

Заказчик: ТОО «СП «Сик Мидас Строй»

Дата Сертификата: 24.06.2019

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertee"

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

Договор: № 19-1/СМС /Кре 08.01.2018 года

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
290	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	16.80	1 244.41	20 906.09		-		-	-	-	0.00%
291	Укрепление дна русла и откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	21.52	2 795.62	60 161.74		-		-	-	-	0.00%
292	Установка блоков упоров	м	8.00	7 009.21	56 073.68				-	-	-	0.00%
293	Устройство асфальтовых планок	м3	0.80	31 162.40	24 929.92				-	-	-	0.00%
	Укрепление откосов и дна русла на выходе								-	-	-	0.00%
294	Укрепление дна русла монолитным бетоном В15, толщиной 12 см	м2	41.60	3 503.67	145 752.67						-	
295	Укрепление откосов монолитным бетоном В15, толщиной 8 см	м2	18.90	2 857.34	54 003.73						-	0.00%
296	Установка блоков упоров	м	4.00	7 009.02	28 036.08						-	0.00%
297	Устройство асфальтовых планок	м3	0.60	31 155.75	18 693.45						-	0.00%
	Устройство конца укрепления русла на выходе										-	0.00%
298	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	87.40	4.50	393.30						-	
299	Разработка грунта вручную 2 группы	м3	32.90	1 244.42	40 941.42						-	0.00%
300	Устройство подготовки из щебня	м3	37.80	5 018.23	189 689.09						-	0.00%
301	Укрепление русла монолитным бетоном, толщиной 12см	м2	43.74	3 434.74	150 235.53						-	0.00%
302	Устройство каменной рисбермы	м3	7.50	3 867.63	29 007.23						-	0.00%
4-13	**Водоотвод**										-	0.00%
	С проезжей части										-	
303	Водоотвод с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	81.32	12 108.96	984 700.63						-	
304	Блок Б-1-20-75	шт	521.00	4 565.94	2 378 854.74						-	0.00%
305	Блок Б-5	шт	40.00	4 163.51	166 540.40						-	0.00%
306	Устройство водоотвода с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	80.00	3 914.07	313 125.60						-	0.00%
307	Блок Б-6	шт	160.00	1 619.82	259 171.20						-	0.00%
308	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10.00	40 676.87	406 768.70						-	0.00%
309	Блок Б-5	шт	60.00	2 911.42	174 685.20						-	0.00%
310	Блок Б-9	шт	10.00	3 228.98	32 289.80						-	0.00%
	С разделительной полосы										-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zettec"

Договор: № 19-1/СМС /Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Еди. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
311	Водоотвод с разделительной полосы из водоприемных бетонных колодцев	колодец	4.00	203 235.68	812 942.72						-	0.00%
312	Устройство монолитных бетонных лотков В15	м3	10.22	38 835.73	396 901.16						-	0.00%
313	Устройство водоотвода с разделительной полосы по откосу насыпи в открытых лотках	м	21.50	2 934.19	63 085.09						-	0.00%
314	Блок Б-6	шт	43.00	1 619.82	69 652.26						-	0.00%
315	Устройство водоотвода из гасителей	шт	10.00	32 278.06	322 780.60						-	0.00%
316	Блок Б-5	шт	30.00	2 911.42	87 342.60						-	0.00%
317	Блок Б-9	шт	10.00	3 228.98	32 289.80						-	0.00%
4-14	Подземный пешеходный переход на ПК76+56										-	0.00%
318	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	411 243.90	822 487.80						-	
319	Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием дорожек	м2	163.50	5 626.41	919 918.04						-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				139 987 252.32		82 408 058.61		669 389.63		83 077 448.24	0.00%
												59.35%

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.В.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Аб[illegible]

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Будан

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг: "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" ж.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сяве Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС/Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	1 - ЭТАП новое строительство											
5-1	Путепровод на развязке Компанейск ПК89+26											
	Подготовительные работы.											
17	Восстановление оси моста	км	0.10	56 975.11	5 697.51	0.10	5 697.51	-	-	0.10	5 697.51	100.00%
	Сооружение опор.			0.00						-	-	
	Крайние опоры №1 и 2			0.00						-	-	
Нов 5.1	Отсыпка скальным грунтом	м3	1756.32	1 500.00	2 634 480.00	1 756.32	2 634 480.00		-	1 756.32	2 634 480.00	100.00%
24	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе	м3	990.00	504.15	499 108.50	990.00	499 108.50	-	-	990.00	499 108.50	100.00%
25	Устройство подготовительного слоя из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	16.60	12 682.64	210 531.824	16.60	210 531.82	-	-	16.60	210 531.82	100.00%
26	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3		19 912.75			-		-	-	-	
27	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	10.90	43 638.26	475 482.481	10.90	475 482.48	-	-	10.90	475 482.48	100.00%
28	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.96	184 568.45	177 185.712	0.96	177 185.71	-	-	0.96	177 185.71	100.00%
29	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	1.60	172 764.89	276 423.824	1.60	276 423.82	-	-	1.60	276 423.82	100.00%
30	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	0.16	166 594.64	26 655.142	0.16	26 655.14	-	-	0.16	26 655.14	100.00%
31	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	6.24	160 692.69	1 002 722.386	6.24	1 002 722.39	-	-	6.24	1 002 722.39	100.00%
32	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	1.92	158 546.36	304 409.011	1.92	304 409.01	-	-	1.92	304 409.01	100.00%
90	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, толщиной слоя 30см, уплотнением	м3	10014.00	723.15	7 241 624.10							0.00%
5-2	Путепровод на ПК107+86											
	Подготовительные работы.									-	-	
99	Восстановление оси моста	км	0.10	67 296.12	6 729.61	0.10	6 729.61	-	-	-	-	
100	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0.00						0.10	6 729.61	100.00%
101	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3250.00	496.34	1 613 105.00					-	-	
102	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	190.00	2 617.43	497 311.70					-	-	0.00%
103	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190.00	45 465.82	8 638 505.80					-	-	0.00%
104	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	190.00	13 454.49	2 556 353.10					-	-	0.00%
105	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133.00	-37 106.22	- 4 935 127.26					-	-	0.00%
	Сооружение опор.									-	-	0.00%
	Крайние опоры №1 и 4									-	-	
106	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	1235.00	479.67	592 392.45	1 235.00	592 392.45	-	-	1 235.00	592 392.45	100.00%
Нов 5.2	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	344.00	169 661.49	58 363 552.56	344.00	58 363 552.56		-	344.00	58 363 552.56	100.00%
Нов 5.3	-арматура АI Ø 8 мм	тн	2.38	177 057.15	422 104.25	2.38	422 104.25		-	2.38	422 104.25	100.00%
Нов 5.4	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	1.62	172 764.87	279 188.03	1.62	279 188.03		-	1.62	279 188.03	100.00%
Нов 5.5	-арматура АIII Ø 25 мм	тн	27.74	160 692.69	4 458 257.99	27.74	4 458 257.99		-	27.74	4 458 257.99	100.00%
Нов 5.6	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. d 1200 м из сульфастойкого бетона В30	м3	88.00	38 996.01	3 431 648.88	88.00	3 431 648.88		-	88.00	3 431 648.88	100.00%
Нов 5.7	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.75	177 057.15	133 146.98	0.75	133 146.98		-	0.75	133 146.98	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а.д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zeteq"

Договор: № 19-1 СМС Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
Нов 5.8	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.66	172 764.87	113 333.75	0.66	113 333.75		-	0.66	113 333.75	100.00%
Нов 5.9	-арматура АIII Ø 25 мм	тн	7.90	160 692.69	1 268 829.48	7.90	1 268 829.48		-	7.90	1 268 829.48	100.00%
116	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	68.40	38 779.96	2 652 549.26	68.40	2 652 549.26	-	-	68.40	2 652 549.26	100.00%
117	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.89	190 738.67	360 496.09	1.89	360 496.09	-	-	1.89	360 496.09	100.00%
118	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	1.26	184 569.15	232 557.13	1.26	232 557.13	-	-	1.26	232 557.13	100.00%
119	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 745.87	10 364.75	0.06	10 364.75	-	-	0.06	10 364.75	100.00%
120	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	3.19	166 594.33	531 435.91	3.19	531 435.91	-	-	3.19	531 435.91	100.00%
121	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	23.20	26 633.34	617 893.49		-			-	-	0.00%
122	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	0.12	166 604.33	19 992.52		-			-	-	0.00%
123	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 764.87	10 365.89					-	-	0.00%
124	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.56	184 569.15	103 358.72					-	-	0.00%
125	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.02	177 057.15	3 541.14					-	-	0.00%
126	Установка опорных частей, РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 651.78	339 106.80	60.00	339 106.80	-	-	60.00	339 106.80	100.00%
127	Обмазочная гидоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1300.00	1 102.70	1 433 510.00	-	-		-	-	-	0.00%
128	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110.00	416.62	45 828.20					-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.									-	-	
Нов 5.10	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3	320.00	153 992.77	49 277 686.40	320.00	49 277 686.40		-	320.00	49 277 686.40	100.00%
Нов 5.11	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	320.00	14 468.72	4 629 990.40	320.00	4 629 990.40		-	320.00	4 629 990.40	100.00%
Нов 5.12	-арматура АI Ø 8 мм	тн	2.36	177 057.15	417 854.87	2.36	417 854.87		-	2.36	417 854.87	100.00%
Нов 5.13	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	1.62	172 764.87	279 879.09	1.62	279 879.09		-	1.62	279 879.09	100.00%
Нов 5.14	-арматура АIII Ø 25 мм	тн	24.92	160 692.69	4 004 461.83	24.92	4 004 461.83		-	24.92	4 004 461.83	100.00%
129	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	1235.00	487.12	601 593.20	1 235.00	601 593.20	-	-	1 235.00	601 593.20	100.00%
130	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	33.60	12 682.69	426 138.38	33.60	426 138.38	-	-	33.60	426 138.38	100.00%
Нов 5.15	Устройство монолитных ж.б.цоколей из бетона В25	м3	85.20	19 912.74	1 696 565.45	85.20	1 696 565.45			85.20	1 696 565.45	100.00%
Нов 5.16	Установка арматурных сеток пространственных	тн	5.87	43 637.78	256 066.49	5.87	256 066.49			5.87	256 066.49	100.00%
Нов 5.17	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	2.24	184 569.15	412 696.62	2.24	412 696.62			2.24	412 696.62	100.00%
Нов 5.18	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	2.34	172 764.87	404 960.86	2.34	404 960.86			2.34	404 960.86	100.00%
Нов 5.19	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	1.29	166 594.33	214 573.50	1.29	214 573.50			1.29	214 573.50	100.00%
Нов 5.20	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм. 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	55.20	38 996.01	2 152 579.75	55.20	2 152 579.75	- 11.04	- 430 515.95	44.16	1 722 063.80	80.00%
Нов 5.21	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	2.09	190 738.67	398 262.34	2.09	398 262.34	- 0.42	- 79 652.47	1.67	318 609.87	80.00%
Нов 5.22	-арматура АIII Ø 25 мм	тн	6.78	160 692.69	1 090 139.21	6.78	1 090 139.21	- 1.36	- 218 027.84	5.43	872 111.37	80.00%
141	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	85.60	31 901.05	2 730 729.88	85.60	2 730 729.88	- 17.12	- 546 145.98	68.48	2 184 583.90	80.00%
142	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0.01	185 204.93	1 851.05	0.01	1 851.05	- 0.00	- 370.21	0.01	1 480.84	80.00%
143	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.87	190 738.67	345 236.99	1.87	345 236.99	- 0.36	- 69 047.40	1.45	276 189.59	80.00%
144	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.38	184 569.15	70 136.28	0.38	70 136.28	- 0.08	- 14 027.26	0.30	56 109.02	80.00%
145	-арматура АIII Ø22 мм	тн	5.68	166 594.33	946 255.79	5.68	946 255.79	- 1.14	- 189 251.16	4.54	757 004.64	80.00%
146	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	24.00	24 716.47	593 195.28	24.00	593 195.28	-	-	24.00	593 195.28	100.00%
147	-арматура АIII Ø16 мм	тн	0.99	181 655.88	179 839.32	0.99	179 839.32	-	-	0.99	179 839.32	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-ВО: "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 19-1 СМС/Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца прельдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
148	Опорные части РОЧ 20х25х5.2	шт	40.00	6 050.35	242 014.00	40.00	242 014.00	-	-	40.00	242 014.00	100.00%
149	Опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	6 169.92	370 195.20	60.00	370 195.20	-	-	60.00	370 195.20	100.00%
150	Обмазочная гидоизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	676.00	1 102.70	745 425.20	-	-	676.00	745 425.20	676.00	745 425.20	100.00%

Проект: реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда км 4 пк 9 км 6 к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу1

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zettec"

Договор: № 19-1/СМС/Кре от 01.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
151	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444.00	334.62	148 571.28		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение.			0.00			-		-	-	-	
152	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 21 м	шт	20.00	90 815.38	1 816 307.60	20.00	1 816 307.60	-	-	20.00	1 816 307.60	100.00%
153	Балка ВТК-21У	шт	20.00	1 426 047.99	28 520 959.80	20.00	28 520 959.80	-	-	20.00	28 520 959.80	100.00%
154	Установка на опоры моста железобетонных плит пролетных строений длиной 15м	шт	52.00	25 978.51	1 350 882.52	52.00	1 350 882.52	-	-	52.00	1 350 882.52	100.00%
155	Плиты пустотные П15-А14К7	шт	52.00	632 201.38	32 874 471.76	52.00	32 874 471.76	-	-	52.00	32 874 471.76	100.00%
156	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения с демонтажом и возвратом стоимости материалов -85%	тн	11.60	100 784.15	1 169 096.14	11.60	1 169 096.14	-	-	11.60	1 169 096.14	100.00%
157	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	78.00	26 633.36	2 077 402.08	-	-	78.00	2 077 402.08	78.00	2 077 402.08	100.00%
158	-арматура А1 Ø 8 мм	тн	0.68	98 200.70	66 776.48	-	-	0.68	66 776.48	0.68	66 776.48	100.00%
159	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетных строений бетон В30	м3	284.00	26 850.54	7 625 553.36					-	-	0.00%
160	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9.04	181 617.32	1 641 820.57					-	-	0.00%
161	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	7.60	176 788.96	1 343 596.10					-	-	0.00%
162	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	3.16	164 180.30	518 809.75					-	-	0.00%
163	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2.26	172 713.74	390 333.05					-	-	0.00%
164	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1352.00	698.17	943 925.84					-	-	0.00%
165	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ	м2	121.00	709.79	85 884.59					-	-	0.00%
	Мостовое полотно			0.00						-	-	0.00%
166	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1384.00	6 544.20	9 057 172.80					-	-	
167	Защитный слой из бетона толщ. 4см. армированного металлической сеткой	м2	1352.00	840.17	1 135 909.84					-	-	0.00%
168	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	1352.00	11.26	15 223.52					-	-	0.00%
169	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.65	129 790.92	603 527.78					-	-	0.00%
170	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2								-	-	0.00%
171	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2								-	-	
172	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	208.00	1 819.15	378 383.20					-	-	
173	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	104.00	2 084.92	216 831.68					-	-	0.00%
174	Установка водоотводных ПХВ труб (Стандартпарк)	шт	26.00	6 271.69	163 063.94					-	-	0.00%
175	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО 300 из оцинкованной стали	пм	208.00	29 180.01	6 069 442.08					-	-	0.00%
176	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	23 458.36	1 501 335.04					-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г. Караганда (км подъезда к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СТ «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1 СМС Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
177	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	пм	104.00	7 189.88	747 747.52					-	-	0.00%
178	Устройство водоотвода с пролетного строения	м	168.00	1 958.13	328 965.84					-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (а.д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СТ «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж ПТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1 СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
	Сопряжение моста с насыпью.									-	-	
179	Щебеночные-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	3 828.12	1 458 513.72					-	-	0.00%
180	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	134.00	7 222.28	967 785.52					-	-	0.00%
181	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36.00	211 674.10	7 620 267.60					-	-	0.00%
182	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8.00	273 710.79	2 189 686.32					-	-	0.00%
183	Обмазочная гидоизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736.00	1 102.70	811 587.20					-	-	0.00%
184	Омоноличивание переходных плит бетон В30	м2	736.00	318.44	234 371.84					-	-	0.00%
185	-арматура АIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	86 970.91	60 009.93					-	-	0.00%
186	Гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	48.00	3 987.57	191 403.36					-	-	0.00%
187	Двухслойное покрытие из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси толщ 8см	м2	372.00	2 628.63						-	-	
188	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из горячей м/з смеси	м2	32.00	1 314.28						-	-	
189	Устройство выравнивающего слоя из пористой а/б смеси	м3	41.00	25 893.74						-	-	
190	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	м3	29.00	13 289.82						-	-	
191	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала: геосетка СТ KGS 100	м2	100.00	783.45	78 345.00					-	-	0.00%
192	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	247 782.96	495 565.92					-	-	0.00%
193	Стоимость металлоконструкций	тн	1.76	366 110.64	644 354.73					-	-	0.00%
	Укрепительные работы			0.00						-	-	0.00%
194	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением с поливом водой	м3	7720.00	1 059.15	8 176 638.00					-	-	0.00%
195	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1920.00	2 974.08	5 710 233.60					-	-	0.00%
196	Устройство прослойки из геотекстиля ТТ KGS 400 (дорнит)	м2	2112.00	344.01	726 549.12					-	-	0.00%
197	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	1.00	176 790.25	176 790.25					-	-	0.00%
198	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	199.00	7 306.80	1 454 053.20					-	-	0.00%
199	Устройство водоотвода с насыпи	м3	4.75	38 775.91	184 185.57					-	-	0.00%
200	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42.00	2 787.43	117 072.06					-	-	0.00%
201	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	54.00	1 550.84	83 745.36					-	-	0.00%
202	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2.00	3 091.48	6 182.96					-	-	0.00%
203	Монолитный бетон лотка из бетона В25, F300,W8	м3	1.80	21 552.33	38 794.19					-	-	0.00%
5-3	**Эстакада через ж/д пути и р. Солонку**			0.00						-	-	0.00%
	Подготовительные работы.			0.00						-	-	
204	Восстановление оси моста	км	0.30	58 273.44	17 482.03	0.30	17 482.03	-	-	0.30	17 482.03	100.00%
205	Устройство монтажных площадок, в том числе			0.00					-	-	-	
206	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	5800.00	496.52	2 879 816.00	4 800.00	2 383 296.00	1 000.00	496 520.00	5 800.00	2 879 816.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг: "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д."Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (до подъезда г.Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: №196/СМС /Кр от 01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
207	Устройство основания толщ.15 см из ГПС	м3	590.00	2 617.42	1 544 277.80		-		-	-	-	0.00%
208	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	590.00	44 132.50	26 038 175.00		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганды (км 2 ПК9+41) в г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1 СМС /Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
209	Устройство временных проездов и ж.д. переездов, в том числе:			0.00			-		-	-	-	
210	Отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	3720.00	392.57	1 460 360.40	-	-	3 720.00	1 460 360.40	3 720.00	1 460 360.40	100.00%
211	Устройство основания толщ 15 см из ГПС	м3	280.00	2 617.43	732 880.40		-		-	-	-	0.00%
212	Монтаж сборных ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	280.00	44 423.06	12 438 456.80		-		-	-	-	0.00%
213	Устройство стальной трубы: 1020х20, L=7000, для устройства временной водопропускной трубы	м	14.00	93 482.79	1 308 759.06		-		-	-	-	0.00%
214	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит, с устройством асфальтобетонного покрытия	шт	2.00	1 169 686.20	2 339 372.40		-		-	-	-	0.00%
215	Разборка монтажных площадок	м3	590.00	11 560.86	6 820 907.40		-		-	-	-	0.00%
216	Возврат стоимости плит 70%	м2	2730.00	-5 423.22	- 14 805 390.60		-		-	-	-	0.00%
	Сооружение опор.			0.00			-		-	-	-	0.00%
	Крайние опоры №1 и 8			0.00			-		-	-	-	
217	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	3260.00	449.41	1 465 076.60	3 260.00	1 465 076.60	-	-	3 260.00	1 465 076.60	100.00%
218	Замена текучепластичных грунтов на крупнообломочные грунты с песчаным заполнением с тщательным послойным уплотнением	м3	575.00	1 565.66	900 254.50	575.00	900 254.50	-	-	575.00	900 254.50	100.00%
219	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1200мм	м3	1200.00	169 661.49	203 593 788.00	1 200.00	203 593 788.00	-	-	1 200.00	203 593 788.00	100.00%
220	-арматура АI Ø 8 мм	тн	8.40	177 057.15	1 487 280.06	8.40	1 487 280.06	-	-	8.40	1 487 280.06	100.00%
221	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	5.60	172 764.87	967 483.27	5.60	967 483.27	-	-	5.60	967 483.27	100.00%
222	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	90.72	160 692.69	14 578 040.84	90.72	14 578 040.84	-	-	90.72	14 578 040.84	100.00%
223	Устройство бетонной подготовки из бетона В20 толщ 10см	м3	19.30	12 682.69	244 775.917	19.30	244 775.917	-	-	19.30	244 775.917	100.00%
224	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	370.00	19 912.75	7 367 717.50	370.00	7 367 717.50	-	-	370.00	7 367 717.50	100.00%
225	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	13.78	43 637.78	601 241.33	13.78	601 241.33	-	-	13.78	601 241.33	100.00%
226	-арматура АIII Ø 8 мм	тн	0.12	193 153.71	23 178.45		-		-	-	-	0.00%
227	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.27	190 738.67	51 499.44	0.27	51 499.44		-	0.27	51 499.44	100.00%
228	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	3.458	184 569.15	638 240.12	3.46	638 240.12		-	3.46	638 240.12	100.00%
229	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	3.752	172 764.87	648 213.79	3.75	648 213.79		-	3.75	648 213.79	100.00%
230	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	6.30	166 594.73	1 049 213.61	6.30	1 049 213.61		-	6.30	1 049 213.61	100.00%
231	-арматура АIII Ø 25 мм	тн	1.62	160 692.69	260 322.16	-	-		-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры № 2, 3, 6 и 7.			0.00	-		-		-	-	-	
261	Устройство ограждения из металлического шпунта Ларсен-V при устройстве котлованов, L шпунта =6м	пм стенки	388.00	336 762.42	130 663 818.96		-	97.00	32 665 954.74	97.00	32 665 954.74	25.00%
262	- металлический шпунт Ларсен-V длиной 6м (возврат 90%)	тн	555.00	-148 596.13	- 82 470 852.15		-	138.75	- 20 617 713.04	138.75	- 20 617 713.04	25.00%
263	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом (30% мокрый грунт), в том числе:	м3	10350.00	457.62	4 736 367.00		-	2 587.50	1 184 091.75	2 587.50	1 184 091.75	25.00%
Нов 5.23	Отсыпка скальным грунтом	м3	850.00	1 500.00	1 275 000.00	850.00	1 275 000.00		-	850.00	1 275 000.00	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг: "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (в 3 подъезда г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мадас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1 СМС /Кр: 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
264	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø1200мм из сульфастойкого бетона В25	м3	2340.00	153 992.77	360 343 081.80	1 710.00	263 327 636.70	602.00	92 703 647.54	2 312.00	356 031 284.24	98.80%
265	-бетон В25 F200 W6 сульфатостойкий	м3	2340.00	14 468.72	33 856 804.80	1 710.00	24 741 511.20	602.00	8 710 169.44	2 312.00	33 451 680.64	98.80%
266	-арматура АI Ø 8 мм	тн	15.60	177 057.15	2 762 091.54	11.40	2 018 451.51	4.20	743 640.03	15.60	2 762 091.54	100.00%
267	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	14.91	172 764.87	2 575 924.21	9.19	1 586 845.33	5.7250	989 078.88	14.91	2 575 924.21	100.00%
268	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	155.52	160 692.69	24 990 927.15	116.64	18 743 195.36	38.88	6 247 731.79	155.52	24 990 927.15	100.00%
	Устройство монолитных ж/б фундаментов			0.00	-		-		-	-	-	
269	Устройство бетонной подготовки из сульфастойкого бетона В20 толщ. 10см	м3	37.00	12 682.68	469 259.16	37.00	469 259.16	-	-	37.00	469 259.16	100.00%
270	Устройство монолитных ж/б ростверков из бетона В25 F200 W6 сульфастойкий	м3	554.00	21 912.74	12 139 657.96	554.00	12 139 657.96	-	-	554.00	12 139 657.96	100.00%
271	Установка арматурной сетки в монолитных фундаментах	тн	48.22	43 637.78	2 104 301.03	48.22	2 104 301.03	-	-	48.22	2 104 301.03	100.00%
272	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	9.08	184 569.15	1 675 887.88	9.08	1 675 887.88	-	-	9.08	1 675 887.88	100.00%
273	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.22	172 763.87	38 353.58	0.22	38 353.58	-	-	0.22	38 353.58	100.00%
274	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	8.33	166 594.33	1 387 730.77	8.33	1 387 730.77	-	-	8.33	1 387 730.77	100.00%
275	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	30.59	158 546.56	4 849 939.27	30.59	4 849 939.27	-	-	30.59	4 849 939.27	100.00%
297	***Промежуточные опоры № 4 и 5.***			0.00	-				-	-	-	
299	Устройство железобетонный буровых свай диаметром 1200мм из бетона сульфастойкого В25 М350	м3	1080.00	169 661.49	183 234 409.20	1 080.00	183 234 409.20	-	-	1 080.00	183 234 409.20	100.00%
300	-арматура АI Ø 8 мм	тн	7.20	177 057.15	1 274 811.48	7.20	1 274 811.48	-	-	7.20	1 274 811.48	100.00%
301	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	4.80	172 764.87	829 271.38	4.80	829 271.38	-	-	4.80	829 271.38	100.00%
302	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	77.76	160 692.69	12 495 463.57	77.76	12 495 463.57	-	-	77.76	12 495 463.57	100.00%
328	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	80.00	9 796.88	783 750.40		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение.			0.00	-		-		-	-	-	
331	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 33м и весом 38т а/краном г/п 50тн	шт	40.00	217 858.83	8 714 353.20		-		-	-	-	0.00%
332	Вызов ж/д крана (тепловоз широкой колеи маневровые)	шт	20.00	9 967.19	199 343.80		-		-	-	-	0.00%
333	Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами ж б балочных пролетных строений длиной до 33 м	шт	100.00	181 791.28	18 179 128.00		-		-	-	-	0.00%
334	Железобетонные балки пролетного строения ВТК-33У	шт	140.00	2 769 764.37	387 767 011.80		-		-	-	-	0.00%
335	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения	тн	11.60	76 989.10	893 073.56		-		-	-	-	0.00%
336	Разборка металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения с транспортировкой после разборки на базу. (возврат 85% по цене двутавра № 55)	тн	11.60	13 525.55	156 896.38		-		-	-	-	0.00%
337	Омоноличивание балок пролетных строений монолитные участки УМС и УМДПП	м3	324.00	26 633.38	8 629 215.12		-		-	-	-	0.00%
338	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	4.42	93 365.25	412 673.96		-		-	-	-	0.00%
339	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	7.42	91 378.46	677 582.97		-		-	-	-	0.00%
340	-арматура АI Ø 8 мм	м3	3.40	103 111.45	350 578.93		-		-	-	-	0.00%
341	Устройство монолитной ж/б плиты усиления пролетных строений из бетона М30	м3	1236.00	26 633.38	33 285 191.48		-		-	-	-	0.00%

Проект: реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д."Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северного обхода г.Караганда (а.д.подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Кре 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
342	-арматура А1 Ø 8 мм	тн	18.16	166 326.45	3 020 488.33		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (до подъезда к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП»Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zerrec"

Договор: № 19-1 СМС Бро 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
343	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9.55	181 617.32	1 734 445.41		-		-	-	-	0.00%
344	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	30.18	176 789.26	5 335 499.87		-		-	-	-	0.00%
345	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	9.42	172 713.74	1 626 963.43		-		-	-	-	0.00%
346	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	5960.00	698.17	4 161 093.20		-		-	-	-	0.00%
347	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	650.00	709.78	461 357.00		-		-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно.			0.00			-		-	-	-	0.00%
348	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	6020.00	5 544.20	33 376 084.00		-		-	-	-	
349	Стоимость материала "Техноэластомост С"	м2	7043.40	1 325.86	9 338 562.32		-		-	-	-	0.00%
350	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	6020.00	804.82	4 845 016.40		-		-	-	-	0.00%
351	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	20.22	129 790.92	2 624 372.40		-		-	-	-	0.00%
355	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	924.00	1 812.68	1 674 916.32		-		-	-	-	0.00%
356	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	462.00	1 652.44	763 427.28		-		-	-	-	0.00%
357	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	шт	126.00	5 854.80	737 704.80		-		-	-	-	0.00%
358	- сталь уг. 25х4	тн	0.25	117 912.40	29 478.10		-		-	-	-	0.00%
359	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.25	90 659.72	22 664.93		-		-	-	-	0.00%
360	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО/300 из оцинкованной стали	пм	956.00	29 180.01	27 896 089.56		-		-	-	-	0.00%
361	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	23 458.36	1 501 335.04		-		-	-	-	0.00%
362	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3сп, в том числе:	тн	6.40	543 027.84	3 475 378.18		-		-	-	-	0.00%
363	Устройство деформационных швов MAURER D-100	пм	266.00	122 883.60	32 687 037.60		-		-	-	-	0.00%
364	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб диам.160мм	пм	364.00	2 194.68	798 863.52		-		-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью.			0.00			-		-	-	-	0.00%
365	Щебеночные подушки под переходные плиты	м3	216.00	6 752.37	1 458 511.92		-		-	-	-	
366	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т	м3	148.20	7 222.30	1 070 344.86		-		-	-	-	0.00%
367	- сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	46.00	211 674.08	9 737 007.68		-		-	-	-	0.00%
368	- то же П8000.124.40-ТАIII-60, бетон В30,F300,W8	шт	4.00	273 710.46	1 094 841.84		-		-	-	-	0.00%
369	Монтаж сборных ж.б. блоков лежней, вес до 5т	м3	8.62	11 404.39	98 306.70		-		-	-	-	0.00%
370	- ж.б. лежни Л480.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	4.00	84 637.41	338 549.64		-		-	-	-	0.00%
371	- ж.б. лежни Л465.63.50-ТАIII, бетон В30,F300,W8	шт	2.00	94 011.49	188 022.98		-		-	-	-	0.00%
372	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	574.00	1 102.70	632 939.80		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора «Центр-Юг» "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д. "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (от подъезда к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СТ «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zetec"

Договор: № 19-1 СМС /Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
373	Омоноличивание переходных плит и лежней бетон В30	м3	13.30	31 668.57	421 191.98		-		-	-	-	0.00%
374	Устройство гидроизоляция Техноэластмост-С	м2	244.00	3 379.54	824 607.76		-		-	-	-	0.00%
375	Устройство монолитной накладной плиты	м3	49.40	26 633.44	1 315 691.94		-		-	-	-	0.00%
376	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.93	172 969.83	333 831.77		-		-	-	-	0.00%
377	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	2.45	168 370.15	412 506.87		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д."Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а.д.подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС/Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
378	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	0.42	172 713.74	72 539.77		-		-	-	-	0.00%
384	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	369 974.14	739 948.28		-		-	-	-	0.00%
385	Стоимость металлоконструкций	тн	3.40	366 109.60	1 244 772.64		-		-	-	-	0.00%
	Укрепительные работы			0.00			-		-	-	-	
386	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением грунта 2-й группы пневмотрамбовками с поливом водой	м3	14025.00	954.20	13 382 655.00		-		-	-	-	0.00%
387	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном В20 толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	1640.00	3 018.03	4 949 569.20		-		-	-	-	0.00%
388	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	1640.00	378.40	620 576.00		-		-	-	-	0.00%
389	Устройство монолитных бетонных упоры 0.4х0.5м из бетона В20 F300 W8 сульфатостойкий	м	153.00	7 281.72	1 114 103.16		-		-	-	-	0.00%
390	Устройство водоотвода с насыпи	м3	10.00	41 530.00	415 300.00		-		-	-	-	0.00%
391	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	68.00	2 787.43	189 545.24		-		-	-	-	0.00%
392	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	208.00	1 550.84	322 574.72		-		-	-	-	0.00%
393	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	11.40	21 552.05	245 693.37		-		-	-	-	0.00%
394	Устройство очистных сооружений из бетона В25	м3	8.80	54 466.35	479 303.88		-		-	-	-	0.00%
395	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0.01	103 059.76	1 030.60		-		-	-	-	0.00%
396	-арматура АI Ø 10 мм	тн	0.78	97 158.12	75 783.33		-		-	-	-	0.00%
397	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.28	95 197.90	26 655.41		-		-	-	-	0.00%
	Регуляционные работы			0.00	-		-		-	-	-	
398	Разработка грунта 2-й группы экскаватором 0.65 м3 с погрузкой и транспортом в тело дамб до 1км при срезке и регуляции русла реки Солонка	м3	24000.00	362.49	8 699 760.00		-		-	-	-	0.00%
399	Укрепление откосов дамб монолитным бетоном толщиной 15см по слою синтетического материала	м2	1950.00	4 812.38	9 384 141.00		-		-	-	-	0.00%
400	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.40	168.37	67.35		-		-	-	-	0.00%
401	Монолитные бетонные упоры 0.6х0.5м из бетона В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3	265.00	9 274.51	2 457 745.15		-		-	-	-	0.00%
402	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	26.65	181 617.72	4 840 112.23		-		-	-	-	0.00%
403	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.88	166 326.45	146 367.28		-		-	-	-	0.00%
404	Рисбермы из рваного камня разм. >250мм	м3	1134.00	3 699.83	4 195 607.22		-		-	-	-	0.00%
	Повторная отсыпка армогрунтовой системы Тенсар			0.00	-		-		-	-	-	
405	Разработка грунта 2-й гр. в отвал экскаватором (20% вручную)	м3	1520.00	827.20	1 257 344.00		-		-	-	-	0.00%
406	Устройство подпорной стенки с каустойной засыпкой дренирующим грунтом (послойная отсыпка и уплотнение) и с использованием материалов Тенсар	м3	14481.00	1 054.20	15 265 870.20		-		-	-	-	0.00%
407	Устройство сплошной прослойки из плоской георешетки	м2	35540.00	3 067.79	109 029 256.60		-		-	-	-	0.00%
408	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	7290.00	167.65	1 222 168.50		-		-	-	-	0.00%
409	Заполнение георешетки щебнем	м3	1540.00	2 893.77	4 456 405.80		-		-	-	-	0.00%
410	Фундамент ленточный из бетона В25	м3	20.00	19 927.94	398 558.80		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора "Центр-ЮГ: "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (км 0 км 9) и г. Караганда, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СТ «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 19-1 СМС Кре 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
411	Установка накрывочных плит из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2.81	132 304.20	371 774.80		-		-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д. "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (в 3 подъезда в г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС Крг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
5-4	Путепровод на ПК120+52								-	-	-	
	Подготовительные работы.								-	-	-	
412	Восстановление оси моста	км	0.10	67 296.03	6 729.60	0.10	6 729.60	-	-	0.10	6 729.60	100.00%
	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0.00					-	-	-	
413	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650.00	497.58	323 427.00	650.00	323 427.00		-	650.00	323 427.00	100.00%
414	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	209.00	2 617.42	547 040.78		-		-	-	-	0.00%
415	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	209.00	45 465.82	9 502 356.38		-		-	-	-	0.00%
416	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства.	м3	209.00	9 773.00	2 042 557.00		-		-	-	-	0.00%
417	- возврат ж.б. плит 70%	м3	146.00	-37 182.47	- 5 428 640.62		-		-	-	-	0.00%
	Сооружение опор.			0.00					-	-	-	
	Крайние опоры №1 и 4			0.00					-	-	-	
418	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	166.40	20 530.64	3 416 298.50	166.40	3 416 298.50	-	-	166.40	3 416 298.50	100.00%
419	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	128.00	52 682.06	6 743 303.68	128.00	6 743 303.68	-	-	128.00	6 743 303.68	100.00%
420	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	шт	128.00	2 477.99	317 182.72	128.00	317 182.72	-	-	128.00	317 182.72	100.00%
421	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе.	м3	2184.00	474.12	1 035 478.08	1 100.00	521 532.00	-	-	1 100.00	521 532.00	50.37%
422	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	40.40	12 682.64	512 378.66	40.40	512 378.66	-	-	40.40	512 378.66	100.00%
423	Устройство монолитных ж.б. ростверков из бетона В20	м3	652.80	19 912.70	12 999 010.56	652.80	12 999 010.56	-	-	652.80	12 999 010.56	100.00%
424	Установка арматурных сеток	тн	27.40	43 637.78	1 195 675.17	27.40	1 195 675.17	-	-	27.40	1 195 675.17	100.00%
425	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.64	177 057.15	113 316.58	0.64	113 316.58	-	-	0.64	113 316.58	100.00%
426	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	9.00	184 568.76	1 661 118.84	9.00	1 661 118.84	-	-	9.00	1 661 118.84	100.00%
427	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	6.18	172 764.87	1 067 686.90	6.18	1 067 686.90	-	-	6.18	1 067 686.90	100.00%
428	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	11.58	166 594.33	1 929 162.34	11.58	1 929 162.34	-	-	11.58	1 929 162.34	100.00%
429	Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 разм. 0.6х0.6м	м3	122.00	5 962.68	727 446.96	122.00	727 446.96	-	-	122.00	727 446.96	100.00%
430	Стойки прямоугольные сплошные из тяжелого бетона класса В22.5	шт	40.00	130 213.68	5 208 547.20	40.00	5 208 547.20	-	-	40.00	5 208 547.20	100.00%
431	Омоноличиваниестоек в стаканах фундаментов из сульфастойкого бетона В30	м3	10.10	20 978.56	211 883.46	10.10	211 883.46	-	-	10.10	211 883.46	100.00%
432	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	77.60	33 765.83	2 620 228.41	77.60	2 620 228.41	-	-	77.60	2 620 228.41	100.00%
433	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	2.00	190 738.67	381 477.34	2.00	381 477.34	-	-	2.00	381 477.34	100.00%
434	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	1.44	184 569.15	265 779.58	1.44	265 779.58	-	-	1.44	265 779.58	100.00%
435	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.07	172 771.86	12 094.03	0.07	12 094.03	-	-	0.07	12 094.03	100.00%
436	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	3.59	166 594.73	598 075.08	3.59	598 075.08	-	-	3.59	598 075.08	100.00%
437	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В25	м3	22.00	25 546.70	562 027.40		-		-	-	-	0.00%
438	-арматура АIII Ø 28 мм	тн	0.28	100 698.70	28 925.77		-		-	-	-	0.00%
439	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	0.32	166 594.33	51 644.24		-		-	-	-	0.00%
440	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.45	184 568.14	83 055.66		-		-	-	-	0.00%
441	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.15	177 057.15	26 558.57		-		-	-	-	0.00%

Проект: [illegible] "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" участок Северный обход г. Караганда км 4 подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сяне Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС/Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
442	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 651.78	339 106.80	60.00	339 106.80	-	-	60.00	339 106.80	100.00%
443	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1430.00	1 102.70	1 576 861.00	1 430.00	1 576 861.00	-	-	1 430.00	1 576 861.00	100.00%
444	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	121.00	334.63	40 490.23				-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.			0.00					-	-	-	
446	Забивка ж.б. свай длиной 8м дизель-молотами	м3	52.00	20 530.64	1 067 593.28	52.00	1 067 593.28	-	-	52.00	1 067 593.28	100.00%
447	Сваи ж.б. С8-40Т5 (бетон В35F300W8 на сульфатостойком цементе)	шт	40.00	52 682.04	2 107 281.60	40.00	2 107 281.60	-	-	40.00	2 107 281.60	100.00%
448	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	свай	40.00	2 477.97	99 118.80	40.00	99 118.80	-	-	40.00	99 118.80	100.00%
449	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2016.00	466.74	940 947.84	2 016.00	940 947.84	-	-	2 016.00	940 947.84	100.00%
450	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона сульфастойкого В20	м3	28.40	12 682.64	360 186.98	28.40	360 186.98	-	-	28.40	360 186.98	100.00%
451	Устройство монолитных ж.б. ростверков из сульфастойкого бетона В25	м3	640.00	19 912.74	12 744 153.60	640.00	12 744 153.60	-	-	640.00	12 744 153.60	100.00%
452	Установка арматурных сеток	тн	27.18	43 637.78	1 186 074.86	27.18	1 186 074.86	-	-	27.18	1 186 074.86	100.00%
453	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.24	190 738.67	45 777.28	0.24	45 777.28	-	-	0.24	45 777.28	100.00%
454	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	4.91	184 569.15	906 234.53	4.91	906 234.53	-	-	4.91	906 234.53	100.00%
455	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	5.04	172 764.87	870 734.94	5.04	870 734.94	-	-	5.04	870 734.94	100.00%
456	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	9.83	157 472.98	1 547 959.39	9.83	1 547 959.39	-	-	9.83	1 547 959.39	100.00%
457	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	7.16	148 889.42	1 066 048.25	7.16	1 066 048.25	-	-	7.16	1 066 048.25	100.00%
458	Устройство монолитных ж.б. стоек тела опор из бетона, сеч. 0.8х0.8м	м3	92.00	38 071.13	3 502 543.96	92.00	3 502 543.96	- 18.40	- 700 508.79	73.60	2 802 035.17	80.00%
459	-арматура АIII d10	тн	3.22	190 738.67	614 178.52	3.22	614 178.52	- 0.64	- 122 835.70	2.58	491 342.81	80.00%
460	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	17.14	158 546.56	2 717 488.04	17.14	2 717 488.04	- 3.43	- 543 497.61	13.71	2 173 990.43	80.00%
461	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	91.60	31 887.24	2 920 871.18	91.60	2 920 871.18	- 18.32	- 584 174.24	73.28	2 336 696.95	80.00%
462	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.88	190 738.67	358 588.70	1.88	358 588.70	- 0.38	- 71 717.74	1.50	286 870.96	80.00%
463	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.41	184 571.14	75 674.17	0.41	75 674.17	- 0.08	- 15 134.83	0.33	60 539.33	80.00%
464	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	6.01	157 472.98	946 412.61	6.01	946 412.61	- 1.20	- 189 282.52	4.81	757 130.09	80.00%
465	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0.01	185 104.93	1 851.05	0.01	1 851.05	- 0.00	- 370.21	0.01	1 480.84	80.00%
466	Устройство монолитных ж.б.подферменников из бетона В30	м3	26.80	24 754.77	663 427.84	26.80	663 427.84	-	-	26.80	663 427.84	100.00%
467	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1.15	181 655.88	208 904.26	1.15	208 904.26	-	-	1.15	208 904.26	100.00%
468	Установка опорных частей РОЧ 20х40х5.2	шт	40.00	9 796.91	391 876.40	40.00	391 876.40	-	-	40.00	391 876.40	100.00%
469	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 651.78	339 106.80	60.00	339 106.80	-	-	60.00	339 106.80	100.00%
470	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	724.00	1 102.70	798 354.80	724.00	798 354.80	-	-	724.00	798 354.80	100.00%
471	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	444.00	334.62	148 571.28		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение			0.00			-		-	-	-	
472	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м и весом 22т а краном г/п 50тн	шт	20.00	104 368.69	2 087 373.80	20.00	2 087 373.80	-	-	20.00	2 087 373.80	100.00%
473	Балка ВТК-24У	шт	20.00	1 657 605.95	33 152 119.00	20.00	33 152 119.00	-	-	20.00	33 152 119.00	100.00%
474	Установка на опоры моста ж.б. плит пролетных строений длиной до 15 м	шт	52.00	25 978.52	1 350 882.52	52.00	1 350 882.52	-	-	52.00	1 350 882.52	100.00%
475	Плита пролетная 2П15-АIII/7	шт	52.00	633 207.38	32 871 171.76	52.00	32 871 171.76	-	-	52.00	32 871 171.76	100.00%

Объект: [illegible] г.Караганда, прилегающие к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СТ»«Сине Малак Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 19-1/СМС Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
476	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11.60	100 571.37	1 166 627.89	11.60	1 166 627.89	-	-	11.60	1 166 627.89	100.00%
477	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56.40	26 633.34	1 502 120.38							
478	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.34	98 200.70	33 388.24				-	-	-	0.00%
479	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	26 845.21	7 999 872.58				-	-	-	0.00%
480	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	9.54	181 617.32	1 732 629.23				-	-	-	0.00%
481	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	8.03	176 789.26	1 419 617.76				-	-	-	0.00%
482	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	3.30	164 180.60	541 795.98				-	-	-	0.00%
483	- детали закладные, сталь 09Г2С-12	тн	2.42	172 713.74	417 967.25				-	-	-	0.00%
484	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430.00	698.17	998 383.10				-	-	-	0.00%
485	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130.00	709.77	92 270.10				-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно.			0.00					-	-	-	0.00%
486	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Техноэластмост-С"	м2	1470.00	6 544.20	9 619 974.00				-	-	-	
487	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой из бетона В30	м2	1440.00	851.42	1 226 044.80				-	-	-	0.00%
488	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.84	129 790.92	628 188.05				-	-	-	0.00%
492	Устройство штраб 20х30мм с заполнением резинобитумной мастикой Технониколь	пм	222.00	1 815.05	402 941.10				-	-	-	0.00%
493	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110.00	2 374.25	261 167.50					-	-	0.00%
494	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам 160мм (Стандартпарк)	шт	28.00	5 854.82	163 934.96					-	-	0.00%
495	- сталь ст. 25Х4	тн	0.06	117 891.87	7 073.51					-	-	0.00%
496	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.06	90 654.68	5 439.28					-	-	0.00%
497	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО 300 из оцинкованной стали	пм	220.00	29 180.01	6 419 602.20					-	-	0.00%
498	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	23 458.36	1 501 335.04					-	-	0.00%
499	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	тн	1.46	543 028.42	792 821.49					-	-	0.00%
500	Устройство водоотвода с пролетного строения из ПВХ труб д. 160 мм	м	168.00	1 958.12	328 964.16					-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью.			0.00						-	-	0.00%
501	Щебеночно-песчаные подушки под переходные плиты	м3	381.00	3 828.12	1 458 513.72					-	-	
502	Монтаж сборных ж.б. переходных плит вес до 5т	м3	133.00	7 222.28	967 785.52					-	-	0.00%
503	Сборные ж.б. переходные плиты ПП01.98.30-ТАП2-67 (В30 F300 W8)	шт	36.00	211 674.10	7 620 267.60					-	-	0.00%
504	- то же ПП09...22.30-1 АП2-67 (В30 F300 W8)	шт	8.00	273 710.79	2 189 686.32					-	-	0.00%

Проект: реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а.д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". 5 участок Северный обход г.Караганда (подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СТ «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС /Кре 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
505	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	736.00	1 102.70	811 587.20					-	-	0.00%
506	Омоноличивание переходных плит из бетона В30	м3	8.80	26 632.92	234 369.70					-	-	0.00%
507	-арматура АIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С	тн	0.69	86 970.91	60 009.93					-	-	0.00%
508	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной Техноэластмост-С	м2	48.00	3 987.57	191 403.36					-	-	0.00%
514	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СТ KGS 100	м2	100.00	783.45	78 345.00					-	-	0.00%
515	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	289 551.08	579 102.16					-	-	0.00%
516	Стоимость металлоконструкций	тн	2.21	366 109.69	809 102.41					-	-	0.00%
	Укрепительные работы			0.00						-	-	0.00%
517	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9890.00	1 059.15	10 474 993.50					-	-	
518	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2335.00	2 981.08	6 960 821.80					-	-	0.00%
										-	-	0.00%

Проект: Строительство автомобильной дороги Астана-Караганда-Алматы. 4-я Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы. Участок Северный обход г. Караганда (от подъезда к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: № 19-1/СМС Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019-24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
519	- геотекстиль TT KGS 400 (дорнит)	м2	2569.00	344.00	883 736.00					-	-	0.00%
520	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.39	176 789.26	68 947.81					-	-	0.00%
521	Монолитные бетонные упоры 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	222.00	7 241.05	1 607 513.10					-	-	0.00%
522	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков , бетон В25	м3	10.35	41 530.05	429 836.02					-	-	0.00%
523	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	84.00	2 787.43	234 144.12					-	-	0.00%
524	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	152.00	1 550.84	235 727.68					-	-	0.00%
525	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	4.00	3 091.48	12 365.92					-	-	0.00%
526	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	3.20	21 553.28	68 970.50					-	-	0.00%
5-5	Путепровод на ПК 139+67			0.00						-	-	0.00%
	Подготовительные работы.			0.00						-	-	
527	Восстановление оси моста	км	0.10	67 296.03	6 729.60	0.10	6 729.60	-	-	0.10	6 729.60	100.00%
528	Устройство монтажных площадок, в том числе:			0.00						-	-	
529	- отсыпка из грунта с транспортом самосвалами до 5км с планировкой и послойным уплотнением	м3	650.00	497.44	323 336.00					-	-	0.00%
530	- основание толщ.15 см из ГПС	м3	190.00	2 617.43	497 311.70					-	-	0.00%
531	- покрытие их ж.б. плит разм. 2х3х0.15	м3	190.00	45 465.82	8 638 505.80					-	-	0.00%
532	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства:	м3	190.00	9 854.84	1 872 419.60					-	-	0.00%
533	- возврат ж.б. плит 70%	м3	133.00	-37 107.73	- 4 935 328.09					-	-	0.00%
	Сооружение опор.			0.00						-	-	
534	*Крайние опоры №1 и 4*			0.00						-	-	0.00%
Нов 5.24	Отсыпка скальным грунтом	м3	473.60	1 500.00	710 400.00	473.60	710 400.00		-	473.60	710 400.00	
535	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом	м3	5840.00	480.17	2 804 192.80	5 840.00	2 804 192.80	-	-	5 840.00	2 804 192.80	100.00%
536	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из сульфастойкого бетона В20	м3	37.20	12 682.64	471 794.21	37.20	471 794.21	-	-	37.20	471 794.21	100.00%
537	Устройство монолитных ж.б. фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	628.00	19 912.74	12 505 200.72	628.00	12 505 200.72	-	-	628.00	12 505 200.72	100.00%
538	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.08	43 637.78	1 138 073.30	26.08	1 138 073.30	-	-	26.08	1 138 073.30	100.00%
539	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.64	177 057.15	113 316.58	0.64	113 316.58	-	-	0.64	113 316.58	100.00%
540	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	7.45	184 569.15	1 375 040.17	7.45	1 375 040.17	-	-	7.45	1 375 040.17	100.00%
541	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	6.41	172 764.87	1 107 422.82	6.41	1 107 422.82	-	-	6.41	1 107 422.82	100.00%
542	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	11.58	166 594.33	1 929 162.34	11.58	1 929 162.34	-	-	11.58	1 929 162.34	100.00%
543	Изготовление и монтаж сборных ж.б. стоек 0.6х0.6м из бетона В30	м3	122.00	5 962.68	727 446.96	122.00	727 446.96	-	-	122.00	727 446.96	100.00%
544	Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	122.00	42 693.01	5 208 547.22	122.00	5 208 547.22	-	-	122.00	5 208 547.22	100.00%
545	Омоноличивание стоек в стаканах	м3	10.10	20 978.56	211 883.46	10.10	211 883.46	-	-	10.10	211 883.46	100.00%
546	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	71.60	33 765.83	2 417 633.43	71.60	2 417 633.43			71.60	2 417 633.43	100.00%
547	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	1.89	190 738.67	360 496.09	1.89	360 496.09			1.89	360 496.09	100.00%
548	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	1.16	184 569.15	214 100.21	1.16	214 100.21			1.16	214 100.21	100.00%
549	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.06	172 735.87	10 364.75	0.06	10 364.75			0.06	10 364.75	100.00%
550	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	3.19	166 594.33	531 435.91	3.19	531 435.91			3.19	531 435.91	100.00%

Проект: Строительство маршрута Центральная "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г.Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Миллс Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zenec"

Договор: №19-1 СМС/Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
551	Устройство монолитных ж.б.шкафных стенок и открылков из бетона В30	м3	19.60	26 633.25	522 011.70	-	-		-	-	-	0.00%
552	-арматура АIII Ø 22 мм	тн	0.06	166 578.34	9 994.70	-	-		-	-	-	0.00%
553	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.07	172 745.87	12 092.21	-	-		-	-	-	0.00%
554	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.66	184 569.15	121 815.64	-	-		-	-	-	0.00%
555	-арматура АI Ø 8 мм	тн	0.02	177 057.15	3 541.14	-	-		-	-	-	0.00%
556	Установка опорных частей РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 651.78	339 106.80	60.00	339 106.80	-	-	60.00	339 106.80	100.00%
557	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	1436.00	1 102.70	1 583 477.20	1 436.00	1 583 477.20	-	-	1 436.00	1 583 477.20	100.00%
558	Окраска не засыпаемых бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	110.00	334.63	36 809.30				-	-	-	0.00%
	Промежуточные опоры №2 и 3.			0.00					-	-	-	
Нов 5.26	Отсыпка скальным грунтом	м3	403.30	1 500.00	604 950.00	403.30	604 950.00		-	403.30	604 950.00	
559	Устройство котлованов под фундаменты опор механизированным способом, в том числе:	м3	2200.00	479.10	1 054 020.00	2 200.00	1 054 020.00	-	-	2 200.00	1 054 020.00	100.00%
560	Устройство подготовительного слоя толщ. 10см из бетона В20	м3	32.40	12 682.73	410 920.45	32.40	410 920.45	-	-	32.40	410 920.45	100.00%
561	Устройство монолитных ж.б.фундаментов из сульфастойкого бетона В25	м3	640.00	19 912.74	12 744 153.60	640.00	12 744 153.60	-	-	640.00	12 744 153.60	100.00%
562	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	26.96	43 637.78	1 176 474.55	26.96	1 176 474.55	-	-	26.96	1 176 474.55	100.00%
563	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	0.28	190 738.67	53 406.83	0.28	53 406.83	-	-	0.28	53 406.83	100.00%
564	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	4.59	184 569.15	847 172.40	4.59	847 172.40	-	-	4.59	847 172.40	100.00%
565	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	5.10	172 764.87	881 100.84	5.10	881 100.84	-	-	5.10	881 100.84	100.00%
566	-арматура АIII Ø 20 мм	тн	9.83	166 594.33	1 637 622.26	9.83	1 637 622.26	-	-	9.83	1 637 622.26	100.00%
567	-арматура АIII Ø 32 мм	тн	7.16	158 546.56	1 135 193.37	7.16	1 135 193.37	-	-	7.16	1 135 193.37	100.00%
568	Устройство монолитных ж.б. стоек, разм: 0.8х0.8м из сульфастойкого бетона В30	м3	92.00	38 071.13	3 502 543.96	92.00	3 502 543.96	- 18.40	- 700 508.79	73.60	2 802 035.17	80.00%
569	-арматура АIII d10	тн	3.32	190 738.67	633 252.38	3.32	633 252.38	- 0.66	- 126 650.48	2.66	506 601.91	80.00%
570	-арматура АIII d32	тн	17.38	158 546.56	2 755 539.21	17.38	2 755 539.21	- 3.48	- 551 107.84	13.90	2 204 431.37	80.00%
571	Устройство монолитных ж.б.насадок из бетона В30	м3	87.80	31 887.24	2 799 699.67	87.80	2 799 699.67	- 17.56	- 559 939.93	70.24	2 239 759.74	80.00%
572	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0.02	174 374.22	3 487.48	0.02	3 487.48	- 0.00	- 697.50	0.02	2 789.99	80.00%
573	-арматура АIII Ø 10 мм	тн	1.82	190 738.67	347 144.38	1.82	347 144.38	- 0.36	- 69 428.88	1.46	277 715.50	80.00%
574	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.39	184 571.74	71 982.74	0.39	71 982.74	- 0.08	- 14 396.55	0.31	57 586.20	80.00%
575	-арматура АIII Ø22 мм	тн	6.02	166 594.33	1 002 897.87	6.02	1 002 897.87	- 1.20	- 200 579.57	4.82	802 318.29	80.00%
576	Устройство монолитных ж.б.подферменников из монолитного бетона В35	м3	27.60	25 480.13	703 251.59	27.60	703 251.59	-	-	27.60	703 251.59	100.00%
577	-арматура АI Ø 6 мм	тн	0.01	174 374.22	1 743.74	0.01	1 743.74	-	-	0.01	1 743.74	100.00%
578	-арматура АIII Ø10 мм	тн	1.13	190 738.67	215 534.70	1.13	215 534.70	-	-	1.13	215 534.70	100.00%
579	Установка опорных частей. РОЧ 20х25х5.2	шт	40.00	9 796.91	391 876.40	40.00	391 876.40	-	-	40.00	391 876.40	100.00%
580	- опорные части РОЧ 15х35х4.2	шт	60.00	5 651.78	339 106.80	60.00	339 106.80	-	-	60.00	339 106.80	100.00%
581	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, засыпаемых грунтом.	м2	540.00	1 102.70	595 458.00	540.00	595 458.00	-	-	540.00	595 458.00	100.00%
582	Окраска бетон. поверхностей опор краской ПХВ	м2	728.00	334.62	243 603.36		-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение			0.00			-		-	-	-	
583	Установка на опоры моста ж.б. балок пролетных строений длиной 24м	шт	20.00	102 368.69	2 087 373.80	20.00	2 087 373.80	-	-	20.00	2 087 373.80	100.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок Северный обход г. Караганда (а/д подъезд к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СТ «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zettec"

Договор: № 19-1/СМС (Кр) 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
584	-железобетонные балки пролетного строения ВТК-24У	шт	20.00	1 657 605.95	33 152 119.00	20.00	33 152 119.00	-	-	20.00	33 152 119.00	100.00%
585	Установка на опоры мостов плит длиной 15м и весом 14тн	шт	52.00	25 978.51	1 350 882.52	52.00	1 350 882.52	-	-	52.00	1 350 882.52	100.00%
586	- плиты пустотные П15-АIV К7	шт	52.00	632 201.38	32 874 471.76	52.00	32 874 471.76	-	-	52.00	32 874 471.76	100.00%
587	Монтаж металлической траверсы для монтажа балок пролетного строения, с последующим демонтажом и возвратом стоимости двутавров (85%)	тн	11.60	100 784.15	1 169 096.14	11.60	1 169 096.14	-	-	11.60	1 169 096.14	100.00%
588	Омоноличивание плит и балок пролетных строений, монолитные участки УМС	м3	56.40	26 633.34	1 502 120.38	-	-	56.40	1 502 120.38	56.40	1 502 120.38	100.00%
589	-арматура AI Ø 8 мм	тн	0.34	98 200.70	33 388.24	-	-	0.34	33 388.24	0.34	33 388.24	100.00%
590	Устройство монолитной ж.б. плиты усиления пролетного строения из бетона В30	м3	298.00	26 633.38	7 936 747.24		-		-	-	-	0.00%
591	-арматура AIII Ø 10 мм	тн	9.48	181 618.32	1 721 741.67		-		-	-	-	0.00%
592	-арматура AIII Ø 12 мм	тн	7.79	176 789.26	1 377 188.34		-		-	-	-	0.00%
593	-арматура AIII Ø 16 мм	тн	3.16	164 180.30	518 809.75		-		-	-	-	0.00%
594	- детали закладные, сталь 09Г2С	тн	2.42	219 806.33	531 931.32		-		-	-	-	0.00%
595	Обработка бетонных поверхностей при помощи затирочных машин	м2	1430.00	741.31	1 060 073.30				-	-	-	0.00%
596	Окраска бетонных поверхностей пролетных строений краской ПХВ, с устройством подмостей	м2	130.00	709.77	92 270.10				-	-	-	0.00%
	Мостовое полотно			0.00					-	-	-	0.00%
597	Устройство оклеечной гидроизоляции из материала "Технэластмост-С"	м2	1460.00	6 544.20	9 554 532.00				-	-	-	
598	Защитный слой из бетона толщ. 4см, армированного металлической сеткой	м2	1430.00	804.82	1 150 892.60				-	-	-	0.00%
599	-сварная сетка 4Вр-1-100х100	тн	4.80	129 790.54	622 994.59				-	-	-	0.00%
603	Устройство штраб 20х20мм с заполнением резинобитумной мастикой	пм	220.00	1 815.61	399 434.20				-	-	-	0.00%
604	Устройство скрытого дренажа (дренажные каналы)	пм	110.00	2 374.25	261 167.50				-	-	-	0.00%
605	Устройство водоотводного лотка из ПВХ труб диам. 160мм (Стандартпарк)	м	56.00	3 135.96	175 613.76				-	-	-	0.00%
606	Устройство металлического барьерного ограждения 11-МО 300 из оцинкованной стали	пм	220.00	29 180.01	6 419 602.20				-	-	-	0.00%
607	Устройство металлического барьерного ограждения 11ДО-1 из оцинкованной стали	пм	64.00	23 458.44	1 501 340.16				-	-	-	0.00%
608	Изготовление и установка металлического перильного ограждения из оцинкованной стали, сталь Ст3, в том числе:	т	1.46	543 026.51	792 818.70				-	-	-	0.00%
609	Устройство водоотвода из ПВХ труб с пролетного строения	м	168.00	1 958.12	328 964.16				-	-	-	0.00%
	Сопряжение моста с насыпью			0.00					-	-	-	0.00%
610	Щебеночно-песчаных подушек под переходные плиты	м3	381.00	3 828.12	1 458 523.72				-	-	-	
611	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес 20.5т	м3	134.00	7 222.28	967 785.52				-	-	-	0.00%
									-	-	-	0.00%

Проект: реконструкция коридора Центр-Юг: "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г.Караганда (км подъезда к г.Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zetec"

Договор: № 19-1 СМС/Кр от 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ. ЭСТАКАДА	Ед. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
612	Сборные ж.б. переходные плиты П800.98.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	36.00	211 674.10	7 620 267.60				-	-	-	0.00%
613	- то же П800.124.40-ТАIII (В30,F300,W8)	шт	8.00	273 710.79	2 189 686.32				-	-	-	0.00%
614	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	748.00	1 102.70	824 819.60				-	-	-	0.00%
615	Омоноличивание переходных плит бетоном В30	м3	8.80	26 632.92	234 369.70				-	-	-	0.00%

Проект: Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". Участок Северный обход г. Караганда (км 0 подъезд к г. Караганде, примыкание к Восточному обходу)

Заказчик: ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Подрядчик: ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»

Инженер: ТОО "Zertec"

Договор: № 19-1/СМС/Кргг 08.01.2018 года

Номер Сертификата: №-13

Дата Сертификата: 24.06.2019

Срок исполнения: 13.03.2019 -24.06.2019 г.

№ п/п	Глава 5 ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДА	Изм. изм.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка (тг)	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	Кол-во	Сумма (тг)	
616	-арматура АIII Ø 16 мм	тн	0.69	86 970.91	60 009.93				-		-	0.00%
617	Устройство оклеечной гидроизоляции двухслойной Техноэластомостом	м2	48.00	3 987.57	191 403.36				-		-	0.00%
621	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси	м3	41.00	25 893.74	1 061 643.34							0.00%
622	Устройство выравнивающего слоя из горячего щебня	м3	29.00	13 289.82	385 404.78							0.00%
623	Устройство сплошной прослойки из геосетки синтетической СП KGS 100	м2	100.00	783.45	78 345.00							0.00%
624	Устройство лестничных сходов	шт	2.00	693 369.56	1 386 739.12						-	0.00%
	Укрепительные работы			0.00							-	0.00%
625	Отсыпка конусов из дренирующего грунта с послойным, h слоя 30см, уплотнением	м3	9170.00	1 059.15	9 712 405.50						-	
626	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10см по слою синтетического материала	м2	2265.00	2 947.99	6 677 197.35						-	0.00%
627	-арматура АIII Ø 12 мм	тн	0.37	168 370.72	62 297.17						-	0.00%
628	Устройство прослойки из геотекстиля ГТ KGS 400 (дорнит)	м2	226.50	3 784.03	857 082.80						-	0.00%
629	Устройство монолитных бетонных упоров 0.4х0.5м, бетон В20 F300 W8	пм	210.00	7 241.06	1 520 622.60						-	0.00%
630	Устройство водоотвода с насыпи из открытых лотков, бетон В25	м3	5.260	41 530.05	218 448.06						-	0.00%
631	Блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	42.00	2 787.43	117 072.06						-	0.00%
632	Блок бетонный Б-6 (В25, F300,W8)	шт	76.00	1 550.84	117 863.84						-	0.00%
633	Блок бетонный Б-9 (В25, F300,W8)	шт	2.00	3 091.52	6 183.04						-	0.00%
634	Устройство монолитных лотков из бетона В25, F300,W8	м3	1.90	21 551.67	40 948.17						-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				2 522 253 585.91		1 272 577 826.77		123 010 724.45		1 395 588 551.23	55.33%

Подрядчик:
ТОО «Астана Энерго Монтаж НТ»
Заместитель директора
Борисова У.Б.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Руководитель проекта
Абиров А.А.

Заказчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Генеральный директор
А.Бу...