Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: №9 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	39 219,59	35 017,49							4 202,10	39 219,59
Всего по стройке	39 219,59	35 017,49							4 202,10	39 219,59

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____ **Бақыт М. А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" договор №9 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28999**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12871
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6553*
		машины и механизмы	тенге			5982
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1492*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10147
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**23106**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10411
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5200*
		машины и механизмы	тенге			3177
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*786*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9519
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00135**	**3 432 778**	**4634**
		Формула объема = (1,35).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,35).1,02	**м**	**1,377**	**1 986**	**2735**
		Линейная арматура				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**1,1**	**1 243**	**1367**
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**5893**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2460
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1353*
		машины и механизмы	тенге			2805
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*706*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			628
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0016**	**3 432 778**	**5492**
		Формула объема = (1,6).0,001				
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,6.1,02	**м**	**1,632**	**246**	**401**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28999**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			12871
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6553*
		машины и механизмы	тенге			5982
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1492*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10147
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**28 999,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 000,93**
		Итого				**30 999,93**
		Сметная прибыль - 5%				**1 550,00**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**620,00**
		Итого				**33 169,93**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**35 017,49**
		НДС- 12%				**4 202,10**
		Стоимость строительства				**39 219,59**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____ **Бақыт М. А.**