Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40, тел: 87132544517 544636**	**050140008334**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "MBC Capital Story Group"**	**081140016284.**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №67 от 06.04.2022

Номер документа	Дата составления
0000000029	12.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Детская академия футбола на базе стадиона Химик в городе Актобе"			работа	1,0	10 098 712,00	10 098 712,00
				Итого	1,0	x	10 098 712,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Бабаев А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2024

М.П.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Субподрядчик : ТОО "МВС
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Детская академия футбола на базе стадиона Химик в городе Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Детская академия футбола на базе стадиона Химик в городе Актобе"**
(наименование)

Договор субподряда № 67 от 6.04.2022 г.,
Объект : **Спортивно-тренировочный центр**

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Фасады									
2	88	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	170,67	3866,44	18,78	659885	3205	385158	217682	947772
						1590,92	3,4	271522	580		70205	
3	89	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	170,67	648,16	3,46	110621	591	59666	40446	163152
						295,1	1,13	50365	193		12085	
4	91	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	170,67	9463,11	2,79	1615069	476	1538720	60853	1809996
						444,56	1,13	75873	193		134074	
			Итого по разделу: 3. Фасады									2920920
			Раздел: 6. Внутренняя отделка									
5	221	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	157,6	856,24	5,46	134943	860	31838	82122	234430
						648,76	2,59	102245	408		17365	
6	222	Е11-150108-1610 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 1200х600 мм по металлическому каркасу**	м2	157,9	8211,3	7,98	1296564	1260	1088438	165919	1579482
						1310,11	3,37	206866	532		116999	
7	223	Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу # Реечный потолок**	м2	35,4	4588,39	8,6	162429	305	111880	40299	218946
						1419,33	3,67	50244	130		16218	
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									2032858

8	23	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,34	27461,68	11834,19	36799	15858	3751	15133	56087
						12828,2	3538,53	17190	4742		4155	
9	24	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,340924	424901		569760		569760		615341
											45581	
10	25	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,038	81,67	1,89	2045	47	1279	501	2750
						28,71	0,29	719	7		204	
11	26	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,502	27461,68	11834,19	41247	17775	4205	16962	62866
						12828,2	3538,53	19268	5315		4657	
12	27	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,501912	424901		638164		638164		689217
											51053	
13	28	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,044	81,67	1,89	2290	53	1432	561	3079
						28,71	0,29	805	8		228	
			Итого по разделу: 9. Кладка стен и перегородок-Добавить									1429340
			Раздел: 15. Цокольный этаж . Помещение №11 подсобное помещение -S-139,2м2									
14	92	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	139,2	3452,21	15,25	480548	2123	285857	174070	706987
						1383,39	6,06	192568	844		52369	
15	93	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	139,2	1170,24	7,85	162897	1092	54287	86308	269141
						772,4	2,64	107518	367		19936	
94	94	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		139,2	856,24	5,46	119189	761	28121	72534	207061
16				м2 окрашиваемой поверхности		648,76	2,59	90307	361		15338	
			Итого по разделу: 15. Цокольный этаж . Помещение №11 подсобное помещение -S-139,2м2									1183189
			Раздел: 20. Кровля									
17	109	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		36,6	790,1	26,47	28918	969	19887	7570	39407
				м2 изолируемой поверхности		220,26	4,55	8062	167		2919	
18	110	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		36,6	993,33	53,95	36356	1975	13068	20061	60930
				м2 утепляемого покрытия		582,34	13,43	21314	492		4513	
19	111	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	7,5396	31143		234806		234806		253590
											18784	
20	112	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	36,6	711,42	172,19	26038	6302	4931	11582	40630
						404,49	54,15	14804	1982		3010	
21	113	С1224-102-1205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9									

114	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		10,98	12380,68	1861,56	135940	20440	84911	33180	182650
			м3 утеплителя		2785,88	498,78	30589	5477		13530	
115	Е11-120101-1705 К=4	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство #(На 4 слоя)		36,6	10455,72	63,45	382679	2322	337714	39706	456176
			м2 стяжки		1165,12	14,08	42643	515		33791	
116	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		36,6	2432,51	15,46	89030	566	82687	5504	102097
			м2 кровли		157,84	5,61	5777	205		7563	
117	Е11-120101-0211	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике		36,6	682,3	90,03	24972	3295	17360	4628	31968
			м2 кровли		117,94	19,49	4317	713		2368	
		Итого по разделу: 20. Кровля									2873872
		Раздел: 21. Внутрениая отделка									
118	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		145,2	858,6	5,05	124669	733	39448	67785	207850
			м2 отделываемой поверхности		581,87	1,68	84488	244		15396	
119	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		63,5	647,3	5,05	41104	321	17252	18910	64815
			м2 отделываемой поверхности		370,57	1,68	23531	107		4801	
120	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		5,08	647,3	5,05	3288	26	1380	1513	5185
			м2 отделываемой поверхности		370,57	1,68	1882	9		384	
121	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		111,1	858,6	5,05	95390	561	30184	51866	159037
			м2 отделываемой поверхности		581,87	1,68	64646	187		11781	
122	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		132,6	647,3	5,05	85832	670	36025	39488	135346
			м2 отделываемой поверхности		370,57	1,68	49138	223		10026	
123	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		56,8	647,3	5,05	36767	286	15431	16915	57977
			м2 отделываемой поверхности		370,57	1,68	21048	95		4295	
124	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		154,3	858,6	5,05	132482	779	41920	72033	220876
			м2 отделываемой поверхности		581,87	1,68	89783	259		16361	
125	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		95,2	647,3	5,05	61623	481	25864	28351	97172
			м2 отделываемой поверхности		370,57	1,68	35278	160		7198	
126	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		144,14	647,3	5,05	93302	728	39160	42925	147125
			м2 отделываемой поверхности		370,57	1,68	53414	242		10898	
		Итого по разделу: 21. Внутренняя отделка									1095383
		ИТОГО:									11535562
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Итого с временными		
			Зимние удорожания		
			Итого с зимними удорожаниями		
			Непредвиденные работы и затраты		
			Итого с непредвиденными работами и затратами		
			Итого сметная стоимость		
			в том числе на 2022 год - 84%		
			в том числе на 2023 год - 16%		
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 84 % К=1,0500514		
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 16 % К=1,0973603		
			Всего :		
			Итого по договорной цене		
			НДС		
			Итого с НДС		

Место печати

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.Н.

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «АЛИХАН ОЙЛ 3» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. город Актобе Республика Казахстан

						11 708 595
1,98%		231 830				
						11 940 425
2 %		238 808				
						12 179 233
						12 179 233
84%						10 230 556
16%						1 948 677
1,0500514						10 742 609
1,0973603						2 138 401
						12 881 010
0,7						9 016 707
12 %		1 082 005				
						10 098 712

Место печати

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"

Бабаев А.Д.

Прило
к приказу Министра индустрии и инфраструкт
развити
от 2 апреля 2019 года №1
Приложение
к Правилам организаци
деятельности и осуществления функци
заказчика(застройщика
Форма

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "MBC Capital Stroy Group"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по объекту "Детская академия футбола на базе стадиона Химик в городе Актобе"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _ июнь_2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		67	06.04.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	10 098 712	9 016 707	9 016 707	9 016 707					1 082 005	10 098
Акт № 1		9 016 707	9 016 707	9 016 707					1 082 005	10 098
Итого		9 016 707	9 016 707	9 016 707					1 082 005	10 098

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"
Кожаев З.И.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"
Бабаев А.Д.