Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"

Подрдчик : ТОО "Данекер"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019) 20300

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство систем водоснабжение в н.п.Ащыкол, с/о Жамбыл Келесского района, Туркестанской области ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Внутрипоселковые водопроводные сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(Локальный сметный расчет)

ОСНОВАНИЕ: Договор №36 от 05.06.2020 г.

НА Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.				34820,4361688	158,34	150,34	5513467	5234953	--	1089583	7131294
	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8	35,46		278514	1234795	--	528244	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				1076,9207063	1434,41	--	1544744	--	--	1112215	2869516
	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным	м3 грунта	1434,41	1434,41	--	1544744	--	--	212557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	4578,9	151,99 79,38	72,61 32,92	695936 363473	332462 150726	-- --	370223 85293	1151452
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4130,4427777	741,63 741,63	-- --	3063260 3063260	-- --	-- --	2205547 421505	5690312
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	28920,3791386	29,17 --	29,17 10,35	843524 --	843524 299360	-- --	215539 84725	1143788
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28920,3791386	151,99 79,38	72,61 32,92	4395536 2295700	2099836 951987	-- --	2338334 538710	7272580
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	868,8849587	41,53 --	41,53 14,74	36089 --	36089 12808	-- --	9222 3625	48935
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0104 -0109 РСНБ РК	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л	м3 грунта	868,8849587	38,45 --	38,45 13,65	33412 --	33412 11857	-- --	8537 3356	45305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%									
9.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	2429	3298,67 982,26	154,91 43,89	8012469 2385910	376276 106609	5250283 --	2467593 838405	11318468
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге Тенге		-- --	--	24138436 9931600	8956553 2768142	5250283 --	9816793 2716420	36671650

НДС 12% : 3 929 105

ВСЕГО ПО СМЕТЕ : 36 671 650

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"

Шірінбеков Б.

Инженер-эксперт
ТОО "Кокше Экспресс"

Танатов Б.А.

ГИП ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

Рысдаулетов К.

Подрядчик
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.