Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"

Подрдчик : ТОО "Данекер"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019) 1 20400

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство систем водоснабжение в н.п.Ащыкол, с/о Жамбыл Келесского района, Туркестанской области ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Насосная станция II подъема с бактерицидными установками

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-4

АКТ приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-4-4
(Локальный сметный расчет)

ОСНОВАНИЕ: Договор №36 от 05.06.2020 г.

НА Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование													
1.	1308-0303 -0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Ящик на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5434,92	122,49	5435	122	2709	1897	7918				
					2604	30,45	2604	30	--	587					
2.	2307-0203 -0801 РСНБ РК 2015 прим.	-Ящик ЯАВРЗ-63-2 63А СП - 8%	шт.	1	18132	--	18132	--	18132	--	19583				
					--	--	--	--	--	1451					
3.	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4729,82	2029,5	4730	2030	96	2400	7700				
					2604	729,06	2604	729	--	570					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	2307-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	16101 ---	-- --	16101 ---	-- --	16101 ---	-- 1288	17389
5.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А НР - 72%; СП - 8%	шт	3	4739,73 2470	118,89 30,45	14219 7410	357 91	6452 --	5401 1570	21190
6.	2307-0204 -0942 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	9149 ---	-- --	9149 ---	-- --	9149 ---	-- 732	9881
7.	2307-0204 -0749 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1482 ---	-- --	1482 ---	-- --	1482 ---	-- 119	1601
8.	2307-0204 -0748 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1482 ---	-- --	1482 ---	-- --	1482 ---	-- 119	1601
9.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А НР - 72%; СП - 8%	шт	10	2661 1235	26,34 --	26610 12350	263 --	13997 --	8892 2840	38342
10.	2307-0204 -1606 РСНБ РК	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р	шт.	1	3180 ---	-- --	3180 ---	-- --	3180 ---	-- 254	3434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	51327.1-2010 СП - 8%									
11.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	5	428 ---	-- --	2140 --	-- --	2140 --	-- 171	2311
12.	2307-0204 -0714 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	436 ---	-- --	872 --	-- --	872 --	-- 70	942
13.	2307-0204 -0746 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1435 ---	-- --	2870 --	-- --	2870 --	-- 230	3100
14.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	12138,04 ---	1027,96 ---	12138 ---	1028 ---	8506 ---	2094 ---	15371
					2604	304,5	2604	305	--	1139	
15.	5108-0401 -0241 РСНБ РК 2015	-Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012 Отпускная цена - 84354,00	шт.	1	85366,25 ---	-- --	85366 --	-- --	-- 85366	-- --	85366
16.	1311-0401 -0401 РСНБ РК	-Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т /Монтаж датчика-реле	шт.	1	14797,87 ---	3478,57 ---	14798 ---	3479 ---	582 ---	9072 ---	25780
					10737	1359,51	10737	1360	--	1910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 прим.	температуры/. Монтаж на стене									
		НР - 75%; СП - 8%									
17.	2305-1501 -1404 РСНБ РК 2015 прим.	-Датчик температуры типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	шт.	1	18493	--	18493	--	18493	--	19972
					--	--	--	--	--	1479	
		СП - 8%									
18.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	111	94,02	1,75	10436	194	2157	5870	17611
					72,84	0,61	8085	68	--	1304	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	110,5	3,5	8840	280	1762	4965	14909
					84,98	1,22	6798	97	--	1104	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	1308-0206 -2204 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	13	154,6	7	2010	91	341	1159	3422
					121,4	2,44	1578	32	--	254	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	171879	--	8594	--	8594	--	9281
					--	--	--	--	--	688	
		СП - 8%									
22.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	269000	--	16140	--	16140	--	17431
					--	--	--	--	--	1291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
23.				0,03	446070	--	13382	--	13382	--	14453
	2306-0144 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	1071	
		СП - 8%									
24.				0,01	692133	--	6921	--	6921	--	7475
	2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	554	
		СП - 8%									
25.				0,003	995814	--	2987	--	2987	--	3226
	2306-0144 -0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	239	
		СП - 8%									
26.				0,001	226795	--	227	--	227	--	245
	2306-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км		--	--	--	--	--	18	
		СП - 8%									
27.				0,05	358680	--	17934	--	17934	--	19369
	2306-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км		--	--	--	--	--	1435	
		СП - 8%									
28.				161	403,76	15,9	65005	2559	19446	31348	104061
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		267,08	3,35	43000	539	--	7708	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				151	32	--	4832	--	4832	--	5219
	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	387	
		СП - 8%									
30.				10	45	--	450	--	450	--	486
	2301-0504	-Трубы гибкие	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм			--	--	--	--	--	36	
		СП - 8%									
31.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	508,87	35,56	1527	107	364	782	2493
					352,06	10,05	1056	30	--	185	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	2301-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	3	91	--	273	--	273	--	295
					--	--	--	--	--	22	
		СП - 8%									
33.	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	20	428,06	55,03	8561	1101	1147	4751	14378
					315,64	14,31	6313	286	--	1065	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	233	--	4660	--	4660	--	5033
					--	--	--	--	--	373	
		СП - 8%									
35.	1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	479,96	4,46	480	4	7	338	884
					468,72	1,22	469	1	--	65	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А,	шт.	1	419	--	419	--	419	--	453
					--	--	--	--	--	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%									
37.	1308-0201 -1814 РСНБ РК 2015	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1464,7 1254	87,55 30,45	2929 2508	175 61	246 --	1850 382	5161
38.	2306-1703 -0113 РСНБ РК 2015 прим.	-Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35 /Муфты ПКВ-1 для 4х жильных кабелей с ПВХ изол. сечением до 16мм2/ СП - 8%	шт.	2	1570 --	-- --	3140 --	-- --	3140 --	-- 251	3391
39.	2307-0202 -1201 РСНБ РК 2015	-Коробка соединительная КС-10 СП - 8%	шт.	1	5596 --	-- --	5596 --	-- --	5596 --	-- 448	6044
40.	2307-0202 -1201 РСНБ РК 2015	-Коробка соединительная КС-20 СП - 8%	шт.	1	5596 --	-- --	5596 --	-- --	5596 --	-- 448	6044
41.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм 2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	15	272,47 194,24	23,29 5,79	4087 2914	349 87	824 --	2160 500	6747
42.	2105-0106 -2401 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,011775	283857 --	-- --	3342 --	-- --	3342 --	-- 267	3610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	1308-0206 -1602 РСНБ РК 2015	-Скобы или конструкции металлические Г-образные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	т	0,001125	597781,56 293788	52834,85 5085,15	673 331	59 6	283 --	242 73	988
44.	2113-0814 -2202 РСНБ РК 2015 прим.	-Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/ СП - 8%	кг	1,125	154 --	-- --	173 --	-- --	173 --	-- 14	187
		Молниезащита									
45.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	20	249,33 169,96	25,46 6,7	4987 3399	509 134	1079 --	2544 602	8133
46.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,02512	223137 --	-- --	5605 --	-- --	5605 --	-- 448	6054
47.	1308-0208 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1864,17 1214	297,3 91,35	11185 7284	1784 548	2117 --	5639 1346	18170
48.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03432	251727 --	-- --	8639 --	-- --	8639 --	-- 691	9330
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		--	--	466827	14492	244926	91404	596064

ВСЕОГО ПО СМЕТЕ : 596 064

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
Шірінбеков Б.

Инженер-эксперт
ТОО "Кокше Экспресс"
Такатов Б.А.

ГИП ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
Рысдаулетов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"
Искаков Б.А.