Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 15 » августа 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Vek-Stroy-Com", Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, сельский округ Казыгурт, село Казыгурт, улица С.Сейфуллин, дом 5, почтовый индекс 160300 БИН:060640006615
наименование организации, юридический адрес

в лице директор Талипов Галымбек Шагырбайевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство начальной школы "Аккол" на 100 ученических мест в селе Аккол, сельского округа Балтаколь,Отрарского района, Туркестанской области (корректировка)»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Туркестанской области», БИН 060240004644, Тел.: 8/72533/59491, 161200, Туркестан, квартал 160, 5стр Руководитель Усубалиев Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Молшылық-1» БИН: 030140001026, ТОО"KazSity Stroy" БИН: 070440009119, ТОО «EMAAR-Group» БИН: 200440002874, ТОО «Майлыкент-Құрылыс» БИН: 091240004914, ТОО «MERAAS GROUP» БИН: 070540009608 , ТОО «Евростроой Холдинг» БИН: 100340004201 , ТОО «Delpi-N» БИН: 060740002120, ТОО «Строй Гранд Холдинг ЛТД» БИН: 080740009835, ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ-XXI» БИН: 150340016561, ТОО "Prof-Facade" БИН:161240012559, ТОО "Муслим-құрылыс" БИН: 110340022112.
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «А Строй Проект» , №01-2023
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическая часть школы разработан в соответствии с действующими нормами Республики Казахстан, СП РК 3.02-121-2012 «Объекты общественного питания», СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные учреждения», СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения».

В школе предусмотрена кабинетная система обучения, в соответствии с программами 1-х ступеней образования - начальное общее образование (предшкольный класс и 1-4 классы).

Вместимость школы – 100 ученических мест. Параллель классов – 1.

Наполняемость классов – 20 учащихся. Режим работы школы принят – в 1 смену.

Количество работающего персонала – 11 человек.

Состав работающего персонала:

- Руководство школы (директор, заведующие учебной частью) 2 чел.;
- Преподаватели 5 чел.;
- Безопасность школы (охрана) 1 чел.;
- Технический персонал 1 чел.;
- Персонал в буфетной по доготовке и приготовлению блюд 2 чел.

Здание школы состоит из двух блоков:

Блок №1(учебный) - 2-х этажное здание;

Блок №2(спортзал) - 1-но этажное здание.

Учебный блок №1

В блоке №1 предусмотрены помещения для начальных классов школы. Площади помещении школы определены по расчету, исходя из вместимости педагогической структуры. Размещение учебных классов и общешкольных помещений по блокам и этажам предусмотрено согласно гигиеническим требованиям к условию обучения, функционального назначения и требованиям санитарии.

На первом этаже предусмотрены следующие помещения: коридоры, вестибюль, гардеробная, лестничная клетка, учебные кабинеты (пред школьный), учебный класс(1 класс), санузел для мальчиков, санузел для девочек, санузел для персонала(мужской), кабинет личной гигиены женщин (для персонала), кладовая уборочного инвентаря, комната техперсонала, комната охранника, кабинет директора, кабинет завучей, приемная-кабинет делопроизводства, обеденный зал, буфетная, моечная кухонный посуды, помещение для персонала, складское помещение, тепловой узел, кладовой, санузел персонала, санузел для инвалидов, электрощитовая, снарядная, раздевальная для мальчиков, раздевальная для девочек, тамбур. На втором этаже предусмотрены следующие помещения: коридор, рекреация, коридор-рекреация, комната заведующего хозяйством, учебный класс (2-4 классы) (3 шт), лестничная клетка, компьютерный(мультимедийный) кабинет, методический кабинет, кабинет врача, процедурная, санузел для персонала медицинского кабинета, санузел для инвалидов, подсобное помещение, кладовая уборочного инвентаря, библиотека, фонд хранение.

Классные помещения для младших классов оборудуются блоками шкафов, классной доской, столом преподавателя, раковиной с подводом горячей и холодной воды, ученическими столами. Учебный процесс у младших школьников проходит в одном помещении, поэтому блок шкафов служит для хранения классного имущества, коллекции, гербариев, учебных пособий. Учебные помещения включают рабочую зону, зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, активной деятельности.

Медицинские кабинеты обеспечивают проведение медицинских осмотров, комплексное оздоровление детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Помещения медицинского блока включают в себя медицинскую комнату, процедурную, кабинет психологической службы и логопеда.

Процедурный кабинет предназначен для проведения текущих прививок, оздоравливающих процедур и оказания первой медицинской помощи при травмах.
Медицинские помещения обеспечены необходимой медицинской мебелью, инвентарем и инструментами: кушетка, ширма, холодильник фармацевтический, весы медицинские, ростомер, облучатель бактерицидный, кварц тубусный, термометр, тонометр, динамометр, спирометр, фонендоскоп, термоконтейнер для определения остроты зрения.
Согласно СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные организация» Здание общеобразовательной школы рассчитано на одновременное обучение детей инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы с учетом требований РДС РК 3.01-05-2001, МСН 3.02-05-2003 предусматривается лифт и санузлы для инвалидов.
Предусмотрена буфетная со вспомогательными и подсобными помещениями и обеденным залом на 24 посадочных места. Обслуживающий персонал буфетной по доготовке и приготовлению блюд, мытья посуды, раздачи согласно проекта составит – 2 человека. Предусмотрено над тепловыделяющим кухонным оборудованием островная вентиляционная вытяжная система. В соответствии с технологическими требованиями к оборудованию предусмотрен подвод воды, электричества, канализации, приточно-вытяжной вентиляции.
Блок №2
В блоке №2 запроектирован спорт зал.
Для занятий спортом и спортивных мероприятий запроектирован спортивный зал. Спортзал оснащен спортивными снарядами для проведения физкультуры и спортивных занятий. Технологическое оборудование спортзала принято в соответствии с нормами.
технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2023 г ;
окончание работ август 2024г ;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 ;
фактически, месяц: 10 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 77,84 **% и фактически применено** 77,84 **% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

19.08.2024г. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство начальной школы Аккол" на 100 ученических мест в селе Аккол сельского округа Балтаколь,Отрарского района, Туркестанской области (корректировка)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Галымбек Шагырбайевич _____2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.