Субподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Генподрядчик: ТОО «Стройком Лимитед»
(БИН: 060540012864; адрес: г.Кызылорда, ул.Проектная дом 7)
Объект: "Строительство водопроводной сети и водозаборных сооружении с. Кайнар Кордайского района Жамбылской области"
Договор №53 от 28.11.2023 года

Справка
о стоимости выполненных работ за Декабрь месяц 2023 года

№	Наименование объектов пусковых комплексов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обьект: "Строительство водопроводной сети и водозаборных сооружении с. Кайнар Кордайского района Жамбылской области"	232 100 049,25	232 100 049,25	232 100 049,25	-	-	232 100 049,25	232 100 049,25	-	-
2	**Итого к оплате с НДС**	**232 100 049,25**	**232 100 049,25**	-	-	-	**232 100 049,25**	-	-	-
3	В том числе НДС	24 867 862,42	24 867 862,42	-	-	-	24 867 862,42	-	-	-

Субподрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Генподрядчик:
ТОО "Стройком Лимитед"

Директор _____ **Садибеков Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Субподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Генподрядчик: ТОО «Стройком Лимитед»
(БИН: 060540012864; адрес: г.Кызылорда, ул.Проектная дом 7)
Объект: "Строительство водопроводной сети и водозаборных сооружении с. Кайнар Кордайского района Жамбылской области"
Договор №53 от 28.11.2023 года

АКТ №1
приемки выполненных работ
за Декабрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-6-01 Наружные сети водоснабжения												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2,	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	79318,42		232,60	223,93	18449670	17761724	--	2628840	22764790
						8,67	37,36	687946	2963221		1686281	
2	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	19879,6		255,86	246,32	5086451	4896789	--	724754	6276101
						9,54	41,09	189662	816940		464896	
3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	7765,576		326,37	314,42	2534455	2441642	744	533504	3313396
						11,86	83,56	92069	648909		245437	
4	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1941,39		267,82	254,03	519938	493179	--	104694	674603
						13,78	61,12	26759	118650		49971	

5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	9906,97	17,76	15,24	175969	151026	475	59752	254578
					2,47	5,91	24468	58520		18858	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	96398,03	29,72	29,72	2864941	2864941	--	742900	3896468
					--	10,70	--	1031805		288627	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96398,03	156,87	74,79	15121597	7209247	--	8058104	25034078
					82,08	34,02	7912350	3279461		1854376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66944634	35818549	22192832	12852548	38880799
							8933254	8917506	--	6383775	
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хоз-питьевой (В1)									
9	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2,4969	550611,22	193742,04	1374821	483754	24847	994422	2558783
					346918,00	55367,47	866220	138247		189539	
10	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2521,869	5140,00	--	12962407	--	12962407	--	13999399
					--	--	--	--		1036993	
11	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	21,602	417716,05	122796,61	9023502	2652652	79829	6964791	17267356
					291224,00	34446,88	6291021	744122		1279063	
12	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21798,87	2424,00	--	52840461	--	52840461	--	57067698
					--	--	--	--		4227237	
15	С123-020303-7509 2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	3525,00	--	176250	--	176250	--	190350
					--	--	--	--		14100	
16	С123-020103-0112 2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	50	3452,00	--	172600	--	172600	--	186408

					--	--	--	--		13808		
17	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	128	3893,52	275,36	498371	35246	66760	395638	965529
					3096,60	57,40	396365	7347		71521	
18	С123-040103-0805 2304-0103-0805 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	128	19848,00	--	2540544	--	2540544	--	2743788
					--	--	--	--		203244	
19	С123-020303-7506 2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	464	1680,00	--	779520	--	779520	--	841882
					--	--	--	--		62362	
20	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	464	2243,00	--	1040752	--	1040752	--	1124012
					--	--	--	--		83260	
21	С123-020803-1303 2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППДФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	63	142209,00	--	8959167	--	8959167	--	9675900
					--	--	--	--		716733	
28	С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	127	44065,00	--	5596255	--	5596255	--	6043955
					--	--	--	--		447700	
30	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	12	193157,00	--	2317884	--	2317884	--	2503315
					--	--	--	--		185431	
				Колодцы							
31	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	325,07	21940,32	9142,72	7132139	2972025	911338	4391871	12445931
					9994,08	3652,93	3248776	1187457		921921	
32	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций	105,12	41994,90	9251,03	4414504	972469	1638954	2166960	7107981

			колодца		17152,60	3669,78	1803081	385767		526517		
33	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	127	22474,00	--	2854198	--	2854198	--		3082534
					--	--	--	--		228336		
34	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	49	39299,00	--	1925651	--	1925651	--		2079703
					--	--	--	--		154052		
36	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	254	15405,00	--	3912870	--	3912870	--		4225900
					--	--	--	--		313030		
37	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	98	22643,00	--	2219014	--	2219014	--		2396535
					--	--	--	--		177521		
39	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	127	22548,00	--	2863596	--	2863596	--		3092684
					--	--	--	--		229088		
40	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	49	30762,00	--	1507338	--	1507338	--		1627925
					--	--	--	--		120587		
42	С121-040302-0120 2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	176	29332,00	--	5162432	--	5162432	--		5575427
					--	--	--	--		412995		
43	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	48	7512,00	--	360576	--	360576	--		389422
					--	--	--	--		28846		
44	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	185	19640,00	--	3633400	--	3633400	--		3924072
					--	--	--	--		290672		
45	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-3	т	0,0194	614958,00	--	11930	--	11930	--		12885
					--	--	--	--		954		
46	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы МС-1	т	0,04824	614958,00	--	29666	--	29666	--		32039
					--	--	--	--		2373		
47	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы МС-1	т	0,19812	614958,00	--	121835	--	121835	--		131582
					--	--	--	--		9747		
48	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы МС-3	т	0,21353	614958,00	--	131312	--	131312	--		141817
					--	--	--	--		10505		
49	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элемент	0,45989	761438,42	6557,32	350178	3016	319729	33096		413936
					59651,90	1334,88	27433	614		30662		

51	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	18,521869	27931,68 8643,60	19288,08 4248,67	517347 160096	357251 78693	--	145661 53041	716049
52	С124-040207-4401 2404-0207-4401	Лента сигнальная ЛСЭ150	м	18521,869	402,00 --	-- --	7445791 --	-- --	7445791	-- 595663	8041455
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				142876311 12792991	7476413 2542247	122606906 --	15092439 12637501	170606252
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								209487051
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21726245				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43294962			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11459753			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						144799738		
		- Накладные расходы	Тенге							27944987	
		- Сметная прибыль	Тенге							19021276	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	209487051	0		209487051
Всего по главе	**209487051**	**0**		**209487051**
Временные здания и сооружения 2,9%	6075124			6075124
Всего по главе	**6075124**			**6075124**
Итого по главам 1-8	**215562175**	**0**		**215562175**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	2522077			2522077
Всего по главе	**2522077**			**2522077**
Итого по главам 1-9	**218084253**	**0**	**0**	**218084253**
Непредвиденные работы и затраты-2%	4361685			4361685
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**222445938**	**0**	**0**	**222445938**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 30 %, К=1	66733781	0	0	66733781
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 70 %, К=1,0501698	163524204	0	0	163524204
Итого по акту выполненных работ	230257985,37	0,00	0,00	230257985,37
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	207232186,83	0,00	0,00	207 232 186,83
НДС- 12 %			24867862,42	24 867 862,42
Всего по акту выполненных работ	**207232186,83**	**0,00**	**24867862,42**	**232 100 049,25**

Субподрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор **Иманова Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Генподрядчик:
ТОО "Стройком Лимитед"

Директор **Салибеков Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)