Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительсва: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Федоровка Теректинского района ЗКО. Распределительный газопровод

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 г.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименовнаие	код
		139	28.06.2022				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базис.цен)	Дополнительные работы			
				Из них			на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Федоровка Теректинского района ЗКО. Распределительный газопровод	3 151 138,60	2 813 517							337 622	3 151 138,60

Заказчик:
И.О. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" _____ **Айбергенов К.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Қалдығайта" _____ **Сарсенгалиев Е.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Федоровка Теректинского района ЗКО. Распределительный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№139** от **28.06.2021**

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2				
1	1	1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	**УСТАНОВКА ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА ШКАФНОГО, МАССА до 0,22 Т**	шт	1,000	312974,13	312974
			Накладные расходы			*65498,63*	*65499*
			Сметная прибыль			*23183,27*	*23183*
2	2	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	**ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-400-01 на базе регуляторов РДНК-400М (352720:1,12)**	шт	1,000	314928,57	314929
3	3	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1,000	3647,64	3648
			Накладные расходы			*1479,47*	*1479*
			Сметная прибыль			*270,20*	*270*
4	4	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,000	7653,96	7654
			Сметная прибыль			*566,96*	*567*
5	5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,008	1163369,38	9307
			Накладные расходы			*477881,81*	*3823*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*689*
6	6	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,032	827,28	6645
			Сметная прибыль			*61,28*	*492*
7	7	2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2,000	324,00	648
			Сметная прибыль			*24,00*	*48*
8	8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(за 2 раза)**	м2	0,500	238,84	119
			Накладные расходы			*51,19*	*26*
			Сметная прибыль			*17,69*	*9*
9	9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)**	м2	0,500	197,75	99
			Накладные расходы			*30,05*	*15*
			Сметная прибыль			*14,65*	*7*
10	10	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,500	4010,19	30076
			Накладные расходы			*1554,34*	*11658*
			Сметная прибыль			*297,05*	*2228*
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,300	1328,91	7043
			Накладные расходы			*515,08*	*2730*
			Сметная прибыль			*98,44*	*522*
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство(В7,5 W2,F50,сульф.)**	м3	0,100	30042,31	3004
			Накладные расходы			*1128,82*	*113*
			Сметная прибыль			*2225,36*	*223*
13	13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(В15,F50,W8,сульфат.). Устройство**	м3	0,530	40131,57	21270
			Накладные расходы			*3517,35*	*1864*
			Сметная прибыль			*2972,71*	*1576*
14	14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,010	591591,13	5916
			Накладные расходы			*182767,14*	*1828*
			Сметная прибыль			*43821,57*	*438*
15	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,500	1125,59	1688
			Накладные расходы			*215,77*	*324*
			Сметная прибыль			*83,38*	*125*
16	16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,920	2546,03	9980
			Накладные расходы			*986,83*	*3868*
			Сметная прибыль			*188,59*	*739*
17	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,920	1328,91	5209
			Накладные расходы			*515,08*	*2019*
			Сметная прибыль			*98,44*	*386*
18	18	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	14,000	713,95	9995
			Накладные расходы			*111,69*	*1564*
			Сметная прибыль			*52,89*	*740*
19	19	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63Х63Х6 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3,000	7024,12	21072
			Накладные расходы			*825,26*	*2476*
			Сметная прибыль			*520,30*	*1561*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные.Установка	опора	4,000	10305,74	41223
			Накладные расходы			*3365,26*	*13461*
			Сметная прибыль			*763,39*	*3054*
21	21	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1,000	50924,16	50924
			Сметная прибыль			*3772,16*	*3772*
22	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,400	1125,59	2701
			Накладные расходы			*215,77*	*518*
			Сметная прибыль			*83,38*	*200*
23	23	1133-0109-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные(молниеприемник) массой до 1 т. Установка	т	0,033	23231,30	767
			Накладные расходы			*7268,42*	*240*
			Сметная прибыль			*1720,84*	*57*
24	24	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	СТОИМОСТЬ МОЛНИЕПРИЕМНИКА	т	0,033	474424,56	15656
			Сметная прибыль			*35142,56*	*1160*
25	25	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(Срезка растительного грунта)	м3 грунта	3,000	59,16	177
			Накладные расходы			*10,90*	*33*
			Сметная прибыль			*4,38*	*13*
26	26	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12,000	7,83	94
			Накладные расходы			*1,12*	*13*
			Сметная прибыль			*0,58*	*7*
27	27	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Насыпь грунта на участке	м3	2,500	59,16	148
			Накладные расходы			*10,90*	*27*
			Сметная прибыль			*4,38*	*11*
28	28	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2,450	253,11	620
			Накладные расходы			*46,62*	*114*
			Сметная прибыль			*18,75*	*46*
29	29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,500	220,11	550
			Накладные расходы			*70,96*	*177*
			Сметная прибыль			*16,30*	*41*
30	30	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня(т.10мм)	м2	10,900	1218,80	13285
			Накладные расходы			*89,09*	*971*
			Сметная прибыль			*90,28*	*984*
31	31	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	-10,900	187,78	-2047
			Накладные расходы			*-7,62*	*-83*
			Сметная прибыль			*-13,91*	*-152*
32	32	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Одерновка	м3	0,300	1209,97	363
			Накладные расходы			*468,98*	*141*
			Сметная прибыль			*89,63*	*27*
33	33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,800	42575,85	76637
			Накладные расходы			*4307,29*	*7753*
			Сметная прибыль			*3153,77*	*5677*
34	34	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка(Н-1,8м)	м оград	12,610	5450,68	68733
			Накладные расходы			*2207,86*	*27841*
			Сметная прибыль			*403,75*	*5091*
35	35	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	22519,48	22519
			Накладные расходы			*10627,05*	*10627*
			Сметная прибыль			*1668,11*	*1668*
36	36	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	24,900	1175,04	29258
			Сметная прибыль			*87,04*	*2167*
37	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	216698,76	4811
			Сметная прибыль			*16051,76*	*356*
38	38	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,600	1343,52	26333
			Сметная прибыль			*99,52*	*1951*
39	39	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,056	246721,68	13816
			Сметная прибыль			*18275,68*	*1023*
40	40	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,108	279103,32	30143
			Сметная прибыль			*20674,32*	*2233*
41	41	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	216,000	179,82	38841
			Накладные расходы			*26,77*	*5783*
			Сметная прибыль			*13,32*	*2877*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,000	3055,23	73326
			Накладные расходы			*1184,20*	*28421*
			Сметная прибыль			*226,31*	*5432*
43	43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мелкогранулированного грунта обратной засыпки. Устройство	м3 основания	48,000	2054,70	98626
			Накладные расходы			*891,43*	*42789*
			Сметная прибыль			*152,20*	*7306*
44	44	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	192,000	43,26	8306
			Накладные расходы			*6,90*	*1326*
			Сметная прибыль			*3,20*	*615*
45	45	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С проводом	км	0,300	36477,93	10943
			Накладные расходы			*7881,94*	*2365*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*811*
46	46	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная /Газ/	м	300,000	43,20	12960
			Сметная прибыль			*3,20*	*960*
47	47	2306-0901-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,300	17197,92	5159
			Сметная прибыль			*1273,92*	*382*
48	48	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,300	478368,53	143511
			Накладные расходы			*196724,19*	*59017*
			Сметная прибыль			*35434,71*	*10630*
49	49	2301-0502-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	303,000	343,44	104062
			Сметная прибыль			*25,44*	*7708*
50	50	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-0,300	757280,76	-227184
			Накладные расходы			*-322840,63*	*-96852*
			Сметная прибыль			*-56094,87*	*-16828*
51	51	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,300	1163369,38	349011
			Накладные расходы			*477881,81*	*143365*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*25853*
52	52	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6,000	944,30	5666
			Накладные расходы			*310,12*	*1861*
			Сметная прибыль			*69,95*	*420*
53	53	1339-0201-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование. Замер твердости сварного соединения	сварное соединение (3 замера)	6,000	1601,78	9611
			Накладные расходы			*561,93*	*3372*
			Сметная прибыль			*118,65*	*712*
54	54	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,010	564353,03	5700
			Накладные расходы			*226207,70*	*2285*
			Сметная прибыль			*41803,93*	*422*
55	55	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,100	1087,56	10984
			Сметная прибыль			*80,56*	*814*
56	56	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,000	2172,23	21722
			Накладные расходы			*921,80*	*9218*
			Сметная прибыль			*160,91*	*1609*
57	57	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	4468,95	4469
			Накладные расходы			*890,68*	*891*
			Сметная прибыль			*331,03*	*331*
58	58	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,000	11179,17	11179
			Накладные расходы			*3531,40*	*3531*
			Сметная прибыль			*828,09*	*828*
59	59	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	1873,72	5621
			Накладные расходы			*816,74*	*2450*
			Сметная прибыль			*138,79*	*416*
60	60	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	2553,12	7659
			Сметная прибыль			*189,12*	*567*
61	61	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1796546,30	5390
			Накладные расходы			*217035,74*	*651*
			Сметная прибыль			*133077,50*	*399*
62	62	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,950	626,40	1221
			Сметная прибыль			*46,40*	*90*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	63	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	3,000	4965,50	14897
			Накладные расходы			*989,64*	*2969*
			Сметная прибыль			*367,82*	*1103*
64	64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1991,13	5973
			Накладные расходы			*621,41*	*1864*
			Сметная прибыль			*147,49*	*442*
65	65	2302-0304-2210 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x3-45x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	3839,40	11518
			Сметная прибыль			*284,40*	*853*
66	66	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка	зонт	3,000	3066,36	9199
			Накладные расходы			*392,88*	*1179*
			Сметная прибыль			*227,14*	*681*
67	67	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Бетонная подушка(В15,F50,W8,сульфат.). Устройство	м3	0,330	35594,74	11746
			Накладные расходы			*1792,77*	*592*
			Сметная прибыль			*2636,65*	*870*
68	68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	210743,64	695
			Сметная прибыль			*15610,64*	*52*
69	69	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	3647,64	3648
			Накладные расходы			*1479,47*	*1479*
			Сметная прибыль			*270,20*	*270*
70	70	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	5537,16	5537
			Сметная прибыль			*410,16*	*410*
71	71	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ЯМ ПОД ФУНДАМЕНТ ОПОРЫ	яма	2,000	1241,48	2483
			Накладные расходы			*310,63*	*621*
			Сметная прибыль			*91,96*	*184*
72	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(В7,5 W2,F50,сульф.)	м3	0,140	30042,31	4206
			Накладные расходы			*1128,82*	*158*
			Сметная прибыль			*2225,36*	*312*
73	73	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(В15,F50,W8,сульфат.). Устройство	м3	0,648	39617,13	25672
			Накладные расходы			*3517,35*	*2279*
			Сметная прибыль			*2934,60*	*1902*
74	74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,840	1125,59	4322
			Накладные расходы			*215,77*	*829*
			Сметная прибыль			*83,38*	*320*
75	75	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж стойки	т конструкций	0,035	150844,58	5249
			Накладные расходы			*51634,27*	*1797*
			Сметная прибыль			*11173,67*	*389*
76	76	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	СТОИМОСТЬ СТОЙКИ	т	0,035	530874,00	18474
			Сметная прибыль			*39324,00*	*1368*
77	77	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1406216,42	1969
			Накладные расходы			*215903,72*	*302*
			Сметная прибыль			*104164,18*	*146*
78	78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой,ГФ-021 за один раз(за 2 раза)	м2	0,800	238,84	191
			Накладные расходы			*51,19*	*41*
			Сметная прибыль			*17,69*	*14*
79	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)	м2	0,800	197,75	158
			Накладные расходы			*30,05*	*24*
			Сметная прибыль			*14,65*	*12*
80	80	2401-0201-0218 РСНБ РК 2015	Опознавательный знак 710x560 мм	шт.	2,000	11172,60	22345
			Сметная прибыль			*827,60*	*1655*
81	81	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	46966,20	46966
			Накладные расходы			*5952,06*	*5952*
			Сметная прибыль			*3478,98*	*3479*
82	82	1124-0204-0102 РСНБ РК 2015	Газопроводы действующие стальные диаметром 63-75 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1,000	90177,41	90177
			Накладные расходы			*3489,20*	*3489*
			Сметная прибыль			*6679,81*	*6680*
			Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГОГО ДАВЛЕНИЯ Г1				
83	83	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	30,960	179,82	5567
			Накладные расходы			*26,77*	*829*
			Сметная прибыль			*13,32*	*412*
84	84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,440	3055,23	10510
			Накладные расходы			*1184,20*	*4074*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*226,31*	*779*
85	85	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мелкогранулированного грунта обратной засыпки. Устройство	м3 основания	6,880	2054,70	14136
			Накладные расходы			*891,43*	*6133*
			Сметная прибыль			*152,20*	*1047*
86	86	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,520	43,26	1191
			Накладные расходы			*6,90*	*190*
			Сметная прибыль			*3,20*	*88*
87	87	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С проводом	км	0,043	36477,93	1569
			Накладные расходы			*7881,94*	*339*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*116*
88	88	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная /Газ/	м	43,000	43,20	1858
			Сметная прибыль			*3,20*	*138*
89	89	2306-0901-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	12,900	17197,92	221853
			Сметная прибыль			*1273,92*	*16434*
90	90	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,040	564353,03	22574
			Накладные расходы			*226207,70*	*9048*
			Сметная прибыль			*41803,93*	*1672*
91	91	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40,400	1087,56	43937
			Сметная прибыль			*80,56*	*3255*
92	92	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	478368,53	1435
			Накладные расходы			*196724,19*	*590*
			Сметная прибыль			*35434,71*	*106*
93	93	2301-0502-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,030	343,44	1041
			Сметная прибыль			*25,44*	*77*
94	94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,000	1991,13	1991
			Накладные расходы			*621,41*	*621*
			Сметная прибыль			*147,49*	*147*
95	95	2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4605,12	4605
			Сметная прибыль			*341,12*	*341*
96	96	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,000	2935,04	2935
			Накладные расходы			*916,52*	*917*
			Сметная прибыль			*217,41*	*217*
97	97	2302-0304-1617 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х50х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	9567,72	9568
			Сметная прибыль			*708,72*	*709*
98	98	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	2609,74	2610
			Накладные расходы			*1129,35*	*1129*
			Сметная прибыль			*193,31*	*193*
99	99	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	3870,72	3871
			Сметная прибыль			*286,72*	*287*
100	100	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2700794,75	4321
			Накладные расходы			*302164,68*	*483*
			Сметная прибыль			*200058,87*	*320*
101	101	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,960	626,40	601
			Сметная прибыль			*46,40*	*45*
102	102	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1875	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	7448,25	7448
			Накладные расходы			*1484,46*	*1484*
			Сметная прибыль			*551,72*	*552*
103	103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,000	1991,13	1991
			Накладные расходы			*621,41*	*621*
			Сметная прибыль			*147,49*	*147*
104	104	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	7373,16	7373
			Сметная прибыль			*546,16*	*546*
105	105	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Бетонная подушка(В15,F50,W8,сульфат.). Устройство	м3	0,226	35594,74	8044
			Накладные расходы			*1792,77*	*405*
			Сметная прибыль			*2636,65*	*596*
106	106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	210743,64	232
			Сметная прибыль			*15610,64*	*17*
107	107	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	1873,72	1874
			Накладные расходы			*816,74*	*817*
			Сметная прибыль			*138,79*	*139*
108	108	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2553,12	2563
			Сметная прибыль			*189,12*	*190*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
109	109	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1796546,30	1797
			Накладные расходы			*217035,74*	*217*
			Сметная прибыль			*133077,50*	*133*
110	110	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,650	626,40	407
			Сметная прибыль			*46,40*	*30*
111	111	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	4965,50	4966
			Накладные расходы			*989,64*	*990*
			Сметная прибыль			*367,82*	*368*
112	112	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,000	1991,13	1991
			Накладные расходы			*621,41*	*621*
			Сметная прибыль			*147,49*	*147*
113	113	2302-0304-2210 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x3-45x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3839,40	3839
			Сметная прибыль			*284,40*	*284*
114	114	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка	зонт	1,000	3066,36	3066
			Накладные расходы			*392,88*	*393*
			Сметная прибыль			*227,14*	*227*
115	115	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Бетонная подушка(В15,F50,W8,сульфат.). Устройство	м3	0,110	35594,74	3915
			Накладные расходы			*1792,77*	*197*
			Сметная прибыль			*2636,65*	*290*
116	116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	210743,64	232
			Сметная прибыль			*15610,64*	*17*
117	117	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	3647,64	3648
			Накладные расходы			*1479,47*	*1479*
			Сметная прибыль			*270,20*	*270*
118	118	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	5537,16	5537
			Сметная прибыль			*410,16*	*410*
119	119	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Бурение ЯМ ПОД ФУНДАМЕНТ ОПОРЫ	яма	2,000	1241,48	2483
			Накладные расходы			*310,63*	*621*
			Сметная прибыль			*91,96*	*184*
120	120	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(В7,5 W2,F50,сульф.)	м3	0,140	30042,31	4206
			Накладные расходы			*1128,82*	*158*
			Сметная прибыль			*2225,36*	*312*
121	121	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(В15,F50,W8,сульфат.). Устройство	м3	0,648	39617,13	25672
			Накладные расходы			*3517,35*	*2279*
			Сметная прибыль			*2934,60*	*1902*
122	122	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,840	1125,59	4322
			Накладные расходы			*215,77*	*829*
			Сметная прибыль			*83,38*	*320*
123	123	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж стойки	т конструкций	0,035	150844,58	5249
		-	*Накладные расходы*			*51634,27*	*1797*
			Сметная прибыль			*11173,67*	*389*
124	124	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	СТОИМОСТЬ СТОЙКИ	т	0,035	530874,00	18474
			Сметная прибыль			*39324,00*	*1368*
125	125	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1406216,42	1969
			Накладные расходы			*215903,72*	*302*
			Сметная прибыль			*104164,18*	*146*
126	126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(за 2 раза)	м2	0,800	238,84	191
			Накладные расходы			*51,19*	*41*
			Сметная прибыль			*17,69*	*14*
127	127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)	м2	0,800	197,75	158
			Накладные расходы			*30,05*	*24*
			Сметная прибыль			*14,65*	*12*
128	128	2401-0201-0218 РСНБ РК 2015	Опознавательный знак 710x560 мм	шт.	2,000	11172,60	22345
			Сметная прибыль			*827,60*	*1655*
129	129	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,010	727526,06	7275
			Накладные расходы			*287545,54*	*2875*
			Сметная прибыль			*53890,82*	*539*
130	130	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,100	2522,88	25481
			Сметная прибыль			*186,88*	*1887*
131	131	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,000	2172,23	21722
			Накладные расходы			*921,80*	*9218*
			Сметная прибыль			*160,91*	*1609*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	132	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1543	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	1,000	6129,42	6129
			Накладные расходы			*1221,61*	*1222*
			Сметная прибыль			*454,03*	*454*
133	133	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	1,000	11179,17	11179
			Накладные расходы			*3531,40*	*3531*
			Сметная прибыль			*828,09*	*828*
134	134	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	0,000	757280,76	-2272
			Накладные расходы			*-322840,63*	*-969*
			Сметная прибыль			*-56094,87*	*-168*
135	135	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	0,003	1163369,38	3490
			Накладные расходы			*477881,81*	*1434*
			Сметная прибыль			*86175,51*	*259*
136	136	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	-0,040	859577,46	-34383
			Накладные расходы			*-356511,18*	*-14260*
			Сметная прибыль			*-63672,40*	*-2547*
137	137	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	0,040	1261562,50	50463
			Накладные расходы			*509877,83*	*20395*
			Сметная прибыль			*93449,07*	*3738*
138	138	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	2,000	706,41	1413
			Накладные расходы			*232,59*	*465*
			Сметная прибыль			*52,33*	*105*
139	139	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	3,000	944,30	2833
			Накладные расходы			*310,12*	*930*
			Сметная прибыль			*69,95*	*210*
140	140	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	1,000	1639,60	1640
			Накладные расходы			*542,72*	*543*
			Сметная прибыль			*121,45*	*121*
141	141	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(за 2 раза)**	**м2**	18,000	238,84	4299
			Накладные расходы			*51,19*	*921*
			Сметная прибыль			*17,69*	*318*
142	142	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)**	**м2**	18,000	197,75	3559
			Накладные расходы			*30,05*	*541*
			Сметная прибыль			*14,65*	*264*
			Раздел: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
143	143	4101-0302-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	18,538	774,36	14355
			Сметная прибыль			*57,36*	*1063*
144	144	4101-0302-2020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	0,175	911,52	160
			Сметная прибыль			*67,52*	*12*
145	145	4101-0302-3020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	0,586	1269,00	744
			Сметная прибыль			*94,00*	*55*
146	146	4101-0302-4020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	0,091	1720,44	157
			Сметная прибыль			*127,44*	*12*
			ИТОГО:				2778612
			В том числе :				
			Накладные расходы				459642
			Сметная прибыль				182495
			Итого с временными		2,9 %	71447,00	2850059
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	75293,00	2925352
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			52208,00	2977560
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				3126129
			Итого с НДС		12 %	375135	3501264
			Скидка подрядчика				350125
			Итого со скидкой				3151138,60

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" _____ **Айбергенов К.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Қалдығайта" _____ **Сарсенгалиев Е.Н.**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Эксперт технического надзора:

ТОО "Аймереке" _____ **Батыров С.С.**

Авторский надзор:
Заместитель директора
ТОО "«АртОралПроект" _____ **Воронова М.В.**