Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 аперля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«13» 12 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Шебер-Курылыс»*
РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора *Нурбаева С.К.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (газоснабжение) в 18 мкр. г. Актау», Мангистауская область.*
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *ГУ«Актауский городской отдел строительства» в лице руководителя Машырыков Э.К.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *не привлекались*

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «DS&V» 16-АГОС-48-00-04-ГСН*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Актауский городской отдел строительства» №02-08/1049 от 21.09.2017г.,Экспертное заключение выдано № FE-0140/17 от 13.11.2017г., KZ01REA00181077*
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Общая протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 диаметром Ø225х10,8 мм	м	671
2	Узел подключения с устройством гидрозатвора	шт	2
3	Глубина заложения газопровода до верха трубы	м	1,5
4	Защитный кожух Ø 426х8мм	м	104

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	***	***
Число этажей	этаж	***	***
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	***	***
В том числе подземной части	$м^3$	***	***
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	***	***

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопроводы низкого давления прокладывается подземном и выполнено из полиэтиленовых труб марки HDPE100SDR21 Ø225х10,8 мм.

Техническое условия на подключение к газораспределительным сетям выданное АО «КазТрансГазАймак» N 29-19а/48 от 29.03.16г. и в соответствии с требованиями: МСН 4.03-01-2003 «Газо-распределительные системы», СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», «Тре-бования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных га-зов», СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских населенных пунктов» и др.

Рабочие давления газопровода 0,005МПа. К потребителям внутри микрорайона подается из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR21 Ø225х10,8 мм с протяженностью 671п.м. По трассе подземного газопровода предусмотрена укладка сигнальной ленты ЛСГ-200 и медного провода.. При развилке от газопровода предусмотрены отключающий устройство (гидрозатвор) в местах врезки.

При пересечении с проезжей частью и существующими и протестуемыми подземными инженерными сетями проектируемый трубопровод заключен в футляр из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR11ГОСТ18599-2001 с установкой контрольной трубки в ковере и опознавательных столбиков. Для отбора проб воздуха в футляре установлен контрольные трубки под ковер.

В узлах подключений предусмотрены устройство гидрозатворов и стальных участков газопроводов, выполненные из стальных труб диаметром 219х6 мм по ГОСТ 8732-78.

Прокладка подземного полиэтиленового трубопровода производится на глубине 1,5 м от верха трубопровода с подсыпкой 100 мм и присыпкой мягким грунтом высотой 200 мм.

В местах пересечений проектируемых автодорог и проектируемых газопроводов рабочим проектом предусматривается устройство стальных защитных кожухов диаметром 400 мм, на одном из концов кожуха устанавливается контрольная трубка выведенная под ковер.

В местах пересечений проектируемых автодорог и проектируемых газопроводов рабочим проектом предусматривается устройство стальных защитных кожухов диаметром 400 мм, на одном из концов кожуха устанавливается контрольная трубка выведенная под ковер.

По окончании строительства произвели продувку, испытание на прочность и проверку на герметичность.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – июнь, 2021г;.
(месяц, год)
окончание работ – август, 2021г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, мес.: *2 (два)* месяцев
по норме или по проекту организации строительства: *1,5 (полтора)* месяцев
фактически: *2 (два)* месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии

13. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ Семенов С. С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (газоснабжение) в 18 мкр. г. Актау»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Шебер-Курылыс» Нурбаев С.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Согласовано на принятие опрессовки данного объекта

Тоубаев М.Т.