Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 26 » 12 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, село Каратобе, улица Нысанова, дом №1/1***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Федоровка Теректинского района ЗКО (Газоснабжение)», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, село Федоровка***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района», руководитель Айбергенов Канатжан Имангалиевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «АртОралПроект», рабочий проект № 08/18- ГСН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»№ 59 от 11.09.2019 года.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход газа	$м^3$/час	98,0	98,0	98,0	98,0
Теплотворная способность газа	ккал/$м^3$	7600	7600	7600	7600
Давление в точке подключения		среднее	среднее	среднее	среднее
Давление газа на выходе из ГРПШ	мм в. ст.	200	200	200	200
Протяженность газопровода среднего давления, всего	м	308,0	308,0	308,0	308,0
в том числе:					
диаметром 45х3,0 (Ду 35) ГОСТ 3262-75.	м	8,0	8,0	8,0	8,0
ПЭ 100 SDR-11	м	300,0	300,0	300,0	300,0

3,0 ГОСТ Р РК ГОСТ Р					
нность овода низкого ения, всего	м	142,0	142,0	142,0	142,0
ом числе:					
диаметром 89х3,5 ГОСТ 10704-91,		8,0	8,0	8,0	8,0
диаметром 45х3,0 (Ду 35) ГОСТ 3262-75,		50,0	50,0	50,0	50,0
диаметром 32х3,0 (Ду 25) ГОСТ 3262-75,	м	41,0	41,0	41,0	41,0
ПЭ 100 SDR-17 диаметром 50х3,0 ГОСТ Р 50838-09, СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,0	3,0	3,0	3,0
ПЭ 100 SDR-11 диаметром 90х5,4 ГОСТ Р 50838-09, СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40,0	40,0	40,0	40,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения:

Конструктивные элементы приняты следующими
фундаменты под опознавательный столб – монолитный бетонный с размерами в плане 600х600 мм и высотой 800 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F50 на сульфатостойком цементе. Под фундаменты выполнена подготовка из монолитного бетона класса по прочности В7,5 толщиной 100 мм;
фундаменты под опоры задвижки – монолитный бетонный с размерами в плане 400х400 мм и высотой 500 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F50 на сульфатостойком цементе. Под фундаменты выполнена подготовка из монолитного бетона класса по прочности В7,5 толщиной 100 мм;
фундаменты под ограждение ГРПШ 4х3 – монолитные бетонные с размерами 1500х700 мм и высотой 500 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F50 на сульфатостойком цементе. Под фундаменты выполнена подготовка из монолитного бетона класса по прочности В7,5 толщиной 100 мм;
столб ограждения – металлический из трубы 76х3,5 ГОСТ 10704-91;
элементы ограды – металлические из неравнополочных уголков 50х32х4 ГОСТ 8510-93, полосовой стали толщиной 5 мм ГОСТ 103-2006, стержневой арматуры диаметром 6А-I ГОСТ 5781-82*.

ние. Наружные газопроводы.

проект выполнен на основании:
ческого задания на проектирование;
нических условий на газификацию от 26 апреля 2018 года № 852; от 26 апреля 2018 года № 853, выданными АО КазТрансГаз Аймак»;
Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы»; МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб».
Монтаж и испытание газопроводов выполнены специализированной организацией в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы». Использованные для строительства стальные и полиэтиленовые трубы и газовое оборудование имеют сертификаты соответствия и разрешения на применение. Сварка металлического трубопровода - газовая сварка, для сварки полиэтиленовых труб предусмотрены соединительные детали с закладными электронагревателями.
Входной контроль качества труб и соединительных деталей выполнен в соответствии с требованиями СНИП РК 01.03-06-2002 «Организация строительства».
После окончания строительно -монтажных работ, газопровод подвергся испытанию на герметичность воздухом в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011:
подземный полиэтиленовый газопровод 0,3 МПа испытан давлением 0,6 МПа, продолжительность испытания 24 часа;
надземный металлический газопровод 0,3 МПа испытан давлением 0,45 МПа, продолжительность испытания 1 час;
подземный полиэтиленовый газопровод до 0,005 МПа испытан давлением 0,3 МПа, продолжительность испытания 24 часа;
надземный металлический газопровод до 0,005МПа испытан давлением 0,3 МПа, продолжительность испытания 1 час;
Контроль физическими методами испытаны стыки законченных строительством участков газопроводов, число стыков составило:
для полиэтиленового газопровода 0,3МПа - 50%;
для металлического надземного газопровода 0,3МПа - 5%;
для полиэтиленового газопровода 0,003МПа - 10%;
для металлического надземного газопровода 0,003МПа - 5%.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2021 года***;
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2024 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2,2 месяца***;
фактически ***2,2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

...и услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор Теректинского РК Ковриженко А.А.

...енование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

«_____» _____дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) _____(***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Федоровка Теректинского района ЗКО (Газоснабжение)»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «____» _____**2024г.**

Место печати (при наличии)