Приложение 1
к приказу Министра
индустриального развития
Республики Казахстан
от 09.08.2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"15" октября 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Шебер-Курылыс», РК, Мангистауская область, Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора.Нурбаева С.К
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту:"Строительство газопровода для новопостроенных жилых домов в село Жетыбай Каракиянского района"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», руководителя АбиловаБ.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:не привлекались
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный Центр». №37-12/2018-ГСН наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Каракиянским районным отделом строительства» за№ 01-05/43-1-Н от 15.08.2019 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общаяпротяженностьгазопровода	м	3359		3359	
Общая протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром Ø110х10 мм	м	679		679	
Общая протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром Ø110х10 мм	м	846		846	

Общая протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром Ø63х5,8мм	м	1828		1828	
Общая протяженность газопровода среднего давления из стальных труб диаметром Ø108х5мм	м	6		6	
Кожух ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø Ø250х22,7мм L=18м	м	18		18	
Общийрасходгаза	м³/час	248		248	
Количествоотпайка	шт	40		40	
Газифицируемыхжилыхдомов	шт	40		40	
ПГБ-05-2У с регулятором РДНК-400М	шт	1		1	
Глубина заложения газопровода до верха трубы	м	1,5		1,5	
Высота молниеприемника	м	9,5		9,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод среднего давления 0,3Мпа подземный прокладки выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, диаметром 110х10мм.

Газоснабжения жилых домов осуществляется по внутренним газопроводам низкого давления,

стальной заглушки. Газопровод низкого давления 0,003 Мпа предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, диаметром 63х5,8мм.

Прокладка подземных газопроводов при пересечениях с инженерными коммуникациями предусмотрена в защитных футлярах из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром 250х22,7 мм, с выводом контрольных трубок под ковер для контроля утечки газа.

На расстоянии 0,20 м от верха трубы прокладывается полиэтиленовая сигнальная лента шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ», предупреждающую при выполнении земляных работ о прохождении полиэтиленового газопровода на данном участке.

Переходы подземного газопровода через грунтовые автодороги предусмотрены открытым способом с заключением в полиэтиленовый футляр, с установкой контрольной трубки под ковер.

Сварные стыки полиэтиленовых газопроводов проверяют ультразвуковым методом ГОСТ 14782-86. Контроль стыков стальных трубопроводов проводят радиографическим методом ГОСТ 7512-82 и ультразвуковым ГОСТ 14782-86.

Основное топливо для потребления населения – природный газ, Gнр=7600 ккал/нм³

В ПГБ производится редуцирование среднего давления газа 0,3МПа на низкое 0,003 МПа.

Газорегуляторный пункт блочного типа ПГБ-0,5-2У с регулятором РДНК-400М с узлом учета расхода газа с двумя линиями редуцирования, с газовым отоплением предусмотрена в комплектной заводской поставке. Регуляторы РДНК-400М предназначены для редуцирования газа среднего давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменений входного давления и расхода. Производится автоматическое выключение регулятора при превышении расхода более допустимых предельных значений или отсутствии входного давления.

Количество жилых домов - 40 шт.

Общий расход газа на жилые дома составляет - 248м3/час.

ПГБ-1 шт.

Общая протяженность газопровода -3359 м, в том числе:

среднего давления – 685 м.;

низкого давления – 2674 м.

В соответствии с нормативными требованиями ПУЭ РК и СП РК 2.04-103-2013 проектируемая площадка ПГБ подлежит оборудованию молниезащитой II категории и заземляющим устройством. Для проектируемого ПГБ запроектирован наружный контур заземления. Заземляющий контур выполнен из стальных полос 40х4 мм, проложенных на глубине 0,5-1,0 м от поверхности земли. Вертикальные электроды запроектированы стальными круглыми стержнями диаметром 16 мм, длиной 3,0 м

Молниезащита проектируемой площадки выполнена стержневым молниеотводом длиной 5,5 м, который присоединен к заводскому молниеотводу ПГБ. Высота молниеприемника составляет 9,5 метров

По окончании строительства произвели продувку, испытание на прочность и проверку на герметичность.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектомвыполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ*июнь2020г;*

месяц, год

окончание работ *октябрь2020г*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1,5*;

фактически, месяц: *4,0*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,
электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор МПФ АО «КазТрансГазАймак»Ешманов С.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *Руководитель отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Каракиянского района М.Нурсейтова*;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«***Строительство газопровода для новопостроенных жилых домов в село Жетыбай Каракиянского района»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Шебер-Курылыс» Нурбаев С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

30.00.2020