Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«22» 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМК Атамекен», г. Актау, юр.адрес: Республика Казахстан. Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона №9, здание №43**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кіндібек Ернат Өрменұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Обустройство 6-ти газодобывающих скважин на м/р Шагырлы-Шомышты в 2022 г.», Мангистауская область, Бейнеуский район, Бейнеуский с.о., с. Бейнеу Месторождение Шагырлы-Шомышты**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Филиал «Шагырлы-Шомышты» АО «КазАзот» (БИН 121241019268), заместитель генерального директора – директор филиала Ермаганбетов Нуртас Дуйсенгалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектный институт «OPTIMUM», №SHS.011-00**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**Филиал «Шагырлы-Шомышты» АО «КазАзот», № 25-527-/414 от 02.11.2022г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество скважин	шт	6	6	6	6
Протяженность газопровода	м	53319	53319	53015	53015
Площадь участка	га	1,5	1,5	1,5	1,5
Площадь застройки	м²	1992	1992	1992	1992
Протяженность подъездных дорог	м	2891,62	2891,62	2891,62	2891,62
Коэффициент застройки		0,12	0,12	0,12	0,12
Продолжительность	мес	2	2	1	1

строительства					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: фонтанная арматура с запорными арматурами, клапан-отсекатель, электроизолирующая вставка, контрольные приборы, приустьевой приямок Пр-1, фундамент под ремонтный агрегат, площадка под ремонтный агрегат, место под инвентарные приемные мостики, фундаменты для крепления якоря оттяжек, свеча продувочная, площадка для обслуживания АФК и шлюзовых устройств, выкидные линий Ду 108х5мм, подъездные дороги к скважинам. Площадка приустьевого приямка имеет индивидуальное сетчатое ограждение по металлическим столбам. Размер спланированной площадки скважины 50.0х50.0 м. На каждой площадке скважины устанавливаются однотипные площадки и сооружения:

Приустьевый приямок. Приустьевый приямок выполнен из монолитного бетона в подземном исполнении габаритными размерами 2,0х2,0 в ограждении. Толщина стенки и днища составляет 200 мм.

Ограждение площадки - прямоугольное с размерами в плане 12,0х4,0 м и высотой 2,06 м. Металлическое сетчатое ограждение принято по серии 3.017-3, с устройством калитки шириной 1,05 м.

Для обслуживания приустьевого приямка выполнено площадка обслуживания с размерами в плане 2,0х0,7 м и высотой 2,45 м.

Площадка под ремонтный агрегат. Площадка под ремонтный агрегат выполнена прямоугольной формы в плане с размерами 14,0х4,5 м. Верх площадки выполнена выше планировочной отметки земли на 150 мм.

Фундамент под ремонтный агрегат. Фундамент под ремонтный агрегат выполнена прямоугольной формы в плане с размерами 4,5х1,5х0,9(h) м.

Якорь крепления оттяжек (4 шт.). Якорь крепления оттяжек запроектирован из стального анкера, замоноличенного в железобетонный фундамент. Фундамент имеет размеры в плане 1,3х1,3х1,3 м глубиной 1,15 м.

Свеча продувочная. Свеча продувочная предусмотрена из стальной трубы диаметром 57х3,5 мм, 108х5 мм, установлена на монолитный фундамент.

Установка оборудования УКЗ выполнена прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 0,42х1,31 м в ограждении.

Ограждение площадки - прямоугольное с размерами в плане 3,0х12,0 м из металлических сетчатых панелей высотой 2,06 м. Для прохода обслуживающего персонала в ограждении установлена калитка шириной 1,1 м.

Сигнальный знак. Под сигнальным знаком предусмотрены металлические стойки.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2022 г;**

(месяц, год)

окончание работ: **декабрь 2022 г;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **2 месяц;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяц;**
фактически, месяц: **1 месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Обустройство 6-ти газодобывающих скважин на м/р Шагырлы-Шомышты в 2022 г.»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кіндібек Ернат Өрменұлы** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)