Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **100140005906**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", 110007, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, ул.С. Мауленова, здание 35А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070940026157**

Договор (контракт) №40 от 07.03.2024 г.

Номер документа	Дата составления
000000000035	27.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция водопроводных сетей 11-го участка города Аркалык, Костанайской области»			услуга	1	22 225 714,30	22 225 714,30	22 225 714,30
				Итого	1	x	22 225 714,30	22 225 714,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Сагытжанов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Принял (Заказчик) _____ / подпись / Ердибеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2024

м.п.

Форма (по приложению 4-1)
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, г.Аркалык, БИН 100140005906**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова,35А БИН 070940026157**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2022-НВ Реконструкция водопроводных сетей в городе Аркалыка, Костанайской области" (11 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 40 от 07.03.2024г

Акт выполненных работ №3

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для объекта - 2-1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Трубопроводы										
1	11	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,903858	3 010 437,75	2 259 934,58	2 721 008,35	2 042 659,84		1 380 421,76	4 429 544,44	
						750 503,17	792 178,68	678 348,29	716 016,97		328 114,33		
2	12	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	м	305,467046	20 891,0		6 381 512,03		6 381 512,03		6 892 032,99	
											510 520,96		
3	13	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0068	4 590 169,29	3 382 393,33	31 213,13	23 000,29		16 265,17	51 276,52	
						1 207 775,96	1 208 330,39	8 212,84	8 216,67		3 798,22		
4	15	1122-1401-0309 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	48	6 614,76	36,63	317 508,0	1 758,0	154 505,0	160 389,0	516 129,0	
						3 359,28	15,9	161 245,0	763,0		38 232,0		
5	16	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	30 432,22	4 076,27	30 432,0	4 077,0	12 832,0	13 481,0	47 426,0	
						13 523,87	93,73	13 524,0	94,0		3 513,0		
			Итого по разделу 3: Трубопроводы					9 481 673,51	2 071 495,13	6 548 849,03	1 570 556,93	11 936 408,95	
								861 330,13	725 090,64	0,0	884 178,51		
			Раздел 4: Фасонные части										
6	17	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,1342	1 412 930,33	783 748,11	189 615,0	105 179,0	13 374,0	107 040,0	320 387,0	
						529 522,22	276 151,33	71 062,0	37 060,0		23 732,0		
7	18	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,11796	1 412 930,33	783 748,11	166 669,0	92 451,0	11 756,0	94 087,0	281 616,0	
						529 522,22	276 151,33	62 462,0	32 575,0		20 860,0		
8	19	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	9 106,45	2 874,36	18 213,0	5 749,0		16 348,0	37 326,0	
						6 232,09	2 024,57	12 464,0	4 049,0		2 765,0		
9	20	241-208-0416 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм**	шт.	2	88 003,0		176 006,0		176 006,0		190 086,0	
											14 080,0		
10	21	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	10	9 106,45	2 874,36	91 064,0	28 744,0		81 741,0	186 629,0	
						6 232,09	2 024,57	62 321,0	20 246,0		13 824,0		
11	22	241-214-0218 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм**	шт.	10	18 410,0		184 100,0		184 100,0		198 828,0	
											14 728,0		
12	23	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	2 293,18	154,51	2 293,0	155,0		2 118,0	4 764,0	
						2 138,67	0,6	2 139,0	1,0		353,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	24	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	744,0		744,0		744,0	60,0	804,0	
14	25	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0068	4 590 169,29 1 207 775,96	3 382 393,33 1 208 330,39	31 213,0 8 213,0	23 001,0 8 217,0		16 265,0 3 798,0	51 276,0	
15	26	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	5,24605	51 813,0		271 813,84		271 813,84	21 744,98	293 558,82	
			Итого по разделу 4: Фасонные части					1 131 730,84 218 661,0	255 279,0 102 148,0	657 793,84 0,0	317 599,0 115 944,98	1 565 274,82	
			Раздел 5: Водопроводные колодцы D=1500мм /17 шт/										
16	35	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,31935	47 307,86 23 121,06	17 881,18 8 451,08	1 150 496,51 562 288,77	434 858,89 205 524,9	153 348,84	760 136,13 152 850,83	2 063 483,47	
17	36	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	13	35 601,0		462 813,0		462 813,0	37 024,76	499 837,76	
18	37	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	22,015	28 049,0		617 498,73		617 498,73	49 399,72	666 898,45	
19	39	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	13	42 300,0		549 900,0		549 900,0	43 992,0	593 892,0	
20	40	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	6 033,0		78 429,0		78 429,0	6 274,41	84 703,41	
21	41	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,0404	31 294,0		32 558,4		32 558,4	2 604,82	35 163,22	
22	44	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	13	36 711,0		477 243,0		477 243,0	38 179,47	515 422,47	
			Итого по разделу 5: Водопроводные колодцы D=1500мм /17 шт/					3 368 938,64 562 288,77	434 858,89 205 524,9	2 371 790,97 0,0	760 136,13 330 326,01	4 459 400,78	
			ИТОГО по акту					13 982 342,99 1 642 279,9	2 761 633,02 1 032 763,54	9 578 433,84 0,0	2 648 292,06 1 330 449,5	17 961 084,55	

17 961 084,55

		Итого по акту										17 961 084,55	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			186 795,28					
			Итого с временными									18 147 879,83	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стойки 1,76%	%	1,76			319 402,68					
			Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стойки 1,76%									18 467 282,51	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			369 345,65					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 836 628,16	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			ИТОГО с оборудованием									18 836 628,16	
			в том числе в текщих ценах на 2024 год -100% К=1,075		1,075			20 249 375,28					
			Итого									20 249 375,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**2 429 925,03**					
			Итого с НДС									**22 679 300,31**	
			С договорным коэффициентом К=0,980000000001			*(-) 2%*		*453 586,01*				**22 225 714,30**	
			Всего									*22 225 714,30*	

(Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн"
Костанайская область, г. Костанай, С. Мауленова,35А БИН
070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Сапаргазиной А.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

(Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, г. Аркалык, БИН 100140005906

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О.: Абдибеков К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

(Технадзор):

ТОО "Стройтехнология" Карагандинская область, Караганда Г.А, Казыбек би, район им. Казыбек би. БИН:
050540001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт: Оразалин А.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

(Авторский надзор):

ТОО "ВИБО-строй" Мангистауская область, Мунайлинский район, Баяндинский с.о

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

эксперт: Малешов Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)