Форма 2-В

Заказчик **КПО б.в.- УРАЛЬСК/ KPO b.v. - URALSK**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ТаскалаТрансГаз"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительных мест в с. Таскала, Таскалинского района, ЗКО/ Construction of Sports and Health Centre for 320 spectators in Taskala village, Taskalinskiy district, WKO**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительных мест в с. Таскала, Таскалинского района, ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ AP/Y/20/0466** от **12.06.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.02.2021	01.07.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Лок.см. №1-1 Вынос проекта в натуру									
1	СТСБОРНИК цен СЦИ РК 8.03-04.2016, табл. 62 п.п.29	**Разбивка основных осей зданий и сооружений, при длине разбивочных сторон до 50м.**	км	0,17	47168,80	--	8018,70	--	--	--	8018,70
					--	--	--	--		--	
2	СТСБОРНИК цен СЦИ РК 8.03-04.2016, табл. 62 п.п.26	**Разбивка основных осей зданий и сооружений, при длине разбивочных сторон до 20м.**	км	0,12	37283,40	--	4474,01	--	--	--	4474,01
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12492,70	--	--	--	12492,70
							--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		Тенге				12492,70				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12492,70				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				12492,70				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12492,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Лок.см.№ 1-2 Рекультивация участка									
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта	м3 грунта	7200	43,88	43,88	315964,80	315964,80	--	78454,66	425973,01
		[illegible]			--	15,13	--	108964,80		31553,56	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7200	75,10	75,10	540711,94	540711,94	--	134259,79	728969,47
		[illegible]			--	25,90	--	186479,94		53997,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				856676,74	856676,74	--	212714,45	1154942,48
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	295436,74	--	85551,29	
	Всего заработная плата		Тенге				856676,74				
		Накладные расходы	Тенге					295436,74			
		Сметная прибыль	Тенге				212714,45				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85551,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1154942,48				
		Сметная заработная плата	Тенге								153,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					295436,74			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1154942,48				
		Сметная заработная плата	Тенге								153,65
								295436,74			
		РАЗДЕЛ 3.Лок.см. 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6568,8	43,88	43,88	288265,22	288265,22	--	71576,80	388629,38
		[illegible]			--	15,13	--	99412,22		28787,36	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	197,064	1644,72	--	324115,10	--	--	233362,87	602076,21
		[illegible]			1644,72	--	324115,10	--		44598,24	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	197,064	132,84	63,18	26178,72	12451,24	--	13984,47	43376,25
		[illegible]			69,66	28,90	13727,48	5695,48		3213,06	
8	1101-0205-0502 РСНБ 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	182,028	715,39	--	130221,38	--	--	93759,39	241899,23
		[illegible]			715,39	--	130221,38	--		17918,46	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6067,616	30,76	30,76	186621,42	186621,42	--	46338,45	251596,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			--	10,61	--	64358,96		18636,79	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	501,18	18,15	15,33	9095,59	7683,87	28,84	5003,25	13066,75
		[illegible]			2,56	5,76	1282,88	2888,38		967,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				964497,43	495021,75	28,84	462025,23	1540644,48
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				469346,84	172354,82	--	114121,81	
	Материалы		Тенге				964497,43				
	Всего заработная плата		Тенге				128,84				
		Накладные расходы	Тенге					641701,7			
		Сметная прибыль	Тенге				462025,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114121,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1540644,47				
		Сметная заработная плата	Тенге								695,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					641701,70			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1540644,47				
		Сметная заработная плата	Тенге								695,52
								641701,70			
		РАЗДЕЛ 4.ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-1 - 4 ШТ									
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	23,04	2315,60	130,60	53351,35	3098,93	45321,24	5809,85	63894,10
		[illegible]			226,18	42,08	5211,19	969,56		4732,90	
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	2,68	31190,41	1049,56	83590,30	2812,82	77957,99	3025,24	93544,78
		[illegible]			1040,85	199,61	2789,48	534,56		5929,24	
13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	11,86	44087,33	906,51	522875,76	10754,24	469885,32	41715,82	609758,90
		[illegible]			3565,70	299,52	42289,20	3552,35		45157,33	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,79816	213434,00	--	170354,48	--	170354,48	--	183982,84
		[illegible]			--	--	--	--		13528,36	
15	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн К-1	т	0,13384	109663,00	--	14677,30	--	14677,30	--	15851,48
		[illegible]			--	--	--	--		174,18	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Хомуты класса А-I диаметром 8 мм	т	0,03696	203889,00	--	7535,74	--	7535,74	--	8138,60
		[illegible]			--	--	--	--		602,86	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-2 - 1 ШТ									
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,29	2315,60	130,60	12249,51	690,85	10862,16	1333,95	14670,13
		[illegible]			226,18	42,08	1196,49	222,60		1056,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	0,63	31190,41	1049,56	19649,96	661,22	18333,09	711,16	21990,00
		[illegible]			1040,85	199,61	655,74	125,75		1628,89	
19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	2,73	44087,33	906,51	120358,42	2474,78	108149,28	9692,38	140357,66
		[illegible]			3565,70	299,52	9734,36	817,75		10396,86	
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18175	213434,00	--	38791,63	--	38791,63	--	41894,96
		[illegible]			--	--	--	--		3103,33	
21	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн К-1	т	0,03346	109663,00	--	3669,32	--	3669,32	--	3962,87
		[illegible]			--	--	--	--		293,55	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Хомуты класса А-I диаметром 8 мм	т	0,00924	203889,00	--	1883,93	--	1883,93	--	2034,65
		[illegible]			--	--	--	--		150,71	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-3 - 15 ШТ									
23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	93,75	2315,60	130,60	217087,20	12243,56	185639,47	23640,34	259985,75
		[illegible]			226,18	42,08	21204,38	3944,93		19258,20	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	10,95	31190,41	1049,56	341534,98	11492,70	318044,98	12360,58	382207,20
		[illegible]			1040,85	199,61	11397,31	2185,74		28311,64	
25	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	47,73	44087,33	906,51	2104288,35	43267,83	1890829,65	167883,30	2453945,38
		[illegible]			3565,70	299,52	170190,86	14296,28		181773,73	
26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,05175	213434,00	--	651347,21	--	651347,21	--	703454,99
		[illegible]			--	--	--	--		52107,78	
27	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн К-1	т	0,5019	109663,00	--	55039,86	--	55039,86	--	59443,05
		[illegible]			--	--	--	--		4403,19	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Хомуты класса А-I диаметром 8 мм	т	0,1386	203889,00	--	28259,02	--	28259,02	--	30519,74
		[illegible]			--	--	--	--		2260,72	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-3а - 4 ШТ									
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	26,88	2315,60	130,60	62243,24	3510,42	52653,1	6778,16	74543,11
		[illegible]			226,18	42,08	6079,72	1131,09		5521,71	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	3,12	31190,41	1049,56	97314,08	3274,63	90791,99	3521,92	108902,87
		[illegible]			1040,85	199,61	3247,45	622,79		3966,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	14,96	44087,33	906,51	659546,48	1356[illegible]	592642,[illegible]	52619,61	769139,38
		[illegible]			3565,70	299,52	53342,87	4480,[illegible]		56973,29	
32	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,01144	213434,00	--	215875,69	--	215875,69	--	233145,74
		[illegible]			--	--	--	--		17270,05	
33	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн К-1	т	0,13384	109663,00	--	14677,30	--	14677,30	--	15851,48
		[illegible]			--	--	--	--		1174,18	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Хомуты класса А-I диаметром 8 мм	т	0,03696	203889,00	--	7535,74	--	7535,74	--	8138,60
		[illegible]			--	--	--	--		602,86	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-4 - 2 ШТ									
35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18,972	2315,60	130,60	43931,50	2477,[illegible]	37[illegible]62,75	4784,05	52612,80
		[illegible]			226,18	42,08	4291,09	798,35		3897,24	
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	2,16	31190,41	1049,56	67371,28	2267,95	62856,00	2438,25	75394,30
		[illegible]			1040,85	199,61	2248,24	431,15		5584,76	
37	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	15,2	44087,33	906,51	670127,44	13778,[illegible]	602[illegible]9,82	53463,78	781478,52
		[illegible]			3565,70	299,52	54198,64	4552,[illegible]		57887,30	
38	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,79428	213434,00	--	169526,36	--	169526,36	--	183088,47
		[illegible]			--	--	--	--		13562,11	
39	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн К-1	т	0,06692	109663,00	--	7338,65	--	7338,65	--	7925,74
		[illegible]			--	--	--	--		587,09	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Хомуты класса А-I диаметром 8 мм	т	0,01848	203889,00	--	3767,87	--	3767,87	--	4069,30
		[illegible]			--	--	--	--		301,43	
41	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн МК-1	т	0,01984	109663,00	--	2175,71	--	2175,71	--	2349,77
		[illegible]			--	--	--	--		174,06	
42	2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные М30	т	0,1108	238604,00	--	26437,32	--	26437,32	--	28552,31
		[illegible]			--	--	--	--		2114,99	
43	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка М30	1000 шт.	0,006	3226,00	--	19,36	--	19,36	--	20,90
		[illegible]			--	--	--	--		1,55	
44	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы М30	100 шт.	0,04	2505,00	--	100,20	--	100,20	--	108,22
		[illegible]			--	--	--	--		8,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-5 - 2 ШТ									
45	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,58	2315,60	130,60	24499,01	1381,70	20724,33	2667,89	29340,26
		[illegible]			226,18	42,08	2392,98	445,20		2173,35	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	1,26	31190,41	1049,56	39299,92	1322,45	36666,00	1422,31	43980,01
		[illegible]			1040,85	199,61	1311,47	251,51		3257,78	
47	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	8,212	44087,33	906,51	362045,17	7444,28	325319,36	28884,51	422204,05
		[illegible]			3565,70	299,52	29281,53	2459,29		31274,37	
48	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,42092	213434,00	--	89838,64	--	89838,64	--	97025,73
		[illegible]			--	--	--	--		7187,09	
49	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн МК-1	т	0,01984	109663,00	--	2175,71	--	2175,71	--	2349,77
		[illegible]			--	--	--	--		174,06	
50	2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные М30	т	0,1108	238604,00	--	26437,32	--	26437,32	--	28552,31
		[illegible]			--	--	--	--		2114,99	
51	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка М30	1000 шт.	0,006	3226,00	--	19,36	--	19,36	--	20,90
		[illegible]			--	--	--	--		1,55	
52	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы М30	100 шт.	0,04	2505,00	--	100,20	--	100,20	--	108,22
		[illegible]			--	--	--	--		8,02	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-6 - 6 ШТ									
53	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	69,36	2315,60	130,60	160609,79	9058,12	135863,82	17490,07	192347,85
		[illegible]			226,18	42,08	15687,84	2918,61		14247,99	
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	7,8	31190,41	1049,56	243285,19	8186,58	226379,98	8804,79	272257,19
		[illegible]			1040,85	199,61	8118,63	1556,97		20167,20	
55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	34,68	44087,33	906,51	1528948,67	31437,35	1273852,34	121981,83	1783004,94
		[illegible]			3565,70	299,52	123658,48	10387,42		132074,44	
56	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,92072	213434,00	--	409946,95	--	409946,95	--	442742,71
		[illegible]			--	--	--	--		32795,76	
57	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн К-1	т	0,17712	109663,00	--	19423,51	--	19423,51	--	20977,39
		[illegible]			--	--	--	--		1553,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Хомуты класса А-I диаметром 8 мм	т	0,05544	203889,00	--	11303,61	--	11303,61	--	12207,89
		[illegible]			--	--	--	--		904,29	
59	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн МК-1	т	0,05952	109663,00	--	6527,14	--	6527,14	--	7049,31
		[illegible]			--	--	--	--		522,17	
60	2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные М30	т	0,3324	238604,00	--	79311,97	--	79311,97	--	85656,93
		[illegible]			--	--	--	--		6344,96	
61	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка М30	1000 шт.	0,018	3226,00	--	58,07	--	58,07	--	62,71
		[illegible]			--	--	--	--		4,65	
62	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы М30	100 шт.	0,12	2505,00	--	300,60	--	300,60	--	324,65
		[illegible]			--	--	--	--		24,05	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-7 - 6 ШТ									
63	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	31,74	2315,60	130,60	73497,04	4145,[illegible]	62172,98	8003,67	88020,77
		[illegible]			226,18	42,08	7178,95	1335,59		6520,06	
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	3,78	31190,41	1049,56	117899,75	3967,[illegible]	109957,99	4266,94	131940,02
		[illegible]			1040,85	199,61	3934,41	754,53		9773,33	
65	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	24,636	44087,33	906,51	1086135,51	22332,[illegible]	975958,08	86653,53	1266612,16
		[illegible]			3565,70	299,52	87844,59	7379,07		93823,12	
66	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,02054	213434,00	--	217817,93	--	217817,93	--	235243,37
		[illegible]			--	--	--	--		17425,43	
67	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн МК-1	т	0,05952	109663,00	--	6527,14	--	6527,14	--	7049,31
		[illegible]			--	--	--	--		522,17	
68	2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные М30	т	0,3324	238604,00	--	79311,97	--	79311,97	--	85656,93
		[illegible]			--	--	--	--		6344,96	
69	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка М30	1000 шт.	0,018	3226,00	--	58,07	--	58,07	--	62,71
		[illegible]			--	--	--	--		4,65	
70	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы М30	100 шт.	0,12	2505,00	--	300,60	--	300,60	--	324,65
		[illegible]			--	--	--	--		24,05	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-8 - 6 ШТ									
71	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	26,46	2315,60	130,60	61270,69	3455,56	51830,40	6672,25	73378,38
		[illegible]			226,18	42,08	5984,72	1113,[illegible]		5435,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	3,12	31190,41	1049,56	97314,08	327[illegible],65	90791,99	3521,92	108902,87
		[illegible]			1040,85	199,61	3247,45	622,79		8066,88	
73	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	13,572	44087,33	906,51	598353,27	12303,18	527656,40	47737,53	697778,06
		[illegible]			3565,70	299,52	48393,68	4065,14		51687,26	
74	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,66852	213434,00	--	142684,90	--	142684,90	--	154099,69
		[illegible]			--	--	--	--		11414,79	
75	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн МК-1	т	0,05952	109663,00	--	6527,14	--	6527,14	--	7049,31
		[illegible]			--	--	--	--		522,17	
76	2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные М30	т	0,18912	238604,00	--	45124,79	--	45124,79	--	48734,77
		[illegible]			--	--	--	--		3609,98	
77	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка М30	1000 шт.	0,018	3226,00	--	58,07	--	58,07	--	62,71
		[illegible]			--	--	--	--		4,65	
78	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы М30	100 шт.	0,12	2505,00	--	300,60	--	300,60	--	324,65
		[illegible]			--	--	--	--		24,05	
		Сечение А-А (лист 4 КЖ)									
79	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные. Устройство	м3	19,44	34321,55	1131,15	667210,86	21989,55	627854,26	17769,54	741938,83
		[illegible]			893,37	224,16	17367,11	4357,66		54958,43	
80	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0592	213434,00	--	12635,29	--	12635,29	--	13646,12
		[illegible]			--	--	--	--		1010,82	
				ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ И БАЛКИ							
		ФБ-1									
81	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	19,6	57780,93	3731,60	1132506,26	73139,27	856918,59	196286,97	1435096,69
		[illegible]			10329,00	676,10	202448,40	13251,57		106303,46	
82	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6655	193995,00	--	129103,67	--	129103,67	--	139431,97
		[illegible]			--	--	--	--		10328,29	
83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2945	203889,00	--	60045,31	--	60045,31	--	64848,94
		[illegible]			--	--	--	--		4803,62	
		ФБ-2									
84	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	54	57780,93	3731,60	3120170,31	201506,[illegible]5	2360893,16	542790,63	3953837,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			10329,00	676,10	557766,00	36509,42		292876,88	
85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,815	193995,00	--	352100,93	--	352100,93	--	380269,00
		[illegible]			--	--	--	--		28168,07	
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64125	203889,00	--	130743,82	--	130743,82	--	141203,33
		[illegible]			--	--	--	--		10459,51	
87	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	75	2126,30	1046,54	159472,64	78450,55	33036,46	88965,45	268313,14
		[illegible]			639,28	365,98	47945,70	27448,75		19875,05	
88	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	45	4475,09	2476,61	201379,14	111447,25	37150,49	110037,77	336330,27
		[illegible]			1172,92	899,35	52781,40	40470,95		24913,35	
89	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,2	32170,00	--	392474,00	—	392474,00	--	423871,92
		[illegible]			--	--	--	—		31397,92	
90	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,275	30662,00	--	253728,05	—	253728,05	--	274026,29
		[illegible]			--	--	--	—		20298,24	
91	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,555	30210,00	--	923066,55	—	923066,55	--	996911,87
		[illegible]			--	--	--	—		73845,32	
		Фундамент под перегородки									
92	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные железобетонные, бетон В25. Устройство	м3	27	45126,46	1907,18	1218414,37	51493,85	1072953,34	94762,41	1418230,92
		[illegible]			3513,60	343,23	94867,20	9267,32		105054,14	
93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,03947	202055,00	--	412085,11	—	412085,11	--	445051,92
		[illegible]			--	--	--	—		32966,81	
		ФБ-3									
94	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	1,3	57780,93	3731,60	75115,21	4851,07	56835,44	13019,03	95184,98
		[illegible]			10329,00	676,10	13427,70	878,95		7050,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26324	193995,00	--	245062,24	--	245062,24	--	264667,22
		[illegible]			--	--	--	--		19604,98	
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6264	203889,00	--	127716,07	--	127716,07	--	137933,36
		[illegible]			--	--	--	--		10217,29	
		ФБ-4									
97	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	2,27	57780,93	3731,60	131162,71	8470,72	99245,16	22733,24	166207,63
		[illegible]			10329,00	676,10	23446,83	1534,75		12311,68	
98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13068	193995,00	--	25351,27	--	25351,27	--	27379,37
		[illegible]			--	--	--	--		2028,10	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13608	203889,00	--	27745,22	--	27745,22	--	29964,83
		[illegible]			--	--	--	--		2219,62	
		Монолитный фундамент (сеч.1-1,2-2,3-3,4-4)									
100	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	18,8	9585,77	1461,62	180212,48	27478,46	302630,92	23253,55	219743,30
		[illegible]			718,25	611,74	13503,10	11500,57		16277,28	
101	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные железобетонные, бетон В20. Устройство	м3	73,72	38979,62	1907,18	2873577,44	140597,22	2873577,63	258736,47	3382899,00
		[illegible]			3513,60	343,23	259022,59	25303,20		256585,11	
102	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные железобетонные, бетон В15. Устройство	м3	90,3	37449,00	1907,18	3381644,52	172228,25	2892148,26	316927,61	3994457,90
		[illegible]			3513,60	343,23	317278,08	30994,32		295885,77	
103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,98112	202055,00	--	400295,20	--	400295,20	--	432318,82
		[illegible]			--	--	--	--		32023,62	
104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36483	203889,00	--	74384,82	--	74384,82	--	80335,61
		[illegible]			--	--	--	--		5950,79	
105	2101-0302-0301 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый СТ РК 948-92	м3	33,4	9287,00	--	310185,80	--	310185,80	--	335000,66
		[illegible]			--	--	--	--		24814,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТЫ ВХОДНОЙ ГРУППЫ									
106	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные железобетонные, бетон В25. Устройство	м3	22,37	43618,54	1227,32	975746,74	27455,98	882782,96	64885,45	1123882,77
		[illegible]			2928,42	259,00	65508,76	5793,94		83250,58	
107	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,12065	213434,00	--	452618,81	--	452618,81	--	488828,32
		[illegible]			--	--	--	--		36209,51	
				КОЛОННЫ							
				К-1							
108	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	19,968	56363,98	5867,51	1125475,89	117162,46	909575,92	208236,38	1432849,25
		[illegible]			9952,80	1121,86	198737,51	22401,56		105136,98	
109	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9488	193995,00	--	378057,46	--	378057,46	--	408302,05
		[illegible]			--	--	--	--		30244,60	
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,528	203889,00	--	107653,39	--	107653,39	--	116265,66
		[illegible]			--	--	--	--		8612,27	
				К-2							
111	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	11,84	56363,98	5867,51	667349,49	69471,33	480037,00	119322,85	849606,12
		[illegible]			9952,80	1121,86	117841,15	13282,86		62933,79	
112	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,576	193995,00	--	111741,12	--	111741,12	--	120680,41
		[illegible]			--	--	--	--		8939,29	
113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,297	203889,00	--	60555,03	--	60555,03	--	65399,44
		[illegible]			--	--	--	--		4844,40	
				К-7							
114	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,496	56363,98	5867,51	140684,49	14645,31	101196,93	25154,55	179106,16
		[illegible]			9952,80	1121,86	24842,19	2800,17		13267,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15392	193995,00	--	29859,71	--	29859,71	--	32248,49
		[illegible]			--	--	--	--		2388,78	
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04644	203889,00	--	9468,61	--	9468,61	--	10226,09
		[illegible]			--	--	--	--		757,49	
		Ригель Р-8 -20шт									
117	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий . Устройство	м3	30,3	57181,43	5417,00	1732597,27	164135,08	1197815,00	366541,34	2267069,70
		[illegible]			12229,28	1064,21	370547,18	32245,56		167931,09	
118	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4978	202055,00	--	100582,98	--	100582,98	--	108629,62
		[illegible]			--	--	--	--		8046,64	
119	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,242	193995,00	--	628931,79	--	628931,79	--	679246,33
		[illegible]			--	--	--	--		50314,54	
		Монолитный пояс на отм. +3,700									
120	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,1	44714,29	4495,20	93900,00	9439,93	67239,02	17200,13	119988,14
		[illegible]			8200,50	800,09	17221,05	1680,19		3888,01	
121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215502	202055,00	--	43543,26	--	43543,26	--	47026,72
		[illegible]			--	--	--	--		3483,46	
		РАМА РМ									
		Рама РМ-1									
122	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	4,71	57181,43	5417,00	269324,53	25514,07	186210,55	56977,22	352405,88
		[illegible]			12229,28	1064,21	57599,91	5012,42		26104,14	
123	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1	т	0,501858	213434,00	--	107113,56	--	107113,56	--	115682,65
		[illegible]			--	--	--	--		8569,08	
		Рама РМ-2									
124	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	4,71	57181,43	5417,00	269324,53	25514,07	186210,55	56977,22	352405,88
		[illegible]			12229,28	1064,21	57599,91	5012,42		26104,14	
125	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1	т	0,501858	213434,00	--	107113,56	--	107113,56	--	115682,65
		[illegible]			--	--	--	--		8569,08	
		Рама РМ-3 -2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	4,02	57181,43	5417,00	229869,34	21776,34	158931,30	48630,24	300779,54
		[illegible]			12229,28	1064,21	49161,71	4278,12		22279,97	
127	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1	т	0,43016	213434,00	--	91810,77	--	91810,77	--	99155,63
		[illegible]			--	--	--	--		7344,86	
		Рама РМ-4 -4шт									
128	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	8,04	57181,43	5417,00	459738,68	43552,68	317862,59	97260,48	601559,09
		[illegible]			12229,28	1064,21	98323,41	8556,23		44559,93	
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1	т	0,86032	213434,00	--	183621,54	--	183621,54	--	198311,26
		[illegible]			--	--	--	--		14689,72	
		Рама РМ-5 -2шт									
130	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	4,02	57181,43	5417,00	229869,34	21776,34	158931,30	48630,24	300779,54
		[illegible]			12229,28	1064,21	49161,71	4278,12		22279,97	
131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1	т	0,43016	213434,00	--	91810,77	--	91810,77	--	99155,63
		[illegible]			--	--	--	--		7344,86	
		Рама РМ-1а -1шт									
132	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	5,13	57181,43	5417,00	293340,73	27785,28	202815,31	62057,99	383830,61
		[illegible]			12229,28	1064,21	62736,21	5459,39		28431,90	
133	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1, КП-2, КП-3	т	0,563754	213434,00	--	120324,27	--	120324,27	--	129950,21
		[illegible]			--	--	--	--		9625,94	
		Рама РМ-2а -1шт									
134	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	4,95	57181,43	5417,00	283048,07	26814,15	195658,98	59880,52	370362,87
		[illegible]			12229,28	1064,21	60534,94	5267,35		27434,29	
135	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1, КП-2	т	0,537734	213434,00	--	114770,72	--	114770,72	--	123952,38
		[illegible]			--	--	--	--		9181,66	
		Рама РМ-6 -1шт									
136	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	1	57181,43	5417,00	57181,43	5417,00	39535,15	12097,07	74820,78
		[illegible]			12229,28	1064,21	12229,28	1064,21		5542,28	
137	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1	т	0,14339	213434,00	--	30604,30	--	30604,30	--	33052,65
		[illegible]			--	--	--	--		2448,34	
		Рама РМ-7 -1шт									
138	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	0,5	57181,43	5417,00	28590,71	2708,50	19767,57	6048,54	37410,39
		[illegible]			12229,28	1064,21	6114,64	532,10		2771,14	
139	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-2	т	0,035876	213434,00	--	7657,16	--	7657,16	--	8269,73
		[illegible]			--	--	--	--		612,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	193995,00	--	1163,97	--	1163,97	--	1257,09
					--	--	--	--		93,12	
141	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,5504	184866,43	1172,43	101750,48	645,34	89965,08	10371,40	121091,63
					20240,00	467,01	11140,10	257,04		8569,75	
		Диафрагма ДЖ-1									
142	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Монолитные панели диафрагм, бетон В25. Устройство	м3	10,09	46520,88	3868,63	469395,64	39034,52	388738,87	44124,60	554601,86
					4125,10	680,51	41622,26	6866,31		41081,62	
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63026	202055,00	--	127347,18	--	27347,18	--	137534,96
					--	--	--	--		10187,77	
144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03472	203889,00	--	7079,03	--	7079,03	--	7645,35
					--	--	--	--		566,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				39390050,52	1769117,22	33595645,54	3710474,49	46548567,01
							3625887,76	398262,33	--	3448042,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39390050,52				
	Материалы		Тенге				24641726,25				
	Всего заработная плата		Тенге					4024150,0%			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7473864,90				
	Местные материалы		Тенге				1879454,40				
		Накладные расходы	Тенге				3710474,49				
		Сметная прибыль	Тенге				3448042,00				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				46548567,01				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								4166,66
		Сметная заработная плата	Тенге					4024150,0%			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				46548567,01				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								4166,66
		Сметная заработная плата	Тенге					4024150,0%			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ									
		Монолитное перекрытие на отм.+3,800									
145	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	174,53	56180,92	1746,61	9805255,50	304836,[illegible]	8175[illegible]6,93	1257229,24	11947483,52
					7568,34	347,61	1320902,38	60668,22		884998,78	
146	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные С-1,С-2	т	12,56991	213434,00	--	2682846,17	--	2682846,17	--	2897473,86
					--	--	--	--		214627,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08	203889,00	--	220200,12	--	220200,12	--	237816,13
		[illegible]			--	--	--	--		17616,01	
148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0057	202055,00	--	1151,71	--	151,71	--	1243,85
		[illegible]			--	--	--	--		92,14	
149	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4695	383436,00	--	180023,20	--	180023,20	--	194425,06
		[illegible]			--	--	--	--		14401,86	
		Монолитный пояс на отм. +3,600									
150	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	27,45	52786,58	4495,20	1448991,67	123393,37	10494,57	224830,23	1807727,64
		[illegible]			8200,50	800,09	225103,73	21962,46		133905,75	
151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87185	202055,00	--	176161,65	--	176161,65	--	190254,58
		[illegible]			--	--	--	--		14092,93	
152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117	203889,00	--	23855,01	--	23855,01	--	25763,41
		[illegible]			--	--	--	--		1908,40	
153	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,6192	184866,43	1172,43	114469,29	725,97	10210,72	11667,82	136228,08
		[illegible]			20240,00	467,01	12532,61	289,17		10090,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14652954,33	428955,53	12065460,08	1493727,29	17438416,15
							1558538,71	82919,35	--	1291734,53	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14652954,33				
	Материалы		Тенге				9381222,21				
	Всего заработная плата		Тенге					1641458,56			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3284237,87				
		Накладные расходы	Тенге				1493727,29				
		Сметная прибыль	Тенге				1291734,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17438416,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1720,03
		Сметная заработная плата	Тенге					1641458,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17438416,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1720,03
		Сметная заработная плата	Тенге					1641458,56			

РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ,ПЕРЕМЫЧКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из ракушеблока толщ. 390 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	204	16899,57	2540,12	3447512,00	518183,48	2216739,17	754615,09	4538297,23
		[illegible]			3493,08	484,44	712588,32	98825,76		336170,17	
155	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из ракушеблока толщ. 190 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	30	16899,57	2540,12	506987,06	76203,68	325991,06	110972,81	667396,65
		[illegible]			3493,08	484,44	104792,40	14533,20		49436,79	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
156	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 0,7 т. Укладка	шт. сборных конструкций	27	2058,26	1246,97	55572,96	33668,14	897,72	32365,20	94973,22
		[illegible]			778,04	237,82	21007,11	6421,73		7035,05	
157	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,781	85898,00	--	152984,34	--	152984,34	--	165223,09
		[illegible]			--	--	--	--		12238,75	
		УМ-1 (лист 37)									
158	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	6	5261,46	1463,06	31568,78	8778,35	4806,63	23277,23	59233,69
		[illegible]			2997,30	290,44	17983,80	1742,66		4387,68	
159	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	38,88	6304,00	--	245099,52	--	245099,52	--	264707,48
		[illegible]			--	--	--	--		19607,96	
160	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка	т	0,0031	473273,61	2003,61	1467,15	6,21	586,54	797,96	2446,32
		[illegible]			282064,00	800,37	874,40	2,48		181,21	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1									
161	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2	м3	1,16	51960,55	1746,61	60274,23	2026,47	49468,89	8356,08	74120,74
		[illegible]			7568,34	347,61	8779,27	403,23		5490,42	
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01983	202055,00	--	4006,75	--	4006,75	--	4327,29
		[illegible]			--	--	--	--		320,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4505472,76	638846,84	3009580,62	930384,37	5870725,70
							866025,30	121928,36	--	434568,57	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4505472,76				
	Материалы		Тенге				2598490,00				
	Всего заработная плата		Тенге					987953,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4006,75				
	Местные материалы		Тенге				398083,86				
		Накладные расходы	Тенге				930384,37				
		Сметная прибыль	Тенге				434868,57				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5870725,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1030,87
		Сметная заработная плата	Тенге					987953,66			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5870725,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1030,87
		Сметная заработная плата	Тенге					987953,66			
		РАЗДЕЛ 7.ВХОДНАЯ ГРУППА									
163	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	8,1	9585,77	1461,62	77644,74	11839,22	59927,79	10018,81	94676,64
		[illegible]			718,25	611,74	5817,83	4955,09		7013,08	
164	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Основания. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль II-2"	м3	8,1	38049,34	3338,43	308199,67	27041,32	192592,95	62615,54	408040,43
		[illegible]			10934,00	1521,81	88565,40	12326,69		30225,22	
165	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2496	276119,00	--	68919,30	--	68919,30	--	74432,85
		[illegible]			--	--	--	--		5513,54	
166	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные В15. Устройство	м3	18,21	31817,93	7,20	579404,51	131,11	522955,33	52938,98	682930,97
		[illegible]			3092,70	--	56318,07	--		57587,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1034168,22	39011,55	844455,37	132573,34	1260080,88
							150701,29	17251,78	--	93339,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1034168,22				
	Материалы		Тенге				775536,07				
	Всего заработная плата		Тенге					167983,07			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68919,30				
		Накладные расходы	Тенге				132573,34				
		Сметная прибыль	Тенге				93339,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1260080,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176,91
		Сметная заработная плата	Тенге					167983,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1260080,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176,91
		Сметная заработная плата	Тенге					167983,07			
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		I этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	26,9	14904,74	1492,20	400937,51	401[illegible]	275571,67	91820,80	532178,97
		[illegible]			3168,24	463,05	85225,66	12456,[illegible]		39420,66	
				ТПНП - 118,2 м2							
168	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	9,456	14904,74	1492,20	140939,22	14110,24	96870,10	32277,23	187073,77
		[illegible]			3168,24	463,05	29958,88	4378,60		13857,32	
169	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	118,2	2315,60	130,60	273703,54	15436,42	231532,64	29805,74	327790,03
		[illegible]			226,18	42,08	26734,48	4972,76		24280,74	
				ТПНП - 1639,05 м2							
170	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1639,05	2315,60	130,60	3795378,94	214053,35	3210605,56	413308,83	4545382,78
		[illegible]			226,18	42,08	370720,33	68969,91		336695,02	
171	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	98,343	30687,75	7,20	3017925,40	708,07	2713071,93	285896,67	3568127,84
		[illegible]			3092,70	--	304145,40	--		264305,77	
				ТПНПН - 389,59 м2							
172	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	389,59	2315,60	130,60	902133,36	50878,82	763127,07	98240,44	1080403,70
		[illegible]			226,18	42,08	88117,47	16393,64		80029,90	
				ТПНПV - 229,5 м2							
173	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	229,5	2315,60	130,60	531429,47	29971,74	449549,42	57871,56	636445,10
		[illegible]			226,18	42,08	51908,31	9657,[illegible]		47144,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9062447,43	365298,52	7740338,40	1009221,26	10877402,18
							956810,51	116829,[illegible]	--	805733,50	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9062447,43				
	Материалы		Тенге				7740338,40				
	Всего заработная плата		Тенге					1073639,64			
		Накладные расходы	Тенге				1009221,26				
		Сметная прибыль	Тенге				805733,50				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10877402,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1204,76
		Сметная заработная плата	Тенге					1073639,64			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10877402,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1204,76
		Сметная заработная плата	Тенге					1073639,64			

РАЗДЕЛ 9. Лок.см. № 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				В1							
174	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	748	1267,70	14,51	948239,26	10851,65	75956,41	84261,37	1935900,68
		[illegible]			1151,65	0,08	861431,21	59,98		14400,05	
		К1									
175	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	152	652,51	3,10	99181,35	476,73	458,47	95475,15	210229,03
		[illegible]			640,08	0,86	97292,16	151,46		15572,52	
176	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	153,52	1077,00	--	165341,04	--	165341,04	--	178568,32
		[illegible]			--	--	--	--		13227,28	
177	2302-0301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2993,00	--	8979,00	--	8979,00	--	9697,32
		[illegible]			--	--	--	--		718,32	
178	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия DN 110	шт.	10	658,00	--	6580,00	--	6580,00	--	7106,40
		[illegible]			--	--	--	--		526,40	
179	2302-0403-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 110	шт.	3	1419,00	--	4257,00	--	4257,00	--	4597,56
		[illegible]			--	--	--	--		340,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1232577,66	11322,38	262531,91	939736,52	2346099,31
							958723,37	19[illegible],45	--	173785,13	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1232577,66				
	Материалы		Тенге				77374,87				
	Всего заработная плата		Тенге					958914,81			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185157,04				
		Накладные расходы	Тенге				939736,52				
		Сметная прибыль	Тенге				173785,13				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2346099,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867,68
		Сметная заработная плата	Тенге					958914,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2346099,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867,68
		Сметная заработная плата	Тенге					958914,81			
		РАЗДЕЛ 10. Лок.см. 3-1-1 Автономный источник теплоснабжения. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
180	1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	57,05	104,72	101,45	5974,09	5787,59	--	1180,57	7727,03
		[illegible]			3,27	25,47	186,50	1453,[illegible]		572,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	1,7115	1644,72	--	2814,94	--	--	2026,76	5229,03
					1644,72	--	2814,94	--		387,34	
182	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,7115	132,84	63,18	227,36	108,14	--	121,46	376,72
					69,66	28,90	119,22	49,46		27,91	
183	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,338	715,39	--	957,19	--	--	689,18	1778,08
					715,39	--	957,19	--		131,71	
184	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,6	30,76	30,76	1371,76	137[illegible],76	--	340,61	1849,36
					--	10,61	--	472,97		136,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11345,34	7267,49	--	4358,57	16960,23
							4077,85	1975,72	--	1256,31	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11345,34				
	Всего заработная плата		Тенге					6053,58			
		Накладные расходы	Тенге				4358,57				
		Сметная прибыль	Тенге				1256,31				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16960,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,30
		Сметная заработная плата	Тенге					6053,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16960,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,30
		Сметная заработная плата	Тенге					6053,58			
		РАЗДЕЛ 11.ФУНДАМЕНТЫ									
185	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	2126,30	1046,54	55283,85	27210,05	11452,62	30841,36	93015,22
					639,28	365,98	16621,18	9515,57		8890,02	
186	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	3162,57	1655,72	37950,83	19868,64	6905,65	21472,21	64176,88
					931,38	585,02	11176,54	7020,25		4753,84	
187	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,924	32170,00	--	190575,08	--	190575,08	--	205821,09
					--	--	--	--		15246,01	
188	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,516	30210,00	--	196848,36	--	196848,36	--	212596,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5747,87	
189	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В15. Устройство	м3	3,12	34602,76	1227,32	107960,61	3829,23	94994,71	9049,74	126371,18
					2928,42	259,00	9136,67	808,16		9360,83	
190	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,8	826,44	19,07	23801,47	549,23	16633,66	6214,16	32416,87
					229,81	2,20	6618,47	63,42		2401,25	
191	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,6	1269,64	26,59	12188,53	255,25	10668,94	1229,91	14491,92
					131,70	6,06	1264,35	58,18		473,48	
		Армированный пояс									
192	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке, бетон В15. Устройство	м3	3,12	43317,65	4495,20	135151,06	14025,04	95540,46	25554,47	173561,97
					8200,50	800,09	25585,56	2496,28		12856,44	
193	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1053	202055,00	--	21276,39	--	21276,39	--	22978,50
					--	--	--	--		702,11	
194	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02704	203889,00	--	5513,16	--	5513,16	--	5954,21
					--	--	--	--		41,05	
195	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1359	184866,43	1172,43	25123,35	159,33	22213,40	2560,82	29898,90
					20240,00	467,01	2750,62	63,47		2214,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				811672,69	65896,88	672622,43	96922,65	981282,96
							73153,38	20025,21	--	72687,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				811672,69				
	Материалы		Тенге				258409,44				
	Всего заработная плата		Тенге					93178,58			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26789,55				
	Местные материалы		Тенге				387423,44				
		Накладные расходы	Тенге				96922,65				
		Сметная прибыль	Тенге				72687,63				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				981282,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89,89
		Сметная заработная плата	Тенге					93178,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				981282,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89,89
		Сметная заработная плата	Тенге					93178,58			

РАЗДЕЛ 12.СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности. Монтаж	м2	47,8611	3339,46	1513,86	159830,19	72454,30	9825,09	67860,62	245906,07
		[illegible]			1620,32	434,56	77550,30	20798,42		18215,26	
197	2106-0201-0304 РСНБ РК 2015	Панели металлические стеновые, типа "Сэндвич" плит толщиной 100 мм	м2	84,885	8176,00	--	694019,76	--	694019,76	--	749541,34
		[illegible]			--	--	--	--		55521,58	
198	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки внешние и стыковочные из оцинкованного листа. Устройство	м планки	103,23	1876,95	1460,11	193757,33	150726,31	7865,33	58942,06	272915,35
		[illegible]			340,64	279,99	35164,18	28983,27		20215,95	
199	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	15,91	334,00	--	5313,94	--	5313,94	--	5739,06
		[illegible]			--	--	--	--		425,12	
200	2110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания стыковочная, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	87,32	849,00	--	74134,68	--	74134,68	--	80065,45
		[illegible]			--	--	--	--		5930,77	
201	2113-0208-0224 РСНБ РК 2015	Саморезы оцинкованные, размерами 6,3 мм х 130 мм	1000 шт.	0,35	29493,00	--	10322,55	--	10322,55	--	11148,35
		[illegible]			--	--	--	--		825,80	
		Узел примыкания к кровле									
202	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия примыканий из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,125	2568,78	13,28	8027,44	-1,50	5188,40	2582,28	11458,50
		[illegible]			895,21	2,97	2797,54	9,29		848,78	
203	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0065	438714,00	--	2851,64	--	2851,64	--	3079,77
		[illegible]			--	--	--	--		228,13	
204	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Коньковый элемент из оцинкованной стали	м	1,8	774,00	--	1393,20	--	1393,20	--	1504,66
		[illegible]			--	--	--	--		111,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1149650,74	223223,72	810915,60	129384,96	1381358,55
							115512,02	49710,93	--	102322,86	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				292949,15				
	Материалы		Тенге				13054,74				
	Всего заработная плата		Тенге					66874,29			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91164,37				
		Накладные расходы	Тенге				61524,34				
		Сметная прибыль	Тенге				28357,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				382831,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,19
		Сметная заработная плата	Тенге					66874,29			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				856701,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				9825,09				
	Всего заработная плата		Тенге					98348,72			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				696871,40				
		Накладные расходы	Тенге				67860,62				
		Сметная прибыль	Тенге				73964,98				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				998527,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87,28
		Сметная заработная плата	Тенге					98348,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1381358,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143,47
		Сметная заработная плата	Тенге					165223,01			
		РАЗДЕЛ 13.КРОВЛЯ									
205	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности. Монтаж**	м2 покрытия	41,31	1025,75	546,88	42373,67	22591,63	3059,75	15774,21	62799,72
		[illegible]			404,80	148,61	16722,29	6138,89		4651,83	
206	2106-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Панели металлические кровельные, типа "Сэндвич" плит толщиной 100 мм**	м2	41,31	6698,00	--	276694,38	--	276694,38	--	298829,93
		[illegible]			--	--	--	--		22135,55	
207	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	**Профиль конька плоского для кровли, из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80**	м	8,7	774,00	--	6733,80	--	6733,80	--	7272,50
		[illegible]			--	--	--	--		538,70	
208	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Карнизы. Подшивка профлистом**	м2	7,65	1427,01	2,73	10916,65	20,85	9286,26	456,98	13363,52
		[illegible]			210,41	1,21	1609,60	9,26		989,89	
209	2105-0109-0204 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,4 мм**	м2	7,65	1556,00	--	11903,40	--	11903,40	--	12855,67
		[illegible]			--	--	--	--		952,27	
210	2113-0208-0224 РСНБ РК 2015	**Саморезы оцинкованные, размерами 6,3 мм х 130 мм**	1000 шт.	0,205	29493,00	--	6046,07	--	6046,07	--	6529,75
		[illegible]			--	--	--	--		483,69	
		Обрамление оконного и дверного блока									
211	2113-0208-0226 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 175 мм**	1000 шт.	0,057	30799,00	--	1755,54	--	1755,54	--	1895,99
		[illegible]			--	--	--	--		140,44	
212	2113-0208-0203 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 50 мм**	1000 шт.	0,335	7984,00	--	2674,64	--	2674,64	--	2888,61
		[illegible]			--	--	--	--		213,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Фасонный элемент ФЗ, прим	м	24,8	774,00	--	19195,20	--	19195,20	--	20730,82
		[illegible]			--	--	--	--		1535,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				378293,36	22612,49	337348,95	17231,19	427166,51
							18331,89	6145,15	--	31641,96	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59225,30				
	Материалы		Тенге				9286,20				
	Всего заработная плата		Тенге					1615,86			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48308,65				
		Накладные расходы	Тенге				1456,98				
		Сметная прибыль	Тенге				4854,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65536,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,91
		Сметная заработная плата	Тенге					1615,86			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				319068,05				
	Материалы		Тенге				3059,75				
	Всего заработная плата		Тенге					22861,17			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				276694,38				
		Накладные расходы	Тенге				15774,21				
		Сметная прибыль	Тенге				26787,38				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				361629,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,60
		Сметная заработная плата	Тенге					22861,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				427166,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,51
		Сметная заработная плата	Тенге					24450,04			
		РАЗДЕЛ 14.Полы									
214	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,84	30687,75	7,20	87153,21	20,45	58349,45	8256,27	103042,24
		[illegible]			3092,70	--	8783,27	--		7632,76	
215	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,5	661,00	25,45	23465,35	903,55	12438,75	9905,97	36041,03
		[illegible]			285,16	11,70	10123,04	415,23		2569,71	
216	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	35,5	189,17	8,66	6715,66	307,55	6157,87	364,30	7646,35
		[illegible]			7,05	3,87	250,23	137,32		566,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				117334,22	12[illegible],55	96946,12	18526,55	146729,62
							19156,54	552,55	--	10868,86	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117334,22				
	Материалы		Тенге				96946,12				
	Всего заработная плата		Тенге					19705,09			
		Накладные расходы	Тенге				18526,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				10868,86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146729,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,87
		Сметная заработная плата	Тенге					19709,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				146729,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,87
		Сметная заработная плата	Тенге					19709,09			
		РАЗДЕЛ 15.КМ									
217	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных зданий, массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,49023	22112,82	10374,58	10840,37	5085,93	123,28	4156,03	16196,11
		[illegible]			9630,50	2656,03	4721,16	1302,07		1199,71	
218	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,49023	320691,00	--	157212,35	--	157212,35	--	169789,34
		[illegible]			--	--	--	--		12576,99	
219	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,61844	26407,42	9370,67	42738,83	15165,86	5734,22	17804,24	65386,51
		[illegible]			13493,70	2449,58	21838,74	3964,50		4843,45	
220	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны металлические**	т	1,61844	432608,00	--	700150,09	--	700150,09	--	756162,10
		[illegible]			--	--	--	--		56012,01	
221	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Балки массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	0,63972	38100,96	17938,65	24373,95	11475,71	2475,80	8380,00	35374,27
		[illegible]			14729,00	4255,76	9422,44	2722,49		2620,32	
222	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,31711	320691,00	--	101694,32	--	101694,32	--	109829,87
		[illegible]			--	--	--	--		8135,55	
223	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,32261	461439,00	--	148864,84	--	148864,84	--	160774,02
		[illegible]			--	--	--	--		11909,19	
224	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,07653	23179,80	11379,92	1773,95	870,91	455,75	461,63	2414,43
		[illegible]			5844,72	2897,31	447,30	22[illegible],72		178,85	
225	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка**	т	0,07653	383028,00	--	29313,13	--	29313,13	--	31658,18
		[illegible]			--	--	--	--		2345,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,038	62865,29	12779,92	2388,88	485,6[illegible]	81,31	1340,64	4027,88
		[illegible]			47945,70	3184,58	1821,94	12[illegible]		298,36	
227	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка	т	0,038	423074,00	--	16076,81	--	16076,81	--	17362,96
		[illegible]			--	--	--	--		1286,14	
228	2106-0405-2602 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции (пластины), масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,48528	505881,00	--	245493,93	--	245493,93	--	265133,45
		[illegible]			--	--	--	--		19639,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1480921,45	33064,95	1401585,83	32142,53	1634109,10
							38251,57	833[illegible],81	--	12[illegible]945,12	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				258906,67				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				258906,67				
		Сметная прибыль	Тенге				20712,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				279619,21				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1222014,78				
	Материалы		Тенге				10780,36				
	Всего заработная плата		Тенге					46581,38			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1139898,80				
		Накладные расходы	Тенге				32142,53				
		Сметная прибыль	Тенге				100332,58				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1354489,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,82
		Сметная заработная плата	Тенге					46581,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1634109,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,82
		Сметная заработная плата	Тенге					46581,38			
		РАЗДЕЛ 16. Лок.см. № 3-1-2 ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ									
		В1Холодное водоснабжение									
229	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17,2	1655,65	27,89	28477,14	479,68	65,11	27381,83	60327,69
		[illegible]			1623,98	0,48	27932,37	8,28		468,72	
230	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,2	326,00	--	5607,20	--	5607,20	--	6055,78
		[illegible]			--	--	--	--		448,58	
		Канализация производственная									
231	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	672,12	1,26	5040,87	9,45	25,09	4908,99	10745,85
		[illegible]			667,51	0,38	5006,34	2,83		795,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12
232	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17,6 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	7,485	266,00	--	1991,01	--	1991,01	--	2150,29
		[illegible]			--	--	--	--		159,28	
233	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7362,72	30,47	7362,72	[illegible]	6825,79	509,83	8502,35
		[illegible]			506,46	13,77	506,46	[illegible]		629,80	
		Прочистка диам.50мм -1 шт									
234	2302-0403-0605 РСНБ РК 2015	Тройник прямой, DN 50мм	шт.	1	848,00	--	848,00	--	848,00	--	915,84
		[illegible]			--	--	--	--		67,84	
235	2302-0301-1206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	534,00	--	534,00	--	534,00	--	576,72
		[illegible]			--	--	--	--		42,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				49860,95	51956	15896,18	32800,65	89274,52
							33445,17	24,88	—	6612,93	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49860,95				
	Материалы		Тенге				6915,97				
	Всего заработная плата		Тенге					33470,05			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8980,21				
		Накладные расходы	Тенге				32800,65				
		Сметная прибыль	Тенге				6612,93				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89274,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,23
		Сметная заработная плата	Тенге					33470,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				89274,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,23
		Сметная заработная плата	Тенге					33470,05			
		РАЗДЕЛ 17. Лок.см. № 3-1-3. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
236	1306-0101-0102 РСНБ РК 2015	Каркас и каркасные конструкции котлов. Монтаж оборудования	т	1,44	128794,24	34401,23	185463,71	49537,77	41980,34	56895,33	272547,76
		[illegible]			65240,00	10915,88	93945,60	15738,87		26188,72	
237	ПРАЙС л.	Котлы отопительные газовые марки ВВ-4060	комплект	2	1714285,71	--	3428571,43	--		--	3428571,43
					--	--	--	--	3428571,43	--	
238	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газовый. Установка	шт.	1	5244,10	221,08	5244,10	221,18	422,82	4551,36	10579,09
		[illegible]			4600,20	44,04	4600,20	44,04		783,64	
239	ПРАЙС л.	Счетчики газа бытовые модели СГГ 80-160	шт	1	488035,71	--	488035,71	--		--	488035,71
					--	--	--	--	488035,71	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1311-0201-0106 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	4788,85	--	4788,85	--	79,69	3531,87	8986,37
		[illegible]			4709,16	--	4709,16	--		655,66	
241	ПРАЙС л.	Сигнализатор загазованности СГК-1-СН4, DN 80 СД	шт	1	78571,43	--	78571,43	--		--	78571,43
					--	--	--	--	78571,43	--	
242	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1897,98	109,76	1897,98	109,76	309,55	1479,47	3647,64
		[illegible]			1487,64	22,02	1487,64	22,02		270,20	
243	2304-1007-0301 РСНБ РК 2015	Клапан термозапорный КЗГУП, DN 80	шт.	1	7178,00	--	7178,00	--	7178,00	--	7752,24
		[illegible]			--	--	--	--		574,24	
244	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1873,20	84,98	14985,60	679,84	2404,64	11749,42	28873,82
		[illegible]			1487,64	11,01	11901,12	88,08		2138,80	
245	2304-0905-0305 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4625,00	--	18500,00	--	18500,00	--	19980,00
		[illegible]			--	--	--	--		480,00	
246	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1571,00	--	4713,00	--	4713,00	--	5090,04
		[illegible]			--	--	--	--		377,04	
247	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	809,00	--	809,00	--	809,00	--	873,72
		[illegible]			--	--	--	--		64,72	
248	2302-0103-2708 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1711,00	--	1711,00	--	1711,00	--	1847,88
		[illegible]			--	--	--	--		136,88	
249	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25-50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1140,00	--	1140,00	--	1140,00	--	1231,20
		[illegible]			--	--	--	--		91,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12
250	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,2	3207,50	63,71	19886,48	394,97	1448,11	5063,79	26946,29
		[illegible]			813,45	19,96	5043,39	123,74		1996,02	
251	1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	6	6631,39	86,89	39788,31	521,35	32512,86	6776,10	50289,57
		[illegible]			1127,36	25,04	6764,16	150,23		3725,15	
252	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1939,52	19,65	15516,13	157,21	12883,87	2479,06	19434,81
		[illegible]			309,38	6,83	2475,05	54,66		439,62	
253	1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	2509,43	19,65	11292,42	88,43	9811,77	394,47	13701,84
		[illegible]			309,38	6,83	1392,21	30,72		614,95	
254	2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 159 мм	шт.	2	589,00	--	1178,00	--	178,00	--	1272,24
		[illegible]			--	--	--	--		94,24	
255	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дымоход из стальных электросварных труб, диаметр 250 мм. Прокладка	м трубопровода	2	15900,52	211,14	31801,03	422,27	27086,12	4300,71	38989,89
		[illegible]			2146,32	47,92	4292,64	95,84		2888,14	
256	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	5555,39	86,89	2777,69	-3,45	2170,57	554,68	3609,76
		[illegible]			1127,36	25,04	563,68	2,52		257,39	
257	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2106,08	36,32	1053,04	18,16	724,64	309,91	1471,98
		[illegible]			620,47	12,00	310,23	6,00		139,04	
258	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 325 мм. Прокладка	м трубопровода	1	19463,84	279,70	19463,84	279,70	16680,16	2520,62	23743,21
		[illegible]			2504,04	68,02	2504,04	68,02		758,76	
259	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опор. Монтаж	т конструкций	0,039688	39326,15	8173,91	1560,78	324,41	504,45	553,04	2282,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			18441,80	1753,31	731,92	69,59		169,11	
260	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	2209,00	--	9719,60	--	9719,60	--	10497,17
		[illegible]			--	--	--	--		777,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				4395647,12	52798,40	206949,11	12169,82	4548828,00
	Стоимость оборудования		Тенге				140721,04	16484,28	3995178,57	44011,07	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3995178,57				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				190252,56				
	Материалы		Тенге				42060,03				
	Всего заработная плата		Тенге					114373,65			
		Накладные расходы	Тенге				70427,20				
		Сметная прибыль	Тенге				20854,38				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				281534,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,80
		Сметная заработная плата	Тенге					114373,65			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1560,78				
	Материалы		Тенге				504,45				
	Всего заработная плата		Тенге					861,50			
		Накладные расходы	Тенге				553,04				
		Сметная прибыль	Тенге				169,11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2282,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,74
		Сметная заработная плата	Тенге					861,50			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				208655,22				
	Материалы		Тенге				119436,03				
	Всего заработная плата		Тенге					42030,19			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44948,60				
		Накладные расходы	Тенге				41189,58				
		Сметная прибыль	Тенге				19987,58				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				269832,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39,26
		Сметная заработная плата	Тенге					42030,19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				4548828,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134,80
		Сметная заработная плата	Тенге					157205,22			
	РАЗДЕЛ 18. Лок.см. № 3-1-4. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
261	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1897,98	109,76	3795,96	219,52	6754,16	2958,93	7295,29
		[illegible]			1487,64	22,02	2975,28	44,[illegible]		580,39	
262	2304-1004-1112 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 3, DN 32 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	5445,00	--	10890,00	--	10890,00	--	11761,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка			--	--	--	--		871,20	
			шт.	2	1541,24	224,11	3082,47	448,21	655,58	2616,43	6154,81
264	ПРАЙС л.	Сбросник воздуха МКУ-15			1239,34	95,57	2478,67	191,15		455,91	
			шт.	2	3214,29	--	6428,57	--		--	6428,57
265	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка			--	--	--	--	6428,57	--	
			насос	2	17491,28	392,56	34982,56	785,12	6532,00	27729,49	67729,02
266	ПРАЙС л.	Насос циркуляционный DAB K 18/500T			14032,72	114,98	28065,44	229,96		5016,96	
			шт.	2	206732,14	--	413464,29	--		--	413464,29
267	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка			--	--	--	--	413464,29	--	
			шт.	2	1897,98	109,76	3795,96	219,52	601,16	2958,93	7295,29
268	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, DN 50			1487,64	22,02	2975,28	44,04		540,39	
			шт.	2	12765,00	--	25530,00	--	25530,00	--	27572,40
269	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка			--	--	--	--		2042,40	
			шт.	2	3416,56	259,12	6833,13	518,24	1052,49	5252,70	13052,70
270	2304-0103-0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, DN 65			2631,20	48,75	5262,40	97,50		966,87	
			шт.	2	15307,00	--	30614,00	--	30614,00	--	33063,12
271	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка			--	--	--	--		2449,12	
			шт.	2	1897,98	109,76	3795,96	219,52	601,16	2958,93	7295,29
272	ПРАЙС л.	Клапан обратный, DN 50			1487,64	22,02	2975,28	44,04		540,39	
			шт.	2	19232,14	--	38464,29	--		--	38464,29
273	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный повысительный на общей фундаментной плите или моноблочный. Монтаж оборудования			--	--	--	--	38464,29	--	
			шт.	2	30975,08	888,60	61950,15	1777,20	2608,95	35211,87	104934,98
274	ПРАЙС л.	Насос повысительный DAB Aquajet 82 M			28782,00	80,19	57564,00	160,38		7772,96	
			шт.	2	69107,14	--	138214,29	--		--	138214,29
					--	--	--	--	138214,29	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	4	165,93	--	663,72	--	77,36	574,63	1337,42
					146,59	--	586,36	--		99,07	
276	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1912,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
					--	--	--	--		611,84	
277	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1873,20	84,98	3746,40	169,96	661,16	2937,35	7218,45
					1487,64	11,01	2975,28	22,02		534,70	
278	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	4	3982,00	--	15928,00	--	15928,00	--	17202,24
					--	--	--	--		1274,24	
279	1306-0301-0101 РСНБ РК 2015	Фильтрующий модуль. Монтаж оборудования	т	0,04	476255,31	62348,71	19050,21	2493,95	1902,56	9261,34	30576,48
					366344,00	13219,07	14653,76	528,76		2264,92	
280	ПРАЙС л.	Фильтр для умягчения воды AF/DIGIT/T 17	шт.	1	281250,00	--	281250,00	--		--	281250,00
					--	--	--	--	281250,00	--	
281	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы подпиточные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17491,28	392,56	34982,56	785,12	6122,00	27729,49	67729,02
					14032,72	114,98	28065,44	229,96		5016,96	
282	ПРАЙС л.	Насос на подпитку DAB Aguajet 82 M	шт.	2	69107,14	--	138214,29	--		--	138214,29
					--	--	--	--	138214,29	--	
283	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	9	165,93	--	1493,37	--	174,06	1292,92	3009,19
					146,59	--	1319,31	--		222,90	
284	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1912,00	--	17208,00	--	17208,00	--	18584,64
					--	--	--	--		1376,64	
285	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1873,20	84,98	3746,40	169,96	661,16	2937,35	7218,45
					1487,64	11,01	2975,28	22,02		534,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	4	3982,00	--	15928,00	--	15928,00	--	17202,24
		[illegible]			--	--	--	--		1274,24	
287	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные. Установка	бак	2	4350,26	593,04	8700,52	1185,[illegible]	216,16	7517,51	17515,47
		[illegible]			3649,17	186,30	7298,33	372,59		1297,44	
288	ПРАЙС л.	Мембранный бак Wester 300 WRV	шт.	2	90107,14	--	180214,29	--		--	180214,29
					--	--	--	--	180214,29	--	
289	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	4	165,93	--	663,72	--	77,36	574,63	1337,42
		[illegible]			146,59	--	586,36	--		99,07	
290	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	647,00	--	1294,00	--	1294,00	--	1397,52
		[illegible]			--	--	--	--		103,52	
291	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1912,00	--	3824,00	--	3824,00	--	4129,92
		[illegible]			--	--	--	--		305,92	
292	1118-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки подпиточные, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	22052,50	1029,61	22052,50	1029,61	6894,18	14160,41	39109,94
		[illegible]			14128,72	320,68	14128,72	320,68		2897,03	
293	ПРАЙС л.	Емкость для подпиточной воды V 1000л.	шт.	1	68678,57	--	68678,57	--		--	68678,57
					--	--	--	--	68678,57	--	
294	1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, DN 76 мм. Установка	шт.	2	4631,24	224,11	9262,47	448,21	6646,04	2616,43	12829,21
		[illegible]			1239,34	95,57	2478,67	191,15		950,31	
295	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	2	165,93	--	331,86	--	33,68	287,32	668,71
		[illegible]			146,59	--	293,18	--		49,53	
296	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3766,00	--	7532,00	--	7532,00	--	8134,56
		[illegible]			--	--	--	--		602,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3416,56	259,12	20499,38	1554,72	2357,46	15758,11	39158,09
		[illegible]			2631,20	48,75	15787,20	292,50		2930,60	
298	2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, DN 80	шт.	4	17505,00	--	70020,00	--	70020,00	--	75621,60
		[illegible]			--	--	--	--		5601,60	
299	2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, DN 100	шт.	2	23660,00	--	47320,00	--	47320,00	--	51105,60
		[illegible]			--	--	--	--		3785,60	
300	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2271,24	453,77	2271,24	453,77	57,95	1826,67	4425,74
		[illegible]			1759,49	104,46	1759,49	104,46		327,83	
301	2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 100	шт.	1	41316,00	--	41316,00	--	41316,00	--	44621,28
		[illegible]			--	--	--	--		3305,28	
302	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	400,87	--	2806,08	--	423,47	2334,96	5552,33
		[illegible]			340,37	--	2382,62	--		411,28	
303	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры ТГЖ-М в оправе	шт.	7	1698,00	--	11886,00	--	11886,00	--	12836,88
		[illegible]			--	--	--	--		950,88	
304	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	278,34	--	1670,06	--	116,04	1522,94	3448,45
		[illegible]			259,00	--	1554,02	--		255,44	
305	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие натяжные муфтовые латунные 15Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1255,00	--	7530,00	--	7530,00	--	8132,40
		[illegible]			--	--	--	--		602,40	
306	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3461,27	63,71	69225,35	1274,[illegible]	51682,24	16334,81	92404,97
		[illegible]			813,45	19,96	16269,00	399,[illegible]		6844,81	
307	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2744,50	63,71	13722,48	318,53	9236,7	4083,70	19230,68
		[illegible]			813,45	19,96	4067,25	99,[illegible]		1424,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1646,54	16,63	41163,39	415,83	32572,63	8254,38	53263,18
					327,00	5,83	8174,93	145,87		3645,42	
309	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1895,73	16,63	28435,98	249,50	23251,53	4892,63	35994,90
					327,00	5,83	4904,96	87,52		2666,29	
310	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	18,2	169,95	4,42	3093,16	80,48	670,43	931,68	4346,83
					73,75	0,44	1342,25	8,02		321,99	
311	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза труб	м2	18,2	153,05	3,13	2785,47	57,05	943,80	546,92	3598,99
					43,11	0,44	784,62	8,02		266,59	
312	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2464,00	--	4928,00	--	4928,00	--	5322,24
					--	--	--	--		394,24	
313	2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, DN 100 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1290,00	--	7740,00	--	7740,00	--	8359,20
					--	--	--	--		619,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2000667,10	14874,23	484880,93	205953,47	2281966,73
							234683,37	36436,-	1264928,57	75336,16	
	Стоимость оборудования		Тенге				1264928,57				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1264928,57				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				81000,36				
	Материалы		Тенге				4511,46				
	Всего заработная плата		Тенге					72906,90			
		Накладные расходы	Тенге				44473,21				
		Сметная прибыль	Тенге				10037,89				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				135511,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,01
		Сметная заработная плата	Тенге					72906,90			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5878,63				
	Материалы		Тенге				3614,23				
	Всего заработная плата		Тенге					21-2,90			
		Накладные расходы	Тенге				1478,60				
		Сметная прибыль	Тенге				588,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7945,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,86
		Сметная заработная плата	Тенге					21-2,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				648859,53				
	Материалы		Тенге				150919,24				
	Всего заработная плата		Тенге					632[illegible],20			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				327136,00				
	Сдача и испытание		Тенге				2799,98				
		Накладные расходы	Тенге				160011,65				
		Сметная прибыль	Тенге				64709,69				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				873580,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155,39
		Сметная заработная плата	Тенге					632[illegible],20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2281966,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226,26
		Сметная заработная плата	Тенге					238327,31			
	РАЗДЕЛ 19. Лок.см. № 4-1. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ВЛ-10кВ										
314	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	6447,10	2801,18	19341,29	8403,54	2152,45	10095,77	31792,02
		[illegible]			2928,42	1278,15	8785,26	3834,45		2354,96	
315	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	12914,76	6474,40	103318,06	51795,20	5739,95	55542,14	171569,02
		[illegible]			5722,86	2955,60	45782,88	23644,80		12708,82	
316	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	21	35045,00	--	735945,00	--	735945,00	--	794820,60
		[illegible]			--	--	--	--		58875,60	
317	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка	шт.	17	2131,57	1210,65	36236,69	20581,05	--	18617,99	59243,06
		[illegible]			920,92	448,05	15655,64	7614,85		4388,37	
318	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,34	49197,00	--	16726,98	--	16726,98	--	18065,14
		[illegible]			--	--	--	--		1338,16	
319	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности опор	м2 поверхности	42	826,44	19,07	34710,47	801[illegible],1	24257,43	9062,31	47274,60
		[illegible]			229,81	2,20	9651,94	92,48		3531,82	
		Стальные конструкции									
320	2404-0207-1919 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ2	шт.	7	30149,00	--	211043,00	--	211043,00	--	227926,44
		[illegible]			--	--	--	--		15883,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	2404-0207-1918 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ3	шт.	7	37661,00	--	263627,00	--	263627,00	--	284717,16
					--	--	--	--		21090,16	
322	2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ5	шт.	6	37658,00	--	225948,00	--	225948,00	--	244023,84
					--	--	--	--		18075,84	
323	2404-0207-1920 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ6	шт.	6	30150,00	--	180900,00	--	180900,00	--	195372,00
					--	--	--	--		14472,00	
324	2404-0207-1920 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ13	шт.	6	30150,00	--	180900,00	--	180900,00	--	195372,00
					--	--	--	--		14472,00	
325	2404-0207-3945 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ1	шт.	8	609,00	--	4872,00	--	4872,00	--	5261,76
					--	--	--	--		389,76	
326	2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ2	шт.	6	1123,00	--	6738,00	--	6738,00	--	7277,04
					--	--	--	--		539,04	
327	2404-0207-3943 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ5,ОГ7	шт.	20	1542,00	--	30840,00	--	30840,00	--	33307,20
					--	--	--	--		2467,20	
328	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	17	1227,00	--	20859,00	--	20859,00	--	22527,72
					--	--	--	--		668,72	
329	2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	Хомут Х2	шт.	8	1969,00	--	15752,00	--	15752,00	--	17012,16
					--	--	--	--		260,16	
330	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты Б1,Б 5	т	0,0221	404706,00	--	8944,00	--	8944,00	--	9659,52
					--	--	--	--		715,52	
331	2404-0207-0624 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1	шт.	12	4239,00	--	50868,00	--	50868,00	--	54937,44
					--	--	--	--		4069,44	
332	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(кронштейны, проводник ЗП1)	т	0,039	439282,00	--	17132,00	--	17132,00	--	18502,56
					--	--	--	--		370,56	
		Линейная арматура									
333	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В(без колпачка), прим	шт.	43	2759,00	--	118637,00	--	118637,00	--	128127,96
					--	--	--	--		9490,96	
334	2404-0207-0303 РСНБ РК 2015	Колпачок К6, прим	шт.	43	133,00	--	5719,00	--	5719,00	--	6176,52
					--	--	--	--		457,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	2105-0307-0902 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2,5 мм ГОСТ 1668-73	т	0,00588	130661,00	--	768,29	--	768,29	--	829,75
					--	--	--	--		61,46	
336	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	548,00	--	6576,00	--	6576,00	--	7102,08
					--	--	--	--		526,08	
337	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	498,00	--	498,00	--	498,00	--	537,84
					--	--	--	--		39,84	
338	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	49	383,00	--	18767,00	--	18767,00	--	20268,36
					--	--	--	--		1501,36	
339	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	12470,21	3667,65	24940,43	7335,30	314,53	15087,41	44310,06
					8644,30	1410,33	17288,60	2820,66		3282,23	
340	5108-0401-0866 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНЛ.1-10/400/1 с приводом ПРНЗ,прим	шт.	2	50961,00	--	101922,00	--		--	101922,00
					--	--	--	--	101922,00	--	
341	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00144	404706,00	--	582,78	--	582,78	--	629,40
					--	--	--	--		46,62	
342	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	744,00	--	13392,00	--	13392,00	--	14463,36
					--	--	--	--		071,36	
343	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36	2127,00	--	76572,00	--	76572,00	--	82697,76
					--	--	--	--		6125,76	
344	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1070,00	--	19260,00	--	19260,00	--	20800,80
					--	--	--	--		1540,80	
345	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1524,00	--	27432,00	--	27432,00	--	29626,56
					--	--	--	--		2194,56	
346	2404-0201-0832 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	854,00	--	15372,00	--	15372,00	--	16601,76
					--	--	--	--		1229,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ в населенной местности 3 провода. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,46	145248,42	86255,95	66814,27	39677,74	6656,03	25593,87	104120,79
					55392,40	25025,73	25480,50	1151,34		7712,65	
348	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,26358	988515,00	--	260552,78	--	260552,78	--	281397,01
					--	--	--	--		20844,22	
		Заземление опор									
349	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10-12 мм. Монтаж оборудования	шт.	27	2102,99	107,98	56780,74	2915,35	33717,98	14921,83	77438,77
					746,20	21,38	20147,40	577,37		5736,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2979287,77	131509,29	2303064,23	152921,33	3375712,07
							142792,22	50098,45	101922,00	242502,97	
	Стоимость оборудования		Тенге				101922,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				101922,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				512542,52				
	Материалы		Тенге				33717,98				
	Всего заработная плата		Тенге					20722,77			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				455761,78				
		Накладные расходы	Тенге				14921,83				
		Сметная прибыль	Тенге				42197,15				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				569661,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,33
		Сметная заработная плата	Тенге					20722,77			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2347691,25				
	Материалы		Тенге				34122,45				
	Всего заработная плата		Тенге					172165,90			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1309658,07				
	Местные материалы		Тенге				752671,98				
		Накладные расходы	Тенге				138999,49				
		Сметная прибыль	Тенге				198935,26				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2685626,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156,03
		Сметная заработная плата	Тенге					172165,90			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17132,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17132,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1370,56				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18502,56				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3375712,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175,36
		Сметная заработная плата	Тенге					192890,67			

РАЗДЕЛ 20.Трансформаторная подстанция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11648,54	6041,54	11648,54	6041,54	2736,06	4509,00	17450,14
		[illegible]			2871,00	2765,25	2871,00	2765,25		1292,60	
351	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	32316,14	8024,49	32316,14	8024,49	11715,45	12997,94	48939,21
		[illegible]			13576,20	2671,23	13576,20	2671,23		3625,13	
352	5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1217271,00	--	1217271,00	--		--	1217271,00
					--	--	--	--	1217271,00	--	
353	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	654504,00	--	654504,00	--		--	654504,00
					--	--	--	--	654504,00	--	
		Фундаментные блоки									
354	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов ФБС 12.6.6-Т (4 шт), массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2126,30	1046,54	8505,21	4186,16	1761,94	4744,82	14310,03
		[illegible]			639,28	365,98	2557,10	1463,92		1060,00	
355	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6	30662,00	--	49059,20	--	49059,20	--	52983,94
		[illegible]			--	--	--	--		3924,74	
356	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции под КТПН. Установка	т	0,00584	184866,43	1172,43	1079,62	6,85	954,57	110,05	1284,84
		[illegible]			20240,00	467,01	118,20	2,73		95,17	
		Ограждение КТПН									
357	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	5	838,89	687,78	4194,47	3438,89	--	553,13	6207,40
		[illegible]			151,12	280,31	755,58	1401,54		459,81	
358	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,36	36045,04	1099,11	12976,21	395,68	10955,89	550,62	15688,98
		[illegible]			4512,90	220,38	1624,64	79,34		162,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,31	93906,43	1422,63	29110,99	441,02	9028,54	15143,39	51034,73
					84424,00	397,83	26171,44	123,35		2780,35	
360	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,119	491550,00	--	58494,45	--	58494,45	--	63174,01
					--	--	--	--		4679,56	
361	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19102	501957,00	--	95883,83	--	95883,83	--	103554,53
					--	--	--	--		7670,71	
362	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,31	49833,20	10633,50	15448,29	3296,38	4810,41	8192,10	25434,43
					37875,80	2,20	11741,50	0,68		2884,03	
363	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	28,5	550,00	--	15675,00	--	15675,00	--	16929,00
					--	--	--	--		254,00	
364	1108-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты массивы шириной более 2 м. Устройство	м3 кладки	0,0366	9557,63	346,92	349,81	2,78	217,95	116,04	503,12
					3255,00	154,14	119,13	5,6-		37,27	
365	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,018	50135,00	--	902,43	--	902,43	--	974,62
					--	--	--	--		72,19	
366	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,5	84,98	2,21	3101,66	80,71	1675,01	934,24	4358,77
					36,88	0,22	1345,94	8,04		322,87	
367	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,5	153,05	3,13	5586,25	114,-1	3383,29	1096,85	7217,75
					43,11	0,44	1573,56	16,07		534,65	
368	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	401,00	--	401,00	--	401,00	--	433,08
					--	--	--	--		32,08	
		Заземление КТП									
369	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	549,38	23,06	13734,46	576,57	9426,89	2792,17	17848,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			149,24	5,88	3731,00	147,42		1322,13	
370	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж построительным основаниям	м	20	454,11	21,05	9082,30	420,95	4823,75	2836,21	12871,99
		[illegible]			191,88	5,08	3837,60	101,57		553,48	
		Наружное заземление									
371	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	3958,98	182,78	27712,89	1278,49	19717,66	5091,34	35428,57
		[illegible]			959,40	50,79	6715,80	355,51		2624,34	
372	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтажно строительным основаниям	м	60	593,20	25,87	35591,97	1552,15	22527,02	8577,90	47703,46
		[illegible]			191,88	6,68	11512,80	400,95		3533,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2302629,71	29867,97	312735,24	73155,81	2416106,35
	Стоимость оборудования		Тенге				88251,50	9542,83	1871775,00	40320,84	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1871775,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				86121,61				
	Материалы		Тенге				56495,25				
	Всего заработная плата		Тенге					26802,25			
		Накладные расходы	Тенге				19297,62				
		Сметная прибыль	Тенге				8433,54				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				113852,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,95
		Сметная заработная плата	Тенге					26802,25			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				145394,53				
	Материалы		Тенге				22594,61				
	Всего заработная плата		Тенге					32955,15			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15675,00				
	Местные материалы		Тенге				60282,15				
		Накладные расходы	Тенге				27612,69				
		Сметная прибыль	Тенге				13840,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				186847,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,39
		Сметная заработная плата	Тенге					32955,15			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				199338,56				
	Материалы		Тенге				2908,95				
	Всего заработная плата		Тенге					38036,95			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154779,28				
		Накладные расходы	Тенге				26245,49				
		Сметная прибыль	Тенге				18046,72				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				243630,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					38036,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2416106,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90,49
		Сметная заработная плата	Тенге					9779-,53			
		РАЗДЕЛ 21. Лок.см. № 6-1. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
373	1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	1258,23	104,72	101,45	131757,67	127644,46	--	25037,39	170418,66
		[illegible]			3,27	25,47	4113,20	32040,84		12623,60	
374	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	94,7	1644,72	--	155754,98	--	--	112343,59	289330,46
		[illegible]			1644,72	--	155754,98	--		21431,89	
375	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	338,23	715,39	--	241967,04	--	--	174216,27	449477,97
		[illegible]			715,39	--	241967,04	--		33294,66	
376	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1014,7	30,76	30,76	31209,09	31209,09	--	7749,28	42075,03
		[illegible]			--	10,61	--	10762,88		3116,67	
377	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную под колодец после разработки их механизированным способом	м3 грунта	104,5	1644,72	--	171873,24	--	--	23748,73	319271,73
		[illegible]			1644,72	--	171873,24	--		23649,76	
378	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Колодцы. Засыпка. Группа грунтов 2	м3 грунта	104,5	715,39	--	74758,46	--	--	53826,09	138871,32
		[illegible]			715,39	--	74758,46	--		10286,76	
379	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчанно-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,57	8127,77	1478,06	12760,60	2320,55	6527,43	4759,53	18921,74
		[illegible]			2619,50	605,55	4112,62	950,71		401,61	
380	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Колодцы. Обсыпка оголовков. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,2	715,39	--	2289,25	--	--	648,26	4252,52
		[illegible]			715,39	--	2289,25	--		315,00	
381	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11	113,28	--	1246,11	--	--	897,20	2314,78
		[illegible]			113,28	--	1246,11	--		171,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2 поверхности	6,3	1269,64	26,59	7998,73	167,51	7061,49	807,13	9510,32
		[illegible]			131,70	6,06	829,73	38,15		704,47	
383	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,28	826,44	19,07	28330,35	653,86	19798,65	7396,57	38585,08
		[illegible]			229,81	2,20	7877,82	75,48		2858,15	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
384	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1897,98	109,76	1897,98	109,76	300,55	1479,47	3647,64
		[illegible]			1487,64	22,02	1487,64	22,02		270,20	
385	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	46621,00	--	46621,00	--	46621,00	--	50350,68
		[illegible]			--	--	--	--		3729,68	
386	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3416,56	259,12	6833,13	518,24	1052,49	5252,70	13052,70
		[illegible]			2631,20	48,75	5262,40	97,50		966,87	
387	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	67330,00	--	134660,00	--	134660,00	--	145432,80
		[illegible]			--	--	--	--		10772,80	
388	2302-0302-8208 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1006,00	--	2012,00	--	2012,00	--	2172,96
		[illegible]			--	--	--	--		160,96	
389	2302-0301-1906 РСНБ РК 2015	Фланец стальной, DN 80 мм	шт.	2	5846,00	--	11692,00	--	11692,00	--	12627,36
		[illegible]			--	--	--	--		935,36	
390	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1561,00	--	9366,00	--	9366,00	--	10115,28
		[illegible]			--	--	--	--		749,28	
391	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец стальной, DN 110 мм	шт.	6	8701,00	--	52206,00	--	52206,00	--	56382,48
		[illegible]			--	--	--	--		4176,48	
392	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	73922,30	161,28	147844,60	322,56	44169,60	3446,57	163394,46
		[illegible]			1676,22	64,47	3352,44	128,94		12103,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2464,00	--	4928,00	--	4928,00	--	5322,24
					--	--	--	--		394,24	
394	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры из бетона В7,5. Устройство	м3	0,6	32918,74	1099,11	19751,24	659,46	16384,64	2584,37	24122,46
					4512,90	220,38	2707,74	132,23		1786,85	
395	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники проходные 100х50х100	шт.	1	2541,00	--	2541,00	--	2541,00	--	2744,28
					--	--	--	--		203,28	
396	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники проходные 100х100х100	шт.	1	3464,00	--	3464,00	--	3464,00	--	3741,12
					--	--	--	--		277,12	
397	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	999805,95	465165,24	999,81	465,17	80,81	587,53	1714,32
					453832,00	139630,19	453,83	139,63		126,99	
398	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6449,00	--	6449,00	--	6449,00	--	6964,92
					--	--	--	--		515,92	
399	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90-100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1732	301237,40	92929,08	52174,32	16095,22	365,36	39179,17	98661,77
					203312,00	25180,63	35213,64	436,29		7308,28	
400	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	151,197	1460,00	--	220747,62	--	220747,62	--	238407,43
					--	--	--	--		17659,81	
401	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,735	979,00	--	23236,56	--	23236,56	--	25095,49
					--	--	--	--		1858,93	
402	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1732	61039,74	--	10572,08	--	2256,95	3132,98	20201,47
					47431,50	--	8215,14	--		496,41	
403	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы 90°, диаметром 90 мм	шт.	9	758,00	--	6822,00	--	6822,00	--	7367,76
					--	--	--	--		545,76	
404	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Проволока.Укладка в траншее	км	0,1732	25893,92	18554,42	4484,83	3212,63	--	365,15	6317,98
					7339,50	3607,63	1271,20	624,54		468,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,73384	208,00	--	2024,64	--	2024,64	--	2186,61
					--	--	--	--		161,97	
406	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	399145,70	131579,38	798,29	263,16	26,31	575,09	1483,25
					254410,00	36040,04	508,82	72,08		109,87	
407	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	4512,00	--	9024,00	--	9024,00	--	9745,92
					--	--	--	--		721,92	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000мм - 2шт									
408	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,716	34711,26	8147,80	163698,31	38425,24	85286,21	54067,21	235186,77
					8479,02	3101,42	39987,06	14623,29		17421,24	
409	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20	шт.	2	41981,00	--	83962,00	--	83962,00	--	90678,96
					--	--	--	--		6716,96	
410	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	17541,00	--	35082,00	--	35082,00	--	37888,56
					--	--	--	--		2806,56	
411	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	23053,00	--	46106,00	--	46106,00	--	49794,48
					--	--	--	--		3688,48	
412	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	4	21883,00	--	87532,00	--	87532,00	--	94534,56
					--	--	--	--		7002,56	
413	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	2	30021,00	--	60042,00	--	60042,00	--	64845,36
					--	--	--	--		4803,36	
414	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	2	4586,00	--	9172,00	--	9172,00	--	9905,76
					--	--	--	--		733,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,034	550839,00	--	18728,53	--	18728,53	--	20226,81
					--	--	--	--		1498,28	
416	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816,00	--	38816,00	--	41921,28
					--	--	--	--		3105,28	
417	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,1	8127,77	1478,06	8940,55	1625,[illegible]	[illegible]	3334,70	13257,27
					2619,50	605,55	2881,45	66[illegible]		982,02	
418	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	11	1283,63	86,53	14119,90	951,[illegible]	[illegible]	3297,79	18811,10
					289,16	29,77	3180,77	327,52		393,42	
419	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	11	-310,79	-7,45	-3418,73	-81,[illegible]	-3153,49	-208,46	-3917,37
					-16,66	-3,50	-183,27	-38,50		-290,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2203876,18	224563,49	1210151,27	635324,32	3067416,54
	Стоимость монтажных работ		Тенге				769161,32	65637,01	--	227216,04	
	Всего заработная плата		Тенге				4484,83				
		Накладные расходы	Тенге					1893,[illegible]			
		Сметная прибыль	Тенге				1365,15				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				468,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6317,98				
		Сметная заработная плата	Тенге					1893,64			5,20
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1599346,53				
	Материалы		Тенге				293563,96				
	Всего заработная плата		Тенге					825432,72			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2024,64				
	Местные материалы		Тенге				321896,00				
		Накладные расходы	Тенге				628227,00				
		Сметная прибыль	Тенге				178205,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2405779,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								967,94
		Сметная заработная плата	Тенге					825432,72			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18728,53				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18728,53				
		Сметная прибыль	Тенге				1498,28				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20226,81				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				581316,29				
	Материалы		Тенге				1353,07				
	Всего заработная плата		Тенге					686956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				572585,19				
		Накладные расходы	Тенге				6732,17				
		Сметная прибыль	Тенге				47043,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				635092,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,77
		Сметная заработная плата	Тенге					63[illegible],56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3067416,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								979,91
		Сметная заработная плата	Тенге					834[illegible],22			
		РАЗДЕЛ 22.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
420	1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	939,03	104,72	101,45	98332,10	95262,38	–	19431,97	127185,20
					3,27	25,47	3069,73	239[illegible]		9421,13	
421	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	70,67	1644,72	--	116232,36	--	--	83587,30	215913,24
					1644,72	--	116232,36	--		15993,57	
422	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную под колодец после разработки их механизированным способом	м3 грунта	208,78	1644,72	--	343384,64	--	--	247236,94	637871,31
					1644,72	--	343384,64	--		47249,73	
423	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	252,42	715,39	--	180579,25	--	--	138017,06	335444,01
					715,39	--	180579,25	--		24847,70	
424	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	749,28	30,76	30,76	23045,58	23045,58	--	5722,26	31069,26
					--	10,61	--	7947,58		2301,43	
425	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Колодцы. Засыпка. Группа грунтов 2	м3 грунта	208,78	715,39	--	149359,54	--	--	107538,87	277450,28
					715,39	--	149359,54	--		20551,87	
426	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,7	8127,77	1478,06	30072,75	5468,82	1491,78	11216,72	44592,63
					2619,50	605,55	9692,15	2240,54		3303,16	
427	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Колодцы. Обсыпка оголовков. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,2	715,39	--	8012,39	--	--	5768,92	14883,82
					715,39	--	8012,39	--		102,50	
428	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	38,5	113,28	--	4361,40	--	--	3740,20	8101,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			113,28	--	4361,40	--		600,13	
429	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2 поверхности	22,05	1269,64	26,59	27995,54	586,28	24585,21	2824,94	33286,12
		[illegible]			131,70	6,06	2904,05	133,52		2465,64	
430	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74,49	826,44	19,07	61561,50	1420,82	43022,25	16072,66	83844,89
		[illegible]			229,81	2,20	17118,40	164,23		6210,73	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
431	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	301237,40	92929,08	4518,56	1393,94	74,92	3393,12	8544,61
		[illegible]			203312,00	25180,63	3049,68	377,71		632,93	
432	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1706	399145,70	131579,38	68094,26	22447,44	2244,47	49055,27	126521,49
		[illegible]			254410,00	36040,04	43402,35	6148,43		2371,96	
433	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем канализации с раструбом д. 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	15,15	1077,00	--	16316,55	--	16316,55	--	17621,87
		[illegible]			--	--	--	--		1305,32	
434	2301-0506-0211 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем канализации с раструбом д. 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	172,306	2299,00	--	396131,49	--	396131,49	--	427822,01
		[illegible]			--	--	--	--		31690,52	
435	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0112	9574969,95	465165,24	107239,66	5209,85	9396,89	6580,31	122925,57
		[illegible]			453832,00	139630,19	5082,92	1563,86		9105,60	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500мм - 7шт									
436	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	10,332	33828,26	6303,78	349513,62	65130,61	183430,48	124571,19	512011,59
		[illegible]			9770,86	2407,76	100952,53	24876,96		37926,78	
437	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	7	24808,00	--	173656,00	--	173656,00	--	187548,48
		[illegible]			--	--	--	--		13892,48	
438	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	11	14443,00	--	158873,00	--	158873,00	--	171582,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		12779,84	
439	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	20906,00	--	62718,00	--	62718,00	--	67735,44
					--	--	--	--		5017,44	
440	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	17541,00	--	122787,00	--	122787,00	--	132609,96
					--	--	--	--		9822,96	
441	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	7	23053,00	--	161371,00	--	161371,00	--	174280,68
					--	--	--	--		12909,68	
442	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	6	4639,00	--	27834,00	--	27834,00	--	30060,72
					--	--	--	--		2226,72	
443	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	7	4586,00	--	32102,00	--	32102,00	--	34670,16
					--	--	--	--		2568,16	
444	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,119	550839,00	--	65549,84	--	65549,84	--	70793,83
					--	--	--	--		5243,99	
445	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	19408,00	--	135856,00	--	135856,00	--	146724,48
					--	--	--	--		10868,48	
446	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,85	8127,77	1478,06	31291,91	5690,53	25516,31	1671,46	46400,44
					2619,50	605,55	10085,08	2331,37		3437,07	
447	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	38,5	1283,63	86,53	49419,64	3331,26	34955,68	1542,27	65838,86
					289,16	29,77	11132,70	1146,31		4876,95	
448	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2 покрытия	38,5	-310,79	-7,45	-11965,55	-286,89	-11037,23	-729,61	-13710,78
					-16,66	-3,50	-641,44	-134,74		-915,61	
449	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловины. Кладка	м3 кладки	0,84	31314,41	2078,28	26304,10	1745,76	20185,10	4376,76	33135,33
					5206,25	396,36	4373,25	332,32		2454,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				3020548,14	230446,38	1777950,86	843118,61	4172760,08
							1012151,00	71047,63	--	309893,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2406694,25				
	Материалы		Тенге				424755,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Всего заработная плата		Тенге					1083198,59		
	Местные материалы		Тенге				739341,00			
		Накладные расходы	Тенге				843118,61			
		Сметная прибыль	Тенге				259985,03			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3509797,89			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1248,13
		Сметная заработная плата	Тенге					1083198,59		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				65549,84			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65549,84			
		Сметная прибыль	Тенге				5243,99			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70793,83			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				548304,04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				548304,04			
		Сметная прибыль	Тенге				43864,32			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				592168,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				4172760,08			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1248,13
		Сметная заработная плата	Тенге					1083198,59		
	РАЗДЕЛ 23.СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 М3 В СУТКИ									
450	1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	72,24	104,72	101,45	7564,73	7328,58	-- 494,91	9784,41
					3,27	25,47	236,16	1840,..	724,77	
451	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	21,672	1644,72	--	35644,37	--	-- 25663,95	66212,99
					1644,72	--	35644,37	--	4904,67	
452	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,44	30,76	30,76	1858,95	1858,95	-- 461,58	2506,17
					--	10,61	--	641,32	185,64	
453	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,132	715,39	--	12971,49	--	-- 9339,47	24095,84
					715,39	--	12971,49	--	784,88	
454	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,132	132,84	63,18	2408,72	1145,65	-- 286,72	3991,08
					69,66	28,90	1263,08	524,04	295,64	
455	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	24	2315,60	130,60	55574,32	3134,40	-7011,70 6051,93	66556,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			226,18	42,08	5428,32	1009,90		4930,10	
456	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11,8	33355,14	6259,59	393590,66	73863,[illegible]	223454,30	123228,44	558164,63
		[illegible]			8158,74	2389,83	96273,18	28199,[illegible]		4[illegible]345,53	
457	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9962,00	--	49810,00	--	49810,00	--	53794,80
		[illegible]			--	--	--	--		3984,80	
458	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	41981,00	--	209905,00	--	209905,00	--	226697,40
		[illegible]			--	--	--	--		16792,40	
459	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	35022,00	--	175110,00	--	175110,00	--	189118,80
		[illegible]			--	--	--	--		14008,80	
460	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4586,00	--	22930,00	--	22930,00	--	24764,40
		[illegible]			--	--	--	--		1834,40	
461	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	30021,00	--	300210,00	--	300210,00	--	324226,80
		[illegible]			--	--	--	--		24016,80	
462	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостки бетонные. Устройство	м3	2,75	30687,75	7,20	84391,31	19,80	75866,5[illegible]	7394,63	99776,82
		[illegible]			3092,70	--	8504,93	--		7590,88	
463	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные отмостки. Устройство	м2 покрытия	27,5	7763,58	56,40	213498,37	1550,[illegible]	211255,62	1945,90	231707,81
		[illegible]			25,16	10,06	691,87	276,56		17163,54	
464	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Скобы. Установка	т	0,05	365002,43	1172,43	18250,12	58,62	8772,70	9138,36	29579,56
		[illegible]			200376,00	467,01	10018,80	23,35		2191,08	
465	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхность стен. Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по бетону стенки и днища колодцев	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,36	1042,34	62,76	78550,46	4729,32	24245,33	42311,39	130854,80
		[illegible]			657,80	49,00	49571,81	3692,43		9592,95	
466	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	75,36	416,95	1,82	31421,17	136,[illegible]	28[illegible]27,05	2195,74	36306,26
		[illegible]			41,90	0,33	3157,34	24,89		2589,35	
467	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24	661,00	25,45	15863,90	610,85	8409,36	6597,00	24365,77
		[illegible]			285,16	11,70	6843,74	280,72		1804,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	1548050,45	7349,37	6192,20	29,40	4369,12	1294,31	8085,43
					323420,00	3425,28	1293,68	13,70		538,92	
469	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	999744,24	6313,44	2999,23	18,94	2245,99	834,90	4140,87
					278100,00	3011,73	834,30	9,04		336,73	
470	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Прокладка	м трубопровода	4	648,24	3,10	2592,95	12,39	20,25	2512,50	5513,89
					640,08	0,86	2560,32	3,46		438,44	
471	2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые DN 100мм	м	4	1512,00	--	6048,00	--	6048,00	--	6531,84
					--	--	--	--		483,84	
472	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый, DN 110x110	шт.	4	3491,00	--	13964,00	--	13964,00	--	15081,12
					--	--	--	--		1117,12	
473	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015	Крышка из щитов деревянных. Устройство	м2	3,45	3996,08	137,44	13786,46	474,15	12309,47	1357,55	16042,33
					290,68	53,14	1002,85	183,32		188,32	
474	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19408,00	--	116448,00	--	116448,00	--	125763,84
					--	--	--	--		9315,84	
475	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,003916	680209,30	6207,34	2663,70	24,3	2441,08	239,25	3135,19
					50642,20	1134,03	198,31	4,44		232,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1874248,13	94996,16	1542787,49	245158,53	2286799,20
							236494,54	36727,73	--	169392,53	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1735195,18				
	Материалы		Тенге				648312,24				
	Всего заработная плата		Тенге					270657,79			
	Местные материалы		Тенге				757965,00				
		Накладные расходы	Тенге				240646,02				
		Сметная прибыль	Тенге				158067,30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2133908,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274,17
		Сметная заработная плата	Тенге					270657,79			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				139052,95				
	Материалы		Тенге				20,25				
	Всего заработная плата		Тенге					2563,78			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136460,00				
		Накладные расходы	Тенге				2512,50				
		Сметная прибыль	Тенге				11325,24				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				152890,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2563,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2286799,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276,42
		Сметная заработная плата	Тенге					273221,57			
		РАЗДЕЛ 24. Лок.см. № 6-2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
476	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы**	врезка	1	8229,80	1033,27	8229,80	1033,27	1484,36	5952,06	15316,41
		[illegible]			6012,18	--	6012,18	--		1734,55	
477	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	1897,98	109,76	1897,98	109,76	302,58	1479,47	3647,64
		[illegible]			1487,64	22,02	1487,64	22,02		270,20	
478	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	31952,00	--	31952,00	--	31952,00	--	34508,16
		[illegible]			--	--	--	--		2556,16	
479	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Газопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1817,08	36,32	9085,39	181,62	5801,45	3099,08	13159,24
		[illegible]			620,47	12,00	3102,33	60,00		974,76	
480	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	5	460,78	--	2303,90	--	71,14	2488,11	4851,37
		[illegible]			446,55	--	2232,76	--		359,36	
481	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом**	км трубопровода	0,005	808417,93	687255,60	4042,09	3436,28	417,79	1045,24	5494,31
		[illegible]			113005,00	116717,65	565,03	583,58		406,99	
482	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК**	м2	1,3	102,63	2,21	133,42	2,87	82,60	33,27	180,02
		[illegible]			36,88	0,22	47,94	0,28		13,34	
483	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,3	76,52	1,57	99,48	2,04	62,42	19,53	128,54
		[illegible]			21,56	0,22	28,02	0,28		9,52	
		ОГРАЖДЕНИЕ -1х1,5м2									
484	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м . Установка**	м оград	12,75	7014,29	846,96	89432,18	10798,68	48835,23	39626,34	139383,20
		[illegible]			2337,04	296,81	29797,26	3784,38		10324,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ограждения	т	0,0932	491550,00	--	45812,46	--	45812,46	--	49477,46
		[illegible]			--	--	--	--		3665,00	
486	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,0932	39297,73	28268,20	3662,55	2634,60	296,32	990,85	5025,67
		[illegible]			7850,13	5439,12	731,63	506,93		372,27	
487	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Навесы,прим	шт	2	298,00	--	596,00	--	596,00	--	643,68
		[illegible]			--	--	--	--		47,68	
488	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под стойки из бетона В7,5. Устройство	м3	0,38	32918,74	1099,11	12509,12	417,66	10376,56	1636,77	15277,56
		[illegible]			4512,90	220,38	1714,90	83,75		1131,67	
489	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отмостка из щебня. Устройство	м3	0,9	13380,41	1478,06	12042,37	1330,25	8248,10	2828,47	16060,51
		[illegible]			2737,80	605,55	2464,02	545,00		1189,67	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -3шт									
490	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	3	838,89	687,78	2516,68	2063,33	--	931,88	3724,44
		[illegible]			151,12	280,31	453,35	840,92		275,88	
491	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под стойки из бетона В15. Устройство	м3	0,972	36045,04	1099,11	35035,78	1068,23	29580,91	4186,68	42360,26
		[illegible]			4512,90	220,38	4386,54	214,21		3137,80	
492	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00459	365002,43	1172,43	1675,36	5,38	756,25	838,90	2715,40
		[illegible]			200376,00	467,01	919,73	2,14		201,14	
493	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,056613	87996,97	6226,79	4981,77	352,52	412,54	2923,17	8537,34
		[illegible]			74483,20	349,08	4216,72	19,76		632,40	
494	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	1739,00	--	11999,10	--	11999,10	--	12959,03
		[illegible]			--	--	--	--		959,93	
495	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции	т	0,01449	608959,00	--	8823,82	--	8823,82	--	9529,72
		[illegible]			--	--	--	--		705,91	
496	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	18	121,17	0,74	2181,09	13,38	--	1499,82	3975,38
		[illegible]			120,43	0,33	2167,70	5,95		294,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	404706,00	--	388,52	--	388,52	--	419,60
		[illegible]			--	--	--	--		21,08	
498	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.	3	4130,42	692,94	12391,26	2078,83	276,83	10258,31	24461,53
		[illegible]			2947,20	218,94	8841,60	656,83		1511,97	
499	2113-0816-2402 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные,прим	шт.	3	3130,00	--	9390,00	--	9390,00	--	10141,20
		[illegible]			--	--	--	--		751,20	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ-1 шт									
500	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Копанием без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений с откосами	м3 грунта	0,112	1370,60	--	153,51	--	--	10,53	285,15
		[illegible]			1370,60	--	153,51	--		21,12	
501	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под стойки из бетона В15. Устройство	м3	0,112	36045,04	1099,11	4037,04	123,10	3408,50	482,42	4881,02
		[illegible]			4512,90	220,38	505,44	24,68		261,56	
502	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	1,12	826,44	19,07	925,61	21,36	646,86	241,66	1260,66
		[illegible]			229,81	2,20	257,38	2,47		93,38	
503	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01178	87996,97	6226,79	1036,60	73,35	85,84	608,25	1776,44
		[illegible]			74483,20	349,08	877,41	4,11		21,59	
504	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104	1323,00	--	3453,56	--	3453,56	--	3729,84
		[illegible]			--	--	--	--		276,28	
505	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,84	542,00	--	1539,28	--	539,28	--	1662,42
		[illegible]			--	--	--	--		123,14	
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ -1 шт									
506	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	5031,98	864,34	5031,98	864,34	641,09	2685,44	8334,81
		[illegible]			2526,55	330,30	2526,55	330,30		627,39	
507	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка, бетон В15. Устройство	м3	0,015	33739,24	1281,34	506,09	19,22	457,15	39,57	589,31
		[illegible]			2647,98	250,77	39,72	3,76		43,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	1116-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1,655	23681,39	279,70	39192,69	462,[illegible]	24585,61	4[illegible]71,63	46833,47
		[illegible]			2504,04	68,02	4144,19	112,58		3469,15	
509	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001655	4212380,24	273531,61	6971,49	452,[illegible]	5885,96	6[illegible]8,42	8283,50
		[illegible]			380562,00	45707,07	629,83	75,65		6[illegible]3,59	
510	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	2106,08	36,32	3159,12	54,[illegible]	21[illegible],93	929,73	4415,95
		[illegible]			620,47	12,00	930,70	18,00		327,11	
511	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	530,00	--	530,00	--	53[illegible],00	--	572,40
		[illegible]			--	--	--	--		-2,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				377719,08	27600,25	27[illegible]84,75	89505,59	504602,64
							79234,08	7897,[illegible]	--	37377,97	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				209770,32				
	Материалы		Тенге				72186,80				
	Всего заработная плата		Тенге					67729,31			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10374,52				
	Местные материалы		Тенге				40782,13				
		Накладные расходы	Тенге				72606,33				
		Сметная прибыль	Тенге				22590,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				304966,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,56
		Сметная заработная плата	Тенге					67729,31			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62835,74				
	Материалы		Тенге				498,38				
	Всего заработная плата		Тенге					7291,65			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54636,28				
		Накладные расходы	Тенге				5031,24				
		Сметная прибыль	Тенге				5429,36				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73296,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,20
		Сметная заработная плата	Тенге					7291,65			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				105113,03				
	Материалы		Тенге				42932,70				
	Всего заработная плата		Тенге					12110,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49473,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				11868,02				
		Сметная прибыль	Тенге				9358,48				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				126339,53				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								10,74
		Сметная заработная плата	Тенге					12116,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				504602,64				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								83,50
		Сметная заработная плата	Тенге					87131,58			
		РАЗДЕЛ 25.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
512	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	25032,70	891,85	25032,70	891,85	12463,25	11761,74	39738,00
					11737,60	264,18	11737,60	264,18		2943,56	
513	ПРАЙС л.	Шкафной газорегуляторный пункт газа ГРПШ-400-01 с регулятором давления газа РДНК-400М	шт.	1	314928,57	--	314928,57	--		--	314928,57
					--	--	--	--	314928,57	--	
514	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2106,08	36,32	1053,04	18,16	724,64	309,91	1471,98
					620,47	12,00	310,23	6,00		109,04	
515	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	3207,50	63,71	20848,73	414,08	15147,22	5308,81	28250,14
					813,45	19,96	5287,43	129,73		2092,60	
516	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1897,98	109,76	1897,98	109,76	308,58	1479,47	3647,64
					1487,64	22,02	1487,64	22,02		270,20	
517	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	31952,00	--	31952,00	--	31952,00	--	34508,16
					--	--	--	--		2556,16	
518	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3416,56	259,12	6833,13	518,24	1052,49	5252,70	13052,70
					2631,20	48,75	5262,40	97,50		966,87	
519	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	46621,00	--	93242,00	--	93242,00	--	100701,36
					--	--	--	--		7459,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	758,00	--	3032,00	--	3032,00	--	3274,56
		[illegible]			--	--	--	--		242,56	
521	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом	км трубопровода	0,007	808417,93	687255,60	5658,93	4816,[illegible]	57,10	1463,33	7692,04
		[illegible]			113005,00	116717,65	791,03	817,[illegible]		569,78	
522	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	7	460,78	--	3225,46	--	95,59	3063,35	6791,92
		[illegible]			446,55	--	3125,87	--		503,11	
523	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К	м2	5,35	102,63	2,21	549,06	11,[illegible]	239,94	136,94	740,87
		[illegible]			36,88	0,22	197,28	[illegible]		54,88	
524	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,35	76,52	1,57	409,40	8,38	285,70	80,39	528,97
		[illegible]			21,56	0,22	115,32	[illegible]		39,18	
525	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода по стенам здания	шт.	1	26,00	--	26,00	--	26,00	--	28,08
		[illegible]			--	--	--	--		2,08	
526	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 100 мм (для надземных труб). Контроль внешним осмотром, физические и механические испытания	стык	16	131,60	--	2105,60	--	--	1284,42	3661,22
		[illegible]			131,60	--	2105,60	--		271,20	
		ДЕТАЛЬ ВХОДА -1 шт									
527	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	5031,98	864,34	5031,98	86[illegible]	16[illegible]1,09	2685,44	8334,81
		[illegible]			2526,55	330,30	2526,55	330,30		617,39	
528	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетонная подушка, бетон В15. Устройство	м3	0,226	35530,71	1281,34	8029,94	289,58	7[illegible]1,91	596,16	9316,19
		[illegible]			2647,98	250,77	598,44	56,[illegible]		690,09	
529	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3207,50	63,71	3207,50	63,[illegible]	2230,34	816,74	4346,18
		[illegible]			813,45	19,96	813,45	19,96		321,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	1116-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1	14002,33	147,50	14002,33	147,50	12055,39	1794,85	17060,96
					1799,44	32,04	1799,44	32,04		1253,77	
531	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2902410,41	213120,06	2902,41	213,12	2352,94	328,46	3489,34
					296348,00	35430,50	296,35	35,43		258,47	
532	2302-0101-2008 РСНБ РК 2015	Изолирующее соединение фланцевое, d 80 мм	шт.	1	5805,00	--	5805,00	--	5805,00	--	6269,40
					--	--	--	--		464,40	
533	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Козырек из листовой оцинкованной стали. Установка	зонт	1	14625,40	155,02	14625,40	155,02	12697,58	1775,28	17713,82
					1772,90	39,63	1772,90	39,63		1312,13	
534	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	884,00	--	1768,00	--	1768,00	--	1909,44
					--	--	--	--		141,44	
535	2302-0303-5426 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ 100 SDR 17, DN 110x89	шт.	1	1318,00	--	1318,00	--	1318,00	--	1423,44
					--	--	--	--		105,44	
536	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газопровод, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	263177,58	73359,42	263,18	73,36	2,23	205,16	505,81
					187592,00	19644,30	187,59	19,64		37,47	
537	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,01	771,00	--	778,71	--	778,71	--	841,01
					--	--	--	--		62,30	
538	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	202055,00	--	218,22	--	218,22	--	235,68
					--	--	--	--		17,46	
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА -1 шт									
539	1116-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2,3	14002,33	147,50	32205,37	339,26	27727,39	4128,15	39240,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1799,44	32,04	4138,71	73,69		2905,68	
540	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0023	296061,15	49827,02	680,94	114,69	364,70	235,46	989,71
					87668,10	15738,27	201,64	36,29		73,31	
541	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	5031,98	864,34	5031,98	864,34	1641,09	2685,44	8334,81
					2526,55	330,30	2526,55	330,30		617,39	
542	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетонная подушка, бетон В15. Устройство	м3	0,015	33739,24	1281,34	506,09	19,22	447,15	39,57	589,31
					2647,98	250,77	39,72	3,76		43,65	
543	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0217	320691,00	--	6958,99	--	6958,99	--	7515,71
					--	--	--	--		556,72	
544	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,1	458,53	34,18	504,39	37,60	35,63	435,46	1015,04
					391,96	12,00	431,15	13,20		75,19	
545	2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,1	2123,00	--	2335,30	--	2335,30	--	2522,12
					--	--	--	--		186,82	
546	2302-0303-5426 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ 100 SDR 17, DN 110x89	шт.	1	1318,00	--	1318,00	--	1318,00	--	1423,44
					--	--	--	--		105,44	
547	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонт из листовой оцинкованной стали. Установка	зонт	1	14625,40	155,02	14625,40	155,02	12697,48	1775,28	17713,82
					1772,90	39,63	1772,90	39,63		1312,13	
548	2302-0304-0609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6700,00	--	6700,00	--	6700,00	--	7236,00
					--	--	--	--		535,00	
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ -4х3м2									
549	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м . Установка	м оград	35,7	7014,29	846,96	250410,09	30236,51	136741,45	17953,75	390272,95
					2337,04	296,81	83432,33	10596,27		28909,11	
550	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ограждения	т	0,21305	491550,00	--	104724,73	--	104724,73	--	113102,71
					--	--	--	--		8377,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,21305	39297,73	28268,20	8372,38	6022,54	677,37	2265,02	11488,39
		[illegible]			7850,13	5439,12	1672,47	1158,30		850,99	
552	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Навесы,прим	шт	2	298,00	--	596,00	--	596,00	--	643,68
		[illegible]			--	--	--	--		47,68	
553	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под стойки из бетона В7,5. Устройство	м3	0,67	32918,74	1099,11	22055,55	736,40	18295,51	2885,88	26936,75
		[illegible]			4512,90	220,38	3023,64	147,66		1925,31	
554	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отмостка из щебня. Устройство	м3	2,52	13380,41	1478,06	33718,63	3724,71	23692,67	7819,73	44969,43
		[illegible]			2737,80	605,55	6899,26	1525,99		3331,07	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -3шт									
555	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	3	838,89	687,78	2516,68	2063,33	--	931,88	3724,44
		[illegible]			151,12	280,31	453,35	840,92		275,88	
556	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под стойки из бетона В15. Устройство	м3	0,972	36045,04	1099,11	35035,78	1068,33	29580,91	4386,68	42360,26
		[illegible]			4512,90	220,38	4386,54	214,21		3137,80	
557	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00459	365002,43	1172,43	1675,36	5,38	750,25	838,90	2715,40
		[illegible]			200376,00	467,01	919,73	2,14		291,14	
558	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,056613	87996,97	6226,79	4981,77	352,52	412,54	2923,17	8537,34
		[illegible]			74483,20	349,08	4216,72	19,76		632,40	
559	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	1739,00	--	11999,10	--	11999,10	--	12959,03
		[illegible]			--	--	--	--		959,93	
560	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции	т	0,01449	608959,00	--	8823,82	--	8823,82	--	9529,72
		[illegible]			--	--	--	--		705,91	
561	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	18	121,17	0,74	2181,09	13,38	--	1469,82	3975,38
		[illegible]			120,43	0,33	2167,70	5,95		294,47	
562	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	404706,00	--	388,52	--	388,52	--	419,60
		[illegible]			--	--	--	--		31,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
563	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки опознавательные наметаллических стойках. Установка	шт.	3	4130,42	692,94	12391,26	2075,83	1570,83	10258,31	24461,53
		[illegible]			2947,20	218,94	8841,60	656,83		1811,97	
564	2113-0816-2402 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные,прим	шт.	3	3130,00	--	9390,00	--	9390,00	--	10141,20
		[illegible]			--	--	--	--		751,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1148872,47	56421,51	613983,25	192307,64	1423280,24
							163539,14	17537,79	314928,57	82100,12	
	Стоимость оборудования		Тенге				314928,57				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				314928,57				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2105,60				
	Всего заработная плата		Тенге					2105,60			
		Накладные расходы	Тенге				1284,42				
		Сметная прибыль	Тенге				271,20				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3661,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,60
		Сметная заработная плата	Тенге					2105,60			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				412817,37				
	Материалы		Тенге				179946,41				
	Всего заработная плата		Тенге					133883,91			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17577,73				
	Местные материалы		Тенге				44978,43				
		Накладные расходы	Тенге				148696,48				
		Сметная прибыль	Тенге				44921,11				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				606434,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128,40
		Сметная заработная плата	Тенге					133883,91			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				120711,40				
	Материалы		Тенге				412,54				
	Всего заработная плата		Тенге					6410,33			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113548,54				
		Накладные расходы	Тенге				4422,99				
		Сметная прибыль	Тенге				10010,75				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135145,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,33
		Сметная заработная плата	Тенге					6410,33			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				298309,53				
	Материалы		Тенге				97271,48				
	Всего заработная плата		Тенге					38677,30			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160248,11				
	Сдача и испытание		Тенге				183,61				
		Накладные расходы	Тенге				37903,75				
		Сметная прибыль	Тенге				26897,06				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				363110,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					38677,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1423280,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172,36
		Сметная заработная плата	Тенге					181076,93			
		РАЗДЕЛ 26.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
565	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1988	301237,40	92929,08	59886,00	18474,30	973,27	44976,09	113244,57
		[illegible]			203312,00	25180,63	40418,43	5005,9		8388,49	
566	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	198,8	2291,00	--	455450,80	--	455450,80	--	491886,86
		[illegible]			--	--	--	--		36-36,06	
567	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1574,00	--	6296,00	--	6296,00	--	6799,68
		[illegible]			--	--	--	--		503,68	
568	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	198,8	460,78	--	91603,16	--	2528,43	86999,24	192890,60
		[illegible]			446,55	--	88774,74	--		14288,19	
569	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр 100 мм (для подземных труб). Контроль внешним осмотром, механические испытания	стык	1	131,60	--	131,60	--	--	83,28	228,83
		[illegible]			131,60	--	131,60	--		13,95	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -4шт									
570	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	4	838,89	687,78	3355,57	2751,1	--	1242,50	4965,92
		[illegible]			151,12	280,31	604,46	1121,23		367,85	
571	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под стойки из бетона В15. Устройство	м3	1,296	36045,04	1099,11	46714,37	1424,44	39441,21	5552,24	56480,34
		[illegible]			4512,90	220,38	5848,72	285,62		4183,73	
572	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00612	365002,43	1172,43	2233,81	7,18	1100,34	1118,53	3620,54
		[illegible]			200376,00	467,01	1226,30	2,85		268,19	
573	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,075484	87996,97	6226,79	6642,36	470,02	550,05	3897,56	11383,12
		[illegible]			74483,20	349,08	5622,29	26,35		843,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,2	1739,00	--	15998,80	--	15998,80	--	17278,70
					--	--	--	--		1279,90	
575	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции	т	0,01932	608959,00	--	11765,09	--	11765,09	--	12706,29
					--	--	--	--		941,21	
576	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	121,17	0,74	2908,11	17,84	--	1999,76	5300,50
					120,43	0,33	2890,27	7,95		392,63	
577	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	404706,00	--	518,02	--	518,02	--	559,47
					--	--	--	--		41,44	
578	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.	4	4130,42	692,94	16521,68	2771,77	1861,11	13677,74	32615,38
					2947,20	218,94	11788,80	875,78		2415,95	
579	2113-0816-2402 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные,прим	шт.	4	3130,00	--	12520,00	--	12520,00	--	13521,60
					--	--	--	--		1001,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				732545,38	259106,66	549323,11	159567,95	963482,40
							157305,61	7325,67	--	71359,07	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				131,60				
	Всего заработная плата		Тенге					131,60			
		Накладные расходы	Тенге				80,28				
		Сметная прибыль	Тенге				16,95				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				228,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,10
		Сметная заработная плата	Тенге					131,60			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141749,45				
	Материалы		Тенге				6242,04				
	Всего заработная плата		Тенге					67178,10			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13038,02				
	Местные материалы		Тенге				37153,88				
		Накладные расходы	Тенге				66591,12				
		Сметная прибыль	Тенге				16667,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				225007,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66,74
		Сметная заработная плата	Тенге					67178,10			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21315,56				
	Материалы		Тенге				550,05				
	Всего заработная плата		Тенге					8546,34			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11765,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5897,32				
		Сметная прибыль	Тенге				2177,03				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29389,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,44
		Сметная заработная плата	Тенге					8546,34			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				569348,76				
	Материалы		Тенге				2828,43				
	Всего заработная плата		Тенге					88774,7[illegible]			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				477745,60				
		Накладные расходы	Тенге				86999,24				
		Сметная прибыль	Тенге				52507,84				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				708855,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66,20
		Сметная заработная плата	Тенге					88774,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				963482,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141,48
		Сметная заработная плата	Тенге					164631,2[illegible]			
		РАЗДЕЛ 27. Лок.см. № 6-3.НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
		ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ									
580	1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	109,98	104,72	101,45	11516,74	1115[illegible]	--	2275,89	14896,04
					3,27	25,47	359,53	2801,[illegible]3		1103,41	
581	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	3,2994	1644,72	--	5426,59	--	--	3907,14	10080,43
					1644,72	--	5426,59	--		746,70	
582	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,2994	132,84	63,18	438,30	208,[illegible]7	--	234,14	726,24
					69,66	28,90	229,84	95,36		53,80	
583	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,898	715,39	--	2073,21	--	--	1492,71	3851,19
					715,39	--	2073,21	--		285,27	
584	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,6	30,76	30,76	2971,12	2971,[illegible]2	--	737,74	4005,57
					--	10,61	--	1024,63		256,71	
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1222	1027406,76	438463,30	125549,11	53580,22	2969,64	81105,91	223187,42
		[illegible]			564642,00	105776,70	68999,25	12925,91		16532,40	
586	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	122,2	2209,00	--	269939,80	--	269939,80	--	291534,98
		[illegible]			--	--	--	--		21595,18	
587	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0267	424980,00	--	11346,97	--	11346,97	--	12254,72
		[illegible]			--	--	--	--		907,76	
588	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00672	424980,00	--	2855,87	--	2855,87	--	3084,33
		[illegible]			--	--	--	--		228,47	
589	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опорные подушки. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,15	12041,37	6710,16	1806,20	1006,52	64,17	1254,53	3305,59
		[illegible]			4903,40	2184,34	735,51	327,65		244,86	
590	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2	шт.	30	1065,75	--	31972,50	--	31972,50	--	34530,30
		[illegible]			--	--	--	--		2557,80	
591	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 25 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0611	883107,40	396627,84	53957,86	24233,96	656,92	34905,81	95973,85
		[illegible]			475728,00	101349,03	29066,98	6192,53		7102,17	
592	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	61,1	891,00	--	54440,10	--	54440,10	--	58795,31
		[illegible]			--	--	--	--		4355,21	
593	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0252	424980,00	--	10709,50	--	10709,50	--	11566,26
		[illegible]			--	--	--	--		856,76	
594	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00267	424980,00	--	1134,70	--	1134,70	--	1225,47
		[illegible]			--	--	--	--		90,78	
595	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опорные подушки. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,15	12041,37	6710,16	1806,20	1006,52	64,17	1254,53	3305,59
		[illegible]			4903,40	2184,34	735,51	327,65		244,86	
596	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, СТ РК 937-92	шт.	30	1130,00	--	33900,00	--	33900,00	--	36612,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			--	--	--	--		2712,00	
597	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,9	2608,27	149,17	20605,33	1178,44	12617,88	7042,30	29859,45
		[illegible]			861,90	38,53	6809,01	304,43		2211,81	
598	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2 поверхности	107,5	1269,64	26,59	136486,20	2855,27	139469,85	13772,41	162279,29
		[illegible]			131,70	6,06	14158,07	650,57		12020,69	
599	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,22	32179,59	1037,40	71438,69	2303,83	22183,33	36445,39	116514,81
		[illegible]			21149,70	451,41	46952,33	1002,13		8630,73	
600	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна толщ.30мм	м3	0,14	5033,00	--	704,62	--	704,62	--	760,99
		[illegible]			--	--	--	--		56,37	
601	2111-0203-0102 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна толщ.50мм	м3	2,08	5758,00	--	11976,64	--	11976,64	--	12934,77
		[illegible]			--	--	--	--		958,13	
602	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 м2	0,0462	367063,00	--	16958,31	--	16958,31	--	18314,98
		[illegible]			--	--	--	--		1356,66	
603	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхность изоляции. Покрытие изолом в 2слоя	м2 поверхности покрытия изоляции	46,2	2362,37	48,95	109141,49	2261,14	65927,73	31487,23	151879,01
		[illegible]			886,42	10,35	40952,42	478,14		11250,30	
604	2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы стальные, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	2242,00	--	53808,00	--	53808,00	--	58112,64
		[illegible]			--	--	--	--		4304,64	
605	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента липкая для изоляции труб	м2	46,2	536,00	--	24763,20	--	24763,20	--	26744,26
		[illegible]			--	--	--	--		1981,06	
606	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	46,2	169,95	4,42	7851,87	204,11	4240,31	2365,04	11034,26
		[illegible]			73,75	0,44	3407,25	26,25		817,35	
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА									
607	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,12	30976,66	1227,32	3717,20	147,28	3218,51	348,07	4390,49
		[illegible]			2928,42	259,00	351,41	31,08		325,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12
608	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентруба диам. 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2744,50	63,71	5488,99	127,4	3724,68	1633,48	7692,27
					813,45	19,96	1626,90	39,92		569,80	
609	1115-0403-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности трубопроводов.Окраска масляная составами	м2 окрашиваемой поверхности	0,28	416,46	1,18	116,61	0,33	58,86	46,05	175,67
					205,06	0,53	57,42	0,15		13,01	
610	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми	м3 изоляции	0,01	722464,41	1172,82	7224,64	11,72	6607,48	464,06	8303,80
					60543,12	517,47	605,43	5,17		415,10	
611	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка гидроизолом	м2	1,12	2507,80	77,17	2808,73	86,43	1495,79	370,43	3973,49
					1095,10	31,23	1226,51	34,98		294,33	
612	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	3,36	3557,58	231,51	11953,46	777,37	6478,31	3458,33	16644,74
					1398,00	93,69	4697,28	314,83		1232,94	
613	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Антисептированная доска. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0042	90405,62	942,92	379,70	3,96	291,64	77,19	493,45
					20025,00	396,36	84,11	1,66		36,55	
614	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция герметиком	м3 изоляции	0,0017	62758,32	1172,82	106,69	1,99	1,77	78,89	200,43
					60543,12	517,47	102,92	0,88		14,85	
615	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	0,0024	595,00	--	1,43	--	1,43	--	1,54
					--	--	--	--		0,11	
616	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части(сальник). Установка	т фасонных частей	0,0067	1225374,32	451607,66	8210,01	3025,77	2427,10	3549,59	12700,37
					411513,20	123627,95	2757,14	828,31		940,77	
617	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий	м3	0,0034	94089,82	997,41	319,91	3,39	44,94	45,38	502,51
					50464,00	440,40	171,58	1,50		37,22	
		КЛ 90х45-8									
618	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	12,6	8713,61	2521,58	109791,52	31771,35	54802,92	61706,40	185217,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3429,90	720,38	43216,74	9076,82		12719,83	
619	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетонакласса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	7,07	58941,00	--	416712,87	--	416712,87	--	450049,90
					--	--	--	--		32337,03	
620	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,53	72305,00	--	399846,65	--	399846,65	--	431834,38
					--	--	--	--		31987,73	
621	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вставка из монолитного железобетона. Устройство	м3	0,32	31948,74	1998,58	10223,60	639,55	846,17	1184,52	12320,76
					3509,01	558,70	1122,88	178,78		212,65	
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 60х45-8									
622	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,88	8713,61	2521,58	42522,43	12305,29	3478,23	23898,99	71735,13
					3429,90	720,38	16737,91	3515,47		5313,71	
623	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей длянрокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	3,48	58941,00	--	205114,68	--	205114,68	--	221523,85
					--	--	--	--		16409,17	
624	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,4	72305,00	--	101227,00	--	101227,00	--	109325,16
					--	--	--	--		8098,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2401345,22	151872,28	1956809,2	315743,16	2934455,45
							292663,73	40180,59	--	217367,07	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1991621,31				
	Материалы		Тенге				305661,71				
	Всего заработная плата		Тенге					331177,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54404,20				
	Местные материалы		Тенге				1188773,70				
		Накладные расходы	Тенге				314109,68				
		Сметная прибыль	Тенге				184458,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2490189,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306,15
		Сметная заработная плата	Тенге					331177,50			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26047,02				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26047,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2083,76				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28130,79				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				383676,89				
	Материалы		Тенге				3734,68				
	Всего заработная плата		Тенге					1666,82			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				378187,90				
		Накладные расходы	Тенге				1633,48				
		Сметная прибыль	Тенге				30824,83				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				416135,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,49
		Сметная заработная плата	Тенге					1666,82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2934455,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307,64
		Сметная заработная плата	Тенге					332844,32			
		РАЗДЕЛ 28. Лок.см. № 7-2. ОГРАЖДЕНИЕ									
625	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	237	838,89	687,78	198817,64	163003,15	--	73618,19	294230,70
					151,12	280,31	35814,49	66423,48		21794,87	
626	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные под стойки из бетона В15. Устройство**	м3	5,2498	36045,04	1099,11	189229,23	5770,52	153767,32	22612,40	228788,96
					4512,90	220,38	23691,82	1155,96		16947,33	
627	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Ограждения. Монтаж**	т конструкций	9,237579	93906,43	1422,63	867468,05	13141,66	72453,02	540648,37	1520765,72
					84424,00	397,83	779873,37	3674,99		112649,31	
628	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции ограждения**	т	9,2376	491550,00	--	4540742,28	--	454 742,28	--	4904001,66
					--	--	--	--		363259,38	
629	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности**	т	9,2376	39297,73	28268,20	363016,71	261130,32	22378,03	98208,62	498123,36
					7850,13	5439,12	72516,36	50244,41		36898,03	
		Ворота СВ-1 -1шт									
630	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство**	шт.	1	32352,89	4382,24	32352,89	4382,24	7995,05	25424,43	62399,51
					19971,60	1574,53	19971,60	1574,53		4622,19	
631	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции ворот**	т	0,071	513048,00	--	36426,41	--	36426,41	--	39340,52
					--	--	--	--		2914,11	
632	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности**	т	0,071	39297,73	28268,20	2790,14	2007,04	225,74	754,83	3828,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7850,13	5439,12	557,36	356,12		283,60	
633	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Навесы,прим	шт	2	298,00	--	596,00	--	596,00	--	643,68
					--	--	--	--		47,68	
		Калитка СК-1 -2шт									
634	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство	шт.	2	10384,43	97,42	20768,86	194,8-	2828,97	21254,09	45384,79
					8972,55	33,42	17945,10	66,3-		3361,84	
635	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции калитки	т	0,0619516	513048,00	--	31784,14	--	31784,14	--	34326,88
					--	--	--	--		2542,73	
636	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,0619516	39297,73	28268,20	2434,56	1751,23	995,97	658,63	3340,64
					7850,13	5439,12	486,33	336,93		247,46	
637	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Навесы,прим	шт	2	298,00	--	596,00	--	596,00	--	643,68
					--	--	--	--		47,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				6287022,91	451330,68	4884785,88	783179,56	7635818,67
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				950856,43	123872,57	--	565616,20	
	Материалы		Тенге				878812,59				
	Всего заработная плата		Тенге				49686,13				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					291181,95			
	Местные материалы		Тенге				69402,55				
		Накладные расходы	Тенге				150501,90				
		Сметная прибыль	Тенге				242531,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89707,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1211051,28				
		Сметная заработная плата	Тенге					291181,95			257,53
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5408210,33				
	Материалы		Тенге				74453,02				
	Всего заработная плата		Тенге					783548,36			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4540742,28				
		Накладные расходы	Тенге				540648,37				
		Сметная прибыль	Тенге				475908,70				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6424767,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								801,91
		Сметная заработная плата	Тенге					783548,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				7635818,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1059,44
		Сметная заработная плата	Тенге					1074730,30			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								127337480,76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13155816,14				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6450352,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1741370,8			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78267-31,31		
		- Прочие затраты	Тенге				12492,71				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7548732,71		
		- Накладные расходы	Тенге							13030339,82	
		- Сметная прибыль	Тенге							3872315,21	
		ВСЕГО ПО АКТУ					**127 337 481**				
		Итого с временными		**2,9 %**		3 473 511	**130 810 992**				
		Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**		1 663 872	**132 474 864**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**		2 498 273	**134 973 137**				
		Итого в текущих ценах 2019 года - 80%, к = 1,0498961		**1,0498961**		107 978 509	**113 366 216**				
		НДС на 2019 год - 12%					**13 603 946**				
		Итого с НДС на 2019 год					**126 970 162**				
		Итого в текущих ценах 2020 года - 20%, к = 1,0864865		**1,0864865**		26 994 627	**29 329 298**				
		НДС на 2020 год - 12%					**3 519 516**				
		Итого с НДС на 2020 год					**32 848 814**				
		НДС 12%					**17 123 462**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**159 818 976**				
		Итого в текущих ценах с учетом НДС		**0,89956747**			**143 767 951,58**				

Заказчик:

Менеджер по социальным проектам ККПОА.В.

_____ Аубакиров Е.Н.

Представитель Технадзора: ТОО" Мунайжолдары"

_____ Батыров Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТаскалаТрансГаз"

_____ Махметов Т.М.

Представитель авторского надзора ТОО "СРБ-А"

_____ Ипатов Н.