Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **договор подряда №158/23 от 08.08.2022г**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а. Аккоз Кайнар Меркенского района Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство здание медецинского пункта на 5 посещений в а. Аккоз Кайнар Меркенского района Жамбылской области	51 578 121,06	51 578 121,06	42 834 855,39	5 526 227,26	3 217 038,41	51 578 121,06	42 834 855,39	5 526 227,26	3 217 038,41
2	Удержание 5%	2 578 906,05	2 578 906,05				2 578 906,05			
3	Удержаниен аванса	15 473 436,32	15 473 436,32				15 473 436,32			
4	**Всего к оплате**	**33 525 778,69**	**33 525 778,69**				**33 525 778,69**			
5	В том числе НДС	3 592 047,72	3 592 047,72				3 592 047,72			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель
_____ Абдыбеков Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор
_____ Турсынмуратов Т.А.

АВТОР ПРОЕКТА:
ТОО "Бакыт Таны"

_____ Махмудов М.Б.

Технический надзор
ТОО "Aisar-Group"

_____ Амиров Д.З.

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "НұрТұрсын".**

Договор: **№158-23от 08.08.2023г.**

Наименование строительства и его адресс: **«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а. Аккоз Кайнар Меркенского района Жамбылской области»**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	Общестроительные работы				-										
1.1.	Земляные работы	525,692			525,692	100	525,692	-	-	525,692	100	525,692			525,692
1.2.	Фундаменты	2 415,457			2 415,457	100	2 415,457	-	-	2 415,457	100	2 415,457			2 415,457
1.3.	Стены	3 700,513			3 700,513	100	3 700,513	-	-	3 700,513	100	3 700,513			3 700,513
1.4.	Рамы РМ1,2	1 109,070			1 109,070	100	1 109,070	-	-	1 109,070	100	1 109,070			1 109,070
1.5.	Перекрытие и покрытие	2 892,655			2 892,655	100	2 892,655	-	-	2 892,655	100	2 892,655			2 892,655
1.6.	Кровля	6 658,926			6 658,926	0	-	-	-	-	0				-
1.7.	Проемы	2 390,133			2 390,133	26	618,535	-	-	618,535	26	618,535			618,535
1.8.	Полы	1 803,939			1 803,939	56	1 012,186	-	-	1 012,186	56	1 012,186			1 012,186
1.9.	Внутренняя отделка	1 951,461			1 951,461	0	-	-	-	-	0				-
1.10.	Наружная отделка	2 710,300			2 710,300	0	-	-	-	-	0				-
1.11.	Разные работы	1 399,192			1 399,192	0	-	-	-	-	0				-
2	Отопление и вентиляция	2 736,391	595,002		3 331,393	0	-	-	-	-	0				-
3	Водоснабжение и канализация	1 000,529	97,046		1 097,575	0	-	-	-	-	0				-
4	Медицинская мебель и инвентарь	275,358	17 098,100		17 373,458	0	-	-	-	-	0				-
5	Газоснабжение топочной	461,37			461,373	0	-	-	-	-	0				-
6	Электроосвещение и электрооборудование	2 458,104			2 458,104	0	-	-	-	-	0				-
7	Телефонизация+интернет и оповестительная сигнализация	589,782			589,782	0	-	-	-	-	0				-
8	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	521,529			521,529	0	-	-	-	-	0				-
9	Комплектная трансформаторная подстанция	601,351	2 764,669		3 366,020	100	601,351	2 764,669	-	3 366,020	100	601,351	2 764,669		3 366,020
10	ВЛЗ-10 кВ	5 515,018	373,752		5 888,770	100	5 515,018	373,752	-	5 888,770	100	5 515,018	373,752		5 888,770
11	Кабельная линия 0,4 кВ	315,697			315,697	100	315,697	-	-	315,697	100	315,697			315,697
12	Наружное освещение	943,198	494,752		1 437,950	68	972,209	-	-	972,209	68	972,209			972,209
13	Наружное газоснабжение	2 486,316	254,698		2 741,014	100	2 741,014	-	-	2 741,014	100	2 741,014			2 741,014
14	Наружные сети водопровода и канализации	2 766,204			2 766,204	100	2 766,204	-	-	2 766,204	100	2 766,204			2 766,204
15	Теплосеть и резервуар топлива 3 м3	4 323,141			4 323,141	100	4 323,141	-	-	4 323,141	100	4 323,141			4 323,141
16	Благоустройство	16 721,313			16 721,313	64	10 725,750	-	-	10 725,750	64	10 725,750			10 725,750
17	Уборная	963,318			963,318	0	-	-	-	-	0				-
	ВСЕГО	70 235,960	21 678,019	-	91 913,979		40 234,492	3 138,421	-	43 372,913		40 234,492	3 138,421	-	43 372,913
	Глава 8. Временные здания и сооружения														

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "НұрТұрсын".**

Договор: **№158-23от 08.08.2023г.**

Наименование строительства и его адресс: **«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а. Аккоз Кайнар Меркенского района Жамбылской области»**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяряя	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяряя	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяряя	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	Общестроительные работы				-										
1.1.	Земляные работы	525,692			525,692	100	525,692	-	-	525,692	100	525,692			525,692
1.2.	Фундаменты	2 415,457			2 415,457	100	2 415,457	-	-	2 415,457	100	2 415,457			2 415,457
1.3.	Стены	3 700,513			3 700,513	100	3 700,513	-	-	3 700,513	100	3 700,513			3 700,513
1.4.	Рамы РМ1,2	1 109,070			1 109,070	100	1 109,070	-	-	1 109,070	100	1 109,070			1 109,070
1.5.	Перекрытие и покрытие	2 892,655			2 892,655	100	2 892,655	-	-	2 892,655	100	2 892,655			2 892,655
1.6.	Кровля	6 658,926			6 658,926	0	-	-	-	-	0				-
1.7.	Проемы	2 390,133			2 390,133	26	618,535	-	-	618,535	26	618,535			618,535
1.8.	Полы	1 803,939			1 803,939	56	1 012,186	-	-	1 012,186	56	1 012,186			1 012,186
1.9.	Внутренняя отделка	1 951,461			1 951,461	0	-	-	-	-	0				-
1.10.	Наружная отделка	2 710,300			2 710,300	0	-	-	-	-	0				-
1.11.	Разные работы	1 399,192			1 399,192	0	-	-	-	-	0				-
2	Отопление и вентиляция	2 736,391	595,002		3 331,393	0	-	-	-	-	0				-
3	Водоснабжение и канализация	1 000,529	97,046		1 097,575	0	-	-	-	-	0				-
4	Медицинская мебель и инвентарь	275,358	17 098,100		17 373,458	0	-	-	-	-	0				-
5	Газоснабжение топочной	461,37			461,373	0	-	-	-	-	0				-
6	Электроосвещение и электрооборудование	2 458,104			2 458,104	0	-	-	-	-	0				-
7	Телефонизация+интернет и оповестительная сигнализация	589,782			589,782	0	-	-	-	-	0				-
8	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	521,529			521,529	0	-	-	-	-	0				-
9	Комплектная трансформаторная подстанция	601,351	2 764,669		3 366,020	100	601,351	2 764,669	-	3 366,020	100	601,351	2 764,669		3 366,020
10	ВЛЗ-10 кВ	5 515,018	373,752		5 888,770	100	5 515,018	373,752	-	5 888,770	100	5 515,018	373,752		5 888,770
11	Кабельная линия 0,4 кВ	315,697			315,697	100	315,697	-	-	315,697	100	315,697			315,697
12	Наружное освещение	943,198	494,752		1 437,950	68	972,209	-	-	972,209	68	972,209			972,209
13	Наружное газоснабжение	2 486,316	254,698		2 741,014	100	2 741,014	-	-	2 741,014	100	2 741,014			2 741,014
14	Наружные сети водопровода и канализации	2 766,204			2 766,204	100	2 766,204	-	-	2 766,204	100	2 766,204			2 766,204
15	Теплосеть и резервуар топлива 3 м3	4 323,141			4 323,141	100	4 323,141	-	-	4 323,141	100	4 323,141			4 323,141
16	Благоустройство	16 721,313			16 721,313	64	10 725,750	-	-	10 725,750	64	10 725,750			10 725,750
17	Уборная	963,318			963,318	0	-	-	-	-	0				-
	ВСЕГО	70 235,960	21 678,019	-	91 913,979		40 234,492	3 138,421	-	43 372,913		40 234,492	3 138,421	-	43 372,913
	Глава 8. Временные здания и сооружения														

25	Временные здания и сооружения	1,50%	1 053,539			1 053,539	57	603,517			603,517	57	603,517			603,517
	Итого по гл.1-8		**71 289,499**	**21 678,019**	**-**	**92 967,518**		**40 838,009**	**3 138,421**	**-**	**43 976,430**		**40838,009**	**3138,421**	**0,000**	**43976,430**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
26	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,32%	228,126			228,126	57	130,682			130,682	57	130,682			130,682
	Итого по главе 9		**228,126**	**-**	**-**	**228,126**	57	**130,682**	**-**	**-**	**130,682**	57	**130,682**	**0,000**	**0,000**	**130,682**
27	Итого		**71 517,626**	**21 678,019**	**-**	**93 195,645**	47	**40 968,691**	**3 138,421**	**-**	**44 107,112**	47	**40968,691**	**3138,421**	**0,000**	**44107,112**
28	Непревиденные работы и затраты 2%		1 430,353			1 430,353	57	819,374		-	819,374	57	819,374		-	819,3738
29	ВСЕГО		72 947,978	21 678,019	-	94 625,997	47	41 788,06483	3 138,42100	-	44 926,48583	47	41 788,06483	3 138,42100	-	44 926,48583
30	ВСЕГО в ценах 2023г.	1,079	78 710,869	23 390,583	-	102 101,451	47	45 089,32195	3 386,35626	-	48 475,67821	47	45 089,32195	3 386,35626	-	48 475,67821
31	**Коэффициент**					0,95					0,95					0,95
32	**ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ**		74 775,32437	22 221,05314	-	96 996,37750	47	42 834,85539	3 217,03841	-	46 051,89380	47	42 834,85539	3 217,03841	-	46 051,89380
33	**НДС**	12%			11 639,56530	11 639,56530	47			5 526,22726	5 526,22726	47			5 526,22726	5 526,22726
34	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		74 775,32437	22 221,05314	11 639,56530	108 635,94280	47	42 834,85539	3 217,03841	5 526,22726	51 578,12106	47	42 834,85539	3 217,03841	5 526,22726	51 578,12106

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____***Абдыбеков Д.Т.***

Технадзор:

ТОО "Aisar-Group"

ЖШС _____***Амиров Д.З.***

Подрядчик:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ ***Турсынмуратов Т.А.***

Авторский надзор:

ТОО "Бакыт Таны"

_____Махмудов М.Б.