Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 19

за август 2020 года
на № 4-1-2 Наружные сети электроснабжения.(Накопитель для чистой воды)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П-1,всего-4шт									
1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные . Установка	опора	4	7427,7 / 3665,88	3133,75 / 1599,19	29711 / 14664	12535 / 6397	2512	16848 / 3725	50284
2	С121-040405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	33774		135096		135096	10808	145904
3	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП-6	м	1,2	535,71		643		643	51	694
4	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98(аналог лента F207)	м	8	410		3280		3280	262	3542
5	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98(аналог скрепа NC 20)	шт.	8	153		1224		1224	98	1322
6	С124-040202-0823	Зажимы поддерживающие со скобой SO260 ГОСТ Р 51177-98(аналог зажим ES 1500)	шт.	4	4826		19304		19304	1544	20848
7	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог P 72)	шт.	4	1306		5224		5224	418	5642
8	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Спиральная вязка CD35)	шт.	4	653		2612		2612	209	2821
9	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98(аналог стяжной хомут E778)	шт.	8	42		336		336	27	363
		Итого по разделу: 1. ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П-1,всего-4шт									197429.68
		Раздел: 2. ОПОРА КОНЦЕВАЯ К-3,всего-1шт									
10	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15035,71 / 7164,04	7243,6 / 3698	15036 / 7164	7244 / 3698	628	8690 / 1898	25623
11	С121-040405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	33774		67548		67548	5404	72952

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		2	2545,36	1393,3	5091	2787	0	2740	8457
			шт.		1152,06	560,6	2304	1121		626	
13	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92		2	3198		6396		6396		6908
			шт.							512	
14	С124-040205-2122	Кронштейн У-4		1	4305		4305		4305		4649
			шт.							344	
15	СПРАЙС	Стяжка Г-11		2	3133,93		6268		6268		6769
			шт.							501	
16	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП-6		0,65	535,71		348		348		376
			м							28	
17	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98(аналог лента F207)		2	410		820		820		886
			м							66	
18	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98(аналог скрепа NC 20)		2	153		306		306		330
			шт.							24	
19	С124-040207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог скрепа CS10,3)		1	1300		1300		1300		1404
			шт.							104	
20	С124-040207-3990	Натяжной зажим РА2200		2	1692		3384		3384		3655
			шт							271	
21	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Р 72)		1	1306		1306		1306		1410
			шт.							104	
22	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Р 70)		5	1306		6530		6530		7052
			шт.							522	
23	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Спиральная вязка CD35)		2	653		1306		1306		1410
			шт.							104	
24	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98(аналог стяжной хомут Е778)		2	42		84		84		91
			шт.							7	
		Итого по разделу: 2. ОПОРА КОНЦЕВАЯ К-3,всего-1шт									**120027,51**
		Раздел: 3. ОПОРА АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ УА3,всего-3шт									
25	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка		3	23070,48	11660,41	69211	34981	1884	40167	118129
			опора		10782	5954,17	32346	17863		8750	
26	С121-040405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		9	33774		303966		303966		328283
			шт.							24317	
27	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		9	2545,36	1393,3	22908	12540	0	12331	38059
			шт.		1152,06	560,6	10369	5045		2819	
28	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92		9	3198		28782		28782		31085
			шт.							2303	
29	С124-040205-2122	Кронштейн У-4		6	4305		25830		25830		27896
			шт.							2066	
30	С124-040201-0431	Стяжка Г-11		9	4115		37035		37035		39998
			шт.							2963	
31	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП-6		3	535,71		1607		1607		1736
			м							129	
32	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98(аналог лента F207)		12	410		4920		4920		5314
			м							394	
33	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98(аналог скрепа NC 20)		12	153		1836		1836		1983
			шт.							147	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С124-040207-2508	Кронштейн анкерный СА2000,1 ГОСТ Р 51177-98(аналог скрепа CS10,3)	шт.	6	1300		7800		7800	624	8424
35	С124-040207-3990	Натяжной зажим РА2200	шт	6	1692		10152		10152	812	10964
36	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Р 72)	шт.	3	1306		3918		3918	313	4231
37	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Р 70)	шт.	15	1306		19590		19590	1567	21157
38	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98(аналог Спиральная вязка CD35)	шт.	6	653		3918		3918	313	4231
39	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98(аналог стяжной хомут Е778)	шт.	6	42		252		252	20	272
		Итого по разделу: 3. ОПОРА АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ УА3,всего-3шт									**541725,84**
		Раздел: 4. ВВОД В КПП,всего-1шт									
40	С124-040207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	478		478		478	38	516
41	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98(аналог натяжной зажим DN1)	шт.	1	697		697		697	56	753
42	С124-040207-4602	Крепления фасадные SF50	шт.	1	754		754		754	60	814
43	С124-040207-3107	Зажимы ответвительные Р 616	шт.	4	1721		6884		6884	551	7435
		Итого по разделу: 4. ВВОД В КПП,всего-1шт									**8813**
		Раздел: 5. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПОР 10кВ									
44	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	32	3135,09	177,66	100323	5685	64756	22593	132750
					933,8	46,82	29882	1498		9833	
45	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	64	451,93	18,93	28923	1212	14051	10051	42092
					213,44	4,68	13660	300		3118	
46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,6	879,93	21,36	15487	376	10051	4750	21856
					287,47	2,75	5060	48		1619	
		Итого по разделу: 5. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПОР 10кВ									**144732,85**
		Раздел: 6. ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
47	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,25	73400,65	23684,19	18350	5921	1191	11014	31714
					44951,2	10120,95	11238	2530		2349	
48	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,25	623816		155954		155954	12476	168430
		Итого по разделу: 6. ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									**174304,16**
		Раздел: 7. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
49	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	190,6632	205,97	194,88	39271	37155	0	8274	51349
					11,1	49,17	2116	9376		3804	
50	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,8968	2056,82	0	12129	0	0	8733	22530
					2056,82	0	12129	0		1669	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		147,42	18,59	18,59	2740	2740	0	793	3816
			м3 грунта		0	7,47	0	1102		283	
52	Е11-010205-0502	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		49,14	894,24	0	43943	0	0	31639	81628
			м3 грунта		894,24	0	43943	0		6047	
53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		147,42	163,62	76,47	24121	11273	0	13088	40185
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	12849	5329		2977	
54	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		351	536,61	453,99	188350	159351	0	63050	271512
			м кабеля		82,62	166,87	29000	58570		20112	
55	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,026	1231475,32	0	32018	0	26868	3914	38807
			канало-километр трубопровода		198100	0	5151	0		2875	
56	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		325	355,67	160,13	115592	52042	14322	47183	175797
			м кабеля		151,47	50,17	49228	16305		13022	
57	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		26	333,69	151,61	8676	3942	1154	3469	13117
			м кабеля		137,7	47,63	3580	1238		972	
58	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,3978	284727		113264		113264		122326
			км							9061	
59	Е11-060101-0119	Устройство кабельного ввода в здание		0,03	17035,54	1359,32	511	41	371	99	659
			м3		3313,5	313,64	99	9		49	
60	С123-011201-0101	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм		1	688		688		688		743
			м							55	
61	С121-130816-3538	Уплотнительный состав		2	497		994		994		1074
			кг							80	
62	С121-130406-0101	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/		0,001	2315712		2316		2316		2501
			т							185	
63	С121-010102-0101	Глина		0,015	1657		25		25		27
			м3							2	
		Итого по разделу: 7. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									584638,39
		Раздел: 8. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ЭС,ВСЕГО-10шт									
64	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		10	26510,59	9373,48	265106	93735	16811	153023	451580
			опора		15456	3671,93	154560	36719		33450	
65	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		4	12086		48344		48344		52212
			м3							3868	
66	С123-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 165 мм, толщина стенки 54,5 мм ГОСТ 10705-80		20	5067		101340		101340		109447
			м							8107	
67	С123-010201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		52	3056		158912		158912		171625
			м							12713	
68	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		31	1804		55924		55924		60398
			м							4474	
69	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		10	336		3360		3360		3629
			м							269	
70	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		110	333,69	151,61	36706	16677	4882	14678	55495
			м кабеля		137,7	47,63	15147	5239		4111	
71	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,1122	168503		18906		18906		20419
			км							1512	
72	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98		0,3	4267		1280		1280		1383
			100 шт.							102	
73	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		10	706,24	0	7062	0	42	4282	12252
			шт.		702	0	7020	0		908	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм		10	309		3090		3090		3337
			шт.							247	
75	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		10	5064	2592,71	50640	25927	171	28557	85532
			светильник		2454,21	1115,37	24542	11154		6336	
76	С123-070106-0301	Светильники уличные светодиодные модели "SAMrug" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		10	66842		668420		668420		721894
			шт.							53474	
77	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 200 мм2. Монтаж оборудования		20	648,13	26,21	12963	524	8703	2795	17018
			м		186,76	7,36	3735	147		1261	
78	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		20	3135,09	177,66	62702	3553	40473	14121	82969
			шт.		933,8	46,82	18676	936		6146	
79	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		41	576,31	1,05	23629	43	5113	14795	41498
			м2 окрашиваемой поверхности		450,55	0,53	18473	22		3074	
		Итого по разделу: 8. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ЭС.ВСЕГО-10шт									**1518383,59**
		ИТОГО:					**3290055**	**490281**	**2272839**	**541677**	**4138273**
							526935	**184646**		**306539**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**82765**				
		Итого с временными									**4221039**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**41788**				
		Итого с зимними удорожаниями									**4262827**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**3751287,76**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**529367,15**
		НДС 12% - 2019 год									**450154,53**
		НДС 12% - 2020 год									**63524,06**
		НДС			**12 %**						**513678,59**
		Итого с НДС									**4794333,50**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**479 433,35**				**4 314 900**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 20

за август 2020 года

на № 3-2-4 Пожарная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ЭС,ВСЕГО-10шт									
1	Ц13-100701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования		1	23605,47	2,4	23605	2	291	14220	40852
			шт.		23312	0	23312	0		3026	
2	С123-080303-0303	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели "Гранд МАГИСТР -4А"		1	22121		22121		22121		23891
			шт.							1770	
3	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования		1	3078,56	0	3079	0	325	1983	5466
			шт.		2754	0	2754	0		405	
4	С123-080306-0206	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч		1	1692		1692		1692		1827
			шт.							135	
5	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		5	2854,63	2,4	14273	12	491	8400	24487
			шт		2754	0	13770	0		1814	
6	С123-080302-0307	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45		5	1505		7525		7525		8127
			шт.							602	
7	Ц13-100701-0204	Извещатель пожарный ручной ИПР		4	1439,25	0	5757	0	249	3360	9846
			шт		1377	0	5508	0		729	
8	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10		4	1008		4032		4032		4355
			шт.							323	
9	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и		2	1780,63	363,92	3561	728	79	2175	6196
			шт.		1377	133,76	2754	268		459	
10	С123-080304-0506	Сирена "Янатрь" ГОСТ Р 54126-2010		2	1492		2984		2984		3223
			шт.							239	
11	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		2	1395,74	152,59	2791	305	141	1742	4897
			шт.		1172,6	37,45	2345	75		363	
12	С123-080304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010		2	944		1888		1888		2039
			шт.							151	
13	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		29	244,31	2,29	7085	67	613	4615	12636
			м		220,89	0,12	6406	3		936	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм		29,58	37		1094		1094		1182
			м							88	
15	Ц13-080206-1001	Прокладка кабеля в кабельном канале		55	63,39	0,91	3486	50	501	2126	6062
			м		53,36	0,33	2935	18		449	
16	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПС нг(А)-FRLS 1х4х0,5		0,0357	105227		3757		3757		4057
			км							301	
17	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСЭ нг(А)-FRLS 1х4х0,75		0,0204	105227		2147		2147		2318
			км							172	
18	С124-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98		5	48		240		240		259
			шт.							19	
		Итого по разделу: 8. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ЭС,ВСЕГО-10шт									**111117,98**
		ИТОГО:					**111117**	**1163**	**50170**	**38621**	**161720**
							59784	**364**		**11981**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**3234**				
		Итого с временными									**164953**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**1633**				
		Итого с зимними удорожаниями									**166586**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**146595,68**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**20687,01**
		НДС 12% - 2019 год									**17591,48**
		НДС 12% - 2020 год									**2482,44**
		НДС			**12 %**						**20073,92**
		Итого с НДС									**187356,62**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**18 735,66**				**168 621**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 21

за август 2020 года
на № 3-2-3 Электричество

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 9. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	5071,02	100,67	5071	101	680	3113	8839
			шт.		4290	33,44	4290	33		655	
2	С123-070201-0307	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8855		8855		8855		9563
			шт.							708	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4958,85	122,32	4959	122	2125	1977	7490
			шт.		2712	33,44	2712	33		555	
4	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1602		1602		1602		1730
			шт.							128	
5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2761,82	26,34	11047	105	5518	3905	16149
			шт.		1356	0	5424	0		1196	
6	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1550		1550		1550		1674
			шт.							124	
7	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1550		1550		1550		1674
			шт.							124	
8	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	518		1036		1036		1119
			шт.							83	
9	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1356,45	90,98	1356	91	21	920	2458
			шт.		1244,1	33,44	1244	33		182	
10	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В,		1	48438		48438		48438		52313
			шт.							3875	
11	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	5071,02	100,67	5071	101	680	3113	8839
			шт.		4290	33,44	4290	33		655	
12	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8682		8682		8682		9377
			шт.							695	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2761,82	26,34	13809	132	6897	4882	20186
			шт.		1356	0	6780	0		1495	
14	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		3	492		1476		1476		1594
			шт.							118	
15	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-		2	3180		6360		6360		6869
			шт.							509	
16	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010		1	5445		5445		5445		5881
			шт.							436	
		Итого по разделу: 9. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									126307,75
		Раздел: 10. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
17	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		3	1084,76	20,1	3254	60	277	2109	5792
			шт.		972,4	4,01	2917	12		429	
18	С123-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень		3	378		1134		1134		1225
			шт.							91	
19	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		1	1086,99	18,29	1087	18	96	703	1933
			шт.		972,4	3,34	972	3		143	
20	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток		1	237		237		237		256
			шт.							19	
21	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная		3	311,84	0	936	0	93	607	1665
			шт		280,83	0	842	0		123	
22	С123-070202-0106	Коробки ответвительные У192		3	1298		3894		3894		4206
			шт.							312	
		Итого по разделу: 10. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									10541,79
		Раздел: 11. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
23	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00204	117985		241		241		260
			км							19	
24	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01734	171884		2980		2980		3219
			км							238	
25	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01122	269007		3018		3018		3260
			км							241	
26	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00612	692153		4236		4236		4575
			км							339	
		Итого по разделу: 11. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									10475,39
		Раздел: 12. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
27	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		38	244,31	2,29	9284	87	803	6047	16557
			м		220,89	0,12	8394	4		1226	
28	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм		17,34	107		1855		1855		2004
			м							148	
29	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм		20,4	81		1652		1652		1785
			м							132	
30	С121-130816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм		0,1	206		21		21		22
			10 м							2	
31	Ц13-080206-1001	Прокладка кабеля в кабельном канале		40	63,39	0,91	2535	36	365	1546	4408
			м		53,36	0,33	2134	13		327	
		Итого по разделу: 12. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									15347,76
		Раздел: 13. СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
32	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		4	3135,09	177,66	12540	711	8095	2824	16594
			шт.		933,8	46,82	3735	187		1229	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	42	456,84 213,44	18,93 4,68	19187 8964	795 197	9428	6596 2063	27846
		Итого по разделу: 13. СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									31727,6
		Раздел: 14. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ									
34	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5071,02 4290	100,67 33,44	5071 4290	101 33	680	3113 655	8839
35	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-4	шт.	1	774		774		774	62	836
36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2761,82 1356	26,34 0	2762 1356	26 0	1379	976 299	4037
37	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
		Итого по разделу: 14. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ									10156,84
		Раздел: 15. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
38	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	6	1922,15 1086,8	632,42 415,03	11533 6521	3795 2490	1218	6488 1442	19462
39	С123-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2178		8712		8712	697	9409
40	С123-070102-0130	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	2	4862		9724		9724	778	10502
41	С123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В. мощность 11 Вт. цоколь	шт.	8	642		5136		5136	411	5547
		Итого по разделу: 15. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									35104,89
		Раздел: 16. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
42	Ц13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж	шт.	1	1086,99 972,4	18,29 3,34	1087 972	18 3	96	703 143	1933
43	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток	шт.	1	237		237		237	19	256
44	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1086,99 972,4	18,29 3,34	2174 1945	37 7	193	1405 286	3865
45	С123-070218-1604	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток	шт.	2	252		504		504	40	544
46	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная	шт	3	311,84 280,83	0 0	936 842	0 0	93	607 123	1665
47	С123-070202-0106	Коробки ответвительные У192	шт.	3	1298		3894		3894	312	4206
		Итого по разделу: 16. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									8831,48
		Раздел: 17. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
48	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	117985		241		241	19	260
49	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02754	171884		4734		4734	379	5112
		Итого по разделу: 17. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									4974,37
		Раздел: 18. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
50	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	26	244,31 220,89	2,29 0,12	6352 5743	60 3	549	4137 839	11329
51	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм		25,5	81		2066		2066		2231

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							165	
52	С121-130816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм		0,1	206		21		21		22
			10 м							2	
53	Ц13-080206-1001	Прокладки кабеля в кабельном канале		29	63,39	0,91	1838	26	264	1121	3196
			м		53,36	0,33	1547	10		237	
54	Ц13-100901-1301 **	Измерение сопротивления изоляции пятижильного кабеля		2	4184,06	1788,06	8368	3576	0	4462	13856
			измерение		2396	702,27	4792	1405		1026	
55	Ц13-100901-1301	Измерение сопротивления изоляции трехжильного кабеля		6	4184,06	1788,06	25104	10728	0	13385	41568
			измерение		2396	702,27	14376	4214		3079	
56	Ц13-100901-1304	Испытание электрической прочности изоляции с оконечных устройств		8	1533,84	736,26	12271	5890	0	6260	20013
			кабель		797,58	289,17	6381	2313		1482	
57	Ц13-100901-1301	Измерение сопротивления изоляции		1	4184,06	1788,06	4184	1788	0	2231	6928
			измерение		2396	702,27	2396	702		513	
		Итого по разделу: 18. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									**60203,73**
		ИТОГО:					**313671**	**28403**	**181405**	**83230**	**428652**
							103859	**11728**		**31751**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**8573**				
		Итого с временными									**437223**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**4329**				
		Итого с зимними удорожаниями									**441552**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**388565,76**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**54832,89**
		НДС 12% - 2019 год									**46627,89**
		НДС 12% - 2020 год									**6579,95**
		НДС			**12 %**						**53207,84**
		Итого с НДС									**496606,49**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**49 660,65**				**446 946**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2015 года № 656

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 22

за август 2020 года

на № 3-2-2 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 18. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
1	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка		3	8568,93	76,34	25707	229	22136	3387	31421
			квт		1113,85	38,16	3342	114		2327	
2	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка		2	1764,51	58,19	3529	116	620	2765	6798
			решетка		1396,51	14,46	2793	29		504	
3	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		2	5153,3	54	10307	108	6324	3840	15278
			м2 поверхности воздуховодов		1937,17	22,02	3874	44		1132	
4	Е11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами		2	3692,05	48,14	7384	96	5962	1327	9408
			зонт		662,68	14,46	1325	29		697	
5	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,4	15572,73	1702,35	6229	681	0	4468	11553
			м3 изоляции		13870,38	826,2	5548	330		856	
6	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,408	15884		6481		6481		6999
			м3							518	
		Итого по разделу: 18. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									59636,27
		ИТОГО:					59637	1229	41523	15787	81457
							16882	546		6034	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		1629				
		Итого с временными									83087
		Зимние удорожания			0,99 %		823				
		Итого с зимними удорожаниями									83910
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									73840,80
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									10420,13
		НДС 12% - 2019 год									8860,90

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» декабря 2018 года № 836

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 23

за август 2020 года
на № 3-2-1 Архитектурно-строительная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 19. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-2)									
1	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		14,27	799,12	4,84	11403	69	3389	6374	19200
		м2 отделываемой поверхности			556,78	1,58	7945	23		1422	
2	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		14,27	352,22	2,7	5026	39	2256	2201	7805
		м2 окрашиваемой поверхности			191,42	1,35	2732	19		578	
3	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		54,86	1114,82	76,85	61159	4216	11799	38808	107964
		м2 оштукатуриваемой поверхности			822,9	61,34	45144	3365		7997	
4	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		39,8	1082,17	7,55	43070	301	14556	22650	70978
		м2 отделываемой поверхности			708,89	2,48	28214	99		5258	
5	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		39,8	464,8	2,98	18499	119	6953	9190	29904
		м2 окрашиваемой поверхности			287,13	1,49	11428	59		2215	
6	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		15,06	4408,22	24,99	66388	376	36528	23818	97423
		м2 поверхности облицовки			1957,76	19,2	29484	289		7217	
		Итого по разделу: 19. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-2)									205546,31
		Раздел: 20. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АС,лист-2)									
7	Е11-110101-0203	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками		0,2868	17050,97	1736,64	4890	498	3452	1088	6456
		м3 подстилающего слоя			3276,7	757,35	940	217		478	
8	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,3824	17204,16	8,16	6579	3	5096	1391	8607
		м3 подстилающего слоя			3868,62	0	1479	0		638	
9	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 30мм)		4,78	624,55	29,37	2985	140	1140	1669	5026

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12% - 2020 год									**1250,42**
		НДС			**12 %**						**10111,31**
		Итого с НДС									**94372,24**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**9 437,22**				**84 935**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ген дир

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 стяжки		356,71	14,64	1705	70		372	
10	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		4,78	137,54	9,99	657	48	568	61	776
			м2 стяжки		8,82	4,84	42	23		58	
11	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		4,78	2918,21	21,47	13949	103	11847	1929	17148
			м2 покрытия		418,29	10,92	1999	52		1270	
12	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		8,8	350,63	0,83	3086	7	1968	1048	4464
			м плинтусов		126,22	0,41	1111	4		331	
13	Е11-110101-0203	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками		0,5694	17050,97	1736,64	9709	989	6854	2159	12817
			м3 подстилающего слоя		3276,7	757,35	1866	431		949	
14	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,7592	17204,16	8,16	13061	6	10118	2761	17088
			м3 подстилающего слоя		3868,62	0	2937	0		1266	
15	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,49	624,55	29,37	5927	279	2263	3313	9979
			м2 стяжки		356,71	14,64	3385	139		739	
16	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		9,49	137,54	9,99	1305	95	1127	122	1541
			м2 стяжки		8,82	4,84	84	46		114	
17	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		9,49	691,93	46,72	6566	443	2394	3554	10931
			м2 изолируемой поверхности		392,93	5,52	3729	52		810	
18	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		9,49	3245,97	75,86	30804	720	17219	12408	46670
			м2 покрытия		1355,66	35,33	12865	335		3457	
19	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		18,2	577,65	1,66	10513	30	4659	5489	17282
			м плинтусов		320,02	0,83	5824	15		1280	
		Итого по разделу: 20. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АС,лист-2)									110032,81
		Раздел: 21. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АС,лист-3)									
20	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		1,2	3133,29	169,18	3760	203	1570	1879	6090
			м2		1655,88	83,98	1987	101		451	
21	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		2,7	2410,53	174,88	6508	472	2726	3189	10473
			м2		1226,03	86,17	3310	233		776	
22	С121-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		1,2	13886,08		16663		16663		17996
			м2							1333	
23	С121-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99		2,7	22641,84		61133		61133		66024
			м2							4891	
24	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		2,6	1094,19	5,02	2845	13	2197	578	3696
			м		244,32	2,53	635	7		274	
25	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		2,6	1377		3580		3580		3867
			м							286	
26	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,6	2997,15	14,15	1798	8	1117	621	2612
			м2 покрытия		1120,72	3,72	672	2		194	
27	С121-130803-1101	Москитная сетка		0,19856	6932		1376		1376		1487
			10 м2							110	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм		2,66	2173,9	21,71	5783	58	314	4343	10936
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2034,1	6,99	5411	19		810	
29	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		2,76	318,17	2,43	878	7	398	381	1360
			м2 окрашиваемой поверхности		171,53	1,22	473	3		101	
30	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		3,78	2941,64	48,82	11119	185	1825	6340	18856
			м2		2410,14	20,71	9110	78		1397	
31	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		3,78	27784		105024		105024		113425
			м2							8402	
32	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011		2	5436		10872		10872		11742
			шт.							870	
33	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		1,89	1741,94	78,24	3292	148	936	2048	5767
			м2		1168,41	35,57	2208	67		427	
34	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		1,89	4295		8118		8118		8767
			м2							649	
35	С121-130814-2205	Скобяные изделия		1	2216		2216		2216		2393
			шт.							177	
36	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		1,47	1609,3	178,36	2366	262	606	1462	4133
			м2		1018,56	86,17	1497	127		366	
37	С121-090202-1101	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		1,47	26396		38802		38802		41906
			м2							3104	
38	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм		1,2	2173,9	21,71	2609	26	142	1959	4934
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2034,1	6,99	2441	8		365	
39	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		1,2	318,17	2,43	382	3	173	166	591
			м2 окрашиваемой поверхности		171,53	1,22	206	1		44	
		Итого по разделу: 21. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АС,лист-3)									289124,22
		Раздел: 22. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-4)									
40	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню		3,39	1143,96	32,77	3878	111	915	2357	6734
			м2 оштукатуриваемой поверхности		841,35	27,67	2852	94		499	
41	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 60 мм		51,2	1890,1	3,38	96773	173	82421	11387	116813
			м2		276,95	1,06	14180	54		8653	
42	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню		28,42	1143,96	32,77	32511	931	7669	19758	56451
			м2 оштукатуриваемой поверхности		841,35	27,67	23911	786		4182	
43	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловыя		28,42	587,59	3,07	16699	87	13169	2789	21047
			м2 окрашиваемой поверхности		121,14	1,51	3443	43		1559	
44	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм		0,38	2173,9	21,71	826	8	45	620	1562
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2034,1	6,99	773	3		116	
45	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		2,76	318,17	2,43	878	7	398	381	1360
			м2 окрашиваемой поверхности		171,53	1,22	473	3		101	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,745	5488,16	1749,46	4089	1303	2116	1153	5661
			м3 основания		898,45	765,1	669	570		419	
47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,192	17149,3	1111,55	20442	1325	17564	1684	23896
			м3		1302,75	249,65	1553	298		1770	
		Итого по разделу: 22. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-4)									176096,68
		Раздел: 23. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС,лист-4)									
48	Е11-010102-0318	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,68	726,92	699,2	2675	2573	1	588	3524
			м3 грунта		27,52	194,54	101	716		261	
49	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		9,2	197		1812				1957
			т							145	
50	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		5,7	205,97	194,88	1174	1111	0	247	1535
			м3 грунта		11,1	49,17	63	280		114	
51	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,5	2056,82	0	3085	0	0	2221	5731
			м3 грунта		2056,82	0	3085	0		425	
52	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,1	894,24	0	1878	0	0	1352	3488
			м3 грунта		894,24	0	1878	0		258	
53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,1	163,62	76,47	344	161	0	186	572
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	183	76		42	
54	Е11-060101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		0,65	22523,19	2123,84	14640	1380	10158	3106	19165
			м3		4772,04	478,27	3102	311		1420	
55	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,006	249044		1494		1494		1614
			т							120	
		Итого по разделу: 23. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС,лист-4)									27102,59
		Раздел: 24. ФУНДАМЕНТ(АС,лист-6)									
56	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,86	15347,98	1111,55	13199	956	11123	1215	15567
			м3		1302,75	249,65	1120	215		1153	
57	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		9,52	20988,6	2046,88	199811	19486	138479	41799	260939
			м3		4395,6	429,29	41846	4087		19329	
58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03042	214736		6532		6532		7055
			т							523	
59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		47,6	879,93	21,36	41885	1017	27184	12848	59111
			м2 поверхности		287,47	2,75	13684	131		4379	
		Итого по разделу: 24. ФУНДАМЕНТ(АС,лист-6)									261427,54
		Раздел: 25. УСТРОЙСТВО СТЕН(АС,лист-7)									
60	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м		13,7	22027,36	2444	301775	33483	188206	81498	413935
			м3 кладки		5845,71	550,8	80086	7546		30662	
61	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Монолитный сердечник. Устройство		1,678	34189,08	6249,77	57369	10487	25976	21167	84820
			м3		12459,2	1403,12	20907	2354		6283	
62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,027808	216607		6023		6023		6505

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							482	
63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,084	214736		18038		18038		19481
			т							1443	
64	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство		0,754	39525,98	4436,89	29803	3345	14851	11199	44282
			м3		15392,5	929,53	11606	701		3280	
65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0081	214736		1739		1739		1879
			т							139	
66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,05795	206294		11955		11955		12911
			т							956	
		Итого по разделу: 25. УСТРОЙСТВО СТЕН(АС,лист-7)									426702,04
		Раздел: 26. УСТРОЙТВО ПЕРЕКРЫТИЯ(АС,лист-8)									
67	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		2,88	31960,93	1855,47	92047	5344	59429	25960	127448
			м3		9470,5	434,76	27275	1252		9441	
68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09872	214736		21199		21199		22895
			т							1696	
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02275	216607		4928		4928		5322
			т							394	
		Итого по разделу: 26. УСТРОЙТВО ПЕРЕКРЫТИЯ(АС,лист-8)									118174,01
		Раздел: 27. КРОВЛЯ(АС,лист-9)									
70	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка		4,202	97376,03	1432,29	409174	6018	301469	93779	543189
			м3 древесины в конструкции		24199,5	597,99	101686	2513		40236	
71	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		4,202	8866,92	58,24	37259	245	33163	3566	44090
			м3 древесины в конструкции		916,5	26,36	3851	111		3266	
72	С121-130210-0102	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1,2,3,4,5)		0,014092	423887		5973		5973		6451
			т							478	
73	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц		24,6	170,87	0,28	4203	7	998	3170	7963
			м2 покрытия		130,01	0,14	3198	3		590	
74	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/		24,6	104		2558		2558		2763
			м2							205	
75	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		25,2	3014,54	21,56	75966	543	57685	16510	99874
			м2 кровли		703,91	8,2	17739	207		7398	
76	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		18	339,28	12,94	6107	233	4378	1430	8140
			м2 изолируемой поверхности		83,14	3,19	1497	57		603	
77	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		18	917,57	54,1	16516	974	5706	9258	27837
			м2 утепляемого покрытия		546,47	12,61	9836	227		2062	
78	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012		2,5956	22752		59055		59055		63779
			м3							4724	
		Итого по разделу: 27. КРОВЛЯ(АС,лист-9)									616812,97
		Раздел: 28. КОЗЫРЕК(АС,лист-10)									
79	Е11-090102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж		0,041942	67948,71	20609,69	2850	864	654	1087	4252
			т конструкций		31746	5814,07	1331	244		315	
80	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,041942	463148		19425		19425		20979
			т							1554	

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656.

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 24

за август 2020 года
на № 6-4-1 Наружные сети внутреннего водопровода (дополнительные работы)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(под трубы,колодцы,сооружения)ДОБАВИТЬ									
1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы(насыпной грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	970	276,38 10,49	265,79 73,96	268085 10176	257821 71740	88	58980 26165	353231
2	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы(суглинок). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1050	276,38 10,49	265,79 73,96	290195 11016	279084 77657	96	63844 28323	382363
3	С341-020104-1010	Перевозка грунта во временный отвал самосвалами. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3342	197		658374			52670	711044
4	Е11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	580	12647,3 7532	5115,3 2340,9	7335434 4368560	2966874 1357722	0	4122923 916669	12375026
5	Е11-010205-0106 к ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 6р группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	25	10238,64 10238,64	0 0	255966 255966	0 0	0	184296 35221	475482
6	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1512,5	97		146713			11737	158450
7	С341-020104-1010	Вывоз скального грунта непригодного для обратной засыпки. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1512,5	197		297963			23837	321800
8	Е11-010205-0502	Подбивка пазух	м3 грунта	12,5	894,24 894,24	0 0	11178 11178	0 0	0	8048 1538	20764
9	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	2020	84,91 7,35	77,49 38,76	171512 14848	156526 78302	138	67068 19086	257666
10	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3342	197		658374			52670	711044
11	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	2500	84,91 7,35	77,49 38,76	212267 18376	193720 96908	171	83005 23622	318894
12	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4000	197		788000			63040	851040

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,02063	96338,91	1051,2	1987	22	1449	474	2659
		м3 древесины в конструкции			25042,5	495,72	517	10		197	
82	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,693	2997,15	14,15	2077	10	1291	717	3017
			м2 покрытия		1120,72	3,72	777	3		224	
83	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		2,14	4015,84	100,92	8594	216	4078	4012	13614
			м2 кровли		2009,25	28,56	4300	61		1008	
84	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0076	675887,96	1332,96	5137	10	3222	1738	7424
			т		250668	584,22	1905	4		550	
		Итого по разделу: 28. КОЗЫРЕК(АС,лист-10)									**40070,41**
		ИТОГО:					**2271082**	**102294**	**1576690**	**542255**	**3038405**
							590290	**28844**		**225070**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**60768**				
		Итого с временными									**3099178**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**30682**				
		Итого с зимними удорожаниями									**3129860**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**2754276,80**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**388672,84**
		НДС 12% - 2019 год									**330513,22**
		НДС 12% - 2020 год									**46640,74**
		НДС			**12 %**						**377153,96**
		Итого с НДС									**3520103,59**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**352 010,36**				**3 168 093**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас" *

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

генд дир

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Таддыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	E11-010105-0302	Обратная засыпка. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2		1870	192,05	188,87	359139	353184	0	78177	472301
			м3 грунта		3,18	54,88	5955	102624		34985	
14	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1870	163,62	76,47	305974	142992	0	166014	509747
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	162982	67593		37759	
15	E11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		2650	21,18	21,18	56122	56122	0	16251	78162
			м3 грунта		0	8,52	0	22570		5790	
16	E11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		2650	101,02	101,02	267707	267707	0	75776	370962
			м3 уплотненного грунта		0	39,71	0	105245		27479	
17	E11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		2650	2,95	2,95	7817	7817	0	1916	10512
			м3 уплотненного грунта		0	1	0	2661		779	
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(под трубы,колодцы,сооружения)ДОБАВИТЬ									12090819,47
		Раздел: 2. ТРУБЫ									
18	E11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,821	482863,94	86834,47	396431	71291	10254	338397	793615
			км трубопровода		383540	32800,49	314886	26929		58786	
19	C123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		824,284	1372		1130918		1130918		1221391
			м							90473	
20	E11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,821	1143269,35	36892,21	938624	30289	684912	221820	1253280
			км трубопровода		272136	775,81	223424	637		92836	
21	E11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,821	64081,76	0	52611	0	3861	48263	108944
			км трубопровода		59379,5	0	48751	0		8070	
22	E11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.		11	2070,77	82,83	22778	911	3601	18533	44617
			задвижка или клапан		1660,56	41,31	18266	454		3305	
23	C123-040102-2303	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002		11	24628		270908		270908		292581
			шт.							21673	
24	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		6	2836,33	183,25	17018	1100	3328	12944	32359
			шт.		2098,46	80,65	12591	484		2397	
25	E11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,45	333876,79	2899,05	150245	1305	127096	22269	186315
			т фасонных частей		48541,3	1445,85	21844	651		13801	
26	C123-020803-0303	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 200X100 ГОСТ 5525-88		1	186727		186727		186727		201665
			шт.							14938	
27	C123-020803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150X100 ГОСТ 5525-88		3	187116		561348		561348		606256
			шт.							44908	
28	C123-020803-0204	Тройник фланцевый ПЛТФ для труб из ВЧШГ DN 250X100 ГОСТ 5525-88		1	154855		154855		154855		167243
			шт.							12388	
29	C123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		6	115371		692226		692226		747604
			шт.							55378	
30	E11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		68	857,09	53,46	58282	3635	3160	50972	117995
			фланец		757,16	0	51487	0		8740	
31	C123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		68	2195		149260		149260		161201
			шт.							11941	
32	C123-020103-0214	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80		6	7322		43932		43932		47447
			шт.							3515	
33	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,965	1390063,39	515599,11	90354	33514	23384	43072	144100

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т фасонных частей			514704,2	154628,69	33456	10051		10674	
34	С123-020103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	6	1435		8610		8610	689	9299
35	С123-020101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-	шт.	5	1726		8630		8630	690	9320
36	С123-020101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	5	983		4915		4915	393	5308
37	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	5367		37569		37569	3006	40575
38	Е11-060101-0113	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,745	19655,29	1168,86	14643	871	9563	4017	20153
					5649,7	275,63	4209	205		1493	
39	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	2,1	92,74	1,68	195	4	135	39	253
					26,97	0,28	57	1		19	
40	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,1	179,76	2,64	377	6	298	52	464
					35,25	0,41	74	1		34	
41	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	17	678,93	0	11542	0	0	8772	21939
					678,93	0	11542	0		1625	
42	С123-080304-0601	Световой указатель	шт.	17	602		10234		10234	819	11053
43	Ц13-100904-0101 К=0,3	Лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,821	28290,83	19111,73	23227	15691	0	8094	33826
					9179,1	4513,22	7536	3705		2506	
44	С121-110403-9903	Лента Внимание водопровод	м	821	130		106730		106730	8538	115268
		Итого по разделу: 2. ТРУБЫ									**5143189,56**
		Раздел: 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ,ВСЕГО-17шт									
45	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,8	1142,98	39,66	7772	270	2223	5274	14090
					776,41	15,01	5280	102		1044	
46	Е11-160602-0201 Изм.	Кран диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	17	623,91	2,32	10606	39	1177	9212	21404
					552,34	0,61	9390	10		1585	
47	С123-040702-0502	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	17	1200		20400		20400	1632	22032
48	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	17	1206,35	161,4	20508	2744	245	18029	41620
					1030,52	51,67	17519	878		3083	
49	С123-041013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа АгСО СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	17	1489		25313		25313	2025	27338
50	С123-020103-3401	Заглушки,диаметром 20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	17	172		2924		2924	234	3158
		Итого по разделу: 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ,ВСЕГО-17шт									**87523,66**
		Раздел: 4. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д=1500,всего-117шт									
51	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	97,37	55798,66	9444,78	5433115	919638	2739114	2132381	8170736
					18222,9	3898,09	1774364	379557		605240	
52	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	22383		380511		380511	30441	410952
53	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	10397		353498		353498	28280	381778
54	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9А из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		17	15100		256700		256700		277236

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							20536	
55	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ		17	23296		396032		396032		427715
			шт.							31683	
56	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		17	1740		29580		29580		31946
			шт.							2366	
57	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		17	22975		390575		390575		421821
			комплект							31246	
58	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,3451	573646		197965		197965		213802
			т							15837	
59	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,68238	486758		332154		332154		358726
			т							26572	
60	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		4,08	16010,98	1111,55	65325	4535	55474	5764	76776
			м3		1302,75	249,65	5315	1019		5687	
		Итого по разделу: 4. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д=1500,всего-117шт									**7835455,41**
		ИТОГО:					**25156985**	**5767685**	**9420832**	**7874202**	**35673689**
							7419048	**2407706**		**2642496**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**713474**				**36387159**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**360233**				**36747392**
		Итого с зимними удорожаниями									**32337704,96**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**4563371,25**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**3880524,60**
		НДС 12% - 2019 год									**547604,55**
		НДС 12% - 2020 год									
		НДС			**12 %**						**4428129,14**
		Итого с НДС									**41329205,35**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**4 132 920,54**				**37 196 285**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №656

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 25

за август 2020 года

на № 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории.Насосная станция

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ									
1	Е11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка		287	3157,13	1634,53	906095	469110	33995	693882	1727976
			м оград		1404,15	644,75	402991	185045		127998	
2	С121-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		48,339	55168		2666766		2666766		2880107
			м3							213341	
3	С121-049999-9917	Фундамент ФО3 из тяжелого бетона класса В15		20,1	46813		940941		940941		1016217
			м3							75275	
4	С121-049999-9917	Сборные ж/б конструкции из тяжелого бетона класса В15		0,21	46813		9831		9831		10617
			м3							786	
5	С121-130210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012		0,050279	357239		17962		17962		19399
			т							1437	
6	Е11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки. Установка		315	2181,64	601,68	687216	189529	121149	532644	1317448
			м оград		1195,36	237,63	376538	74855		97589	
		Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ									**5228810,57**
		Раздел 2. МАФ									
7	У86-010605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками		1	129241	4958	129241	4958	99130	24619	166169
			шт.		25153	1901	25153	1901		12309	
8	У86-010605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками		1	71260	159	71260	159	59714	10414	88208
			шт.		11387	57	11387	57		6534	
		Итого по разделу: 2. МАФ									**200501**
		ИТОГО:					**5429312**	**663756**	**3949488**	**1261559**	**7226141**
							816069	**261858**		**535269**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**144523**				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**7370663**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**72970**				
		Итого с зимними удорожаниями									**7443633**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**6550397,04**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**924366,57**
		НДС 12% - 2019 год									**786047,64**
		НДС 12% - 2020 год									**110923,99**
		НДС			**12 %**						**896971,63**
		Итого с НДС									**8371735,25**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**837 173,52**				**7 534 562**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Таддыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 659

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 26

за август 2020 года

на № 7-1-2 Благоустройство и озеленение территории Резервуар

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ									
1	Е11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка		27	2726,97	1536,36	73628	41482	2147	54603	138490
			м оград		1111,11	602,73	30000	16274		10258	
2	Е11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка		288	3157,13	1634,53	909252	470744	34113	696300	1733996
			м оград		1404,15	644,75	404395	185689		128444	
3	С121-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		51,84	55168		2859909		2859909		3088702
			м3							228793	
4	С121-049999-9917	Фундамент ФО3 из тяжелого бетона класса В15		21,65	46813		1013501		1013501		1094582
			м3							81080	
5	С121-049999-9917	Сборные ж/б конструкции из тяжелого бетона класса В15		0,21	46813		9831		9831		10617
			м3							786	
6	С121-130210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012		0,0551	357239		19684		19684		21259
			т							1575	
7	Е11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки. Установка		316,6	2181,64	601,68	690706	190491	121764	535349	1324140
			м оград		1195,36	237,63	378451	75235		98084	
		Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ									5576512,14
		Раздел: 2. МАФ									
8	У86-010605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками		1	129241	4958	129241	4958	99130	24619	166169
			шт.		25153	1901	25153	1901		12309	
9	У86-010605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками		1	71260	159	71260	159	59714	10414	88208
			шт.		11387	57	11387	57		6534	
		Итого по разделу: 2. МАФ									**200501**
		ИТОГО:					5777012	707834	4219793	1321285	7666163
							849386	279156		567863	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**153323**				
		Итого с временными									**7819485**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**77413**				
		Итого с зимними удорожаниями									**7896898**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**6949270,24**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**980654,01**
		НДС 12% - 2019 год									**833912,43**
		НДС 12% - 2020 год									**117678,48**
		НДС			**12 %**						**951590,91**
		Итого с НДС									**8881515,16**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**888 151,52**				**7 993 364**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2014 года № 656

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 27

за август 2020 года

на № 3-1-1 Архитектурно-строительная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-2)									
1	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		14,27	799,12	4,84	11403	69	3389	6374	19200
		м2 отделываемой поверхности			556,78	1,58	7945	23		1422	
2	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		14,27	352,22	2,7	5026	39	2256	2201	7805
		м2 окрашиваемой поверхности			191,42	1,35	2732	19		578	
3	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		54,86	1114,82	76,85	61159	4216	11799	38808	107964
		м2 оштукатуриваемой поверхности			822,9	61,34	45144	3365		7997	
4	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		39,8	1082,17	7,55	43070	301	14556	22650	70978
		м2 отделываемой поверхности			708,89	2,48	28214	99		5258	
5	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		39,8	464,8	2,98	18499	119	6953	9190	29904
		м2 окрашиваемой поверхности			287,13	1,49	11428	59		2215	
6	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		15,06	4408,22	24,99	66388	376	36528	23818	97423
		м2 поверхности облицовки			1957,76	19,2	29484	289		7217	
		Итого по разделу: 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-2)									**205546,31**
		Раздел: 2. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АС,лист-2)									
7	Е11-110101-0203	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками		0,2868	17050,97	1736,64	4890	498	3452	1088	6456
		м3 подстилающего слоя			3276,7	757,35	940	217		478	
8	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,3824	17204,16	8,16	6579	3	5096	1391	8607
		м3 подстилающего слоя			3868,62	0	1479	0		638	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 30мм)		4,78	624,55	29,37	2985	140	1140	1669	5026
			м2 стяжки		356,71	14,64	1705	70		372	
10	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		4,78	137,54	9,99	657	48	568	61	776
			м2 стяжки		8,82	4,84	42	23		58	
11	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		4,78	2918,21	21,47	13949	103	11847	1929	17148
			м2 покрытия		418,29	10,92	1999	52		1270	
12	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		8,8	350,63	0,83	3086	7	1968	1048	4464
			м плинтусов		126,22	0,41	1111	4		331	
13	Е11-110101-0203	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением трамбовками		0,5694	17050,97	1736,64	9709	989	6854	2159	12817
			м3 подстилающего слоя		3276,7	757,35	1866	431		949	
14	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,7592	17204,16	8,16	13061	6	10118	2761	17088
			м3 подстилающего слоя		3868,62	0	2937	0		1266	
15	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,49	624,55	29,37	5927	279	2263	3313	9979
			м2 стяжки		356,71	14,64	3385	139		739	
16	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		9,49	137,54	9,99	1305	95	1127	122	1541
			м2 стяжки		8,82	4,84	84	46		114	
17	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		9,49	691,93	46,72	6566	443	2394	3554	10931
			м2 изолируемой поверхности		392,93	5,52	3729	52		810	
18	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		9,49	3245,97	75,86	30804	720	17219	12408	46670
			м2 покрытия		1355,66	35,33	12865	335		3457	
19	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		18,2	577,65	1,66	10513	30	4659	5489	17282
			м плинтусов		320,02	0,83	5824	15		1280	
		Итого по разделу: 2. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АС,лист-2)									110032,81
		Раздел: 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АС,лист-3)									
20	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		1,2	3133,29	169,18	3760	203	1570	1879	6090
			м2		1655,88	83,98	1987	101		451	
21	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		2,7	2410,53	174,88	6508	472	2726	3189	10473
			м2		1226,03	86,17	3310	233		776	
22	С121-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		1,2	13886,08		16663		16663		17996
			м2							1333	
23	С121-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99		2,7	22641,84		61133		61133		66024
			м2							4891	
24	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		2,6	1094,19	5,02	2845	13	2197	578	3696
			м		244,32	2,53	635	7		274	
25	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		2,6	1377		3580		3580		3867
			м							286	
26	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,6	2997,15	14,15	1798	8	1117	621	2612
			м2 покрытия		1120,72	3,72	672	2		194	
27	С121-130803-1101	Москитная сетка		0,19856	6932		1376		1376		1487

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10 м2							110	
28	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм		2,66	2173,9	21,71	5783	58	314	4343	10936
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2034,1	6,99	5411	19		810	
29	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		2,76	318,17	2,43	878	7	398	381	1360
			м2 окрашиваемой поверхности		171,53	1,22	473	3		101	
30	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		3,78	2941,64	48,82	11119	185	1825	6340	18856
			м2		2410,14	20,71	9110	78		1397	
31	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		3,78	27784		105024		105024		113425
			м2							8402	
32	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011		2	5436		10872		10872		11742
			шт.							870	
33	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		1,89	1741,94	78,24	3292	148	936	2048	5767
			м2		1168,41	35,57	2208	67		427	
34	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		1,89	4295		8118		8118		8767
			м2							649	
35	С121-130814-2205	Скобяные изделия		1	2216		2216		2216		2393
			шт.							177	
36	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		1,47	1609,3	178,36	2366	262	606	1462	4133
			м2		1018,56	86,17	1497	127		306	
37	С121-090202-1101	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		1,47	26396		38802		38802		41906
			м2							3104	
38	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм		1,2	2173,9	21,71	2609	26	142	1959	4934
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2034,1	6,99	2441	8		365	
39	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		1,2	318,17	2,43	382	3	173	166	591
			м2 окрашиваемой поверхности		171,53	1,22	206	1		44	
		Итого по разделу: 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АС,лист-3)									289124,22
		Раздел: 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-4)									
40	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню		3,39	1143,96	32,77	3878	111	915	2357	6734
			м2 оштукатуриваемой поверхности		841,35	27,67	2852	94		499	
41	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 60 мм		51,2	1890,1	3,38	96773	173	82421	11387	116813
			м2		276,95	1,06	14180	54		8653	
42	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню		28,42	1143,96	32,77	32511	931	7669	19758	56451
			м2 оштукатуриваемой поверхности		841,35	27,67	23911	786		4182	
43	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая		28,42	587,59	3,07	16699	87	13169	2789	21047
			м2 окрашиваемой поверхности		121,14	1,51	3443	43		1559	
44	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм		0,38	2173,9	21,71	826	8	45	620	1562
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2034,1	6,99	773	3		116	
45	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		2,76	318,17	2,43	878	7	398	381	1360

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 окрашиваемой поверхности		171,53	1,22	473	3		101	
46	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,745	5488,16	1749,46	4089	1303	2116	1153	5661
			м3 основания		898,45	765,1	669	570		419	
47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,192	17149,3	1111,55	20442	1325	17564	1684	23896
			м3		1302,75	249,65	1553	298		1770	
		Итого по разделу: 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-4)									176096,68
		Раздел: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС,лист-4)									
48	Е11-010102-0318	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,68	726,92	699,2	2675	2573	1	588	3524
			м3 грунта		27,52	194,54	101	716		261	
49	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		9,2	197		1812				1957
			т							145	
50	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		5,7	205,97	194,88	1174	1111	0	247	1535
			м3 грунта		11,1	49,17	63	280		114	
51	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,5	2056,82	0	3085	0	0	2221	5731
			м3 грунта		2056,82	0	3085	0		425	
52	Е11-010205-0502	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,1	894,24	0	1878	0	0	1352	3488
			м3 грунта		894,24	0	1878	0		258	
53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,1	163,62	76,47	344	161	0	186	572
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	183	76		42	
54	Е11-060101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		0,65	22523,19	2123,84	14640	1380	10158	3106	19165
			м3		4772,04	478,27	3102	311		1420	
55	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,006	249044		1494		1494		1614
			т							120	
		Итого по разделу: 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС,лист-4)									27102,59
		Раздел: 6. ФУНДАМЕНТ(АС,лист-6)									
56	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,86	15347,98	1111,55	13199	956	11123	1215	15567
			м3		1302,75	249,65	1120	215		1153	
57	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		9,52	20988,6	2046,88	199811	19486	138479	41799	260939
			м3		4395,6	429,29	41846	4087		19329	
58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03042	214736		6532		6532		7055
			т							523	
59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		47,6	879,93	21,36	41885	1017	27184	12848	59111
			м2 поверхности		287,47	2,75	13684	131		4379	
		Итого по разделу: 6. ФУНДАМЕНТ(АС,лист-6)									261427,54
		Раздел: 7. УСТРОЙСТВО СТЕН(АС,лист-7)									
60	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м		13,7	22027,36	2444	301775	33483	188206	81498	413935
			м3 кладки		5845,71	550,8	80086	7546		30662	
61	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Монолитный сердечник. Устройство		1,678	34189,08	6249,77	57369	10487	25976	21167	84820
			м3		12459,2	1403,12	20907	2354		6283	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027808	216607		6023		6023	482	6505
63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	214736		18038		18038	1443	19481
64	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,754	39525,98	4436,89	29803	3345	14851	11199	44282
					15392,5	929,53	11606	701		3280	
65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081	214736		1739		1739	139	1879
66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05795	206294		11955		11955	956	12911
		Итого по разделу: 7. УСТРОЙСТВО СТЕН(АС_лист-7)									426702,04
		Раздел: 8. УСТРОЙТВО ПЕРЕКРЫТИЯ(АС_лист-8)									
67	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,88	31960,93	1855,47	92047	5344	59429	25960	127448
					9470,5	434,76	27275	1252		9441	
68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09872	214736		21199		21199	1696	22895
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02275	216607		4928		4928	394	5322
		Итого по разделу: 8. УСТРОЙТВО ПЕРЕКРЫТИЯ(АС_лист-8)									118174,01
		Раздел: 9. КРОВЛЯ(АС_лист-9)									
70	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,202	97376,03	1432,29	409174	6018	301469	93779	543189
					24199,5	597,99	101686	2513		40236	
71	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,202	8866,92	58,24	37259	245	33163	3566	44090
					916,5	26,36	3851	111		3266	
72	С121-130210-0102	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1,2,3,4,5)	т	0,014092	423887		5973		5973	478	6451
73	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	24,6	170,87	0,28	4203	7	998	3170	7963
					130,01	0,14	3198	3		590	
74	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	24,6	104		2558		2558	205	2763
75	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	25,2	3014,54	21,56	75966	543	57685	16510	99874
					703,91	8,2	17739	207		7398	
76	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18	339,28	12,94	6107	233	4378	1430	8140
					83,14	3,19	1497	57		603	
77	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18	917,57	54,1	16516	974	5706	9258	27837
					546,47	12,61	9836	227		2062	
78	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	2,5956	22752		59055		59055	4724	63779
		Итого по разделу: 9. КРОВЛЯ(АС_лист-9)									616812,97
		Раздел: 10. КОЗЫРЕК(АС_лист-10)									
79	Е11-090102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,041942	67948,71	20609,69	2850	864	654	1087	4252
					31746	5814,07	1331	244		315	
80	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,041942	463148		19425		19425		20979

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	т	0,02063	96338,91	1051,2	1987	22	1449	1554 474	2659
			м3 древесины в конструкции		25042,5	495,72	517	10		197	
82	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,693	2997,15	14,15	2077	10	1291	717	3017
			м2 покрытия		1120,72	3,72	777	3		224	
83	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		2,14	4015,84	100,92	8594	216	4078	4012	13614
			м2 кровли		2009,25	28,56	4300	61		1008	
84	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0076	675887,96	1332,96	5137	10	3222	1738	7424
			т		250668	584,22	1905	4		550	
		Итого по разделу: 10. КОЗЫРЕК(АС,лист-10)									**40070,41**
		ИТОГО:					**2271082**	**102294**	**1576690**	**542255**	**3038405**
							590290	**28844**		**225070**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**60768**				
		Итого с временными									**3099178**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**30682**				
		Итого с зимними удорожаниями									**3129860**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**2754276,80**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**388672,84**
		НДС 12% - 2019 год									**330513,22**
		НДС 12% - 2020 год									**46640,74**
		НДС			**12 %**						**377153,96**
		Итого с НДС									**3520103,59**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**352 010,36**				**3 168 093**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656.

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 28

за август 2020 года
на № 3-1-3 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									
1	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. прокладка	м трубопровода	1	11514,32	148,62	11514	149	9115	2238	14852
					2250,96	32,5	2251	32		1100	
2	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2992690,83	239727,68	2993	240	2382	411	3676
					370852	44331,58	371	44		272	
3	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. прокладка	м трубопровода	3	1266,98	39,66	3801	119	1353	2327	6618
					776,41	15,01	2329	45		490	
4	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	933939,76	36755,44	2802	110	1879	806	3897
					270802	734,5	812	2		289	
5	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1673,08	20,91	6692	84	4752	1853	9228
					464,05	8,54	1856	34		684	
6	С123-040702-0501	Вентили муфтовые запорные 15б3р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	932		1864		1864		2013
										149	
7	Е11-066101-0113	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,05	19655,29	1168,86	983	58	642	270	1353
					5649,7	275,63	282	14		100	
8	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,44	914,53	1,05	402	0	55	278	735
					788,77	0,53	347	0		54	
9	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	89,23	1,25	625	9	5	599	1322
					87,32	0	611	0		98	
10	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21665,52	0	21666	0	21252	405	23836
					413,1	0	413	0		1766	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									53341,4
		Раздел: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
11	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	24	10666,92 1060,29	49,61 18,73	256006 25447	1191 449	229369	25378 22511	303895
12	С123-020882-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2107		8428		8428	674	9102
13	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Окраски по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	11,52	261,19 220,01	0 0	3009 2535	0 0	474	2028 403	5439
14	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	838,88 835,12	1,39 0,47	1678 1670	3 1	5	1638 265	3581
15	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	809,66 800,8	3,39 1,08	4048 4004	17 5	27	3929 638	8616
16	С123-010801-0101	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм	м	2	200		400		400	32	432
17	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	5	740		3700		3700	296	3996
18	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	386		772		772	62	834
19	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	73		73		73	6	79
20	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	546		546		546	44	590
21	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	154		154		154	12	166
22	Е11-060101-0113	Упор бетонные. Устройство	м3	0,05	19655,29 5649,7	1168,86 275,63	983 282	58 14	642	270 100	1353
23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	636,78 301,73	69,03 34,42	1274 603	138 69	532	511 143	1927
24	С121-110403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	1395		3069		3069	246	3315
25	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3719,98 3010,32	178,09 90,6	3720 3010	178 91	532	3039 541	7300
26	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16679		16679		16679	1334	18013
27	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2990,53 2685,15	89,53 45,28	2991 2685	90 45	216	2676 453	6120
28	С123-030102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7183		7183		7183	575	7758

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-030102-1224	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	3960		3960		3960	317	4277
		Итого по разделу: 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									**318671,84**
		ИТОГО:					**372015**	**2442**	**320060**	**48656**	**454323**
							49508	**845**		**33654**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**9086**				
		Итого с временными									**463407**
		Зимние удорожании			**0,99 %**		**4588**				
		Итого с зимними удорожаниями									**467995**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**411835,60**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**58116,64**
		НДС 12% - 2019 год									**49420,27**
		НДС 12% - 2020 год									**6974,00**
		НДС			**12 %**						**56394,27**
		Итого с НДС									**526346,51**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**52 634,65**				**473 712**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 29

за август 2020 года
на № 3-1-4 Электричество

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	5071,02	100,67	5071	101	680	3113	8839
			шт.		4290	33,44	4290	33		655	
2	С123-070201-0307	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8855		8855		8855		9563
			шт.							708	
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4958,85	122,32	4959	122	2125	1977	7490
			шт.		2712	33,44	2712	33		555	
4	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1602		1602		1602		1730
			шт.							128	
5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	2761,82	26,34	11047	105	5518	3905	16149
			шт.		1356	0	5424	0		1196	
6	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1550		1550		1550		1674
			шт.							124	
7	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1550		1550		1550		1674
			шт.							124	
8	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	518		1036		1036		1119
			шт.							83	
9	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установки на готовом основании		1	1356,45	90,98	1356	91	21	920	2458
			шт.		1244,1	33,44	1244	33		182	
10	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала. СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	48438		48438		48438		52313
			шт.							3875	
11	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	5071,02	100,67	5071	101	680	3113	8839
			шт.		4290	33,44	4290	33		655	
12	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8682		8682		8682		9377
			шт.							695	
13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2761,82	26,34	13809	132	6897	4882	20186

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1356 492	0	6780 1476	0	1476	1495 118	1594
15	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3180		6360		6360	509	6869
16	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5445		5445		5445	436	5881
		Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									126307,75
		Раздел: 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
17	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	1084,76 972,4	20,1 4,01	3254 2917	60 12	277	2109 429	5792
18	С123-070220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень	шт.	3	378		1134		1134	91	1225
19	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1086,99 972,4	18,29 3,34	1087 972	18 3	96	703 143	1933
20	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	237		237		237	19	256
21	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная	шт	3	311,84 280,83	0 0	936 842	0 0	93	607 123	1665
22	С123-070202-0106	Коробки ответвительные У192	шт.	3	1298		3894		3894	312	4206
		Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									10541,79
		Раздел: 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
23	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	117985		241		241	19	260
24	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01734	171884		2980		2980	238	3219
25	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	269007		4116		4116	329	4445
26	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	692153		4236		4236	339	4575
		Итого по разделу: 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									11572,94
		Раздел: 4. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
27	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	38	244,31 220,89	2,29 0,12	9284 8394	87 4	803	6047 1226	16557
28	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	17,34	107		1855		1855	148	2004
29	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	20,4	81		1652		1652	132	1785
30	С121-130816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	0,1	206		21		21	2	22
31	Ц13-080206-1001	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	40	63,39 53,36	0,91 0,33	2535 2134	36 13	365	1546 327	4408
		Итого по разделу: 4. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									15347,76
		Раздел: 5. СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
32	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3135,09 933,8	177,66 46,82	12540 3735	711 187	8095	2824 1229	16594
33	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		42	456,84	18,93	19187	795	9428	6596	27846

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 5. СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	м		213,44	4,68	8964	197		2063	
		Раздел: 6. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ									31727,6
34	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5071,02	100,67	5071	101	680	3113	8839
					4290	33,44	4290	33		655	
35	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-4	шт.	1	774		774		774		836
										62	
36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2761,82	26,34	2762	26	1379	976	4037
					1356	0	1356	0		299	
37	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
										124	
		Итого по разделу: 6. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ									10156,84
		Раздел: 7. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
38	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	6	1922,15	632,42	11533	3795	1218	6488	19462
					1086,8	415,03	6521	2490		1442	
39	С123-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2178		8712		8712		9409
										697	
40	С123-070102-0130	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	2	4862		9724		9724		10502
										778	
41	С123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь	шт.	8	642		5136		5136		5547
										411	
		Итого по разделу: 7. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									35104,89
		Раздел: 8. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
42	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1086,99	18,29	1087	18	96	703	1933
					972,4	3,34	972	3		143	
43	С123-070218-1602	Выключатель однoклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	237		237		237		256
										19	
44	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1086,99	18,29	2174	37	193	1405	3865
					972,4	3,34	1945	7		286	
45	С123-070218-1604	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	252		504		504		544
										40	
46	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная	шт	3	311,84	0	936	0	93	607	1665
					280,83	0	842	0		123	
47	С123-070202-0106	Коробки ответвительные У192	шт.	3	1298		3894		3894		4206
										312	
		Итого по разделу: 8. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									8831,48
		Раздел: 9. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
48	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	117985		241		241		260
										19	
49	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02754	171884		4734		4734		5112
										379	
		Итого по разделу: 9. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									4974,37
		Раздел: 10. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
50	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	26	244,31	2,29	6352	60	549	4137	11329
					220,89	0,12	5743	3		839	
51	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	25,5	81		2066		2066		2231
										165	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С121-130816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм		0,1	206		21		21		22
			10 м							2	
53	Ц13-080206-1001	Прокладка кабеля в кабельном канале		29	63,39	0,91	1838	26	264	1121	3196
			м		53,36	0,33	1547	10		237	
54	Ц13-100901-1301 Изм. и доп. вып. 6	Измерение сопротивления изоляции пятижильного кабеля		2	4184,06	1788,06	8368	3576	0	4462	13856
			измерение		2396	702,27	4792	1405		1026	
55	Ц13-100901-1301 Изм. и доп. вып. 6	Измерение сопротивления изоляции трехжильного кабеля		6	4184,06	1788,06	25104	10728	0	13385	41568
			измерение		2396	702,27	14376	4214		3079	
56	Ц13-100901-1304	Испытание электрической прочности изоляции с оконечных устройств		8	1533,84	736,26	12271	5890	0	6260	20013
			кабель		797,58	289,17	6381	2313		1482	
57	Ц13-100901-1301 Изм. и доп. вып. 6	Измерение сопротивления изоляции		1	4184,06	1788,06	4184	1788	0	2231	6928
			измерение		2396	702,27	2396	702		513	
		Итого по разделу: 10. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ									**60203,73**
		ИТОГО:					**314769**	**28403**	**182503**	**83230**	**429837**
							103859	**11728**		**31839**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**8597**				
		Итого с временными									**438433**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**4340**				
		Итого с зимними удорожаниями									**442773**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**389640,24**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**54984,52**
		НДС 12% - 2019 год									**46756,83**
		НДС 12% - 2020 год									**6598,14**
		НДС			**12 %**						**53354,97**
		Итого с НДС									**497979,73**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**49 797,97**				**448 182**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 30

за август 2020 года

на № 3-1-5 Пожарная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования		1	23605,47	2,4	23605	2	291	14220	40852
			шт.		23312	0	23312	0		3026	
2	С123-080303-0303	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели "Гранд МАГИСТР -4А"		1	22121		22121		22121		23891
			шт.							1770	
3	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования		1	3078,56	0	3079	0	325	1983	5466
			шт.		2754	0	2754	0		405	
4	С123-080306-0206	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч		1	1692		1692		1692		1827
			шт.							135	
5	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		5	2854,63	2,4	14273	12	491	8400	24487
			шт		2754	0	13770	0		1814	
6	С123-080302-0307	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45		5	1505		7525		7525		8127
			шт.							602	
7	Ц13-100701-0204	Извещатель пожарный ручной ИПР		4	1439,25	0	5757	0	249	3360	9846
			шт		1377	0	5508	0		729	
8	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10		4	1068		4032		4032		4355
			шт.							323	
9	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		2	1780,63	363,92	3561	728	79	2175	6196
			шт.		1377	133,76	2754	268		459	
10	С123-080304-0506	Сирена "Янатрь" ГОСТ Р 54126-2010		2	1492		2984		2984		3223
			шт.							239	
11	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		2	1395,74	152,59	2791	305	141	1742	4897
			шт.		1172,6	37,45	2345	75		363	
12	С123-080304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010		2	944		1888		1888		2039
			шт.							151	
13	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		29	244,31	2,29	7085	67	613	4615	12636

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м		220,89	0.12	6406	3		936	
14	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм		29,58	37		1094		1094		1182
			м							88	
15	Ш3-080206-1001	Прокладка кабеля в кабельном канале		55	63,39	0,91	3486	50	501	2126	6062
			м		53,36	0,33	2935	18		449	
16	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПС нг(А)-FRLS 1х4х0,5		0,0357	105227		3757		3757		4057
			км							301	
17	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСЭ нг(А)-FRLS 1х4х0,75		0,0204	105227		2147		2147		2318
			км							172	
18	С124-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98		5	48		240		240		259
			шт.							19	
		ИТОГО:					**111117**	**1163**	**50170**	**38621**	**161720**
							59784	**364**		**11981**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**3234**				
		Итого с временными									**164953**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**1633**				
		Итого с зимними удорожаниями									**166586**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**146595,68**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**20687,01**
		НДС 12% - 2019 год									**17591,48**
		НДС 12% - 2020 год									**2482,44**
		НДС			**12 %**						**20073,92**
		Итого с НДС									**187356,62**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**18 735,66**				**168 621**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 31

за август 2020 года
на № 6-1-1 Архитектурно-строительная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС,лист-4,1)									
1	Е11-010102-0318	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		181,9	726,92	699,2	132227	127184	37	29082	174214
			м3 грунта		27,52	194,54	5006	35386		12905	
2	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		454,75	197		89586				96753
			т							7167	
3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		57,6	205,97	194,88	11864	11225	0	2500	15513
			м3 грунта		11,1	49,17	639	2832		1149	
4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		21	2056,82	0	43193	0	0	31099	80236
			м3 грунта		2056,82	0	43193	0		5943	
5	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы(ПРИГОДНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		128,7	276,38	265,79	35570	34208	12	7825	46867
			м3 грунта		10,49	73,96	1350	9519		3472	
6	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		205,92	197		40566				43812
			т							3245	
7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		200,3	18,59	18,59	3723	3723	0	1078	5185
			м3 грунта		0	7,47	0	1497		384	
8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		7	894,24	0	6260	0	0	4507	11628
			м3 грунта		894,24	0	6260	0		861	
9	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		200,3	163,62	76,47	32774	15316	0	17782	54600

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	17457	7240		4044	
10	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума		85	950,89	92,26	80826	7842	68237	7931	95857
			м2 основании		55,84	30,55	4747	2596		7101	
11	Е11-270602-0703 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702		85	485,22	13,04	41244	1109	40053	578	45167
			м2 покрытия или основания		0,97	5,32	82	453		3346	
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС,лист-4,1)									**517831,85**
		Раздел: 2. ФУНДАМЕНТ(АС,лист-5,6,7,8)									
12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,82	15695,8	1111,55	28566	2023	24172	2571	33628
			м3		1302,75	249,65	2371	454		2491	
13	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		27	2256,03	1177,9	60913	31803	7503	40081	109074
			шт. сборных конструкций		800,26	457,78	21607	12360		8080	
14	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		25	3429,72	1864,84	85743	46621	10005	55946	153024
			шт. сборных конструкций		1164,69	731,77	29117	18294		11335	
15	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		8,937	23985		214354		214354		231502
			м3							17148	
16	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		16,975	23614		400848		400848		432915
			м3							32068	
17	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,039936	255530		10205		10205		11021
			т							816	
18	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		9,1	19605,17	1309,22	178407	11914	133134	33040	228363
			м3		3665,88	323,95	33360	2948		16916	
19	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		155	2220,06	44,26	344110	6860	238886	92570	471615
			м2 поверхности		634,61	7,57	98364	1174		34934	
20	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом		10,4	1746,2	11,04	18160	115	6151	11116	31618
			м2 поверхности		1143,74	5,51	11895	57		2342	
21	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,7	22269,55	1168,86	15589	818	10816	3774	20912
			м3		5649,7	275,63	3955	193		1549	
22	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		0,25	38366,03	5594,1	9592	1399	4028	4256	14955
			м3		16661,66	2044,52	4165	511		1108	
23	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0088	249044		2192		2192		2367
			т							175	
24	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		1,76	29937,49	4797,55	52690	8444	26198	18027	76374
			м3		10254,75	1000,66	18048	1761		5657	
25	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,085864	255530		21941		21941		23696
			т							1755	
26	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,005664	675887,96	1332,96	3828	8	2401	1295	5533
			т		250668	584,22	1420	3		410	
27	Е11-061601-0601	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг		0,1497	32617,63	3823,05	4883	572	67	4003	9596
			т		28346,58	1034,9	4243	155		711	
28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,042	216607		9097		9097		9825
			т							728	
29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1077	214736		23127		23127		24977
			т							1850	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТ(АС,лист-5,6,7,8)									1484244,2
		Раздел: 3. МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА									
30	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,16	39935,03	4436,89	6390	710	3217	2376	9467
					15392,5	929,53	2463	149		701	
31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	216607		546		546	44	590
32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	214736		1263		1263	101	1364
33	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,16	39935,03	4436,89	6390	710	3217	2376	9467
					15392,5	929,53	2463	149		701	
34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	216607		485		485	39	524
35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00476	214736		1022		1022	82	1104
36	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,16	39935,03	4436,89	6390	710	3217	2376	9467
					15392,5	929,53	2463	149		701	
37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	216607		546		546	44	590
38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	214736		1263		1263	101	1364
39	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,16	39935,03	4436,89	6390	710	3217	2376	9467
					15392,5	929,53	2463	149		701	
40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	216607		546		546	44	590
41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	214736		1263		1263	101	1364
42	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,16	39935,03	4436,89	6390	710	3217	2376	9467
					15392,5	929,53	2463	149		701	
43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00224	216607		485		485	39	524
44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00476	214736		1022		1022	82	1104
		Итого по разделу: 3. МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА									40388,2
		Раздел: 4. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ(АС,лист-16)									
45	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	29,6	21802,24	2444	645346	72342	399971	176083	887144
					5845,71	550,8	173033	16304		65714	
46	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,3	3793,99	254,16	118752	7955	59190	49686	181913
					1648,79	58,11	51607	1819		13475	
47	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Монолитный сердечник. Устройство	м3	4,12	34598,12	6249,77	142544	25749	65463	51973	210078
					12459,2	1403,12	51332	5781		15561	
48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19632	214736		42157		42157	3373	45530
49	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		4,12	29937,49	4797,55	123342	19766	61327	42199	178785

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		10254,75	1000,66	42250	4123		13243	
50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19632	216607		42524		42524	3402	45926
		Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ(АС,лист-16)									1114666,11
		Раздел: 5. УСТРОЙСТВО МОНОРЕЛЬСА(АС,лист-17)									
51	Е11-090301-0503	Пути подкрановые по железобетонным подкрановым балкам. Монтаж	м рельса в одну нитку	6,12	9874,28	3246,91	60431	19871	813	32808	100697
					6494,58	1274,61	39747	7801		7459	
52	С121-050203-1101	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,11	335032		36854		36854	2948	39802
53	СборникСборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции.Общая часть,выпуск 2.ССЦ РК 8.04-08-2018//	Надбавка на марку стали С245	т	0,11	5772		635		635	51	686
54	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,07	30346,54	4797,55	2124	336	1071	717	3069
					10254,75	1000,66	718	70		227	
55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00076	214736		163		163	13	176
		Итого по разделу: 5. УСТРОЙСТВО МОНОРЕЛЬСА(АС,лист-17)									100206,49
		Раздел: 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ(АС,лист-18)									
56	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	7046,9	1287,36	42281	7724	13744	26764	74569
					3468,84	311,34	20813	1868		5524	
57	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,48	6484		275440		275440	22035	297476
58	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,07	30346,54	4797,55	2124	336	1071	717	3069
					10254,75	1000,66	718	70		227	
		Итого по разделу: 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ(АС,лист-18)									319845,98
		Раздел: 7. УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ(АС,лист-19)									
59	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,897	29266,58	4797,55	26252	4303	12750	9187	38275
					10254,75	1000,66	9199	898		2835	
60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01698	216607		3678		3678	294	3972
61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0492	214736		10565		10565	845	11410
62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003472	206294		716		716	57	774
63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00584	214736		1254		1254	100	1354
		Итого по разделу: 7. УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ(АС,лист-19)									42465,43

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. КРОВЛЯ(АС,лист-22)									
64	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка		2,402	97376,03	1432,29	233897	3440	172330	53607	310505
			м3 древесины в конструкции		24199,5	597,99	58127	1436		23000	
65	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		2,402	8866,92	58,24	21298	140	18957	2038	25204
			м3 древесины в конструкции		916,5	26,36	2201	63		1867	
66	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		64,7	308,89	2,7	19985	175	17563	2094	23846
			м2 обработанной поверхности		34,74	1,22	2248	79		1766	
67	Е11-100116-0203	Обрешетка. Антисептирование пастами		64,7	327,51	1,33	21190	86	15671	4926	28205
			м2 перекрытия		83,98	0,61	5433	39		2089	
68	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 14	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой кровель		64,7	273,15	0,28	17673	18	9243	8336	28090
			м2 покрытия		130,01	0,14	8412	9		2081	
69	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		64,7	3906,94	21,56	252779	1395	205841	42388	318780
			м2 кровли		703,91	8,2	45543	531		23613	
70	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1,2,3,4,5). Установка		0,047104	717806,61	7051,33	33812	332	30495	3601	40405
			т стальных элементов		63366,8	1418,31	2985	67		2993	
71	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,045	20782,39	1168,86	935	53	628	243	1272
			м3		5649,7	275,63	254	12		94	
72	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		4,9	2874,46	14,15	14085	69	8524	5069	20686
			м2 покрытия		1120,72	3,72	5492	18		1532	
73	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов		9,8	2463,13	25,05	24139	245	7735	14652	41894
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1648,79	12,39	16158	121		3103	
74	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012		9,8	1439		14102		14102		15230
			м2							1128	
75	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		37	339,28	12,94	12553	479	8998	2939	16731
			м2 изолируемой поверхности		83,14	3,19	3076	118		1239	
76	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		37	917,57	54,1	33950	2002	11729	19031	57220
			м2 утепляемого покрытия		546,47	12,61	20219	467		4238	
77	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012		5,7165	22752		130062		130062		140467
			м3							10405	
		Итого по разделу: 8. КРОВЛЯ(АС,лист-22)									830460,7
		Раздел: 9. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1(АС,лист-23,24)									
78	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,12453	75281,81	26790,27	9375	3336	1238	4058	14507
			т конструкций		38552,6	8668,86	4801	1080		1075	
79	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,12453	544370		67790		67790		73214
			т							5423	
80	Е11-060101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		0,47	22407,48	2123,84	10532	998	7290	2246	13799
			м3		4772,04	478,27	2243	225		1022	
81	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,04094	241002		9867		9867		10656
			т							789	
82	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07631	214736		16387		16387		17697
			т							1311	
83	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,61137	91,15	2,36	329	9	154	116	480
			м2		46,14	0,28	167	1		36	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,61137	81,2	1,68	293	6	190	68	390
			м2		26,97	0,28	97	1		29	
		Итого по разделу: 9. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1(АС,лист-23,24)									114572,3
		Раздел: 10. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ(АС,лист-25)									
85	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,15368	75281,81	26790,27	11569	4117	1527	5007	17903
			т конструкций		38552,6	8668,86	5925	1332		1326	
86	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,15368	544370		83659		83659		90351
			т							6693	
87	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,45672	91,15	2,36	406	11	190	143	593
			м2		46,14	0,28	206	1		44	
88	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,45672	81,2	1,68	362	7	234	84	481
			м2		26,97	0,28	120	1		36	
		Итого по разделу: 10. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ(АС,лист-25)									95996,2
		Раздел: 11. МОНОЛИТНОЕ Ж/Б ОСНОВАНИЕ(АС,лист-26)									
89	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		5,8	14329	1111,55	83108	6447	69105	8194	98606
			м3		1302,75	249,65	7556	1448		7304	
90	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		58	1538,17	91,76	89214	5322	43405	38746	138196
			м2 изолируемой поверхности		698,05	12,62	40487	732		10237	
91	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		58	954,8	45,2	55378	2622	28328	23355	85032
			м2 изолируемой поверхности		421,18	7,2	24428	417		6299	
92	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		10,25	17601,04	1707,68	180411	17504	141752	23001	219685
			м3		2063,87	402,08	21155	4121		16273	
93	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,29046	241002		311003		311003		335884
			т							24880	
94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01568	216607		3396		3396		3668
			т							272	
		Итого по разделу: 11. МОНОЛИТНОЕ Ж/Б ОСНОВАНИЕ(АС,лист-26)									722510,93
		Раздел: 12. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АС,лист-2)									
95	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными		7,26	3867,9	481	28081	3492	9789	14187	45650
			м2		2038,52	132,8	14800	964		3381	
96	С121-090101-6902	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99		7,26	30349		220334		220334		237960
			м2							17627	
97	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков		9,03	1741,94	78,24	15730	706	4473	9785	27556
			м2		1168,41	35,57	10551	321		2041	
98	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92		1,47	5242		7706		7706		8322
			м2							616	
99	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92		7,56	4295		32470		32470		35068
			м2							2598	
100	С121-130814-2205	Скобяные изделия(прим)		5	2216		11080		11080		11966
			шт.							886	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	5436		27180		27180	2174	29354
		Итого по разделу: 12. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АС,лист-2)									342580,37
		Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-3)									
102	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	34,94	87,03	2,41	3041	84	445	2045	5492
					71,88	1,27	2511	44		407	
103	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,2	835,07	4,84	5177	30	1695	2769	8583
					556,78	1,58	3452	10		636	
104	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	34,94	106,55	0,77	3723	27	298	2729	6968
					97,24	0,39	3398	14		516	
105	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,5	1116,88	76,85	112246	7723	21822	71093	198006
					822,9	61,34	82701	6165		14667	
106	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,3	1337,55	81,67	84667	5169	17010	53224	148922
					987,16	63,88	62487	4043		11031	
107	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	163,8	972,97	7,55	159373	1237	42020	93217	272798
					708,89	2,48	116116	406		20207	
108	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	100,5	106,55	0,77	10708	78	857	7850	20042
					97,24	0,39	9773	39		1485	
109	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	63,3	659,29	4,58	41733	290	10757	24665	71710
					484,77	2,3	30686	145		5312	
		Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-3)									420667,61
		Раздел: 14. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АС,лист-3)									
110	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,31	8497,9	1736,64	2634	538	1034	1219	4161
					3424,68	757,35	1062	235		308	
111	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,434	18331,26	8,16	7956	4	6273	1578	10297
					3868,62	0	1679	0		763	
112	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	6,2	1538,17	91,76	9537	569	4640	4142	14773
					698,05	12,62	4328	78		1094	
113	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,2	624,55	29,37	3872	182	1479	2164	6519
					356,71	14,64	2212	91		483	
114	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	6,2	137,54	9,99	853	62	736	80	1007
					8,82	4,84	55	30		75	
115	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	6,2	2319,47	21,47	14381	133	11654	2501	18233
					418,29	10,92	2593	68		1351	
116	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	10,4	350,63	0,83	3647	9	2325	1238	5275
					126,22	0,41	1313	4		391	
117	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,377	8497,9	1736,64	11702	2391	4594	5413	18484
					3424,68	757,35	4716	1043		1369	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,9278	18331,26	8,16	35339	16	27865	7010	45737
			м3 подстилающего слоя		3868,62	0	7458	0		3388	
119	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		27,54	1538,17	91,76	42361	2527	20610	18398	65619
			м2 изолируемой поверхности		698,05	12,62	19224	348		4861	
120	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		27,54	624,55	29,37	17200	809	6567	9613	28959
			м2 стяжки		356,71	14,64	9824	403		2145	
121	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		27,54	137,54	9,99	3788	275	3270	354	4473
			м2 стяжки		8,82	4,84	243	133		331	
122	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		34,7	166,61	1,1	5781	38	774	4689	11308
			м плинтусов		143,21	0,55	4969	19		838	
123	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,06	8497,9	1736,64	510	104	200	236	805
			м3 подстилающего слоя		3424,68	757,35	205	45		60	
124	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,084	18331,26	8,16	1540	1	1214	305	1993
			м3 подстилающего слоя		3868,62	0	325	0		148	
125	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		1,2	1538,17	91,76	1846	110	898	802	2859
			м2 изолируемой поверхности		698,05	12,62	838	15		212	
126	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1,2	624,55	29,37	749	35	286	419	1262
			м2 стяжки		356,71	14,64	428	18		93	
127	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		1,2	3245,97	75,86	3895	91	2177	1569	5901
			м2 покрытия		1355,66	35,33	1627	42		437	
128	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		4,8	577,65	1,66	2773	8	1229	1448	4558
			м плинтусов		320,02	0,83	1536	4		338	
		Итого по разделу: 14. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ(АС,лист-3)									170362,86
		Раздел: 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-4)									
129	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного		89,8	456,73	3,38	41014	303	15841	19972	65865
			м2		276,95	1,06	24870	95		4879	
130	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012		9,156	22752		208317		208317		224983
			м3							16665	
131	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		89,8	2557,2	34,87	229637	3131	93494	107625	364243
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1481,2	16,92	133012	1519		26981	
132	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		89,8	740	3,38	66452	304	50608	12551	85323
			м2 окрашиваемой поверхности		173,05	1,65	15540	148		6320	
133	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		12,5	831,39	2,43	10392	30	1943	6747	18511
			м2 окрашиваемой поверхности		673,51	1,22	8419	15		1371	
134	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		4,9	3422,82	1028,71	16772	5041	7691	5675	24242
			м3 основания		824,46	420,85	4040	2062		1796	
135	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4,8	17560,36	1111,55	84290	5335	72701	6781	98356
			м3		1302,75	249,65	6253	1198		7286	
		Итого по разделу: 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС,лист-4)									656874,26
		ИТОГО:					6973677	562808	4701125	1539110	9193805
							1579588	168995		681019	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		183876				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**9377681**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**92839**				
		Итого с зимними удорожаниями									**9470520**
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									**8334057,60**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**1176069,82**
		НДС 12% - 2019 год									**1000086,91**
		НДС 12% - 2020 год									**141128,38**
		НДС			**12 %**						**1141215,29**
		Итого с НДС									**10651342,71**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**1 065 134,27**				**9 586 208**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории и озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 32

за август 2020 года
на № 6-1-6 Автоматика

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ОБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования		1	954,29	11,98	954	12	27	661	1745
			комплект		915,2	3,34	915	3		129	
2	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89		1	925		925		925		999
			шт.							74	
3	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		1	1780,63	363,92	1781	364	40	1088	3098
			шт.		1377	133,76	1377	134		229	
4	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54		1	1506		1506		1506		1626
			шт.							120	
5	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования		1	311,84	0	312	0	31	202	555
			шт.		280,83	0	281	0		41	
6	С123-070202-0204	Коробки наборными зажимами КЗНА 08-10-У3		1	3809		3809		3809		4114
			шт.							305	
		Итого по разделу: 1. ОБОРУДОВАНИЕ									9286,77
		Раздел: 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ									
7	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	5159,22	100,67	5159	101	769	3113	8934
			шт.		4290	33,44	4290	33		662	
8	С123-070201-0912	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	55723		55723		55723		60181
			шт.							4458	
9	С121-130502-0801	DIN-рейка		1	379		379		379		409
			м							30	
10	С123-070222-0110	Шина 6х9 на группы		3	2574		7722		7722		8340
			шт.							618	
11	С124-010107-0901	Зажим клеммный ЗНИ-4		0,08	123531		9882		9882		10673
			1000 шт.							791	
12	С124-040189-0904	Горшковый изолятор с фиксатором		0,12	61487		7378		7378		7969
			100 шт.							590	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2777,7	26,34	2778	26	1395	976	4054
			шт.		1356	0	1356	0		300	
14	С123-070204-1002	Выключатель автоматический С60,1Р,на 6 А		1	2294		2294		2294		2478
			шт.							184	
15	Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования		6	1312,47	161,88	7875	971	3310	3067	11817
			шт.		599	82,62	3594	496		875	
16	С123-051401-0708	Датчик -реле уровня жидкостей(одноуровневый) РОС -301		3	22246		66738		66738		72077
			шт							5339	
17	С123-051401-0708	Датчик -реле уровня жидкостей(одноуровневый) РОС -301		3	22246		66738		66738		72077
			шт							5339	
18	Ц13-080305-0166	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		3	487,87	4,6	1464	14	34	1022	2685
			шт.		471,9	1,34	1416	4		199	
19	С123-070204-0503	Кулачковые переключатели 4G-10		3	4725		14175		14175		15309
			шт.							1134	
20	С123-080304-0106	Рамка для надписей 66х26		35	944		33040		33040		35683
			шт.							2643	
21	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования		1	954,29	11,98	954	12	27	661	1745
			комплект		915,2	3,34	915	3		129	
22	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89		1	925		925		925		999
			шт.							74	
23	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		15	1780,63	363,92	26710	5459	596	16316	46468
			шт.		1377	133,76	20655	2006		3442	
24	С123-070210-0101	Арматура светосигнальная красный		6	1506		9036		9036		9759
			шт.							723	
25	С123-070210-0101	Арматура светосигнальная зеленый		8	1506		12048		12048		13012
			шт.							964	
26	С123-070210-0101	Кнопка с фиксацией и подсветкой красная		1	1506		1506		1506		1626
			шт.							120	
27	Ц13-080305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		1	487,87	4,6	488	5	11	341	895
			шт.		471,9	1,34	472	1		66	
28	С123-070204-0503	Кулачковые переключатели 4G-10		1	4725		4725		4725		5103
			шт.							378	
29	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		100	763,95	362,79	76395	36279	23592	20863	105039
			м кабеля		165,24	124,52	16524	12452		7781	
30	С123-060902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79		0,103	28806		2967		2967		3204
			км							237	
31	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 25х25х3 мм. Монтаж оборудования		1	5277,3	207,51	5277	208	3869	910	6682
			шт.		1200,6	63,54	1201	64		495	
		Итого по разделу: 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ									422376,23
		Раздел: 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
32	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		23	763,95	362,79	17571	8344	5426	4798	24159
			м кабеля		165,24	124,52	3801	2864		1790	
33	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		17	333,69	151,61	5673	2577	754	2268	8577
			м кабеля		137,7	47,63	2341	810		635	
34	С123-060201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78		0,0306	381295		11668		11668		12601

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км							933	
35	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0102	168503		1719		1719		1856
			км							137	
36	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		17	275,15	10,16	4678	173	1330	2331	7569
			м		186,76	3,68	3175	63		561	
37	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		17,17	60		1030		1030		1113
			м							82	
		Итого по разделу: 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									42337,74
		Раздел: 4. ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНОГО ГОЛОВНОГО									
38	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования		5	311,84	0	1559	0	155	1011	2776
			шт.		280,83	0	1404	0		206	
39	С123-070202-0204	Коробки наборными зажимами КЗНС16		3	3809		11427		11427		12341
			шт.							914	
40	С123-070202-0204	Коробки наборными зажимами У614А		2	3809		7618		7618		8227
			шт.							609	
41	С123-060201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78		0,0867	277114		24026		24026		25948
			км							1922	
42	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		784,823	205,97	194,88	161652	152942	0	34058	211367
			м3 грунта		11,1	49,17	8710	38594		15657	
43	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		25,4856	2056,82	0	52419	0	0	37742	97374
			м3 грунта		2056,82	0	52419	0		7213	
44	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		849,52	18,59	18,59	15789	15789	0	4572	21990
			м3 грунта		0	7,47	0	6350		1629	
45	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		849,52	16,43	16,43	13961	13961	0	4042	19444
			м3 грунта		0	6,61	0	5615		1440	
46	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		849,52	163,62	76,47	139000	64960	0	75418	231572
			м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	74041	30707		17153	
47	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		81,6	60		4896		4896		5288
			м							392	
48	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм		51	80		4080		4080		4406
			м							326	
49	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1799	333,69	151,61	600314	272750	79841	240056	907600
			м кабеля		137,7	47,63	247722	85689		67230	
		Итого по разделу: 4. ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНОГО ГОЛОВНОГО									1036741,14
		ИТОГО:					1510743	574947	489187	455516	2123563
							446609	185888		157298	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		42471				
		Итого с временными									2166034
		Зимние удорожания			0,99 %		21444				
		Итого с зимними удорожаниями									2187478
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									1924980,80

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**271645,81**
		НДС 12% - 2019 год									**230997,70**
		НДС 12% - 2020 год									**32597,50**
		НДС			**12 %**						**263595,19**
		Итого с НДС									**2460221,80**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**246 022,18**				**2 214 199,62**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Заказчик: **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект: **Внутрипоселковые водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 077-к от 11.07.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 16

за июль 2020 года

на № 6-4-1 Наружные сети внутреннего водопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2020

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(вод трубы,колодцы,сооружения)									
1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы(суглинок). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,6	276,38 10,49	265,79 73,96	-166 -6	159 -44	0	-36 -16	-218
2	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	497,08	84,91 7,35	77,49 38,76	42206 3654	38518 19269	34	16504 4697	63406
3	С341-020104-1010	Перевозка строительных грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1195,7664	197		235566			18845	254411
4	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	585,23	84,91 7,35	77,49 38,76	49690 4302	45348 22685	40	19431 5530	74650
5	С341-020104-1010	Перевозка строительных грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	936,768	197		184543			14763	199307
6	Е11-010105-0302	Обратная засыпка. Вручную из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	1237,92	192,05 3,18	188,87 54,88	237746 3942	233804 67936	0	51752 23168	312658
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1237,92	163,62 87,16	76,47 36,15	202554 107892	94659 44746	0	109900 24996	337447
8	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4201,58	21,18 0	21,18 8,52	88981 0	88981 35785	0	25765 9180	123926
9	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	4201,58	101,02 0	101,02 39,71	424450 0	424450 166866	0	120143 43567	588161
10	Е11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	4201,58	2,95 0	2,95 1	12394 0	12394 4216	0	3037 1235	16666
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(вод трубы,колодцы,сооружения)									1477961,8
		Раздел: 2. ТРУБЫ									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-220301-0104 Прим. и доп. изм. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,34975	660507,7 495280	132081,53 50763,79	231013 173224	46196 17755	11593	189069 33607	453688
12	С123-010201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	357,949	3380		1209868		1209868	96789	1306657
13	Е11-220601-0304 Прим. и доп. изм. 13	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,34975	1804179,69 304152	41460,44 968,14	631012 106377	14501 339	510134	105649 58933	795593
14	Е11-220901-0105	Задвижки чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	3195,89 2443,38	193,27 96,39	15529 12217	966 482	2346	12572 2248	30349
15	Е11-220901-0103	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	30	2119,61 1709,4	82,83 41,31	63588 51282	2485 1239	9821	51996 9247	124831
16	С123-040102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	51410		102820		102820	8226	111046
17	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	30	31990		959700		959700	76776	1036476
18	Е11-221001-0101	Вентузы одинарные. Установка	шт.	6	2320,2 2050,92	55,22 27,54	13921 12306	331 165	1284	12346 2101	28369
19	С123-051206-1703	Вентузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-100	шт.	6	64486		386916		386916	30953	417869
20	П13-121101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода возвратно-поступательная на условное давление до 4 МПа, диаметр	шт.	2	10114,3 6155,19	3528,59 1300,19	20229 12310	7057 2600	861	9096 2346	31670
21	С123-041010-3402	Регулятор давления "после себя" модели G60, фланцевый, PN 16, DN 100, T от -29°C до +90°C, типа КАРНАЕ1 ГОСТ 30815-2002	шт.	2	1217554		2435108		2435108	194809	2629917
22	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	60	47217,33 2098,46	183,25 80,65	2833040 125908	10995 4839	2696137	129439 236998	3199477
23	Е11-220801-0102 Прим. и доп. изм. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,528	77822,24 37703,1	14998,77 4789,73	41090 19907	7919 2529	13264	22212 5064	68366
24	С123-020803-0204	Тройник фланцевый ПППФ с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	154855		464565		464565	37165	501730
25	С123-020803-1301	Двойная пожарная фланцевая подставка ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	11	115371		1269081		1269081	101526	1370607
26	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	70	1120,14 987,6	71,28 0	78410 69132	4990 0	4288	68441 11748	158898
27	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	7	1702,93 1481,4	128,59 13,77	11921 10370	900 96	651	18362 1783	24065
28	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	70	2785		194950		194950	15596	210546
29	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	7	4658		32606		32606	2608	35214
30	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	5	2852		-14260		-14260	-1141	-15401
31	С123-021199-9910	Крест стальной д 114х6,3мм	1	0,008	341039		2728		2728	219	2947
32	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 И ОСТ 17.376	шт.	2	5995		11990		11990	959	12949

258

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 17376-	шт.	7	3495		24493		24493	1959	26452
34	С123-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенки 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 ГОСТ	шт.	1	2547		2547		2547	204	2751
35	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенки 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 ГОСТ	шт.	1	917		917		917	73	990
36	Е11-060101-0113	Упоры бетонные. Устройство	м3	7,45	19655,29 5649,7	1168,86 275,63	146432 42090	8708 2053	95634	40171 14928	201531
37	Е11-130307-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	18,84	92,74 26,97	1,68 0,28	1747 508	32 5	1208	354 168	2269
38	Е11-130301-0101	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	18,84	179,76 35,25	2,64 0,41	3387 664	50 8	2673	464 308	4158
39	Е11-340201-0804 Изм. в дол. вып. 5	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	102	678,93 678,93	0 0	69251 69251	0 0	0	52631 9751	131632
40	С123-080304-0601	Световой указатель	шт.	102	602		61404		61404	4912	66316
41	Н13-180904-0101 К=0,3	Лента. Прокладка в траншее	км кабеля	14,1242	28296,83 9179,1	19111,73 4513,22	399585 129647	269938 63746	0	139243 43106	581935
42	С121-110403-9903	Лента Внимание водопровод	м	3614,2	130		469846		469846	37588	507434
		Итого по разделу: 2. ТРУБЫ									12175432,78
		Раздел: 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.ВСЕГО-425шт									
43	Е11-160101-0201 Изм. в дол. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	170	1142,98 776,41	39,66 15,01	194307 131990	6743 2552	55575	131851 26093	352251
44	Е11-160602-0201 Изм. в дол. вып. 9	Кран диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	425	623,91 552,34	2,32 0,61	265162 234747	985 257	29431	230304 39637	535104
		Итого по разделу: 3. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ.ВСЕГО-425шт									459469,63
		Раздел: 4. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА Д=2000,всего-47шт									
45	Е11-221301-0102 Изм. в дол. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,63	55798,66 18222,9	9444,78 3898,09	1039529 339493	175956 72621	524080	407993 115802	1563324
46	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	30958		371496		371496	29720	401216
47	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	17540		420960		420960	33677	454637
48	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	24546		294552		294552	23564	318116
49	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	48327		579924		579924	46394	626318
50	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	1740		20880		20880	1670	22550
51	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	32	22975		735200		735200	58816	794016
52	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приколонные с перилами	т	0,6496	573646		372640		372640	29811	402452

259

№ пп	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6 / 7	8 / 9	10	11	12
53	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и	т	0,49032	486758	238667	238667	19093	257761
54	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	7,2297	16010,98 / 1302,75	115755 / 9418	98300	10213 / 1805	136045 / 10077
		Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА Д=2000,всего-47шт							4189603,21
		Раздел: 5. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д=1500,всего-151шт							
55	Е11-221301-0102 11пп. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,1	55798,66 / 18222,9	9444,78 / 3898,09	1288949 / 420949	218174 / 90046	505885 / 143587	1938421
56	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	22383	425277	425277	34022	459299
57	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	10397	395086	395086	31607	426693
58	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9А из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	15100	286900	286900	22952	309852
59	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	23296	442624	442624	35410	478034
60	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	1740	33060	33060	2645	35705
61	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	49	22975	1125775	1125775	90062	1215837
62	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приклепанные с ограждениями	т	0,9947	573646	570606	570606	45648	616254
63	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,76266	486758	371231	371231	29698	400929
64	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	11,76	16010,98 / 1302,75	188289 / 15320	13072 / 2936	159897	16613 / 16392	221294
		Итого по разделу: 5. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д=1500,всего-151шт							5127796,66
		Раздел: 6. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм,ВСЕГО-7шт							
65	Е11-221301-0102 11пп. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрые	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,74	55798,66 / 18222,9	320284 / 104599	54213 / 22375	161472	125705 / 35679	481668
66	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7	1740	12180	12180	974	13154
67	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	7820	54740	54740	4379	59119
68	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	10147	142058	142058	11365	153423
69	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9А из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	10147	71029	71029	5682	76711
70	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,44464	486758	216432	216432	17315	233747
71	Е11-060101-0101	Усиление колодца	м3	0,7	17149,3 / 1302,75	12005 / 912	778 / 175	10314	989 / 1039	14033
72	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	8,89	4288,71 / 898,45	38127 / 7987	15553 / 6802	14587	13754 / 4150	56031
73	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	3,85	16010,98 / 1302,75	61642 / 5016	4279 / 961	52347	5439 / 5366	72419

№ п/п	Шифр норм. норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е 113-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		7	19727		138089		138089		149136
75	Е 111-130814-2209	Скобы ходовые	комплект							11047	
				142,8	347		49552		49552		53516
76	Е11-130301-1418	Поверхности металлические загрунтованные. Окраска лаками ХС-76	кг							3964	
				0,91	92,74	1,68	84	2	59	17	110
77	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		26,97	0,28	25	0		8	
				0,91	179,76	2,64	164	2	129	22	201
78	Е11-220301-0104 Изм. в лок. полн. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	м2		35,25	0,41	32	0		15	
				0,021	3094203,7	132081,53	64978	2774	51804	11352	82437
79	Е11-220301-0104 Изм. в лок. полн. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		495280	50763,79	10401	1066		6496	
				0,021	1012535,32	22995,47	21263	483	17251	3506	26750
			км трубопровода		168084	535,04	3530	11		1982	
		Итого по разделу: 6. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм.ВСЕГО-7шт									**1202626,88**
		ИТОГО:					**24632891**	**1814111**	**20159276**	**2654184**	**29470037**
		В том числе :					**2239396**	**658924**		**2182961**	
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**589401**				
		Итого с временными									**30059439**
		Зимние удорожания			**0,99 %**		**297588**				
		Итого с зимними удорожаниями									**30357027**
		В том числе на 2019 год - 85% К=1									**26714183,76**
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									**3769801,79**
		НДС 12% - 2019 год									**3205702,05**
		НДС 12% - 2020 год									**452376,21**
		НДС			**12 %**						**3658078,27**
		Итого с НДС									**34142063,82**
		Итого со скидкой 10%			**10%**		**3 414 206,38**				**30 727 857**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Качество технологии выполненных работ соответствует

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма 2в пр.3-1

Заказчик: ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект: Наружные водопроводные сети.Водозаборный узел

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 077-к от 11.07.2019

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 17

за июль 2020 года

на № 6-2-1 Внутриплощадочные наружные сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(под трубы,колодцы,сооружения)									
1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы(насыпной грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	102,98	276,38 10,49	265,79 73,96	28461 1080	27372 7616	9	6262 2778	37501
2	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы(суглинок). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	200,62	276,38 10,49	265,79 73,96	55447 2105	53324 14838	18	12199 5412	73057
3	С341-020104-1010	Перевозка грунта во временный отвал самосвалами. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	636,1064	197		125313				135338
4	Е11-010205-0502	Подбивка пазух	м3 грунта	8,312	894,24 894,24	0 0	7433 7433	0 0	0	10025 5352 1023	13807
5	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой с отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	348,6	84,91 7,35	77,49 38,76	29599 2562	27012 13513	24	11574 3294	44467
6	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	265,1064	197		52226			4178	56404
7	Е11-010102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	217,82	84,91 7,35	77,49 38,76	18494 1601	16878 8443	15	7232 2858	27785
8	С341-020104-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	318,712	112		35696			2856	38551
9	Е11-010105-0302	Обратная засыпка. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	162,68	192,05 5,18	188,87 54,88	31243< 518	30725 8928	0	6801 3044	41088
10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	162,68	163,62 87,16	76,47 36,15	26618 14179	12440 5880	0	14442 3285	44345

262

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2	м3 грунта	2330,74	18,59 0	18,59 7,47	43319 0	43319 17421	0	12543 4469	60331
12	E11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	2330,74	101,02 0	101,02 39,71	235455 0	235455 92565	0	66647 24168	326270
13	E11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	2330,74	2,95 0	2,95 1	6875 0	6875 2340	0	1685 685	9245
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(вез трубы,колодцы,сооружения)									696178,72
		Раздел: 2. ТРУБЫ									
14	E11-220301-0105 Изм. в доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2517	837886,04 543600	241253,44 84688,16	210695 136824	60723 21165	13147	156409 29368	396472
15	E11-220301-0104 Изм. в доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,053	660507,7 495280	132081,53 5076,79	35007 26250	7000 2690	1757	28651 5893	68750
16	C123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	252,7068	4788		1209960		1209960		1386757
17	C123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53,212	2729		145216		145216	56797	156833
18	E11-220601-0305 Изм. в доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,2517	2282838,53 341504	212408,08 40440,85	574590 85957	53463 10179	435171	95174 55581	723346
19	E11-220601-0304 Изм. в доп. вып. 13	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,053	1804179,69 304152	41460,44 968,14	95622 16120	2197 51	77304	16010 8930	120562
20	E11-220901-0106	Задвижки чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6527,58 3915,52	2040,32 643,22	13055 7831	4081 1286	1143	9026 1767	23848
21	E11-220901-0105	Задвижки чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	13	3105,89 2443,38	193,27 96,39	40377 31764	2513 1253	6100	32687 5845	78908
22	E11-220901-0104	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	18	2767,66 2295,48	138,05 68,85	49818 41319	2485 1239	6014	42132 7356	99306
23	C123-040102-2307	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	79002		158004		158004	12640	170644
24	C123-040102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	13	51410		668330		668330	53466	721796
25	C123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	18	31990		575820		575820	46006	621886
26	E11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	3	10999,03 2853,78	213,73 13,77	32997 7061	641 41	25295	7032 3202	43231
27	E11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	31	7150,93 1481,4	128,59 13,77	221679 45923	3986 427	171769	45887 21405	288971
28	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	22	4394,14 987,6	71,28 0	96671 21727	1568 0	73376	21510 9454	127635
29	E11-221201-0103	Фланцы прижимные к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	4394,14 987,6	71,28 0	13182 2963	214 0	10006	2933 1299	17405
30	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка			1449,11	924,99	4347	2775	0	2333	7214

193

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-020302-0013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		524,12	261,3	1572	784		534	
32	Е11-220801-0102 Изм. в лин. изм. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	шт.	3	3037		9111		9111	729	9840
33	С123-020101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1 фасонных частей	0,10304	77822,24 37703,1	14998,77 4789,73	8019 3885	1545 494	2588	4335 988	15342
34	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13630		13630		13630	1090	14720
35	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	5995		53955		53955	4316	58271
36	С123-021199-9910	Крестовина д 150х150 мм	шт.	4	3499		13996		13996	1120	15116
37	С123-020101-0246	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	0,0089	341039		3035		3035	243	3278
38	С123-020101-0211	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	4893		44037		44037	3523	47560
39	С123-020103-2811	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1453		1453		1453	116	1569
40	С123-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	6559		6559		6559	525	7084
41	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные 100х20	шт.	1	3352		3352		3352	268	3620
42	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	шт.	1	917		917		917	73	990
43	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м трубы, уложенной в футляре	14,7	1761,44 1248,94	11,98 4,13	25893 18356	176 61	7358	18236 3530	47659
44	Е11-060101-0113	Упоры бетонные. Устройства	м	14,7	14685		215870		215870		233139
45	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м3	1,95	19655,29 5649,7	1168,86 275,63	38328 11017	2279 537	25032	17270 10515 3907	52750
46	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	12,79	92,74 26,97	1,68 0,28	1186 345	21 4	820	240 114	1541
47	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	м2	12,79	179,76 35,25	2,64 0,41	2299 451	34 5	1815	315 209	2823
48	Е11-220801-0102 Изм. в лин. изм. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	шт.	1	47217,33 2098,46	183,25 30,65	47217 2098	183 31	44936	2157 3950	53325
49	С123-020803-0103	Тройник фланцевый ПП ГФ для труб из ВЧШГ DN 200Х100 ГОСТ 5525-88	1 фасонных частей	0,041	77822,24 37703,1	14998,77 4789,73	3191 1546	615 196	1050	1725 393	5309
				Страница - 9	86739		86739		86739		93678

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-340201-0004 Изм. и доп. вып. 5	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт.							6939	
51	С123-080304-0601	Световой указатель	шт	1	678,93 678,93	0 0	679 679	0 0	0	516 96	1291
52	П13-100904-0101 К=0,3	Лента. Прокладка в траншее	шт.	1	602		602		602	48	650
53	С121-110403-9903	Лента Внимание водопровод	км кабеля	2,5367	28290,83 9179,1	19111,73 4513,22	71765 23285	48481 11449	0	25008 7742	104515
		Итого по разделу: 2. ТРУБЫ	м	2536,7	130		329771		329771	26382	356153
		Раздел: 3. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д=1500,всего-7шт(НВК,лист-22)									5126973,52
54	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. У строительство в грунтах мокрых м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10,855	55798,66	9444,78	605694	102523	305362	237722	910890
55	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	18222,9 22383	3898,09	197810 156681	42314	156681	67473 12534	169215
56	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10397		31191		31191	2495	33686
57	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15100		105700		105700	8456	114156
58	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9А из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15100		105700		105700	8456	114156
59	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	18857		131999		131999	10560	142559
60	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	1740		22620		22620	1810	24430
61	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	19727		98635		98635	7891	106526
62	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22975		45950		45950	3676	49626
63	С121-060304-0401	Лестницы пристенные и приспособленные с ограждениями	т	0,13354	573646		76605		76605	6128	82733
64	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,23274	486758		113288		113288	9063	122351
65	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,68	16010,98 1302,75	1111,55 249,65	26898 2189	1867 419	22842	2373 2342	31613
		Итого по разделу: 3. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д=1500,всего-7шт(НВК,лист-22)									1520961,63
		Раздел: 4. УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНОГО КОЛОДЦА 2500Х2000Х1800Пр,всего-7шт(НВК,лист-23)									
66	Е11-080101-0203	Устройство: Равнейного-песчаного основания под фундаменты В12,5	м3	4,557	4288,71 898,45	1749,46 765,1	19544 4094	7972 3487	7477	7050 2128	28721
67	Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		49,343	40990,22 12976,1	3686,01 1732,8	2022087 639984	181879 85502	1200225	718230 219225	2959543
68	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,557	9982		45488		45488	3439	49127
69	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		35,826	12086		432993		432993		467632

265

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С121-040302-9904	Плиты П21	м3	4,2	81103		340633		340633	34639 / 27251	367883
71	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	10147		284116		284116	22729 / 16574	306845
72	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10,6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	7399		207172		207172	48720 / 3898	223746
73	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	1740		48720		48720	276178 / 22094	52618
74	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	шт.	14	19727		276178		276178	377780 / 30222	298272
75	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приклепанные с ограждениями для негабаритных емкостей	комплект	0,65856	573646		377780		377780	56556 / 6678	408803
76	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,08736	717806,61	7051,33	62708	616	56556	5551	74937
77	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т стальных элементов	0,2828	63366,8	1418,31	5536	124			
78	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	1	3,36	249044		70430		70430	5634 / 4747	76064
79	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	42	15347,98	1111,55	51559	3735	43457	4505	60821
80	Е11-060701-0202	Заполнение отверстий	м2	0,63	1302,75	249,65	4377	839	11327	14661	45579
					655,76	29,37	27542	1233		3376	
					356,71	14,64	14982	615		3445	
		Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНОГО КОЛОДЦА 2500Х2000Х1800Нрьсего-7шт(НВК,лист-23)	м3		21625,01	4133,01	13624	2604	7770	1366	18435
					5158,45	851,1	3250	536			
81	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Раздел: 5. ВЫП РЕЗ.Д=2000мм,всего-1шт(НВК,лист-17,18)** Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих									4280583,02
82	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2,22	36153,46	9324,37	80261	20700	35997	31856	121886
					10614,28	3880,19	23564	8614		8969	
83	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740	139	1879
84	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7221		7221		7221	578	7799
85	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20,6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30838		30838		30838	2467	33305
86	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17540		17540		17540	1403	18943
87	С121-040302-0103	Плиты дна железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24546		24546		24546	1964	26510
88	С121-130814-2209	Скобы тяговые	шт.	1	30958		30958		30958	2477	33435
89	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	ед	24,48	347		8495		8495	680	9174
90	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	комплект	1	19727		19727		19727	1578	21305
			км трубопровода	0,002	1385987,65	7333,91	2772	15	2062	696	3745
					347760	3767,03	996	8		277	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		1	3045,43	44,39	3045	44	2514	491	3820
					486,86	14,46	487	14		283	
92	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	100м	3,14	655,76	29,37	2059	92	847	1096	3409
					356,71	14,64	1120	46		252	
93	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 стяжки	13,188	1335	81,67	17606	1077	3510	11089	30990
					987,16	63,88	13019	842		2296	
94	Е11-100110-0101	Крючки деревянные. Установка	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,004	126049,67	1346,32	504	5	280	199	760
					54756	564,55	219	2		56	
95	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,225	12660,43	27,45	2849	6	0	2160	5410
					12632,98	0	2842	0		401	
96	С121-110401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,011475	29605		340		340		367
										27	
97	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,255	3103,31	6,55	791	2	592	178	1047
					773,72	2,89	197	1		78	
		Итого по разделу: 5. ВЫТРЕБ.Д=2000мм.всего-1шт(ПВК.лист-17,18)									251291,46
		Раздел: 6. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм.ВСЕГО-4шт									
98	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,28	55798,66	9444,78	183020	30979	92270	71831	275239
					18222,9	3898,09	59771	12786		20388	
99	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	1740		6960		6960		7517
										557	
100	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7820		31280		31280		33782
										2502	
101	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	10147		81176		81176		87670
										6494	
102	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9А из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10147		40588		40588		43835
										3247	
103	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,25408	486758		123675		123675		133570
										9894	
104	Е11-060101-0101	Усиление колодца	м3	0,4	17149,3	1111,55	6860	445	5894	565	8019
					1302,75	249,65	521	100		594	
105	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	5,68	4288,71	1749,46	21787	8887	8335	7859	32018
					898,45	765,1	4564	3887		2372	
106	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3 основания	2,2	16010,98	1111,55	35224	2445	29913	3108	41399
					1302,75	249,65	2866	549		3067	
107	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19727		78908		78908		85221
										6313	
108	С121-130814-2209	Скобы лядовые	кг	81,6	347		28315		28315		30580
										2265	
109	Е11-130301-1418	Поверхности металлические загрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,52	92,74	1,68	48	1	33	10	63
					26,97	0,28	14	0		5	
110	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,52	179,76	2,64	93	1	74	13	115
					35,25	0,41	18	0		9	
111	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	3894203,7	132081,53	37130	1585	29682	6487	47107
					495280	50763,79	5943	609		3489	

267

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-220601-0104 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1012535,32 168084	22995,47 535,04	12150 2017	276 6	9857	2003 1132	15286
		Итого по разделу: 6. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм,ВСЕГО-4шт									687215,36
		Раздел: 7. ФИЛЬТР ПОГЛОТИТЕЛЬ,ВСЕГО-4шт									
113	Е11-061401-0401	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	м3 загрузки	1,26	4373,11 1511,19	939,25 317,56	5510 1904	1183 400	2423	2097 609	8216
114	Е11-061401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3 загрузки	0,38	6137,29 1627,96	969,34 319,99	2332 619	368 122	1345	674 240	3246
115	Е11-070107-0103	Изделия монтажные:опор. Установка	т стальных элементов	0,424	717806,61 63366,8	7051,33 1418,31	304350 26868	2999 601	274493	32413 26941	363704
116	Е11-070201-0201	Опоры ятаганы и колена диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,28	13997,48 6131,72	7504,94 2732,27	17917 7849	9606 3497	462	13388 2594	33889
117	С121-040501-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	8	7399		59192		59192		63927
118	Е11-090601-0102	Люки, решетки, кашоры из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1376	59484,54 53729,8	2693,11 497,67	8185 7393	371 68	421	4735 5149 1067	14400
119	С121-060511-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	0,1376	482036		66328		66328	5306	71634
120	П13-120101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	20	1472,15 1377	87,09 49,24	29443 27540	1742 985	161	17400 5747	50590
121	С123-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	20	902		18040		18040	1443	19483
122	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	978		3912		3912	313	4225
123	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1456	450539,96 25320	1332,96 584,22	65599 3687	194 85	61718	3432 5522	74553
124	Е11-220101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0044	1931215,26 404432	8511,23 4284,37	8497 1780	37 19	6680	1780 822	11108
125	Е11-220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0012	5830341 512624	130636,3 39568,66	6996 615	157 47	6224	656 612	8265
126	Е11-070107-0103	Изделия монтажные:колонны управления. Установка	т стальных элементов	0,0156	717806,61 63366,8	7051,33 1418,31	11198 989	110 22	10899	1193 991	13382
127	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,48352	2557,2 1481,2	34,87 16,92	44700 25897	610 296	18203	20954 5253	70916
		Итого по разделу: 7. ФИЛЬТР ПОГЛОТИТЕЛЬ,ВСЕГО-4шт									652208,28
		Раздел: 8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА									
128	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,6	2947,43 1697,25	1250,18 543,13	7663 4413	3250 1412	0	6291 1116	15071
129	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	4,68	97		454			36	490
130	С341-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,68	197		922			74	996
131	Е11-270401-0104	Слои основания подстилающие и выравнивание из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1810,83 224,42	1584,38 368,01	1449 180	1268 294	2	512 157	2117

№ п/п	Шифр норм. и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С121-010202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,008	1671		1684		1684	135	1819
133	Е11-270401-0102	Слои основания выравнивающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1228	1079,09	982	863	2	341	1429
134	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,976	146,88 1423	247,83	118 1389	198	1389	106	1500
135	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,005	134505,12	1817,43	673	9	663	111 5	732
136	Е11-270602-0101 Прим. к пон. выр. 14	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 5 см. Устройство	м2	10	0 1159,54	954,68 133,74	0 11595	5 1337	9675	54 1040	13646
137	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10	58,35 1419,45	37,97 100,11	583 14194	380 1001	12731	1011 842	16240
138	Е11-420101-0401	Откосы. Крепление камнем насухо из скальной породы	м3	200	46,27 1519,99	31,74 236,09	463 303998	317 47219	0	1203 186363	529590
		Итого по разделу: 8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА			1283,9	86,42	256780	17283		39229	
											345004,07
		Раздел: 9. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ,всего-2шт(НВК,лист-6)									
139	Е11-160901-0102 Прим. к пон. выр. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром входа до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	2	41166,56 16584,6	1167,07 326,54	82321 33169	2336 653	46816	33146 9237	124704
140	С123-030301-0413	Счетчики воды модели WP-DY(ANSI, DN 65, QnOM 25 м3/ч, TMAX 130°C, типа SEnsus	шт.	2	106176		212352		212352	16988	229340
141	С123-030302-0505	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели IRI-MEI BI/100L/500Mu/40-125, типа SEnsus	шт.	2	38128		76256		76256	6100	82356
142	С123-041013-1807	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2 1/2", T до +120°C, PN 20, DN 65, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	22829		45658		45658	3653	49311
143	С123-040102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	6	31990		191940		191940	15355	207295
144	С123-020101-1035	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1005		4020		4020	322	4342
145	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	8	8226,96 2087,8	176,11 13,77	65768 16702	1409 110	47658	16476 6580	88824
		Итого по разделу: 9. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ,всего-2шт(НВК,лист-6)									**678314,8**
		Раздел: 10. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ,всего-1шт(НВК,лист-6)									
146	Е11-160901-0101 Прим. к пон. выр. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром входа до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	31298,29 10761	485,52 121,96	31298 10761	486 122	20052	10665 3357	45321
147	С123-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-JET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	шт.	1	6020		6020		6020	482	6502
148	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 линий, модели REsidiA-P/D10, типа SEnsus	шт.	1	14205		14205		14205	1136	15341
149	С123-041013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", T до +120°C, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1489		1489		1489	119	1608

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата машинистов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С123-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	902		361		361	29	390
151	С123-040702-0502	Вентили муфтовые запорные 15б3р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1200		1200		1200	96	1296
		Итого по разделу: 10. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ,всего-1шт(НВК,лист-6)									54573,09
		ИТОГО:					14293303	1093914	11049938	2156932	17766257
		В том числе :					1934844	411702		1316015	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в тим числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		355325				
		Итого с временными									18121581
		Зимние удорожания			0,99 %		179404				
		Итого с зимними удорожаниями									18300985
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									16104866,80
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									2272656,21
		НДС 12% - 2019 год									1932584,02
		НДС 12% - 2020 год									272718,75
		НДС			12 %						2205302,76
		Итого с НДС									20582825,78
		Итого со скидкой 10%			10%		2 058 282,58				18 524 543

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Таздыморган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Экспертиза выполнена качественно

Качество, технология выполненных работ соответствует

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Место печати (при наличии)
Разработчика проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №)

Форма 2в пр.3-1

Заказчик **ГУ "ОЖКХ" г. Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Агидель-Ас"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения д/о Мерекелик г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 077-к от 11.07.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 18

за июль 2020 года

на № 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории Насосная станция

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(ГП лист-5)									
1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		109	276,38	265,79	30125	28972	10	6628	39693
			м3 грунта		10,49	73,96	1144	8062		2940	
2	С341-070102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		196,2	240		47088				50855
			т							3767	
3	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Отодвинуть во временный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м		386,56	62,81	62,81	24280	24280	0	5475	32135
			м3 грунта		0	19,67	0	7604		2380	
4	Е11-010104-0210 К=2	Грунты 2 группы. Отодвинуть во временный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		386,56	105,52	105,52	40790	40790	0	9197	53986
			м3 грунта		0	33,05	0	12774		3999	
5	Е11-010105-0316	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2		386,56	315,04	308,16	121783	119123	0	26332	159964
			м3 грунта		6,88	87,73	2660	33912		11849	
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(ГП лист-5)									264066,04
		Раздел: 2. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ									
6	Е11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка		12	2726,97	1536,36	32724	18436	954	24268	61551
			м ограж		1111,11	602,73	13333	7233		4859	
7	Е11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка		13	3157,13	1634,53	41043	21249	1540	31430	78271
			м ограж		1404,15	644,75	18254	8382		5798	
8	С121-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		3,081	55168		169973		169973		183570
			м3							13598	
9	С121-049999-9917	Фундамент ФО3 из тяжелого бетона класса В15		1,1	46813		51494		51494		55614
			м3							4120	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-130210-0101	Детали шкафные и накладные, изготовляемые без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,003521	357239		1258		1258	101	1358
		Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ									296491,06
		ИТОГО:					560558	252851	225229	103330	716997
		В том числе :					35391	77967		53111	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		14340				731338
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,99 %		7240				738578
		Итого с зимними удорожаниями									649948,64
		В том числе на 2019 год - 88% К=1									91718,23
		В том числе на 2020 год - 12% К=1,0348515									77993,84
		НДС 12% - 2019 год									11006,19
		НДС 12% - 2020 год									
		НДС			12 %						89000,02
		Итого с НДС									830666,89
		Итого со скидкой 10%			10%		83 066,69				747 600

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "ОЖКХ" г. Балыкорган

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт

Качество, технология выполненных работ соответствует

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №