Форма 4

Наименование стройки - **Строительство легкоатлетического спортивного**
Заказчик: Корпоративный фонд «Компания по строительству объектов»
Подрядчик: **ТОО "BIGLOBAL"**
Наименование стройки - **"Легкоатлетический спортивный комплекс"**
Шифр объекта

АКТ №113
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на **Конструкции металлические**

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. М/к под сэндвич панели									
		МОНТАЖ М/К ФАХВЕРКА,31,06тн									
1	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	31,06	72583,96	21604,56	2254458	671038	194880	1078272	3599348
		НР - 69%; СП - 8%			44705,10	5607,61	1388540	174172		266618	
2	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	70,74	107530,00	23043,23	7606672	1630078	169229	4361528	12925656
		НР - 69%; СП - 8%			82094,50	7261,67	5807365	513690		957456	
3	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	12,6464	498098,00	--	6299147	--	6299147	--	6803078
		СП - 8%			--	--	--	--		503932	
4	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,2152	498156,00	--	1103515	--	1103515	--	1191796
		СП - 8%			--	--	--	--		88281	
5	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	17,4408	502491,00	--	8763845	--	8763845	--	9464953
		СП - 8%			--	--	--	--		701108	
6	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	25,95	473692,00	--	12292307	--	12292307	--	13275692
		СП - 8%			--	--	--	--		983385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	т	20,32	465789,00	--	9464832	--	9464832	--	10222019
		СП - 8%			--	--	--	--		757187	
8	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,43	529767,00	--	227800	--	227800	--	246024
		СП - 8%			--	--	--	--		18224	
9	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	4,23	498098,00	--	2106955	--	2106955	--	2275511
		СП - 8%			--	--	--	--		168556	
10	2106-0801-0403 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	т	22,6396	483108,00	--	10937372	--	10937372	--	11812362
		СП - 8%			--	--	--	--		874990	
11	Тех.часть	**Надбавка за марку стали С245**	т	0,0416	5772,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61057143	2301116	51560122	5439800	71816698
							7195905	687863	--	5319756	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				240				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				240				
		Сметная прибыль	Тенге				19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				259				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61056903				
	Материалы		Тенге				364109				
	Всего заработная плата		Тенге					7883768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51195773				
		Накладные расходы	Тенге				5439800				
		Сметная прибыль	Тенге				5319736				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71816439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5124
		Сметная заработная плата	Тенге					7883768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71816698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5124
		Сметная заработная плата	Тенге					7883768			
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж сэндвич панели /68 лист/									
		монтаж сэндвич панелей, 2673,9м2									
12	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	м2	2672,8	1477,04	1009,31	3947825	2697684	--	1408587	5784925
		НР - 69%; СП - 8%			467,73	296,05	1250141	791289		428513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	318	2229,20	945,60	708885	300700	180082	254019	1039937
		НР - 69%; СП - 8%			717,31	440,38	228103	140041		77032	
14	2106-0201-0207 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	2673,9	10093,00	--	26987673	--	26987673	--	29146687
		СП - 8%			--	--	--	--		2159014	
15	2110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	318	865,00	--	275070	--	275070	--	297076
		СП - 8%			--	--	--	--		22006	
16	1109-0402-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей	м реза	253,968	1152,69	4,81	292747	1222	3043	199053	531144
		НР - 69%; СП - 8%			1135,90	--	288482	--		39344	
17	2111-0203-0107 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-80 ГОСТ 10499-95	м3	3,2436	11680,00	--	37885	--	37885	--	40916
		СП - 8%			--	--	--	--		3031	
18	2113-0208-0226 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 186 мм	1000 шт.	5,05	32839,00	--	165837	--	165837	--	179104
		СП - 8%			--	--	--	--		13267	
19	2113-0208-0208 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 28 мм	1000 шт.	0,35	6406,00	--	2242	--	2242	--	2421
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
20	2113-0211-0421 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х24 мм	шт.	20000	5,00	--	100000	--	100000	--	108000
		СП - 8%			--	--	--	--		8000	
21	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	24	33,00	--	792	--	792	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
22	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	444	94,00	--	41736	--	41736	--	45075
		СП - 8%			--	--	--	--		3339	
23	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	420	29,00	--	12180	--	12180	--	13154
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
24	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1300	10,00	--	13000	--	13000	--	14040
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.20 Кзтр=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитная. Наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкций, составляющих свыше 10% до 30%, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,05**	м2	6698		2678,54	101,29	17940878	678471	10903857	4596560	24340433
		НР - 69%; СП - 8%				949,32	45,26	6358550	303131		1802995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0816-1705	**Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82**	т	0,0018	12,0564	904404,00				10903856		
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.20 Кзтр=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.**	м2	31005		176,52	3,53	5473061	109510	3234731	1483177	7512737
		НР - 69%; СП - 8%				68,66	0,67	2128820	20711		556499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					55999811	3787586	41958128	7941396	69056504
								10254097	1255173	--	5115296	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24062681				
	Материалы		Тенге					14138587				
	Всего заработная плата		Тенге						8811213			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					648742				
		Накладные расходы	Тенге					6079737				
		Сметная прибыль	Тенге					2411393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					32553812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5723
		Сметная заработная плата	Тенге						8811213			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					31937130				
	Материалы		Тенге					183125				
	Всего заработная плата		Тенге						2698056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					26987673				
		Накладные расходы	Тенге					1861659				
		Сметная прибыль	Тенге					2703903				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					36502692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1560
		Сметная заработная плата	Тенге						2698056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					69056504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7283
		Сметная заработная плата	Тенге						11509270			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									140873202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					17450003				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6088701			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1943035			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							93518250		
		- Накладные расходы	Тенге								13381196	
		- Сметная прибыль	Тенге								10435052	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									**140 873 202,00**
		В том числе:										
		Строительно-монтажные работы	Тенге									**140 873 202,00**
		Оборудование	Тенге									**-**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**									**2 113 098,03**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**142 986 300,03**
		Зимнее удоражание	**2,20%**									**3 145 698,60**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**146 131 998,63**
		Непредвиденные затраты	**2%**									**2 922 639,97**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**149 054 638,60**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2020г.	Тенге									**149 054 638,60**
		НДС	**12%**									**17 886 556,63**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									**166 941 195**

ЗАКАЗЧИК:

Корпоративный фонд «Компания по строительству объектов»

Заместитель генерального директора — Муханов К.К.

Начальник производственного отдела — Рахметова А.С.

Управление проектом и технический надзор АО" Samruk-Kazyna Construction":

Управляющий директор по проектированию и строительству – член Правления — Кусаинов А.А.

Главный менеджер — Дэрменов Н.Д.

Главный менеджер -эксперт технического надзора — Бейсеков Д.К.

Представитель авторского надзора ТОО " Данайхан-Стройтех"

Директор — Атымтаева А.

Эксперт авторского надзора — Шаймерденов Н.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «BIGLOBAL» — Богма В.В.

Расценки соответствуют смете.