Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 24 апреля 2017 года с изменениями,
внесенными приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК № 235 от « 9 »
августа 2019 года, № 632, 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

« 2 » декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-ый проезд Кирпичная, 5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Карабельникова Евгения Владимировича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны в микрорайоне Шыгыс в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (субзона №4) водоснабжение. Корректировка сметной документации»,**
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск. микрорайон «Шыгыс»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400,
г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48», руководитель Галеев Кайрола Тюлюевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «ЛивКос-Север», БИН 030140001690, директор Семахин Андрей Викторович; лицензия I категории № 16001844 от 04.02.2016г.;

ТОО «Севгражданстрой», БИН 070940010587, директор Баянбек М.Б., лицензия II категории № 24011890 от 26.02.2024г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Севгражданпроект», г.Петропавловск, заказ № 8168-а

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", № 190 от 27.03.2024 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измере-ния	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 Ø560х33,2 «питьевая»	м	6570	6570	6570	6570
ПЭ100 SDR17 Ø 315х18.7	м	66	66	66	66
ПЭ100 SDR17 Ø 225х13,4	м	144	144	136	136
Колодцы прямоугольные из сборного железобетона	шт	10	10	9	9
Колодцы водопроводные круглые Д2,0 м, Д1,5 м	шт	11	11	11	11
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм (футляр)	м	416	416	416	416

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту 142584

«Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны в микрорайоне Шыгыс в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (субзона №4) водоснабжение. Корректировка сметной документации»

характеризуется следующими данными:

I (повышенный) уровень ответственности

Сети водоснабжения.

Строительство водовода Ø500 выполнено по ул. Нефтепроводной, Жукова для подключения объектов специальной экономической зоны в микрорайоне «Шыгыс» (субзона № 4) и переподключения сопутствующих потребителей. Система водоснабжения – объединённая, низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17- 560х33,2 по ГОСТ 18599-2001. Способ укладки трубопровода - открытый и методом горизонтально направленного бурения. Соединение труб – при помощи контактной сварки встык в соответствии с требованиями СП РК 4.01-103-2013, СН РК 4.01.05-2002. Глубина прокладки водопровода 2,50 до 4,90 м до низа трубы. Произведена врезка в водовод Ø 1000 по ул. Нефтепроводной и водовод по ул. Болатбаева с монтажом водопроводных камер и отключающих задвижек. Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве трубопровода и сооружений водоснабжения выполнены в соответствии с требованиями СН РК 5.01-01-2013, СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Водопроводные колодцы круглые Ø 1500, Ø 2000 из сборных железобетонных элементов, камеры прямоугольные из сборных железобетонных элементов по типовым проектным решениям 901-09-11.84 ал. II, IV В-2 для мокрых грунтов с устройством гидроизоляции. Проведено гидравлическое испытание трубопровода: предварительное и приемочное.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2024 г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 10,0 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 80 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме , в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Кызылжар су», Генеральный директор Султанов Ж.Х.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» считает объект

"Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны в микрорайоне Шыгыс в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (субзона №4) водоснабжение. Корректировка сметной документации"

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой»

Директор Карабельников Е.В._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Петропавловск-спецкоммун-строй