Форма №2

Наименование стройки - Строительство водоснабжение в населенном пункте Бозсу, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанская область

АКТ №5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"
Основание: Договор №43 от 24.04.2020 г. Доп.соглашение №43/4 от 01.28.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1Внутрипоселковые водопроводные сети									
Земляные работы											
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1267,3189	158,34	150,34	200667	190529	0	39656	259549
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	10139	44939		19226	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	39,194945	1434,41	--	56222	--	--	40480	104437
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	56222	--		7736	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	160,8876	151,99	72,61	24453	11682	0	13009	40459
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	12771	5296		2997	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	148,96927	741,63	--	110480	--	--	79546	205228
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	110480	--		15202	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1037,7507	29,17	29,17	30271	30271	--	7733	41045
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	10741		3040	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1037,7507	151,99	72,61	157728	75351	0	83908	260967
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	82377	34163		19331	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	94,936305	41,53	41,53	3943	3943	--	1008	5346

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	1399		396	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	94,936305	38,45	38,45	3650	3650	--	933	4950
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,65	--	1296		367	
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ											
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5915	337117,60	103361,72	199405	61138	1369	152323	379867
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	136898	16964		28138	
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1805	296219,09	81638,15	53468	14736	187	42158	103276
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	38545	4039		7650	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,638	279239,43	72199,11	178155	46063	416	142882	346720
		НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	131676	12649		25683	
48	1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	93	27159,13	8516,00	2525799	791988	1415282	732768	3519252
		НР - 99%; СП - 8%			3425,04	4533,77	318529	421641		260685	
49	1122-1401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	17	22461,90	8467,21	381852	143943	181204	132290	555274
		НР - 99%; СП - 8%			3335,58	4524,82	56705	76922		41131	
50	1122-1401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	109,33961	17458,04	7616,20	1908855	832752	753313	761851	2884363
		НР - 99%; СП - 8%			2952,18	4085,95	322790	446756		213656	
77	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,360	33700,15	8932,99	281744	74683	126249	109248	422272
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	80813	29538		31279	
86	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,9828	711967,70	6916,40	699722	6797	636229	68399	829570
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	56695	1269		61450	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**9 040 593**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				**9 962 574**				

Локальная смета 2-5 Резервуар для чистой воды V-200м3 (2шт)

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	993,93237	90,87	86,67	90319	86148	--	16333	115184
		НР - 72%; СП - 8%			4,20	18,63	4171	18513		8532	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,450721	1434,41	--	25031	--	--	18023	46498
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	25031	--		3444	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	238,14	445,56	444,01	106105	105737	28	23575	140055
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	340	32403		10374	
8	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	37,4	119,16	112,99	4457	4226	--	904	5790
		НР - 72%; СП - 8%			6,17	27,40	231	1025		429	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,4	29,17	29,17	1091	1091	--	279	1479
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	387		110	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	37,4	79,82	67,95	2985	2541	109	653	3930
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	335	572		291	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**312 936**				
			РАЗДЕЛ 2. Стены и днище монолитное								
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	169,8	2040,82	141,90	346530	24095	278671	48789	426945
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	43764	8139		31626	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,14912	237762,00	--	3126361	--	3126361	--	3376470
		СП - 8%			--	--	--	--		250109	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,76948	214266,00	--	379139	--	379139	--	409471
		СП - 8%			--	--	--	--		30331	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30542	221225,00	--	67567	--	67567	--	72972
		СП - 8%			--	--	--	--		5405	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37516	221225,00	--	82995	--	82995	--	89634
		СП - 8%			--	--	--	--		6640	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**4 375 492**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге				**4 688 428**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	1104-0501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом, с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	5,80	430555,43	348960,23	2499204	2025576	--	989046	3767311
		НР - 85%; СП - 8%			81595,20	118863,54	473628	689956		279060	
24	1311-0203-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа	шт.	2	15903,57	4765,32	31807	9531	7668	13743	49194
		НР - 75%; СП - 8%			7304,22	1857,45	14608	3715		3644	
25	ПРАЙС"ИМПЕРИЯ"	ЭЛЕКТРОУРОВНЕМЕР	шт	2	122180,93	--	244362	--		--	244362
		Отпускная цена - 120732,14			--	--	--	--	244362	--	
26	2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	0,86	21056,00	--	18108	--	18108	--	19557
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
27	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,5	15482,52	1175,26	38706	2938	33224	2896	44930
		НР - 91%; СП - 8%			1017,53	255,31	2544	638		3328	
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ФОНАРЕЙ	т фасонных частей	0,14	1326135,99	497995,54	185659	69719	50361	84428	291694
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	65579	19702		21607	
29	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,008	93980,74	1003,38	752	8	562	167	993
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	182	4		74	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-8			Тенге				**4 418 041**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**19 069 043**				
в том числе оборудование			Тенге				**244 362**				
в том числе СМР			Тенге				**18 824 681**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	545 916				
Итого с временными			Тенге				**19 370 597**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	176 272				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**19 546 869**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	390 937				
Итого СМР			Тенге				**19 937 806**				
Итого оборудование			Тенге				**244 362**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**20 182 168**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			1,0348515	20 885 547				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**18 796 992,48**				
НДС			Тенге			12%	2 255 639,10				
Итого к оплате			**Тенге**				**21 052 631,58**				

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"

Шірінбеков Б.

Инженер-эксперт:

ТОО "ТК и З"

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

Дуйсебаев А.Е.

ГИП ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

Рысдаулетов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.