Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдела ЖКХ Келесского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "ТК и З"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения в н.п.Бозсу, с/о Актобе Келесского района, Туркестанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водоснабжения в н.п.Бозсу, с/о Актобе Келесского района, Туркестанская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 24.04.2020 г. Доп.соглашение №43/5 от 01.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6

за ноябрь 2021 года

на

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети									
			Смета: 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети									
			Раздел: ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
1	51	Е11-221401-0301 #прим.	Трубы стальные диаметром 110/63/20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,2299992	1220,36	7,34	12484	75	1582	10741	25083
						1058,38	2,13	10827	22		1858	
2	54	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,091	1524875,73	38045,1	138764	3462	112654	22492	174156
						248870	788,04	22647	72		12900	
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									151247,97
			Раздел: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
3	143	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,01	18706,19	8,16	149837	65	121539	26538	190485
						3524,58	0	28232	0		14110	
4	144	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,4368	711967,7	6916,4	310987	3021	282768	30399	368698
						57687,7	1291,62	25198	564		27311	
5	173	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,13104	711967,7	6916,4	93296	906	84831	9120	110609
						57687,7	1291,62	7559	169		8193	
6	289	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,15288	711967,7	6916,4	108846	1057	98969	10640	129044
						57687,7	1291,62	8819	197		9559	
7	318	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,04368	711967,7	6916,4	31099	302	28277	3040	36870
						57687,7	1291,62	2520	56		2731	
8	347	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,02184	711967,7	6916,4	15549	151	14138	1520	18435
						57687,7	1291,62	1260	28		1366	
9	372	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,06552	711967,7	6916,4	46648	453	42415	4560	55305
						57687,7	1291,62	3780	85		4097	
10	397	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,02184	711967,7	6916,4	15549	151	14138	1520	18435
						57687,7	1291,62	1260	28		1366	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка		0,0407322	711967,7	6916,4	29000	282	26369	2835	34382
			т стальных элементов		57687,7	1291,62	2350	53		2547	
		Итого по разделу: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									800811,6
		ИТОГО:					952059	9926	827680	123405	1161502
		Итого по объекту:					114452	1274		86038	
		Объект: 2-4 Насосная станция II подъема с бактерицидными установками									952060
		Смета: 2-4-1 Общестроительные работы									
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ									
1	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,57	19372,64	979,21	11042	558	8171	2282	14390
					4058,2	340,98	2313	194		1066	
2	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0085008	14268,44	1349,48	121	11	0	104	243
					12887,6	562,44	110	5		18	
3	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0085008	287262		2442		2442		2637
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ								195	
											13605,65
		Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
4	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	40,56	20316,25	2394,8	824027	97133	543304	189659	1094782
					4526,38	501,6	183590	20345		81095	
5	Е11-080201-0601	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	106,74	274,63	0	-29314	0	0	-27262	-61101
					274,63	0	-29314	0		-4526	
6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03525	352114,71	2192,31	12412	77	10126	2076	15647
					62660,4	677,16	2209	24		1159	
7	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,28	3405,81	248,96	35012	2559	17032	14847	53848
					1500,07	52,92	15421	544		3989	
8	С121-050301-3501	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (СГ-4)	т	0,004308	228396		984		984		1063
										79	
9	Е11-060701-0201	Укладка сетки СГ-5 в слое цементно-песчаного р-ра М-100	м3	0,15	30001,68	4707,81	4500	706	2393	1399	6371
					9339	911,28	1401	137		472	
10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00165	287262		474		474		512
										38	
11	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,75	19577,27	8,16	14683	6	12033	2485	18541
					3524,58	0	2643	0		1373	
12	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,205	34761,09	6123,29	7126	1255	3545	2355	10240
					11346,4	1277,78	2326	262		758	
13	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0185	18837,36	1338,48	348	25	5	296	696
					17210,88	358,2	318	7		52	
14	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015548	202102		3142		3142		3394
										251	
15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002952	221225		653		653		705
										52	
16	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство из бетона В15	м3	0,397	39873,43	4353,37	15830	1728	8537	5370	22895
					14017	846,5	5565	336		1696	
17	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Кв-1/	м3	0,41	32881,13	1816,24	13481	745	9201	3365	18194
					8624,2	395,92	3536	162		1348	

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02103	221225		4652		4652	372	5025
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00792	221225		1752		1752	140	1892
20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00178	214266		381		381	31	412
21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03394	214266		7272		7272	582	7854
22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0333	202102		6730		6730	538	7268
23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0193	202102		3901		3901	312	4213
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									928048,07
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
24	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов	м2	34,4087881	1111,1	71,31	38232	2454	10013	22148	65210
25	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен и цоколи	м2	114,28	1118,64	30,27	127839	3460	36818	72350	216204
		Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			766,19	25,18	87561	2877		16015	166070,22
		ИТОГО:					1107722	110716	1521241	414879	2672637
		Смета: 2-4-2 Технологическое оборудование					303444	26813		197973	
1	Ц13-070401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах. Монтаж оборудования	комплект	2	70882,72	5666,65	141765	11333	16310	71843	230698
2	Прайс-лист стр.1	Насосная установка APSU K-2 VSC 32-2-2	шт	1	57061 2185875	1827	114122 2185875	3654		17089	2185875
		Отпускная цена							2185875		
		Заготовительно-складские расходы	%		2185875		2185875				
		Сметная стоимость оборудования			1,2		26231 *2212106*				
3	Прайс-лист стр.1	Насосная установка APSU K-2 VSC 45-2-2	шт	1	2583928,57		2583929				2583929
		Отпускная цена							2583929		
		Заготовительно-складские расходы	%		2583929		2583929				
		Сметная стоимость оборудования			1,2		31007 *2614936*				
4	Ц13-340106-0403	Установка ультрафиолетовая бактерицидная. Монтаж оборудования	комплект	2	29726 29432	0 0	59452 58864	0 0	588	35907 7629	102988
5	Прайс-лист стр.1	Бактерицидная установка обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-30 Q 30м3/час	шт	2	1350000		2700000				2700000
		Отпускная цена							2700000		
		Заготовительно-складские расходы	%		1350000		2700000				
		Сметная стоимость оборудования			1,2		32400 *2732400*				
		ИТОГО:					7760659	11333	1538139	522629	10476127
		Объект: 2-5 Резервуар для чистой воды V-200м3 (2шт)					172986	3654	7469804	222691	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета: 2-5 Резервуар для чистой воды V-200м3 (2шт)									
		Раздел: Покрытие									
1	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	2	2585,5	1256,55	5171	2513	25	2008	7754
					1316,7	329,53	2633	659		574	
2	С123-010201-0184	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	1922		3844		3844		4152
		Итого по разделу: Покрытие								308	
											9014,99
		ИТОГО:					9015	2513	1542008	524637	10488033
							2633	659	7469804	223573	
		Итого по объекту:									9015
		Объект: 2-6 Станция очистки воды									
		Смета: 2-6 Станция очистки воды									
1	Прайслист	**Станция очистки воды (СОВ)**	комплект	1	33571428,57		33571429				33571429
		Отпускная цена							33571429		
		Заготовительно-складские расходы	%		33571429		33571429				
		Сметная стоимость оборудования			1,2		402857				
		ИТОГО:					*33974286*				
							33974286	0	1542008	524637	44059462
		Итого по объекту:					0	0	41041233	223573	
		Объект: 2-7 Водонапорная башня со стальным баком емкостью 15м3, высотой ствола 12м									33974286
		Смета: 2-7 Водонапорная башня со стальным баком емкостью 15м3, высотой ствола 12м									
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0401	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	174,3672	127,97	123,05	22315	21456	0	5207	29724
					4,93	36,55	859	6373		2202	
2	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5,3928	1434,41	0	7735	0	0	5570	14369
					1434,41	0	7735	0		1064	
3	Е11-010201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	86,4	445,56	444,01	38496	38363	10	8553	50814
					1,43	136,07	123	11756		3764	
4	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	49,28	29,17	29,17	1437	1437	0	367	1949
					0	10,35	0	510		144	
5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	49,28	151,99	72,61	7490	3578	0	3984	12392
					79,38	32,92	3912	1622		918	
6	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	12,32	741,63	0	9137	0	0	6579	16973
					741,63	0	9137	0		1257	
7	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	131,72	29,17	29,17	3842	3842	0	982	5209
					0	10,35	0	1363		386	
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									90452,47
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОДЦЫ									
8	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,2	17662,09	1089,24	3532	218	3078	257	4093
					1185,3	227,35	237	45		303	
9	Е11-060101-0202	**Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3. Устройство**	м3	8,05	22337,32	1141,87	179815	9192	131630	38198	235455
					4843,96	370,49	38994	2982		17441	
10	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,1035	214266		22177		22177		23951

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	221225		10619		10619	1774	11468
12	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02232	448163	1275	10003	28	9460	850 479	11320
13	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02232	23040 108290	531,99	514 2417	12	2417	839	2610
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОДЦЫ								193	228563,21
		ИТОГО:					319015	78112	1721399	594813	44479789
		Итого по объекту:					61511	24663	41041233	254708	319016
		Объект: 3-1 Сторожка									
		Смета: 3-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел: СТЕНЫ									
1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	13,5394	20316,25	2394,8	275070	32424	181361	63311	365451
2	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	35,63	4526,38 274,63	501,6 0	61284 -9785	6791 0	0	27070 -9100	-20396
3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03165	274,63 352114,71	0 2192,31	-9785 11144	0 69	9092	-1511 1864	14049
4	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка кирпичного фронтона	м3 кладки	0,816	62660,4 20316,25	677,16 2394,8	1983 16578	21 1954	10930	1041 3816	22025
5	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	6,8	4526,38 274,63	501,6 0	3694 -1867	409 0	0	1631 -1737	-3893
6	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,9	274,63 34761,09	0 6123,29	-1867 31285	0 5511	15562	-288 10339	44954
7	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02904	11346,4 18972,38	1277,78 977,26	10212 551	1150 28	8	3330 476	1109
8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0222	17707,12 214266	304,47	514 4757	9	4757	82	5137
9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00684	221225		1513		1513	381	1634
10	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,3	39873,43 14017	4353,37 846,5	11962 4205	1306 254	6451	121 4058 1282	17301
11	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01506	18972,38 17707,12	977,26 304,47	286 267	15 5	4	247 43	575
12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	214266		2250		2250		2430
13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00456	221225		1009		1009	180	1089
14	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В15/	м3	0,78	30748,72 9339	4707,81 911,28	23984 7284	3672 711	13027	81 7276 2501	33760
15	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022065	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	416 380	30 8	6	353 61	830
16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016785	214266		3596		3596	288	3884

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	221225		1168		1168		1262
										93	
		Итого по разделу: СТЕНЫ									373916,32
		ИТОГО:					373917	45010	1972133	675716	44970990
							78171	9358	41041233	291094	
		Объект: 4-1 Наружные сети электроснабжения									
		Смета: 4-1 Наружные сети электроснабжения									
		Раздел: Сети 0,4кВ									
1	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1	8491,25	1657,05	849	166	371	358	1304
					3120,12	689,7	312	69		97	
2	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,64	19372,64	979,21	12398	627	9175	2562	16157
					4058,2	340,98	2597	218		1197	
3	Е11-340203-0401	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	2	2923,49	701,28	5847	1403	451	3378	9963
					1996,53	225,72	3993	451		738	
4	С121-040406-0107	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	2	19285		38570		38570		41656
5	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01134	653219	1275	7408	14	4806	3086	10548
					228096	531,99	2587	6		2359	
6	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0272	491939	1275	13381	35	11529	781	16252
					66816	531,99	1817	14		1667	
7	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	499537		614		614	1204	664
					1547,43	806,62	3095	1613	443	49	
8	Е11-070501-0101	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	2	519,32	295,87	1039	592		1924	5420
					22944		18263		18263	401	
9	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796						1461	19724
10	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,7	6416,7	10821	6417	1131	5139	17236
					3273	3150,42	3273	3150		1277	
11	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
					15463,8	3043,11	15464	3043		3979	
12	5108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1	421200		421200		421200		421200
		Отпускная цена			421200		421200				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5054				
		Сметная стоимость оборудования					*426254*				
13	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139		436139		436139		436139
		Отпускная цена			436139		436139				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5234				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость оборудования					*441373*				
14	Ц13-080301-0108	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	66024,33	39427,49	66024	39427	1859	28115	101670
					24738	14310,17	24738	14310		7531	
15	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG WilsOn, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель PErKins	шт.	1	4079596		4079596				4079596
		Отпускная цена							4079596		
		Заготовительно-складские расходы	%		4079596		4079596				
					1,2		48955				
		Сметная стоимость оборудования					*4128551*				
16	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9#ПРИМ.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м	197	242,1	18,45	47694	3636	5793	28156	81917
					194,24	4,26	38265	840		6068	
17	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0985	216827		21357		21357		23066
										1709	
18	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 26 мм. Монтаж оборудования	шт.	27	1320,94	172,86	35665	4667	8053	17349	57255
					849,8	42,63	22945	1151		4241	
19	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03574	216827		7749		7749		8369
										620	
20	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором	шт	4	1499	179	5996	716	72	3925	10715
					1302	60,9	5208	244		794	
21	С123-070203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11673		46692		46692		50427
										3735	
22	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	4031		16124		16124		17414
										1290	
23	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа КЛ SP-15	10 шт.	0,4	795		318		318		343
										25	
24	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования	шт.	4	1464,7	87,55	5859	350	493	3699	10323
					1254	30,45	5016	122		765	
25	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп 4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	8670		34680		34680		37454
										2774	
26	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	23	508,87	35,56	11704	818	2789	5997	19116
					352,06	10,05	8097	231		1416	
27	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	23	91		2093		2093		2260
										167	
28	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	621,07	55,55	3726	333	1281	1550	5698
					352,06	6,7	2112	40		422	
29	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	6	159		954		954		1030
										76	
30	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,09	138494,4	0	12464	0	135	9370	23581
					136990	0	12329	0		1747	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	90	771		69390		69390	5551	74941
32	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	45,99	158,34 8	150,34 35,46	7282 368	6914 1631	0	1439 698	9419
33	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	19,71	1266,25 1266,25	0 0	24958 24958	0 0	0	17970 3434	46362
34	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	34,02	29,17 0	29,17 10,35	992 0	992 352	0	254 100	1345
35	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,58	741,63 741,63	0 0	10813 10813	0 0	0	7785 1488	20086
36	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	235	512,11 75,24	436,87 151,95	120347 17681	102666 35707	0	38440 12703	171490
37	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	260	150,28 25,08	125,2 43,54	39072 6521	32551 11321	0	12846 4153	56072
38	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	155	446,45 75,24	371,21 129,11	69200 11662	57538 20012	0	22805 7360	99366
39	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	260	260 37,62	222,38 77,34	67599 9781	57818 20109	0	21521 7130	96250
40	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	345	311,62 137,94	155,44 45,65	107510 47589	53627 15750	6293	45605 12249	165364
41	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	145	317,77 125,4	147,15 43,35	46076 18183	21337 6285	6556	17617 5095	68789
42	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,347	63104		85001		85001	6800	91801
43	С123-060217-1101	Кабели контрольные АКВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,067	209647		14046		14046	1124	15170
44	С123-060137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,109	205768		22429		22429	1794	24223
45	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,218	302765		66003		66003	5280	71283
46	С123-060137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	531578		18605		18605	1488	20094
47	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	284696		8541		8541	683	9224
48	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,276	68376,64 40937,7	22672,38 9216,9	18872 11299	6258 2544	1316	11074 2396	32342
49	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,276	314790		86882		86882	6951	93833
50	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9#ПРИМ.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м	277	242,1 194,24	18,45 4,26	67062 53804	5112 1181	8145	39589 8532	115183
51	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,55	216827		119255		119255		128795

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							9540	
52	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 26 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	1320,94	172,86	52837	6914	11931	25702	84823
					849,8	42,63	33992	1705		6283	
53	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84	216827		182135		182135		196705
										14571	
54	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,46	20020,34	979,21	9209	450	6892	1841	11935
					4058,2	340,98	1867	157		884	
55	Е11-090601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,47874	104746,83	2625,34	50146	1257	1181	33113	89920
					99655	587,52	47709	281		6661	
56	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47874	463125		221716		221716		239454
										17737	
57	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27,76692	853,3	1	23694	28	3737	15953	42819
					717,71	0,48	19928	13		3172	
58	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,05	93980,74	1003,38	4699	50	3509	1046	6205
					22792,5	451,44	1140	23		460	
59	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,05	8188,68	40,31	409	2	305	93	543
					2051,08	17,2	103	1		40	
60	Е11-120101-0703	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	4	1641,28	54,43	6565	218	4558	1707	8933
					447,26	16,48	1789	66		662	
61	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	249,33	25,46	3241	331	701	1654	5286
					169,96	6,7	2209	87		392	
62	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0163	223137		3637		3637		3928
		Итого по разделу: Сети 0,4кВ								291	
											7089683,97
		Раздел: Сети 10кВ									
63	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	20	6982,05	2974,9	139641	59498	13374	76714	233663
					3338,46	1456,14	66769	29123		17308	
64	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	20	32637		652740		652740		704959
65	Прайс-лист	Оголовок ОГз54	шт	20	18460,18		369204		369204	52219	398740
66	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	799		15980		15980	29536	17258
67	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	412		8240		8240	1278	8899
68	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	60	12306		738360		738360	659	797429
69	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	120	19739		2368680		2368680	59069	2558174
70	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	2936		176160		176160	189494	190253
71	С124-040207-5004	Зажимы прокалывающие SEW20.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	3419		205140		205140	14093	221551
										16411	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные В.1 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	21555,99	11068,3	64668	33205	2006	36577	109345
					9819	5421,54	29457	16265		8100	
73	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	9	32637		293733		293733		317232
74	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор В.1 35 кВ. Установка	шт.	9	2384,32	1336	21459	12024	0	23499	
					1048,32	510,45	9435	4594		11223	35297
75	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	9	3109		27981		27981	2615	
76	Прайс-лист	Стяжка Г-1	шт	9	4720,23		42482		42482	2238	30219
77	Прайс-лист	Траверса ТМ73	шт	3	15640,61		46922		46922	3399	45881
78	Прайс-лист	Траверса ТМs60a	шт	3	5213,84		15642		15642	3754	50676
79	Прайс-лист	Накладка ОГ-52	шт	3	1251,32		3754		3754	1251	16893
80	Прайс-лист	Хомут Х51	шт	6	973,55		5841		5841	300	4054
81	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	шт	3	4936,07		14808		14808	467	6309
82	Прайс-лист	Крепление провода КИs1	шт	3	2434,34		7303		7303	1185	15993
83	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	12	1203,96		14448		14448	584	7887
84	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006949	517577		360		360	1156	15603
85	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	799		14382		14382	29	388
86	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	412		7416		7416	1151	15533
87	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	12306		110754		110754	593	8009
88	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	18	19739		355302		355302	8860	119614
89	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	702		9828		9828	28424	383726
90	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14677		264186		264186	786	10614
91	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	13138		236484		236484	21135	285321
92	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3787		34083		34083	18919	255403
93	С124-040207-1935	Устройство защиты от дуги SDI27.1 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	13294		66470		66470	2727	36810
		Итого по разделу: Сети 10кВ								5318	71788
		ИТОГО:									6332449,57
							13422131	527841	9293393	1248638	59626709
		Итого по объекту:					576849	191688	45978168	1011003	
		Объект: 7-3 Ограждение									13422134
		Смета: 7-3 Ограждение									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	У86-010602-0301	Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11	секция	79,3333333	55552	382	4407125	30305	3592927	719768	5537044
					9881	89	783893	7061		410151	
2	У86-010605-0101	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками	шт.	1	100525	937	100525	937	82605	15701	125524
					16983	271	16983	271		9298	
3	Е11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	262	2965,49	1568,15	776958	410855	31359	576495	1461729
					1277,65	587,06	334744	153810		108276	
4	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	12,73	33929		431916		431916		466469
										34553	
5	С121-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	33,5	39632		1327672		1327672		1433886
										106214	
6	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,1809	423848		76674		76674		82808
										6134	
		ИТОГО:					7120870	442097	14836546	2560602	68734169
							1135620	161142	45978168	1685629	
		Итого по объекту:									7120870
		Объект: 7-6 Уборная на 1 очко									
		Смета: 7-6 Уборная на 1 очко									
1	Е11-010101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	17	127,97	123,05	2176	2092	0	508	2898
					4,93	36,55	84	621		215	
2	Е11-010205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	1	1641,06	0	1641	0	0	1182	3048
					1641,06	0	1641	0		226	
		ИТОГО:					3817	2091	14836546	2562292	68740115
		Итого по стройке:									69291853
		Стоимость оборудования, всего							46529905		
в том числе СМР			Тенге								22 761 948
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге							2,9%	660 096
Итого с временными			Тенге								23 422 044
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге							0,91%	213 141
Итого с дополнительными затратами			Тенге								23 635 185
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге							2%	472 704
Итого СМР			Тенге								24 107 889
Итого оборудование			Тенге								46 529 905
Итого СМР+оборудование			Тенге								70 637 794
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге							1,0348515	73 099 415
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге							0,9	65 789 474
НДС			Тенге							12%	7 894 737
Итого к оплате			Тенге								73 684 211

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"
Шріпбеков Б.

Инженер-эксперт:
ТОО "ТК и З"
Дуйсебаев А.Е.

ГИП ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
Ғысдаулетов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"
Искаков Б.А.