Форма №2

Наименование стройки - Строительство водоснабжение в населенном пункте Бозсу, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанская область

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"
Основание: Договор №43 от 24.04.2020 г. Доп.соглашение №43/4 от 01.28.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-8 Бурение скважин №5030-р (2шт)									
1	1104-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	6	5091,47	3571,90	30549	21431	287	14081	48200
		НР - 85%; СП - 8%			1471,88	1289,01	8831	7734		3570	
2	1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	14	8829,92	6119,34	123619	85671	1001	58076	196231
		НР - 85%; СП - 8%			2639,04	2241,30	36947	31378		14536	
3	1104-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	22	3733,74	2619,40	82142	57627	769	37861	129604
		НР - 85%; СП - 8%			1079,38	945,27	23746	20796		9600	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	168	6475,28	4487,52	1087846	753903	8813	511070	1726829
		НР - 85%; СП - 8%			1935,30	1643,62	325130	276128		127913	
5	1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	10	13347,70	9126,73	133477	91267	966	60935	209965
		НР - 85%; СП - 8%			4124,41	3044,47	41244	30445		15553	
6	1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	86	24822,80	16713,60	2134761	1437370	17650	937405	3317939
		НР - 85%; СП - 8%			7903,96	4919,63	679741	423088		245773	
7	2403-0101-0185 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	0,1413	382616,00	--	54064	--	54064	--	58389
		СП - 8%			--	--	--	--		4325	
8	2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН	шт.	6,2218	176175,00	--	1096126	--	1096126	--	1183816
		СП - 8%			--	--	--	--		87690	
9	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	18	34002,00	--	612036	--	612036	--	660999
		СП - 8%			--	--	--	--		48963	
10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	122,2	29,00	--	3544	--	3544	--	3827
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
11	1104-0201-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м	20	1803,90	973,41	36078	19468	328	18107	58520
		НР - 85%; СП - 8%			814,10	251,03	16282	5021		4335	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	1104-0201-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м	286	1357,02	730,06	388108	208796	4688	194200	628892
		НР - 85%; СП - 8%			610,57	188,27	174624	53846		46585	
13	1104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	1738261,99	1269265,99	3476524	2538532	--	1392532	5258580
		НР - 85%; СП - 8%			468996,00	350140,22	937992	700280		389524	
14	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Разбурка цементной пробки. Грунты 5 группы	м бурения	6	20151,72	15574,67	120910	93448	902	45743	179986
		НР - 85%; СП - 8%			4426,62	4542,59	26560	27256		13332	
15	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательномбурении буровыми установками и агрегатами на базеавтомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска илиподъема труб	328	437,91	278,56	143635	91369	5376	58731	218555
		НР - 85%; СП - 8%			142,96	67,70	46890	22206		16189	
16	2301-0303-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм	м	21	24657,00	--	517797	--	517797	--	559221
		СП - 8%			--	--	--	--		41424	
17	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	307	11523,00	--	3537561	--	3537561	--	3820566
		СП - 8%			--	--	--	--		283005	
18	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (пьезометрическая труба) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спускаили подъема труб	141	437,91	278,56	61746	39277	2312	25247	93952
		НР - 85%; СП - 8%			142,96	67,70	20157	9546		6959	
19	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	141	553,00	--	77973	--	77973	--	84211
		СП - 8%			--	--	--	--		6238	
20	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	54	1076,95	692,11	58155	37374	1770	24348	89103

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			352,06	178,39	19011	9633		6600	
21	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Изготовление фильтра из стальных труб диам.168х7мм	отверстие	1242	3,39	0,05	4216	68	--	2987	7779
		НР - 72%; СП - 8%			3,34	--	4149	--		576	
22	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54	6746,00	--	364284	--	364284	--	393427
		СП - 8%			--	--	--	--		29143	
23	1104-0501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	0,20	430555,43	348960,23	84128	68185	--	33293	126815
		НР - 85%; СП - 8%			81595,20	118863,54	15943	23225		9394	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-8			Тенге				**19 055 400**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**19 055 400**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**19 055 400**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	552 607				
Итого с временными			Тенге				**19 608 007**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	178 433				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**19 786 440**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	395 729				
Итого СМР			Тенге				**20 182 168**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**20 182 168**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			1,0348515	20 885 547				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**18 796 992,48**				
НДС			Тенге			12%	2 255 639,10				
Итого к оплате			**Тенге**				**21 052 631,58**				

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"

Шірінбеков Б.

ГИП ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

Рысдаулетов Н.

Инженер-эксперт:

ТОО "ТК и З"

Дуйсебаев А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.