Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

г.Актау *« 02 » декабря 2019г.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) – *ТОО «Шебер-Курылыс», РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.*
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора, *Нурбаева Сергазы Култореевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство инженерных сетей (водоснабжение и канализация) к новым жилым домам в жилом массиве Приморский»*
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *ГУ «Актауский городской отдел строительства»,* в лице *руководителя Машырыкова Э.К.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Шарт-Курылыс»*

3. Проект (проектно-сметная документация) от ТОО «Дала-Центр», № 2015-20-НВ
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й): *ГУ Актауский городской отдел строительства» №13 приказ от 12.10.2017 года.*
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Значение
1	Площадь участка	га	0,3569
2	Для инженерных сеть водопровода	м²	4110
	Труба из п/этилена HDPE 100 SDR17 Ø250х14,4мм	м	186
	Труба из п/этилена HDPE 100 SDR17 Ø110х6,6мм	м	1010
	Труба из п/этилена HDPE 100 SDR17 Ø50х3,0мм	м	278
	Труба из п/этилена HDPE 100 SDR17 Ø32х3,0мм	м	581
	Колодцы d-1500	шт.	43
	Колодцы d-2000	шт.	3
3	Для инженерных сеть канализации	м²	4144
	Труба гофрированный DN315 SN-8 Ø315мм	м	45
	Труба гофрированный DN200 SN-8 Ø200мм	м	480

	Труба гофрированный DN160 SN-8 Ø160мм	м	1547
	Колодцы d-1500	шт	39
	Колодцы d-1000	шт	46

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая занимаемая площадь проектируемого объекта составляет – 0,3569га.

Размещение зданий на генплане осуществлено в соответствии с учетом санитарных и противопожарных требовании.

Расход воды на наружное пожаротушение-5л/сек, согласно «Технического регламента Общие требования к пожарной безопасности» приложение6.

Диаметр проектируемой сети принят с учетом пропуска расходов воды на хоз-питьевые и противопожарные нужды.

Трубопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПНД ПЭ SDR17 Ø110х6,6. Ø50х3,0. и Ø32х2,0мм по ГОСТ 18599-2001 исходя из расчетного расхода воды необходимого для жилого массива.

Толщина труб принята по расчетному рабочему давлению-1,0 Мпа.

Подключение подводящих водопровод жилым домам предусматривается в проектируемых и существующих колодцах.

Колодцы выполнено из сборных железобетонных элементов. Под днище колодцев устраивается бетонную подготовку, толщиной 100мм. Колодцы с пожарным гидрантом расположены в доступном месте для подъезда пожарных машин.

Проектируемые сети канализации выполнено из гофрированных двухслойных труб из полипропилена SN-8 Ø160, Ø200, Ø315мм по ГОСТ Р 54475-2011.

Для обеспечения необходимого напора для подачи к точке сброса выполнены канализационные насосные станции заводского исполнения.

Канализационные насосные станции полностью автоматизированы и поставлено вместо с шкафом управления и грузоподъемное оборудованием.

Подключение канализационные насосные станции осуществлено кабелем АВБбШВ 4х4 в траншее.

Согласно СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения» п. 7.4.10 при наличии грунтовых вод с расчетным уровнем выше дна колодца необходимо предусмотрено гидроизоляцию дна и стен колодца на 0,5м выше уровня грунтовых вод.

Вода питьевого качества используется на хозяйственно-бытовые нужды следующими потребителями.

Таблица.2

п\п	Наименование потребителей	Объем потребляемой воды		Примечание
		В сутки, м3/сут	В месяц, м3/мес	
ж/м Приморье				
1	Хозяйственно-питьевые нужды	70,8	2124	
2	Наружное пожаротушение 3часа			
3	Животноводческий сектор			

	Итого:			

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – ***май, 2018 г.;***
месяц, год

окончание работ – ***декабрь, 2019г.;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***6,5*** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6,5*** месяцев;
фактически, месяц: ***20*** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство инженерных сетей (водоснабжение и канализация) к новым жилом массиве Приморский».*
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Шебер-Курылыс» Нурбаев С.К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Ақтау тұрғын үй» Сейдалиев А.Т.
(Наименование организации, Ф.И.О., подпись руководителя,дата) М.П.