Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан , Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23** — **030140002400**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 132 от 26.03.2024 г.

Номер документа	Дата составления
19	31.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту: № Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны в микрорайоне Шыгыс в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (субзона ;4) водоснабжение. Корректировка сметной документации			услуга	1	56 825 985,53	56 825 985,53	6 088 498,45
				Итого	1	x	56 825 985,53	6 088 498,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Карабельников Е.В.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) заведующий / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2024

М.П.

Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Организатор конкурса:КГУ "Управление финансов акимата СКО"

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны в микрорайоне Шыгыс в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (субзона №4) водоснабжение. Корректировка сметной документации

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль №2 2024 года

Код		Код		Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№132	26.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль №2 2024 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023.11г.	затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	732 759,93545	50 737,48708	534 957,37000	41 534,27100					6 088,49845	56 825,98553

м.п. Заказчик

м.п. Подрядчик

Эксперт технического надзора
м.п. ТОО "Мерей-Тайынша"

Заместитель руководителя Мустафин А.К, БИН 030140002400
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Директор Карабельников Е.В., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора ТОО "Мерей-Тайынша" , БИН 100140005440
Какелеев М.Е., KZ01VJE00056633 от 18.08.2020г., KZ39VJE00056628 от 18.08.2020г.,
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)-36-65-48

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004,г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-50-77-47

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В МИКРОРАЙОНЕ ШЫГЫС В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (СУБЗОНА №4) ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КОРРЕКТИРОВКА

Шифр стройки 02-03/19

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В МИКРОРАЙОНЕ ШЫГЫС В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (СУБЗОНА №4) ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КОРРЕКТИРОВКА. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД

Договор подряда (контракт) № 132 от 26.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за июль №2 2024 года на Работы по возведению (строительству) инженерных сетей

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023 год

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна-происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41534271**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			7873420	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3816827*	
			машины и механизмы	тенге			16097931	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3154086*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17101776	
			оборудование	тенге			461142	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 578			
			Отдел 1. Локальная смета 2-01 Магистральный водовод				**19183396**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5407566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2616203*	
			машины и механизмы	тенге			7493291	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1741974*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5821395	
			оборудование	тенге			461142	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 690			
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1**	**У6101-0102-0107** **6101-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**546**	**576**	**314496**	**РК**
			из них:					
1.1			машины и механизмы			576	314496	
			в том числе оплата труда машинистов			122	66612	
1.1.1		3101 311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	17,306016	18 159	314260	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,306016*	*3 845*	*66542*	
2	**2**	**У6101-0102-0107** **6101-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1.**	**м^3**	**4 900**	**633**	**3101700**	**РК**
			из них:					
2.1			машины и механизмы			633	3101700	
			в том числе оплата труда машинистов			134	656600	
2.1.1		3101 311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	170,84144	18 159	3102310	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*170,84144*	*3 845*	*656885*	
3	**3**	**У6101-0201-0107** **6101-0201-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кзм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1 (доработка вручную).** .	**м^3**	**150**	**13 086**	**1962900**	**РК**
			из них:					
3.1			затраты на труд рабочих			13 086	1962900	
			в том числе оплата труда рабочих			6 303	945450	
3.1.1		20019 001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	434,655	4 516	1962902	
4	**4**	**У6101-0101-0204** **6101-0101-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1.**	**м^3**	**325,5**	**548**	**178374**	**РК**
			из них:					
4.1			машины и механизмы			548	178374	
			в том числе оплата труда машинистов			116	37758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.1		3101 311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	9,824892	18 159	178410	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,824892*	*3 845*	*37777*	
5	**6**	**У6101-0101-0301** **6101-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	**м^3**	**230**	**65**	**14950**	
			из них:					
5.1			затраты на труд рабочих			12	2760	
			в том числе оплата труда рабочих			6	1380	
5.1.1		20011 001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,69	3 914	2701	
5.2			машины и механизмы			53	12190	
			в том числе оплата труда машинистов			13	2990	
5.2.1		162 332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,018032	8 513	154	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,018032*	*2 691*	*49*	
5.2.2		3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,762496	15 636	11922	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,762496*	*3 845*	*2932*	
6	**8**	**У6101-0201-0107** **6101-0201-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**39**	**10 905**	**425295**	**РК**
			из них:					
6.1			затраты на труд рабочих			10 905	425295	
			в том числе оплата труда рабочих			5 253	204867	
6.1.1		20019 001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	94,1733	4 516	425287	
7	**9**	**У6101-0106-0101** **6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**2 400**	**83**	**199200**	**РК**
			из них:					
7.1			машины и механизмы			83	199200	
			в том числе оплата труда машинистов			21	50400	
7.1.1		3092 311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	18,57408	10 744	199560	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,57408*	*2 691*	*49983*	
8	**10**	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**575,5**	**645**	**371198**	**РК**
			из них:					
8.1			затраты на труд рабочих			396	227898	
			в том числе оплата труда рабочих			191	109921	
8.1.1		20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	69,6355	3 276	228126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.2			машины и механизмы			249	143299	
			в том числе оплата труда машинистов			79	45464	
8.2.1		2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	16,9197	8 388	141922	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,9197*	*2 691*	*45531*	
8.2.2		2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	67,6788	18	1218	
9	**11**	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**170**	**3 702**	**629340**	**РК**
			из них:					
9.1			затраты на труд рабочих			3 702	629340	
			в том числе оплата труда рабочих			1 783	303110	
9.1.1		20008 001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	168,504	3 735	629362	
10	**17**	**С2325-101-0101** **325-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт**	**маш.-ч**	**30**	**1 327**	**39810**	**РК**
			из них:					
10.1			машины и механизмы			1 327	39810	
			в том числе оплата труда машинистов			566	16980	
			ВОДОВОД					
11	**27**	**У6121-105-417** **6121-0105-0417** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 560 мм**	**км**	**0,613**	**7 856 724**	**4816172**	**РК**
			из них:					
11.1			затраты на труд рабочих			2 667 203	1634995	
			в том числе оплата труда рабочих			1 298 785	796155	
11.1.1		20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	316,1855226	5 171	1634995	
11.2			машины и механизмы			5 189 521	3181176	
			в том числе оплата труда машинистов			1 291 619	791762	
11.2.1		723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	59,6967353	8 358	498945	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*59,6967353*	*2 691*	*160644*	
11.2.2		1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	68,0106336	23 068	1568869	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*68,0106336*	*4 595*	*312509*	
11.2.3		1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	16,5838568	11 037	183036	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,5838568*	*3 217*	*53350*	
11.2.4		2350 315-101-0102	Электростанции передвижные мощностью свыше 4 до 30 кВт	маш.-ч	98,572852	8 621	849797	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*98,572852*	*2 691*	*265260*	
11.2.5		2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	16,5838568	1 003	16634	
11.2.6		3459 315-202-0204	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 355 до 630 мм	маш.-ч	93,8260448	681	63896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**34**	**У6121-105-420** **6121-0105-0420** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 800 мм (футляр)(НВ-19)**	**км**	**0,042**	**10 726 901**	**450530**	
			из них:					
12.1			затраты на труд рабочих			3 425 377	143866	
			в том числе оплата труда рабочих			1 667 975	70055	
12.1.1		20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,821661	5 171	143866	
12.2			машины и механизмы			7 301 524	306664	
			в том числе оплата труда машинистов			1 724 627	72434	
12.2.1		724 314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	4,3121239	12 798	55187	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,3121239*	*3 845*	*16580*	
12.2.2		1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	6,4165382	23 068	148017	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,4165382*	*4 595*	*29484*	
12.2.3		1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	1,2102451	11 037	13357	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2102451*	*3 217*	*3893*	
12.2.4		2350 315-101-0102	Электростанции передвижные мощностью свыше 4 до 30 кВт	маш.-ч	8,3526059	8 621	72008	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,3526059*	*2 691*	*22477*	
12.2.5		2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	1,2102451	1 003	1214	
12.2.6		3460 315-202-0205	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 630 до 1200 мм	маш.-ч	8,027376	2 103	16882	
13	**37**	**У6121-0801-0309** **6121-0801-0309** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы стальные диаметром 500 мм (полиэтиленовые). Протаскивание в футляр**	**м**	**42**	**10 182**	**427644**	**РК**
			из них:					
13.1			затраты на труд рабочих			6 933	291186	
			в том числе оплата труда рабочих			3 376	141792	
13.1.1		20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	52,6848	5 527	291189	
13.2			машины и механизмы			56	2352	
			в том числе оплата труда машинистов			16	672	
13.2.1		1043 314-502-0204	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	16,18176	18	291	
13.2.2		2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,249312	8 295	2068	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,249312*	*2 691*	*671*	
13.3			материалы, изделия и конструкции			3 193	134106	
13.3.1		146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,008988	901 496	8103	
13.3.2		147673 261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	57,12	819	46781	
13.3.3		314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,12684	624 577	79221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**39**	**У6121-0801-0401** **6121-0801-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**шт.**	**2**	**72 146**	**144292**	**РК**
			из них:					
14.1			затраты на труд рабочих			44 663	89326	
			в том числе оплата труда рабочих			21 746	43492	
14.1.1		20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,8976	4 991	89327	
14.2			машины и механизмы			7 015	14030	
			в том числе оплата труда машинистов			151	302	
14.2.1		128 315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	5,4656	1 405	7679	
14.2.2		1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,7712	1 136	5420	
14.2.3		2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,112	8 295	929	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,112*	*2 691*	*301*	
14.3			материалы, изделия и конструкции			20 468	40936	
14.3.1		131643 215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001	81 219	81	
14.3.2		144636 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,05	217 024	10851	
14.3.3		274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	9,5	2 284	21698	
14.3.4		329348 218-103-0208	Каболка	т	0,0196	423 648	8304	
15	**42**	**С1242-402-0103** **242-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100(ВМТ-100)**	**шт.**	**3**	**213 438**	**640314**	
16	**44**	**С1242-101-0601** **242-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**27 902**	**27902**	
17	**46**	**С1242-101-0603** **242-101-0603** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**3**	**55 799**	**167397**	
18	**48**	**С1242-101-0605** **242-101-0605** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**шт.**	**8**	**143 710**	**1149680**	
19	**50**	**С1242-101-0606** **242-101-0606** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 250**	**шт.**	**2**	**224 213**	**448426**	
20	**52**	**519-101-0501** **519-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 300**	**шт.**	**2**	**230 571**	**461142**	
21	**78**	**С1241-116-0219** **241-116-0219** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм**	**шт.**	**45**	**45 616**	**2052720**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	**79**	**С1241-116-0224** **241-116-0224** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 1000 мм**	**шт.**	**6**	**183 599**	**1101594**	
23	**81**	**С1241-214-0312** **241-214-0312** *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм**	**шт.**	**4**	**4 329**	**17316**	
24	**82**	**С1241-214-0314** **241-214-0314** *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм**	**шт.**	**2**	**8 988**	**17976**	
25	**83**	**С1241-214-0315** **241-214-0315** *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм**	**шт.**	**2**	**11 514**	**23028**	
		Отдел 2.	**Протокол №1. Включаемые объемы**				**1657881**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1657881	
		Раздел 1.	**МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД.Локальная смета 2-01**				**1657881**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1657881	
26	**8**	**С1241-214-0122** **241-214-0122** *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм**	**шт.**	**27**	**55 203**	**1490481**	
27	**9**	**С1241-208-0915** **241-208-0915** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 560 мм**	**шт.**	**2**	**83 700**	**167400**	
		Отдел 3.	**Протокол №3. Включаемые объемы**				**20692994**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2465854	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1200624*	
			машины и механизмы	тенге			8604640	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1412112*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9622500	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	887			
		Раздел 2.	**МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД.Локальная смета 2-01**				**20692994**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2465854	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1200624*	
			машины и механизмы	тенге			8604640	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1412112*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9622500	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	887			
			ВОДОПРОВОД					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	**14**	**У6121-0802-0515** **6121-0802-0515** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**250**	**82 495**	**20623750**	**РК**
			из них:					
28.1			затраты на труд рабочих			9 809	2452250	
			в том числе оплата труда рабочих			4 776	1194000	
28.1.1		20241 004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	465,825	5 264	2452103	
28.2			машины и механизмы			34 196	8549000	
			в том числе оплата труда машинистов			5 627	1406750	
28.2.1		162 332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	2,184	8 513	18592	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,184*	*2 691*	*5877*	
28.2.2		723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	79,968	8 358	668373	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*79,968*	*2 691*	*215194*	
28.2.3		1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	5,824	11 037	64279	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,824*	*3 217*	*18736*	
28.2.4		2291 311-402-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	2,184	16 896	36901	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,184*	*3 845*	*8397*	
28.2.5		2350 315-101-0102	Электростанции передвижные мощностью свыше 4 до 30 кВт	маш.-ч	39,2	8 621	337943	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*39,2*	*2 691*	*105487*	
28.2.6		2351 315-101-0103	Электростанции передвижные мощностью свыше 30 до 60 кВт	маш.-ч	7,588	12 532	95093	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,588*	*3 217*	*24411*	
28.2.7		2352 315-101-0104	Электростанции передвижные мощностью свыше 60 до 100 кВт	маш.-ч	68,068	14 909	1014826	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*68,068*	*3 217*	*218975*	
28.2.8		2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	17,36	12 885	223684	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,36*	*3 845*	*66749*	
28.2.9		2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	5,376	12 481	67098	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,376*	*2 691*	*14467*	
28.2.10		2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,148	8 295	9523	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,148*	*2 691*	*3089*	
28.2.11		2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	5,824	1 003	5841	
28.2.12		3414 332-204-0101	Илососные машины, ёмкость 7 м^3	маш.-ч	4,984	14 100	70274	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,984*	*3 217*	*16034*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.2.13		3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	3,5	667	2335	
28.2.14		3459 315-202-0204	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 355 до 630 мм	маш.-ч	37,24	681	25360	
28.2.15		3465 324-101-0804	Установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием 60 тс (D130x150)	маш.-ч	58,044	87 587	5083900	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*116,088*	*8 440*	*489891*	
28.2.16		3469 324-101-0902	Установки насосно-смесительного узла для приготовления и подачи бурового раствора (ГНБ 30-60-75 тс)	маш.-ч	68,068	11 299	769100	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*68,068*	*3 217*	*218975*	
28.2.17		3473 324-101-1003	Установки утилизации бурового раствора производительностью 1000 л/мин	маш.-ч	7,588	6 281	47660	
28.2.18		3475 324-101-1101	Гидравлический ключ для раскручивания штанг ГНБ 30-60-75 тс	маш.-ч	3,5	610	2135	
28.2.19		3477 324-203-1701	Система картографирования трубопроводов АВМ-90	маш.-ч	2,8	1 227	3436	
28.2.20		3479 325-103-0701	Насос для перекачки чистой воды с бензиновым двигателем производительностью 58 $м^3$/час	маш.-ч	7,588	401	3043	
28.3			материалы, изделия и конструкции			38 490	9622500	
28.3.1		146701 217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	6,5	2 060	13390	
28.3.2		249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	360,5	33	11897	
28.3.3		293039 218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	10 001,5	391	3910587	
28.3.4		293040 218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	794,75	7 155	5686436	
29	**15**	**У6121-0802-0401** **6121-0802-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс**	**установка**	**2**	**34 622**	**69244**	**РК**
			из них:					
29.1			затраты на труд рабочих			6 802	13604	
			в том числе оплата труда рабочих			3 312	6624	
29.1.1		20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4614	5 527	13604	
29.2			машины и механизмы			27 820	55640	
			в том числе оплата труда машинистов			2 681	5362	
29.2.1		3465 324-101-0804	Установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием 60 тс (D130x150)	маш.-ч	0,635264	87 587	55641	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*1,270528*	*8 440*	*5362*	

	ИТОГО по СМЕТЕ	**тенге**	**41534271**
Глава 8	**Затраты на организацию и управление строительством 7,5%**	**тенге**	**3 080 485**
	Итого по главам 1-8	**тенге**	**44 153 614**
Глава 9	**Затраты на организацию и управление строительством 5,0%**	**тенге**	**2 207 681**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные расходы 3,0%	**тенге**			**1 338 443**	
			Итого сметная стоимость	**тенге**			**48 160 880**	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,075*0,98	**тенге**			**50 737 487,08**	
			НДС 12%	**тенге**			**6 088 498,45**	
			ВСЕГО по АКТУ	**тенге**			**56 825 985,53**	

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "Мерей -Тайынша"

м.п.

Расценки проверены:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Севгражданпроект"

м.п.

Принял
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
(наименование организации, БИН)

Заместитель руководителя Мустафин А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора ТОО "Мерей Тайынша"
Какелеев М.Е., KZ01VJE00056633 от 18.08.2020г., KZ39VJE00056628 от 18.08.2020г., KZ55VJE00056631 от 18.08.2020г., БИН 100140005440

ГИП ТОО "Севгражданпроект" Хуснутдинов Р.К.
БИН980340001576 , лицензия №12013109 от 31.08.2012г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)