Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"17" 11 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сэт-Сервис», г.Кызылорда, мкр.Саулет 15 квартал 8 дом**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора - Иманова Р.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
По объекту **РП «Реконструкция и модернизация канализационно-насосных станций в г. Кызылорда»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Руководитель КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" Әнуар А.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Стройком Лимтед» БИН:060540012864, ГСЛ №21028624 от 07.10.2021г.; ТОО «NURQAZSTROY LTD» БИН:100240017894 ГСЛ №21003031 от 28.01.2021г.; ТОО "АСК -Альтернатива" БИН:120140018149 ГСЛ №19015600 от 23.07.2019г. ТОО "Асанас-Дар" БИН:030640005245 ГСЛ №19008928 от 17.04.2019г.; ТОО «Айстар» БИН:090640022335 ГСЛ№001462-2 от 14.10.2011г.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Разработчик проекта - Кадыркулов К.Р.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ТОО "КызылордаЖобаҚұрылыс", №01/20;
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" №44 от 10.04.2020г;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели					
Техническая характеристика установленных насосов					
КНС №9	шт.	2	2	2	2
КНС №10	шт.	2	2	2	2
КНС №11	шт.	3	3	3	3

КНС №14	шт.	3	3	3	3
КНС №27	шт.	3	3	3	3
КНС №29	шт.	3	3	3	3
КНС №5	шт.	2	2	2	2
КНС №15	шт.	2	2	2	2
КНС №23	шт.	2	2	2	2
КНС №34	шт.	3	3	3	3
КНС №44	шт.	3	3	3	3
Установленная мощность насоса					
КНС №9	kW	22	22	22	22
КНС №10	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
КНС №11	kW	15	15	15	15
КНС №14	kW	70	70	70	70
КНС №27	kW	37	37	37	37
КНС №29	kW	4	4	4	4
КНС №5	kW	22	22	22	22
КНС №15	kW	22	22	22	22
КНС №23	kW	222	222	222	222
КНС №34	kW	13,5	13,5	13,5	13,5
КНС №44	kW	13,5	13,5	13,5	13,5

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено -пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных	---	---	---	---	---	---

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Сточные воды к КНС №9; №10; №27; поступают в приемные резервуары по самотечным коллекторам Ø300 мм, к КНС №29; №11– Ø200мм, к КНС №14 – Ø400 мм, к КНС№5; №15 - 300мм; к КНС №23 – 250мм; к КНС№34 – 200мм;к КНС№44 - 200мм Проектом предусматривается замена самотечных трубопроводов из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с «весьма» усиленной антикоррозийной изоляцией от сухого колодца до КНС, а также демонтаж и монтаж задвижек на случай ремонта КНС. Трубопроводы внутри КНС и напорных веток заменены на стальные нержавеющие трубы 12Х18Н10Т по ГОСТ 9941-81:
для КНС №9 всасывающий Ø159мм и напорный Ø 250мм;
для КНС №10 всасывающий Ø100мм и напорный Ø 200мм;
для КНС №11 всасывающий Ø150мм и напорный Ø 150мм;
для КНС №14 всасывающий Ø200мм и напорный Ø250мм;
для КНС №27 всасывающий Ø200мм и напорный Ø250 мм;
для КНС №29 всасывающий Ø100 мм и напорный Ø 200мм;
для КНС №5 всасывающий Ø273мм и напорный Ø 273мм;
для КНС №15 всасывающий Ø108мм и напорный Ø 219мм;
для КНС №23 всасывающий Ø159мм и напорный Ø219мм;
для КНС №34 всасывающий Ø159мм и напорный Ø219мм;
для КНС №44 всасывающийØ159 мм и напорный Ø219мм.
На выходе из КНС напорная канализация принята из стальных нержавеющих труб 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81.
Самотечная канализация КНС КНС№9; КНС№10, КНС№11; КНС№14, КНС№27, КНС№29, КНС№5, КНС№15, КНС№23, КНС№34, КНС№44.
Сточные воды от уличных сетей сливаются в существующий колодец. От сущ.колодца стоки переливаются в существующий сухой колодец (Сух. кол-ц), далее в КНС. В проекте предусматривается замена самотечных труб, от колодцев Сущ.1,Сух.кол-ц и до КНС.Самотечная канализация проектируется из полиэтиленовых труб ПЭ63 SDR26 S12.5 тип «техническая» по ГОСТ 18599-01
Производительность всех КНС принято по максимальной часовой производительности:
1.КНС№9 «Баня» - 160 м3/ч;
2.КНС№10 «Городская больница» - 80 м3/ч;
3.КНС№11 « Облтубдиспансер» - 80 м3/ч;
4.КНС№14 «Универсам» - 450 м3/ч;
5. КНС№27 «Казахское кладбище» - 200 м3/ч;
6.КНС№29–80м3/ч;
7. КНС №5 «Стадион» - 160м3/час;
8. КНС №15 «Small» - 125 м3/час;
9. КНС №23 «Психбольница» - 80 м3/час;
10. КНС №34 «Титов» - 160 м3/час;
11. КНС №44 «М.Шокая» - 80 м3/час
Выполнено вентиляция приточно-вытяжная с механическим и частично естественным побуждением. Проектом предусмотрено: установка комплектных трансформаторных подстанции типа 2 БКТП100/10/0,4кВ (КНС-15), 2БКТП-250/10/0,4кВ (КНС-27), 2БКТП-400/10/0,4кВ (КНС-14); замена и установка силовых трансформаторов ТМГ-100кВА (для КНС-44), замена и установка силовых трансформаторов ТМГ-63кВА (для КНС-10); в ТП10/0,4кВ № 244 восстановлено ошиновка между РУ-0,4кВ и силовым трансформатором Т-2, восстановлена кабельная линия между РУ-10кВ и силовым трансформаторам Т-2, установлено ЩО-70с АВР (КНС-11); проектом предусмотрена замена вводно-распределительного устройство ВРУ1, групповых щитков освещения ЩРН, электрических приборов – светильников, выключателей, розеток, проводов здании КНС, установка светильников наружного освещения; установка линейных ячеек 10кВ с вакуумными выключателями и микропроцессорной защитой РЗА, адаптированная к существующему оборудованию и установки многофункциональных приборов учета активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных о потребленной электроэнергии, максимальной мощности и почасового графика нагрузок, с каналом связи для передачи данных на диспетчерский пункт (сборные одностороннего обслуживания КСО 366 и панели ЩО-70 для закрытых распределительных устройств напряжением 6/0,4кВ, установка шкафов с АВР на стороне ВРУ-0,4кВ); Многофункциональные приборы учета электроэнергии потребителей для общего учета предусмотрены счетчиком Меркурии 230, установленным на стороне РУ0,4кВ трансформаторной подстанции согласно техническим условиям АО «КРЭК».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **04 май 2023 года**;
(месяц, год)
окончание работ **17 ноябрь 2023 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **3,5 (три с половиной) месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5 (три с половиной) месяца**
фактически, месяц: **7 (семь) месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 76% и фактически применено 70% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению(электроснабжение):

АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (водоснабжение):

ГКП на ПХВ «Кызылорда Су жуйеси» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____отсуствует_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **РП «Реконструкция и модернизация канализационно-насосных станций в г. Кызылорда»**, готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Иманова Р.С. _____ «_____»_____ **2023 года**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)