Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерных сетей (водоснабжение, канализация) к новым жилым домам жилого массива Приморский г. Актау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за апрель месяц 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15/18	12.03.2018г.				
		доп.согл 1	13.06.2018г				
		доп.согл 2	21.02.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	За текущий 2019год	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего с НДС
			В отчетном месяце	из гр.1							
				Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
А	1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	283 170 017,18										
в том числе: за апрель месяц 2019г		182 370 017,18	45 125 485,26	45 125 485,26						33 980 402,06	50 540 543,49
удержание 5% согл договора			*2 256 274,26*								*2 527 027,17*
Итого к оплате			**42 869 211,00**								**48 013 516,32**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Актауский городской отдел строительства"
И.о. руководителя отдела - Койшыгулов М.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор - Нурбаев С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дала-Центр"
Директор - Оспанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Amir Construction"
Эксперт - Туйебаев Т.Т.

ТОО «Amir Construction» ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ №3
Подпись / Ф.И.О.

Scanned by CamScanner

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство инженерных сетей (водоснабжение, канализация) к новым жилым домам жилого массива**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	15/18
	дата	12.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	13.06.2018
	номер	2
	дата	21.02.2019

Номер документа	Дата составления
7	25.04.2019

Отчетный период	
с	по
01.04.2019	25.04.2019

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Наружные сети канализации и водоснабжения								
			Смета: 2-1-1 Наружные сети канализации К1								
			Раздел: КОЛОДЦЫ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ -87шт								
1	45	С121-040302-0109 # в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 3ПП15-1	12 / шт.	16806,81		201682				
2	46	С121-040302-0110 # в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 3ПП15-2	20 / шт.	16806,87		336137				
3	48	С123-030101-0310 # в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	43 / комплект	31340,58		1347645				
4	49	Е11-390501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Устройство	0,537	22574,15	9859,75	12122	5295	5317	9,45	5

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т конструкций	10056,22	4149,95	5400	2229	60,9	2,79	1
5	50	С121-060304-0501 # в ценах IV квартала 2017 года	Стремянки для колодцев	0,537	389151,7		208974				
				т							
6	51	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	0,89	782,48	21,42	696	19	221	0,37	0
				м2 стяжки	330,66	12,54	294	11	60,9	0,01	0
7	52	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	0,89	125,98	2,89	112	3	67	0,1	0
				м2 покрытия	110,25	1,06	98	1	60,9	0	0
8	53	Е11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	1,182775	119285,9	902,11	141088	1067	50185	75,58	89
				м3 заделки	70799,57	479,42	83740	567	50,8	0,43	1
9	54	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	229,9999995	784,87	12,07	180520	2775	35892	0,21	49
				м2 поверхности	233,72	2,23	53755	513	50,8	0	0
10	55	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	9,8999999	9145,97	1274,35	90545	12616	39751	6,93	69
				м3 изолирующего слоя	6260,84	646,67	61982	6402	50,8	0,58	6
11	56	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка гильз	0,0106	1153057,31	456024,56	12222	4834	5890	504	5
				км трубопровода	604734,48	184264,9	6410	1953	62,1	145,33	2
12	57	С123-010201-0241 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	16,48	8502,58		140123				
				м							
13	58	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка гильз	0,0042	1996728,21	829458,69	8386	3484	3968	857	4
				км трубопровода	1028288,59	310924,7	4319	1306	62,1	241,28	1
14	59	С123-010201-0262 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	4,2	24274,56		101953				
				м							
15	60	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0226	3860000,12	196861,49	87236	4449	9799	357	8
				км трубопровода	388819,41	43492,68	8787	983	62,1	29,21	1
16	61	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0042	6521953,97	758345,26	27392	3185	2832	388	2
				км трубопровода	412890,2	227073,53	1734	954	62,1	159,54	1
			Смета: 2-1-2 Наружные сети напорной канализации КН								
			Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	19	С123-010501-1206 # в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 90x5,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	155,035	874,18		135528				
				м							
2	20	С123-010501-1513 # в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	251,49	2068,21		520134				
				м							
3	22	С123-040102-0108 # в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	92592,14		92592				
				шт.							
4	24	С123-040102-0107 # в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	59631,48		59631				
				шт.							
5	26	С123-020103-0112 # в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	2095,61		4191				
				шт.							
6	27	С123-020302-8013 # в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1914,18		3828				
				шт.							
7	29	С123-020103-0113 # в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	3162,73		6325				
				шт.							
8	30	С123-020302-8015 # в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2735,1		5470				
				шт.							
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ								
9	50	С Коммерч предложение ТОО Акватория-Актобе	Насос канализационный SEG.40.12.2.50B № 96075903	2	364357,46		728715				
				шт							
			Отпускная цена		364357		728715				
			Сметная стоимость оборудования				*728715*				
10	51	С Коммерч предложение ТОО Акватория-Актобе	Насос канализационный SEG.40.15.2.50B 400У 10М №96075909	2	411437,36		822875				
				шт							
			Отпускная цена		411437		822875				
			Сметная стоимость оборудования				*822875*				
11	53	С Коммерч предложение ТОО Акватория-Актобе	Шкаф управления двумя насосами LCD108.400.3.5	2	350028,8		700058				
				шт							
			Отпускная цена		350029		700058				

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*700058*				
12	55	С Коммерч предложение ТОО Акватория-Актобе	Комплектная КНС D-1400мм, Н-6000мм	1	9358323,53		9358324				
				компл							
			Отпускная цена		9358324		9358324				
			Сметная стоимость оборудования				*9358324*				
13	56	С Коммерч предложение ТОО Акватория-Актобе	Комплектная КНС D-1400мм, Н-5000мм	1	8888889,2		8888889				
				компл							
			Отпускная цена		8888889		8888889				
			Сметная стоимость оборудования				*8888889*				
			Смета: 2-1-3 Наружные сети водоснабжения								
			Раздел: МОНТАЖ (МАТЕРИАЛЫ)								
1	9	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	5,64	50344,73	6772,34	283944	38196	76871	13,9	78
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14965,3	3020,17	84404	17034	62,1	2,23	13
2	10	С121-040302-0103 # в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	3	31381,15		94143				
				шт.							
3	11	С121-040301-0201 # в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	2230,61		6692				
				шт.							
4	12	С121-040301-0117 # в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	3	28194,17		84583				
				шт.							
5	13	С121-040302-0114 # в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2	3	30475,41		91426				
				шт.							
6	14	Е11-390501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Устройство	0,0108	22574,15	9859,75	244	106	107	9,45	0
				т конструкций	10056,22	4149,95	109	45	60,9	2,79	0
7	15	Ц13-080206-1601 Изм. и доп. вып. 9	Скобы или конструкции металлические для труб П-образные. Монтаж оборудования	0,0108	539361,97	32847,84	5825	355	1422	223	2
				т	242875,99	4359,38	2623	47	42,8	3,34	0
8	16	С124-010106-0602 # в ценах IV квартала 2017 года	Скобы малые к опорным точкам	18	303,96		5471				
				шт.							

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	17	С123-030101-0304 # в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	3	15703,97		47112				
				комплект							
10	18	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,185	484208,98	143820,38	89579	26607	48002	296	55
				км трубопровода	314988,4	56779,89	58273	10504	62,1	56,49	10
11	19	С123-010501-1320 # в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	186,85	7500,84		1401532				
				м							
12	20	Е11-160601-0107	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка	6	13228,54	877,79	79371	5267	43071	9,59	58
				шт.	10324,98	260,51	61950	1563	60,4	0,22	1
13	21	С123-040101-0307 # в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	6	92663,24		555979				
				шт.							
14	22	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	12	2634,2	184,66	31610	2216	18566	1,73	21
				фланец	2221,27	11,15	26655	134	62,1	0,01	0
15	23	С123-020103-0315 # в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	12	7990,2		95882				
				шт.							
16	24	С123-020302-8017 # в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	6653,03		39918				
				шт.							
17	25	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	1015,9	580,52	2032	1161	932	0,41	1
				шт.	435,39	223,61	871	447	62,1	0,23	0
18	26	С123-020302-5949 # в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 250x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	12753,82		25508				
				шт.							
19	28	С123-030301-0310 # в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 150, Q 100 м3/ч	2	1297946,43		2595893				
				шт.							
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДА								
20	29	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	699,4	200,35	178,76	140123	125022	48454	0,02	15
				м3 грунта	21,48	78,19	15025	54689	59,1	0,06	43

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	30	Е11-010101-0404 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	1701,05	131,97	123,58	224496	210211	74907	0,01	16
				м3 грунта	8,4	54,66	14285	92977	59,1	0,04	72
22	31	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	332,1586001	2532,28	0	841117	0	550629	2,61	866
				м3 грунта	2532,28	0	841117	0	59,1	0	0
23	32	С341-020101-1015 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	1398,8	761,03		1064526				
				тенге за 1 тонну							
24	33	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	699,4	14,4	11,87	10069	8299	3396	0	2
				м3 грунта	2,46	4,5	1719	3151	59,1	0	2
25	34	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	610,1600033	781,12	0	476607	0	312006	0,89	540
				м3 грунта	781,12	0	476607	0	59,1	0	0
26	35	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	610,1600033	148,21	58,28	90429	35559	48319	0,11	66
				м3	89,93	29,27	54870	17858	59,1	0,03	16
27	36	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1423,6900061	21,17	21,17	30145	30145	8969	0	0
				м3 грунта	0	8,87	0	12631	59,1	0,01	10
28	37	С341-310104-0201 # в ценах IV квартала 2017 года	Песок всякий, погрузка	1167,98	127		148333				
				тенге за 1 тонну							
29	38	С341-020101-1015 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка песка. Расстояние перевозки 15 км	1167,98	761,03		888865				
				тенге за 1 тонну							
30	39	Е11-010102-0404	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	85,8	200,35	178,76	17190	15337	5944	0,02	2
				м3 грунта	21,48	78,19	1843	6709	59,1	0,06	5
31	40	Е11-010101-0404 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	148,8270013	131,97	123,58	19641	18392	6554	0,01	1
				м3 грунта	8,4	54,66	1250	8135	59,1	0,04	6

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	41	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	19,25	2532,28	0	48746	0	31911	2,61	50
				м3 грунта	2532,28	0	48746	0	59,1	0	0
33	42	С341-020101-1015 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	145,86	761,03		111004				
				тенге за 1 тонну							
34	43	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	85,8	14,4	11,87	1235	1018	417	0	0
				м3 грунта	2,46	4,5	211	386	59,1	0	0
35	44	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	75,966	781,12	0	59338	0	38845	0,89	67
				м3 грунта	781,12	0	59338	0	59,1	0	0
36	45	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	75,966	148,21	58,28	11259	4427	6016	0,11	8
				м3	89,93	29,27	6831	2223	59,1	0,03	2
37	46	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	120,934	21,17	21,17	2561	2561	762	0	0
				м3 грунта	0	8,87	0	1073	59,1	0,01	1
38	47	С341-310104-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка	22,473	169		3798				
				тенге за 1 тонну							
39	48	С341-020101-1015 # в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка щебня. Расстояние перевозки 15 км	22,473	761,03		17103				
				тенге за 1 тонну							
			Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДА								
40	49	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	581,35	4320,57	130,2	2511764	75692	477376	1,02	593
				м3 основания	964,83	39,02	560903	22686	62,1	0,04	20
41	50	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,813	281494,15	68769,3	228855	55909	132914	194	158
				км трубопровода	208868,16	26833,89	169810	21816	62,1	26,83	22
42	51	С123-010501-1313 # в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	144,518	1415,44		204557				
				м							
43	52	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,275	235192,2	47854,05	64678	13160	38968	173	48
				км трубопровода	186258,72	18582,72	51221	5110	62,1	18,65	5

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	53	С123-010501-1308 # в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	277,75	348,74		96863				
				м							
45	54	С123-020302-8010 # в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	911,43		21874				
				шт.							
46	56	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	48,9999997	1015,9	580,52	49779	28445	22846	0,41	20
				шт.	435,39	223,61	21334	10957	62,1	0,23	11
47	57	С123-020302-4714 # в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	38	5465,46		207687				
				шт.							
48	58	С123-020303-2406 # в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1225		2450				
				шт.							
49	59	С123-020302-6121 # в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1501,07		1501				
				шт.							
50	60	С123-020303-0506 # в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 78° до 168° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	990,34		3961				
				шт.							
51	61	С123-020303-1706 # в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2335,27		9341				
				шт.							
52	62	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	3436,8	205,84	20621	1235	11313	2,6	16
				шт.	2734,32	48,4	16406	290	60,4	0,04	0
53	63	С123-040102-2004 # в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	6	40086,33		240518				
				шт.							
54	64	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1921,51	91,9	3843	184	2124	1,47	3
				шт.	1545,94	22,3	3092	45	60,4	0,02	0
55	65	С123-040102-2001 # в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	0,2	22776,38		4555				
				шт.							
56	66	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	16	880,2	51,75	14083	828	8524	0,6	10
				фланец	770,38	0	12326	0	62,1	0	0

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	67	С123-020103-0210 # в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	16	1715,51		27448				
				шт.							
58	68	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	456,77	25,87	1827	103	1135	0,32	1
				фланец	410,87	0	1643	0	62,1	0	0
59	69	С123-020103-0207 # в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	876,04		3504				
				шт.							
			Раздел: УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ - 43 шт								
60	82	С121-040302-0103 # в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	0,6	31381,15		18829				
				шт.							
61	106	С123-030301-0306 # в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	1	143228,83		143229				
				шт.							
			Раздел: ПОДВОДЫ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОСТРОЙКАМ								
62	124	С123-030301-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	56	17004,36		952244				
				шт.							
			Смета: 2-1-4 Общестроительные работы- КЖ								
			Раздел: ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД КНС - 2шт								
1	1	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	0,168	968,02	66,68	163	11	14	0,05	0
				м2 основания	49,52	23,59	8	4	60,3	0,02	0
2	2	Е11-270602-0703 Изм. и доп. вып. 2К=5	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0701, 11-270602-0702	0,168	843,64	17,27	142	3	7	0	0
				м2 покрытия или основания	1,43	7,02	0	1	60,3	0,01	0
3	3	Е11-061301-0201	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	0,672	27189,26	823,82	18271	554	2196	3,81	3
				м3	4006,82	315,9	2693	212	48,5	0,25	0
4	4	С121-050301-3201 # в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0401	195383,98		7831				
				т							
5	5	С121-050301-3001 # в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0037	199042,02		740				
				т							

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-090201-0103	Бункеры из тонколистовой сталимассой свыше 0,25 т (корпус КНС). Монтаж	0,3	67167,78	7064,49	20150	2119	12245	53,9	16
				т конструкций	57357,69	2845,88	17207	854	60,9	2,16	1
7	7	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции сооружений. Постановка болтов высокопрочных	3,6	227,46	2,23	819	8	443	0,16	1
				болт	179,51	0,56	646	2	60,9	0	0
8	8	Е11-060101-0101	Подготовкабетонная (пригруз). Устройство	4,9512	22605,98	693,5	111927	3434	8028	1,35	7
				м3	1219,64	202,14	6039	1001	48,5	0,18	1
9	9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,9	784,87	12,07	3061	47	609	0,21	1
				м2поверхности	233,72	2,23	912	9	50,8	0	0
10	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,9	784,87	12,07	706	11	140	0,21	0
				м2 поверхности	233,72	2,23	210	2	50,8	0	0
11	11	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	2,4	1181,98	18,69	2837	45	300	0,14	0
				м2 поверхности	141,22	6,13	339	15	50,8	0,01	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД КНС - 2шт				166647				
			Объект: 7-1 Вертикальная планировка								
			Смета: 7-1-1 Вертикальная планировка								
1	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	0,0298	14,4	11,87	0	0	0	0	0
				м3 грунта	2,46	4,5	0	0	59,1	0	0
			ИТОГО:				1	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				1				
			Итого по стройке:				38967386				
			- оборудования				20498861				
			Накладные расходы :								
			На оборудование				819954				
			На монтажные работы				1422				
			На общестроительные работы				2624149				
			На металломонтажные работы				12688				
			На сантехнические работы				56508				
			Всего накладных расходов:				3514721				
			Итого с накладными				42482102				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				42482102				
			Итого с временными, 1,5 %				42811851				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %				43302737				
			Итого в текущих ценах, к = 1,05994				45898229,04				

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с понижающим коэффициентом по договору k=0,983163974				**45125485,26**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5415058,23**				
			Итого с НДС				**50540543,49**				
			Удержание 5% согласно договора				***2527027,17***				
			Всего:				**48013516,32**				

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор - Нурбаев С.К.

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Актауский городской отдел строительства"
И.о. руководителя отдела - Койшыгулов М.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Amir Construction"
Эксперт - Туйебаев Т.Т.

ТОО «Amir Construction»
ЭКСПЕРТ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Подпись / Ф.И.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Дала-Центр"
Директор - Оспанов А.С.

Scanned by CamScanner