Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик : **ТОО "Сункар Орда Строй"**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №45 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Декабрь 2024 (месяц, год)**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				№45-ЭП	29.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №45 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области	42 162,37	42 162,37	37 644,97	37 644,97	-	-	4 517,40	42 162,37
Итого по суммарной смете	**42 162,37**	**42 162,37**	**37 644,97**	**37 644,97**			**4 517,40**	**42 162,37**

Генеральный подрядчик :
М.П. / Шынасыл С.Ә
Должность: Директор ТОО "Сункар Орда Строй"

Субподрядчик :
М.П. / Телеуов Е.А.
Должность: Директор ТОО "Exclusive Project company"

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)

ТОО "ЯСИРА-Н" / Нурадиев Е.А
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик : **ТОО "Сункар Орда Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №45 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №45-ЭП от 29.11.2024 г.

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э23: Электрические сети [4-1]					
1	2	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	10 017,0	10 017,0	
2	3	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	3 802,0	3 802,0	
			ИТОГО по смете Э23: Электрические сети [4-1]				13 819,0	
			Смета Э13: Водопроводные сети [6-1]					
3	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	22,2615	139,0	3 094,25	
4	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,6885	2 854,0	1 965,0	
5	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,062475	236,0	14,75	
6	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	22,944348	25,0	573,5	
7	5	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	558 076,0	3 906,5	
8	6	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	515 285,0	515,25	
9	7	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	98 738,0	691,25	
10	19	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000675	1 334 883,0	901,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**21**	**8721-0201-0101** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Отмостка бетонная на гравийном основании.из бетона класса В 7,5**	**$м^2$**	**1**	**7 434,0**	**7 434,0**	
			ИТОГО по смете Э13: Водопроводные сети [6-1]				**19 095,5**	
			Итого по суммарной смете				**32 914,5**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)			32914,5*5,9/100	1 941,96	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			32914,5+0+0+1941,96	**34 856,46**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			34856,46*5/100	1 742,82	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			34856,46*3/100	1 045,69	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**37 644,97**	
			НДС (12%)			37644,97*12/100	4 517,4	
			Итого с НДС			37644,97+4517,4	**42 162,37**	

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Телеуов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сункар Орда Строй"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шынасыл С.Ә
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЯСИРА-Н" Нуралиев Е.А
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)