Форма 2-3

Заказчик **КПО б.в.- УРАЛЬСК/ KPO b.v. - URALSK**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО ' ТаскалаТрансГаз"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительных мест в с. Казталовка, Казталовского района, ЗКО/ Construction of Sports and Health Centre for 320 spectators in Kaztalovka village, Kaztalovskiy district, WKO**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительных мест в с. Казталовка, Казталовского района, ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ AP/Y/20/0466 от 12.06.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.02.2021	01.07.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.012018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Лок.см. № 1-1 Вынос проекта в натуру									
1	СТСБОРНИК цен СЦИ РК 8.03-04.2016, табл. 62 п.п.29	Разбивка основных осей зданий и сооружений, при длине разбивочных сторон до 50м.	км	0,17	47168,80	–	8018,70	–	8018,70	–	8018,70
					–	–	–	–		–	
2	СТСБОРНИК цен СЦИ РК 8.03-04.2016, табл. 62 п.п.26	Разбивка основных осей зданий и сооружений, при длине разбивочных сторон до 20м.	км	0,12	37283,40	–	4474,01	–	4474,01	–	4474,01
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12492,70	–	12492,70	–	12492,70
							–	–	–	–	
	Стоимость прочих работ -			Тенге			12492,70				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12492,70				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			12492,70				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12492,70				
		РАЗДЕЛ 2. Лок.см. № 1-2 Рекультивация участка									
		На территории здания									
3	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площадь. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	20400	6,13	6,13	125011,81	125011,81	–	22858,64	159700,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СН - 8%			--	1,56	--	37748,11		11829,64	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта	м3 грунта	2040	43,88	43,88	89523,36	89523,36	--	22228,82	120692,35
		НР - 72%, СН - 8%			--	15,13	--	30873,36		8940,17	
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2040	75,10	75,10	153201,72	153201,72	--	38040,27	206541,35
		НР - 72%, СН - 8%			--	25,90	--	52833,72		15299,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			367736,89	367736,89	--	83127,73	486933,79
							--	115455,19	--	36069,17	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			367736,89				
	Всего заработная плата -			Тенге				115455,19			
		Накладные расходы -		Тенге			83127,73				
		Сметная прибыль -		Тенге			36069,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			486933,79				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							63,73
		Сметная заработная плата -		Тенге				115455,19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			486933,79				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							63,73
		Сметная заработная плата -		Тенге				115455,19			
		РАЗДЕЛ 3. Лок.см. № 2-1-1. Общестроительные работы. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6568,8	43,88	43,88	288265,22	288265,22	--	71576,80	388629,38
		НР - 72%, СН - 8%			--	15,13	--	99412,22		28787,36	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	197,064	1644,72	--	324115,10	--	--	233362,87	602076,21
		НР - 72%, СН - 8%			1644,72	--	324115,10	--		84598,24	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	197,064	132,84	63,18	26178,72	12451,24	9,06	13984,47	43376,25
		НР - 72%, СН - 8%			69,66	28,90	13727,48	5695,40		3213,26	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	182,028	715,39	--	130221,38	--	--	93759,39	241899,23
		НР - 72%, СН - 8%			715,39	--	130221,38	--		17918,46	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6067,616	30,76	30,76	186621,42	186621,42	--	64338,45	251596,66
		НР - 72%, СН - 8%			--	10,61	--	64358,96		18636,79	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	501,18	18,16	15,33	9102,13	7683,87	155,35	3003,25	13073,81
		НР - 72%, СН - 8%			2,56	5,76	1282,88	2888,30		968,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			964503,97	495021,75	135,38	462025,23	1540651,53
							469346,84	172254,85	–	114122,34	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			964503,97				
	Материалы -			Тенге			135,38				
	Всего заработная плата -			Тенге				647701,71			
		Накладные расходы -		Тенге			462025,23				
		Сметная прибыль -		Тенге			114122,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1540651,53				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							695,52
		Сметная заработная плата -		Тенге				647701,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1540651,53				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							695,52
		Сметная заработная плата -		Тенге				647701,71			
		РАЗДЕЛ 4.ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-1 - 4 ШТ									
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	23,04	2383,44	130,60	54914,36	3008,93	46694,24	5809,85	65582,14
		НР - 94%, СП - 85%			226,18	42,08	5211,19	969,58		4857,94	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	2,68	31190,41	1049,56	83590,30	2812,82	77987,99	3025,24	93544,78
		НР - 98%, СП - 85%			1040,85	199,61	2789,48	534,94		6929,24	
14	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	11,86	44087,33	906,51	522875,76	10751,24	469835,32	41715,82	609758,90
		НР - 98%, СП - 85%			3565,70	299,52	42289,20	2552,35		45167,33	
15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,79816	213434,00	--	170354,48	--	170354,48	–	183982,84
		СП - 85%			--	--	--	--		13628,36	
16	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн К-1	т	0,13384	109663,00	--	14677,30	--	14677,30	–	15851,48
		СП - 85%			--	--	--	--		1174,18	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Хомуты класса А-I диаметром 8 мм	т	0,03696	203889,00	--	7535,74	--	7535,74	–	8138,60
		СП - 85%			--	--	--	--		602,86	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-2 - 1 ШТ									
18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,29	2383,44	130,60	12608,37	690,85	10721,03	1333,95	15057,71
		НР - 94%, СП - 85%			226,18	42,08	1196,49	222,60		1115,39	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	0,63	31190,41	1049,56	19649,96	661,22	18333,00	711,16	21990,00
		НР - 98%, СП - 85%			1040,85	199,61	655,74	125,76		1628,89	
20	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	2,73	44087,33	906,51	120358,42	2474,75	108149,28	9602,38	140357,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 94%, СП - 8%			3565,70	299,52	9734,36	817,70		10396,86	
21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18175	213434,00	–	38791,63	–	38791,63	–	41894,96
		СП - 8%			–	–	–	–		3103,33	
22	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн К-1	т	0,03346	109663,00	–	3669,32	–	3669,32	–	3962,87
		СП - 8%			–	–	–	–		293,55	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Хомуты класса А-I диаметром 8 мм	т	0,00924	203889,00	–	1883,93	–	1883,93	–	2034,65
		СП - 8%			–	–	–	–		150,71	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-3 - 15 ШТ									
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	93,75	2383,44	130,60	223447,09	12243,36	189999,35	23640,34	266854,42
		ПР - 94%, СП - 8%			226,18	42,08	21204,38	3944,93		19766,99	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	10,95	31190,41	1049,56	341534,98	11492,70	318644,99	12360,58	382207,20
		ПР - 94%, СП - 8%			1040,85	199,61	11397,31	2185,74		28311,64	
26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	47,73	44087,33	906,51	2104288,35	43267,83	1890829,65	167883,30	2453945,38
		ПР - 94%, СП - 8%			3565,70	299,52	170190,86	14296,28		181773,73	
27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,05175	213434,00	–	651347,21	–	651347,21	–	703454,99
		СП - 8%			–	–	–	–		52107,78	
28	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн К-1	т	0,5019	109663,00	–	55039,86	–	55039,86	–	59443,05
		СП - 8%			–	–	–	–		4403,19	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Хомуты класса А-I диаметром 8 мм	т	0,1386	203889,00	–	28259,02	–	28259,02	–	30519,74
		СП - 8%			–	–	–	–		2260,72	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-3а - 4 ШТ									
30	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	26,88	2383,44	130,60	64066,75	3510,42	54476,62	6778,16	76512,50
		ПР - 94%, СП - 8%			226,18	42,08	6079,72	1131,09		5667,59	
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	3,12	31190,41	1049,56	97314,08	3274,63	90791,99	3521,52	108902,87
		ПР - 94%, СП - 8%			1040,85	199,61	3247,45	622,79		8066,88	
32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	14,96	44087,33	906,51	659546,48	13561,42	592642,15	52619,61	769139,38
		ПР - 94%, СП - 8%			3565,70	299,52	53342,87	4480,88		56973,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,01144	213434,00	–	215875,68	–	215875,68	–	233145,74
		СП - 8%			–	–	–	–		17270,05	
34	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн К-1	т	0,13384	109663,00	–	14677,30	–	14677,30	–	15851,48
		СП - 8%			–	–	–	–		1174,18	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Хомуты класса А-I диаметром 8 мм	т	0,03696	203889,00	–	7535,74	–	7535,74	–	8138,60
		СП - 8%			–	–	–	–		602,86	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-4 - 2 ШТ									
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18,972	2383,44	130,60	45218,54	2477,66	38449,79	4784,05	54002,80
		НР - 94%, СП - 8%			226,18	42,08	4291,09	798,32		4000,24	
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	2,16	31190,41	1049,56	67371,28	2267,05	62856,00	2438,25	75394,30
		НР - 91%, СП - 8%			1040,85	199,61	2248,24	431,16		5584,76	
38	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	15,2	44087,33	906,51	670127,44	13778,99	602149,82	53463,78	781478,52
		НР - 91%, СП - 8%			3565,70	299,52	54198,64	4552,76		57887,33	
39	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,79428	213434,00	–	169526,36	–	169526,36	–	183088,47
		СП - 8%			–	–	–	–		13562,11	
40	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн К-I	т	0,06692	109663,00	–	7338,65	–	7338,65	–	7925,74
		СП - 8%			–	–	–	–		587,09	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Хомуты класса А-I диаметром 8 мм	т	0,01848	203889,00	–	3767,87	–	3767,87	–	4069,30
		СП - 8%			–	–	–	–		301,43	
42	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн МК-I	т	0,01984	109663,00	–	2175,71	–	2175,71	–	2349,77
		СП - 8%			–	–	–	–		174,06	
43	2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные М30	т	0,1108	238604,00	–	26437,32	–	26437,32	–	28552,31
		СП - 8%			–	–	–	–		2114,99	
44	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка М30	1000 шт.	0,006	3226,00	–	19,36	–	19,36	–	20,90
		СП - 8%			–	–	–	–		1,55	
45	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы М30	100 шт.	0,04	2505,00	–	100,20	–	100,20	–	108,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 3%			–	–	–	–		8,02	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-5 - 2 ШТ									
46	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,58	2383,44	130,60	25216,75	1381,70	21442,06	2667,89	30115,41
		НР - 94%, СП - 8%			226,18	42,08	2392,98	445,20		2230,77	
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	1,26	31190,41	1049,56	39299,92	1322,45	36666,00	1422,51	43980,01
		НР - 99%, СП - 8%			1040,85	199,61	1311,47	251,51		3257,78	
48	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	8,212	44087,33	906,51	362045,17	7444,28	325319,36	28884,51	422204,05
		НР - 91%, СП - 8%			3565,70	299,52	29281,53	2459,69		31274,37	
49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,42092	213434,00	–	89838,64	–	89838,64	–	97025,73
		СП - 8%			–	–	–	–		7187,09	
50	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн МК-1	т	0,01984	109663,00	–	2175,71	–	2175,71	–	2349,77
		СП - 8%			–	–	–	–		174,06	
51	2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные М30	т	0,1108	238604,00	–	26437,32	–	26437,32	–	28552,31
		СП - 8%			–	–	–	–		2114,99	
52	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка М30	1000 шт.	0,006	3226,00	–	19,36	–	19,36	–	20,90
		СП - 8%			–	–	–	–		1,55	
53	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы М30	100 шт.	0,04	2505,00	–	100,20	–	100,20	–	108,22
		СП - 8%			–	–	–	–		8,02	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-6 - 6 ШТ									
54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	69,36	2383,44	130,60	165315,09	9058,12	140569,12	17490,07	197429,58
		НР - 94%, СП - 8%			226,18	42,08	15687,84	2918,61		14624,41	
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	7,8	31190,41	1049,56	243285,19	8186,58	226979,98	8804,79	272257,19
		НР - 99%, СП - 8%			1040,85	199,61	8118,63	1556,97		20167,20	
56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	34,68	44087,33	906,51	1528948,67	31437,85	1373852,34	121981,83	1783004,94
		НР - 91%, СП - 8%			3565,70	299,52	123658,48	10387,49		132074,44	
57	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,92072	213434,00	–	409946,95	–	409946,95	–	442742,71
		СП - 8%			–	–	–	–		32795,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн К-1	т	0,17712	109663,00	–	19423,51	–	19423,51	–	20977,39
		СП - [illegible]			–	–	–	–		1553,88	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Хомуты класса А-1 диаметром 8 мм	т	0,05544	203889,00	–	11303,61	–	11303,61	–	12207,89
		СП - [illegible]			–	–	–	–		904,29	
60	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн МК-1	т	0,05952	109663,00	–	6527,14	–	6527,14	–	7049,31
		СП - [illegible]			–	–	–	–		522,17	
61	2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные М30	т	0,3324	238604,00	–	79311,97	–	79311,97	–	85656,93
		СП - [illegible]			–	–	–	–		6344,96	
62	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка М30	1000 шт.	0,018	3226,00	–	58,07	–	58,07	–	62,71
		СП - [illegible]			–	–	–	–		4,65	
63	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы М30	100 шт.	0,12	2505,00	–	300,60	–	300,60	–	324,65
		СП - [illegible]			–	–	–	–		24,05	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-7 - 6 ШТ									
64	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	31,74	2383,44	130,60	75650,25	4145,11	64326,18	8003,67	90346,23
		ПР - [illegible] СП - [illegible]			226,18	42,08	7178,95	1335,59		6692,31	
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	3,78	31190,41	1049,56	117899,75	3967,34	109997,99	4266,54	131940,02
		ПР - [illegible] СП - [illegible]			1040,85	199,61	3934,41	754,53		9773,23	
66	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	24,636	44087,33	906,51	1086135,51	22332,84	975958,08	86653,53	1266612,16
		ПР - [illegible] СП - [illegible]			3565,70	299,52	87844,59	7379,07		93823,12	
67	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,02054	213434,00	–	217817,93	–	217817,93	–	235243,37
		СП - [illegible]			–	–	–	–		17425,43	
68	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн МК-1	т	0,05952	109663,00	–	6527,14	–	6527,14	–	7049,31
		СП - [illegible]			–	–	–	–		522,17	
69	2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные М30	т	0,3324	238604,00	–	79311,97	–	79311,97	–	85656,93
		СП - [illegible]			–	–	–	–		6344,96	
70	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка М30	1000 шт.	0,018	3226,00	–	58,07	–	58,07	–	62,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 5%			--	--	--	--		4,65	
71	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы М30	100 шт.	0,12	2505,00	--	300,60	--	300,60	--	324,65
		СП - 5%			--	--	--	--		24,05	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФОМ-8 - 6 ШТ									
72	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	26,46	2383,44	130,60	63065,71	3455,54	53625,92	6672,25	75316,99
		НР - 94%, СП - 8%			226,18	42,08	5984,72	1113,42		5579,04	
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	3,12	31190,41	1049,56	97314,08	3274,63	90790,95	3521,92	108902,87
		НР - 91%, СП - 8%			1040,85	199,61	3247,45	622,79		8066,88	
74	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под колонны, бетон В25. Устройство	м3	13,572	44087,33	906,51	598353,27	12303,18	537656,42	47737,53	697778,06
		НР - 91%, СП - 8%			3565,70	299,52	48393,68	9065,14		51687,26	
75	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,66852	213434,00	--	142684,90	--	142684,90	--	154099,69
		СП - 5%			--	--	--	--		11414,79	
76	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Выпуски колонн МК-1	т	0,05952	109663,00	--	6527,14	--	6527,14	--	7049,31
		СП - 8%			--	--	--	--		522,17	
77	2113-0206-0701 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные М30	т	0,18912	238604,00	--	45124,79	--	45124,79	--	48734,77
		СП - 5%			--	--	--	--		3609,98	
78	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка М30	1000 шт.	0,018	3226,00	--	58,07	--	58,07	--	62,71
		СП - 8%			--	--	--	--		4,65	
79	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы М30	100 шт.	0,12	2505,00	--	300,60	--	300,60	--	324,65
		СП - 5%			--	--	--	--		24,05	
		Сечение А-А (лист 4 КЖ)									
80	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные. Устройство	м3	19,44	34321,55	1131,15	667210,86	22989,55	627854,22	19769,54	741938,83
		НР - 91%, СП - 8%			893,37	224,16	17367,11	4257,66		54958,43	
81	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0592	213434,00	--	12635,29	--	12635,29	--	13646,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1010,82	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ И БАЛКИ									
		ФБ-1									
82	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	19,6	57780,93	3731,69	1132506,26	73139,27	856912,59	256286,97	1435096,69
		НР - 91%, СП - 8%			10329,00	676,10	202448,40	13251,57		106303,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6655	193995,00	–	129103,67	–	129103,67	–	139431,97
		СП - 8%			–	–	–	–		10328,29	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2945	203889,00	–	60045,31	–	60045,31	–	64848,94
		СП - 8%			–	–	–	–		4803,62	
		ФБ-2									
85	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	54	57780,93	3731,60	3120170,31	201506,15	2360898,16	544790,63	3953837,82
		НР - 91%, СП - 8%			10329,00	676,10	557766,00	36509,42		292876,88	
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,815	193995,00	–	352100,92	–	352100,92	–	380269,00
		СП - 8%			–	–	–	–		28168,07	
87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64125	203889,00	–	130743,82	–	130743,82	–	141203,33
		СП - 8%			–	–	–	–		10459,51	
88	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	75	2126,30	1046,54	159472,64	78490,54	33036,40	88965,45	268313,14
		НР - 185%, СП - 8%			639,28	365,98	47945,70	27448,75		15875,05	
89	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	45	4475,09	2476,61	201379,14	111447,25	37150,49	110037,77	336330,27
		НР - 185%, СП - 8%			1172,92	899,35	52781,40	40470,95		24913,95	
90	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,2	34098,00	–	415995,60	–	415995,60	–	449275,25
		СП - 8%			–	–	–	–		33279,65	
91	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,275	32500,00	–	268937,50	–	268937,50	–	290452,50
		СП - 8%			–	–	–	–		21515,00	
92	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,555	30838,00	–	942255,09	–	942255,09	–	1017635,50
		СП - 8%			–	–	–	–		75380,41	
		Фундамент под перегородки									
93	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные железобетонные, бетон В25. Устройство	м3	27	45126,46	1907,18	1218414,37	51493,83	1072053,34	94762,41	1418230,92
		НР - 91%, СП - 8%			3513,60	343,23	94867,20	9267,32		105054,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,03947	202055,00	–	412085,11	–	412085,11	–	445051,92
		СП - 8%			–	–	–	–		32966,81	
		ФБ-3									
95	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	1,3	57780,93	3731,60	75115,21	6851,07	56636,44	13019,03	95184,98
		НР - 91%, СП - 8%			10329,00	676,10	13427,70	878,93		7050,74	
96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26324	193995,00	–	245062,24	–	245062,24	–	264667,22
		СП - 8%			–	–	–	–		19604,98	
97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6264	203889,00	–	127716,07	–	127716,07	–	137933,36
		СП - 8%			–	–	–	–		10217,29	
		ФБ-4									
98	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	2,27	57780,93	3731,60	131162,71	8470,72	99245,16	22733,24	166207,63
		НР - 91%, СП - 8%			10329,00	676,10	23446,83	1534,75		12311,68	
99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13068	193995,00	–	25351,27	–	25351,27	–	27379,37
		СП - 8%			–	–	–	–		2028,10	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13608	203889,00	–	27745,22	–	27745,22	–	29964,83
		СП - 8%			–	–	–	–		2219,62	
		Монолитный фундамент (сеч.1-1,2-2,3-3,4-4)									
101	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	18,8	9960,67	1461,62	187260,60	27478,46	146279,04	23253,55	227355,27
		НР - 95%, СП - 8%			718,25	611,74	13503,10	11500,71		26841,13	
102	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные железобетонные, бетон В20. Устройство	м3	73,72	38979,62	1907,18	2873577,44	140597,22	2473957,63	258736,47	3382899,00
		НР - 91%, СП - 8%			3513,60	343,23	259022,59	25303,20		259585,11	
103	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные железобетонные, бетон В15. Устройство	м3	90,3	37449,00	1907,18	3381644,52	172218,25	2892148,20	316927,61	3994457,90
		НР - 91%, СП - 8%			3513,60	343,23	317278,08	30994,02		295385,77	
104	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,98112	202055,00	–	400295,20	–	400295,20	–	432318,82
		СП - 8%			–	–	–	–		32023,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36483	203889,00	–	74384,82	–	74384,82	–	80335,61
		СП - 8%			–	–	–	–		5950,79	
106	2101-0302-0301 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый СТ РК 948-92	м3	33,4	9844,00	–	328789,60	–	328789,60	–	355092,77
		СП - 8%			–	–	–	–		26303,17	
		ФУДАМЕНТЫ ВХОДНОЙ ГРУППЫ									
107	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные железобетонные, бетон В25. Устройство	м3	22,37	43618,54	1227,32	975746,74	27455,08	882782,90	64885,45	1123882,77
		НР - 91%, СП - 8%			2928,42	259,00	65508,76	5793,94		83250,58	
108	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,12065	213434,00	–	452618,81	–	452618,81	–	488828,32
		СП - 8%			–	–	–	–		36209,50	
		КОЛОННЫ									
		К-1									
109	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	19,968	56363,98	5867,51	1125475,89	117162,46	809575,92	201236,38	1432849,25
		НР - 91%, СП - 8%			9952,80	1121,86	198737,51	22401,36		106136,98	
110	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9488	193995,00	–	378057,46	–	378057,46	–	408302,05
		СП - 8%			–	–	–	–		30244,60	
111	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,528	203889,00	–	107653,39	–	107653,39	–	116265,66
		СП - 8%			–	–	–	–		8612,27	
		К-2									
112	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	11,84	56363,98	5867,51	667349,49	69471,33	480037,00	119322,85	849606,12
		НР - 91%, СП - 8%			9952,80	1121,86	117841,15	13282,86		62933,79	
113	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,576	193995,00	–	111741,12	–	111741,12	–	120680,41
		СП - 8%			–	–	–	–		8939,29	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,297	203889,00	–	60555,03	–	60555,03	–	65399,44
		СП - 8%			–	–	–	–		4844,40	
		К-7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,496	56363,98	5867,51	140684,49	14645,31	101196,99	25154,55	179106,16
		НР - 94%, СП - 85%			9952,80	1121,86	24842,19	2800,17		13267,22	
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15392	193995,00	–	29859,71	–	29859,71	–	32248,49
		СП - 8%			–	–	–	–		2388,78	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04644	203889,00	–	9468,61	–	9468,61	–	10226,09
		СП - 8%			–	–	–	–		757,49	
		Ригель Р-8 -20шт									
118	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий . Устройство	м3	30,3	57181,43	5417,00	1732597,27	164135,08	1197915,00	366541,34	2267069,70
		НР - 94%, СП - 85%			12229,28	1064,21	370547,18	32245,50		167931,09	
119	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4978	202055,00	–	100582,98	–	100582,98	–	108629,62
		СП - 8%			–	–	–	–		8046,64	
120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,242	193995,00	–	628931,79	–	628931,79	–	679246,33
		СП - 8%			–	–	–	–		50314,54	
		Монолитный пояс на отм. +3,700									
121	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,1	44714,29	4495,20	93900,00	9439,95	67239,02	17200,23	119988,14
		НР - 94%, СП - 85%			8200,50	800,09	17221,05	1680,19		8888,01	
122	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215502	202055,00	–	43543,26	–	43543,26	–	47026,72
		СП - 8%			–	–	–	–		3483,46	
		РАМА РМ									
		Рама РМ-1									
123	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	4,71	57181,43	5417,00	269324,53	25514,07	186210,55	56977,22	352405,88
		НР - 94%, СП - 85%			12229,28	1064,21	57599,91	5012,42		26104,14	
124	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1	т	0,501858	213434,00	–	107113,56	–	107113,56	–	115682,65
		СП - 8%			–	–	–	–		8569,08	
		Рама РМ-2									
125	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	4,71	57181,43	5417,00	269324,53	25514,07	186210,55	56977,22	352405,88
		НР - 94%, СП - 85%			12229,28	1064,21	57599,91	5012,42		26104,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1	т	0,501858	213434,00	–	107113,56	–	107113,56	–	115682,65
		СП - 8%			–	–	–	–		8569,08	
		Рама РМ-3 -2шт									
127	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	4,02	57181,43	5417,00	229869,34	21776,34	158931,30	48630,24	300779,54
		НР - 30%, СП - 8%			12229,28	1064,21	49161,71	4278,12		22279,97	
128	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1	т	0,43016	213434,00	–	91810,77	–	91810,77	–	99155,63
		СП - 8%			–	–	–	–		7344,86	
		Рама РМ-4 -4шт									
129	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	8,04	57181,43	5417,00	459738,68	42552,68	317862,59	97260,48	601559,09
		НР - 30%, СП - 8%			12229,28	1064,21	98323,41	8556,23		44559,93	
130	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1	т	0,86032	213434,00	–	183621,54	–	183621,54	–	198311,26
		СП - 8%			–	–	–	–		14689,72	
		Рама РМ-5 -2шт									
131	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	4,02	57181,43	5417,00	229869,34	21776,34	158931,30	48630,24	300779,54
		НР - 30%, СП - 8%			12229,28	1064,21	49161,71	4278,12		22279,97	
132	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1	т	0,43016	213434,00	–	91810,77	–	91810,77	–	99155,63
		СП - 8%			–	–	–	–		7344,86	
		Рама РМ-1а -1шт									
133	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	5,13	57181,43	5417,00	293340,73	27789,21	202815,31	62057,99	383830,61
		НР - 30%, СП - 8%			12229,28	1064,21	62736,21	5459,35		28431,90	
134	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1, КП-2, КП-3	т	0,563754	213434,00	–	120324,27	–	120324,27	–	129950,21
		СП - 8%			–	–	–	–		9625,94	
		Рама РМ-2а -1шт									
135	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	4,95	57181,43	5417,00	283048,07	26814,15	195698,98	59880,52	370362,87
		НР - 30%, СП - 8%			12229,28	1064,21	60534,94	5267,85		27434,29	
136	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1, КП-2	т	0,537734	213434,00	–	114770,72	–	114770,72	–	123952,38
		СП - 8%			–	–	–	–		9181,66	
		Рама РМ-6 -1шт									
137	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	1	57181,43	5417,00	57181,43	5417,00	39535,15	12097,07	74820,78
		НР - 30%, СП - 8%			12229,28	1064,21	12229,28	1064,21		5542,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-1	т	0,14339	213434,00	--	30604,30	--	30604,30	--	33052,65
		СП - 8%			--	--	--	--		2448,34	
		Рама РМ-7 -1шт									
139	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий. Устройство	м3	0,5	57181,43	5417,00	28590,71	2708,50	19767,57	6048,54	37410,39
		НР - 94% СП - 8%			12229,28	1064,21	6114,64	532,10		2771,14	
140	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркас КП-2	т	0,035876	213434,00	--	7657,16	--	7657,16	--	8269,73
		СП - 8%			--	--	--	--		612,57	
141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	193995,00	--	1163,97	--	1163,97	--	1257,09
		СП - 8%			--	--	--	--		93,12	
142	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,5504	184866,43	1172,43	101750,48	645,31	89965,38	10371,40	121091,63
		НР - 9% СП - 8%			20240,00	467,01	11140,10	257,04		8969,75	
		Диафрагма ДЖ-1									
143	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Монолитные панели диафрагм, бетон В25. Устройство	м3	10,09	46520,88	3868,63	469395,64	35034,52	388738,87	44124,60	554601,86
		НР - 9% СП - 8%			4125,10	680,51	41622,26	6856,31		41081,62	
144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63026	202055,00	--	127347,18	--	127347,18	--	137534,96
		СП - 8%			--	--	--	--		10187,77	
145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03472	203889,00	--	7079,03	--	7079,03	--	7645,35
		СП - 8%			--	--	--	--		566,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			39494385,59	1769117,22	34099380,61	3710474,49	46661248,88
							3625887,76	398262,33	--	3456388,81	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			39494385,59				
	Материалы -			Тенге			24669537,92				
	Всего заработная плата -			Тенге				4024150,08			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7473864,90				
	Местные материалы -			Тенге			1955977,79				
		Накладные расходы -		Тенге			3710474,49				
		Сметная прибыль -		Тенге			3456388,81				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			46661248,88				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4166,66
		Сметная заработная плата -		Тенге				4024150,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			46661248,88				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4166,66
		Сметная заработная плата -		Тенге				4024150,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ									
		Монолитное перекрытие на отм.+3,800									
146	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	174,53	56180,92	1746,61	9805255,50	304836,19	8179516,53	1257229,24	11947483,52
		НР - 18%, СП - 8%			7568,34	347,61	1320902,38	60668,22		884998,78	
147	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные С-1,С-2	т	12,56991	213434,00	–	2682846,17	–	2682846,17	–	2897473,86
		СП - 8%			–	–	–	–		214627,69	
148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08	203889,00	–	220200,12	–	220200,12	–	237816,13
		СП - 8%			–	–	–	–		17616,01	
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0057	202055,00	–	1151,71	–	1151,71	–	1243,85
		СП - 8%			–	–	–	–		92,14	
150	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4695	383436,00	–	180023,20	–	180023,20	–	194425,06
		СП - 8%			–	–	–	–		14401,86	
		Монолитный пояс на отм. +3,600									
151	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	27,45	52786,58	4495,20	1448991,67	123393,37	1100494,57	224830,23	1807727,64
		НР - 18%, СП - 8%			8200,50	800,09	225103,73	21962,46		133905,75	
152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87185	202055,00	–	176161,65	–	176161,65	–	190254,58
		СП - 8%			–	–	–	–		14092,93	
153	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117	203889,00	–	23855,01	–	23855,01	–	25763,41
		СП - 8%			–	–	–	–		1908,40	
154	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,6192	184866,43	1172,43	114469,29	725,97	101210,72	11667,82	136228,08
		НР - 18%, СП - 8%			20246,00	467,01	12832,61	289,17		10090,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			14652954,33	428955,53	22665460,08	1493727,29	17438416,15
							1558538,71	82919,85	–	1291734,53	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14652954,33				
	Материалы -			Тенге			9381222,21				
	Всего заработная плата -			Тенге				1641458,55			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3284237,87				
		Накладные расходы -		Тенге			1493727,29				
		Сметная прибыль -		Тенге			1291734,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17438416,15				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1720,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				1641458,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			17438416,15				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1720,03
		Сметная заработная плата -		Тенге				1641458,56			
		РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ,ПЕРЕМЫЧКИ									
155	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из ракушеблока толщ. 390 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	130	17430,41	2540,12	2265953,10	330215,60	1481637,10	480882,17	2966582,09
		НР - 19%, СП - 8%			3493,08	484,44	454100,40	62977,20		219746,82	
156	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой до 0,7 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	33	2058,26	1246,97	67922,51	41149,94	109721	39557,47	116078,38
		НР - 19%, СП - 8%			778,04	237,82	25675,35	7847,93		8598,40	
157	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,446	88907,00	–	128559,52	–	128559,52	–	138844,28
		СП - 8%			–	–	–	–		10284,76	
		ПРМ-2 -4шт									
158	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	6	5261,46	1463,06	31568,78	8778,35	4805,46	23277,23	59233,69
		НР - 19%, СП - 8%			2997,30	290,44	17983,80	1742,66		4387,68	
159	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	38,88	6682,00	–	259796,16	–	259795,16	–	280579,85
		СП - 8%			–	–	–	–		20783,69	
160	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка**	т	0,0031	473273,61	2003,61	1467,15	6,21	586,54	797,96	2446,32
		НР - 19%, СП - 8%			282064,00	800,37	874,40	2,48		181,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2755267,22	380150,10	1876485,27	544514,83	3563764,61
							498633,95	72570,27	–	263982,56	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2755267,22				
	Материалы -			Тенге			1488127,49				
	Всего заработная плата -			Тенге				571204,22			
	Местные материалы -			Тенге			388355,68				
		Накладные расходы -		Тенге			544514,83				
		Сметная прибыль -		Тенге			263982,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3563764,61				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							594,70
		Сметная заработная плата -		Тенге				571204,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			3563764,61				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							594,70
		Сметная заработная плата -		Тенге				571204,22			
		РАЗДЕЛ 7.ВХОДНАЯ ГРУППА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	8,1	9960,67	1461,62	80681,43	11839,12	63024,48	10018,81	97956,26
		НР - 18%, СП - 8%			718,25	611,74	5817,82	4955,05		7256,52	
162	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Основания. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	8,1	36706,36	3338,43	297321,53	27041,32	181714,82	69615,54	396292,04
		НР - 40%, СП - 8%			10934,00	1521,81	88565,40	12326,65		29354,57	
163	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2496	276119,00	–	68919,30	–	68919,30	–	74432,85
		СП - 8%			–	–	–	–		5513,54	
164	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные В15. Устройство	м3	18,21	31817,93	7,20	579404,51	131,11	522955,33	52938,58	682930,97
		НР - 18%, СП - 8%			3092,70	–	56318,07	–		50587,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1026326,77	39011,55	836613,92	132573,34	1251612,11
							150701,29	17281,78	–	92712,01	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1026326,77				
	Материалы -			Тенге			767694,62				
	Всего заработная плата -			Тенге				167983,07			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			68919,30				
		Накладные расходы -		Тенге			132573,34				
		Сметная прибыль -		Тенге			92712,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1251612,11				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							176,91
		Сметная заработная плата -		Тенге				167983,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1251612,11				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							176,91
		Сметная заработная плата -		Тенге				167983,07			
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		1 этаж									
165	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	26,9	15518,54	1492,20	417448,73	49140,19	292382,85	91820,80	550011,09
		НР - 24%, СП - 8%			3168,24	463,05	85225,66	12456,05		40741,56	
				ТИПП - 1639,05 м2							
166	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	526,58	2383,44	130,60	1255069,52	68769,14	1067198,57	132784,33	1498882,16
		НР - 24%, СП - 8%			226,18	42,08	119101,86	22158,07		111028,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1672518,24	108309,32	1259281,41	224605,13	2048893,25
							204327,52	34514,11	–	151769,87	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1672518,24				
	Материалы -			Тенге			1359281,41				
	Всего заработная плата -			Тенге				238941,63			
		Накладные расходы -		Тенге			224605,13				
		Сметная прибыль -		Тенге			151769,87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2048893,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							260,51
		Сметная заработная плата -		Тенге				238941,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			2048893,25				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							260,51
		Сметная заработная плата -		Тенге				238941,65			
РАЗДЕЛ 9. Лок.см. № 3-1-1. Технологическое оборудование. Автономный источник теплоснабжения. Общестроительные работы. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
167	1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	57,05	104,72	101,45	5974,09	5787,55	0,69	1180,57	7727,03
		НР - 72% СП - 8%			3,27	25,47	186,50	1453,15		572,27	
168	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	1,7115	1644,72	–	2814,94	–	–	2026,76	5229,03
		НР - 72% СП - 8%			1644,72	–	2814,94	–		387,54	
169	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,7115	132,84	63,18	227,36	108,14	–	121,46	376,72
		НР - 72% СП - 8%			69,66	28,90	119,22	49,46		27,91	
170	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,338	715,39	–	957,19	–	–	689,18	1778,08
		НР - 72% СП - 8%			715,39	–	957,19	–		131,71	
171	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,6	30,76	30,76	1371,76	1371,76	–	340,61	1849,36
		НР - 72% СП - 8%			–	10,61	–	473,07		136,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			11345,34	7267,45	0,69	4358,57	16960,23
							4077,85	1975,72	–	1256,31	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			11345,34				
Всего заработная плата -				Тенге				6353,58			
		Накладные расходы -		Тенге			4358,57				
		Сметная прибыль -		Тенге			1256,31				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			16960,23				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6,30
		Сметная заработная плата -		Тенге				6353,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			16960,23				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6,30
		Сметная заработная плата -		Тенге				6353,58			
РАЗДЕЛ 10.ФУНДАМЕНТЫ											
172	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	2126,30	1046,54	55283,85	27210,08	11452,62	30841,36	93015,22
		НР - 116% СП - 8%			639,28	365,98	16621,18	9515,57		6890,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	3162,57	1655,72	37950,83	19858,64	6905,65	21472,21	64176,88
		НР - 118%, СП - 82%			931,38	585,02	11176,54	7120,25		4753,84	
174	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,924	34098,00	–	201996,55	–	201996,55	–	218156,28
		СП - 82%			–	–	–	–		16159,72	
175	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,516	30838,00	–	200940,41	–	200940,41	–	217015,64
		СП - 82%			–	–	–	–		16075,23	
176	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В15. Устройство	м3	3,12	34602,76	1227,32	107960,61	3829,23	94994,71	9049,74	126371,18
		НР - 91%, СП - 83%			2928,42	259,00	9136,67	808,10		9360,83	
177	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,8	825,02	19,07	23760,55	549,33	16592,74	6214,16	32372,68
		НР - 93%, СП - 8%			229,81	2,20	6618,47	63,42		2397,98	
178	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,6	1268,93	26,59	12181,71	255,25	10662,22	1229,91	14484,55
		НР - 93%, СП - 8%			131,70	6,06	1264,35	58,13		1072,93	
		Армированный пояс									
179	1106-0701-9201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке, бетон В15. Устройство	м3	3,12	43317,65	4495,20	135151,06	14225,04	95540,66	25554,47	173561,97
		НР - 91%, СП - 8%			8200,50	800,09	25585,56	2496,28		12856,44	
180	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1053	202055,00	–	21276,39	–	21276,39	–	22978,50
		СП - 8%			–	–	–	–		1702,11	
181	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02704	203889,00	–	5513,16	–	5513,16	–	5954,21
		СП - 8%			–	–	–	–		441,05	
182	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1359	184866,43	1172,43	25123,35	159,33	22213,40	2560,82	29898,90
		НР - 91%, СП - 8%			20240,00	467,01	2750,62	63,47		2214,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			827138,47	65896,88	688088,21	96922,65	997986,01
							73153,38	20125,21	–	73924,89	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			827138,47				
	Материалы -			Тенге			258361,70				
	Всего заработная плата -			Тенге				93178,58			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			26789,55				
	Местные материалы -			Тенге			402936,96				
		Накладные расходы -		Тенге			96922,65				
		Сметная прибыль -		Тенге			73924,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			997986,01				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							89,89
		Сметная заработная плата -		Тенге				93178,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			997986,01				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							89,89
		Сметная заработная плата -		Тенге				93178,58			
		РАЗДЕЛ 11.СТЕНЫ									
183	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности. Монтаж	м2	47,8611	3339,46	1513,86	159830,19	72454,80	9825,05	67860,62	245906,07
		НР - 69%, СП - 8%			1620,32	434,56	77550,30	20798,42		18215,26	
184	2106-0201-0304 РСНБ РК 2015	Панели металлические стеновые, типа "Сэндвич" плит толщиной 100 мм	м2	84,885	8176,00	--	694019,76	--	694019,76	--	749541,34
		СП - 8%			--	--	--	--		55521,58	
185	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки внешние и стыковочные из оцинкованного листа. Устройство	м планки	103,23	1876,95	1460,11	193757,33	150726,81	7866,53	58942,86	272915,35
		НР - 92%, СП - 8%			340,64	279,99	35164,18	28903,27		20215,95	
186	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	15,91	334,00	--	5313,94	--	5313,94	--	5739,06
		СП - 8%			--	--	--	--		425,12	
187	2110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания стыковочная, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	87,32	849,00	--	74134,68	--	74134,68	--	80065,45
		СП - 8%			--	--	--	--		5930,77	
188	2113-0208-0224 РСНБ РК 2015	Саморезы оцинкованные, размерами 6,3 мм х 130 мм	1000 шт.	0,35	29493,00	--	10322,55	--	10322,55	--	11148,35
		СП - 8%			--	--	--	--		825,80	
		Узел примыкания к кровле									
189	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия примыканий из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,125	2568,78	13,28	8027,44	41,50	5153,60	2582,28	11458,50
		НР - 92%, СП - 8%			895,21	2,97	2797,54	9,29		848,78	
190	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0065	438714,00	--	2851,64	--	2851,64	--	3079,77
		СП - 8%			--	--	--	--		228,13	
191	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Коньковый элемент из оцинкованной стали	м	1,8	774,00	--	1393,20	--	1393,20	--	1504,66
		СП - 8%			--	--	--	--		111,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			1149650,74	223223,12	810915,60	129384,96	1381358,55
							115512,02	49710,99	--	102322,86	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			292949,15				
Материалы -				Тенге			13054,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				66874,29			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			91164,37				
		Накладные расходы -		Тенге			61524,34				
		Сметная прибыль -		Тенге			28357,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			382831,37				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							56,19
		Сметная заработная плата -		Тенге				66874,29			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			856701,59				
	Материалы -			Тенге			9825,09				
	Всего заработная плата -			Тенге				98348,72			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			696871,40				
		Накладные расходы -		Тенге			67860,62				
		Сметная прибыль -		Тенге			73964,98				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			998527,18				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							87,28
		Сметная заработная плата -		Тенге				98348,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			1381358,55				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							143,47
		Сметная заработная плата -		Тенге				165223,01			
		РАЗДЕЛ 12.КРОВЛЯ									
192	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности. Монтаж**	м2 покрытия	41,31	1025,75	546,88	42373,67	22591,63	3059,75	15774,21	62799,72
		НР - 40%, СП - 30%			404,80	148,61	16722,29	6138,89		4651,83	
193	2106-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Панели металлические кровельные, типа "Сэндвич" плит толщиной 100 мм**	м2	41,31	6698,00	–	276694,38	–	276694,38	–	298829,93
		СП - 80%			–	–	–	–		22135,55	
194	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	**Профиль конька плоского для кровли, из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80**	м	8,7	774,00	–	6733,80	–	6733,80	–	7272,50
		СП - 80%			–	–	–	–		538,70	
195	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Карнизы. Подшивка профлистом**	м2	7,65	1427,01	2,73	10916,65	20,85	9286,20	1456,98	13363,52
		НР - 90%, СП - 65%			210,41	1,21	1609,60	9,26		989,89	
196	2105-0109-0204 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,4 мм**	м2	7,65	1556,00	–	11903,40	–	11903,40	–	12855,67
		СП - 80%			–	–	–	–		952,27	
197	2113-0208-0224 РСНБ РК 2015	**Саморезы оцинкованные, размерами 6,3 мм х 130 мм**	1000 шт.	0,205	29493,00	–	6046,06	–	6046,06	–	6529,75
		СП - 80%			–	–	–	–		483,69	
		Обрамление оконного и дверного блока									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	2113-0208-0226 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 175 мм	1000 шт.	0,057	30799,00	–	1755,54	–	1755,54	–	1895,99
		(ПР - 8%)			–	–	–	–		140,44	
199	2113-0208-0203 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 50 мм	1000 шт.	0,335	7984,00	–	2674,64	–	2674,64	–	2888,61
		(ПР - 8%)			–	–	–	–		213,97	
200	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Фасонный элемент ФЭ, прим	м	24,8	774,00	–	19195,20	–	19195,20	–	20730,82
		(ПР - 8%)			–	–	–	–		1535,62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			378293,36	22612,49	337348,98	17231,19	427166,51
							18331,89	6248,15	–	31641,96	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			59225,30				
	Материалы -			Тенге			9286,20				
	Всего заработная плата -			Тенге				1618,86			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			48308,65				
		Накладные расходы -		Тенге			1456,98				
		Сметная прибыль -		Тенге			4854,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			65536,86				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1,91
		Сметная заработная плата -		Тенге				1618,86			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			319068,05				
	Материалы -			Тенге			3059,75				
	Всего заработная плата -			Тенге				22861,17			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			276694,38				
		Накладные расходы -		Тенге			15774,21				
		Сметная прибыль -		Тенге			26787,38				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			361629,65				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							20,60
		Сметная заработная плата -		Тенге				22861,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			427166,51				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							22,51
		Сметная заработная плата -		Тенге				24480,04			
		РАЗДЕЛ 13.Полы									
201	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,84	30714,72	7,20	87229,80	20,45	78426,05	8256,27	103124,96
		(НР - 94%, СП - 55%)			3092,70	–	8783,27	–		7638,89	
202	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,5	661,00	25,45	23465,35	903,56	12438,75	9905,37	36041,03
		(НР - 94%, СП - 55%)			285,16	11,70	10123,04	415,23		2669,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	35,5	189,17	8,66	6715,66	307,55	6157,87	364,30	7646,35
		НР - 94%, СП - 55%			7,05	3,87	250,23	137,32		566,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			117410,81	1231,56	97022,71	18526,55	146812,35
							19156,54	552,55	--	10874,99	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			117410,81				
	Материалы -			Тенге			97022,71				
	Всего заработная плата -			Тенге				15709,05			
		Накладные расходы -		Тенге			18526,55				
		Сметная прибыль -		Тенге			10874,99				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			146812,35				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							23,87
		Сметная заработная плата -		Тенге				15709,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			146812,35				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							23,87
		Сметная заработная плата -		Тенге				15709,05			
		РАЗДЕЛ 14.КМ									
204	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных зданий, массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,49023	22112,82	10374,58	10840,37	5085,93	1023,26	4156,03	16196,11
		НР - 65%, СП - 8%			9630,50	2656,03	4721,16	1302,07		1199,71	
205	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,49023	320691,00	--	157212,35	--	157212,35	--	169789,34
		СП - 8%			--	--	--	--		12576,99	
206	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,61844	26407,42	9370,67	42738,82	15165,86	5734,22	17804,24	65386,51
		НР - 67%, СП - 55%			13493,70	2449,58	21838,74	3964,50		4843,45	
207	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны металлические	т	1,61844	432608,00	--	700150,09	--	700150,09	--	756162,10
		СП - 8%			--	--	--	--		56012,01	
208	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,63972	38100,96	17938,65	24373,95	11475,71	3475,80	8380,00	35374,27
		НР - 67%, СП - 55%			14729,00	4255,76	9422,44	2722,95		2620,32	
209	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,31711	320691,00	--	101694,32	--	101694,32	--	109829,87
		СП - 8%			--	--	--	--		8135,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,32261	461439,00	–	148864,84	–	148864,84	–	160774,02
		СН - 8%			–	–	–	–		11909,19	
211	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,07653	23179,80	11379,92	1773,95	870,91	455,75	461,63	2414,43
		НР - 62%, СН - 8%			5844,72	2897,31	447,30	221,73		178,85	
212	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,07653	383028,00	–	29313,13	–	29313,13	–	31658,18
		СН - 8%			–	–	–	–		2345,05	
213	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,038	62865,29	12779,92	2388,88	485,64	91,51	1340,64	4027,88
		НР - 62%, СН - 8%			47945,70	3184,58	1821,94	121,01		298,36	
214	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка	т	0,038	423074,00	–	16076,81	–	16076,81	–	17362,96
		СН - 8%			–	–	–	–		1286,14	
215	2106-0405-2602 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции (пластины), масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,48528	505881,00	–	245493,93	–	245493,93	–	265133,45
		СН - 8%			–	–	–	–		19639,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			1480921,45	22084,05	1409555,83	32142,53	1634109,10
							38251,57	8331,81	–	121045,12	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			258906,67				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			258906,67				
		Сметная прибыль -		Тенге			20712,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			279619,21				
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1222014,78				
	Материалы -			Тенге			10780,35				
	Всего заработная плата -			Тенге				6583,38			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1139898,80				
		Накладные расходы -		Тенге			32142,53				
		Сметная прибыль -		Тенге			100332,58				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1354489,89				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							44,82
		Сметная заработная плата -		Тенге				6583,38			
		ИТОГО ГО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			1634109,10				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							44,82
		Сметная заработная плата -		Тенге				6583,38			

РАЗДЕЛ 15. Лок.см. № 3-1-2.ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ

В1Холодное водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 90% СП - 85%	м трубопровода	17,2	1898,09 1394,46	485,10 127,39	32647,20 23984,71	8343,76 2191,12	318,72	25652,32 4663,96	62963,48
217	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 85%	м	17,2	326,00 –	– –	5607,20 –	– –	5607,20	– 448,58	6055,78
218	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 95% СП - 85%	м трубопровода	17,2	74,03 69,79	1,08 –	1273,28 1200,38	18,58 –	54,32	1176,37 195,97	2645,62
		Канализация производственная									
219	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Прокладка НР - 95% СП - 85%	м трубопровода	7,5	672,12 607,81	1,26 0,38	5040,87 5006,34	9,45 2,83	25,06	4908,99 795,99	10745,85
220	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17,6 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 СП - 85%	м	7,485	266,00 –	– –	1991,01 –	– –	1991,01	– 159,28	2150,29
221	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР - 95% СП - 85%	комплект	1	7343,66 506,46	30,47 13,77	7343,66 506,46	30,47 13,77	6806,73	509,83 628,28	8481,77
		Прочистка диам.50мм -1 шт									
222	2302-0403-0605 РСНБ РК 2015	Тройник прямой, DN 50мм СП - 85%	шт.	1	848,00 –	– –	848,00 –	– –	848,00	– 67,84	915,84
223	2302-0301-1206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 85%	шт.	1	534,00 –	– –	534,00 –	– –	534,00	– 42,72	576,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			55285,22 30697,89	8402,26 2207,73	16185,07	32247,50 7002,62	94535,34
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			55285,22				
	Материалы -			Тенге			7204,86				
	Всего заработная плата -			Тенге				22905,61			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8980,21				
		Накладные расходы -		Тенге			32247,50				
		Сметная прибыль -		Тенге			7002,62				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			94535,34				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							29,06
		Сметная заработная плата -		Тенге				22905,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			94535,34				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							29,06
		Сметная заработная плата -		Тенге				22905,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16. Лок.см. №3-1-3. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
224	1306-0101-0102 РСНБ РК 2015	Каркас и каркасные конструкции котлов. Монтаж оборудования	т	1,44	128794,24	34401,23	185463,71	49537,77	41980,34	66895,32	272547,76
		НР - 61%, СП - 8%			65240,00	10915,88	93945,60	15718,87		20188,72	
225	СТПРАЙС л.	Котлы отопительные газовые марки ВВ-4060	комплект	2	1570290,11	–	3140580,22	–		–	3140580,22
					–	–	–	–	3140580,22	–	
226	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газовый. Установка	шт.	1	5244,10	221,08	5244,10	221,08	422,82	4551,36	10579,09
		НР - 95%, СП - 8%			4600,20	44,04	4600,20	44,04		783,64	
227	СТПРАЙС л.	Счетчики газа бытовые модели СТГ 80-160	шт	1	447041,97	–	447041,97	–		–	447041,97
					–	–	–	–	447041,97	–	
228	1311-0201-0106 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	4788,85	–	4788,85	–	78,59	3531,87	8986,37
		НР - 95%, СП - 8%			4709,16	–	4709,16	–		665,66	
229	СТПРАЙС л.	Сигнализатор загазованности СГК-1-СН4, DN 80 СД	шт	1	71971,63	–	71971,63	–		–	71971,63
					–	–	–	–	71971,63	–	
230	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1897,98	109,76	1897,98	109,76	300,58	1479,47	3647,64
		НР - 98%, СП - 8%			1487,64	22,02	1487,64	22,02		270,20	
231	2304-1007-0301 РСНБ РК 2015	Клапан термозапорный КЗГУИ, DN 80	шт.	1	7178,00	–	7178,00	–	7178,00	–	7752,24
		СП - 8%			–	–	–	–		574,24	
232	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1873,20	84,98	14985,60	679,84	2404,64	11749,42	28873,82
		НР - 98%, СП - 8%			1487,64	11,01	11901,12	88,08		2138,80	
233	2304-0905-0305 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4625,00	–	18500,00	–	18500,00	–	19980,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1480,00	
234	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1571,00	–	4713,00	–	4713,00	–	5090,04
		СП - 8%			–	–	–	–		377,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	809,00	–	809,00	–	809,00	–	873,72
		СП - 8%			–	–	–	–		64,72	
236	2302-0103-2708 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1711,00	–	1711,00	–	1711,00	–	1847,88
		СП - 8%			–	–	–	–		136,88	
237	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25-50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1140,00	–	1140,00	–	1140,00	–	1231,20
		СП - 8%			–	–	–	–		91,20	
238	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,2	3215,50	63,71	19936,08	394,97	14497,71	5063,79	26999,86
		НР - 95%, СП - 8%			813,45	19,96	5043,39	123,74		1999,99	
239	1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	6	6648,39	86,89	39890,31	521,35	32604,80	6776,10	50399,73
		НР - 95%, СП - 8%			1127,36	25,04	6764,16	150,23		3733,31	
240	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1704,84	19,65	13638,69	157,21	11006,43	2479,06	17407,17
		НР - 95%, СП - 8%			309,38	6,83	2475,05	54,60		1289,42	
241	1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	2509,43	19,65	11292,42	88,43	9811,77	1394,47	13701,84
		НР - 95%, СП - 8%			309,38	6,83	1392,21	30,72		1014,95	
242	2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 159 мм	шт.	2	589,00	–	1178,00	–	1178,00	–	1272,24
		СП - 8%			–	–	–	–		94,24	
243	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дымоход из стальных электросварных труб, диаметр 250 мм. Прокладка	м трубопровода	8	15900,52	211,14	127204,13	1689,09	108544,48	17202,86	155959,55
		НР - 95%, СП - 8%			2146,32	47,92	17170,56	383,36		11552,55	
244	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	5555,39	86,89	2777,69	43,45	2170,57	564,68	3609,76
		НР - 95%, СП - 8%			1127,36	25,04	563,68	12,52		267,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1257,39	36,32	628,69	18,16	330,32	309,91	1013,69
		ПР - 95%, СП - 85%			620,47	12,00	310,23	6,00		75,09	
246	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 325 мм. Прокладка	м трубопровода	1	19463,84	279,70	19463,84	279,70	16680,12	2520,62	23743,21
		ПР - 95%, СП - 85%			2504,04	68,02	2504,04	68,02		1758,76	
247	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опор. Монтаж	т конструкций	0,039688	39326,15	8173,91	1560,78	324,41	504,45	553,04	2282,92
		ПР - 95%, СП - 85%			18441,80	1753,31	731,92	69,53		169,11	
248	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	2209,60	–	9719,60	–	9719,60	–	10497,17
		СП - 85%			–	–	–	–		777,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			4153315,28	54065,22	286057,28	125071,96	4327890,72
							153598,96	16771,81	3659593,82	49503,47	
	Стоимость оборудования -			Тенге			3659593,82				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			3659593,82				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			190252,56				
	Материалы -			Тенге			42060,03				
	Всего заработная плата -			Тенге				114373,53			
		Накладные расходы -		Тенге			70427,20				
		Сметная прибыль -		Тенге			20854,38				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			281531,13				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							94,80
		Сметная заработная плата -		Тенге				114373,53			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1560,78				
	Материалы -			Тенге			504,45				
	Всего заработная плата -			Тенге				801,52			
		Накладные расходы -		Тенге			553,04				
		Сметная прибыль -		Тенге			169,11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2282,92				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							0,74
		Сметная заработная плата -		Тенге				801,52			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			301908,13				
	Материалы -			Тенге			198544,20				
	Всего заработная плата -			Тенге				55195,64			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			44948,60				
		Накладные расходы -		Тенге			54091,73				
		Сметная прибыль -		Тенге			28479,99				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			384479,85				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							51,39
		Сметная заработная плата -		Тенге				55195,64			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			4327890,72				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							146,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				170370,77			
		РАЗДЕЛ 17. Лок.см. № 3-1-4. Тепломеханическая часть									
249	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1897,98	109,76	3795,96	219,52	601.16	2958.93	7295,29
		НР - 95%, СП - 8%			1487,64	22,02	2975,28	44,04		540 39	
250	2304-1004-1112 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 3, DN 32 ГОСТ 31294-2005	шт.	2	5445,00	–	10890,00	–	10890.00	–	11761,20
		СП - 8%			–	–	–	–		871 20	
251	1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	2	2167,37	224,11	4334,75	448,21	1407.86	2616 43	7507,27
		НР - 95%, СП - 8%			1239,34	95,57	2478,67	191,15		556.09	
252	СТИРАЙС л.	Сбросник воздуха MKV-15	шт.	2	2944,29	–	5888,59	–		–	5888,59
					–	–	–	–	5888.59	–	
253	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17491,28	392,56	34982,56	785,12	6132.06	27729 49	67729,02
		НР - 95%, СП - 8%			14032,72	114,98	28065,44	229,96		5016.96	
254	СТИРАЙС л.	Насос циркуляционный DAB K 18/500T	шт.	2	189367,17	–	378734,35	–		–	378734,35
					–	–	–	–	378734.35	–	
255	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1897,98	109,76	3795,96	219,52	601.16	2958.93	7295,29
		НР - 95%, СП - 8%			1487,64	22,02	2975,28	44,04		540 39	
256	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, DN 50	шт.	2	12765,00	–	25530,00	–	25530.00	–	27572,40
		СП - 8%			–	–	–	–		2042.40	
257	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3416,56	259,12	6833,13	518,24	1052.45	5252.70	13052,70
		НР - 95%, СП - 8%			2631,20	48,75	5262,40	97,50		966.87	
258	2304-0103-0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, DN 65	шт.	2	15307,00	–	30614,00	–	30614.00	–	33063,12
		СП - 8%			–	–	–	–		2449.12	
259	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1897,98	109,76	3795,96	219,52	601.16	2958.93	7295,29
		НР - 95%, СП - 8%			1487,64	22,02	2975,28	44,04		540 39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	СТПРАЙС л.	Клапан обратный, DN 50	шт.	2	17616,69	–	35233,38	–		–	35233,38
					–	–	–	–	35233,38	–	
261	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный повысительный на общей фундаментной плите или моноблочный. Монтаж оборудования	шт.	2	30975,08	888,60	61950,15	1777,20	2608,95	35211,87	104934,98
		ПР - 6,5%; СП - 8%			28782,00	80,19	57564,00	160,38		7772,96	
262	СТПРАЙС л.	Насос повысительный DAB Aguajet 82 M	шт.	2	63302,32	–	126604,64	–		–	126604,64
					–	–	–	–	126604,64	–	
263	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	4	165,93	–	663,72	–	77,35	574,63	1337,42
		ПР - 9,5%; СП - 8%			146,59	–	586,36	–		99,07	
264	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1912,00	–	7648,00	–	7645,03	–	8259,84
		СП - 8%			–	–	–	–		511,84	
265	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1873,20	84,98	3746,40	169,96	601,35	2937,35	7218,45
		ПР - 9,5%; СП - 8%			1487,64	11,01	2975,28	22,02		534,70	
266	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	4	3982,00	–	15928,00	–	15928,03	–	17202,24
		СП - 8%			–	–	–	–		1274,24	
267	1306-0301-0101 РСНБ РК 2015	Фильтрующий модуль. Монтаж оборудования	т	0,04	476255,31	62348,71	19050,21	2493,95	1902,53	9261,34	30576,48
		ПР - 6,5%; СП - 8%			366344,00	13219,07	14653,76	528,76		2264,92	
268	СТПРАЙС л.	Фильтр для умягчения воды AF/DIGIT/T 17	шт.	1	257625,72	–	257625,72	–		–	257625,72
					–	–	–	–	257625,72	–	
269	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы подпиточные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17491,28	392,56	34982,56	785,12	6132,07	27729,49	67729,02
		ПР - 9,5%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065,44	229,96		5016,96	
270	СТПРАЙС л.	Насос на подпитку DAB Aguajet 82 M	шт.	2	63302,32	–	126604,64	–		–	126604,64
					–	–	–	–	126604,64	–	
271	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	9	165,93	–	1493,37	–	174,85	1292,92	3009,19
		ПР - 9,5%; СП - 8%			146,59	–	1319,31	–		222,90	
272	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1912,00	–	17208,00	–	17208,07	–	18584,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - [illegible]			–	–	–	–		1376,64	
273	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1873,20	84,98	3746,40	169,96	601,16	2937,35	7218,45
		НР - [illegible], СП - [illegible]			1487,64	11,01	2975,28	22,02		534,70	
274	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	4	3982,00	–	15928,00	–	5928,00	–	17202,24
		СП - [illegible]			–	–	–	–		1274,24	
275	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные. Установка	бак	2	4350,26	593,04	8700,52	1186,09	215,10	7517,51	17515,47
		НР - [illegible], СП - [illegible]			3649,17	186,30	7298,33	372,59		1297,44	
276	СТПРАЙС л.	Мембранный бак Wester 300 WRV	шт.	2	82538,37	–	165076,75	–		–	165076,75
					–	–	–	–	165076,75	–	
277	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	4	165,93	–	663,72	–	77,36	574,63	1337,42
		НР - [illegible], СП - [illegible]			146,59	–	586,36	–		99,07	
278	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	647,00	–	1294,00	–	1294,00	–	1397,52
		СП - [illegible]			–	–	–	–		103,52	
279	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1912,00	–	3824,00	–	3824,00	–	4129,92
		СП - [illegible]			–	–	–	–		305,92	
280	1118-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки подпиточные, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	22052,50	1029,61	22052,50	1029,61	6894,18	14160,41	39109,94
		НР - [illegible], СП - [illegible]			14128,72	320,68	14128,72	320,68		2897,03	
281	СТПРАЙС л.	Емкость для подпиточной воды V 1000л.	шт.	1	62909,75	–	62909,75	–		–	62909,75
					–	–	–	–	62909,75	–	
282	1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, DN 76 мм. Установка	шт.	2	5257,37	224,11	10514,75	448,21	7587,36	2616,43	14181,67
		НР - [illegible], СП - [illegible]			1239,34	95,57	2478,67	191,15		1050,49	
283	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	2	165,93	–	331,86	–	38,68	287,32	668,71
		НР - [illegible], СП - [illegible]			146,59	–	293,18	–		49,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3766,00	–	7532,00	–	7532,00	–	8134,56
		СП - [illegible]			–	–	–	–		602,56	
285	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3416,56	269,12	20499,38	1554,72	3[illegible],46	15758,11	39158,09
		НР - [illegible] СП - [illegible]			2631,20	48,75	15787,20	292,50		2900,60	
286	2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, DN 80	шт.	4	17505,00	–	70020,00	–	70020,00	–	75621,60
		СП - [illegible]			–	–	–	–		5601,60	
287	2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, DN 100	шт.	2	23660,00	–	47320,00	–	47320,00	–	51105,60
		СП - [illegible]			–	–	–	–		3785,60	
288	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2271,24	453,77	2271,24	453,77	52,99	1826,67	4425,74
		НР - [illegible] СП - [illegible]			1759,49	104,46	1759,49	104,46		327,83	
289	2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 100	шт.	1	41316,00	–	41316,00	–	41316,00	–	44621,28
		СП - [illegible]			–	–	–	–		3305,28	
290	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	400,87	–	2806,08	–	423,47	2334,96	5552,33
		НР - [illegible] СП - [illegible]			340,37	–	2382,62	–		4[illegible],28	
291	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры ТТЖ-М в оправе	шт.	7	1698,00	–	11886,00	–	11886,00	–	12836,88
		СП - [illegible]			–	–	–	–		950,88	
292	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	278,34	–	1670,06	–	[illegible]	1522,94	3448,45
		НР - [illegible] СП - [illegible]			259,00	–	1554,02	–		255,44	
293	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие натяжные муфтовые латунные 15Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1255,00	–	7530,00	–	7530,00	–	8132,40
		СП - [illegible]			–	–	–	–		602,40	
294	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3461,27	63,71	69225,35	1274,[illegible]	51682,24	16334,81	92404,97
		НР - [illegible] СП - [illegible]			813,45	19,96	16269,00	399,[illegible]		6844,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 96%	м трубопровода	5	2744,50 813,45	63,71 19,96	13722,48 4067,25	318,52 99,79	9335,71	4083,70 1424,49	19230,68
296	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	25	1646,54 327,00	16,63 5,83	41163,39 8174,93	415,83 145,87	32572,63	8154,38 3945,42	53263,18
297	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	15	1895,73 327,00	16,63 5,83	28435,98 4904,95	249,50 87,52	23281,53	4892,63 2666,29	35994,90
298	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб НР - 60%, СП - 30%	м2	18,2	169,95 73,75	4,42 0,44	3093,16 1342,25	80,48 8,02	1570,43	934,68 324,99	4346,83
299	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза труб НР - 60%, СП - 30%	м2	18,2	153,05 43,11	3,13 0,44	2785,47 784,62	57,05 8,02	1943,80	545,92 266,59	3598,99
300	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 СП - 6%	шт.	2	2464,00 --	-- --	4928,00 --	-- --	4928,00	-- 394,24	5322,24
301	2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, DN 100 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 6%	шт.	6	1290,00 --	-- --	7740,00 --	-- --	7740,00	-- 619,20	8359,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			1896920,89 234683,37	24874,23 3643,64	488635,48 1158677,82	205963,47 75555,52	2178420,89
	Стоимость оборудования -			Тенге			1158677,82				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1158677,82				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			81000,36				
	Материалы -			Тенге			4511,46				
	Всего заработная плата -			Тенге				72906,90			
		Накладные расходы -		Тенге			44473,21				
		Сметная прибыль -		Тенге			10037,89				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			135511,46				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							69,01
		Сметная заработная плата -		Тенге				72906,90			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5878,63				
	Материалы -			Тенге			3614,23				
	Всего заработная плата -			Тенге				2142,90			
		Накладные расходы -		Тенге			1478,60				
		Сметная прибыль -		Тенге			588,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7945,82				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1,86
		Сметная заработная плата -		Тенге				2142,90			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			651364,08				
	Материалы -			Тенге			153423,79				
	Всего заработная плата -			Тенге				163277,20			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			327136,00				
	Сдача и испытание -			Тенге			2799,98				
		Накладные расходы -		Тенге			160911,65				
		Сметная прибыль -		Тенге			64910,06				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			876285,79				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							155,39
		Сметная заработная плата -		Тенге				163277,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			2178420,89				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							226,26
		Сметная заработная плата -		Тенге				238337,01			
		РАЗДЕЛ 18. Лок.см. № 4-1. Электроснабжение.Наружные сети электроснабжения. РВЛ-10кВ									
302	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	6447,10	2801,18	25788,39	11204,72	2869,99	13561,02	42389,37
		НР - 90%, СП - 8%			2928,42	1278,15	11713,68	5112,60		3139,95	
303	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	12914,76	6474,40	38744,27	19422,20	2152,49	20828,30	64338,38
		НР - 90%, СП - 8%			5722,86	2955,60	17168,58	8866,80		4755,81	
304	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	2	103289,00	–	206578,00	–	206578,00	–	223104,24
		СП - 8%			–	–	–	–		16526,24	
305	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	8	37145,00	–	297160,00	–	297160,00	–	320932,80
		СП - 8%			–	–	–	–		23772,80	
306	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка	шт.	7	2131,57	1210,65	14920,99	8474,55	0,00	7666,23	24394,20
		НР - 90%, СП - 8%			920,92	448,05	6446,44	3136,35		1836,98	
307	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,14	49641,00	–	6949,74	–	6949,74	–	7505,72
		СП - 8%			–	–	–	–		555,98	
308	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности опор	м2 поверхности	20	825,02	19,07	16500,38	381,48	11522,74	4815,39	22481,03
		НР - 93%, СП - 8%			229,81	2,20	4596,16	44,04		1565,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	2401-0106-0101 РСНБ РК 2015	Анкер АЦ-1	шт.	1	65869,00	–	65869,00	–	65869,00	–	71138,52
		СП - 8%			–	–	–	–		5269.52	
		Стальные конструкции									
310	2404-0207-1919 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ2	шт.	1	30149,00	–	30149,00	–	30149,00	–	32560,92
		СП - 8%			–	–	–	–		241.92	
311	2404-0207-1918 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ3	шт.	2	37661,00	–	75322,00	–	75322,00	–	81347,76
		СП - 8%			–	–	–	–		6025.76	
312	2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ5	шт.	1	37658,00	–	37658,00	–	37658,00	–	40670,64
		СП - 8%			–	–	–	–		3012.64	
313	2404-0207-1920 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ6	шт.	2	30150,00	–	60300,00	–	60300,00	–	65124,00
		СП - 8%			–	–	–	–		4824.00	
314	2404-0207-1920 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ13	шт.	2	30150,00	–	60300,00	–	60300,00	–	65124,00
		СП - 8%			–	–	–	–		4824.00	
315	2404-0207-3945 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ1	шт.	1	609,00	–	609,00	–	609,00	–	657,72
		СП - 8%			–	–	–	–		48.72	
316	2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ2	шт.	4	1123,00	–	4492,00	–	4492,00	–	4851,36
		СП - 8%			–	–	–	–		359.36	
317	2404-0207-3943 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ5,ОГ7	шт.	4	1542,00	–	6168,00	–	6168,00	–	6661,44
		СП - 8%			–	–	–	–		493.44	
318	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	6	1227,00	–	7362,00	–	7362,00	–	7950,96
		СП - 8%			–	–	–	–		588.96	
319	2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	Хомут Х2	шт.	1	1969,00	–	1969,00	–	1969,00	–	2126,52
		СП - 8%			–	–	–	–		157.52	
320	2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х33	шт.	2	1214,00	–	2428,00	–	2428,00	–	2622,24
		СП - 8%			–	–	–	–		194.24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут Х34 СН - 8%	шт.	2	1214,00 –	– –	2428,00 –	– –	2428,00 –	– 194,24	2622,24
322	2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Оттяжка ОТ4 СН - 8%	шт.	1	1214,00 –	– –	1214,00 –	– –	1214,00 –	– 97,12	1311,12
323	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Оттяжка ОТ9 СН - 8%	шт.	1	1214,00 –	– –	1214,00 –	– –	1214,00 –	– 97,12	1311,12
324	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты Б5 СН - 8%	т	0,0012	404706,00 –	– –	485,65 –	– –	485,65 –	– 38,85	524,50
325	2404-0207-0624 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1 СН - 8%	шт.	6	4239,00 –	– –	25434,00 –	– –	25434,00 –	– 2034,72	27468,72
326	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(кронштейны, проводник ЗП1) СН - 8%	т	0,03	439282,00 –	– –	13178,46 –	– –	13178,46 –	– 1054,28	14232,74
		Линейная арматура									
327	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штырьевые фарфоровые ШФ 20-В(без колпачка), прим СН - 8%	шт.	35	2759,00 –	– –	96565,00 –	– –	96565,00 –	– 7725,20	104290,20
328	2404-0207-0303 РСНБ РК 2015	Колпачок К6, прим СН - 8%	шт.	17	133,00 –	– –	2261,00 –	– –	2261,00 –	– 180,88	2441,88
329	2404-0207-0302 РСНБ РК 2015	Колпачок К9, прим СН - 8%	шт.	18	148,00 –	– –	2664,00 –	– –	2664,00 –	– 213,12	2877,12
330	2105-0307-0902 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2,5 мм ГОСТ 1668-73 СН - 8%	т	0,0042	130661,00 –	– –	548,78 –	– –	548,78 –	– 43,90	592,68
331	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СН - 8%	шт.	8	548,00 –	– –	4384,00 –	– –	4384,00 –	– 350,72	4734,72
332	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 СН - 8%	шт.	1	498,00 –	– –	498,00 –	– –	498,00 –	– 39,84	537,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	40	383,00 –	– –	15320,00 –	– –	15320,00	– 1225,60	16545,60
334	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов ПР - 50%, СП - 8%	комплект	2	12470,21 8644,30	3667,65 1410,33	24940,43 17288,60	7335,30 2820,66	346,53	15087,41 3282,23	44310,06
335	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования ПР - 72%, СП - 8%	шт.	2	5620,13 4404,00	186,11 54,36	11240,27 8808,00	372,22 108,72	2060,05	5420,04 1412,82	19073,13
336	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10/400 (трехполюсный)с приводом	шт.	2	51104,00 –	– –	102208,00 –	– –	102208,00	– –	102208,00
337	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,00144	404706,00 –	– –	582,78 –	– –	582,78	– 46,62	629,40
338	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	18	744,00 –	– –	13392,00 –	– –	13392,00	– 1071,36	14463,36
339	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Д 212W ГОСТ 6490-93 СП - 8%	шт.	24	2127,00 –	– –	51048,00 –	– –	51048,00	– 4083,84	55131,84
340	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	1070,00 –	– –	12840,00 –	– –	12840,00	– 1027,20	13867,20
341	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	1524,00 –	– –	18288,00 –	– –	18288,00	– 1463,04	19751,04
342	2404-0201-0832 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	854,00 –	– –	10248,00 –	– –	10248,00	– 819,84	11067,84
343	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ в населенной местности 3 провода. Подвеска с помощью механизмов ПР - 50%, СП - 8%	км линии	1,0166667	145248,42 55392,40	86255,95 25025,73	147669,23 56315,61	87693,55 25442,83	5660,97	65406,75 17046,08	230122,05
344	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	т	0,4095	1043290,00 –	– –	427227,26 –	– –	427227,26	– 34178,18	461405,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,1406	1044729,00	–	146888,90	–	146888,90	–	158640,01
		ОТ - 5%			–	–	–	–		11751,11	
		Заземление опор									
346	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10-12 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	2102,99	107,98	44162,79	2267,58	26225,10	11605,87	60230,16
		ЗП - 72% СП - 8%			746,20	21,38	15670,20	449,06		4461,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			2136198,30	137152,52	1758850,51	145791,01	2456371,81
							138007,27	45981,06	102208,00	174382,50	
	Стоимость оборудования -			Тенге			102208,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			102208,00				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			777132,21				
	Материалы -			Тенге			28285,15				
	Всего заработная плата -			Тенге				25035,98			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			721729,15				
		Накладные расходы -		Тенге			18025,91				
		Сметная прибыль -		Тенге			63612,65				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			858770,77				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							23,14
		Сметная заработная плата -		Тенге				25035,98			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1243679,62				
	Материалы -			Тенге			20521,81				
	Всего заработная плата -			Тенге				158952,54			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			464428,20				
	Местные материалы -			Тенге			510687,74				
		Накладные расходы -		Тенге			127765,10				
		Сметная прибыль -		Тенге			109715,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1481160,30				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							144,35
		Сметная заработная плата -		Тенге				158952,54			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			13178,46				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13178,46				
		Сметная прибыль -		Тенге			1054,28				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14232,74				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			2456371,81				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							167,49
		Сметная заработная плата -		Тенге				183958,53			
		РАЗДЕЛ 19.Трансформаторная подстанция									
347	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11648,54	6041,54	11648,54	6041,54	2736,00	4509,00	17450,14
		НР - 50%, СП - 45%			2871,00	2765,25	2871,00	2765,25		1292,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	32316,14	8024,49	32316,14	8024,49	10755,45	12997,94	48939,21
		НР - 40%, СП - 65%			13576,20	2671,23	13576,20	2671,23		3625,13	
349	5108-0102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alagom Electric	шт.	1	1089614,00	–	1089614,00	–		–	1089614,00
					–	–	–	–	1089614,00	–	
350	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофратенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	654504,00	–	654504,00	–		–	654504,00
					–	–	–	–	654504,00	–	
		Фундаментные блоки									
351	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов ФБС 12.6.6-Т (4 шт), массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2126,30	1046,54	8505,21	4186,16	1761,94	4744,82	14310,03
		НР - 118%, СП - 85%			639,28	365,98	2557,10	1463,93		1060,00	
352	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6	32500,00	–	52000,00	–	52000,00	–	56160,00
		СП - 8%			–	–	–	–		4160,00	
353	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции под КТПН. Установка	т	0,00584	184866,43	1172,43	1079,62	6,85	954,57	110,05	1281,84
		НР - 70%, СП - 8%			20240,00	467,01	118,20	2,73		55,17	
		Ограждение КТПН									
354	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	9	838,89	687,78	7550,04	6189,99	1,00	2755,63	11173,52
		НР - 72%, СП - 8%			151,12	280,31	1360,04	2522,77		827,65	
355	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,36	36045,04	1099,11	12976,21	395,68	10955,89	1550,62	15688,98
		НР - 70%, СП - 8%			4512,90	220,38	1624,64	79,24		1162,15	
356	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,31	93906,43	1422,63	29110,99	441,02	2498,54	28143,39	51034,73
		НР - 69%, СП - 8%			84424,00	397,83	26171,44	123,33		3780,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,119	491550,00 --	-- --	58494,45 --	-- --	58494,45	-- 4679,56	63174,01
358	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Соединительные элементы, масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,19102	210712,00 --	-- --	40250,21 --	-- --	40250,21	-- 3220,02	43470,22
359	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже НР - 67%, СП - 8%	т	0,31	49833,20 37875,80	10633,50 2,20	15448,29 11741,50	3295,38 0,68	410,41	8102,40 1684,03	25434,43
360	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	30	550,00 --	-- --	16500,00 --	-- --	16500,00	-- 1320,00	17820,00
361	1108-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты массивы шириной более 2 м. Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3 кладки	0,0366	9557,63 3255,00	346,93 154,14	349,81 119,13	12,70 5,64	217,98	216,04 37,27	503,12
362	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	0,018	50135,00 --	-- --	902,43 --	-- --	902,43	-- 72,19	974,62
363	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 62%, СП - 8%	м2	36,5	84,98 36,88	2,21 0,22	3101,66 1345,94	80,71 8,84	1675,61	934,24 322,87	4358,77
364	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 66%, СП - 8%	м2	36,5	153,05 43,11	3,13 0,44	5586,25 1573,56	114,41 16,07	3898,29	1695,85 534,65	7217,75
365	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗГ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	1	401,00 --	-- --	401,00 --	-- --	401,00	-- 32,08	433,08
		Заземление КТП									
366	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	м	25	549,38 149,24	23,06 5,88	13734,46 3731,00	576,57 147,01	9426,89	2792,17 1322,13	17848,76
367	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%, СП - 8%	м	20	454,11 191,88	21,05 5,08	9082,30 3837,60	420,95 101,57	4823,75	2836,21 953,48	12871,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			2063155,60	29787,44	218622,80	60729,06	2154266,00
		Стоимость оборудования -		Тенге			70627,36	9987,60	1744118,00	30381,33	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1744118,00				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			22816,76				
		Материалы -		Тенге			14250,54				
		Всего заработная плата -		Тенге				7817,15			
		Накладные расходы -		Тенге			5628,38				
		Сметная прибыль -		Тенге			2275,61				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			30720,74				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							729
		Сметная заработная плата -		Тенге				7817,15			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152515,90				
		Материалы -		Тенге			22594,61				
		Всего заработная плата -		Тенге				34680,83			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16500,00				
		Местные материалы -		Тенге			63222,95				
		Накладные расходы -		Тенге			28855,19				
		Сметная прибыль -		Тенге			14509,69				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195880,79				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							31,02
		Сметная заработная плата -		Тенге				34680,83			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143704,54				
		Материалы -		Тенге			2908,55				
		Всего заработная плата -		Тенге				38036,95			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99145,66				
		Накладные расходы -		Тенге			26245,49				
		Сметная прибыль -		Тенге			13596,03				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			183546,47				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							36,15
		Сметная заработная плата -		Тенге				38036,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			2154266,00				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							74,46
		Сметная заработная плата -		Тенге				80534,94			
		РАЗДЕЛ 20. Лок.см. № 6-1.Наружные сети водопровода и канализации.Наружные инженерные сети. ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
368	1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	1770,68	104,72	101,45	185419,73	179631,51	2,80	35541,86	219826,51
		НР - 25% СП - 8%			3,27	25,47	5788,42	45103,26		17564,93	
369	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	133,17	1644,72	–	219191,83	–	–	157818,12	407170,75
		НР - 25% СП - 8%			1644,72	–	219191,83	–		39 60,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	475,95	715,39 715,39	– –	340490,32 340490,32	– –	–	245153,39 46851,54	632495,75
371	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 70%, СП - 8%	м3 грунта	1428	30,76 –	30,76 10,61	43920,94 –	43920,94 15146,74	–	10005,65 4386,13	59212,72
372	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную под колодец после разработки их механизированным способом НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	90,1	1644,72 1644,72	– –	148189,27 148189,27	– –	–	106696,28 20390,84	275276,39
373	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Колодцы. Засыпка. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	90,1	715,39 715,39	– –	64456,82 64456,82	– –	–	46408,91 8869,26	119734,99
374	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,57	8368,41 2619,50	1478,06 605,55	13138,40 4112,61	2320,55 950,71	6705,23	4759,53 1491,83	19329,77
375	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Колодцы. Обсыпка оголовков. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3,1	715,39 715,39	– –	2289,25 2289,25	– –	–	1648,26 315,00	4252,52
376	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м2 спланированной площади	11	113,28 113,28	– –	1246,11 1246,11	– –	–	897,20 271,47	2314,78
377	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	6,3	1268,93 131,70	26,59 6,06	7994,25 819,73	167,51 38,[illegible]	6957,01	807,13 204,11	9505,49
378	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	31,77	825,02 229,81	19,07 2,20	26210,85 7301,00	605,98 69,96	18363,87	6884,99 2645,27	35711,11
		ТРУБОПРОВОДЫ									
379	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	1897,98 1487,64	109,76 22,02	1897,98 1487,64	109,76 22,02	300,58	1479,47 270,20	3647,64
380	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	1	31952,00 –	– –	31952,00 –	– –	31952,00	– 2556,16	34508,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 9%, СП - 5%	шт.	2	3416,56 2631,20	259,12 48,75	6833,13 5262,40	518,24 97,50	1052,45	5252,70 966,87	13052,70
382	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	1	67330,00 –	– –	67330,00 –	– –	67330,00	– 5386,40	72716,40
383	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	1	46621,00 –	– –	46621,00 –	– –	46621,00	– 3729,68	50350,68
384	2302-0301-1903 РСНБ РК 2015	Фланец стальной, DN 50 мм СП - 8%	шт.	2	4541,00 –	– –	9082,00 –	– –	9082,00	– 726,56	9808,56
385	2302-0301-1906 РСНБ РК 2015	Фланец стальной, DN 80 мм СП - 8%	шт.	2	5846,00 –	– –	11692,00 –	– –	11692,00	– 935,36	12627,36
386	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец стальной, DN 110 мм СП - 8%	шт.	2	8701,00 –	– –	17402,00 –	– –	17402,00	– 1392,16	18794,16
387	2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	798,00 –	– –	1596,00 –	– –	1596,00	– 127,68	1723,68
388	2302-0302-8208 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	1006,00 –	– –	2012,00 –	– –	2012,00	– 160,96	2172,96
389	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	1561,00 –	– –	3122,00 –	– –	3122,00	– 249,76	3371,76
390	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый с пожарной подставкой DN 100 СП - 8%	шт.	2	200838,00 –	– –	401676,00 –	– –	401676,00	– 32134,08	433810,08
391	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 9%, СП - 8%	км трубопровода	0,049	247569,64 181304,00	64869,16 17407,30	12130,91 8883,90	3178,59 852,96	68,43	9639,49 1741,63	23512,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90-100 мм. Укладка НР - 92%, СП - 63%	км трубопровода	0,206	301237,40 203312,00	92629,08 25180,63	62054,00 41882,27	19143,39 5187,2[illegible]	1629,24	46598,79 8692,30	117345,99
393	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	49,49	326,00 --	-- --	16133,74 --	-- --	16133,74	-- 1290,70	17424,44
394	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	56,56	979,00 --	-- --	55372,24 --	-- --	55372,24	-- 4429,78	59802,02
395	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	151,5	1460,00 --	-- --	221190,00 --	-- --	221190,00	-- 17695,20	138885,20
396	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 97%, СП - 8%	км трубопровода	0,049	50848,04 47431,50	-- --	2491,55 2324,14	-- --	167,41	2300,90 383,40	5175,85
397	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 90-100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,206	61039,74 47431,50	-- --	12574,19 9770,19	-- --	2603,20	9973,19 1779,79	24027,16
398	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка НР - 97%, СП - 8%	шт.	2	73022,30 1676,22	161,28 64,47	147844,60 3352,44	322,56 128,94	144167,60	3446,57 12103,29	163394,46
399	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы DN 90 СП - 8%	шт.	1	758,00 --	-- --	758,00 --	-- --	753,00	-- 60,64	818,64
400	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы DN 50 СП - 8%	шт.	2	403,00 --	-- --	806,00 --	-- --	805,20	-- 64,48	870,48
401	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры из бетона В7,5. Устройство НР - 99%, СП - 8%	м3	1	32918,74 4512,90	1099,11 220,38	32918,74 4512,90	1099,11 220,38	27304,73	4307,29 2978,98	40204,11
402	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Проволока. Укладка в траншее НР - 72%, СП - 8%	км	0,255	25893,92 7339,50	18554,42 3607,63	6602,55 1871,57	4731,38 919,95	0,30	2009,89 689,03	9301,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	14,331	208,00 --	-- --	2980,85 --	-- --	2980,85	-- 238,47	3219,32
404	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 97% СП - 8%	врезка	1	7181,72 2512,50	3724,52 1108,63	7181,72 2512,50	3724,52 1108,62	3724,70	3584,92 861,33	11627,97
405	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 97% СП - 8%	км трубопровода	0,001	999805,95 453832,00	465165,24 139630,19	999,81 453,83	465,17 139,63	20 81	587,53 126,99	1714,32
406	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1	6449,00 --	-- --	6449,00 --	-- --	6449,00	-- 515,92	6964,92
407	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 97% СП - 8%	км трубопровода	0,002	999805,95 453832,00	465165,24 139630,19	1999,61 907,66	930,33 279,26	162,62	1175,06 253,97	3428,64
408	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2	6449,00 --	-- --	12898,00 --	-- --	12898,00	-- 1031,84	13929,84
409	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 97% СП - 8%	км трубопровода	0,0002	704732,86 434520,00	212916,10 67222,92	140,95 86,90	42,58 13,44	1,46	99,35 19,22	259,51
410	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,1	3287,00 --	-- --	657,40 --	-- --	657,40	-- 52,59	709,99
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000мм - 2 шт									
411	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 97% СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,504	34672,84 8479,02	8147,80 3101,42	156166,48 38189,51	36697,71 13968,79	81279,27	51636,71 16624,26	224427,45
412	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	39297,00 --	-- --	78594,00 --	-- --	78594,00	-- 6287,52	84881,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СН - 85%	шт.	2	30280,00 –	– –	60560,00 –	– –	60560,00 –	– 4844,80	65404,80
414	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СН - 85%	шт.	2	30280,00 –	– –	60560,00 –	– –	60560,00 –	– 4844,80	65404,80
415	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СН - 85%	шт.	2	37121,00 –	– –	74242,00 –	– –	74242,00 –	– 5939,36	80181,36
416	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1 СН - 85%	шт.	2	3867,00 –	– –	7734,00 –	– –	7734,00 –	– 618,72	8352,72
417	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СН - 85%	шт.	2	4728,00 –	– –	9456,00 –	– –	9456,00 –	– 756,48	10212,48
418	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка СН - 85%	т	0,034	550839,00 –	– –	18728,53 –	– –	18728,53 –	– 498,28	20226,81
419	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СН - 85%	комплект	2	19408,00 –	– –	38816,00 –	– –	38816,00 –	– 3108,28	41921,28
420	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловины. Кладка НР - 98% СН - 85%	м3 кладки	0,24	31314,41 5206,25	2078,28 396,36	7515,46 1249,50	498,77 95,13	5967,17 –	1250,50 701,28	9467,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			2770322,00	298108,41	1655560,67	761633,65	3814512,12
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			916643,94	84342,44	–	282556,45	
	Всего заработная плата -			Тенге			6602,95	2791,52			
		Накладные расходы -		Тенге			2009,39				
		Сметная прибыль -		Тенге			689,63				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			9301,87				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3,91
		Сметная заработная плата -		Тенге				2791,52			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1790694,86				
	Материалы -			Тенге			295795,85				
	Всего заработная плата -			Тенге				991325,30			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2980,85				
	Местные материалы -			Тенге			291146,00				
		Накладные расходы -		Тенге			752891,58				
		Сметная прибыль -		Тенге			203486,85				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2747072,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1163,85
		Сметная заработная плата -		Тенге				991325,50			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			18728,53				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			18728,53				
		Сметная прибыль -		Тенге			1498,28				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			20226,81				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			954296,49				
	Материалы -			Тенге			1353,07				
	Всего заработная плата -			Тенге				6869,56			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			945565,38				
		Накладные расходы -		Тенге			6732,17				
		Сметная прибыль -		Тенге			76882,29				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1037910,95				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6,77
		Сметная заработная плата -		Тенге				6869,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			3814512,12				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1174,53
		Сметная заработная плата -		Тенге				1000986,53			
		РАЗДЕЛ 21.СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 М3 В СУТКИ									
421	1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	72,24	104,72 3,27	101,45 25,47	7564,73 236,16	7328,55 1840,11	0,00	1454,91 724,77	9784,41
422	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	21,672	1644,72 1644,72	– –	35644,37 35644,37	– –	–	25663,95 4904,67	66212,99
423	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы, Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	60,44	30,76 –	30,76 10,61	1858,95 –	1858,95 641,03	–	461,58 185,64	2506,17
424	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	18,132	715,39 715,39	– –	12971,49 12971,49	– –	–	9339,47 1784,88	14095,84
425	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	18,132	132,84 60,66	63,18 28,90	2408,72 1243,08	1145,65 524,04	0,00	1285,72 295,04	3991,08
426	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 90%, СП - 8%	м2 покрытия	24	2383,44 226,18	130,60 42,08	57202,45 5428,32	3134,30 1009,90	48639,84	6051,93 5060,35	68314,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР - 97%, СП - 82%	м3 конструкций колодца	11,8	33373,85 8158,74	6250,50 2380,83	393811,17 96373,18	73863,25 28189,95	223675,11	123228,44 41363,19	558403,11
428	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 82%	шт.	5	10559,00 –	– –	52795,00 –	– –	52795,00	– 4223,60	57018,60
429	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 82%	шт.	5	39297,00 –	– –	196485,00 –	– –	196485,00	– 15718,80	212203,80
430	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 82%	шт.	5	37121,00 –	– –	185605,00 –	– –	185605,00	– 14848,40	200453,40
431	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 82%	шт.	5	3867,00 –	– –	19335,00 –	– –	19335,00	– 1546,80	20881,80
432	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 82%	шт.	10	30280,00 –	– –	302800,00 –	– –	302800,00	– 24224,00	327024,00
433	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостки бетонные. Устройство НР - 97%, СП - 82%	м3	2,75	30714,72 3092,70	7,20 –	84465,48 8504,92	19,82 –	72940,75	7994,63 7296,81	99856,92
434	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные отмостки. Устройство НР - 105%, СП - 82%	м2 покрытия	27,5	7763,79 25,16	56,40 10,06	213504,20 691,37	1550,87 276,55	212261,45	1045,90 17164,01	231714,11
435	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Скобы. Установка НР - 91%, СП - 82%	т	0,05	365002,43 200376,00	1172,43 467,01	18250,12 10018,80	58,62 23,35	8772,70	9138,36 2191,08	29579,56
436	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Поверхность стен. Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по бетону стенки и днища колодцев НР - 84%, СП - 82%	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,36	1042,34 657,80	62,76 49,00	78550,46 49571,81	4729,32 3692,45	24249,33	42611,39 9692,95	130854,80
437	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 НР - 68%, СП - 82%	м2	75,36	416,95 41,90	1,81 0,33	31421,17 3157,34	136,78 24,82	28127,35	2295,74 2689,35	36306,26
438	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 82%	м2 стяжки	24	661,00 285,16	25,45 11,70	15863,90 6843,74	610,84 280,71	8409,30	6697,90 1504,87	24365,77
439	1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка НР - 99%, СП - 82%	км трубопровода	0,004	1548050,45 323420,00	7349,37 3425,28	6192,20 1293,68	29,40 13,70	4865,12	1294,31 598,92	8085,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	999744,24	6313,44	2999,23	18,94	2145,99	834,90	4140,87
		НР - 99%, СП - 8%			278100,00	3011,73	834,30	9,64		336,73	
441	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Прокладка	м трубопровода	4	648,24	3,10	2592,95	12,39	20,25	2512,50	5513,89
		НР - 98%, СП - 8%			640,08	0,86	2560,32	3,46		438,44	
442	2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые DN 100мм	м	4	1512,00	–	6048,00	–	6048,00	–	6531,84
		СП - 8%			–	–	–	–		483,84	
443	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый, DN 110x110	шт.	4	3491,00	–	13964,00	–	13964,00	–	15081,12
		СП - 8%			–	–	–	–		1117,12	
444	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015	Крышка из щитов деревянных. Устройство	м2	3,45	3996,08	137,44	13786,46	474,15	12309,47	1057,55	16042,33
		НР - 90%, СП - 8%			290,68	53,14	1002,85	183,22		1186,32	
445	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19408,00	–	116448,00	–	116448,00	–	125763,84
		СП - 8%			–	–	–	–		9315,84	
446	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,003916	680209,30	6207,34	2663,70	24,31	2441,08	259,25	3135,19
		НР - 110%, СП - 8%			50642,20	1134,03	198,31	4,44		232,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			1875232,07	94996,10	154374,48	243158,53	2287861,85
							236494,54	36727,63	–	169471,25	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1736179,12				
	Материалы -			Тенге			650241,18				
	Всего заработная плата -			Тенге				270657,75			
	Местные материалы -			Тенге			757020,00				
		Накладные расходы -		Тенге			240646,02				
		Сметная прибыль -		Тенге			158146,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2134971,16				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							274,17
		Сметная заработная плата -		Тенге				270657,75			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			139052,95				
	Материалы -			Тенге			20,25				
	Всего заработная плата -			Тенге				2563,78			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			136460,00				
		Накладные расходы -		Тенге			2512,50				
		Сметная прибыль -		Тенге			11325,24				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			152890,69				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2,24
		Сметная заработная плата -		Тенге				2563,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			2287861,85				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							276,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				273221,57			
		РАЗДЕЛ 22. Лок.см. № 6-2.Газоснабжение.Наружные сети газоснабжения. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
447	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы	врезка	1	8229,80	1033,27	8229,80	1033,27	1184,36	5952,06	15316,41
		ПР - 20%, СП - 5%			6012,18	–	6012,18	–		1154,55	
448	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1897,98	109,76	3795,96	219,52	601,16	2968,93	7295,29
		ПР - 20%, СП - 5%			1487,64	22,02	2975,28	44,04		580,39	
449	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	31952,00	–	63904,00	–	63904,00	–	69016,32
		СП - 5%			–	–	–	–		5112,32	
450	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1819,08	36,32	4547,70	90,84	2995,72	1549,54	6585,02
		ПР - 20%, СП - 5%			620,47	12,00	1551,18	30,00		487,78	
451	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,5	460,78	–	1151,95	–	35,57	1084,05	2425,69
		ПР - 20%, СП - 5%			446,55	–	1116,38	–		179,68	
452	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К	м2	0,8	102,63	2,21	82,10	1,77	50,83	20,48	110,78
		ПР - 60%, СП - 5%			36,88	0,22	29,50	0,18		8,21	
453	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	76,52	1,57	61,22	1,25	42,72	12,02	79,10
		ПР - 60%, СП - 5%			21,56	0,22	17,24	0,18		5,86	
454	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	24742,44	891,85	24742,44	891,85	12112,99	11761,74	39414,52
		ПР - 20%, СП - 5%			11737,60	264,18	11737,60	264,18		2920,33	
455	СТПРАЙСл.	Шкафной газорегуляторный пункт газа ГРПШ-400-01 с регулятором давления газа РДНК-400М	шт.	1	288475,38	–	288475,38	–		–	288475,38
					–	–	–	–	288475,38	–	
456	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 50 мм. Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений	стык	1	564,23	19,60	564,23	19,60	36,23	310,12	944,30
		ПР - 60%, СП - 5%			508,40	–	508,40	–		49,95	
		ОГРАЖДЕНИЕ -1х1,5м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м . Установка	м оград	12,75	7014,29	846,96	89432,18	10798,68	28836,23	39626,34	139383,20
		НР - 115%, СП - 8%			2337,04	296,81	29797,26	3784,38		10374,68	
458	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ограждения	т	0,0932	491550,00	–	45812,46	–	45812,46	–	49477,46
		СП - 8%			–	–	–	–		3665,00	
459	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,0932	39297,73	28268,20	3662,55	2634,60	296,32	990,85	5025,67
		НР - 80%, СП - 8%			7850,13	5439,12	731,63	506,85		372,27	
460	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Навесы,арим	шт	2	298,00	–	596,00	–	596,00	–	643,68
		СП - 8%			–	–	–	–		47,68	
461	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под стойки из бетона В7,5. Устройство	м3	0,38	32918,74	1099,11	12509,12	417,69	12596,56	1636,77	15277,56
		НР - 91%, СП - 8%			4512,90	220,38	1714,90	83,75		1131,67	
462	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отмостка из щебня. Устройство	м3	0,9	14304,53	1478,06	12874,08	1330,25	3079,80	2828,47	16958,76
		НР - 94%, СП - 8%			2737,80	605,55	2464,02	545,40		1256,20	
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ -4х3м2									
463	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м . Установка	м оград	35,7	7014,29	846,96	250410,09	30236,31	135741,45	110953,75	390272,95
		НР - 115%, СП - 8%			2337,04	296,81	83432,33	10596,27		28969,11	
464	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ограждения	т	0,21305	491550,00	–	104724,73	–	104724,73	–	113102,71
		СП - 8%			–	–	–	–		8377,98	
465	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,21305	39297,73	28268,20	8372,38	6022,54	677,37	2265,02	11488,39
		НР - 80%, СП - 8%			7850,13	5439,12	1672,47	1158,80		850,99	
466	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Навесы,арим	шт	2	298,00	–	596,00	–	596,00	–	643,68
		СП - 8%			–	–	–	–		47,68	
467	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под стойки из бетона В7,5. Устройство	м3	0,67	32918,74	1099,11	22055,55	736,40	18195,51	2885,88	26936,75
		НР - 91%, СП - 8%			4512,90	220,38	3023,64	147,66		1995,31	
468	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отмостка из щебня. Устройство	м3	2,52	14304,53	1478,06	36047,42	3724,71	25422,45	7919,75	47484,51
		НР - 94%, СП - 8%			2737,80	605,55	6899,26	1525,99		3517,37	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль-но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	6	838,89	687,78	5033,36	4126,66	0,00	1843,75	7418,88
		НР - 22% СП - 8%			151,12	280,31	906,70	168[illegible],85		55[illegible],77	
470	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под стойки из бетона В15. Устройство	м3	1,944	36045,04	1099,11	70071,55	2136,66	59261,81	8373,37	84720,51
		НР - 91% СП - 8%			4512,90	220,38	8773,08	428,42		6275,59	
471	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00918	368002,43	1172,43	3350,72	10,76	1500,51	1677,80	5430,81
		НР - 91% СП - 8%			200376,00	467,01	1839,45	4,25		402,28	
472	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,113226	87996,97	6226,79	9963,54	705,03	825,28	5846,34	17074,68
		НР - 62% СП - 8%			74483,20	349,08	8433,43	39,52		1262,79	
473	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	1739,00	–	23998,20	–	23998,20	–	25918,06
		СП - 8%			–	–	–	–		1919,86	
474	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции	т	0,02898	608950,00	–	17647,63	–	17647,63	–	19059,44
		СП - 8%			–	–	–	–		1411,81	
475	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	36	121,17	0,74	4362,17	26,76	0,00	2999,64	7950,75
		НР - 69% СП - 8%			120,43	0,33	4335,41	11,85		585,94	
476	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192	404706,00	–	777,04	–	777,04	–	839,20
		СП - 8%			–	–	–	–		62,16	
477	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.	6	4130,42	692,94	24782,52	4157,65	2341,55	20516,62	48923,07
		НР - 106% СП - 8%			2947,20	218,94	17683,20	1315,67		3622,93	
478	2113-0816-2402 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные,трубы	шт.	6	3130,00	–	18780,00	–	18780,00	–	20282,40
		СП - 8%			–	–	–	–		1502,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			1161414,07	69322,77	607961,39	234043,27	1484015,50
							195654,53	22166,98	288475,39	88558,56	
	Стоимость оборудования -			Тенге			288475,38				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			288475,38				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			564,23				
	Материалы -			Тенге			36,23				
	Всего заработная плата -			Тенге				508,40			
		Накладные расходы -		Тенге			310,12				
		Сметная прибыль -		Тенге			69,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			944,30				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							0,40
		Сметная заработная плата -		Тенге				508,40			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			567723,08				
	Материалы -			Тенге			232058,85				
	Всего заработная плата -			Тенге				18677,20			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			20749,04				
	Местные материалы -			Тенге			82549,74				
		Накладные расходы -		Тенге			207522,89				
		Сметная прибыль -		Тенге			62019,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			837266,30				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							178,43
		Сметная заработная плата -		Тенге				18677,20			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			182510,53				
	Материалы -			Тенге			825,08				
	Всего заработная плата -			Тенге				12820,25			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			168184,82				
		Накладные расходы -		Тенге			8845,98				
		Сметная прибыль -		Тенге			15308,52				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			206665,03				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							12,66
		Сметная заработная плата -		Тенге				12820,25			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			122140,25				
	Материалы -			Тенге			18655,44				
	Всего заработная плата -			Тенге				17718,65			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			87902,20				
		Накладные расходы -		Тенге			17364,28				
		Сметная прибыль -		Тенге			11160,36				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			150664,88				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16,63
		Сметная заработная плата -		Тенге				17718,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			1484015,80				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							208,12
		Сметная заработная плата -		Тенге				217821,51			

РАЗДЕЛ 23.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

479	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	200,9	60,56	60,56	12166,71	12166,71	–	2813,47	16178,60
		НР - 32% СП - 8%			–	19,45	–	3907,60		1198,41	
480	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	60,27	1644,72	–	99127,27	–	–	71371,64	184138,82
		НР - 32% СП - 8%			1644,72	–	99127,27	–		13639,91	
481	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,27	132,84	63,18	8006,49	3808,08	–	4277,01	13266,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			69,66	28,90	4198,41	1741,86		582,68	
482	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,685	715,39	–	4067,00	–	–	2928,24	7554,87
		НР - 72% СП - 8%			715,39	–	4067,00	–		559,62	
483	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	183,815	30,76	30,76	5653,59	5653,59	–	1403,80	7621,98
		НР - 72% СП - 8%			–	10,61	–	1949,72		564,59	
484	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,574	263177,58	73359,42	151063,93	42108,31	1277,52	117764,10	290334,17
		НР - 99% СП - 8%			187592,00	19644,30	107677,81	11275,83		21906,24	
485	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 ГОСТ 18599-2001	м	579,74	771,00	–	446979,54	–	446979,54	–	482737,90
		СП - 8%			–	–	–	–		35758,36	
486	1310-0902-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3	Сигнальная лента. Прокладка	км	0,574	71125,17	19633,19	40825,85	11265,25	5132,99	19612,27	65273,17
		НР - 72% СП - 8%			42550,20	4904,95	24423,81	2815,22		4835,05	
487	2113-0899-1101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента, с несмываемой надписью "ОСТОРОЖНО ГАЗ"с проводником	м2	114,8	536,00	–	61532,80	–	61532,80	–	66455,42
		СП - 8%			–	–	–	–		4922,62	
488	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	574	460,78	–	264488,01	–	8166,58	251194,99	556937,64
		НР - 98% СП - 8%			446,55	–	256321,42	–		41254,64	
489	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 91° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	964,00	–	964,00	–	964,00	–	1041,12
		СП - 8%			–	–	–	–		77,12	
490	2302-0302-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	954,00	–	1908,00	–	1908,00	–	2060,64
		СП - 8%			–	–	–	–		152,64	
491	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8771,14	1886,26	8771,14	1886,26	3964,24	3531,40	13286,74
		НР - 99% СП - 8%			2920,84	646,23	2920,84	646,23		984,20	
492	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Устройство	км	0,012	301237,40	92929,08	3614,85	1115,15	59,96	2714,49	6835,69
		НР - 99% СП - 8%			203312,00	25180,63	2439,74	302,17		505,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	1472,00	–	17664,00	–	17664,00	–	19077,12
		СН - 8%			–	–	–	–		1413,12	
494	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм. Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений	стык	4	564,23	19,60	2256,91	78,40	144,91	1240,50	3777,20
		НР - 61%; СН - 8%			508,40	–	2033,60	–		279,79	
		ДЕТАЛЬ ВЫХОДА -1 шт									
495	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	5129,42	864,34	5129,42	864,34	1738,53	2685,44	8440,05
		НР - 94%; СН - 8%			2526,55	330,30	2526,55	330,30		625,19	
496	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетонная подушка, бетон В15. Устройство	м3	0,226	33739,24	1281,34	7625,07	289,58	4737,94	596,16	8878,92
		НР - 91%; СН - 8%			2647,98	250,77	598,44	56,67		687,70	
497	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопровод, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	379433,26	61452,82	379,43	61,45	12,61	322,84	758,46
		НР - 90%; СН - 8%			305371,00	20730,65	305,37	20,73		56,18	
498	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	982,00	–	985,93	–	985,93	–	1064,80
		СН - 8%			–	–	–	–		78,87	
499	1122-0601-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	101889,09	25231,34	101,89	25,23	38,14	47,68	161,53
		НР - 90%; СН - 8%			38519,10	9642,42	38,52	9,64		11,97	
500	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из труб водопроводных стальных, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	704732,86	212916,10	704,73	212,92	57,30	496,73	1297,58
		НР - 92%; СН - 8%			434520,00	67222,92	434,52	67,22		96,12	
501	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	3287,00	–	3300,15	–	3300,15	–	3564,16
		СН - 8%			–	–	–	–		264,01	
502	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	249391,70	49395,80	249,39	49,40	114,16	100,35	377,73
		НР - 90%; СН - 8%			85839,30	15529,08	85,84	15,53		27,98	
503	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь", ПЭ 100 SDR 11, 63-57	шт.	1	3555,00	–	3555,00	–	3555,00	–	3839,40
		СН - 8%			–	–	–	–		284,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	2302-0101-2006 РСНБ РК 2015	Изолирующее соединение фланцевое, d 50 мм СП - 8%	шт.	1	2739,00 –	– –	2739,00 –	– –	2739,00	– 219,12	2958,12
505	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Козырек из листовой оцинкованной стали. Установка НР - 98% СП - 8%	зонт	1	14625,40 1772,90	155,02 39,63	14625,40 1772,90	155,02 39,63	12697,48	1776,28 1312,13	17713,82
506	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	2	454,00 –	– –	908,00 –	– –	908,00	– 72,64	980,64
507	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газопровод, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,001	263177,58 187592,00	73359,42 19644,30	263,18 187,59	73,36 19,64	2,23	205,16 37,47	505,81
508	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	1,01	771,00 –	– –	778,71 –	– –	778,71	– 62,30	841,01
509	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00108	202055,00 –	– –	218,22 –	– –	218,22	– 17,46	235,68
		ДЕТАЛЬ ВХОДА -1 шт									
510	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94% СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1	5129,42 2526,55	864,34 330,30	5129,42 2526,55	864,34 330,30	1738,53	2685,44 625,19	8440,05
511	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Бетонная подушка, бетон В15. Устройство НР - 91% СП - 8%	м3	0,226	33739,24 2647,98	1281,34 250,77	7625,07 598,44	289,55 56,67	6737,94	596,16 657,70	8878,92
512	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопровод, диаметр 50 мм. Укладка НР - 92% СП - 8%	км трубопровода	0,001	379433,26 305371,00	61452,82 20730,65	379,43 305,37	61,45 20,73	12,61	322,84 56,18	758,46
513	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,004	982,00 –	– –	985,93 –	– –	985,93	– 78,87	1064,80
514	1122-0601-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	101889,09	25231,34	101,89	25,23	38,24	47,68	141,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 8%			38519,10	9642,42	38,52	5,64		11,97	
515	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из труб водопроводных стальных, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	704732,86	212916,10	704,73	212,92	57,30	496,73	1297,58
		НР - 90%, СП - 8%			434520,00	67322,92	434,52	67,32		96,12	
516	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	3287,00	–	3300,15	–	3300,15	–	3564,16
		СП - 8%			–	–	–	–		264,01	
517	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	249391,70	49395,80	249,39	45,40	114,16	100,35	377,73
		НР - 90%, СП - 8%			85839,30	15529,08	85,84	15,53		27,98	
518	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь", ПЭ 100 SDR 11, 63-57	шт.	1	3555,00	–	3555,00	–	3555,00	–	3839,40
		СП - 8%			–	–	–	–		284,40	
519	2302-0101-2006 РСНБ РК 2015	Изолирующее соединение фланцевое, d 50 мм	шт.	1	2739,00	–	2739,00	–	2739,00	–	2958,12
		СП - 8%			–	–	–	–		219,12	
520	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Кожурек из листовой оцинкованной стали. Установка	30шт	1	14625,40	155,02	14625,40	155,02	12697,48	1776,28	17713,82
		НР - 90%, СП - 8%			1772,90	39,63	1772,90	39,63		1312,13	
521	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	454,00	–	908,00	–	908,00	–	980,64
		СП - 8%			–	–	–	–		72,64	
522	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газопровод, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	263177,58	73359,42	263,18	72,36	2,23	235,16	505,81
		НР - 90%, СП - 8%			187592,00	19644,30	187,59	19,64		37,47	
523	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,01	771,00	–	778,71	–	778,71	–	841,01
		СП - 8%			–	–	–	–		62,30	
524	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	202055,00	–	218,22	–	218,22	–	235,68
		СП - 8%			–	–	–	–		17,46	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -10шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
525	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	10	838,89	687,78	8388,93	6877,77	0,00	3206,25	12414,80
		НР - 72%, СП - 8%			151,12	280,31	1511,16	2802,08		909,61	
526	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под стойки из бетона В15. Устройство	м3	3,24	36045,04	1099,11	116785,92	3561,10	98653,02	13955,61	141240,85
		НР - 91%, СП - 8%			4512,90	220,38	14621,80	714,04		10659,32	
527	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0153	365002,43	1172,43	5584,54	17,94	2580,85	2796,34	9051,34
		НР - 100%, СП - 8%			200376,00	467,01	3065,75	7,15		670,47	
528	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,18871	87996,97	6226,79	16605,91	1175,06	3378,13	9743,90	28457,80
		НР - 67%, СП - 8%			74483,20	349,08	14055,72	65,87		2137,98	
529	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23	1739,00	–	39997,00	–	39997,00	–	43196,76
		СП - 8%			–	–	–	–		3199,76	
530	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции	т	0,0483	608959,00	–	29412,72	–	29412,72	–	31765,74
		СП - 8%			–	–	–	–		2353,02	
531	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	60	121,17	0,74	7270,24	44,40	0,00	4999,39	13251,25
		НР - 69%, СП - 8%			120,43	0,33	7225,64	19,82		581,57	
532	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	404706,00	–	1295,06	–	1295,06	–	1398,66
		СП - 8%			–	–	–	–		103,60	
533	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка	шт.	10	4130,42	692,94	41304,20	6929,42	4932,77	34194,36	81538,44
		НР - 68%, СП - 8%			2947,20	218,94	29472,00	2189,45		6039,88	
534	2113-0816-2402 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные, щиты	шт.	10	3130,00	–	31300,00	–	31300,00	–	33804,00
		СП - 8%			–	–	–	–		2504,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			1510161,79	100154,45	824545,74	560129,04	2235892,40
							585061,51	29587,91	–	165621,66	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			43082,75				
	Материалы -			Тенге			5277,59				
	Всего заработная плата -			Тенге				29272,86			
		Накладные расходы -		Тенге			20852,76				
		Сметная прибыль -		Тенге			5114,84				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			69050,37				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							30,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				25272,86			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			588005,10				
	Материалы -			Тенге			35823,74				
	Всего заработная плата -			Тенге				304032,08			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			94564,30				
	Местные материалы -			Тенге			92884,71				
		Накладные расходы -		Тенге			269765,43				
		Сметная прибыль -		Тенге			68621,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			926392,17				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							317,21
		Сметная заработная плата -		Тенге				304032,08			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			53288,91				
	Материалы -			Тенге			1375,13				
	Всего заработная плата -			Тенге				21367,10			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29412,72				
		Накладные расходы -		Тенге			14743,30				
		Сметная прибыль -		Тенге			5442,58				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			73474,79				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							21,10
		Сметная заработная плата -		Тенге				21367,10			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			825784,92				
	Материалы -			Тенге			33561,54				
	Всего заработная плата -			Тенге				259946,48			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			532046,11				
	Сдача и испытание -			Тенге			183,61				
		Накладные расходы -		Тенге			254747,55				
		Сметная прибыль -		Тенге			86442,60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1166975,08				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							194,84
		Сметная заработная плата -		Тенге				259946,48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге			2235892,40				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							563,83
		Сметная заработная плата -		Тенге				624618,52			

РАЗДЕЛ 24.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

535	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 80 мм. Прокладка	м трубопровода	21	3215,50	63,71	67525,42	1337,81	49105,16	17151,55	51451,13
		НР - 25%, СП - 8%			813,45	19,96	17082,45	419,13		6774,16	
536	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3416,56	259,12	6833,13	518,24	1052,49	5252,79	13052,70
		НР - 25%, СП - 8%			2631,20	48,75	5262,40	97,50		946,87	
537	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	46621,00	–	93242,00	–	93242,00	–	100761,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			–	–	–	–		7459,36	
538	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	21	460,78	–	9676,39	–	298,78	9120,06	20375,77
		НР - 95%, СП - 80%			446,55	–	9377,61	–		1599,32	
539	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К	м2	6,51	102,63	2,21	668,10	14,39	415,65	156,63	901,51
		НР - 67%, СП - 52%			36,88	0,22	240,06	1,43		66,78	
540	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,51	76,52	1,57	498,17	10,20	347,64	97,81	643,66
		НР - 69%, СП - 80%			21,56	0,22	140,33	1,43		47,68	
541	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутовзогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	758,00	–	758,00	–	758,00	–	818,64
		СН - 8%			–	–	–	–		60,64	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ-6 шт									
542	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Копанием без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений с откосами	м3 грунта	0,672	1370,60	–	921,04	–	–	663,15	1710,93
		НР - 52%, СП - 80%			1370,60	–	921,04	–		126,74	
543	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под стойки из бетона В15. Устройство	м3	0,672	36045,04	1099,11	24222,26	738,60	29451,04	2864,50	29286,10
		НР - 91%, СП - 85%			4512,90	220,38	3032,67	148,10		2169,34	
544	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	6,72	825,02	19,07	5544,13	128,16	3571,64	1449,97	7553,62
		НР - 93%, СП - 80%			229,81	2,20	1544,31	14,80		589,53	
545	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07068	87996,97	6226,79	6219,63	440,11	515,04	3649,51	10658,67
		НР - 60%, СП - 80%			74483,20	349,08	5264,47	24,67		789,53	
546	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,6614	1323,00	–	20721,36	–	20721,36	–	22379,06
		СН - 8%			–	–	–	–		1657,71	
547	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,04	542,00	–	9235,68	–	9235,68	–	9974,53
		СН - 8%			–	–	–	–		738,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			246065,31	3167,53	290012,44	40515,88	309507,69
							42865,34	707,97	–	22926,50	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			31853,71				
	Материалы -			Тенге			5818,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				6044,17			
	Местные материалы -			Тенге			19264,98				
		Накладные расходы -		Тенге			5272,06				
		Сметная прибыль -		Тенге			2970,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			40095,88				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							0,15
		Сметная заработная плата -		Тенге				6044,17			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6219,63				
	Материалы -			Тенге			515,04				
	Всего заработная плата -			Тенге				5285,15			
		Накладные расходы -		Тенге			3649,51				
		Сметная прибыль -		Тенге			789,53				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			10658,67				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5,22
		Сметная заработная плата -		Тенге				5285,15			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			207991,98				
	Материалы -			Тенге			50456,43				
	Всего заработная плата -			Тенге				32235,10			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			123957,04				
		Накладные расходы -		Тенге			31594,31				
		Сметная прибыль -		Тенге			19166,90				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			258753,19				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							27,07
		Сметная заработная плата -		Тенге				32235,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			309507,69				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							39,32
		Сметная заработная плата -		Тенге				43572,42			
		РАЗДЕЛ 25. Лок.см. № 6-3.Теплосеть .Наружные тепловые сети.									
		ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ									
548	1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	147,6	104,72	101,45	15456,14	14973,67	0,00	3054,38	19991,41
		НР - 72%, СП - 5%			3,27	25,47	482,51	3759,69		1480,85	
549	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	4,428	1644,72	–	7282,82	–	–	5243,63	13518,57
		НР - 72%, СП - 5%			1644,72	–	7282,82	–		1012,12	
550	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,428	132,84	63,18	588,23	279,78	0,00	314,23	974,66
		НР - 72%, СП - 5%			69,66	28,90	308,45	127,97		72,20	
551	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,978	715,39	–	2845,83	–	–	2049,00	5286,41
		НР - 72%, СП - 5%			715,39	–	2845,83	–		391,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	132,6	30,76	30,76	4078,37	4078,37	–	1012,67	5498,32
		НР - 32%, СП - 35%			–	10,61	–	1406,48		407,28	
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
553	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,164	1027406,76	438463,30	168494,71	71907,98	3085,44	108849,18	299511,40
		НР - 99%, СП - 8%			564642,00	105776,70	92601,20	17347,36		22187,51	
554	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	164	2209,00	–	362276,00	–	362276,00	–	391258,08
		СП - 8%			–	–	–	–		28982,08	
555	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0451	424980,00	–	19166,60	–	19166,60	–	20699,93
		СП - 8%			–	–	–	–		1533,33	
556	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,02544	424980,00	–	10811,49	–	10811,49	–	11676,41
		СП - 8%			–	–	–	–		864,92	
557	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опорные подушки. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,205	12041,37	6710,16	2468,48	1375,58	87,70	1714,53	4617,65
		НР - 118%, СП - 8%			4903,40	2184,34	1005,20	447,73		334,64	
558	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2	шт.	41	1065,42	–	43682,22	–	43682,22	–	47176,80
		СП - 8%			–	–	–	–		3494,58	
559	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхность изоляции. Покрытие изолом в 2слоя	м2 поверхности покрытия изоляции	55,6	2362,37	48,95	131347,77	2721,44	75341,59	37893,72	182780,80
		НР - 36%, СП - 8%			886,42	10,35	49284,73	575,43		13535,32	
560	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3,558	32179,59	1037,40	114494,98	3691,07	35553,28	58411,13	186738,60
		НР - 36%, СП - 8%			21149,70	451,41	75250,63	1606,12		13832,49	
561	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна толщ. 40мм	м3	1,524	5033,00	–	7670,29	–	7670,29	–	8283,92
		СП - 8%			–	–	–	–		613,62	
562	2111-0203-0102 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна толщ. 50мм	м3	2,034	5758,00	–	11711,77	–	11711,77	–	12648,71
		СП - 8%			–	–	–	–		936,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
563	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СН - 8%	шт.	6	624,00 –	– –	3744,00 –	– –	3744,00	– 299,52	4043,52
564	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СН - 8%	1000 м2	0,1019	367063,00 –	– –	37403,72 –	– –	37403,72	– 2992,30	40396,02
565	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР - 69%, СП - 8%	м2	75,44	169,95 73,75	4,42 0,44	12821,32 5563,70	333,61 33,22	6924,00	3861,88 1334,66	18017,45
		КЛ 90х45-8									
566	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР - 118%, СП - 8%	м3 сборных конструкций	26,02	8713,61 3429,90	2521,58 720,38	226728,21 89246,00	65611,41 18744,36	71870,80	127428,62 28332,55	382489,37
567	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 СН - 8%	м3	0,8	62474,00 –	– –	49979,20 –	– –	49979,20	– 3998,34	53977,54
568	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012 СН - 8%	м3	17,16	62474,00 –	– –	1072053,84 –	– –	1072053,84	– 85764,31	1157818,15
569	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 СН - 8%	м3	8,04	71694,00 –	– –	577853,64 –	– –	577853,64	– 46228,29	624081,93
570	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вставка из монолитного железобетона В7,5. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,094	31948,74 3509,01	1998,58 558,70	3003,18 329,85	187,87 52,52	2485,47	347,95 268,09	3619,22
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 90х45									
571	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР - 118%, СП - 8%	м3 сборных конструкций	4,32	8713,61 3429,90	2521,58 720,38	37642,81 14817,17	10893,21 3112,05	11932,43	21156,48 4703,94	63503,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,19	62474,00	–	136818,06	–	136818,06	–	147763,50
		СН - 8%			–	–	–	–		11045,44	
573	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,67	71694,00	–	191422,98	–	191422,98	–	206736,32
		СН - 8%			–	–	–	–		15313,84	
574	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1	м3	2,7	49641,00	–	134030,70	–	134030,70	–	144753,16
		СН - 8%			–	–	–	–		10722,46	
		Неподвижная опора									
575	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вставка из монолитного железобетона В7,5. Устройство	м3	1,2	31948,74	1998,58	38338,48	2398,30	31729,37	4441,94	46242,86
		НР - 91%, СН - 8%			3509,01	558,70	4210,81	670,42		3422,43	
576	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	0,27	53479,00	–	14439,33	–	14439,33	–	15594,48
		СН - 8%			–	–	–	–		2155,15	
577	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,79	2703,97	149,17	34583,78	1907,58	21652,19	11401,40	49663,99
		НР - 99%, СН - 8%			861,90	38,53	11023,79	492,86		3678,81	
578	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	168,9	825,02	19,07	139345,70	3221,60	97309,53	36463,43	189852,27
		НР - 93%, СН - 8%			229,81	2,20	38814,57	371,92		14063,13	
579	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2 поверхности	95,12	1268,93	26,59	120700,49	2529,11	125643,80	12186,34	143517,78
		НР - 95%, СН - 8%			131,70	6,06	12527,59	576,06		12620,95	
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 1шт									
580	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,12	30976,66	1227,32	3717,20	147,28	3218,51	348,07	4350,49
		НР - 91%, СН - 8%			2928,42	259,00	351,41	31,08		325,22	
581	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентруба диам. 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2744,50	63,71	5488,99	127,41	5734,68	1633,48	7652,27
		НР - 98%, СН - 8%			813,45	19,96	1626,90	39,92		569,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	1115-0403-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические труб.Окраска	м2 окрашиваемой поверхности	0,28	410,22	1,18	114,36	0,33	57,2	46,05	173,79
		ПР-86%, СН-82%			205,06	0,53	57,42	0,15		12,87	
583	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности. Покрытие гидроизолом в 3слоя	м2 поверхности покрытия изоляции	1,12	3543,55	73,42	3968,78	82,23	2357,57	1144,99	5522,87
		ПР-76%, СН-8%			1329,62	15,52	1489,18	17,39		409,10	
584	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Антисептированная доска. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0042	90405,62	942,92	379,70	3,96	292,64	77,19	493,45
		ПР-90%, СН-8%			20025,00	396,36	84,11	1,66		36,55	
585	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция герметиком	м3 изоляции	0,0017	62758,32	1172,82	106,69	1,99	1,77	78,89	200,43
		ПР-76%, СН-8%			60543,12	517,47	102,92	0,88		14,85	
586	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	0,0017	595,00	--	1,01	--	1,61	--	1,99
		СН-8%			--	--	--	--		0,08	
587	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Заполнение швов цементным раствором	м шва	2,12	488,40	131,40	1035,42	278,56	257,43	589,32	1754,72
		ПР-18%, СН-5%			235,58	--	499,43	--		129,98	
588	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части(сальник). Установка	т фасонных частей	0,0134	1225374,32	451607,66	16410,02	6051,54	4854,20	7039,18	25400,73
		ПР-99%, СН-8%			411513,20	123627,95	5514,28	1656,42		1881,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			3764517,85	192804,19	3156955,17	446827,67	4548253,16
							415310,48	51071,52	--	336937,64	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3363030,76				
	Материалы -			Тенге			479593,64				
	Всего заработная плата -			Тенге				464725,59			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			56786,80				
	Местные материалы -			Тенге			2220280,00				
		Накладные расходы -		Тенге			445194,19				
		Сметная прибыль -		Тенге			304658,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4112883,00				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							432,24
		Сметная заработная плата -		Тенге				464725,59			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			29978,09				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29978,09				
		Сметная прибыль -		Тенге			2398,25				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			32376,34				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			371568,99				
	Материалы -			Тенге			3734,68				
	Всего заработная плата -			Тенге				1666,82			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			366020,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			1633,48				
		Сметная прибыль -		Тенге			29851,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			402993,87				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1,49
		Сметная заработная плата -		Тенге				1606,82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			4548253,16				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							433,72
		Сметная заработная плата -		Тенге				466352,41			
		РАЗДЕЛ 26. Лок.см. № 7-2.Благоустройство.Благоустройство территории. ОГРАЖДЕНИЕ									
589	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение буровыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	189	838,89	687,78	158550,78	129989,85	–	58718,18	134439,67
		НР - 72%, СП - 8%			151,12	280,31	28560,92	52970,21		17580,72	
590	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под стойки из бетона В15. Устройство	м3	6,4947	36045,04	1099,11	234101,70	7138,56	197653,40	27574,54	283042,34
		НР - 91%, СП - 8%			4512,90	220,38	29309,93	1431,22		20966,10	
591	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	7,3872895	93906,43	1422,63	693713,97	10509,38	5954,06	452556,36	1216155,95
		НР - 60%, СП - 8%			84424,00	397,83	623664,53	2938,89		90085,63	
592	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ограждения	т	7,387	491550,00	–	3631079,85	–	3631079,85	–	3921566,24
		СП - 8%			–	–	–	–		290486,39	
593	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	7,387	39297,73	28268,20	290292,33	29881,79	23436,23	78534,15	398332,60
		НР - 80%, СП - 8%			7850,13	5439,12	57988,51	4017[illegible]		29805,12	
		Ворота СВ-1 -2шт									
594	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство	шт.	2	32352,89	4382,24	64705,78	8764,49	25998,09	50858,86	124799,01
		НР - 110%, СП - 8%			19971,60	1574,53	39943,20	3149,05		9244,37	
595	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ворот	т	0,1542936	513048,00	–	79160,02	–	79160,02	–	85492,82
		СП - 8%			–	–	–	–		6332,80	
596	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,1542936	39297,73	28268,20	6063,39	4361,60	480,56	1640,36	8320,04
		НР - 80%, СП - 8%			7850,13	5439,12	1211,22	839,22		616,30	
597	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Навесы	шт	4	298,00	–	1192,00	–	1192,00	–	1287,36
		СП - 8%			–	–	–	–		95,36	
		Калитка СК-1 -2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
598	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство НР - 19%, СП - 8%	шт.	2	10384,43 8972,55	97,42 33,42	20768,86 17945,10	174,84 66,84	2628,92	21254,09 5361,84	45384,79
599	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции калитки СП - 8%	т	0,0952916	513048,00 --	-- --	48889,16 --	-- --	48889,16	-- 3911,13	52800,30
600	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 50%, СП - 8%	т	0,0952916	39297,73 7850,13	28268,20 5439,12	3744,74 748,05	2693,72 518,32	512,97	1013,08 380,63	5138,45
601	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Навесы СП - 8%	шт	4	298,00 --	-- --	1192,00 --	-- --	1192,00	-- 95,36	1287,36
		Ограждение площадки для мусоросборника									
602	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,53	36045,04 4512,90	1099,11 220,38	19103,87 2391,84	582,53 116,80	16129,5[illegible]	2282,86 1710,94	23097,67
603	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждение площадки. Монтаж НР - 60%, СП - 8%	т конструкций	0,21661	93906,43 84424,00	1422,63 397,83	20341,07 18287,08	308,16 86,17	1745,85	12577,55 2641,49	35560,11
604	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	13	2052,00 --	-- --	26676,00 --	-- --	26676,00	-- 2134,08	28810,08
605	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения СП - 8%	т	0,10766	513048,00 --	-- --	55234,75 --	-- --	55234,75	-- 4418,78	59653,53
606	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%, СП - 8%	т	0,21661	39297,73 7850,13	28268,20 5439,12	8512,18 1700,42	6123,17 1178,17	588,69	2302,87 865,21	11680,36
607	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР - 69%, СП - 8%	м2	15,6	313,48 291,82	10,47 3,98	4890,22 4552,45	163,36 62,06	174,41	3184,02 645,94	8720,18
608	2110-0103-0206 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	17,94	1584,00 --	-- --	28416,96 --	-- --	28416,96	-- 2273,36	30690,32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			5396629,74	379646,66	4190679,42	692776,91	6576559,18
	Стоимость общестроительных работ -						826303,66	193543,82	--	487152,53	
	Материалы -			Тенге			1019928,43				
				Тенге			55993,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата -		Тенге				280256,39			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			214084,90				
		Местные материалы -		Тенге			201384,94				
		Накладные расходы -		Тенге			244358,99				
		Сметная прибыль -		Тенге			101159,01				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1365646,63				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							245,71
		Сметная заработная плата -		Тенге				280256,39			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4350025,11				
		Материалы -		Тенге			6146030				
		Всего заработная плата -		Тенге				649551,15			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3631079,85				
		Накладные расходы -		Тенге			448117,92				
		Сметная прибыль -		Тенге			383859,44				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5182102,47				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							664,81
		Сметная заработная плата -		Тенге				649591,15			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26676,00				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26676,00				
		Сметная прибыль -		Тенге			2134,08				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28810,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			6576559,18				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							914,52
		Сметная заработная плата -		Тенге				929847,48			
		РАЗДЕЛ 27.Демонтажные работы									
609	1218-0101-2601 РСНБ РК 2015	Ограждение. Разборка	м2	390,3	121,35	–	47363,49	–	–	34101,71	87982,42
					121,35	–	47363,49	–		6517,22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге			47363,49	–	–	34101,71	87982,42
							47363,49	–	–	6517,22	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47363,49				
		Всего заработная плата -		Тенге				47363,49			
		Накладные расходы -		Тенге			34101,71				
		Сметная прибыль -		Тенге			6517,22				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87982,42				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							59,13
		Сметная заработная плата -		Тенге				47363,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге			87982,42				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							59,13
		Сметная заработная плата -		Тенге				47363,49			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			91987517,41	5324715,70	6904049,02	10532584,17	110164475,25
		Стоимость оборудования -		Тенге			10669241,67	1386830,92	6953073,00	7644363,67	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6953073,00				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			1121451,84				
		Материалы -		Тенге			94420,99				
		Всего заработная плата -		Тенге				252706,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			721729,15				
		Накладные расходы -		Тенге			161727,47				
		Сметная прибыль -		Тенге			102654,34				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1383833,65				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							229,22
		Сметная заработная плата -		Тенге				252706,46			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73947521,45				
		Материалы -		Тенге			39845780,69				
		Всего заработная плата -		Тенге				10335283,86			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12122185,39				
		Местные материалы -		Тенге			6985711,46				
		Накладные расходы -		Тенге			9191888,92				
		Сметная прибыль -		Тенге			6579152,83				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88818563,20				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							10714,42
		Сметная заработная плата -		Тенге				10335283,86			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7196979,40				
		Материалы -		Тенге			91254,14				
		Всего заработная плата -		Тенге				895699,42			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6103172,71				
		Накладные расходы -		Тенге			618032,60				
		Сметная прибыль -		Тенге			625200,96				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8440213,00				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							893,37
		Сметная заработная плата -		Тенге				895699,42			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3656009,90				
		Материалы -		Тенге			463954,26				
		Всего заработная плата -		Тенге				572382,84			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2599691,54				
		Слива и испытание -		Тенге			2983,60				
		Накладные расходы -		Тенге			560935,18				
		Сметная прибыль -		Тенге			337355,54				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4554299,73				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							485,69
		Сметная заработная плата -		Тенге				572382,84			
		Стоимость прочих работ -		Тенге			12492,70				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12492,70				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			12492,70				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			110164475,25				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							12322,70
		Сметная заработная плата -		Тенге				12056072,60			
		ВСЕГО ПО АКТУ					110 164 475				
		Итого с временными		2,9 %		2 992 768	113 157 244				
		Итого с зимними удорожаниями		1,35 %		1 433 588	114 590 831				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%		2 291 817	116 882 648				
		Итого в текущих ценах 2018 года - 40%, к = 1		1		46 753 059	46 753 059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС на 2018 год - 12%					5 610 367				
		Итого с НДС на 2018 год					52 363 426				
		Итого в текущих ценах 2019 года - 60%, к = 1,0498961		1,0498961		70 129 589	73 628 782				
		НДС на 2019 год - 12%					8 835 454				
		Итого с НДС на 2019 год					82 464 236				
		НДС 12%					14 445 821				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					134 827 662				

Заказчик:

Менеджер по социальным проектам КБОД

Аубакиров Е.К.

Представитель Технадзора: ТОО" Мунайжолдары"

Батыров Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТаскалаТрансГаз"

Матаев Т.М.

Представитель авторского надзора ТОО "СРБ-А"

Пватов Н.