Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района"

Исполнитель: ТОО "Гимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры села Босага КГКП "Шетский районный КДЦ" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№33	24.08.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап. ремонт здания дома культуры села Босага КГКП "Шетский район. КДЦ" акимата Шет. района отдела культуры и развития языков Шет. района	29 230 769,23	26 098 901,10							3 131 868,13	29 230 769,23
Аванс 30 %	8 769 230,77	7 829 670,33							939 560,44	8 769 230,77
Гарантийный взнос 5%	1 461 538,46	1 304 945,06							156 593,41	1 461 538,46
Итого к оплате	**19 000 000,00**	**16 964 285,72**							**2 035 714,29**	**19 000 000,00**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района", БИН 060140011613

Руководитель _____ Кумедия С.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК РИЗАЛИТ", БИН/ИИН 180440030615

Эксперт _____ Жумабек Нурберген

Исполнитель:

ТОО "Гимарат KZ", БИН/ИИН 150240018326

Руководитель _____ Кайыркенов С.Е.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : ТОО "Гимарат KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания дома культуры села Босага КГКП "Шетский районный КДЦ" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание центра
(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 24.08.2023г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурная строительная часть

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1	E12-120104-0501 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *НР - 72%, СП - 8%*	м^2	441,59		320,53 320,53	-- --	141543 141543	-- --	--	101910 19474	262927
2	2	E12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с подоконными досками *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	6		2640,69 2541,12	99,57 52,33	15844 15247	597 314	--	11204 2164	29212
3	3	E12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	7		3939,05 3732,86	206,19 102,04	27573 26130	1443 714	--	19328 3752	50653
4	4	E12-060101-1001 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные.Снятие *НР - 72%, СП - 8%*	м^2	14,91		678,20 678,20	-- --	10112 10112	-- --	--	7281 1391	18784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	16,4	209,60 205,09	4,51 2,80	3437 3363	74 46	-- 	2455 471	6363
6	6	Е12-070101-0301 Кзтр и Кэм=1,09	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	17,22	67,89 67,89	-- --	1169 1169	-- --	-- 	842 161	2172
7	7	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	115,2	209,60 205,09	4,51 2,80	24146 23626	520 323	-- 	17243 3311	44700
8	8	Е12-070101-0301 Кзтр и Кэм=1,09	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	120,96	67,89 67,89	-- --	8212 8212	-- --	-- 	5913 1130	15254
9	9	Е12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,09	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	299,32	520,20 517,70	2,50 --	155706 154958	748 --	-- 	111569 21383	288658
10	10	Е12-200101-0104 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	**Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	8,6175	5281,64 3166,12	2115,52 1013,76	45515 27284	18230 8736	-- 	25934 5716	77165
11		Е12-050101-0301 Кзтр и Кэм=1,09	**Перегородки кирпичные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок	15	3387,18 3038,15	349,03 172,72	50808 45572	5236 2591	-- 	34677 6839	92324
12		Е12-090101-0303 Кзтр и Кэм=1,09	**Крыльца каменные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ горизонтальной проекции	4,25	15988,77 14610,72	1378,05 701,67	67952 62096	5857 2982	-- 	46856 9185	123993
		Вывоз мусора										
13	11	Е12-190101-0901 Кзтр и Кэм=1,09	**Помещения.Очистка от строительного мусора** *НР - 72%; СП - 8%*	т	153,573	3859,22 3859,22	-- --	592672 592672	-- --	-- 	426724 81552	1100948
14	12	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная).Погрузка** *СП - 8%*	т	153,573	1163,00 --	-- --	178605 --	-- --	-- 	-- 14288	192893
15	13	С3412-102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	4607,19	26,00 --	-- --	119787 --	-- --	-- 	-- 9583	129370
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1443081	32705	--	811936	2435416
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1111984	15706	--	180400	
		Всего заработная плата		Тенге				1443081	1127690			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные расходы				Тенге				298392				
			Накладные расходы	Тенге				811936				
			Сметная прибыль	Тенге				180400				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				2435417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
			Сметная заработная плата	Тенге					1127690			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				2435417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
			Сметная заработная плата	Тенге					1127690			
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы												
Закладка проема												
16	14	Е11-80201-107 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,9	64495,29	4996,41	122541	9494	90090	23851	158104
			НР - 93%; СП - 8%			12082,74	1415,55	22957	2690		11711	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1		102899 С	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**0,38** **0,722**	**109568,00**				**79108**		
17	15	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,00552	136153,63	4132,51	752	23	--	685	1552
			НР - 93%; СП - 8%			132021,12	1426,12	729	8		115	
18	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00312	360925,00	--	1126	--	1126	--	1216
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
19	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	334278,00	--	802	--	802	--	866
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
Отделка помещений												
20	18	Е11-100403-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонныимилистами.Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	53,35	4540,76	24,33	242250	1298	112052	116533	387486
			НР - 90%; СП - 8%			2416,12	10,90	128900	582		28703	
21	19	С1218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,26675	4108,00	--	1096	--	1096	--	1184
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
22	20	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	53,35	1419,15	7,07	75712	377	22428	42448	127612
			НР - 80%; СП - 8%			991,69	2,87	52907	153		9453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	21	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	53,35	660,88 543,22	1,34 0,71	35258 28981	72 38	6205	23215 4678	63150
24		Е11-100403-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонныминистами.Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ потолка	115,2	4540,76 2416,12	24,33 10,90	523096 278337	2803 1256	241956	251634 61979	836708
25		С1218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 *СП - 8%*	$м^2$	0,576	4108,00 --	-- --	2366 --	-- --	2366	-- 189	2555
26		Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	115,2	1419,15 991,69	7,07 2,87	163486 114243	815 331	48428	91659 20411	275556
27		Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	115,2	660,88 543,22	1,34 0,71	76133 62579	155 82	13399	50128 10101	136362
28	27	Е11-100206-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки из панелей площадью до 5 $м^2$.Сборка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (без вычета проемов)	15	2274,67 1348,64	767,43 345,34	34120 20230	11511 5180	2379	22869 4559	61548
29	28	С1215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная,марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм *СП - 8%*	100 $м^2$	0,15	211921,00 --	-- --	31788 --	-- --	31788	-- 2543	34331
		Стена.ТИП 1										
30	29	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Стены *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	273,04	1331,97 716,21	7,07 2,87	363681 195554	1931 784	166196	157069 41660	562410
31	30	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	273,04	572,86 455,20	1,34 0,71	156414 124288	366 194	31760	99586 20481	276481
		ТИП 2/СЦЕНА/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32		Е11-100102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасные.Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	15	1045,07 377,74	27,50 13,73	15676 5666	413 206	9597	5285 1677	22638
		Стена.ТИП 3										
33		Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,06 **Изм. и доп. вып. 25**	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	20	2377,71 1263,10	27,65 11,05	47554 25262	553 221	21739	20386 5435	73376
34		Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,06 **Изм. и доп. вып. 28**	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20	572,86 455,20	1,34 0,71	11457 9104	27 14	2326	7295 1500	20252
35		Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,06 **Изм. и доп. вып. 28**	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20	288,78 239,09	0,57 0,29	5776 4782	12 6	982	3830 768	10374
36		Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,06 **Изм. и доп. вып. 28**	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	29	7553,07 4676,72	31,45 18,20	219039 135625	912 528	82502	108922 26237	354198
		Полы.ТИП 1										
37	31	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06 **Изм. и доп. вып. 28**	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	16,4	3828,91 1267,31	124,25 22,91	62794 20784	2038 376	39972	19890 6615	89299
38	32	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,06 **Изм. и доп. вып. 28**	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемойи оверхности	16,4	2307,37 764,65	62,04 13,06	37841 12540	1017 214	24284	11989 3986	53817
39	33	Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	16,4	1310,78 640,91	44,00 26,57	21497 10511	722 436	10264	10290 2543	34330
40		Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,06 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	16,4	1372,21 61,65	61,35 35,15	22504 1011	1006 576	20487	1492 1920	25916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	34	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	16,4	3472,31 2976,29	32,11 14,52	56946 48811	526 238	7609	46106 8244	111296
42	35	С1232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная *СП - 8%*	м²	16,728	4235,00 --	-- --	70843 --	-- --	70843	-- 5667	76510
43	36	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	47,24	625,75 580,87	3,00 1,50	29560 27440	142 71	1978	25861 4433	59854
44	37	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм *СП - 8%*	м²	2,38562	4307,00 --	-- --	10275 --	-- --	10275	-- 822	11097
		Полы.ТИП 2										
45	38	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	115,2	3828,91 1267,31	124,25 22,91	441090 145994	14313 2639	280783	139716 46465	627270
46	39	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемойп оверхности	115,2	2307,37 764,65	62,04 13,06	265809 88088	7147 1505	170574	84217 28002	378028
47		Е11-110101-0902 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит OSB. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	115,2	171,75 128,36	43,39 22,34	19786 14787	4999 2574	--	16319 2888	38993
48		С1215-304-0111	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм *СП - 8%*	м²	118,656	2958,00 --	-- --	350984 --	-- --	350984	-- 28079	379063
49	42	Е11-110101-3407 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное.Укладка клеевым способом *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	115,2	3756,12 1111,54	22,72 11,60	432705 128049	2617 1336	302039	121622 44346	598674
50	43	С1233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33 *СП - 8%*	м²	117,504	7430,00 --	-- --	873055 --	-- --	873055	-- 69844	942899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	44	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	140,8	490,41	1,50	69050	212	36582	30420	107428
			НР - 94%, СП - 8%			229,09	0,75	32256	106		7958	
			Полы.ТИП 3									
52		Е11-110101-0902 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит OSB. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	27,7	171,75	43,39	4757	1202	--	3924	9375
			НР - 94%, СП - 8%			128,36	22,34	3556	619		694	
53		С1215-304-0111	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм	$м^2$	28,531	2958,00	--	84395	--	84395	--	91147
			СП - 8%			--	--	--	--		6752	
54	46	Е11-110101-3407 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное.Укладка клеевым способом	$м^2$ покрытия	27,7	3750,54	22,72	103890	629	72471	29244	143785
			НР - 94%, СП - 8%			1111,54	11,60	30790	321		10651	
55	47	С1218-103-0201	Ветошь	кг	0,1385	1117,00	--	155	--	155	--	167
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
56	48	С1233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	28,254	7430,00	--	209927	--	209927	--	226721
			СП - 8%			--	--	--	--		16794	
57		Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	76,34	490,41	1,50	37438	114	19835	16493	58246
			НР - 94%, СП - 8%			229,09	0,75	17489	57		4315	
			Проемы									
			ДВЕРИ									
58	49	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	6,51	6354,71	82,49	41369	537	10747	20937	67290
			НР - 69%, СП - 8%			4621,34	39,71	30085	259		4985	
59	50	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	6,51	55871,00	--	363720	--	363720	--	392818
			СП - 8%			--	--	--	--		29098	
60	51	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	4844,00	--	14532	--	14532	--	15695
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	52	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	3	3633,00	--	10899	--	10899	--	11771
			СП - 8%			--	--	--	--		872	
62	53	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков нараспорных дюбелях	м^2	6,51	3488,02	144,43	22707	940	7182	13526	39132
			НР - 90%, СП - 8%			2240,38	68,22	14585	444		2899	
63	54	С1223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ30970-2014 ДПВ 21-13,двупольный	м^2	2,73	53039,00	--	144796	--	144796	--	156380
			СП - 8%			--	--	--	--		11584	
64	55	С1223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ21-9,однопольный	м^2	3,78	55802,00	--	210932	--	210932	--	227807
			СП - 8%			--	--	--	--		16875	
65	56	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	4844,00	--	14532	--	14532	--	15695
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	
66	57	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	3	3633,00	--	10899	--	10899	--	11771
			СП - 8%			--	--	--	--		872	
67	58	Е11-100111-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники.Установка и крепление	м коробок	35,8	865,54	2,11	30986	76	25232	5144	39021
			НР - 90%, СП - 8%			158,61	1,06	5678	38		2890	
68	59	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	12	508,00	--	6096	--	6096	--	6584
			СП - 8%			--	--	--	--		488	
						ОКНА						
69	60	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	8,1	5070,67	306,71	41072	2484	23396	14863	60410
			НР - 90%, СП - 8%			1875,60	163,26	15192	1322		4475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	61	С1223-102-0207	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	$м^2$	8,1	49824,00	--	403574	--	403574	--	435860
			СП - 8%			--	--	--	--		32286	
71	62	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250/350/мм.Устройство**	м	2,55	1434,02	6,44	3657	16	1465	1745	5834
			НР - 80%; СП - 8%			853,32	2,14	2176	5		432	
72	63	С1224-104-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	2,6775	5005,00	--	13401	--	13401	--	14473
			СП - 8%			--	--	--	--		1072	
			КРОВЛЯ (АС-26)									
73	64	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/**	$м^2$ изолируемой поверхности	357,207	661,33	21,41	236232	7648	171638	54399	313882
			НР - 92%; СП - 8%			159,42	6,11	56946	2183		23251	
74	65	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ**	$м^3$	3,726	259828,80	1368,66	968122	5100	786745	160589	1219008
			НР - 90%; СП - 8%			47309,88	578,51	176277	2156		90297	
75	66	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка.ЛЕЖЕНЬ,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙБРУС,РЕЙКИ**	$м^3$	5,694	216714,36	1960,65	1233972	11164	949318	251013	1603784
			НР - 90%; СП - 8%			48031,20	950,75	273490	5414		118799	
76	67	Е11-100114-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА**	$м^3$	0,135	189378,59	2372,40	25566	320	20326	4564	32541
			НР - 90%; СП - 8%			36445,25	1120,43	4920	151		2410	
77	68	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,12	**Огнезащита деревянных конструкций**	$м^3$	9,555	13150,18	75,88	125650	725	83661	37449	176147
			НР - 90%; СП - 8%			4318,59	36,22	41264	346		13048	
78	69	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,12	**Дополнительные работы по стенам,ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА**	$м^2$	54,04	3239,44	47,78	175059	2583	1625	154922	356379
			НР - 90%; СП - 8%			3161,56	23,77	170851	1285		26399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	70	С1215-204-0502	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ** *СП - 8%*	$м^3$	1,55505	161672,00 --	-- --	251408 --	-- --	251408	-- 20113	271521
80	71	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,12	**Огнезащита деревянных конструкций** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$	1,55505	13150,18 4318,59	75,88 36,22	20449 6716	118 56	13615	6095 2124	28667
81		Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	357,207	1487,77 1350,33	36,41 15,73	531442 482347	13006 5619	36089	448931 78428	1058801
82		С1224-103-0707	**Профилированный лист оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	$м^2$	410,78805	4162,00 --	-- --	1709700 --	-- --	1709700	-- 136776	1846476
83	73	С1215-204-0402	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2сорта ГОСТ 8486-86,ОБРЕШЕТКА** *СП - 8%*	$м^3$	2,06745	161672,00 --	-- --	334249 --	-- --	334249	-- 26740	360989
84	74	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Огнезащита обрешетки под кровлю,покрытия и настилы по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	357,207	462,43 66,62	4,89 2,35	165183 23797	1746 839	139640	22172 14988	202343
			Прочие работы									
85	78	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,034866	1528659,00 --	-- --	53298 --	-- --	53298	-- 4264	57562
86	79	Е11-60301-402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0793	495823,42 484545,60	3676,32 1739,11	39319 38424	292 138	603	35092 5953	80364
87	80	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3** *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,1334	1244522,64 121520,78	10771,58 2720,19	166019 16211	1437 363	148371	19557 14846	200422
88	81	С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 6727-80/СКРУТКА/** *СП - 8%*	т	0,01695	360143,00 --	-- --	6104 --	-- --	6104	-- 488	6592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	82	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115/СКРУТОК И БОЛТОВ/ *НР - 69%; СП - 8%*	м^2	10,8	129,25 48,93	2,54 0,50	1396 528	27 5	841	368 141	1906
90	83	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,1256	1244522,64 121520,78	10771,58 2720,19	156312 15263	1353 342	139696	18414 13978	188704
91	84	С1224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	шт.	2	1220,00 --	-- --	2440 --	-- --	2440	-- 195	2635
92	85	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	27	1501,00 --	-- --	40527 --	-- --	40527	-- 3242	43769
93	86	С1224-105-0103	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	92	1024,00 --	-- --	94208 --	-- --	94208	-- 7537	101745
			Слуховые окна (1шт)									
94	87	Е11-100106-101 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые.Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	1	16120,87 13442,15	1508,32 705,44	16121 13442	1508 705	1171	12733 2308	31162
95	88	С1215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/ *СП - 8%*	м^3	0,145	165331,00 --	-- --	23973 --	-- --	23973	-- 1918	25891
96	89	С1215-204-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м^3	0,572	161672,00 --	-- --	92476 --	-- --	92476	-- 7398	99874
97	90	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок.стропил,мауэрлатов.Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м^3 древесины в конструкции	0,717	13227,84 1758,56	105,41 50,55	9484 1261	75 36	8148	1167 852	11504
98		Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м^2 кровли	5,81	1487,77 1350,33	36,41 15,73	8644 7845	211 91	588	7302 1276	17222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99		С1224-103-0707	**Профилированный лист оцинкованный с защитным** покрытием высотой профиля 44 мм толщиной стали 0,5 мм, **толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	6,6815	4162,00	--	27808	--	27808	--	30033
			СП - 8%			--	--	--	--		2225	
100	92	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены.Устройство карнизов**	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутойповерхности карнизов								
			НР - 90%; СП - 8%		0,144	3239,44	47,78	466	6	5	413	949
						3161,56	23,77	455	3		70	
101	93	С1215-204-0302	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	$м^3$								
			СП - 8%		0,043	161672,00	--	6952	--	6952	--	7508
						--	--	--	--		556	
102	94	Е11-150403-305 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=2	**Заполнения проемов оконных.Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности								
			НР - 80%; СП - 8%		0,144	6255,40	9,67	901	2	65	667	1694
						5788,49	4,92	834	1		125	
103	95	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка/Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/**	$м^3$								
			НР - 90%; СП - 8%		0,121	67378,77	1960,65	8153	237	2104	5334	14566
						48031,20	950,75	5812	115		1079	
104	96	Е11-150501-0303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок								
			НР - 80%; СП - 8%		0,2	4763,14	39,61	953	8	710	190	1235
						1175,95	13,75	235	3		91	
105	97	С1261-107-0997	**Петля накладная**	шт.								
			СП - 8%		2	389,00	--	778	--	778	--	840
						--	--	--	--		62	
106	98	С1261-107-0629	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт								
			СП - 8%		1	1090,00	--	1090	--	1090	--	1177
						--	--	--	--		87	
107	99	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	$м^2$ покрытия								
			НР - 92%; СП - 8%		4,65	5528,29	25,39	25707	118	15596	9224	37725
						2148,98	7,13	9993	33		2794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Водосточная система (АС 18)									
108		Е11-120101-0901 **Кзтр и Кэм=1,12** **Изм. и доп. вып. 28**	Желоба настенные. Устройство	м желобов	36	14666,36	234,40	527989	8438	459857	58499	633407
			НР - 92%; СП - 8%			1658,16	108,11	59694	3892		46919	
109		Е11-120101-0902 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	65	3756,64	18,20	244182	1183	203049	37257	303955
			НР - 92%; СП - 8%			614,62	8,41	39950	547		22515	
			Лестница к слуховому окну -1шт									
110	100	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,014	216714,36	1960,65	3034	27	2335	617	3943
			НР - 90%; СП - 8%			48031,20	950,75	672	13		292	
111	101	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,014	13227,84	105,41	185	2	158	23	224
			НР - 90%; СП - 8%			1758,56	50,55	25	1		17	
			Ходовой настил(АС 22)									
112	102	Е11-100104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка ходовых досок(по кровле)	м	10	88,86	8,84	889	89	55	707	1724
			НР - 90%; СП - 8%			74,50	4,07	745	41		128	
113	103	С1215-204-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,1125	161672,00	--	18188	--	18188	--	19643
			СП - 8%			--	--	--	--		1455	
114	104	С1215-202-0703	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм,3сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,04	165331,00	--	6613	--	6613	--	7142
			СП - 8%			--	--	--	--		529	
115	105	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Огнезащита деревянных конструкций	$м^3$	0,1525	13150,18	75,88	2005	12	1334	598	2811
			НР - 90%; СП - 8%			4318,59	36,22	659	6		208	
			Козырек/2 шт/									
116	109	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2539	167324,49	33519,07	42484	8510	1021	24749	72612
			НР - 69%; СП - 8%			129787,28	11482,42	32953	2915		5379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	110	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2539	1089090,00	--	276520	--	276520	--	298642
			СП - 8%			--	--	--	--		22122	
118	111	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	7,3631	129,25	2,54	952	19	573	251	1299
			НР - 69%; СП - 8%			48,93	0,50	360	4		96	
119	112	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	1,16	5528,29	25,39	6413	29	3891	2301	9411
			НР - 92%; СП - 8%			2148,98	7,13	2493	8		697	
120		Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	6,4	1487,77	36,41	9522	233	647	8043	18971
			НР - 92%; СП - 8%			1350,33	15,73	8642	101		1405	
121		С1224-103-0707	Профилированный лист оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	7,36	4162,00	--	30632	--	30632	--	33083
			СП - 8%			--	--	--	--		2451	
			ПАНДУС и КР-1									
122		Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное с уплотнением. Устройство	м³ основания	1,94	14013,74	3065,87	27187	5948	17894	5758	35580
			НР - 93%; СП - 8%			1724,07	1467,33	3345	2847		2636	
123	114	Е11-60201-104 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	3,6	46849,47	1050,83	168658	3783	133228	30296	214870
			НР - 91%; СП - 8%			8790,77	456,98	31647	1645		15916	
124	115	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,067392	405165,00	--	27305	--	27305	--	29489
			СП - 8%			--	--	--	--		2184	
125	116	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных нацементном растворе/на растворе М150/.Устройство	м² покрытия	23,4	7376,09	121,41	172601	2841	115835	52100	242677
			НР - 94%; СП - 8%			2304,50	64,12	53925	1500		17976	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1		287795 С	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м²	1,02 23,868	4307,00				102799		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ограждение ОГ-2/3 шт/									
126	117	Е11-90304-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,10962	141675,61 73896,14	42029,81 16622,47	15530 8100	4607 1822	2823	6847 1790	24167
127	118	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,10962	1074856,00 --	-- --	117826 --	-- --	117826	-- 9426	127252
128	119	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м^2	3,17898	129,25 48,93	2,54 0,50	411 156	8 2	247	108 42	561
			Крыльцо КР2, Кр3/2 шт/									
129	120	Е11-60201-104 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	7,4	48272,50 8790,77	1050,83 456,98	357217 65052	7776 3382	284389	62274 33559	453051
130	121	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,12528	405165,00 --	-- --	50759 --	-- --	50759	-- 4061	54820
131	122	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/на растворе М150/.Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^2 покрытия	11,22	7376,09 2304,50	121,41 64,12	82760 25856	1362 719	55542	24981 8619	116361
131.1		287795 С	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м^2	1,02 11,4444	4307,00				49291		
132	123	Е11-90304-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,29499	141675,61 73896,14	42029,81 16622,47	41793 21799	12398 4903	7596	18424 4817	65035
133	124	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,29499	1074856,00 --	-- --	317072 --	-- --	317072	-- 25366	342438
134	125	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м^2	8,55471	129,25 48,93	2,54 0,50	1106 419	21 4	666	292 112	1510
			Отмостка/АС 6/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135		Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	11,49	304,32 167,17	137,15 69,33	3497 1921	1576 797	--	1957 436	5890
136		Е11-110101-204 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	5,745	20901,09 6219,70	3005,33 1374,71	120077 35732	17266 7898	67079	41012 12887	173976
137		Е11-110101-209 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	5,745	45817,53 7025,96	12,21 --	263222 40364	70 --	222788	37942 24093	325257
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16165386	195381	12328620	3304824	21027833
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3641386	78340	--	1557617	
			Материалы	Тенге				16024210				
			Всего заработная плата	Тенге				5986315				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3616890			
			Накладные расходы	Тенге				6320119				
			Сметная прибыль	Тенге				3233867				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1540646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20798723				
			Сметная заработная плата	Тенге								1673
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3616890			
			Материалы	Тенге				141176				
			Всего заработная плата	Тенге				22186				
			Накладные расходы	Тенге					102836			
			Сметная прибыль	Тенге				70957				
			ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				229104				
			Сметная заработная плата	Тенге								49
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					102836			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21027827				
			Сметная заработная плата	Тенге								1722
									3719726			
			РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка									
138	126	Е11-080701-0102 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ вертикальной проекции	90,431	1436,87 980,73	78,17 39,09	129938 88688	7069 3535	34181	85767 17256	232962
139		Е11-150109-501 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	34,9	10460,38	20,26	365067	707	233128	105121	507803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%; СП - 8%			3760,22	4,86	131232	170		37615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1		136007 С	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	0,105 3,6645	39847,00				146019		
140		С1231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	38,39	3070,00	--	117857	--	117857	--	127286
			СП - 8%			--	--	--	--		9429	
141		С1261-107-0515	Пароизоляционная пленка	$м^2$	38,39	435,00	--	16700	--	16700	--	18036
			СП - 8%			--	--	--	--		1336	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				629562	7776	401866	190888	886087
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				219920	3705	--	65636	
			Материалы	Тенге				629562				
			Всего заработная плата	Тенге				267309				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					223625			
			Накладные расходы	Тенге				134557				
			Сметная прибыль	Тенге				190888				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65636				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				886086				
			Сметная заработная плата	Тенге								107
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					223625			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				886086				
			Сметная заработная плата	Тенге								107
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					223625			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									24349331,48
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4973290				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					235862			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97751			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12730486		
			- Перевозка грузов	Тенге				298392				
			- Накладные расходы	Тенге							4307648	
			- Сметная прибыль	Тенге							1803653	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								292191,98
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								24641523,46
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								320339,80
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								24961863,26
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								499237,27
			Итого с непредвиденными	Тенге								25461100,53
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге								27472527,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Скидка 5%	Тенге								1373626,37
			Итого со скидкой	Тенге								26098901,10
			НДС	Тенге								3131868,13
			Итого с НДС	Тенге								29230769,23

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ахмедия С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК РИЗАЛИТ", БИН/ИИН 180440030641
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Жумабек Нурберген
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Гео-Проект Г.П.", БИН/ИИН 040240001093
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Оразбаева А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель:

ТОО "Гимарат KZ" БИН/ИИН 150240018326
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района"

Исполнитель: ТОО "Ғимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры села Босага КГКП "Шетский районный КДЦ" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района

Справка № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№33	24.08.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап. ремонт здания дома культуры села Босага КГКП "Шетский район. КДЦ" акимата Шет. района отдела культуры и развития языков Шет. района	41 538 461,54	10 989 010,99							1 318 681,32	12 307 692,31
Аванс 30 %	12 461 538,46	3 296 703,30							395 604,40	3 692 307,69
Гарантийный взнос 5%	2 076 923,08	549 450,55							65 934,07	615 384,62
Итого к оплате	**27 000 000,00**	**7 142 857,14**							**857 142,86**	**8 000 000,00**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района", БИН 060140011613

И.О. Руководителя _____ Дюсканов Ж.Ж.

Эксперт технического надзора :
ТОО "СК РИЗАЛИТ", БИН/ИИН 180440030615

Эксперт _____ Жұмабек Нұрберген

Исполнитель:

ТОО "Ғимарат KZ", БИН/ИИН 150240018326

Руководитель _____ Кайыркенов С.Е.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **ТОО "Ғимарат KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры ѓела Босага КГКП "Шетский районный КДЦ" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33 от 24.08.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурная строительная часть, 02-01-02 Отопление и вентиляция, 02-01-03 Водопровод и канализация, 02-01-04 Электроснабжение, 06-01 Наружный водопровод и канализация, 07-01 Благоустройство.**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.Архитектурно строительная часть. Смета 02-01-01										
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
			Стена.ТИП 1										
1	13	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	273,04		2377,71	27,65	649210	7549	296784	278315	1001726
			НР - 80%; СП - 8%				1263,10	11,05	344877	3017		74201	
2	14	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ отделываемой поверхности	273,04		572,86	1,34	156414	366	31760	99586	276481
			НР - 80%; СП - 8%				455,20	0,71	124288	194		20481	
3	15	Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	273,04		288,78	0,57	78848	155	13412	52287	141625
			НР - 80%; СП - 8%				239,09	0,29	65281	79		10490	
			Стена.ТИП 3										
4	18	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20		572,86	1,34	11457	27	2326	7295	20252
			НР - 80%; СП - 8%				455,20	0,71	9104	14		1500	
5	19	Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20		288,78	0,57	5776	12	982	3830	10374
			НР - 80%; СП - 8%				239,09	0,29	4782	6		768	
			Потолок ТИП 1										
6		Е11-100403-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах**	$м^2$ потолка	39,302		4540,76	24,33	178461	956	82547	85848	285454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 90%; СП - 8%			2416,12	10,90	94958	428		21145	
7		С1218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	0,576	4108,00	--	2366	--	2366	--	2555
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
8		Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	115,2	1419,15	7,07	163486	815	48428	91659	275556
			НР - 80%; СП - 8%			991,69	2,87	114243	331		20411	
9		Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м^2 окрашиваемой поверхности	115,2	660,88	1,34	76133	155	13399	50128	136362
			НР - 80%; СП - 8%			543,22	0,71	62579	82		10101	
			Потолок тип 2									
10	26	Е11-100403-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартоннымилистами.Устройство на прямых подвесах	м^2 потолка	53,35	4540,76	24,33	242250	1298	112052	116533	387486
			НР - 90%; СП - 8%			2416,12	10,90	128900	582		28703	
11	27	С1218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	0,26675	4108,00	--	1096	--	1096	--	1184
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
12	28	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	53,35	1419,15	7,07	75712	377	22428	42448	127612
			НР - 80%; СП - 8%			991,69	2,87	52907	153		9453	
13	29	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м^2 окрашиваемой поверхности	53,35	660,88	1,34	35258	72	6205	23215	63150
			НР - 80%; СП - 8%			543,22	0,71	28981	38		4678	
			Полы.ТИП 1									
14	33	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м^2 покрытия	16,4	3467,96	230,33	56875	3778	20456	32413	96431
			НР - 94%; СП - 8%			1990,32	112,23	32641	1841		7143	
15	34	С1233-202-0302	Плитка керамогранитная полированная размерами 45х45х9мм	м^2	16,728	8657,00	--	144814	--	144814	--	156399
			СП - 8%			--	--	--	--		11585	
			Проемы									
			Двери									
16	56	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	1,89	3488,02	144,43	6592	273	2085	3927	11360
			НР - 90%; СП - 8%			2240,38	68,22	4234	129		842	
17	59	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4844,00	--	9688	--	9688	--	10463
			СП - 8%			--	--	--	--		775	
18	60	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	2	3633,00	--	7266	--	7266	--	7847
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
19	62	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	4	508,00	--	2032	--	2032	--	2195
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
20		Е11-100501-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	1,89	8346,25	320,01	15774	605	9579	5318	22779
			НР - 90%; СП - 8%			2957,77	168,57	5590	319		1687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21		С1223-203-0203	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	$м^2$	3,78	51209,00	--	193570	--	193570	--	209056
			СП - 8%			--	--	--	--		15486	
			ОКНА									
22		Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	$м^2$	13,5	3397,51	4,70	45866	63	15102	27631	79376
			НР - 90%; СП - 8%			2274,12	--	30701	--		5880	
23		С1223-301-0101	**Перегародка из ПВХ стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	13,5	60300,00	--	814050	--	814050	--	879174
			СП - 8%			--	--	--	--		65124	
			Лестница к слуховому окну -1шт									
24		Е11-090606-0110 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы. Монтаж**	**т конструкций**	0,1	107998,15	11109,03	10800	1111	419	6591	18782
			НР - 69%; СП - 8%			92697,70	2821,77	9270	282		1391	
25		С1222-525-0203	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т**	т	0,1	1039547,00	--	103955	--	103955	--	112271
			СП - 8%			--	--	--	--		8316	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3087749	17612	1956801	927024	4335954
								1113336	7495	--	321181	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3076949				
		Материалы		Тенге				677547				
		Всего заработная плата		Тенге					1111279			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1278837				
			Накладные расходы	Тенге				920433				
			Сметная прибыль	Тенге				319790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4317172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
			Сметная заработная плата	Тенге					1111279			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10800				
		Материалы		Тенге				419				
		Всего заработная плата		Тенге					9552			
			Накладные расходы	Тенге				6591				
			Сметная прибыль	Тенге				1391				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					9552			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4335954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
			Сметная заработная плата	Тенге					1120831			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				3087749	17612	1956801	927024	4335954, 55
								1113336	7495	--	321181	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3076949				
		Материалы		Тенге				677547				
		Всего заработная плата		Тенге					1111279			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1278837				
			Накладные расходы	Тенге				920433				
			Сметная прибыль	Тенге				319790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4317172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506
			Сметная заработная плата	Тенге					1111279			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				419				
		Всего заработная плата		Тенге					9552			
			Накладные расходы	Тенге				6591				
			Сметная прибыль	Тенге				1391				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					9552			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4335954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
			Сметная заработная плата	Тенге					1120831			
			ОТДЕЛ 2. Отопление и вентиляция. Смета 02-01-02									
			РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
26	1	**Е11-180101-101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=0.4**	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные,теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч).Демонтаж**	**котел**	1	24783,54	973,36	24784	973	--	23759	52427
			НР - 98%; СП - 8%			23810,18	434,16	23810	434		3883	
27	2	**Е12-150101-0101 Кзтр и Кэм=1,09**	**Трубопроводы диаметром до 32 мм.Разборка**	**м трубопроводов**	125	746,85	6,63	93356	829	4028	63913	169850
			НР - 72%; СП - 8%			707,99	2,15	88499	269		12581	
28	3	**Е12-150101-0508 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Задвижка диаметром 50 мм.Смена**	**шт.**	2	8588,19	82,25	17176	164	2462	10535	29928
			НР - 72%; СП - 8%			7275,05	41,12	14550	82		2217	
29	4	**Е12-150102-0801 Кзтр и Кэм=1,09**	**Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж**	**шт.**	10	2096,76	77,64	20968	776	--	14885	38721
			НР - 72%; СП - 8%			2019,12	48,20	20191	482		2868	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				156284	2742	6490	113092	290926
								147050	1267	--	21549	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				131500				
		Материалы		Тенге				6491				
		Всего заработная плата		Тенге					124073			
			Накладные расходы	Тенге				89333				
			Сметная прибыль	Тенге				17666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					124073			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				24784				
		Всего заработная плата		Тенге					24244			
		Сдача и испытание		Тенге				722				
			Накладные расходы	Тенге				23759				
			Сметная прибыль	Тенге				3883				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52426				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					24244			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				290926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
			Сметная заработная плата	Тенге					148317			
			РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ									
30		**Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1.06**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка**	**кВт**	20	1302,51	24,76	26050	495	--	25249	55403
			НР - 98%; СП - 8%			1277,75	10,46	25555	209		4104	
31		**С1245-103-0107**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	129	5358,00	--	691182	--	691182	--	746477
			СП - 8%			--	--	--	--		55295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32		Е11-160301-105 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	31,69962	2172,20 742,35	32,35 13,25	68858 23532	1025 420	44301	23473 7387	99718
33		Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	74	162,11 158,47	1,43 --	11996 11727	106 --	163	11492 1879	25367
34		С1242-303-0403	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	10	7892,00 --	-- --	78920 --	-- --	78920	-- 6314	85234
35		С1242-303-0603	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	10	4411,00 --	-- --	44110 --	-- --	44110	-- 3529	47639
36	10	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	10	4337,20 3741,21	509,04 246,37	43372 37412	5091 2464	869	39078 6596	89046
37	11	С1242-207-3801	Кран Маевского,латунный штуцерный (Н-Н),для спуска воздуха,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	10	320,00 --	-- --	3200 --	-- --	3200	-- 256	3456
38	12	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ *СП - 8%*	кг	5	708,00 --	-- --	3540 --	-- --	3540	-- 283	3823
39	13	Е11-180101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные,теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч).Установка *НР - 98%; СП - 8%*	котел	1	67464,56 59525,45	2433,40 1085,39	67465 59525	2433 1085	5507	59399 10149	137013
40	14	513-101-0207	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе	шт.	1	1187021,00 --	-- --	1187021 --	-- --	1187021	-- --	1187021
41	15	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	1	1329,00 --	-- --	1329 --	-- --	1329	-- 106	1435
42		Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2	38142,11 31864,18	691,33 261,09	76284 63728	1382 522	11174	62966 11140	150390
43		Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	3913,76 3376,62	183,08 49,99	15655 13506	732 200	1417	13432 2327	31414
44		С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	4	6193,00 --	-- --	24772 --	-- --	24772	-- 1982	26754
45		Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные, диаметром от 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	0,9	1019,52 817,48	1,84 0,96	918 736	2 1	180	589 121	1628
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**				**2344672** **235721**	**11266** **4901**	**910664** **1187021**	**235678** **111468**	**2691816**
Стоимость оборудования				Тенге				1187021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1187021				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				847971				
		Материалы		Тенге				180				
		Всего заработная плата		Тенге					737			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				847053				
			Накладные расходы	Тенге				589				
			Сметная прибыль	Тенге				67886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				916446				
			Сметная заработная плата	Тенге					737			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				309680				
		Материалы		Тенге				63429				
		Всего заработная плата		Тенге					239885			
		Сдача и испытание		Тенге				5698				
			Накладные расходы	Тенге				235089				
			Сметная прибыль	Тенге				43582				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				588351				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					239885			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2691816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					240622			
			РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
			ВЕ-1									
46	16	**Е11-200301-0203 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Решетки жалюзийные стальные,штампованные нерегулируемые (РШ),номер 150,размер 200х200 мм.Установка**	**решетка**	3	2997,57	82,20	8993	247	1502	7173	17459
			НР - 98%; СП - 8%			2414,71	24,99	7244	75		1293	
47	17	**Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	3	9439,13	84,89	28317	254	18019	9955	41334
			НР - 98%; СП - 8%			3348,05	38,06	10044	114		3062	
48	18	**Е11-200901-0101 Кзтр и Кэм=1,06**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт,диаметр патрубка до 250 мм.Установка**	**узел**	1	5799,80	12,56	5800	13	389	5295	11983
			НР - 98%; СП - 8%			5398,49	5,00	5398	5		888	
49	19	**С1246-308-0501**	**Узел прохода с клапаном,с кольцом,с площадкой под электропривод модели УП 4-11,диаметром 200 мм**	**шт.**	1	85414,00	--	85414	--	85414	--	92247
			СП - 8%			--	--	--	--		6833	
50	20	**Е11-200701-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами**	**зонт**	1	9386,01	69,88	9386	70	8474	849	11054
			НР - 98%; СП - 8%			841,81	24,99	842	25		819	
			В-1									
51	21	**Е11-200301-0203 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Решетки жалюзийные стальные,штампованные нерегулируемые (РШ),номер 150,размер 200х200 мм.Установка**	**решетка**	1	2997,57	82,20	2998	82	501	2391	5820
			НР - 98%; СП - 8%			2414,71	24,99	2415	25		431	
52	22	**Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	3	9439,13	84,89	28317	254	18019	9955	41334
			НР - 98%; СП - 8%			3348,05	38,06	10044	114		3062	
53	23	**Е11-201401-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка**	**вентилятор**	1	15070,33	263,10	15070	263	2252	12363	29628
			НР - 98%; СП - 8%			12554,63	60,70	12555	61		2195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	24	С1246-401-0101	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт,n 2450 об/мин,Qmax 250 м^3/ч**	**комплект**	1	37832,00	--	37832	--	37832	--	40859
			СП - 8%			--	--	--	--		3027	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				222127	1183	172402	47981	291718
								48542	419	--	21610	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				123246				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				123246				
			Сметная прибыль	Тенге				9860				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				133106				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				98881				
			Материалы	Тенге				49157				
			Всего заработная плата	Тенге					48961			
			Сдача и испытание	Тенге				2367				
			Накладные расходы	Тенге				47981				
			Сметная прибыль	Тенге				11750				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				158612				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					48961			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				291718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					48961			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				2723083	15191	1089556	396751	3274460
								431313	6587	1187021	154627	
			Стоимость оборудования	Тенге				1187021				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1187021				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1102717				
			Материалы	Тенге				6671				
			Всего заработная плата	Тенге					124810			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				970299				
			Накладные расходы	Тенге				89922				
			Сметная прибыль	Тенге				95412				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1288051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					124810			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				433345				
			Материалы	Тенге				112586				
			Всего заработная плата	Тенге					313090			
			Сдача и испытание	Тенге				8787				
			Накладные расходы	Тенге				306829				
			Сметная прибыль	Тенге				59215				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				799389				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
			Сметная заработная плата	Тенге					313090			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3274460				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
			Сметная заработная плата	Тенге					437900			
			ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация. Смета 02-01-02									
			РАЗДЕЛ 5. Сантехника									
55	1	**Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Смесители.Установка**	**шт.**	2	1794,92	0,14	3590	--	91	3429	7581
			НР - 98%; СП - 8%			1749,64	--	3499	--		562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	2	С1244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	4793,00	--	9586	--	9586	--	10353
			СП - 8%			--	--	--	--		767	
57	3	Е11-170801-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка	комплект	1	8300,62	73,39	8301	73	481	7625	17200
			НР - 98%; СП - 8%			7746,93	33,21	7747	33		1274	
58	4	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61186,00	--	61186	--		--	61186
						--	--	--	--	61186	--	
59	5	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	1067,17	49,99	1067	50	25	997	2229
			НР - 98%; СП - 8%			992,19	24,99	992	25		165	
60	6	С1244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С,DN 20,Qn 2,5 $м^3$/ч,Tmax 50°	шт.	1	85757,00	--	85757	--	85757	--	92618
			СП - 8%			--	--	--	--		6861	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				169487	123	95940	12051	191167
								12238	58	61186	9629	
			Стоимость оборудования	Тенге				61186				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				61186				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				95343				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95343				
			Сметная прибыль	Тенге				7628				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				102971				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				12958				
			Материалы	Тенге				595				
			Всего заработная плата	Тенге					12296			
			Накладные расходы	Тенге				12051				
			Сметная прибыль	Тенге				2001				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				27010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					12296			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				191167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					12296			
			РАЗДЕЛ 6. Водомерный узел									
61	7	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3569,00	--	7138	--	7138	--	7709
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
62	8	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2379,00	--	2379	--	2379	--	2569
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
63	9	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00938	2454164,35	823668,12	23020	7726	6037	11918	37733
			НР - 99%; СП - 8%			986931,23	296497,60	9257	2781		2795	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				32537	7726	15554	11918	48011
								9257	2781	--	3556	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				32537				
			Материалы	Тенге				6037				
			Всего заработная плата	Тенге					12038			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9517				
			Накладные расходы	Тенге				11918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				3556				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48011				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					12038			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				48011				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					12038			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				202024	7849	111494	23969	239178
								21495	2839	61186	13185	
		Стоимость оборудования		Тенге				61186				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				61186				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				127880				
		Материалы		Тенге				6037				
		Всего заработная плата		Тенге					12038			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104860				
			Накладные расходы	Тенге				11918				
			Сметная прибыль	Тенге				11184				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150982				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					12038			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				12958				
		Материалы		Тенге				595				
		Всего заработная плата		Тенге					12296			
			Накладные расходы	Тенге				12051				
			Сметная прибыль	Тенге				2001				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					12296			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				239178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					24334			
			ОТДЕЛ 4.Наружный водопровод и канализация. Смета 06-01									
			РАЗДЕЛ 7. Водопроводы									
			Трубопроводная арматура									
64	3	**Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	0,0069	2454164,35	823668,12	16934	5683	4441	8767	27757
			НР - 99%; СП - 8%			986931,23	296497,60	6810	2046		2056	
65	4	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	1	2289,57	280,47	2290	281	--	1991	4623
			НР - 99%; СП - 8%			2009,10	1,85	2009	2		342	
66	5	**С1241-214-0305**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм**	**шт.**	1	1037,00	--	1037	--	1037	--	1120
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
			Водомерный узел									
67	6	**Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	2	6976,41	264,10	13953	528	3394	10192	26077
			НР - 99%; СП - 8%			5015,56	132,05	10031	264		1932	
68	7	**С1242-103-0302**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	2	66037,00	--	132074	--	132074	--	142640
			СП - 8%			--	--	--	--		10566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	8	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	4006,00	--	16024	--	16024	--	17306
			СП - 8%			--	--	--	--		1282	
70	9	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	2289,57	280,47	2290	281	--	1991	4623
			НР - 99%; СП - 8%			2009,10	1,85	2009	2		342	
71	10	С1241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1037,00	--	1037	--	1037	--	1120
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
72	11	Е11-181001-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 80 мм.Установка	фильтр	1	31996,18	631,94	31996	632	27981	3528	38366
			НР - 98%; СП - 8%			3382,51	217,34	3383	217		2842	
73	12	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00252	2454164,35	823668,12	6184	2075	1622	3202	10137
			НР - 99%; СП - 8%			986931,23	296497,60	2487	747		751	
74	14	Е11-160301-206 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1	5237,49	65,27	5237	66	4089	1088	6831
			НР - 98%; СП - 8%			1082,27	27,74	1082	28		506	
75	17	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,05	731585,23	318730,74	36579	15937	--	25831	67402
			НР - 99%; СП - 8%			412854,49	108976,29	20643	5449		4993	
76	18	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	50,5	351,00	--	17726	--	17726	--	19144
			СП - 8%			--	--	--	--		1418	
77	19	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	2289,57	280,47	2290	281	--	1991	4623
			НР - 99%; СП - 8%			2009,10	1,85	2009	2		342	
78	20	С1241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	2031,00	--	2031	--	2031	--	2193
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
			Колодец диам.1500мм									
79	21	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	42127,20	16154,49	57714	22132	7699	37697	103044
			НР - 99%; СП - 8%			20352,48	7441,33	27883	10195		7633	
80	22	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	31233,00	--	31233	--	31233	--	33732
			СП - 8%			--	--	--	--		2499	
81	23	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	21620,00	--	43240	--	43240	--	46699
			СП - 8%			--	--	--	--		3459	
82	24	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	35712,00	--	35712	--	35712	--	38569
			СП - 8%			--	--	--	--		2857	
83	25	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3623,00	--	3623	--	3623	--	3913
			СП - 8%			--	--	--	--		290	
84		С1244-201-1701	Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15	шт.	1	21697,00	--	21697	--	21697	--	23433
			СП - 8%			--	--	--	--		1736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				480901	47896	354660	96278	623353
								78346	18952	--	46174	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				443668				
			Материалы	Тенге				17157				
			Всего заработная плата	Тенге					92588			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				305434				
			Накладные расходы	Тенге				91662				
			Сметная прибыль	Тенге				42826				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				578156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					92588			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				37233				
			Материалы	Тенге				32072				
			Всего заработная плата	Тенге					4710			
			Сдача и испытание	Тенге				117				
			Накладные расходы	Тенге				4616				
			Сметная прибыль	Тенге				3348				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4710			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				623353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					97298			
			РАЗДЕЛ 8. Канализация									
85	31	**Е11-231401-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм.Укладка**	**м трубопровода**	8	2297,07	24,06	18377	193	17347	915	20835
			НР - 99%; СП - 8%			104,68	10,83	837	87		1543	
86	32	**С1241-204-0102**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 110 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	8,16	2076,00	--	16940	--	16940	--	18295
			СП - 8%			--	--	--	--		1355	
87	35	**С1241-209-2406**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	1	483,00	--	483	--	483	--	522
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
			КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм									
88	38	**Е11-230601-103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	1,05	70600,48	18521,98	74131	19448	19339	43750	127311
			НР - 99%; СП - 8%			33660,61	8426,47	35344	8848		9430	
89	40	**С1225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	2	26378,00	--	52756	--	52756	--	56976
			СП - 8%			--	--	--	--		4220	
90		**С1244-201-1701**	**Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15**	**шт.**	1	21697,00	--	21697	--	21697	--	23433
			СП - 8%			--	--	--	--		1736	
91	46	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	0,12	4128,10	31,03	495	4	425	62	602
			НР - 93%; СП - 8%			551,33	5,28	66	1		45	
92		**С1244-201-1701**	**Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15**	**шт.**	1	21697,00	--	21697	--	21697	--	23433
			СП - 8%			--	--	--	--		1736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				206576	19645	150684	44727	271407
								36247	8936	--	20104	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				206576				
			Материалы	Тенге				37111				
			Всего заработная плата	Тенге					45183			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				113573				
			Накладные расходы	Тенге				44727				
			Сметная прибыль	Тенге				20104				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				271407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					45183			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				271407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					45183			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				687477	67541	505344	141005	894760
								114593	27888	--	66278	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				650244				
			Материалы	Тенге				54268				
			Всего заработная плата	Тенге					137771			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				419007				
			Накладные расходы	Тенге				136389				
			Сметная прибыль	Тенге				62930				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				849563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					137771			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				37233				
			Материалы	Тенге				32072				
			Всего заработная плата	Тенге					4710			
			Сдача и испытание	Тенге				117				
			Накладные расходы	Тенге				4616				
			Сметная прибыль	Тенге				3348				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					4710			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				894760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					142481			
			ОТДЕЛ 5.Электроснабжение. Смета 02-02-04									
			РАЗДЕЛ 9. Демонтажные работы									
93	1	**Ц13-080304-0304** **Кзтр и Кэм=1,09** **Изм. и доп. вып. 26 К=0.4**	**Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт**	1	3029,54 2135,53	894,01 400,94	3030 2136	894 401	--	1826 388	5245
94	2	**Е12-170101-0601** **Кзтр и Кэм=1,09**	**Кабель.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	440	173,93 173,58	0,35 0,22	76529 76375	154 97	--	55062 10529	142120
95	3	**Е12-170101-0701** **Кзтр и Кэм=1,09**	**Выключатели и розетки.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	19	105,16 105,16	-- --	1998 1998	-- --	--	1439 275	3712
96	4	**Е12-170101-0705** **Кзтр и Кэм=1,09**	**Светильники.Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	38	343,44 340,67	2,77 1,72	13051 12945	105 65	--	9368 1794	24212
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				94608	1153	--	67695	175289
								93454	563	--	12986	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3030				
			Всего заработная плата	Тенге					2537			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				1826				
			Сметная прибыль	Тенге				388				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5244				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2537			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				91578				
		Всего заработная плата		Тенге					91480			
			Накладные расходы	Тенге				65869				
			Сметная прибыль	Тенге				12598				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					91480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				175289				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	Тенге					94017			
			РАЗДЕЛ 10.Электрооборудование									
			Щиты освещения									
97	5	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	7855,79 5338,82	2235,03 1002,34	7856 5339	2235 1002	282	4566 994	13415
98	6	С1247-201-0102	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	6762,00 --	-- --	6762 --	-- --	6762	-- 541	7303
99	7	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	465	423,76 345,13	2,71 0,12	197048 160485	1260 56	35303	115590 25012	337650
100	8	С1243-108-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,20085	561509,00 --	-- --	112779 --	-- --	112779	-- 9022	121801
101	9	С1243-107-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,1442	588168,00 --	-- --	84814 --	-- --	84814	-- 6785	91599
102	10	С1243-106-0903	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,1339	1242344,00 --	-- --	166350 --	-- --	166350	-- 13308	179658
103	11	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	550,67 503,51	0,58 0,29	5507 5035	6 3	466	3627 731	9865
104	12	С1247-212-0201	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20** *СП - 8%*	шт.	10	326,00 --	-- --	3260 --	-- --	3260	-- 261	3521
105	13	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	38	1069,23 954,44	6,84 3,21	40631 36269	260 122	4102	26201 5347	72179
106	14	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Указатели световые настенные.Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1369,73 1324,98	28,25 12,83	4109 3975	84 38	50	2890 560	7559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	15	С1247-102-0105	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-О мощность 36 Вт,IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	34	5289,00	--	179826	--	179826	--	194212
			СП - 8%			--	--	--	--		14386	
108	16	С1247-102-0145	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом,мощность 40 Вт,IP54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	3	22413,00	--	67239	--	67239	--	72618
			СП - 8%			--	--	--	--		5379	
109	17	С1247-102-0144	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом,мощность 30 Вт,IP54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	1	21123,00	--	21123	--	21123	--	22813
			СП - 8%			--	--	--	--		1690	
110	18	С1248-304-0107	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	3	2297,00	--	6891	--	6891	--	7442
			СП - 8%			--	--	--	--		551	
111	19	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка**	**шт.**	9	457,28	0,51	4116	4	138	2863	7537
			НР - 72%, СП - 8%			441,60	0,24	3974	2		558	
112	20	С1247-212-0201	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	9	326,00	--	2934	--	2934	--	3169
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
113	21	С1247-202-0501	**Коробка К-201**	**шт.**	19	145,00	--	2755	--	2755	--	2975
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
114	22	С1247-202-0504	**Коробка У-145**	**шт.**	20	229,00	--	4580	--	4580	--	4946
			СП - 8%			--	--	--	--		366	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				918580	3849	699654	155737	1160263
								215077	1223	--	85946	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				7856				
			Материалы	Тенге				282				
			Всего заработная плата	Тенге					6341			
			Накладные расходы	Тенге				4566				
			Сметная прибыль	Тенге				994				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13416				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					6341			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				910724				
			Материалы	Тенге				40058				
			Всего заработная плата	Тенге					209959			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				659313				
			Накладные расходы	Тенге				151171				
			Сметная прибыль	Тенге				84952				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1146847				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					209959			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1160263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					216300			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				1013188	5002	699654	223432	1335552
								308531	1786	--	98932	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				10886				
			Материалы	Тенге				282				
			Всего заработная плата	Тенге					8878			
			Накладные расходы	Тенге				6392				
			Сметная прибыль	Тенге				1382				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					8878			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1002302				
		Материалы		Тенге				40058				
		Всего заработная плата		Тенге					301439			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				659313				
			Накладные расходы	Тенге				217040				
			Сметная прибыль	Тенге				97550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1316892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
			Сметная заработная плата	Тенге					301439			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1335552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
			Сметная заработная плата	Тенге					310317			
			ОТДЕЛ 6.Благоустройство. Смета 07-01									
			РАЗДЕЛ 11. МАФЫ									
115		У86-010602-0405 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,5 м х2,5 м**	**секция**	1,60914	130591,00	661,00	210139	1064	168858	--	226950
			СП - 8%			24993,00	177,00	40217	285		16811	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				210139	1064	168858	--	226950
								40217	285	--	16811	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				210139				
		Материалы		Тенге				168858				
		Всего заработная плата		Тенге					40502			
			Сметная прибыль	Тенге				16811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					40502			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				226950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					40502			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				210139	1064	168858	--	226950
								40217	285	--	16811	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				210139				
		Материалы		Тенге				168858				
		Всего заработная плата		Тенге					40502			
			Сметная прибыль	Тенге				16811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					40502			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				226950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					40502			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								10306853,55
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2029485				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114259			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46880			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4531709		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1248207		
			- Накладные расходы	Тенге							1712181	
			- Сметная прибыль	Тенге							671014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								108 703,76
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								9 167 350,31
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								119 175,55
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								9 286 525,86
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								185 730,52
			Итого с непредвиденными	Тенге								9 472 256,38
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									11 567 379,99
			Скидка 5%									578 369,00
			Итого со скидкой 5%									10 989 010,99
			НДС	Тенге								1 318 681,32
			Итого с НДС	Тенге								12 307 692,31

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района" БИН 060140011613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя **Тлеуханов Ж. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК РИЗАЛИТ", БИН/ИИН 180440030615

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Жумабек Нұрберген**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Гео-Проект Г.П.", БИН/ИНН 040240001993

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Оразбаева А.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель:

ТОО "Ғимарат KZ" БИН/ИИН 150240018326

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кайыркенов С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района"

Исполнитель: ТОО "Ғимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры села Босага КГКП "Шетский районный КДЦ" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района

Справка № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№33	24.08.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап. ремонт здания дома культуры села Босага КГКП "Шетский район. КДЦ" акимата Шет. района отдела культуры и развития языков Шет. района	58 830 922,08	15 439 696,91							1 852 763,63	17 292 460,54
Аванс 30 %	17 649 276,62	4 631 909,07							555 829,09	5 187 738,16
Гарантийный взнос 5%	2 941 546,10	771 984,85							92 638,18	864 623,03
Итого к оплате	**38 240 099,35**	**10 035 802,99**							**1 204 296,36**	**11 240 099,35**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района", БИН 060140011613

Руководитель _____ Ахметов А.Ж.

Эксперт технического надзора :

ТОО "СК РИЗАЛИТ", БИН/ИИН 180440030615

Эксперт _____ Жұмабек Нұрберген

Исполнитель:

ТОО "Ғимарат KZ", БИН/ИИН 150240018326

Руководитель _____ Кайыркенов С.Е.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **ТОО "Гимарат KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры села Босага КГКП "Шетский районный КДЦ" акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33** от **24.08.2023г.**

Акт выполненных работ №3

за

декабрь 2023 (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурная строительная часть, 02-01-02 Отопление и вентиляция, 02-01-03 Водопровод и канализация, 07-01 Благоустройство.**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.Архитектурно строительная часть. смета 02-01-01										
			РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка										
1		E11-080701-0102 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	200		1436,87	78,17	287374	15634	75594	189686	515224
			НР - 93%; СП - 8%				980,73	39,09	196146	7818		38164	
2		E11-150109-501 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	287		10460,38	20,26	3002129	5815	1917131	864461	4175919
			НР - 80%; СП - 8%				3760,22	4,86	1079183	1395		309329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3		C1231-303-0101	**Металлический сайдинг**	**$м^2$**	315,7		3070,00	--	969199	--	969199	--	1046735
			СП - 8%				--	--	--	--		77536	
4		C1261-107-0515	**Пароизоляционная пленка**	**$м^2$**	315,7		435,00	--	137330	--	137330	--	148316
			СП - 8%				--	--	--	--		10986	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4396032	21449	3099254	1054147	5886194
									1275329	9213	--	436015	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					4396032				
			Материалы	Тенге					1992725				
			Всего заработная плата	Тенге						1284542			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1106529				
			Накладные расходы	Тенге					1054147				
			Сметная прибыль	Тенге					436015				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5886194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
			Сметная заработная плата	Тенге					1284542			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5886194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
			Сметная заработная плата	Тенге					1284542			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				4396032	21449	3099254	1054147	5886194,21
								1275329	9213	--	436015	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4396032				
		Материалы		Тенге				1992725				
		Всего заработная плата		Тенге					1284542			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1106529				
			Накладные расходы	Тенге				1054147				
			Сметная прибыль	Тенге				436015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5886194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
			Сметная заработная плата	Тенге					1284542			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5886194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
			Сметная заработная плата	Тенге					1284542			
			ОТДЕЛ 2.Отопление и вентиляция. Смета 02-01-02									
			РАЗДЕЛ 2.Отопление									
5		**Е11-160301-105 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	42,30038	2172,20 742,35	32,35 13,25	91885 31402	1368 560	59115	31323 9857	133065
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				91885	1368	59115	31323	133065
								31402	560	--	9857	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				91885				
		Материалы		Тенге				59115				
		Всего заработная плата		Тенге					31962			
			Накладные расходы	Тенге				31323				
			Сметная прибыль	Тенге				9857				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				133065				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					31962			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				133065				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					31962			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				91885	1368	59115	31323	133065
								31402	560	--	9857	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				91885				
		Материалы		Тенге				59115				
		Всего заработная плата		Тенге					31962			
			Накладные расходы	Тенге				31323				
			Сметная прибыль	Тенге				9857				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				133065				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					31962			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				133065				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					31962			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация. Смета 02-01-03												
РАЗДЕЛ 3. Сантехника												
6		**Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Унитазы напольные. Установка**	**комплект**	**3**	**21592,45**	**99,88**	**64777**	**300**	**52959**	**11437**	**82311**
			НР - 98%; СП - 8%			**3839,47**	**50,57**	**11518**	**152**		**6097**	
7		**С1244-101-0303**	**Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм**	**комплект**	**3**	**52504,00**	**--**	**157512**	**--**	**157512**	**--**	**170113**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12601**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**222289**	**300**	**210471**	**11437**	**252424**
								11518	**152**	**--**	**18698**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				157512				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				157512				
			Сметная прибыль	Тенге				12601				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				170113				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				64777				
			Материалы	Тенге				52959				
			Всего заработная плата	Тенге					11670			
			Накладные расходы	Тенге				11437				
			Сметная прибыль	Тенге				6097				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				82311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					11670			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				252424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					11670			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**222289**	**300**	**210471**	**11437**	**252424**
								11518	**152**	**--**	**18698**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				157512				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				157512				
			Сметная прибыль	Тенге				12601				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				170113				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				64777				
			Материалы	Тенге				52959				
			Всего заработная плата	Тенге					11670			
			Накладные расходы	Тенге				11437				
			Сметная прибыль	Тенге				6097				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				82311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					11670			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				252424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					11670			
ОТДЕЛ 4.Благоустройство. Смета 07-01												
РАЗДЕЛ 4. МАФЫ												
8	1	У86-010302-0306 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**4**	**68527,00**	**265,00**	**274108**	**1060**	**258760**	**--**	**296037**
			СП - 8%			**3572,00**	**64,00**	**14288**	**256**		**21929**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	2	У86-010303-0201 0	**Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	4	24825,00	--	99300	--	99300	--	107244
			СП - 8%			--	--	--	--		7944	
10		У86-010602-0405 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,5 м х2,5 м**	**секция**	47,39086	130591,00	661,00	6188820	31325	4973055	--	6683926
			СП - 8%			24993,00	177,00	1184440	8388		495106	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6562228	32385	5331115	--	7087207
								1198728	8644	--	524979	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6562228				
			Материалы	Тенге				5331115				
			Всего заработная плата	Тенге					1207372			
			Сметная прибыль	Тенге				524979				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7087207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
			Сметная заработная плата	Тенге					1207372			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7087207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
			Сметная заработная плата	Тенге					1207372			
			РАЗДЕЛ 5. Ворота,Калитка									
11	9	Е11-70111-201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Ворота распашные.Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	2	68493,14	8575,78	136986	17152	23982	122022	279728
			НР - 118%; СП - 8%			47926,14	3778,02	95852	7556		20721	
12	10	Е11-70111-208 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Калитки.Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	1	23778,14	193,40	23778	193	2053	25502	53222
			НР - 118%; СП - 8%			21531,61	80,17	21532	80		3942	
13	11	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	0,414858	1089090,00	--	451818	--	451818	--	487963
			СП - 8%			--	--	--	--		36145	
14	12	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	0,414858	313278,18	66275,01	129966	27495	2769	76286	222752
			НР - 69%; СП - 8%			240327,36	26171,85	99702	10858		16500	
15	13	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	12,030882	129,25	2,54	1555	31	935	410	2123
			НР - 69%; СП - 8%			48,93	0,50	589	6		157	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				744103	44871	481557	224220	1045788
								217675	18500	--	77465	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				614137				
			Материалы	Тенге				26971				
			Всего заработная плата	Тенге					125615			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				451818				
			Накладные расходы	Тенге				147934				
			Сметная прибыль	Тенге				60965				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				823036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					125615			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				129966				
		Материалы		Тенге				2770				
		Всего заработная плата		Тенге					110560			
			Накладные расходы	Тенге				76286				
			Сметная прибыль	Тенге				16500				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				222752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					110560			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1045788				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					236175			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				7306331	77256	5812672	224220	8132995
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1416403	27144	--	602444	
		Материалы		Тенге				7176365				
		Всего заработная плата		Тенге				5358086				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1332987			
			Накладные расходы	Тенге				451818				
			Сметная прибыль	Тенге				147934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				585944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7910243				
			Сметная заработная плата	Тенге								658
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1332987			
		Материалы		Тенге				129966				
		Всего заработная плата		Тенге				2770				
			Накладные расходы	Тенге					110560			
			Сметная прибыль	Тенге				76286				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				222752				
			Сметная заработная плата	Тенге								45
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					110560			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8132995				
			Сметная заработная плата	Тенге								703
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					1443547			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									14404679,21
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2734652				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					100373			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37069			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9181514		
			- Накладные расходы	Тенге							1321127	
			- Сметная прибыль	Тенге							1067014	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								172 856,15
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								14 577 535,36
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								189 507,96
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								14 767 043,32
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								295 340,87
			Итого с непредвиденными	Тенге								15 062 384,19

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге									16 252 312,54
			Скидка 5%	Тенге									812 615,63
			итого со скидкой 5%	Тенге									15 439 696,91
			НДС	Тенге									1 852 763,63
			Итого с НДС	Тенге									17 292 460,54

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района" БИН 060140011613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметов А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК РИЗАЛИТ", БИН/ИИН 180440030615

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Жумабек Нұрберген**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Гео-Проект Г.П.", БИН/ИНН 040240001993

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Оразбаева А.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель:

ТОО "Гимарат KZ" БИН/ИИН 150240018326

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кайыркенов С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)