Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №84 от 07.04.22г.

Акт №2-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2022 года

Локальная смета № 02-01-02-001К "ВКЛЮЧИТЬ"- Надземная строительная часть здания.Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 09.2022 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Несущий остов здания-ВКЛЮЧИТЬ									
		Кладка многослойная, сер.2.030-2.01									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	140,26	20281,85 12652,00	3308,08 700,85	2844732 1774570	463991 98301	606171	1741770 366920	4953422
2	213-101-0701 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,33	97239,00 --	-- --	810001 --	-- --	810001	-- 64800	874801
3	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	26,4	84329,00 --	-- --	2226286 --	-- --	2226286	-- 178103	2404389
4	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	251,57	120,00 --	-- --	30188 --	-- --	30188	-- 2415	32603
5	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	22,87	31059,00 --	-- --	710319 --	-- --	710319	-- 56826	767145
		Кирпичная кладка									
6	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	10,46	20969,85	3969,69	219345	41523	42732	133815	381412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125			12914,87	841,02	135090	8797		28253	
			1000 шт.	1,6269484	84329,00	--	137199	--	137199	--	148175
					--	--	--	--		10976	
8	213-101-0701 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100									
			1000 шт.	1,6269484	97239,00	--	158203	--	158203	--	170859
					--	--	--	--		12656	
9	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.12-Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м /стены тамбура/ Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
			$м^3$ кладки	2,21	18476,23	3497,11	40832	7728	8417	24482	70539
					11170,71	740,90	24687	1637		5225	
10	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125									
			1000 шт.	0,323323	84329,00	--	27266	--	27266	--	29447
					--	--	--	--		2181	
11	213-101-0701 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100									
			1000 шт.	0,323323	97239,00	--	31440	--	31440	--	33955
					--	--	--	--		2515	
12	1108-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м (вентканалы). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
			$м^3$ кладки	18,33	17132,97	3119,04	314047	57172	72409	182818	536615
					10063,63	660,81	184466	12113		39749	
13	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125									
			1000 шт.	5,222217	84329,00	--	440384	--	440384	--	475615
					--	--	--	--		35231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7990242	570414	5301015	2082885	10878977
							2118813	120848	--	805850	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7990242				
	Материалы		Тенге				729729				
	Всего заработная плата		Тенге					2239661			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4571286				
		Накладные расходы	Тенге				2082885				
		Сметная прибыль	Тенге				805850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10878977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1405
		Сметная заработная плата	Тенге					2239661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10878977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1405
		Сметная заработная плата	Тенге					2239661			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10878977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2118813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					570414			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120848			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5301015		
		- Накладные расходы	Тенге							2082885	
		- Сметная прибыль	Тенге							805850	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				10 878 977				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				97 911				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				10 976 888				
	Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климат.условиями температурной зоны стройки 0,72%		Тенге				79 034				
	Итого с доп. удорожанием		Тенге				11 055 921				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				221 118				
	Итого сметная стоимость		Тенге				11 277 040				
	НДС 12%		Тенге				1 353 245				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				12 630 285				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Статус Трейд"

_____ Бримжанов Д. Э.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт технадзора _____ Узембаев А.О.

№ KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г. № KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Пилохвостов Д.С.