Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Заказчик: **Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **№15 от 05.04.2023г.**

Наименование **Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, Жамбылской области	55 953 551,00	55 953 551,00				24 861 392,00	21 506 403,00	3 354 989,00	
2	Удержание 5%	2 797 677,55	2 797 677,55				1 243 069,60			
3	Погашение аванса	16 786 065,30	16 786 065,30				7 458 417,60			
4	**Всего к оплате**	**36 369 808,15**	36 369 808,15				16 159 904,80			
5	В том числе НДС	3 896 765,16	3 896 765,16				1 731 418,37			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель_____Жаманбаев Д.И.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор_____Турсынмуратов Т.А.

Технический надзор:ТОО "Саулет Эксперт"

Директор_____Менликараева Г.Т.

Эксперт_____Унипаев С.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма №2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор: № 15 от 04.05.2022г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, жамбылской области

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные сердечники									
1	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	11,26	30043,65	4838,55	338291	54482	210285	78427	450056
		НР - 91%, СП - 5%			6529,65	1124,31	73524	12660		33337	
2	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3999552	346394,00	--	138542	--	138542	--	149625
		СП - 8%			--	--	--	--		11083	
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09008	349485,00	--	31482	--	31482	--	34001
		СП - 8%			--	--	--	--		2519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				508315	54482	380309	78427	633682
							73524	12660	--	46939	
		РАЗДЕЛ 2.Плиты перекрытия									
4	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	75	6938,95	1006,98	520421	75523	229753	275992	860126
		НР - 118%, СП - 5%			2868,60	249,95	215145	18746		63713	
5	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	495,6	10892,00	--	5398075	--	5398075	--	5829921
		СП - 8%			--	--	--	--		431846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5918496	75523	5627828	275992	6690047
							215145	18746	--	495559	
		РАЗДЕЛ 3. Монолитные перемычки									

6	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,76	54393,73	4521,42	41339	3436	25269	12191	57812
		НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	12634	762		4282	
7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06552	335138,00	--	21958	--	21958	--	23715
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				63297	3436	47227	12191	81527
							12634	762	--	6039	
		РАЗДЕЛ 4.Колонна монолитная									
8	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	20	37779,73	5348,58	755595	106972	471482	183217	1013917
		НР - 91%; СП - 8%			8857,05	1209,80	177141	24196		75105	
9	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,23569	22108,03	1411,99	27319	1745	356	23426	54804
		НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	25218	525		4060	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27138	349485,00	--	94843	--	94843	--	102430
		СП - 8%			--	--	--	--		7587	
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11538	22327,01	1040,29	2576	120	33	2243	5204
		НР - 91%; СП - 8%			20998,72	360,91	2423	42		386	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11538	346394,00	--	39967	--	39967	--	43164
		СП - 8%			--	--	--	--		3197	
13	С1214-102-0103 214-102-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,0035	469649,00	--	1644	--	1644	--	1776
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				921944	108837	608325	208886	1221295
							204782	24763	--	90467	
		РАЗДЕЛ 5. Ригели									
		Р1									
14	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	22,4	63396,36	6479,56	1420078	145143	865606	401734	1967557
		НР - 91%; СП - 8%			18273,60	1434,71	409329	32138		145745	
15	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,85	22108,03	1411,99	85116	5436	1109	72987	170751
		НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	78571	1635		12648	

16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,354	335138,00	--	1124053	--	1124053	--	1213977
		СП - 8%			--	--	--	--		89924	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4956	349485,00	--	173205	--	173205	--	187061
		СП - 8%			--	--	--	--		13856	
18	С1214-102-0103 214-102-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,00684	469649,00	--	3212	--	3212	--	3469
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		Р2									
19	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	18,4	63396,36	6479,56	1166493	119224	711035	329996	1616208
		НР - 91%; СП - 8%			18273,60	1434,71	336234	26399		119719	
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,305	22108,03	1411,99	73067	4666	952	62655	146580
		НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	67449	1403		10858	
21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,892	335138,00	--	969219	--	969219	--	1046757
		СП - 8%			--	--	--	--		77538	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,413	349485,00	--	144337	--	144337	--	155884
		СП - 8%			--	--	--	--		11547	
23	С1214-102-0103 214-102-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,00684	469649,00	--	3212	--	3212	--	3469
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5161992	274469	3995940	867372	6511713
							891583	61575	--	482349	

РАЗДЕЛ 6.Смета 2-1-1

Подраздел 1.Стены и перегородки

24	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	111,356	14622,08	2991,64	1628256	333137	497209	824543	2649023
		НР - 93%; СП - 8%			7165,40	796,50	797910	88695		196224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	26,72544	18599,00				497066		
25	С1213-101-0103 213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	38,953	60151,00	--	2343062	--	2343062	--	2530507
		СП - 8%			--	--	--	--		187445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3971318	333137	2840271	824543	5179530
							797910	88695	--	383669	

РАЗДЕЛ 7. Смета 6-1. Наружный водопровод и канализация

26	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,086	386465,97	109673,25	33236	9432	196	26267	64264
		НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	23608	2925		4760	
27	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,158	321932,53	76494,45	50865	12086	101	41968	100260
		НР - 99%; СП - 8%			244795,00	23510,91	38678	3715		7427	
28	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	86,86	1590,00	--	138107	--	138107	--	149156
		СП - 8%			--	--	--	--		11049	
29	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	15,15	115,00	--	1742	--	1742	--	1881
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
30	С1241-201-0607 241-201-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	144,43	198,00	--	28597	--	28597	--	30885
		СП - 8%			--	--	--	--		2288	
31	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028	913958,97	250811,85	25591	7022	2139	18782	47923
		НР - 99%; СП - 8%			586800,00	90763,41	16430	2541		3550	
32	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	28,112	9096,00	--	255707	--	255707	--	276164
		СП - 8%			--	--	--	--		20457	
33	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3265,15	157,70	13061	631	1135	11476	26500
		НР - 99%; СП - 8%			2823,73	74,30	11295	297		1963	
34	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1733,12	94,62	1733	95	150	1518	3511
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	44,58	1488	45		260	
35	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	39086,00	--	78172	--	78172	--	84426
		СП - 8%			--	--	--	--		6254	
36	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	31467,00	--	62934	--	62934	--	67969
		СП - 8%			--	--	--	--		5035	
37	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21534,00	--	21534	--	21534	--	23257
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	

38	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	48630,69	198,84	48631	199	46168	2328	55035
		НР - 99%, СП - 8%			2264,08	87,04	2264	87		4077	
39	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395,00	--	115395	--	115395	--	124627
		СП - 8%			--	--	--	--		9232	
40	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	244	97,05	1,29	23680	315	370	22535	49912
		НР - 98%, СП - 8%			94,24	--	22995	--		3697	
41	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2590,00	--	2590	--	2590	--	2797
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
42	С1241-116-0205 241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	1063,00	--	1063	--	1063	--	1148
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
43	С1241-116-0206 241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1329,00	--	1329	--	1329	--	1435
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
44	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1401,00	--	1401	--	1401	--	1513
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
45	С1241-214-0102 241-214-0102 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	535,00	--	535	--	535	--	578
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
46	С1241-214-0103 241-214-0103 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	1	582,00	--	582	--	582	--	629
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
47	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
48	С1241-113-0204 241-113-0204 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	518,00	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
49	С1241-113-0226 241-113-0226 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	6	6007,00	--	36042	--	36042	--	38925
		СП - 8%			--	--	--	--		2883	
50	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,2	2628,00	--	29434	--	29434	--	31789
		СП - 8%			--	--	--	--		2355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				975687	29780	829149	124874	1188608
							116758	9610	--	88047	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21506403

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2312336				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					879664			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					216811			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14329053		
		- Накладные расходы	Тенге							2392285	
		- Сметная прибыль	Тенге							1593069	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								193558
		Итого	Тенге								21699961
		Зимнее удорожание 0,49%	Тенге								106330
		Итого	Тенге								21806290
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								436126
		Итого	Тенге								22242416
		Коэффициент в цены 2022г К-1.050514	Тенге								23365970
		С понижающим коэффициентом 0,95	Тенге								22197671
		НДС 12%	Тенге								2663721
		Всегог с НДС	Тенге								24861392

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского

Руководитель_____ Жаманбаев Д.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:ТОО "Саулет Эксперт"

Эксперт_____ Унирбаев

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор_____ Тұрсынмұратов Т.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ТМК Engineering"_____ Туменбаева М.К.