Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

к: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Доп.соглашение №15-2 от 19.02.2024г. К договору №15 от 05.04.2023г.

ание строительства и его **Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, Жамбылской области**

Наименование объектов ского комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
	С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ительство здания музея в с. Жамбылского района, мбылской области	117 930 033,91	61 976 482,91				40 589 531,01	37 283 131,01	3 306 400,00	
ржание 5%	3 757 058,61	3 098 824,15				2 029 476,55			
ашение аванса	22 542 351,66	18 592 944,87				5 496 054,46			
го к оплате	**91 630 623,64**	**40 284 713,89**				**33 064 000,00**			
ом числе НДС	9 817 566,82	4 316 219,35				3 306 400,00			

КАЗЧИК:

У "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского она Жамбылской области"

ководитель _____ Исаков Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Технический надзор
ТОО "Саудет Эксперт"

чик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" Форма №2в

дчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

ор: № 15 от 04.05.2022г.

енование строительства и его адрес:Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района,
ылской области

А К Т

приемки выполненных работ за май месяц 2024г.

явлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2021

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.СМЕТА №2-1-1. Монолитные перемычки									
	МП1(4шт)									
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	349485,00	--	6640	--	6640	--	7171
	СП - 8%			--	--	--	--		531	
	МП2(4шт)									
Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,68	54393,73	4521,42	36988	3074	22610	10908	51727
	НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	11304	682		3832	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05112	335138,00	--	17132	--	17132	--	18503
	СП - 8%			--	--	--	--		1371	
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	349485,00	--	5592	--	5592	--	6039
	СП - 8%			--	--	--	--		447	
	МП3(1шт)									
Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,016	54393,73	4521,42	870	72	532	257	1217
	НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	266	16		90	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00804	346394,00	--	2785	--	2785	--	3008
	СП - 8%			--	--	--	--		223	
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004218	349485,00	--	147	--	147	--	159
	СП - 8%			--	--	--	--		12	

	МП4(8шт)									
Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,1064	54393,73	4521,42	5787	481	3537	1707	8093
	НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	1769	107		600	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02832	346394,00	--	9810	--	9810	--	10595
	СП - 8%			--	--	--	--		785	
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0028416	349485,00	--	993	--	993	--	1072
	СП - 8%			--	--	--	--		79	
	МП5(5шт)									
Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,06	54393,73	4521,42	3264	271	1996	962	4565
	НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	997	60		338	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0165	346394,00	--	5716	--	5716	--	6173
	СП - 8%			--	--	--	--		457	
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001554	349485,00	--	543	--	543	--	586
	СП - 8%			--	--	--	--		43	
	МП6(2шт)									
Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,022	54393,73	4521,42	1197	99	732	353	1674
	НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	366	22		124	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00448	346394,00	--	1552	--	1552	--	1676
	СП - 8%			--	--	--	--		124	
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005328	349485,00	--	186	--	186	--	201
	СП - 8%			--	--	--	--		15	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				99202	3997	80503	14187	122459
						14702	887	--	9071	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				99202				
Материалы		Тенге				29405				
Всего заработная плата		Тенге					15589			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51096				
	Накладные расходы	Тенге				14187				
	Сметная прибыль	Тенге				9071				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122460				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата	Тенге					15589			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				122459				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата	Тенге					15589			

РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки

Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,684	518569,58	2414,78	1391841	6482	1185995	187412	1705593
	НР - 93%; СП - 8%			74278,80	802,44	199364	2154		126340	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-080401-0101 1108-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из гипсовых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	345,8	4116,25	167,46	1423399	57908	960483	391997	1960628
	НР - 93%; СП - 8%			1171,22	47,70	405008	16495		145232	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2796851	64390	2128089	579409	3666221
						604372	18649	--	270101	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2796851				
Материалы		Тенге				2128089				
Всего заработная плата		Тенге					623021			
	Накладные расходы	Тенге				579409				
	Сметная прибыль	Тенге				270101				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел -ч				3646361				455
	Нормативная трудоемкость	Тенге					623021			
	Сметная заработная плата	Тенге				3666221				455
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч					623021			
	Нормативная трудоемкость	Тенге								
	Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ

9	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	759,27	1735,43	87,26	1317660	66254	679387	547418	2014285
		НР - 94%; СП - 8%			753,38	13,62	572019	10341		149206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
:0	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	759,27	1850,79	149,79	1405249	113731	393157	892078	2481113
		НР - 94%; СП - 8%			1183,19	66,72	898361	50658		183786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	774,4554	3092,00	--	2394616	--	2394616	--	2586185
		СП - 8%			--	--	--	--		191569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5117525	179985	3467160	1439496	7081583
							1470380	60999	--	524561	
			Тенге				5117525				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1072545				
Материалы			Тенге					1531379			
Всего заработная плата			Тенге				2394616				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1439496				
	Накладные расходы		Тенге				524561				
	Сметная прибыль		Тенге				7081582				1039
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			чел.-ч					1531379			
	Нормативная трудоемкость		Тенге				7081583				1039
	Сметная заработная плата		Тенге					1531379			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		чел.-ч								
	Нормативная трудоемкость		Тенге								
	Сметная заработная плата										

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	247,27	1246,90	19,88	308321	4916	117676	149883	494861
	НР - 80%; СП - 8%			751,12	6,57	185729	1625		36656	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1285,53	866,56	5,08	1113989	6530	349099	608436	1860219
	НР - 80%; СП - 8%			589,92	1,70	758360	2185		137794	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1285,53	1730,25	11,06	2224288	14218	519392	1357941	3868808
	НР - 80%; СП - 8%			1315,16	5,26	1690678	6762		286578	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	870,35	1427,76	10,43	1242651	9078	322525	732292	2132938
	НР - 80%; СП - 8%			1046,76	4,96	911048	4317		157995	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	72,48	4923,92	22,19	356886	1608	153639	161939	560331
	НР - 80%; СП - 8%			2782,00	10,82	201639	784		41506	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	16,27	713,89	5,22	11615	85	3015	6845	19936
	НР - 80%; СП - 8%			523,38	2,48	8515	40		1477	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5257780	36444	1465367	3017347	8937093
						3755969	15713	--	662010	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				5257780				
Материалы		Тенге				1465368				
Всего заработная плата		Тенге					3771682			
	Накладные расходы	Тенге				3017347				
	Сметная прибыль	Тенге				662010				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8937137				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1811
	Сметная заработная плата	Тенге					3771682			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8937093				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1811
	Сметная заработная плата	Тенге					3771682			

РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

8	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	907,389	1023,00	--	928259	--	928259	--	1002520
		СП - 8%			--	--	--	--		74261	

Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	480,1	324,26	7,25	155677	3481	3274	120217	297966
	НР - 80%; СП - 8%			310,19	2,81	148922	1349		22072	
С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8468964	349485,00	--	295978	--	295978	--	319656
	СП - 8%			--	--	--	--		23678	
С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	38,408	31143,00	--	1196140	--	1196140	--	1291831
	СП - 8%			--	--	--	--		95691	
С1217-109-0106 217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5761,2	23,00	--	132508	--	132508	--	143109
	СП - 8%			--	--	--	--		10601	
Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	918,75	1427,76	10,43	1311754	9583	340460	773014	2251550
	НР - 80%; СП - 8%			1046,76	4,96	961711	4557		166781	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	918,75	1348,63	34,64	1239054	31826	373049	689290	2082612
	НР - 80%; СП - 8%			907,95	29,86	834179	27434		154268	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	173,8	2881,97	9,14	500886	1589	245506	203283	760503
	НР - 80%; СП - 8%			1460,25	1,80	253791	313		56334	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	191,18	1345,00	--	257137	--	257137	--	277708
	СП - 8%			--	--	--	--		20571	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6017412	46488	3772321	1785804	8427455
						2198603	33653	--	624259	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				6017412				
Материалы		Тенге				959025				
Всего заработная плата		Тенге					2232256			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2813296				
	Накладные расходы	Тенге				1785804				
	Сметная прибыль	Тенге				624259				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8427475				1237
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2232256			
	Сметная заработная плата	Тенге				8427455				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч								1237
	Нормативная трудоемкость	Тенге					2232256			
	Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 6.СМЕТА№2-1-4. ОТОПЛЕНИЕ.

	ОП-1									

Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,6	7417,38	46,18	145381	905	112012	32173	191759
	НР - 98%; СП - 8%			1656,33	18,66	32464	366		14204	
Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	60,2	6993,24	43,05	420993	2591	343374	74552	535189
	НР - 98%; СП - 8%			1246,32	17,37	75028	1045		39644	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	78	6732,45	38,79	525131	3026	443529	77994	651375
	НР - 98%; СП - 8%			1007,38	12,95	78576	1010		48250	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-200101-0313 1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,6	6680,44	41,10	317989	1956	271895	43906	390846
	НР - 98%; СП - 8%			927,28	13,93	44138	663		28952	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ОП-2									
Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	6747,55	58,17	36437	314	24833	11190	51437
	НР - 98%; СП - 8%			2090,78	23,76	11290	128		3810	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,15	6801,98	46,18	62238	423	44299	17333	85936
	НР - 98%; СП - 8%			1914,29	18,66	17516	171		6366	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	67,95	7417,38	46,18	504011	3138	388325	111539	664794
	НР - 98%; СП - 8%			1656,33	18,66	112548	1268		49244	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,5	6993,24	43,05	129375	796	105522	22911	164468
	НР - 98%; СП - 8%			1246,32	17,37	23057	321		12183	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2141556	13149	1733790	391598	2735804
						394617	4972	--	202653	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				341				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				341				
	Сметная прибыль	Тенге				27				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				368				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				2141215				
Материалы		Тенге				1733449				
Всего заработная плата		Тенге					399589			
Сдача и испытание		Тенге				19418				
	Накладные расходы	Тенге				391598				

	Сметная прибыль	Тенге				202626					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2735439					308
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					399589				
	Сметная заработная плата	Тенге				2735804					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6										308
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					399589				
	Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 7.ВЕНТИЛЯЦИЯ

Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2	6990,55	58,17	15379	128	10651	4559	21533
				2090,78	23,76	4600	52		1595	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,98	7417,38	46,18	74025	461	57034	16382	97640
				1656,33	18,66	16530	186		7233	
	НР - 98%; СП - 8%									
Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,87	6993,24	43,05	180915	1113	147560	32038	229989
				1246,32	17,37	32242	449		17036	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6801,98	46,18	24487	166	17430	6819	33811
				1914,29	18,66	6891	67		2505	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
С1241-114-0226 241-114-0226 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426x10,0-377x10,0 мм	шт.	1	25811,00	--	25811	--	25811	--	27876
				--	--	--	--		2065	
	СП - 8%									
Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	6747,55	58,17	1350	12	920	414	1906
				2090,78	23,76	418	5		141	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4 Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,02	6990,55	58,17	223837	1863	155027	66353	313406
				2090,78	23,76	66947	761		23215	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5 Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	6747,55	58,17	1619	14	1103	497	2286
				2090,78	23,76	502	6		169	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,12	6990,55	58,17	63754	531	44155	18899	89265
	НР - 98%; СП - 8%			2090,78	23,76	19068	217		6612	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				611177	4288	459691	145961	817712
						147198	1743	--	60571	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				173				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173				
	Сметная прибыль	Тенге				14				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				611004				
Материалы		Тенге				433708				
Всего заработная плата		Тенге					148941			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25811				
Сдача и испытание		Тенге				7213				
	Накладные расходы	Тенге				145961				
	Сметная прибыль	Тенге				60557				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				817522				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
	Сметная заработная плата	Тенге					148941			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				817712				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
	Сметная заработная плата	Тенге					148941			

РАЗДЕЛ 8.СМЕТА№2-1-5. Электроосвещение и электрооборудование

	Светотехническое оборудование									
Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	116	1283,87	50,19	148929	5822	694	104346	273537
	НР - 72%; СП - 8%			1227,70	21,65	142413	2511		20262	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	29	15653,00	--	453937	--	453937	--	490252
	СП - 8%			--	--	--	--		36315	
Прайс СТПРАЙС лист	Светильники, тип НПО22-2х60(2х2,5)ГОСТ 17677-82	шт	8	7625,89	--	61007	--	61007	--	61007
				--	--	--	--		--	
Прайс СТПРАЙС лист	Светильники, тип НПО22-16-1	шт	79	7625,89	--	602445	--	602445	--	602445
				--	--	--	--		--	
	Электротехническое оборудование									
Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	74	375,37	0,35	27777	26	6788	15102	46310
	НР - 72%; СП - 8%			283,29	0,16	20963	12		3430	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	23	345,00	--	7935	--	7935	--	8570
	СП - 8%			--	--	--	--		635	

С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	286,00	--	572	--	572	--	618
	СП - 8%			--	--	--	--		46	
С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	368,00	--	2208	--	2208	--	2385
	СП - 8%			--	--	--	--		177	
С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	43	476,00	--	20468	--	20468	--	22105
	СП - 8%			--	--	--	--		1637	
	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	425	119,24	1,40	50677	595	6218	31610	88870
	НР - 72%; СП - 8%			103,21	0,09	43864	38		6583	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	65	143,59	1,93	9333	126	1296	5711	16248
	НР - 72%; СП - 8%			121,71	0,32	7911	21		1204	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
С1243-105-0648 243-105-0648 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х70+1х35 (мк)-1	км	0,015	9723684,00	--	145855	--	145855	--	157523
	СП - 8%			--	--	--	--		11668	
С1243-105-0906 243-105-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,05	2918147,00	--	145907	--	145907	--	157580
	СП - 8%			--	--	--	--		11673	
С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,015	808109,00	--	12122	--	12122	--	13092
	СП - 8%			--	--	--	--		970	
С1243-143-0115 243-143-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	км	0,38	308606,00	--	117270	--	117270	--	126652
	СП - 8%			--	--	--	--		9382	
С1243-143-0106 243-143-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	км	0,03	205831,00	--	6175	--	6175	--	6669
	СП - 8%			--	--	--	--		494	
	ТРУБЫ									
Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	30	219,23	2,87	6577	86	150	4567	12036
	НР - 72%; СП - 8%			211,36	0,09	6341	3		892	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	15	27,00	--	405	--	405	--	437
	СП - 8%			--	--	--	--		32	
С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	15	32,00	--	480	--	480	--	518
	СП - 8%			--	--	--	--		38	
С1241-229-0301 241-229-0301 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 110	шт.	28	209,00	--	5852	--	5852	--	6320
	СП - 8%			--	--	--	--		468	
С1261-107-0992 261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	100	15,00	--	1500	--	1500	--	1620
	СП - 8%			--	--	--	--		120	
С1261-107-0492 261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	5	483,00	--	2415	--	2415	--	2608
	СП - 8%			--	--	--	--		193	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1829846	6655	1601699	161336	2097402
						221492	2585	--	106219	
Стоимость монтажных работ		Тенге				912449				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				912449				
	Сметная прибыль	Тенге				72997				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				985446				
Стоимость общестроительных работ		Тенге				910660				
Материалы		Тенге				15147				
Всего заработная плата		Тенге					224077			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				667367				
	Накладные расходы	Тенге				161336				
	Сметная прибыль	Тенге				32684				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1104680				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
	Сметная заработная плата	Тенге					224077			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				6737				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6737				
	Сметная прибыль	Тенге				538				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7275				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2097402				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
	Сметная заработная плата	Тенге					224077			

РАЗДЕЛ 9.СМЕТА№7-1 Благоустройство территории

	Вертикальная планировка									
Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	532,77	27,54	27,54	14672	14673	--	4480	20685
	НР - 72%; СП - 8%			--	11,68	--	6223		1532	
Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	532,77	47,68	47,68	25402	25402	--	7752	35807
	НР - 72%; СП - 8%			--	20,21	--	10767		2652	

31	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1250,8686	142,19	137,74	177861	172295	--	21219	215006
		НР - 72%; СП - 8%			4,45	19,11	5566	23904		15926	
32	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	94,1514	1849,54	--	174137	--	--	125378	323477
		НР - 72%; СП - 8%			1849,54	--	174137	--		23961	
33	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1454,29	19,03	19,03	27675	27675	--	8450	39015
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,07	--	11736		2890	
34	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3,4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1454,29	28,61	28,61	41607	41608	--	12701	58653
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,13	--	17641		4345	
35	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1454,29	173,82	79,75	252785	115980	--	139347	423502
		НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	136805	56732		31371	
36	Е11-010102-0408 1101-0102-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	109,27	400,36	385,46	43747	42119	--	6824	54617
		НР - 72%; СП - 8%			14,90	71,84	1628	7850		4046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С3412-101-0208 412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	1529,78	43,00	--	65781	--		--	71043
		СП - 8%			--	--	--	--		5262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				823644	439729	--	326164	1241805
							318136	134870	--	91984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				823644				
	Всего заработная плата		Тенге					453006			
	Транспортные расходы		Тенге				65781				
		Накладные расходы	Тенге				326164				
		Сметная прибыль	Тенге				91984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1241792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					453006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1241805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					453006			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35127534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9125469				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					795125			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					274071			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14708622		
		- Перевозка грузов	Тенге				65781				
		- Накладные расходы	Тенге							7861302	
		- Сметная прибыль	Тенге							2551429	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								316148

	Итого	Тенге								35443682
	Зимнее удорожание 0,49%	Тенге								173674
	Итого	Тенге								35617356
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								712347
	Итого	Тенге								36329703
	Коэффициент в цены 2022г К-1,0500514	Тенге								38148055
	С понижающим коэффициентом 0,95	Тенге								36240653
	НДС 12%	Тенге								4348878,32
	Всегог с НДС	Тенге								40589531,01

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского

Руководитель _____ Жаманбаев Д.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Саулет Эксперт"

Эксперт _____ Уипаев С.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ТМК Engineering" _____ Туменбаева М.К.