Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

Заказчик: **Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **Доп.соглашение №15-2 от 19.02.2024г. К договору №15 от 05.04.2023г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, Жамбылской области	131 693 542,06	75 739 991,06				13 763 508,15	12 959 936,72	803 571,43	
2	Удержание 5%	3 757 058,61	3 786 999,55				688 175,41			
3	Погашение аванса	22 542 351,66	22 721 997,32				5 575 332,75			
4	**Всего к оплате**	**105 394 131,79**	**49 230 994,19**				**7 500 000,00**			
5	В том числе НДС	11 292 228,41	5 274 749,38				803 571,43			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Исаков Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Технический надзор

ТОО "Саулет Эксперт"

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" Форма №2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Доп.соглашение №15-2 от 19.02.2024г. К договору №15 от 05.04.2023г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, Жамбылской области

А К Т 3

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА №2-1-1. Оконные и дверные проемы									
1	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	21,42	1794,96	199,84	38448	4281	10634	22972	66334
		НР - 90%; СП - 8%			1098,64	92,98	23533	1992		4914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	56,4	85,00	--	4794	--	4794	--	5178
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
3	С1223-203-0205 223-203-0205 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м2	2,52	27983,00	--	70517	--	70517	--	76158
		СП - 8%			--	--	--	--		5641	
4	С1223-203-0204 223-203-0204 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	4,2	31105,00	--	130641	--	130641	--	141092
		СП - 8%			--	--	--	--		10451	
5	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	11,34	32281,00	--	366067	--	366067	--	395352
		СП - 8%			--	--	--	--		29285	
6	С1223-203-0202 223-203-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	3,36	35795,00	--	120271	--	120271	--	129893
		СП - 8%			--	--	--	--		9622	

		ПОЛЫ									
7	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	98,5	1548,53	14,11	152530	1390	120737	29045	196101
		НР - 94%; СП - 8%			308,66	5,03	30403	495		14526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	103,59	3057,90	47,26	316768	4895	281890	30062	374577
		НР - 94%; СП - 8%			289,44	19,29	29983	1998		27746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	45,83	350,58	0,95	16067	44	9781	5887	23710
		НР - 94%; СП - 8%			136,20	0,45	6242	21		1756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
10	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	36,98	4923,92	22,19	182087	820	78389	82623	285887
		НР - 80%; СП - 8%			2782,00	10,82	102878	400		21177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	231	846,20	3,71	195472	857	46939	118466	339053
		НР - 80%; СП - 8%			639,29	1,76	147676	407		25115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
12	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	91,76	8092,22	41,85	742542	3840	387028	282179	1106699
		НР - 80%; СП - 8%			3832,54	11,44	351674	1050		81978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С1231-102-0106 231-102-0106 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	91,76	6508,00	--	597174	--	597174	--	644948
		СП - 8%			--	--	--	--		47774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2933148	15897	2224862	571234	3784982
							692389	6363	--	280351	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2933148				
	Материалы		Тенге				935396				
	Всего заработная плата		Тенге					698752			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1289464				

		Накладные расходы	Тенге				571234				
		Сметная прибыль	Тенге				280351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3784733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					698752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3784733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					698752			
		РАЗДЕЛ 2.СМЕТА №2-1-3 ВК									
		КАНАЛИЗАЦИЯ									
14	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	14020,52	101,17	42062	304	33065	8663	54783
		НР - 98%; СП - 8%			2897,70	48,86	8693	147		4058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	785,00	--	2355	--	2355	--	2544
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
16	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	3191,00	--	9573	--	9573	--	10339
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
17	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	12857,97	200,82	38574	602	28222	9843	52290
		НР - 98%; СП - 8%			3250,08	97,76	9750	293		3873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	32113,06	393,94	32113	394	28821	3022	37946
		НР - 98%; СП - 8%			2897,70	186,05	2898	186		2811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344,00	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
20	С1244-104-0504 244-104-0504 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	1	9677,00	--	9677	--	9677	--	10451
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
21	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1174,72	1,46	52862	66	12220	39787	100061

		НР - 98%; СП - 8%			901,70	0,51	40576	23		7412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1964,86	3,55	39297	71	21933	16970	60768
		НР - 98%; СП - 8%			864,64	1,17	17293	23		4501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
24	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный	м3	0,12	22559,74	1047,03	2707	126	2003	570	3539
		НР - 91%; СП - 8%			4814,68	404,44	578	49		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	82,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
26	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	281,00	--	3372	--	3372	--	3642
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
27	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	431,00	--	2155	--	2155	--	2327
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
28	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	320,00	--	1600	--	1600	--	1728
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
29	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	3	10929,12	38,81	32787	117	30619	2064	37639
		НР - 98%; СП - 8%			683,56	18,59	2051	56		2788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29,952	537,00	--	16084	--	16084	--	17371
		СП - 8%			--	--	--	--		1287	399166
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				430161	2421	276660	106287	399166
							107413	1090	43667	39423	
	Стоимость оборудования		Тенге				43667				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				43667				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2707				

	Материалы		Тенге				2004				
	Всего заработная плата		Тенге					627			
		Накладные расходы	Тенге				570				
		Сметная прибыль	Тенге				262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					627			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				383787				
	Материалы		Тенге				208550				
	Всего заработная плата		Тенге					107876			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66108				
		Накладные расходы	Тенге				105717				
		Сметная прибыль	Тенге				39161				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				399166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					107876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				399166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					108503			
		РАЗДЕЛ 3.СМЕТА№7-1 Благоустройство									
		Тип-2 на участке 101,4 м2									
31	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,056	1246,01	1086,02	5054	4405	6	1819	7422
		НР - 108%; СП - 8%			158,54	256,62	643	1041		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,056	2628,00	--	10659	--	10659	--	11512
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
33	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	101,4	1429,20	144,95	144921	14698	1220	125271	291807
		НР - 94%; СП - 8%			1272,22	42,05	129003	4264		21615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С1255-102-0201 255-102-0201 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	101,4	4403,00	--	446464	--	446464	--	482181
		СП - 8%			--	--	--	--		35717	
35	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	45,71	975,14	33,05	44574	1511	4074	42776	94338
		НР - 108%; СП - 8%			852,96	13,54	38989	619		6988	

36	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,73136	41894,00	--	30640	--	30640	--	33091
		СП - 8%			--	--	--	--		2451	
37	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	192288,00	1441,00	192288	1441	159828	22203	231650
		НР - 22203 Тенге; СП - 17159 Тенге			31019,00	479,00	31019	479		17159	
38	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	99962,00	789,00	99962	789	81418	12874	121863
		НР - 12874 Тенге; СП - 9027 Тенге			17755,00	222,00	17755	222		9027	
39	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	68	69782,00	7023,00	4745176	477564	3024980	1231548	6454832
		НР - 18111 Тенге; СП - 7031 Тенге			18274,00	2412,00	1242632	164016		478108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8762993	838214	6200952	1795317	7728696
		.					1723827	239101	--	844635	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8762993				
	Материалы		Тенге				5052527				
	Всего заработная плата		Тенге					1962928			
	Местные материалы		Тенге				1148426				
		Накладные расходы	Тенге				1795317				
		Сметная прибыль	Тенге				844635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11402945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1350
		Сметная заработная плата	Тенге					1962928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11402945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1350
		Сметная заработная плата	Тенге					1962928			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11912844
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2523629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					856532			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					246554			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8702475		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						43667		
		- Накладные расходы	Тенге							2472838	
		- Сметная прибыль	Тенге							1164409	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								106823
		Итого	Тенге								12019667
		Зимнее удорожание 0,49%	Тенге								58682
		Итого	Тенге								12078349
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								240694
		Итого	Тенге								12319043
		Коэффициент в цены 2022г К-1,0500514	Тенге								12935628
		С понижающим коэффициентом 0,95	Тенге								12288847

		НДС 12%	Тенге								1474661,59
		Всего по акту выполненных работ с НДС	Тенге								13763508,15

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского

Руководитель _____ Исаков Ж.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:ТОО "Саулет Эксперт"

Эксперт _____ Уншпаев С.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.