Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА № 1

## О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Заказчик: **Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **№15 от 05.04.2023г.**

Наименование строительства и **Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, Жамбылской области**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство здания | 31 092 159,00 | 31 092 159,00 | | | | 31 092 159,00 | 25 293 109,00 | 4 128 695,00 | 1 670 355,00 |
| 2 | Удержание 5% | 1 554 608 | 1 554 607,95 | | | | 1 554 607,95 | | | |
| 3 | Погашение аванса | 9 327 647,70 | 9 327 647,70 | | | | 9 327 647,70 | | | |
| **4** | **Всего к оплате** | **20 209 903,35** | 20 209 903,35 | | | | 20 209 903,35 | | | |
| 5 | В том числе НДС | 2 165 347 | 2 165 347 | | | | 2 165 347 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Жаманбаев Д.И.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Руководитель по Южному региону _____ Жылкыбыев К.Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма №2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор: № 15 от 04.05.2022г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, жамбылской области

# А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2021

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 50 | 27,54 | 27,54 | 1377 | 1377 | -- | 420 | 1941 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,68 | -- | 584 | | 144 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 372 | 186,22 | 181,04 | 69274 | 67347 | -- | 9388 | 84955 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,18 | 29,87 | 1927 | 11112 | | 6293 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | | | | | | | |
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером | | | | | | | | | |
| | | 3. Содержание забойной дороги | | | | | | | | | |
| | | 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2.1 | 100081 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,04464 | -- | | | | -- | | |
| 3 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 28 | 2219,45 | -- | 62145 | -- | -- | 44744 | 115440 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2219,45 | -- | 62145 | -- | | 8551 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку | | | | | | | | | |
| | | 2. Зачистка дна и поверхности стенок | | | | | | | | | |
| | | 3. Откидка грунта от бровки | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 360 | 19,03 | 19,03 | 6851 | 6851 | -- | 2092 | 9658 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 8,07 | -- | 2905 | | 715 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 40 | 965,20 | -- | 38608 | -- | -- | 27798 | 71718 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 965,20 | -- | 38608 | -- | | 5312 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием | | | | | | | | | |
| | | 2. Поливка водой при необходимости | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=3 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 400 | 132,84 | 132,84 | 53136 | 53136 | -- | 15111 | 73707 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 52,47 | -- | 20988 | | 5460 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 360 | 173,82 | 79,75 | 62575 | 28710 | -- | 34494 | 104835 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,07 | 39,01 | 33865 | 14044 | | 7766 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Уплотнение грунта | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 293966 | 157421 | -- | 134047 | 462254 |
| | | | | | | | 136545 | 49633 | -- | 34241 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 293966 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 186178 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 134047 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 34241 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 462254 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 151 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 186178 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 462254 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 151 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 186178 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 22 | 17737,56 | 1136,42 | 390226 | 25001 | 334307 | 33529 | 457655 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1405,35 | 269,41 | 30918 | 5927 | | 33900 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Устройство бетонной подготовки | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8.1 | 100463 С | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 22,44 | 13199,00 | | | | 296186 | | |
| 9 | Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 81,94 | 25176,29 | 2089,83 | 2062945 | 171240 | 1503211 | 388073 | 2647100 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4741,20 | 463,27 | 388494 | 37960 | | 196081 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Раскрой и установка досок | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка щитов опалубки | | | | | | | | | |
| | | 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка арматуры | | | | | | | | | |
| | | 5. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9.1 | 100489 С | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 83,1691 | 16013,00 | | | | 1331787 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 33,95 | 27580,82 | 2089,83 | 936369 | 70950 | 704455 | 160789 | 1184931 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4741,20 | 463,27 | 160964 | 15728 | | 87773 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Раскрой и установка досок | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка щитов опалубки | | | | | | | | | |
| | | 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка арматуры | | | | | | | | | |
| | | 5. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10.1 | 100560 С | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 34,45925 | 18382,00 | | | | 633430 | | |
| 11 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,84566 | 346394,00 | -- | 292932 | -- | 292932 | -- | 316367 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23435 | |
| 12 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 6,90741 | 335138,00 | -- | 2314936 | -- | 2314936 | -- | 2500131 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 185195 | |
| 13 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,36712 | 349485,00 | -- | 128303 | -- | 128303 | -- | 138567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10264 | |
| | | Фундаменты ФМ-1 (36шт) | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 47,88 | 27580,82 | 2089,83 | 1320570 | 100061 | 993500 | 226763 | 1671120 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4741,20 | 463,27 | 227009 | 22181 | | 123787 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Раскрой и установка досок | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка щитов опалубки | | | | | | | | | |
| | | 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка арматуры | | | | | | | | | |
| | | 5. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14.1 | 100560 С | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 48,5982 | 18382,00 | | | | 893332 | | |
| 15 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,43092 | 349485,00 | -- | 150600 | -- | 150600 | -- | 162648 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12048 | |
| 16 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,59616 | 346394,00 | -- | 206506 | -- | 206506 | -- | 223026 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16520 | |
| 17 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,94328 | 335138,00 | -- | 651267 | -- | 651267 | -- | 703368 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52101 | |
| 18 | Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,000984 | 47887,58 | 2250,55 | 47 | 2 | 1 | 41 | 95 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 45214,60 | 789,37 | 44 | 1 | | 7 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением | | | | | | | | | | |
| | | 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости) | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 295613 С | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0,00001 | -- | | | | | -- | | |
| 19 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000984 | 349485,00 | -- | 344 | -- | 344 | -- | 28 | 372 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 20 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 464,425 | 908,16 | 20,27 | 421772 | 9414 | 268214 | 135336 | 44569 | 601677 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 144144 | 1379 | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Огрунтовка поверхности | | | | | | | | | | |
| | | 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 144636 С | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,074308 | 183796,00 | | | | 13658 | | | |
| 20.2 | 146741 С | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,111462 | 53822,00 | | | | 5999 | | | |
| 20.3 | 295746 С | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1114,62 | 223,00 | | | | 248560 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8876817 | 376668 | 7548576 | 944531 | | 10607057 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 951573 | 83176 | -- | 785708 | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8876817 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 3803688 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1034749 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3744888 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 944531 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 785708 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 10607056 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 772 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1034749 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 10607056 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1034749 | | | | 772 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Стены подвала** | | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 20,13 | 35763,37 | 2637,24 | 719917 | 53088 | 432836 | 224554 | 75558 | 1020029 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11624,07 | 634,38 | 233993 | 12770 | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Раскрой и установка брусков и досок | | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка щитов опалубки | | | | | | | | | | |
| | | 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными | | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка арматуры | | | | | | | | | | |
| | | 5. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 100489 С | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 20,43195 | 16013,00 | | | | 327177 | | | |
| 21.2 | 131600 С | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,44286 | 125659,00 | | | | 55649 | | | |
| 22 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,581886 | 22108,03 | 1411,99 | 34972 | 2234 | 455 | 29989 | 5197 | 70158 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 32283 | 672 | | | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки | | | | | | | | | | |
| | | 2. Гнутье арматурных стержней | | | | | | | | | | |
| | | 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 4,745658 | 96,00 | | | | 456 | | | |
| 23 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,58239 | 346394,00 | -- | 548130 | -- | 548130 | -- | 591980 | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43850 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1303019 | 55322 | 981421 | 254543 | 1682167 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 266276 | 13442 | -- | 124605 | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1303019 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 433292 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 279718 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 548130 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 254543 | | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 124605 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1682167 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 213 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 279718 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1682167 | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 213 |
| | | | | | | | | 279718 | | | | |

## РАЗДЕЛ 4. Монолитные стены

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 3,117 | 35707,93 | 3806,58 | 111302 | 11865 | 70580 | 28640 | 151137 | |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9257,88 | 839,06 | 28857 | 2615 | | 11195 | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Раскрой и установка брусков и досок | | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка щитов опалубки | | | | | | | | | | |
| | | 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными | | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка и сварка арматуры | | | | | | | | | | |
| | | 5. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 100560 С | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,163755 | 18382,00 | | | | 58156 | | | |
| 25 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,08099 | 346394,00 | -- | 28054 | -- | 28054 | -- | 30298 | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2244 | | |
| 26 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0405 | 349485,00 | -- | 14154 | -- | 14154 | -- | 15286 | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1132 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 153510 | 11865 | 112788 | 28640 | 196721 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28857 | 2615 | -- | 14571 | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 153510 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 70580 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 31472 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 42208 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 28640 | | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14571 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 196721 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31472 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 196721 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31472 | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Колонна монолитная

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м3 | 17,9 | 37779,73 | 5348,58 | 676257 | 95739 | 421977 | 163979 | 907455 |
| | | *НР - 91%; СП - 82%* | | | 8857,05 | 1209,80 | 158541 | 21655 | | 67219 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка досок и щитов опалубки | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка хомутов | | | | | | | | | |
| | | 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка и сварка арматуры | | | | | | | | | |
| | | 5. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27.1 | 100615 С | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 18,1685 | 21537,00 | | | | 391295 | | |
| 28 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,113 | 22108,03 | 1411,99 | 24606 | 1572 | 320 | 21100 | 49362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 22714 | 473 | | 3656 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки | | | | | | | | | |
| | | 2. Гнутье арматурных стержней | | | | | | | | | |
| | | 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3,339 | 96,00 | | | | 321 | | |
| 29 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 2,25648 | 335138,00 | -- | 756232 | -- | 756232 | -- | 816731 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60499 | |
| 30 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,243 | 349485,00 | -- | 84925 | -- | 84925 | -- | 91719 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6794 | |
| 31 | Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,092 | 22327,01 | 1040,29 | 2054 | 96 | 26 | 1788 | 4150 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 1932 | 33 | | 307 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки | | | | | | | | | |
| | | 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,276 | 96,00 | | | | 26 | | |
| 32 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,103 | 346394,00 | -- | 35679 | -- | 35679 | -- | 38533 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2854 | |
| 33 | С1214-102-0103 214-102-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм | т | 0,0031 | 469649,00 | -- | 1456 | -- | 1456 | -- | 1572 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 116 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1581209 | 97407 | 1300615 | 186867 | 1909522 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 183187 | 22161 | -- | 141445 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1581209 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 422323 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 205348 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 878292 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 186867 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 141445 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1909521 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 156 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 205348 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1909521 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 156 |
| | | | | | | | | 205348 | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Смета 2-1-1. Архитектурное решение

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стены и перегородки | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 128,644 | 14622,08 | 2991,64 | 1881043 | 384857 | 574400 | 952553 | 3060284 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 7165,40 | 796,50 | 921786 | 102465 | | 226688 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Кладка конструкций из кирпича | | | | | | | | | |
| | | 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей | | | | | | | | | |
| | | 3. Расшивка швов кладки наружных стен | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1 | 102640 С | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 30,87456 | 18599,00 | | | | 574236 | | |
| 35 | С1213-101-0103 213-101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | 1000 шт. | 45 | 60151,00 | -- | 2706795 | -- | 2706795 | -- | 2923339 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216544 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 4587838 | 384857 | 3281195 | 952553 | 5983623 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 921786 | 102465 | -- | 443232 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 4587838 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 574401 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | | 1024251 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2706795 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 952553 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 443232 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 5983623 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 769 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 1024251 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 5983623 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 769 |
| | | | | | | | | 1024251 | | | |

## РАЗДЕЛ 7. Смета 4-1 Электроснабжение 10Кв

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 42,8 | 2219,45 | -- | 94992 | -- | -- | 68395 | 176457 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2219,45 | -- | 94992 | -- | | 13071 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку | | | | | | | | | | |
| | | 2. Зачистка дна и поверхности стенок | | | | | | | | | | |
| | | 3. Откидка грунта от бровки | | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 38,52 | 19,03 | 19,03 | 733 | 733 | -- | 224 | 1033 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 8,07 | -- | 311 | | 77 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 38,52 | 8,41 | 8,41 | 324 | 324 | -- | 99 | 457 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 3,57 | -- | 138 | | 34 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 38,52 | 173,82 | 79,75 | 6696 | 3072 | -- | 3691 | 11218 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,07 | 39,01 | 3624 | 1503 | | 831 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Уплотнение грунта | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4,28 | 965,20 | -- | 4131 | -- | -- | 2974 | 7674 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 965,20 | -- | 4131 | -- | | 568 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием | | | | | | | | | |
| | | 2. Поливка водой при необходимости | | | | | | | | | |
| | | **Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| 41 | Е11-330204-0204 1133-0204-0204 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | км линии | 0,1633333 | 103134,87 | 10218,96 | 16845 | 1669 | 454 | 12407 | 31592 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 90136,80 | 4814,64 | 14722 | 786 | | 2340 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах | | | | | | | | | |
| | | 2. Раскатка проводов | | | | | | | | | |
| | | 3. Соединение проводов | | | | | | | | | |
| | | 4. Подъем проводов на опоры | | | | | | | | | |
| | | 5. Натягивание и визирование проводов | | | | | | | | | |
| | | 6. Крепление проводов и устройство перемычек | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41.1 | 242985 С | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 0,555333 | 423,00 | | | | 235 | | |
| 41.2 | 244660 С | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,000327 | 544445,00 | | | | 178 | | |
| 42 | С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20 | км | 0,1633333 | 298974,00 | -- | 48832 | -- | 48832 | -- | 52739 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3907 | |
| | | **Оборудование на напряжение выше 1000В** | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 4 | 16268,00 | 4471,85 | 65072 | 17887 | 498 | 43443 | 117196 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 11671,66 | 1904,29 | 46687 | 7617 | | 8681 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка конструкций под оборудование | | | | | | | | | | |
| | | 2. Подъем и закрепление оборудования | | | | | | | | | | |
| | | 3. Установка и монтаж привода | | | | | | | | | | |
| | | 4. Устройство заземляющих спусков | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 43.1 | 146693 С | Смазка для электрооборудования | кг | 0,04 | 1607,00 | | | | 64 | | | |
| 43.2 | 149372 С | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00048 | 379074,00 | | | | 182 | | | |
| 43.3 | 249502 С | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,4 | 454,00 | | | | 182 | | | |
| 44 | 515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 2 | 102059,00 | -- | 204118 | -- | | -- | 204118 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 204118 | -- | | |
| 45 | С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015 | Привод для разъединителя ПРНЗ-10У1 прим. | шт. | 2 | 19116,00 | -- | 38232 | -- | 38232 | -- | 41291 | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3059 | | |
| 46 | С1252-207-1701 252-207-1701 РСНБ РК 2015 | Ограничитель перенапряжения типа LVA-450-1 | шт. | 6 | 6789,00 | -- | 40734 | -- | 40734 | -- | 43993 | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3259 | | |
| | | **Железобетонные элементы** | | | | | | | | | | |
| 47 | Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 14 | 17278,97 | 8869,60 | 241906 | 124175 | 9481 | 131301 | 403064 | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 7732,14 | 3991,20 | 108250 | 55877 | | 29857 | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Сборка опор | | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка изоляторов | | | | | | | | | | |
| | | 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор | | | | | | | | | | |
| | | 4. Бурение ям с доработкой вручную | | | | | | | | | | |
| | | 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта | | | | | | | | | | |
| | | 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 47.1 | 146693 С | Смазка для электрооборудования | кг | 1,4 | 1607,00 | | | | 2250 | | | |
| 47.2 | 242810 С | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 84 | 45,00 | | | | 3780 | | | |
| 47.3 | 249408 С | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 5,6 | 459,00 | | | | 2570 | | | |
| 48 | С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 14 | 66668,00 | -- | 933352 | -- | 933352 | -- | 1008020 | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74668 | | |
| 49 | С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 13 | 3600,00 | -- | 46800 | -- | 46800 | -- | 50544 | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3744 | | |
| | | **Стальные конструкции** | | | | | | | | | | |
| 50 | С1252-207-0508 252-207-0508 РСНБ РК 2015 | Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 1 | 68611,00 | -- | 68611 | -- | 68611 | -- | 74100 | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5489 | | |
| 51 | С1252-207-0521 252-207-0521 РСНБ РК 2015 | Траверс типа SH182, двухцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз | шт. | 3 | 118180,00 | -- | 354540 | -- | 354540 | -- | 382903 | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28363 | | |
| 52 | Прайс СТПРАЙС лист | Проводник заземление В10 | шт | 41 | 1458,04 | -- | 59780 | -- | 59780 | -- | 64562 | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4782 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | С1252-207-0268<br>252-207-0268 РСНБ РК 2015 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 13 | 7090,00 | -- | 92170 | -- | 92170 | -- | 99544 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7374 | |
| 54 | С1252-207-3910<br>252-207-3910 РСНБ РК 2015 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 9 | 1081,00 | -- | 9729 | -- | 9729 | -- | 10507 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 778 | |
| 55 | С1252-207-3957<br>252-207-3957 РСНБ РК 2015 | Заземляющий проводник ЗП21 | шт. | 16 | 2919,00 | -- | 46704 | -- | 46704 | -- | 50440 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3736 | |
| 56 | С1252-207-3911<br>252-207-3911 РСНБ РК 2015 | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 2804,00 | -- | 5608 | -- | 5608 | -- | 6057 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 449 | |
| 57 | Прайс<br>СТПРАЙС лист ТОО "ИНВОЛЬТ" РК | Накладка ОГ52 | шт | 2 | 1474,11 | -- | 2948 | -- | 2948 | -- | 3184 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 236 | |
| 58 | С1252-207-3920<br>252-207-3920 РСНБ РК 2015 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 13161,00 | -- | 26322 | -- | 26322 | -- | 28428 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2106 | |
| 59 | С1252-207-3921<br>252-207-3921 РСНБ РК 2015 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 2259,00 | -- | 4518 | -- | 4518 | -- | 4879 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 361 | |
| 60 | Прайс<br>СТПРАЙС лист | Вал привода РА3 | шт | 6 | 450,00 | -- | 2700 | -- | 2700 | -- | 2916 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 216 | |
| 61 | С1252-207-3924<br>252-207-3924 РСНБ РК 2015 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | 1933,00 | -- | 11598 | -- | 11598 | -- | 12526 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 928 | |
| 62 | Прайс<br>СТПРАЙС листТОО "ИНВОЛЬТ"РК | Траверса ТМ-73 | шт | 2 | 4692,86 | -- | 9386 | -- | 9386 | -- | 10137 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 751 | |
| 63 | Прайс<br>СТПРАЙС листТОО "ИНВОЛЬТ"РК | Траверса ТМs60 | шт | 2 | 2644,64 | -- | 5289 | -- | 5289 | -- | 5712 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 423 | |
| 64 | С1252-207-3925<br>252-207-3925 РСНБ РК 2015 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 8794,00 | -- | 70352 | -- | 70352 | -- | 75980 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5628 | |
| 65 | С1252-207-0201<br>252-207-0201 РСНБ РК 2015 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | 1502,00 | -- | 6008 | -- | 6008 | -- | 6489 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 481 | |
| 66 | С1252-207-0207<br>252-207-0207 РСНБ РК 2015 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 6 | 967,00 | -- | 5802 | -- | 5802 | -- | 6266 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 464 | |
| 67 | С1252-207-0208<br>252-207-0208 РСНБ РК 2015 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 1072,00 | -- | 2144 | -- | 2144 | -- | 2316 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Линейная арматура | | | | | | | | | |
| 68 | С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная типа СО70 | шт. | 28 | 1365,00 | -- | 38220 | -- | 38220 | -- | 41278 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3058 | |
| 69 | С1252-207-0420 252-207-0420 РСНБ РК 2015 | Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27 | шт. | 16 | 9409,00 | -- | 150544 | -- | 150544 | -- | 162588 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12044 | |
| 70 | С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 24 | 14143,00 | -- | 339432 | -- | 339432 | -- | 366587 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27155 | |
| 71 | С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 26 | 1048,00 | -- | 27248 | -- | 27248 | -- | 29428 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2180 | |
| 72 | С1252-207-1030 252-207-1030 РСНБ РК 2015 | Зажим ответвительный типа SLW36 оперативный | шт. | 9 | 15697,00 | -- | 141273 | -- | 141273 | -- | 152575 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11302 | |
| 73 | С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2015 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 24 | 13392,00 | -- | 321408 | -- | 321408 | -- | 347121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25713 | |
| 74 | С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2015 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24 | шт. | 6 | 5740,00 | -- | 34440 | -- | 34440 | -- | 37195 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2755 | |
| 75 | С1252-206-0601 252-206-0601 РСНБ РК 2015 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2 | шт. | 12 | 1722,00 | -- | 20664 | -- | 20664 | -- | 22317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1653 | |
| 76 | С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 6 | 644,00 | -- | 3864 | -- | 3864 | -- | 4173 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 309 | |
| | | Стандартные изделия | | | | | | | | | |
| 77 | С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,002368 | 309548,00 | -- | 733 | -- | 733 | -- | 792 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59 | |
| | | Установка КТПН-63/10/04кВА | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,26 | 17737,56 | 1136,42 | 4612 | 295 | 3952 | 396 | 5409 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1405,35 | 269,41 | 365 | 70 | | 401 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Устройство бетонной подготовки | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 78.1 | 100463 С | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,2652 | 13199,00 | | | | 3500 | | |
| 79 | Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16) | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 0,8 | 20785,95 | 1752,44 | 16629 | 1402 | 13446 | 1937 | 20051 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2226,76 | 433,91 | 1781 | 347 | | 1485 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Раскрой и установка досок | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка щитов опалубки | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка арматуры | | | | | | | | | |
| | | 5. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 79.1 | 100511 С | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,812 | 16230,00 | | | | 13179 | | |
| 80 | Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,012048 | 713859,99 | 1443,99 | 8601 | 18 | 8254 | 306 | 9620 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 27320,00 | 630,51 | 329 | 8 | | 713 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей | | | | | | | | | |
| 81 | Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,03356 | 22327,01 | 1040,29 | 749 | 35 | 9 | 652 | 1513 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 705 | 12 | | 112 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки | | | | | | | | | |
| | | 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 81.1 | 128065 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,10068 | 96,00 | | | | 10 | | |
| 82 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03356 | 346394,00 | -- | 11625 | -- | 11625 | -- | 12555 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 930 | |
| 83 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 2,65 | 908,16 | 20,27 | 2407 | 54 | 1531 | 772 | 3434 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 310,37 | 2,97 | 822 | 8 | | 254 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Огрунтовка поверхности | | | | | | | | | |
| | | 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 83.1 | 144636 С | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,000424 | 183796,00 | | | | 78 | | |
| 83.2 | 146741 С | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,000636 | 53822,00 | | | | 34 | | |
| 83.3 | 295746 С | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 6,36 | 223,00 | | | | 1418 | | |
| 84 | С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,8 | 3098,00 | -- | 2478 | -- | 2478 | -- | 2676 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198 | |
| 85 | С1211-301-0105 211-301-0105 РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 2 | 2664,00 | -- | 5328 | -- | 5328 | -- | 5754 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 426 | |
| 86 | Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 13575,38 | 8334,38 | 13575 | 8334 | 1362 | 6091 | 21239 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3879,00 | 3734,34 | 3879 | 3734 | | 1573 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Бурение котлованов | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом | | | | | | | | | |
| | | 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка и закрепление трансформатора | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Ошиновка оборудования | | | | | | | | | | |
| | | 6. Монтаж ответвлений к ВЛ | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 86.1 | 249502 С | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 3 | 454,00 | | | | 1362 | | | |
| 87 | Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 38686,93 | 9668,47 | 38687 | 9669 | 10686 | 17551 | 60737 | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 18331,50 | 3606,91 | 18332 | 3607 | | 4499 | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Бурение котлованов | | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом | | | | | | | | | | |
| | | 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте | | | | | | | | | | |
| | | 4. Установка и закрепление трансформатора | | | | | | | | | | |
| | | 5. Ошиновка оборудования | | | | | | | | | | |
| | | 6. Монтаж ответвлений к ВЛ | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 87.1 | 146127 С | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2.5 мм | т | 0,001 | 2356782,00 | | | | 2357 | | | |
| 87.2 | 242737 С | Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 22,5 | 352,00 | | | | 7920 | | | |
| 88 | 515-102-0405 515-102-0405 РСНБ РК 2015 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 | 845097,00 | -- | 845097 | -- | | -- | 845097 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 845097 | -- | | |
| 89 | 515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА | шт. | 1 | 621140,00 | -- | 621140 | -- | | -- | 621140 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 621140 | -- | | |
| 90 | Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1457,57 | 87,38 | 1458 | 87 | 28 | 993 | 2647 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1343,28 | 36,09 | 1343 | 36 | | 196 | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Установка | | | | | | | | | | |
| | | 2. Присоединение | | | | | | | | | | |
| | | 3. Опробование | | | | | | | | | | |
| 91 | С1247-301-0305 247-301-0305 РСНБ РК 2015 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт. | 1 | 21993,00 | -- | 21993 | -- | 21993 | -- | 23752 | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1759 | | |
| 92 | Прайс СТПРАЙС лист | Разрядник вентильный РВО-10 | шт | 3 | 6607,14 | -- | 19821 | -- | 19821 | -- | 21407 | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1586 | | |
| 93 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 18 | 4373,55 | 171,61 | 78724 | 3089 | 57504 | 13709 | 99828 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1007,30 | 50,53 | 18131 | 910 | | 7395 | | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Изготовление заземлителей | | | | | | | | | | |
| | | 2. Монтаж и заглубление заземлителя | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Приварка | | | | | | | | | |
| 94 | Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 48 | 584,21 | 18,31 | 28042 | 878 | 16112 | 8132 | 39068 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 230,24 | 5,05 | 11052 | 242 | | 2894 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Изготовление заземлителей | | | | | | | | | |
| | | 2. Установка | | | | | | | | | |
| | | 3. Приварка | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 5325768 | 171721 | 3154547 | 313073 | 5956323 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 329145 | 75206 | 1670355 | 317482 | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1670355 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1670355 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 691077 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 73643 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 31714 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 582853 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22834 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 57114 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 771025 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 23 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 31714 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2964336 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 49672 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 372637 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1507219 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 941158 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 290239 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 260368 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 3514943 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 268 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 372637 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 5956323 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 291 |
| | | | | | | | | 404351 | | | |

## РАЗДЕЛ 8. Смета 6-1. Наружный водопровод и канализация

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 95 | Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 148,41 | 201,39 | 193,10 | 29888 | 28658 | -- | 4699 | 37355 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,29 | 35,69 | 1230 | 5297 | | 2767 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта навымет | | | | | | | | | |
| | | 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков | | | | | | | | | |
| | | 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | | | | | | | | | |
| 96 | Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 4,59 | 2723,87 | -- | 12503 | -- | -- | 9002 | 23225 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2723,87 | -- | 12503 | -- | | 1720 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки | | | | | | | | | |
| | | 2. Откидка грунта от бровки | | | | | | | | | |
| | | 3. Устройство и разборка полок | | | | | | | | | |
| | | 4. Зачистка дна и стенок | | | | | | | | | |
| 97 | Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 122,4 | 36,27 | 36,27 | 4439 | 4440 | -- | 1262 | 6157 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,32 | -- | 1753 | | 456 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов | | | | | | | | | |
| 98 | Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 122,4 | 94,16 | 80,63 | 11525 | 9869 | 355 | 2535 | 15184 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,63 | 18,13 | 1301 | 2219 | | 1125 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Полив водой | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 98.1 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 12,24 | 29,00 | | | | 355 | | |
| 99 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 122,4 | 173,82 | 79,75 | 21276 | 9762 | -- | 11728 | 35644 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,07 | 39,01 | 11514 | 4775 | | 2640 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Уплотнение грунта | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 25,6 | 965,20 | -- | 24709 | -- | -- | 17791 | 45900 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 965,20 | -- | 24709 | -- | | 3400 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием | | | | | | | | | |
| | | 2. Поливка водой при необходимости | | | | | | | | | |
| 101 | Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 25 | 69,28 | 69,28 | 1732 | 1732 | -- | 429 | 2333 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 23,81 | -- | 595 | | 173 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 106072 | 54461 | 355 | 47446 | 165798 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 51257 | 14639 | -- | 12281 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 106072 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 355 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 65896 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 47446 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12281 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 165799 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 65896 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 165799 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | 65896 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 26963464 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2868626 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1309722 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 363337 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 16379497 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1670355 | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2861700 | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1873565 | |
| | Временные здания и сооруженя 0,9% | Тенге | | | | | | | | 227638 |
| | Итого | Тенге | | | | | | | | 27191102 |
| | Зимнее удорожание 0,49% | Тенге | | | | | | | | 125052 |
| | Итого | Тенге | | | | | | | | 27316154 |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | 512916 |
| | Итого | Тенге | | | | | | | | 27829070 |
| | Коэффициент в цены 2022г К-1,050514 | Тенге | | | | | | | | 29221954 |
| | С понижающим коэффициентом 0,95 | Тенге | | | | | | | | 27760856 |
| | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 3331303 |
| | Всегог с НДС | Тенге | | | | | | | | 31092159 |

**ЗАКАЗЧИК:**

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского

Руководитель _____ Жаманбаев Д.И.

**ПОДРЯДЧИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

ТОО "Саулет Эксперт" _____ Унипаев С.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

ТОО "ТМК Engineering" _____ Туменбаева М.К