Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"
Договор: доп.соглашение №15-2 от 19.02.2024г. К договору №15 от 05.04.2023г.
Объект: «Строительство здания музея в село Аса Жамбылского района Жамбылской области»

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство здания музея в село Аса Жамбылского района Жамбылской области»	166 941 366,44	110 987 815,44				35 247 824,38	31 471 271,77	3 776 552,61	
2	Удержание 5% гарантия	8 347 068,32	5 549 390,77				1 762 391,22			
3	Удержание 30%аванс	50 082 409,93	33 296 344,63				10 574 347,31			
4	Итого к оплате :	108 511 888,19	72 142 080,04				**22 911 085,85**			
5	в том числе НДС	11 626 273,73	7 729 508,58				2 454 759,20			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Исаков Ж.С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

Технический надзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" форма2

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор: доп.согл. №15-2 от 19.02.2024г. к договору № 15 от 04.05.2022г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, Жамбылской области

А К Т №4

приемки выполненных работ за август месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ1.Стены и перегородки Смета 2-1-1									
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	80	14622,08	2991,64	1169766	239331	357203	592365	1903102
		НР - 95%; СП - 8%			7165,40	796,50	573232	63720		140971	
2	С1213-101-0103 213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	28,047	60151,00	--	1687055	--	1687055	--	1822019
		СП - 8%			--	--	--	--		134964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2856821	239331	2044258	592365	3725121
							573232	63720	--	275935	
		РАЗДЕЛ 2.Кровля Смета 2-1-1									
3	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,975	184826,05	1546,81	1104336	9242	939146	143824	1348013
		НР - 90%; СП - 8%			26100,10	645,37	155948	3856		99853	
4	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	5,68	184115,55	1192,12	1045776	6772	885516	140874	1281582
		НР - 90%; СП - 8%			27022,50	534,96	153488	3039		94932	
5	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	5,08	166472,60	1445,81	845681	7345	734161	96640	1017706
		НР - 90%; СП - 8%			20506,80	630,51	104175	3203		75386	
6	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,05	100670,00	--	206373	--	206373	--	222883
		СП - 8%			--	--	--	--		16510	
7	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,785	8947,77	63,90	168084	1200	148290	17215	200123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			989,82	28,45	18594	534		14824	
8	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	930,25	4188,71	104,91	3896547	97592	1780322	1883519	6242472
		НР - 92%; СП - 8%			2169,99	30,82	2018633	28670		462405	
9	С1224-101-0101 224-101-0101 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1028,8565	2605,00	--	2680171	--	2680171	--	2894585
		СП - 8%			--	--	--	--		214414	
10	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	65	816,00	--	53040	--	53040	--	57283
		СП - 8%			--	--	--	--		4243	
11	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	75	1638,00	--	122850	--	122850	--	132678
		СП - 8%			--	--	--	--		9828	
12	С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2015	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	30	868,00	--	26040	--	26040	--	28123
		СП - 8%			--	--	--	--		2083	
13	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	930,25	811,55	32,22	754944	29973	366974	350334	1193700
		НР - 94%; СП - 8%			384,84	15,80	357997	14698		88422	
14	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	930,25	108,59	5,46	101016	5079	91509	6445	116057
		НР - 94%; СП - 8%			4,76	2,61	4428	2428		8597	
15	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	930,25	1000,83	54,30	931022	50513	331671	516579	1563409
		НР - 92%; СП - 8%			589,99	13,61	548838	12661		115808	
16	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	143,723625	42967,00	--	6175373	--	6175373	--	6669403
		СП - 8%			--	--	--	--		494030	
17	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	930,25	198,42	0,63	184580	586	144068	37793	240163
		НР - 94%; СП - 8%			42,92	0,30	39926	279		17790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18295833	208302	14685504	3193223	23208180
							3402027	69368	--	1719125	
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство территории. Смета №7-1									
		Покрытие									
		Асфальтобетоггое покрытие тип-1 на участке 756,4м2									
18	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	75,64	1246,01	1086,02	94248	82147	109	33915	138416
		НР - 108%; СП - 8%			158,54	256,62	11992	19411		10253	
19	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	75,64	2628,00	--	198782	--	198782	--	214685
		СП - 8%			--	--	--	--		15903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	756,4	546,21	117,68	413153	89013	303589	50052	500262
		НР - 108%; СП - 8%			27,17	34,10	20551	25793		37056	
21	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	756,4	1776,49	209,57	1343737	158519	1166278	41989	1496584
		НР - 108%; СП - 8%			25,04	26,36	18940	19939		110858	
22	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	756,4	386,76	0,04	292545	30	289187	3594	319831
		НР - 108%; СП - 8%			4,40	--	3328	--		23691	
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	245	975,14	33,05	238909	8097	21837	229276	505640
		НР - 108%; СП - 8%			852,96	13,54	208975	3317		37455	
24	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	11,025	41894,00	--	461881	--	461881	--	498832
		СП - 8%			--	--	--	--		36951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3947731	434033	2973861	621288	3674250
							539836	90844	--	365520	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30607551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5686545				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					862379			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					241288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17440645		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3109896		
		- Накладные расходы	Тенге							5280586	
		- Сметная прибыль	Тенге							2341612	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								247479
		Итого	Тенге								30855030
		Зимнее удорожание 0,49%	Тенге								135951
		Итого	Тенге								30990981
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								557622
		Итого	Тенге								31548603
		Коэффициент в цены 2022г К-1,0500514	Тенге								33127654
		С понижающим коэффициентом 0,95	Тенге								31471271,76
		НДС 12%	Тенге								3776552,61
		Всего по акту выполненных работ с НДС	Тенге								35247824,38

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского

Руководитель _____ Иеаков Ж.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:ТОО "Саулет Эксперт"

Эксперт _____ Унипаев С.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "ТМК Engineering" _____ Туменбаева М.К.