Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нурлы Тау ЛТД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустроиство территории, прилегающей к комфортной школе в г. Аральске микрорайона Арай, Аральского района (благоустройство подъездных путей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустроиство территории, прилегающей к комфортной школе в г. Аральске микрорайона Арай, Аральского района (благоустройство подъездных путей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №1 от 09.08.2024г

А К Т №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024г.

Составлен(а) 2024.2

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наименование объекта - Наружное электроосвещение				
	Раздел	Основное электротехническое оборудование				298684
		ЩУНО				
1	6124-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	14 958	14958
2	КП	Шкаф управления наружным освещением ШУНО:400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка " Пуск-Стоп" (для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	компл	1	205 357,14	205357
3	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 790	34740
4	247-204-9505 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика B (R) отключающая способность 10к А 1Р 6А 10к А	шт.	1	3 483	3483
5	247-204-9532 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика B (R) отключающая способность 10к А 3Р 10А 10к А	шт.	2	10 588	21176
6	247-204-9535 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика B (R) отключающая способность 10к А 3Р 25А 10к А	шт.	1	10 588	10588
7	247-208-2912 СпрСЦ 02.2024	Контактор NXC-12M/22 12А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	2	4 191	8382
	Раздел	Оборудование светотехническое				6564767
8	6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6124, п.1.3	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные. Производст во работ на высот е свыше 2 до 8 м, применяет ся к ЕСЦ к разделу 6124 коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,05.	шт.	15	14 324	214860
9	247-103-0280 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART 3x50W s Gearbox, мощность 150 Вт, степень защиты IP65	шт.	15	92 577	1388655
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсны й на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	8 208	123120

11	247-204-0709 РСНБ РК 2022	иВыключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " С" 1Р 6А 4,5 к А " С"	шт.	15	649	9735
		Опоры освещения				
12	6124-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	15	33 168	497520
13	247-306-0306 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	15	15 528	232920
14	6103-0701-0805 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: при бетонировании в виде сваренных каркасов	т	0,42	178 074	74791
15	247-306-0921 СпрСЦ 02.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	шт.	15	9 230	138450
16	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	$м^2$	28,8	4 097	117994
17	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранны е с монолитны м фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	15	28 944	434160
18	247-306-0413 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	15	93 740	1406100
19	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	4,695	36 627	171964
20	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6	9 793	58758
21	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	45	731	32895
		Устройство траншей				
22	6101-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	61,2	11 139	681707
23	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	61,2	3 609	220871
24	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,4	9 434	192454
25	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	340	21	7140
26	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	340	106	36040
		Прокладка кабеля				
27	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг	км	0,55	187 815	103298
28	243-113-1104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 к В ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10(ок)-1	м	400	897	358800
29	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	150	326	48900
30	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	2 107	6321
31	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	3	278	834
32	6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	3	2 118	6354
33	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	3	42	126
		Итого по наружному электроосвещению	**Тенге**			**6863451**

Наименование объекта - Подъездная дорога. Автомобильная дорога (ВОР по АД)

		Раздел 1. Земляные работы				1006387
1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м (50 м) бульдозерами, мощность 79 к Вт (108л с), группа грунта 1	$м^3$	645	88	56760
2	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м(50 м), к норме 6101- 0104-0105	$м^3$	645	306	197370
3	6101-0103-0215 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	130	221	28730

4	1101-0105-0305 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами " Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Группа грунтов 1	м^3 грунта	137	490	67130
5	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1/Присыпка обочин	м^3 грунта	138	115	15870
6	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	258	69	17802
7	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	775	247	191425
8	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	775	85	65875
9	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	775	199	154225
10	6101-0109-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированны м способом, группа грунта 1	м^2	14 080	15	211200
	Раздел 2.	Устройство дорожной одежды (Тип I)				36204917
11	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка средней крупности,толщиной 20см(200мм)/3435м2Х0,2м=687м^3	м^3	687	12 720	8738640
12	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 20 см(200мм)/2974м2Х0,2м=594,8м^3	м^3	594,8	14 415	8574042
13	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	2,08	193 028	401498
14	7101-0602-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания из черного щебня, толщина 8 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 598	3 925	10197150
15	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,7	193 028	135120
16	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см(5см) мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 337	2 871	6709527
17	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	2 337	620	1448940
	Раздел 3.	Укрепление обочины				979968
18	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин гравийно-песчаной смеси, толщина 8 см	м^2	768	1 276	979968
	Раздел 4.	Устройство дорожной одежды (автостоянка)				5952717
19	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка средней крупности,толщиной 20см(200мм)/392,5м2Х0,2м=78,5м^3	м^3	78,5	12 720	998520
20	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 20 см(200мм)/392,5м2Х0,2м=78,5м^3	м^3	78,5	14 415	1131578
21	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,31	193 028	59839
22	7101-0602-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (8 см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	392,5	3 925	1540562
23	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,12	193 028	23163
24	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см (5 см), мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	392,5	2 871	1126868
25	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	392,5	620	243350
26	7101-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	111	4 680	519480
27	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	111	2 787	309357
	Раздел 5.	Устройство дорожной одежды (остановочная полоса)				3413457
28	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка средней крупности,толщиной 20см(200мм)/210м2Х0,2м=42м^3	м^3	42	12 720	534240
29	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 20 см(200мм)/210м2Х0,2м=42м^3	м^3	42	14 415	605430
30	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,17	193 028	32815
31	7101-0602-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см (8 см), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	210	3 925	824250
32	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,06	193 028	11582

33	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см (5см), мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	210	2 871	602910
34	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	210	620	130200
35	7101-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	90	4 680	421200
36	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	90	2 787	250830
	Раздел 6.	Устройство дорожной одежды (остановочная площадка)				871829
37	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка средней крупности,толщиной 10см(100мм)/90м2Х0,1м=9м^3	м^3	9	12 720	114480
38	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 13 см(130мм)/90м2Х0,13м=11,7м^3	м^3	11,7	14 415	168656
39	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,05	193 028	9651
40	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см(4 см)	м^2	90	2 695	242550
41	6113-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	м^2	90	845	76050
42	7101-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	42	4 680	196560
43	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	42	1 521	63882
	Раздел 7.	Устройство тротуара				9217383
44	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	93,9	412	38687
45	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	915,525	97	88806
46	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	93,9	247	23193
47	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	93,9	34	3193
48	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	93,9	199	18686
49	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка средней крупности,толщиной 10см(100мм)/626м2Х0,1м=62,6м^3	м^3	62,6	12 720	796272
50	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 13 см(130мм)/626м2Х0,13м=81,38м^3	м^3	81,38	14 415	1173093
51	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,31	193 028	59839
52	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см(4 см)	м^2	626	2 695	1687070
53	6113-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	м^2	626	845	528970
54	7101-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	774	4 680	3622320
55	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	774	1 521	1177254
	Раздел 8.	Переустройство инженерных коммуникации				856338
56	1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 к В. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	3	9 748	29244
57	1133-0210-0305 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 к В. Демонтаж с приставками одностоечных с подкосом	шт.	3	39 169	117507
58	1133-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08	Опоры ВЛ 35-500 к В промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	3	236 529	709587
	Раздел 9.	Обустройство улицы и организация движения				1423441
59	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	38	17 376	660288
60	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	1,84	63 245	116371
61	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	18,4	4 097	75385

62	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом/0,368м^3:0,1м=3,68м^2	м^2	3,68	9 190	33819
63	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	8	7 586	60688
64	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	13	10 865	141245
65	251-102-0715 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	2	19 987	39974
66	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 треугольны й 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	9	7 804	70236
67	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	20	7 453	149060
68	251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	4	7 774	31096
69	251-101-0127 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 прямоугольны й 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	3	6 045	18135
70	251-101-0121 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2021 прямоугольны й 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	2	13 572	27144
	Раздел 10.	Устройство дорожной разметки				418361
71	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м, 1.1	км	0,181	70 268	12719
72	7101-0803-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, 1.6	км	0,168	43 619	7328
73	7101-0803-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, 1.8	км	0,09	43 619	3926
74	7101-0803-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м^2	44,31	2 079	92120
75	7101-0803-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство искусственных дорожных неровностей 2 ИДН-500	м^2	6	50 378	302268
	Раздел 11.	Остановка				1522054
76	8601-0501-0201 УСН РК 8.02-03-2023	Стоимость оборудования в составе: Конструкции остановочны х комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Остановочны й комплекс 20	шт.	2	761 027	1522054
		Итого по подъездным дорогам:	**тенге**			**61866852**
		Стоимость оборудования	**тенге**			**1522054**
		Итого по акту	**тенге**			**68730303**
		Стоимость оборудования:	**тенге**			**1522054**
		Итого по акту без оборудвания:	**тенге**			**67208249**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**	**тенге**			**4435744**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**7219962**
		Итого по акту без оборудвания:	**тенге**			**78863955**
		Стоимость оборудования:	**тенге**			**1522054**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**тенге**			**3582200**

	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**	**тенге**			**4019300**
		Всего	**тенге**			**87987510**
		Итого в сметных ценах на2024 год - 100 %, К=1,075:	**тенге**			**94586573,00**
		НДС	**тенге**			**11350388,76**
		Всего с НДС	**тенге**			**105936961,76**

заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

руководитель _____ Есжанов Ш.Ж

подрядчик: ТОО "Нурлы Тау ЛТД"

Директор _____ Денеев Г.Ж

Авторский надзор: ТОО "Ремпроект"

директор_____ Сарсенбаев К.

технический надзор: ТОО "Altimus LTD"

эксперт_____ Раймбетов Е.

№KZ17VJE00067888 от 06.08.2021 г.

№KZ81VJE00067900 от 06.08.2021 г.

№KZ54VJE00067901 от 06.08.2021 г.